Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХиВР Республики Казахстан" г.Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №31 от 2018-11-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Ганты, Канал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Площадка водозаборных сооружений.Водоприемное сооружение №3 (04-06)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. №254

на Трансформаторную станцию СТП-100/10/0.4 кв

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	11-010205-0302 РСНБ РБ 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 1 м без крепления с откосами для засыпки	м3 грунта	14,000	198,11	2783
			Накладные расходы			73,04	*1024*
			Сметная прибыль			14,72	*206*
2	6	11-010205-0502 РСНБ РБ 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,000	1140,71	15971
			Накладные расходы			420,3	*588*
			Сметная прибыль			84,56	*118*
3	7	13-080208-0104 РСНБ РБ 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 16 мм	шт	8,000	2681,1	21449
			Накладные расходы			157,02	*285*
			Сметная прибыль			92,66	*158*
4	8	13-080208-0201 РСНБ РБ 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	48,000	451,99	21648
			Накладные расходы			73,88	*354*
			Сметная прибыль			33,41	*160*
5	9	21-050301-3001 РСНБ РБ 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	223954,2	6665
			Накладные расходы			8445,4	*257*
			Сметная прибыль			16289,58	*494*
6	10	21-050301-3002 РСНБ РБ 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 28мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	219446,3	13862
			Накладные расходы			8466,27	*535*
			Сметная прибыль			16247,46	*1027*
7	18	13-080305-1002 РСНБ РБ 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	1171,36	1271
			Накладные расходы			374,67	*375*
			Сметная прибыль			94,18	*94*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	19	23-070501-0709 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однотарифные с встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные типа Меркурий 234 ART-03 PLG 3х230/400В,5(10) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1.0	шт.	1000	6548,58	6548,58
			Накладные расходы			2527,54	2528
			Сметная прибыль			1850,56	1851
9	20	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	с-	3000	9307,10	27921
			Накладные расходы			2679,67	8039
			Сметная прибыль			689,42	2068
10	21	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РНО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3000	6823,86	20472
			Накладные расходы			268,39	790
			Сметная прибыль			505,47	1516
			ИТОГО:				225776
			В том числе:				
			Накладные расходы				35027
			Сметная прибыль				16487
			Итого временным		2,9 %	5861,00	228437
			Итого зимним удорожанием		1,17 %	2433,00	230870
			Итого в текущих ценах 2019 года, с =1,145				264346,15
			Итого НДС		12%	31721,54	296067,69
			Сусловный код: К=0849999858				251657,53

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Бернибаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Турсалов К

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Е.К

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Байнет»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Аймерке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ иПР Республики Казахстан" г.Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №1 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайгорык, Ганты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения(Водоприемное сооружение №3) (04-07)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 255

на КЛ-0,4 кВ

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0403 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3грунта	133,415	163,03	21750
			Накладные расходы			*33,82*	*4512*
			Сметная прибыль			*12,08*	*1611*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	4,002	3842,06	15378
			Накладные расходы			*1414,68*	*5662*
			Сметная прибыль			*284,60*	*1139*
3	3	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3грунта	103,530	34,82	3605
			Накладные расходы			*6,65*	*688*
			Сметная прибыль			*2,58*	*267*
4	4	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	103,530	227,60	23564
			Накладные расходы			*71,13*	*7365*
			Сметная прибыль			*16,86*	*1745*
5	5	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3грунта	25,883	1521,92	39391

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*560,39*	*14504*
			Сметная прибыль			*112,74*	*2918*
6	6	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	495,000	297,82	147422
			Накладные расходы			*63,75*	*31555*
			Сметная прибыль			*22,06*	*10920*
7	7	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	57,000	323,37	18432
			Накладные расходы			*69,68*	*3972*
			Сметная прибыль			*23,95*	*1365*
8	8	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	630,000	532,16	335258
			Накладные расходы			*113,46*	*71480*
			Сметная прибыль			*39,42*	*24834*
9	9	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	244,000	439,25	107177
			Накладные расходы			*79,53*	*19406*
			Сметная прибыль			*32,54*	*7939*
10	10	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	608,000	129,61	78803
			Накладные расходы			*23,93*	*14549*
			Сметная прибыль			*9,60*	*5837*
11	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	96,000	2696,78	258891
			Накладные расходы			*104,09*	*9993*
			Сметная прибыль			*199,76*	*19177*
12	12	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,049	410975,64	20138
			Накладные расходы			*149574,43*	*7329*
			Сметная прибыль			*30442,64*	*1492*
13	13	23-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	49,000	736,65	36096
			Накладные расходы			*28,43*	*1393*
			Сметная прибыль			*54,57*	*2674*
14	14	13-080206-1708 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	3,000	491,96	1476
			Накладные расходы			*109,50*	*328*
			Сметная прибыль			*36,44*	*109*
15	15	23-010103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,000	1702,06	5106

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*65,70*	*197*
			Сметная прибыль			*126,08*	*378*
16	16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31,000	274,27	8502
			Накладные расходы			*58,61*	*1817*
			Сметная прибыль			*20,32*	*630*
17	17	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18,000	389,57	7012
			Накладные расходы			*86,11*	*1550*
			Сметная прибыль			*28,86*	*519*
18	18	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	58,000	773,76	44878
			Накладные расходы			*116,42*	*6752*
			Сметная прибыль			*57,32*	*3324*
19	19	13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	23,000	863,54	19861
			Накладные расходы			*133,37*	*3067*
			Сметная прибыль			*63,97*	*1471*
20	20	23-060137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,343	247878,03	85022
			Накладные расходы			*9567,78*	*3282*
			Сметная прибыль			*18361,34*	*6298*
21	21	23-060137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,022	342111,97	7526
			Накладные расходы			*13205,09*	*291*
			Сметная прибыль			*25341,63*	*558*
22	22	23-060137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,042	446320,04	18745
			Накладные расходы			*17227,39*	*724*
			Сметная прибыль			*33060,74*	*1389*
23	23	23-060137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,010	1037650,84	10377
			Накладные расходы			*40052,01*	*401*
			Сметная прибыль			*76863,03*	*769*
24	24	23-060137-0809 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,432	2413845,20	1042781
			Накладные расходы			*93171,37*	*40250*
			Сметная прибыль			*178803,35*	*77243*
25	25	23-060202-1404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,119	121506,71	14459
			Накладные расходы			*4690,01*	*558*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9000,50*	*1071*
26	26	23-060202-1804 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,047	351126,95	16503
			Накладные расходы			*13553,06*	*637*
			Сметная прибыль			*26009,40*	*1222*
27	27	21-130809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2,440	1883,65	4596
			Накладные расходы			*72,71*	*177*
			Сметная прибыль			*139,53*	*340*
28	28	13-080201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14,000	10165,86	142322
			Накладные расходы			*2877,92*	*40291*
			Сметная прибыль			*753,03*	*10542*
29	29	23-061703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа EKs-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	14,000	9391,12	131476
			Накладные расходы			*362,49*	*5075*
			Сметная прибыль			*695,64*	*9739*
30	30	13-080201-2704 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	14243,85	85463
			Накладные расходы			*4097,00*	*24582*
			Сметная прибыль			*1055,10*	*6331*
31	31	23-061703-1702 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6,000	14222,16	85333
			Накладные расходы			*548,96*	*3294*
			Сметная прибыль			*1053,49*	*6321*
32	32	13-080201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	11439,76	11440
			Накладные расходы			*3280,98*	*3281*
			Сметная прибыль			*847,39*	*847*
33	33	23-061703-1006 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,000	29659,14	29659
			Накладные расходы			*1144,81*	*1145*
			Сметная прибыль			*2196,97*	*2197*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**2878443**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**330106**
			Сметная прибыль		**2,9 %**	**83475,00**	**213218**
			Итого с временными		**1,17 %**	**34654,00**	**2961918**
			Итого с зимними удорожаниями				**2996572**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**3431074,94**
			Итого с НДС		**12 %**	**411728,99**	**3842803,93**
			С условный скидки К=0,849999999868				**3266383,34**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Канал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Объекты транспортного хозяйства и связи (Водоприемное сооружение №1) (05-01)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 256

на Охранную сигнализацию

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1361,20	6806
			Накладные расходы			*388,24*	*1941*
			Сметная прибыль			*100,83*	*504*
2	2	23-080301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	5,000	1436,91	7185
			Накладные расходы			*55,46*	*277*
			Сметная прибыль			*106,44*	*532*
3	3	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Светозвуковой прибор. Монтаж оборудования	шт.	1,000	14830,86	14831
			Накладные расходы			*4320,32*	*4320*
			Сметная прибыль			*1098,58*	*1099*
4	4	23-080304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.	1,000	924,34	924
			Накладные расходы			*35,68*	*36*
			Сметная прибыль			*68,47*	*68*
5	5	13-080105-0104 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования	шт.	1,000	5044,94	5045
			Накладные расходы			*1256,40*	*1256*
			Сметная прибыль			*373,70*	*374*
6	6	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	2268,15	2268
			Накладные расходы			*87,55*	*88*
			Сметная прибыль			*168,01*	*168*
7	7	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	752,000	273,49	205667
			Накладные расходы			*59,87*	*45019*
			Сметная прибыль			*20,26*	*15235*
8	8	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	752,000	125,93	94698
			Накладные расходы			*4,86*	*3655*
			Сметная прибыль			*9,33*	*7015*
9	9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	752,000	274,27	206248
			Накладные расходы			*58,61*	*44075*
			Сметная прибыль			*20,32*	*15278*
10	10	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40,000	773,76	30950

			Накладные расходы			*116,42*	*4657*
			Сметная прибыль			*57,32*	*2293*
11	11	23-060401-3002 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8	км	0,772	45129,56	34840
			Накладные расходы			*1741,94*	*1345*
			Сметная прибыль			*3342,93*	*2581*
12	12	23-060903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	119179,83	2384
			Накладные расходы			*4600,19*	*92*
			Сметная прибыль			*8828,14*	*177*
			ИТОГО:				**611846**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**106762**
			Сметная прибыль				**45322**
			Итого с временными		**2,9 %**	**17744,00**	**629590**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**7366,00**	**636956**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**729314,62**
			Итого с НДС		**12 %**	**87517,75**	**816832,37**
			С условный скидки К=0,849999999868				**694307,52**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Баймен Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбел-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Объекты транспортного хозяйства и связи(Водоприемное сооружение №2) (05-02)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 257

на Охранную сигнализацию

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1361,20	6806
			Накладные расходы			*388,24*	*1941*
			Сметная прибыль			*100,83*	*504*
2	2	23-080301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	5,000	1436,91	7185
			Накладные расходы			*55,46*	*277*
			Сметная прибыль			*106,44*	*532*
3	3	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Светозвуковой прибор. Монтаж оборудования	шт.	1,000	14830,86	14831
			Накладные расходы			*4320,32*	*4320*
			Сметная прибыль			*1098,58*	*1099*
4	4	23-080304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.	1,000	924,34	924
			Накладные расходы			*35,68*	*36*
			Сметная прибыль			*68,47*	*68*
5	5	13-080105-0104 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования	шт.	1,000	5044,94	5045
			Накладные расходы			*1256,40*	*1256*
			Сметная прибыль			*373,70*	*374*
6	6	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	2268,15	2268
			Накладные расходы			*87,55*	*88*
			Сметная прибыль			*168,01*	*168*
7	7	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	587,000	273,49	160540
			Накладные расходы			*59,87*	*35141*
			Сметная прибыль			*20,26*	*11892*
8	8	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	587,000	125,93	73920
			Накладные расходы			*4,86*	*2853*
			Сметная прибыль			*9,33*	*5476*
9	9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	587,000	274,27	160994
			Накладные расходы			*58,61*	*34404*
			Сметная прибыль			*20,32*	*11925*
10	10	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	55,000	773,76	42557

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*116,42*	*6403*
			Сметная прибыль			*57,32*	*3152*
11	11	**23-060401-3002 РСНБ РК 2015**	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8**	**км**	0,622	45129,56	28071
			Накладные расходы			*1741,94*	*1083*
			Сметная прибыль			*3342,93*	*2079*
12	12	**23-060903-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	0,020	119179,83	2384
			Накладные расходы			*4600,19*	*92*
			Сметная прибыль			*8828,14*	*177*
			ИТОГО:				**505524**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**87896**
			Сметная прибыль				**37446**
			Итого с временными		**2,9 %**	**14660,00**	**520184**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**6086,00**	**526270**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**602579,15**
			Итого с НДС		**12 %**	**72309,50**	**674888,65**
			С условный скидки К=0,849999999868				573655,35

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Канал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Объекты транспортного хозяйства и связи(Водоприемное сооружение №3) (05-03)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 258

на **Охранную сигнализацию**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1361,20	6806
			Накладные расходы			*388,24*	*1941*
			Сметная прибыль			*100,83*	*504*
2	2	23-080301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	5,000	1436,91	7185
			Накладные расходы			*55,46*	*277*
			Сметная прибыль			*106,44*	*532*
3	3	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Светозвуковой прибор. Монтаж оборудования	шт.	1,000	14830,86	14831
			Накладные расходы			*4320,32*	*4320*
			Сметная прибыль			*1098,58*	*1099*
4	4	23-080304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.	1,000	924,34	924
			Накладные расходы			*35,68*	*36*
			Сметная прибыль			*68,47*	*68*
5	5	13-080105-0104 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования	шт.	1,000	5044,94	5045
			Накладные расходы			*1256,40*	*1256*
			Сметная прибыль			*373,70*	*374*
6	6	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	2268,15	2268
			Накладные расходы			*87,55*	*88*
			Сметная прибыль			*168,01*	*168*
7	7	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	587,000	273,49	160540
			Накладные расходы			*59,87*	*35141*
			Сметная прибыль			*20,26*	*11892*
8	8	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	587,000	125,93	73920
			Накладные расходы			*4,86*	*2853*
			Сметная прибыль			*9,33*	*5476*
9	9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	587,000	274,27	160994
			Накладные расходы			*58,61*	*34404*
			Сметная прибыль			*20,32*	*11925*
10	10	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	55,000	773,76	42557
			Накладные расходы			*116,42*	*6403*
			Сметная прибыль			*57,32*	*3152*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	**23-060401-3002 РСНБ РК 2015**	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8**	**км**	**0,622**	45129,56	28071
			Накладные расходы			*1741,94*	*1083*
			Сметная прибыль			*3342,93*	*2079*
12	12	23-060903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	119179,83	2384
			Накладные расходы			*4600,19*	*92*
			Сметная прибыль			*8828,14*	*177*
			ИТОГО:				**505524**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**87896**
			Сметная прибыль				**37446**
			Итого с временными		**2,9 %**	**14660,00**	**520184**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**6086,00**	**526270**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**602579,15**
			Итого с НДС		**12 %**	**72309,50**	**674888,65**
			С условный скидки К=0,849999999868				**573655,35**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

техналзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района

Наименование объекта - Водоприемные сооружения с.Шайкорык , Танты (06-01)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 259

на Водопроводнык сети водоприемных сооружение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	96,580	93,08	8989
			Накладные расходы			*3,59*	*347*
			Сметная прибыль			*6,89*	*666*
2	11	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	37,900	1526,56	57857
			Накладные расходы			*398,67*	*15109*
			Сметная прибыль			*113,08*	*4286*
3	12	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,159	548018,29	87135
			Накладные расходы			*185923,48*	*29562*
			Сметная прибыль			*40593,95*	*6454*
4	13	11-220301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,066	675368,38	44574
			Накладные расходы			*225791,73*	*14902*
			Сметная прибыль			*50027,29*	*3302*
5	14	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,000	1448,46	14485
			Накладные расходы			*490,15*	*4902*
			Сметная прибыль			*107,29*	*1073*
6	15	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	159,632	2487,86	397142

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*96,03*	*15329*
			Сметная прибыль			*184,29*	*29418*
7	16	23-010201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,312	3053,51	233019
			Накладные расходы			*117,86*	*8994*
			Сметная прибыль			*226,19*	*17261*
8	17	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,159	1572813,90	250077
			Накладные расходы			*163841,72*	*26051*
			Сметная прибыль			*116504,73*	*18524*
9	18	11-220601-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	-0,1117	1891083,14	-211234
			Накладные расходы			*-187697,48*	*-20966*
			Сметная прибыль			*-140080,23*	*-15647*
10	19	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,462	94466,80	43644
			Накладные расходы			*31753,05*	*14670*
			Сметная прибыль			*6997,54*	*3233*
11	20	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,443	76287,09	33795
			Накладные расходы			*26366,88*	*11681*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*2503*
12	53	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,041	382189,76	15517
			Накладные расходы			*14752,04*	*599*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*1149*
13	54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,156	82,03	259
			Накладные расходы			*12,26*	*39*
			Сметная прибыль			*6,08*	*19*
14	63	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,060	23978,28	1439
			Накладные расходы			*3234,40*	*194*
			Сметная прибыль			*1776,17*	*107*
15	65	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,061	382189,76	23275
			Накладные расходы			*14752,04*	*898*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*1724*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	66	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,654	82,03	300
			Накладные расходы			*12,26*	*45*
			Сметная прибыль			*6,08*	*22*
			ИТОГО:				1000273
			В том числе :				
			Накладные расходы				122356
			Сметная прибыль				74094
			Итого с временными		2,9 %	29008,00	1029281
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	12043,00	1041324
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				1192315,98
			Итого с НДС		12 %	143077,92	1335393,90
			С условный скидки К=0,849999999868				1135084,81

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Реснублики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района

Наименование обьекта - Сети канализации водоприемных сооружений с.Шайкорык , Танты (06-02)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 260

на Сети канализации водоприемных сооружений

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4,000	10065,79	40263
			Накладные расходы			*388,53*	*1554*
			Сметная прибыль			*745,61*	*2982*
2	24	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,2293	382189,76	87628
			Накладные расходы			*14752,04*	*3382*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*6491*
3	25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,8784	88,05	606
			Накладные расходы			*18,11*	*125*
			Сметная прибыль			*6,52*	*45*
4	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,7568	82,03	1128
			Накладные расходы			*12,26*	*169*
			Сметная прибыль			*6,08*	*84*
5	32	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,000	6441,98	6442
			Накладные расходы			*248,65*	*249*
			Сметная прибыль			*477,18*	*477*
6	37	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0512	382189,76	19583
			Накладные расходы			*14752,04*	*756*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*1451*
7	38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,0744	82,03	252
			Накладные расходы			*12,26*	*38*
			Сметная прибыль			*6,08*	*19*
8	39	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	9873,27	15817
			Накладные расходы			*2042,20*	*3272*
			Сметная прибыль			*731,35*	*1172*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	40	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	16,020	984,79	15776
			Накладные расходы			*107,72*	*1726*
			Сметная прибыль			*72,95*	*1169*
			ИТОГО:				187497
			В том числе :				
			Накладные расходы				11269
			Сметная прибыль				13889
			Итого с временными		2,9 %	5437,00	192934
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	2257,00	195191
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				223493,70
			Итого с НДС		12 %	26819,24	250312,94
			С условный скидки К=0,849999999868				212766,00

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сети канализации водоприемных сооружений (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык , Танты) (06-03)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 261

на Резервуар для приема сточных вод емк. 10м3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,102	382189,76	38983
			Накладные расходы			*14752,04*	*1505*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*2888*
2	23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,120	82,03	502
			Накладные расходы			*12,26*	*75*
			Сметная прибыль			*6,08*	*37*
3	24	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2,000	9062,88	18126
			Накладные расходы			*1585,90*	*3172*
			Сметная прибыль			*671,32*	*1343*
4	25	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	413067,56	991
			Накладные расходы			*149655,18*	*359*
			Сметная прибыль			*30597,60*	*73*
5	26	23-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,400	736,65	1768
			Накладные расходы			*28,43*	*68*
			Сметная прибыль			*54,57*	*131*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**60370**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5179**
			Сметная прибыль				**4472**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1751,00**	**62121**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**727,00**	**62848**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**71960,96**
			Итого с НДС		**12 %**	**8635,32**	**80596,28**
			С условный скидки К=0,849999999868				**68506,83**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водопроводные сети водоприемных сооружений с.Капал (06-05)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 262

на Водопроводные сетиводоприемных сооружений

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1,310	93,08	122
			Накладные расходы			*3,59*	*5*
			Сметная прибыль			*6,89*	*9*
2	11	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	17,500	1526,56	26715
			Накладные расходы			*398,67*	*6977*
			Сметная прибыль			*113,08*	*1979*
3	25	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,240	23010,48	5523
			Накладные расходы			*2708,67*	*650*
			Сметная прибыль			*1704,48*	*409*
4	43	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0812	382189,76	31034
			Накладные расходы			*14752,04*	*1198*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*2299*
5	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,720	82,03	551
			Накладные расходы			*12,26*	*82*
			Сметная прибыль			*6,08*	*41*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	55	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0406	382189,76	15517
			Накладные расходы			*14752,04*	*599*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*1149*
7	56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,436	82,03	200
			Накладные расходы			*12,26*	*30*
			Сметная прибыль			*6,08*	*15*
			ИТОГО:				**79661**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9540**
			Сметная прибыль				**5901**
			Итого с временными		2,9 %	**2310,00**	**81971**
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	**959,00**	**82930**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**94954,85**
			Итого с НДС		12 %	**11394,58**	**106349,43**
			С условный скидки К=0,849999999868				**90397,02**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресуреам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сети канализации водоприемных сооружений с.Капал (06-06)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 263

на Сети канализаций водоприемных сооружений

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	639,110	1526,56	975638
			Накладные расходы			*398,67*	*254791*
			Сметная прибыль			*113,08*	*72269*
2	27	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17682,99	17683
			Накладные расходы			*682,54*	*683*
			Сметная прибыль			*1309,85*	*1310*
3	29	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1752	382189,76	66960
			Накладные расходы			*14752,04*	*2585*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*4960*
			ИТОГО:				**1060281**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**258058**
			Сметная прибыль				**78539**
			Итого с временными		2,9 %	30748,00	**1091029**
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	12765,00	**1103794**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**1263844,13**
			Итого с НДС		**12 %**	**151661,30**	**1415505,43**
			С условный скидки К=0,849999999868				**1203179,61**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

ЖОБАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОЕКТОВ

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района

Наименование объекта - Сети канализации водоприемных сооружений (2 водоприемное сооружение с.Капал) (06-07)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 264

на **Резервуар для приема сточных вод емк. 5м3**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,051	382189,76	19492
			Накладные расходы			*14752,04*	*752*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*1444*
2	24	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,000	9062,88	9063
			Накладные расходы			*1585,90*	*1586*
			Сметная прибыль			*671,32*	*671*
3	25	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0012	413067,56	496
			Накладные расходы			*149655,18*	*180*
			Сметная прибыль			*30597,60*	*37*
4	26	23-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,200	736,65	884
			Накладные расходы			*28,43*	*34*
			Сметная прибыль			*54,57*	*65*
5	29	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,534	9873,27	5272
			Накладные расходы			*2042,20*	*1091*
			Сметная прибыль			*731,35*	*391*
6	30	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,340	984,79	5259
			Накладные расходы			*107,72*	*575*
			Сметная прибыль			*72,95*	*390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	31	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**21,360**	**153,14**	**3271**
			Накладные расходы			*17,08*	*365*
			Сметная прибыль			*11,34*	*242*
			ИТОГО:				**43736**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4583**
			Сметная прибыль				**3240**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1268,00**	**45004**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**527,00**	**45531**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**52133,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**6255,96**	**58388,95**
			С условный скидки К=0,849999999868				**49630,61**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГГС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водоприемные сооружения с.Коныртобе,ст.Шайкорык (06-08)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 265

на **Водопроводные сети водоприемных сооружений**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1,170	93,08	109
			Накладные расходы			*3,59*	*4*
			Сметная прибыль			*6,89*	*8*
2	14	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,563	76287,09	42950
			Накладные расходы			*26366,88*	*14845*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*3181*
3	15	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	2589,21	2589
			Накладные расходы			*894,82*	*895*
			Сметная прибыль			*191,79*	*192*
4	16	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	1,000	120716,52	120717
			Накладные расходы			*4659,50*	*4660*
			Сметная прибыль			*8941,96*	*8942*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	18	11-220601-0604 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00252	263008,63	658
			Накладные расходы			*56827,29*	*142*
			Сметная прибыль			*19482,12*	*49*
6	19	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	2512,93	10052
			Накладные расходы			*799,46*	*3198*
			Сметная прибыль			*186,14*	*745*
7	22	23-040102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	25667,22	102669
			Накладные расходы			*990,72*	*3963*
			Сметная прибыль			*1901,28*	*7605*
8	45	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1218	382189,76	46551
			Накладные расходы			*14752,04*	*1797*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*3448*
9	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,938	82,03	651
			Накладные расходы			*12,26*	*97*
			Сметная прибыль			*6,08*	*48*
10	47	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	9873,27	31634
			Накладные расходы			*2042,20*	*6543*
			Сметная прибыль			*731,35*	*2343*
11	48	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,040	984,79	31553
			Накладные расходы			*107,72*	*3452*
			Сметная прибыль			*72,95*	*2337*
12	57	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,020	382189,76	7758
			Накладные расходы			*14752,04*	*299*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*575*
13	58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,218	82,03	100
			Накладные расходы			*12,26*	*15*
			Сметная прибыль			*6,08*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**397989**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**39909**
			Сметная прибыль				**29481**
			Итого с временными		**2,9 %**	**11542,00**	**409531**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**4792,00**	**414323**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**474399,84**
			Итого с НДС		**12 %**	**56927,98**	**531327,82**
			С условный скидки К=0,849999999868				**451628,64**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сети канализации водоприемных сооружений с,Конырtобе, ст.Шайкорык , Танты (06-09)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 266

на Сети каналтзации водоприемных сооружений

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	264,130	122,82	32441
			Накладные расходы			*22,61*	*5971*
			Сметная прибыль			*9,10*	*2403*
2	2	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	354,130	111,65	39540
			Накладные расходы			*20,55*	*7278*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,27*	*2929*
3	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	17,500	93,08	1629
			Накладные расходы			*3,59*	*63*
			Сметная прибыль			*6,89*	*121*
4	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	616,920	25,54	15756
			Накладные расходы			*4,87*	*3007*
			Сметная прибыль			*1,89*	*1167*
5	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	92,740	1140,78	105796
			Накладные расходы			*420,05*	*38955*
			Сметная прибыль			*84,50*	*7837*
6	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	616,920	190,79	117702
			Накладные расходы			*59,61*	*36772*
			Сметная прибыль			*14,13*	*8719*
7	14	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,009	444471,60	4000
			Накладные расходы			*148526,00*	*1337*
			Сметная прибыль			*32923,82*	*296*
8	15	23-010506-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 125 х4,8 ГОСТ 22689-2014**	м	9,090	1434,30	13038
			Накладные расходы			*55,36*	*503*
			Сметная прибыль			*106,24*	*966*
9	31	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями**	т	0,346	382189,76	132054
			Накладные расходы			*14752,04*	*5097*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*9782*
10	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	21,811	82,03	1789
			Накладные расходы			*12,26*	*267*
			Сметная прибыль			*6,08*	*133*
11	33	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,340	9873,27	52723
			Накладные расходы			*2042,20*	*10905*
			Сметная прибыль			*731,35*	*3905*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	34	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	53,400	984,79	52588
			Накладные расходы			*107,72*	*5753*
			Сметная прибыль			*72,95*	*3895*
			ИТОГО:				569056
			В том числе :				
			Накладные расходы				115909
			Сметная прибыль				42152
			Итого с временными		2,9 %	16503,00	585559
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	6851,00	592410
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				678309,45
			Итого с НДС		12 %	81397,13	759706,58
			С условный скидки К=0,849999999868				645750,60

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сети канализации водоприемных сооружений (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (06-10)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 267

на **Сети канализации водоприемных сооружений**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6	шт.	1,000	5169,43	5169
			Накладные расходы			*199,53*	*200*
			Сметная прибыль			*382,92*	*383*
2	24	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,000	9062,88	9063
			Накладные расходы			*1585,90*	*1586*
			Сметная прибыль			*671,32*	*671*
3	26	23-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,200	736,65	884
			Накладные расходы			*28,43*	*34*
			Сметная прибыль			*54,57*	*65*
4	30	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,340	984,79	5259
			Накладные расходы			*107,72*	*575*
			Сметная прибыль			*72,95*	*390*

5	31	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 п тия	21,360	153,14	3271
			Накладные расходы			*17,08*	*365*
			Сметная прибыль			*11,34*	*242*
			ИТОГО:				**23646**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2760**
			Сметная прибыль				**1752**
			Итого с временными		**2,9 %**	**686,00**	**24332**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**285,00**	**24617**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**28186,47**
			Итого с НДС		**12 %**	**3382,38**	**31568,84**
			С условный скидки К=0,849999999868				**26833,51**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.