Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Благоустройство территории (1 водоприемное сооружение Шайкорык) (07-02)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 268

на **Покрытия**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	129,100	1154,42	149035
			Накладные расходы			*186,69*	*24102*
			Сметная прибыль			*85,51*	*11040*
2	2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	1291,000	784,34	1012586
			Накладные расходы			*71,72*	*92595*
			Сметная прибыль			*58,10*	*75006*

3	3	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	9037,000	43,02	388730
			Накладные расходы			*3,12*	*28162*
			Сметная прибыль			*3,19*	*28795*
4	4	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1291,000	1135,75	1466257
			Накладные расходы			*67,24*	*86805*
			Сметная прибыль			*84,13*	*108612*
5	5	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	5164,000	120,40	621748
			Накладные расходы			*5,24*	*27074*
			Сметная прибыль			*8,92*	*46055*
6	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	687,000	1951,78	1340869
			Накладные расходы			*385,26*	*264676*
			Сметная прибыль			*144,58*	*99324*
7	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	30,940	39526,82	1222960
			Накладные расходы			*1525,69*	*47205*
			Сметная прибыль			*2927,91*	*90590*
8	8	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,200	1154,42	49871
			Накладные расходы			*186,69*	*8065*
			Сметная прибыль			*85,51*	*3694*
9	9	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	432,000	784,34	338836
			Накладные расходы			*71,72*	*30985*
			Сметная прибыль			*58,10*	*25099*

10	10	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 осн ания	-2160,000	43,02	-92913
			Накладные расходы			*-3,12*	*-6731*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-6882*
11	11	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	432,000	807,02	348631
			Накладные расходы			*54,55*	*23565*
			Сметная прибыль			*59,78*	*25825*
12	12	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,500	1154,42	13276
			Накладные расходы			*186,69*	*2147*
			Сметная прибыль			*85,51*	*983*
13	13	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	115,000	784,34	90199
			Накладные расходы			*71,72*	*8248*
			Сметная прибыль			*58,10*	*6681*
14	14	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	805,000	43,02	34627
			Накладные расходы			*3,12*	*2509*
			Сметная прибыль			*3,19*	*2565*
15	15	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	115,000	1135,75	130612
			Накладные расходы			*67,24*	*7732*
			Сметная прибыль			*84,13*	*9675*
16	16	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	460,000	120,40	55384
			Накладные расходы			*5,24*	*2412*
			Сметная прибыль			*8,92*	*4103*
17	17	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	27,000	1951,78	52698
			Накладные расходы			*385,26*	*10402*
			Сметная прибыль			*144,58*	*3904*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,215	39526,82	48025

			Накладные расх.			*1525,69*	*1854*
			Сметная прибыль			*2927,91*	*3557*
19	19	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	4,000	3144,94	12580
			Накладные расходы			*891,61*	*3566*
			Сметная прибыль			*232,96*	*932*
20	22	21-041202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,840	38584,11	32411
			Накладные расходы			*1489,30*	*1251*
			Сметная прибыль			*2858,08*	*2401*
21	24	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Насадка из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	473,000	2498,76	1181912
			Накладные расходы			*642,44*	*303872*
			Сметная прибыль			*185,09*	*87549*
22	25	11-070111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1,000	34950,22	34950
			Накладные расходы			*10241,86*	*10242*
			Сметная прибыль			*2588,90*	*2589*
23	26	21-090403-0402 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	1,000	473945,34	473945
			Накладные расходы			*18293,69*	*18294*
			Сметная прибыль			*35107,06*	*35107*
24	27	У1-24-3	Лестница наружная типа IБ, строительные работы	лестница	2,000	111354,62	222709
			Накладные расходы			*10124,57*	*20249*
			Сметная прибыль			*8248,49*	*16497*
25	28	У1-24-4	Лестница наружная типа IБ, монтаж металлоконструкций	лестница	2,000	6449,59	12899
			Накладные расходы			*248,95*	*498*
			Сметная прибыль			*477,75*	*955*
26	29.1	84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	1,000	13458,42	13458
			Накладные расходы			*4279,50*	*4280*
			Сметная прибыль			*996,92*	*997*
27	29.2	84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	1,000	60750,00	60750
			Сметная прибыль			*4500,00*	*4500*
28	35,2	11-470102-0316 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглымкомом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	92,000	3714,06	341693
			Накладные расходы			*1331,79*	*122525*
			Сметная прибыль			*275,12*	*25311*
29	36,2	11-470103-0104 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	92,000	3578,15	329190

			Накладные расх.			*1090,26*	*100304*
			Сметная прибыль			*265,05*	*24384*
30	37,2	125-010201-0601	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, грушауссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 мх 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	92,000	7382,26	679168
			Накладные расходы			*284,95*	*26215*
			Сметная прибыль			*546,83*	*50309*
			ИТОГО:				**10667098**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1273102**
			Сметная прибыль				**790155**
			Итого с временными		**2,9 %**	**307584,00**	**10974682**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**127693,00**	**11102375**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**12712219,38**
			Итого с НДС		**12 %**	**1525466,33**	**14237685,70**
			С условный скидки К=0,849999999868				**12102032,84**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

ЖОБАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОЕКТОВ

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Благоустройство территории (1 водоприемное сооружение Шайкорык) (07-03)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 269

на Уборная на 1 очко Шайкорык

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	43,000	188,18	8092
			Накладные расходы			*39,60*	*1703*
			Сметная прибыль			*13,94*	*599*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,000	2385,79	9543
			Накладные расходы			*878,47*	*3514*
			Сметная прибыль			*176,73*	*707*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	1140,78	3422
			Накладные расходы			*420,05*	*1260*
			Сметная прибыль			*84,50*	*254*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,000	29,79	894
			Накладные расходы			*5,69*	*171*
			Сметная прибыль			*2,21*	*66*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,000	190,79	5724
			Накладные расходы			*59,61*	*1788*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,13*	*424*
6	6	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,655	27100,26	17756
			Накладные расходы			*3916,88*	*2566*
			Сметная прибыль			*2007,43*	*1315*
7	7	11-080101-0104 РСНБ РК 2015	Стены из бутового камня. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,362	14708,94	225951
			Накладные расходы			*2458,06*	*37760*
			Сметная прибыль			*1089,55*	*16737*
8	8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,000	915,85	19233
			Накладные расходы			*124,24*	*2609*
			Сметная прибыль			*67,84*	*1425*
9	9	11-140101-1301 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над выгребом	м2 щитов	4,350	4320,03	18792
			Накладные расходы			*352,92*	*1535*
			Сметная прибыль			*320,00*	*1392*
10	10	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,690	842,90	2267
			Накладные расходы			*186,14*	*501*
			Сметная прибыль			*62,44*	*168*
11	11	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,200	54634,54	10927
			Накладные расходы			*10951,21*	*2190*
			Сметная прибыль			*4047,00*	*809*
12	12	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	56,000	2641,75	147938
			Накладные расходы			*265,73*	*14881*
			Сметная прибыль			*195,69*	*10958*
13	13	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,032	90215,17	2887
			Накладные расходы			*13124,42*	*420*
			Сметная прибыль			*6682,61*	*214*
14	14	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,740	2005,33	7500
			Накладные расходы			*263,27*	*985*
			Сметная прибыль			*148,54*	*556*
15	15	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	742785,03	2414
			Накладные расходы			*218692,98*	*711*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*55021,11*	*179*
16	16	23-011201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,276	1506,29	4935
			Накладные расходы			*58,14*	*190*
			Сметная прибыль			*111,58*	*366*
17	17	11-100107-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	1,670	8929,08	14912
			Накладные расходы			*2584,89*	*4317*
			Сметная прибыль			*661,41*	*1105*
18	18	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,170	9587,44	11217
			Накладные расходы			*370,06*	*433*
			Сметная прибыль			*710,18*	*831*
19	19	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,500	8742,05	4371
			Накладные расходы			*337,43*	*169*
			Сметная прибыль			*647,56*	*324*
20	20	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,020	7158,78	143
			Накладные расходы			*631,50*	*13*
			Сметная прибыль			*530,28*	*11*
21	21	11-150403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,500	500,38	4253
			Накладные расходы			*124,60*	*1059*
			Сметная прибыль			*37,07*	*315*
22	22	11-110101-0207 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,770	16630,38	12805
			Накладные расходы			*4607,10*	*3547*
			Сметная прибыль			*1231,88*	*949*
23	23	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,700	3528,41	2470
			Накладные расходы			*719,48*	*504*
			Сметная прибыль			*261,36*	*183*
24	24	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,700	35531,80	24872
			Накладные расходы			*1371,48*	*960*
			Сметная прибыль			*2631,98*	*1842*
25	25	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	482,76	966
			Накладные расходы			*18,63*	*37*
			Сметная прибыль			*35,76*	*72*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1,000	560,95	561
			Накладные расходы			*21,65*	*22*
			Сметная прибыль			*41,55*	*42*
			ИТОГО:				**564846**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**83844**
			Сметная прибыль				**41840**
			Итого с временными		**2,9 %**	**16381,00**	**581227**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**6800,00**	**588027**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**673290,92**
			Итого с НДС		**12 %**	**80794,91**	**754085,82**
			С условный скидки К=0,849999999868				**640972,95**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Наружные сети электроснабжения(Водоприемное сооружение №1) (07-04)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 270

на Наружное освещение

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**3**	**21-040405-0202 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,000**	**26614,97**	**159690**
			Накладные расходы			*1027,30*	*6164*
			Сметная прибыль			*1971,48*	*11829*
2	**21**	**11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,059**	**39149,50**	**2310**
			Накладные расходы			*13875,06*	*819*

3	22	23-061201-0917 РСНБ РК 2015	*Сметная прибы* Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,059	*2899,96* 425471,52	*171* 25103
4	23	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	19,000	*16422,66* *31516,41* 2681,16	*969* *1859* 50942
5	24	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	133,000	*357,08* *198,60* 450,99	*6785* *3773* 59982
6	25	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	*73,88* *33,41* 7905,51	*9826* *4443* 150205
7	26	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	19,000	*305,14* *585,59* 5898,24	*5798* *11126* 112067
8	29	24-040207-3972 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	*1097,58* *436,91* 279,33	*20854* *8301* 5307
9	30	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	126,000	*10,78* *20,69* 879,74	*205* *393* 110848
10	31	23-061601-0501 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,115	*188,14* *65,17* 55219,47	*23705* *8211* 6350
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*2131,40* *4090,33*	*245* *470*

11	32	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолиров. ые медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	к	0,011	504427,90	5549
						19470,28	*214*
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*37365,03*	*411*
			ИТОГО:				**688351**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**75583**
			Сметная прибыль				**50989**
			Итого с временными		**2,9 %**	**19962,00**	**708313**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**8287,00**	**716600**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**820507,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**98460,84**	**918967,84**
			С условный скидки К=0,849999999868				**781122,66**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

ЖОБАЛАР ҮШІН ДЛЯ ПРОЕКТОВ

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Благоустройство территории (2 водоприемное сооружение Капал)(07-06)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 271

на **Покрытия**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,900	1154,42	56451
			Накладные расходы			*186,69*	*9129*
			Сметная прибыль			*85,51*	*4182*
2	2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	489,000	784,34	383544
			Накладные расходы			*71,72*	*35073*
			Сметная прибыль			*58,10*	*28411*

3	3	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	3423,000	43,02	147242
			Накладные расходы			*3,12*	*10667*
			Сметная прибыль			*3,19*	*10907*
4	4	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	489,000	1135,75	555383
			Накладные расходы			*67,24*	*32880*
			Сметная прибыль			*84,13*	*41139*
5	5	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	1956,000	120,40	235503
			Накладные расходы			*5,24*	*10255*
			Сметная прибыль			*8,92*	*17445*
6	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	86,400	1951,78	168633
			Накладные расходы			*385,26*	*33287*
			Сметная прибыль			*144,58*	*12491*
7	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,888	39526,82	153680
			Накладные расходы			*1525,69*	*5932*
			Сметная прибыль			*2927,91*	*11384*
8	8	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,610	1154,42	48035
			Накладные расходы			*186,69*	*7768*
			Сметная прибыль			*85,51*	*3558*
9	9	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	336,000	784,34	263539
			Накладные расходы			*71,72*	*24099*
			Сметная прибыль			*58,10*	*19521*
10	10	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-1680,000	43,02	-72266

			Накладные расх			*-3,12*	*-5235*
			Сметная прибыль			*-3,19*	*-5353*
11	11	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	336,000	807,02	271157
			Накладные расходы			*54,55*	*18329*
			Сметная прибыль			*59,78*	*20086*
12	12	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Насадка из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	437,000	2498,76	1091957
			Накладные расходы			*642,44*	*280745*
			Сметная прибыль			*185,09*	*80886*
13	13	11-070111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1,000	34950,22	34950
			Накладные расходы			*10241,86*	*10242*
			Сметная прибыль			*2588,90*	*2589*
14	14	21-090403-0402 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	1,000	473945,34	473945
			Накладные расходы			*18293,69*	*18294*
			Сметная прибыль			*35107,06*	*35107*
15	15	84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	1,000	13458,42	13458
			Накладные расходы			*4279,50*	*4280*
			Сметная прибыль			*996,92*	*997*
16	16	84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	1,000	60750,00	60750
			Сметная прибыль			*4500,00*	*4500*
17	17	11-470102-0316 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглымкомом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	91,000	3714,06	337979
			Накладные расходы			*1331,79*	*121193*
			Сметная прибыль			*275,12*	*25035*
18	18	11-470103-0104 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	91,000	3578,15	325612
			Накладные расходы			*1090,26*	*99214*
			Сметная прибыль			*265,05*	*24119*

19	19	125-010201-0601	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, грушауссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 мх 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт	91,000	7382,26	671786
			Накладные расходы			*284,95*	*25930*
			Сметная прибыль			*546,83*	*49762*
			ИТОГО:				**5221340**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**742080**
			Сметная прибыль				**386766**
			Итого с временными		**2,9 %**	**149657,00**	**5370997**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**62130,00**	**5433127**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**6220930,42**
			Итого с НДС		**12 %**	**746511,65**	**6967442,06**
			С условный скидки К=0,849999999868				**5922325,75**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Благоустройство территории (2 водоприемное сооружение Капал) (07-07)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 272

на **Уборная на 2 очка Капал**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	11-140101-1301 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над выгребом	м2 щитов	4,350	4320,03	18792
			Накладные расходы			*352,92*	*1535*
			Сметная прибыль			*320,00*	*1392*
2	10	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,690	842,90	2267
			Накладные расходы			*186,14*	*501*
			Сметная прибыль			*62,44*	*168*
3	11	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,200	54634,54	10927
			Накладные расходы			*10951,21*	*2190*
			Сметная прибыль			*4047,00*	*809*
4	12	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	56,000	2641,75	147938
			Накладные расходы			*265,73*	*14881*
			Сметная прибыль			*195,69*	*10958*
5	13	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,032	90215,17	2887
			Накладные расходы			*13124,42*	*420*
			Сметная прибыль			*6682,61*	*214*
6	14	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,740	2005,33	7500
			Накладные расходы			*263,27*	*985*
			Сметная прибыль			*148,54*	*556*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	15	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	742785,03	2414
			Накладные расходы			*218692,98*	*711*
			Сметная прибыль			*55021,11*	*179*
8	16	23-011201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,276	1506,29	4935
			Накладные расходы			*58,14*	*190*
			Сметная прибыль			*111,58*	*366*
9	17	11-100107-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	1,670	8929,08	14912
			Накладные расходы			*2584,89*	*4317*
			Сметная прибыль			*661,41*	*1105*
10	18	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,170	9587,44	11217
			Накладные расходы			*370,06*	*433*
			Сметная прибыль			*710,18*	*831*
11	19	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,500	8742,05	4371
			Накладные расходы			*337,43*	*169*
			Сметная прибыль			*647,56*	*324*
12	20	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,020	7158,78	143
			Накладные расходы			*631,50*	*13*
			Сметная прибыль			*530,28*	*11*
13	21	11-150403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,500	500,38	4253
			Накладные расходы			*124,60*	*1059*
			Сметная прибыль			*37,07*	*315*
14	22	11-110101-0207 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,770	16630,38	12805
			Накладные расходы			*4607,10*	*3547*
			Сметная прибыль			*1231,88*	*949*
15	23	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,700	3528,41	2470
			Накладные расходы			*719,48*	*504*
			Сметная прибыль			*261,36*	*183*
16	24	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,700	35531,80	24872
			Накладные расходы			*1371,48*	*960*
			Сметная прибыль			*2631,98*	*1842*
17	25	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	482,76	966
			Накладные расходы			*18,63*	*37*
			Сметная прибыль			*35,76*	*72*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**26**	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**1,000**	**560,95**	**561**
			Накладные расходы			*21,65*	*22*
			Сметная прибыль			*41,55*	*42*
			ИТОГО:				**274230**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**32473**
			Сметная прибыль				**20313**
			Итого с временными		**2,9 %**	**7953,00**	**282183**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**3302,00**	**285485**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1.145				**326880,33**
			Итого с НДС		**12 %**	**39225,64**	**366105,96**
			С условный скидки К=0,849999999868				**311190,07**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГГС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения(Водоприемное сооружение №2) (07-08)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 273

на **Наружное освещение**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	21-040405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	9,000	26614,97	239535
			Накладные расходы			*1027,30*	*9246*
			Сметная прибыль			*1971,48*	*17743*
2	20	11-330204-0102 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,079	39149,50	3093
			Накладные расходы			*13875,06*	*1096*
			Сметная прибыль			*2899,96*	*229*

3	21	23-061201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,079	425471,52	33612
			Накладные расходы			*16422,66*	*1297*
			Сметная прибыль			*31516,41*	*2490*
4	22	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18,000	2681,16	48261
			Накладные расходы			*357,08*	*6427*
			Сметная прибыль			*198,60*	*3575*
5	23	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	126,000	450,99	56825
			Накладные расходы			*73,88*	*9309*
			Сметная прибыль			*33,41*	*4209*
6	24	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	7905,51	142299
			Накладные расходы			*305,14*	*5493*
			Сметная прибыль			*585,59*	*10541*
7	25	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	18,000	5898,24	106168
			Накладные расходы			*1097,58*	*19756*
			Сметная прибыль			*436,91*	*7864*
8	28	24-040207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	279,33	5028
			Накладные расходы			*10,78*	*194*
			Сметная прибыль			*20,69*	*372*
9	29	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	94,000	879,74	82696
			Накладные расходы			*188,14*	*17685*
			Сметная прибыль			*65,17*	*6126*
10	30	23-061601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,085	55219,47	4694
			Накладные расходы			*2131,40*	*181*
			Сметная прибыль			*4090,33*	*348*
11	31	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	504427,90	4540

		Накладные расхо		*19470,28*	*175*
		Сметная прибыль		*37365,03*	*336*
		ИТОГО:			**726750**
		В том числе :			
		Накладные расходы			**70860**
		Сметная прибыль			**53833**
		Итого с временными	**2,9 %**	**21076,00**	**747826**
		Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**	**8750,00**	**756576**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145			**866279,52**
		Итого с НДС	**12 %**	**103953,54**	**970233,06**
		С условный скидки К=0,849999999868			**824698,10**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Благоустройство территории (3 водоприемное сооружение Коныртобе) (07-10)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 274

на Покрытия

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54,500	1154,42	62916
			Накладные расходы			*186,69*	*10175*
			Сметная прибыль			*85,51*	*4660*
2	2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	545,000	784,34	427467
			Накладные расходы			*71,72*	*39089*
			Сметная прибыль			*58,10*	*31664*

3	3	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	3815,000	43,02	164104
			Накладные расходы			*3,12*	*11889*
			Сметная прибыль			*3,19*	*12156*
4	4	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	545,000	1135,75	618985
			Накладные расходы			*67,24*	*36645*
			Сметная прибыль			*84,13*	*45851*
5	5	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	2180,000	120,40	262473
			Накладные расходы			*5,24*	*11429*
			Сметная прибыль			*8,92*	*19442*
6	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	230,000	1951,78	448908
			Накладные расходы			*385,26*	*88611*
			Сметная прибыль			*144,58*	*33252*
7	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,500	39526,82	454558
			Накладные расходы			*1525,69*	*17545*
			Сметная прибыль			*2927,91*	*33671*
8	8	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,800	1154,42	43637
			Накладные расходы			*186,69*	*7057*
			Сметная прибыль			*85,51*	*3232*
9	9	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	378,000	784,34	296482
			Накладные расходы			*71,72*	*27111*
			Сметная прибыль			*58,10*	*21962*

10	10	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	1890,000	43,02	81299
			Накладные расходы			*3,12*	*5890*
			Сметная прибыль			*3,19*	*6022*
11	11	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	378,000	807,02	305052
			Накладные расходы			*54,55*	*20620*
			Сметная прибыль			*59,78*	*22596*
12	12	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	4,000	3144,94	12580
			Накладные расходы			*891,61*	*3566*
			Сметная прибыль			*232,96*	*932*
13	13	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Насадка из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	447,000	2498,76	1116944
			Накладные расходы			*642,44*	*287169*
			Сметная прибыль			*185,09*	*82737*
14	14	11-070111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1,000	34950,22	34950
			Накладные расходы			*10241,86*	*10242*
			Сметная прибыль			*2588,90*	*2589*
15	15	21-090403-0402 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	1,000	473945,34	473945
			Накладные расходы			*18293,69*	*18294*
			Сметная прибыль			*35107,06*	*35107*
16	16	84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	1,000	13458,42	13458
			Накладные расходы			*4279,50*	*4280*
			Сметная прибыль			*996,92*	*997*
17	17	84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	1,000	60750,00	60750
			Сметная прибыль			*4500,00*	*4500*
18	18	11-470102-0316 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглымкомом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	95,000	3714,06	352835
			Накладные расходы			*1331,79*	*126520*
			Сметная прибыль			*275,12*	*26136*

19	19	11-470103-0104 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	95,000	3578,15	339924
			Накладные расходы			*1090,26*	*103575*
			Сметная прибыль			*265,05*	*25180*
20	20	125-010201-0601	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, грушауссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 мх 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	95,000	7382,26	701315
			Накладные расходы			*284,95*	*27070*
			Сметная прибыль			*546,83*	*51949*
			ИТОГО:				**6272584**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**856777**
			Сметная прибыль				**464636**
			Итого с временными		**2,9 %**	**180143,00**	**6452727**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**74786,00**	**6527513**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**7474002,39**
			Итого с НДС		**12 %**	**896880,29**	**8370882,67**
			С условный скидки К=0,849999999868				**7115250,27**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист депортамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Благоустройство территории (3 водоприемное сооружение Коныртобе) (07-11)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 275

на Уборная на 2 очка Коныртобе

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	48,200	188,18	9071
			Накладные расходы			*39,60*	*1909*
			Сметная прибыль			*13,94*	*672*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,200	2385,79	10020
			Накладные расходы			*878,47*	*3690*
			Сметная прибыль			*176,73*	*742*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,800	1140,78	4335
			Накладные расходы			*420,05*	*1596*
			Сметная прибыль			*84,50*	*321*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,800	29,79	947
			Накладные расходы			*5,69*	*181*
			Сметная прибыль			*2,21*	*70*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,800	190,79	6067
			Накладные расходы			*59,61*	*1895*
			Сметная прибыль			*14,13*	*449*
6	6	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Водоотлив	м3 мокрого грунта	10,240	1814,79	18583
			Накладные расходы			*473,94*	*4853*
			Сметная прибыль			*134,43*	*1377*
7	9	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,860	45993,94	177537
			Накладные расходы			*8633,56*	*33326*
			Сметная прибыль			*3406,96*	*13151*
8	10	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	17,270	20450,72	353184
			Накладные расходы			*1998,50*	*34514*
			Сметная прибыль			*1514,87*	*26162*
9	11	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	12,250	1434,87	17577
			Накладные расходы			*305,24*	*3739*
			Сметная прибыль			*106,29*	*1302*
10	12	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	36,750	926,04	34032
			Накладные расходы			*186,34*	*6848*
			Сметная прибыль			*68,60*	*2521*
11	13	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	32,190	2218,57	71416
			Накладные расходы			*163,36*	*5258*
			Сметная прибыль			*164,34*	*5290*
12	14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,570	20426,51	32070
			Накладные расходы			*1541,00*	*2419*
			Сметная прибыль			*1513,07*	*2376*
13	15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	223959,29	16125
			Накладные расходы			*8644,54*	*622*
			Сметная прибыль			*16589,58*	*1194*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	16	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	3,860	23978,28	92556
			Накладные расходы			*3234,40*	*12485*
			Сметная прибыль			*1776,17*	*6856*
15	17	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,220	613,06	14848
			Накладные расходы			*177,04*	*4288*
			Сметная прибыль			*45,41*	*1100*
16	18	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22,910	2641,75	60523
			Накладные расходы			*265,73*	*6088*
			Сметная прибыль			*195,69*	*4483*
17	19	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,820	54634,54	44800
			Накладные расходы			*10951,21*	*8980*
			Сметная прибыль			*4047,00*	*3319*
18	20	11-140101-1301 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над выгребом	м2 щитов	4,220	4320,03	18231
			Накладные расходы			*352,92*	*1489*
			Сметная прибыль			*320,00*	*1350*
19	21	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,080	90215,17	7217
			Накладные расходы			*13124,42*	*1050*
			Сметная прибыль			*6682,61*	*535*
20	22	11-120101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	9,510	2026,28	19270
			Накладные расходы			*263,83*	*2509*
			Сметная прибыль			*150,09*	*1427*
21	23	11-100107-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м 2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	2,760	8929,08	24644
			Накладные расходы			*2584,89*	*7134*
			Сметная прибыль			*661,41*	*1826*
22	24	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,760	9587,44	26461

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*370,06*	*1021*
			Сметная прибыль			*710,18*	*1960*
23	25	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	2,000	3528,41	7057
			Накладные расходы			*719,48*	*1439*
			Сметная прибыль			*261,36*	*523*
24	26	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,000	35531,80	71064
			Накладные расходы			*1371,48*	*2743*
			Сметная прибыль			*2631,98*	*5264*
25	27	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	482,76	3862
			Накладные расходы			*18,63*	*149*
			Сметная прибыль			*35,76*	*286*
26	28	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	560,95	2244
			Накладные расходы			*21,65*	*87*
			Сметная прибыль			*41,55*	*166*
27	29	11-150403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	33,800	372,72	12598
			Накладные расходы			*119,67*	*4045*
			Сметная прибыль			*27,61*	*933*
28	30	22-040201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	7,098	485,31	3445
			Накладные расходы			*18,73*	*133*
			Сметная прибыль			*35,95*	*255*
29	31	22-040301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	18,590	93,95	1746
			Накладные расходы			*3,63*	*67*
			Сметная прибыль			*6,96*	*129*
30	32	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,270	9873,27	12539
			Накладные расходы			*2042,20*	*2594*
			Сметная прибыль			*731,35*	*929*
31	33	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,700	984,79	12507

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*107,72*	*1368*
			Сметная прибыль			*72,95*	*926*
			ИТОГО:				**1186576**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**158520**
			Сметная прибыль				**87895**
			Итого с временными		**2,9 %**	**34411,00**	**1220987**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**14286,00**	**1235273**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**1414387,59**
			Итого с НДС		**12 %**	**169726,51**	**1584114,10**
			С условный скидки К=0,849999999868				**1346496,98**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения(Водоприемное сооружение №3) (07-12)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 276

на **Наружное освещение**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**3**	**21-040405-0202 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9,000**	**26614,97**	**239535**
			Накладные расходы			*1027,30*	*9246*
			Сметная прибыль			*1971,48*	*17743*
2	**20**	**11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,064**	**39149,50**	**2506**
			Накладные расходы			*13875,06*	*888*
			Сметная прибыль			*2899,96*	*186*

3	21	23-061201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,064	425471,52	27230
			Накладные расходы			*16422,66*	*1051*
			Сметная прибыль			*31516,41*	*2017*
4	22	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20,000	2681,16	53623
			Накладные расходы			*357,08*	*7142*
			Сметная прибыль			*198,60*	*3972*
5	23	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	450,99	13530
			Накладные расходы			*73,88*	*2216*
			Сметная прибыль			*33,41*	*1002*
6	24	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	7905,51	158110
			Накладные расходы			*305,14*	*6103*
			Сметная прибыль			*585,59*	*11712*
7	25	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	20,000	5898,24	117965
			Накладные расходы			*1097,58*	*21952*
			Сметная прибыль			*436,91*	*8738*
8	28	24-040207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	279,33	5587
			Накладные расходы			*10,78*	*216*
			Сметная прибыль			*20,69*	*414*
9	29	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	100,000	879,74	87974
			Накладные расходы			*188,14*	*18814*
			Сметная прибыль			*65,17*	*6517*
10	30	23-061601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,090	55219,47	4970
			Накладные расходы			*2131,40*	*192*

			Сметная прибыль			*4090,33*	*368*
11	31	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,010	504427,90	5044
			Накладные расходы			*19470,28*	*195*
			Сметная прибыль			*37365,03*	*374*
			ИТОГО:				**716073**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**68013**
			Сметная прибыль				**53042**
			Итого с временными		**2,9 %**	**20766,00**	**736839**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**8621,00**	**745460**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**853551,70**
			Итого с НДС		**12 %**	**102426,20**	**955977,90**
			С условный скидки К=0,849999999868				**812581,22**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.