Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Резервуар емк.500м3 (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-02-02)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 277

на технологические трубопроводы и автоматика

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10,000	2792,99	27930
			Накладные расходы			*609,46*	*6095*
			Сметная прибыль			*206,89*	*2069*
2	2	23-010201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	3219,21	32192
			Накладные расходы			*124,26*	*1243*
			Сметная прибыль			*238,46*	*2385*
3	3	23-020101-0237 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	6167,26	12335
			Накладные расходы			*238,05*	*476*
			Сметная прибыль			*456,83*	*914*
4	4	23-020101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	3349,70	6699
			Накладные расходы			*129,29*	*259*
			Сметная прибыль			*248,13*	*496*
5	5	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11,200	2792,99	31282
			Накладные расходы			*609,46*	*6826*
			Сметная прибыль			*206,89*	*2317*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	23-010201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,200	3219,21	36055
			Накладные расходы			*124,26*	*1392*
			Сметная прибыль			*238,46*	*2671*
7	7	23-020101-0237 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	6167,26	37004
			Накладные расходы			*238,05*	*1428*
			Сметная прибыль			*456,83*	*2741*
8	8	23-020101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	3349,70	6699
			Накладные расходы			*129,29*	*259*
			Сметная прибыль			*248,13*	*496*
			ИТОГО:				**190196**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**17976**
			Сметная прибыль				**14089**
			Итого с временными		**2,9 %**	**5516,00**	**195712**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,12 %**	**2192,00**	**197904**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**226600,08**
			Итого с НДС		**12 %**	**27192,01**	**253792,09**
			С условный скидки К=0,849999999868				**215723,28**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Фильтры поглотители для резервуаров 500 м3 - 2 шт (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-03-01)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 278

на Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-190101-0403 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	2,000	872,62	1745
			Накладные расходы			*296,54*	*593*
			Сметная прибыль			*64,64*	*129*
2	2	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб (Монтаж воздушного патрубка)	врезка	2,000	4131,91	8264
			Накладные расходы			*1173,06*	*2346*
			Сметная прибыль			*306,07*	*612*
3	3	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов.Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,008	495386,03	3963
			Накладные расходы			*42901,85*	*343*
			Сметная прибыль			*36695,26*	*294*
4	4	11-202001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	2,000	8638,69	17277
			Накладные расходы			*2475,13*	*4950*
			Сметная прибыль			*639,90*	*1280*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	ПРАЙС	Стоимость оборудования фильтров поглатителей ФП-300 в комплекте	комплект	2,000	2800000,00	5600000
			Накладные расходы			*108076,45*	*216153*
			Сметная прибыль			*207407,41*	*414815*
			ИТОГО:				**5631250**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**224386**
			Сметная прибыль				**417130**
			Итого с временными		**2,9 %**	**906,00**	**5632156**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**376,00**	**5632532**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**6449249,14**
			Итого с НДС		**12 %**	**773909,90**	**7223159,04**
			С условный скидки К=0,849999999868				**6139685,18**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Здание с бактерицидными установками (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-05-01)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 279

на общестроительные работы

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,000	915,85	19233
			Накладные расходы			*124,24*	*2609*
			Сметная прибыль			*67,84*	*1425*
2	2	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,050	48278,45	98971
			Накладные расходы			*1863,49*	*3820*
			Сметная прибыль			*3576,18*	*7331*
			ИТОГО:				**118204**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6429**
			Сметная прибыль				**8756**
			Итого с временными		**2,9 %**	**3428,00**	**121632**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**1423,00**	**123055**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**140897,98**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**16907,76**	**157805,73**
			С условный скидки К=0,849999999868				**134134,87**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Внутриплощадочные сети с.Шайкорык , Танты (Поселковый сеть) (02-07)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 280

на **Поселковые сети водопровода**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	23-030103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	60,000	65766,16	3945969
			Накладные расходы			*2538,49*	*152309*
			Сметная прибыль			*4871,57*	*292294*
2	2	ПРАЙС	Подставка пожарная ППДФ Ду250 стальная фланцевая под пожарный гидрант ГОСТ 5525-88	шт.	60,000	82511,04	4950662
			Накладные расходы			*3184,82*	*191089*
			Сметная прибыль			*6111,93*	*366716*
3	3	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	146,000	14828,84	2165010
			Накладные расходы			*572,37*	*83567*
			Сметная прибыль			*1098,43*	*160371*
			ИТОГО:				**11061642**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**426965**
			Сметная прибыль				**819381**
			Итого с временными		**2,9 %**	**320788,00**	**11382430**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**133174,00**	**11515604**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**13185366,58**
			Итого с НДС		**12 %**	**1582243,99**	**14767610,57**
			С условный скидки К=0,849999999868				**12552468,98**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Наружные сети с.Капал переход через автомобильной дороги (07-13д)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 281

на переход через автомобильной дороги

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Переход через автомобильной дорогой				
1	1	11-010101-0370 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	477,850	220,65	105438
			Накладные расходы			*40,61*	*19407*
			Сметная прибыль			*16,34*	*7810*
2	2	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,440	5609,81	187592
			Накладные расходы			*2065,58*	*69073*
			Сметная прибыль			*415,54*	*13896*
3	3	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	16,146	1975,64	31899
			Накладные расходы			*727,45*	*11745*
			Сметная прибыль			*146,34*	*2363*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	430,800	29,79	12834
			Накладные расходы			*5,69*	*2449*
			Сметная прибыль			*2,21*	*951*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	430,800	190,79	82192
			Накладные расходы			*59,61*	*25678*
			Сметная прибыль			*14,13*	*6088*
6	6	11-070202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	2,000	7150,47	14301
			Накладные расходы			*1346,74*	*2693*
			Сметная прибыль			*529,66*	*1059*
7	7	21-040501-0501 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,000	62136,43	62136
			Накладные расходы			*2398,39*	*2398*
			Сметная прибыль			*4602,70*	*4603*
8	8	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	2,000	9593,58	19187
			Накладные расходы			*2014,38*	*4029*
			Сметная прибыль			*710,64*	*1421*
9	9	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,000	18101,97	36204
			Накладные расходы			*698,71*	*1397*
			Сметная прибыль			*1340,89*	*2682*
10	10	11-221401-0107 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м	м продавливания	47,000	49676,25	2334784
			Накладные расходы			*13800,05*	*648602*
			Сметная прибыль			*3679,72*	*172947*
11	11	23-010201-0331 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	47,188	85973,30	4056908
			Накладные расходы			*3318,46*	*156592*
			Сметная прибыль			*6368,39*	*300512*
12	12	11-220601-0318 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,047	18042593,06	848002
			Накладные расходы			*1453579,71*	*68318*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1336488,37*	*62815*
13	13	11-040201-0812 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 720 мм. Резка (Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм)	резка	31,000	910,10	28213
			Накладные расходы			*298,68*	*9259*
			Сметная прибыль			*67,42*	*2090*
14	14	11-040201-0712 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 720 мм. Сварка (Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм)	сварка	31,000	6195,82	192070
			Накладные расходы			*1674,32*	*51904*
			Сметная прибыль			*458,95*	*14227*
			Раздел: Гидроизоляция колодцев пенетроном				
15	15	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2258,498	149,14	336830
			Накладные расходы			*27,45*	*61999*
			Сметная прибыль			*11,05*	*24950*
16	16	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	235,951	2385,79	562931
			Накладные расходы			*878,47*	*207277*
			Сметная прибыль			*176,73*	*41699*
17	17	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив (Откачка грунтовых вод)	м3 мокрого грунта	1198,191	1526,56	1829107
			Накладные расходы			*398,67*	*477677*
			Сметная прибыль			*113,08*	*135489*
18	18	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. (Демонтаж колодцев.)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	84,058	10257,72	862240
			Накладные расходы			*3377,80*	*283930*
			Сметная прибыль			*759,83*	*63870*
19	19	12-160101-1006 РСНБ РК 2015	Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры (Очистка дна колодца от ила и грязи)	м3 ила, грязи	25,070	6598,94	165434

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2396,84*	*60088*
			Сметная прибыль			*488,81*	*12254*
20	20	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых(Монтаж колодца пенетроновым раствором)**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**84,058**	**57822,19**	**4860400**
			Накладные расходы			*10514,82*	*883852*
			Сметная прибыль			*4283,13*	*360030*
21	21	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734(Заделка отверстия и стыков пенетроновым раствором)**	**м2**	**625,271**	**57,39**	**35884**
			Накладные расходы			*19,85*	*12412*
			Сметная прибыль			*4,25*	*2658*
22	22	**22-050105-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**625,271**	**1750,80**	**1094723**
			Накладные расходы			*67,58*	*42255*
			Сметная прибыль			*129,69*	*81091*
23	23	**11-260301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике (Оклейка бикростом дна и шва колодцев)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**262,496**	**1055,93**	**277178**
			Накладные расходы			*236,48*	*62076*
			Сметная прибыль			*78,22*	*20532*
24	24	**ПРАЙС**	**Бикрост**	**м2**	**262,496**	**472,93**	**124142**
			Накладные расходы			*18,25*	*4792*
			Сметная прибыль			*35,03*	*9196*
25	25	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2258,129**	**25,54**	**57673**
			Накладные расходы			*4,87*	*11007*
			Сметная прибыль			*1,89*	*4272*
26	26	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**230,421**	**1140,78**	**262860**
			Накладные расходы			*420,05*	*96788*
			Сметная прибыль			*84,50*	*19471*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2488,550	190,79	474789
			Накладные расходы			*59,61*	*148333*
			Сметная прибыль			*14,13*	*35170*
			ИТОГО:				**18955953**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3426032**
			Сметная прибыль				**1404145**
			Итого с временными		**2,9 %**	**549723,00**	**19505676**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**228216,00**	**19733892**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**22595306,34**
			Итого с НДС		**12 %**	**2711436,76**	**25306743,10**
			С условный скидки К=0,849999999868				**21510731,63**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

На основании акта технадзора ТОО „Аймереке"
по акту выполненных работ на сумму 21510751,6 тенге.
ПТО

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Сервисные сети с.Шайкорык , Танты (02-08 доп)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 282

на **Сервисные сети водопровода**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2339,680	122,82	287360
			Накладные расходы			*22,61*	*52893*
			Сметная прибыль			*9,10*	*21286*
2	2	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4879,384	149,14	727706
			Накладные расходы			*27,45*	*133945*
			Сметная прибыль			*11,05*	*53904*
3	3	11-010101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2495,629	195,93	488963

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*36,06*	*90001*
			Сметная прибыль			*14,51*	*36219*
4	4	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3790,703	237,98	902094
			Накладные расходы			*46,77*	*177294*
			Сметная прибыль			*17,63*	*66822*
5	5	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	5306,984	93,08	493960
			Накладные расходы			*3,59*	*19066*
			Сметная прибыль			*6,89*	*36590*
6	6	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	285,440	4610,47	1316010
			Накладные расходы			*1697,62*	*484567*
			Сметная прибыль			*341,52*	*97482*
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9514,694	25,54	243008
			Накладные расходы			*4,87*	*46379*
			Сметная прибыль			*1,89*	*18001*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3119,590	1140,78	3558768
			Накладные расходы			*420,05*	*1310371*
			Сметная прибыль			*84,50*	*263612*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9514,694	190,79	1815303
			Накладные расходы			*59,61*	*567135*
			Сметная прибыль			*14,13*	*134467*
10	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	623,913	4426,73	2761897
			Накладные расходы			*633,18*	*395047*
			Сметная прибыль			*327,91*	*204585*
11	11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(мягкий грунт)	м3 грунта	3743,503	186,06	696514
			Накладные расходы			*36,57*	*136903*
			Сметная прибыль			*13,78*	*51594*
12	12	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (мягкий грунт)	т	5240,904	278,36	1458879

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10,74*	*56311*
			Сметная прибыль			*20,62*	*108065*
13	13	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,366	368352,69	503170
			Накладные расходы			*122767,29*	*167700*
			Сметная прибыль			*27285,38*	*37272*
14	14	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1352,340	1116,72	1510191
			Накладные расходы			*43,10*	*58291*
			Сметная прибыль			*82,72*	*111866*
15	15	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,255	310686,94	1943191
			Накладные расходы			*106329,02*	*665035*
			Сметная прибыль			*23013,85*	*143940*
16	16	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6317,045	140,44	887193
			Накладные расходы			*5,42*	*34245*
			Сметная прибыль			*10,40*	*65718*
17	17	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	273,000	2512,93	686031
			Накладные расходы			*799,46*	*218253*
			Сметная прибыль			*186,14*	*50817*
18	18	23-040702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	273,000	1026,99	280369
			Накладные расходы			*39,64*	*10822*
			Сметная прибыль			*76,07*	*20768*
19	19	23-020302-8213 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	2655,32	15932
			Накладные расходы			*102,49*	*615*
			Сметная прибыль			*196,69*	*1180*
20	20	23-020302-8211 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	1525,40	9152
			Накладные расходы			*58,88*	*353*
			Сметная прибыль			*112,99*	*678*
21	21	23-020302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	294,000	1242,42	365270
			Накладные расходы			*47,96*	*14099*
			Сметная прибыль			*92,03*	*27057*
22	22	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,135	1318214,11	177959
			Накладные расходы			*291376,61*	*39336*
			Сметная прибыль			*97645,49*	*13182*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	23-030301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	273,000	6148,33	1678494
			Накладные расходы			*237,32*	*64788*
			Сметная прибыль			*455,43*	*124333*
24	24	23-041013-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	273,000	7808,31	2131670
			Накладные расходы			*301,39*	*82280*
			Сметная прибыль			*578,39*	*157901*
25	25	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,000	57822,19	809511
			Накладные расходы			*10514,82*	*147208*
			Сметная прибыль			*4283,13*	*59964*
26	26	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10,000	19242,27	192423
			Накладные расходы			*742,73*	*7427*
			Сметная прибыль			*1425,35*	*14254*
27	27	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	10,000	20263,40	202634
			Накладные расходы			*782,14*	*7821*
			Сметная прибыль			*1500,99*	*15010*
28	28	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20,000	14828,84	296577
			Накладные расходы			*572,37*	*11447*
			Сметная прибыль			*1098,43*	*21969*
29	29	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10,000	1822,19	18222
			Накладные расходы			*70,33*	*703*
			Сметная прибыль			*134,98*	*1350*
30	30	ПРАЙС	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	10,000	14288,50	142885
			Накладные расходы			*551,52*	*5515*
			Сметная прибыль			*1058,41*	*10584*
31	31	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,609	382189,76	232754
			Накладные расходы			*14752,04*	*8984*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*17241*
			ИТОГО:				**26834089**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5014834**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**1987710**
			Итого с временными		**2,9 %**	**778189,00**	**27612278**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**323064,00**	**27935342**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**31985966,59**
			Итого с НДС		**12 %**	**3838315,99**	**35824282,58**
			С условный скидки К=0,849999999868				**30450640,19**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар емк.100м3 (2 Водоприемное сооружение с.Капал) (02-09-02)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 283

на технологический оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-120101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11,200	2634,74	29509
			Накладные расходы			*574,67*	*6436*
			Сметная прибыль			*195,17*	*2186*
2	2	23-010201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,200	3053,51	34199
			Накладные расходы			*117,86*	*1320*
			Сметная прибыль			*226,19*	*2533*
3	3	23-020101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	2066,37	12398
			Накладные расходы			*79,76*	*479*
			Сметная прибыль			*153,06*	*918*
			ИТОГО:				76107
			В том числе :				
			Накладные расходы				8235
			Сметная прибыль				5638
			Итого с временными		2,9 %	2207,00	78314
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	916,00	79230

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**90718,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**10886,20**	**101604,55**
			С условный скидки К=0,849999999868				**86363,87**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Фильтры поглотители для резервуаров 100 м3 - 2 шт (2 Водоприемное сооружение с.Капал) (02-10-01)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 284

на общестроительные работы и технологический оборудование

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-190101-0403 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	2,000	872,62	1745
			Накладные расходы			*296,54*	*593*
			Сметная прибыль			*64,64*	*129*
2	2	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб (Монтаж воздушного патрубка)	врезка	2,000	4131,91	8264
			Накладные расходы			*1173,06*	*2346*
			Сметная прибыль			*306,07*	*612*
3	3	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,008	495386,03	3963
			Накладные расходы			*42901,85*	*343*
			Сметная прибыль			*36695,26*	*294*
4	4	11-202001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	2,000	8638,69	17277
			Накладные расходы			*2475,13*	*4950*
			Сметная прибыль			*639,90*	*1280*
5	5	ПРАЙС	Стоимость оборудования фильтров поглатителей ФП-200 в комплекте	комплект	2,000	2250000,00	4500000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*86847,15*	*173694*
			Сметная прибыль			*166666,67*	*333333*
			ИТОГО:				**4531250**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**181927**
			Сметная прибыль				**335648**
			Итого с временными		**2,9 %**	**906,00**	**4532156**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**376,00**	**4532532**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**5189749,14**
			Итого с НДС		**12 %**	**622769,90**	**5812519,04**
			С условный скидки К=0,849999999868				**4940641,18**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водопроводная насосная станция 2 подъема (2 водоприемное сооружение с.Капал) (02-11-01)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 285

на общестроительные работы

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	54,000	915,85	49456
			Накладные расходы			*124,24*	*6709*
			Сметная прибыль			*67,84*	*3663*
2	2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,0304	915,85	1860
			Накладные расходы			*124,24*	*252*
			Сметная прибыль			*67,84*	*138*
3	3	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,050	48278,45	98971
			Накладные расходы			*1863,49*	*3820*
			Сметная прибыль			*3576,18*	*7331*
			ИТОГО:				**150286**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**10781**
			Сметная прибыль				**11132**
			Итого с временными		**2,9 %**	**4358,00**	**154644**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**1809,00**	**156453**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**179138,69**
			Итого с НДС		**12 %**	**21496,64**	**200635,33**
			С условный скидки К=0,849999999868				**170540,03**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Здание с бактерицидными установками (2 водоприемное сооружение с.Капал) (02-12-01)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 286

на общестроительные работы

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,000	915,85	19233
			Накладные расходы			*124,24*	*2609*
			Сметная прибыль			*67,84*	*1425*
2	2	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,050	48278,45	98971
			Накладные расходы			*1863,49*	*3820*
			Сметная прибыль			*3576,18*	*7331*
			ИТОГО:				**118204**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6429**
			Сметная прибыль				**8756**
			Итого с временными		**2,9 %**	**3428,00**	**121632**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**1423,00**	**123055**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**140897,98**
			Итого с НДС		**12 %**	**16907,76**	**157805,73**
			С условный скидки К=0,849999999868				**134134,87**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Кордайского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Наружные сети с.Капал (02-16)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 287

на Водовод с переходом через ж/д путь

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ПРАЙС	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	8,000	14288,50	114308
			Накладные расходы			*551,52*	*4412*
			Сметная прибыль			*1058,41*	*8467*
			ИТОГО:				114308
			В том числе :				
			Накладные расходы				4412
			Сметная прибыль				8467
			Итого с временными		2,9 %	3315,00	117623
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	1376,00	118999
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				136253,86
			Итого с НДС		12 %	16350,46	152604,32

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			С условный скидки К=0,849999999868				**129713,67**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Тураханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 200 м3 - 2 шт (3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-17-01 доп)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 288

на общестроительные работы Пенетрон

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	410,000	57,39	23529
			Накладные расходы			*19,85*	*8139*
			Сметная прибыль			*4,25*	*1743*
2	2	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	410,000	1750,80	717827
			Накладные расходы			*67,58*	*27707*
			Сметная прибыль			*129,69*	*53172*
			ИТОГО:				741356
			В том числе :				
			Накладные расходы				35846
			Сметная прибыль				54915
			Итого с временными		2,9 %	21499,00	762855
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	8925,00	771780

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**883688,10**
			Итого с НДС		**12 %**	**106042,57**	**989730,67**
			С условный скидки К=0.849999999868				**841271,07**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.