Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«16» 05 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мелиоратор», Республика Казахстан, г.Кызылорда, п.Тасбугет, ул.Мустафа Шокай,18**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **генерального директора Нарбаева Еркебулана Еликбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Өндіріс и Северной объездной в городе Нұр-Сұлтан»** (наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» Руководитель – Узаков Марсель Алмазулы**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет. что:

1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «АкНұр-Астана 2005», ГСЛ №22007778, дата выдачи 22.04.2022 год; ТОО «Әлемге жол», ГСЛ №20002888, дата выдачи 14.02.2020 год; ТОО «Технологиялық көмек құрылыс», ГСЛ 21024546, дата выдачи 18.08.2021г.
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СП «OST-проект» гос.лицения 1 категории ГСЛ 17014967 от 24.08.2017 г, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, 29/2, тел. 8-7232-75-69-00**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны». Приказ №06-12/70. Дата утверждения 19.04.2022г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность технического трубопровода	м	4930		4930	
Протяженность хоз-питьевого трубопровода	м	2638		2638	
Протяженность	м	125		125	

стальных трубопроводов					
Протяженность трубопроводов мокрых колодцев	м	24		24	
Насосная станция Wilo из 4 насосов	м3/час	4х20		4х20	
Установка обеззараживания воды	м3/час	50		50	
Протяженность КЛ-0,4кВ	мп	71		71	
Резервуар чистой воды, вместимость	м3	250		250	

Сети водоснабжения имеет следующие показатели:

Показатели	Факт	Проект
Полиэтиленовая труба д450х26,7мм, м	4930	4930
Полиэтиленовая труба д225х13,4мм, м	2638	2638
Полиэтиленовая труба д110х6,6мм, м	24	24
Труба стальная д720х10мм, м (футляр)	270	270
Труба стальная д426х10мм, м (футляр)	200	200
Труба стальная д426х7мм, м (футляр)	140	140
Труба стальная д219х6мм, м	50	50
Труба стальная д159х6мм, м	67	67
Труба стальная д108х5мм, м	8	8

Здание Насосной станции имеет следующие показатели (*ремонт*):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	36	36
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	216	216

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водовод: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 450мм – 4930мп; диаметром 225мм – 2638мп; колодцы из сборных железобетонных элементов д.2000мм- 2 комплекта, д.1500мм- 41 комплект; камера прямоугольная из бетона – 1 комплект с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

Стальные трубопроводы: выполнены из стальных труб д219х5мм – 50мп, д159х6мм – 67мп, д108х5мп – 8мп.

Ответвления для мокрых колодцев: выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 110мм – 24мп.

Строительная часть: был произведен демонтаж существующего дефектного железобетонного резервуара 6х12х4,2м с вывозом, выполнено устройство проектного монолитного железобетонного резервуара, V=250м3. Произведен ремонт существующей повысительной насосной станции – выравнивание и побелка стен подвала и 1-го этажа, покраска металлических конструкций площадок и лестниц, выполнен ремонт кровли, произведена замена оконных блоков, покраска дверей. Выполнена укладка подводящих и отводящих трубопроводов на площадке повысительной насосной станции из стальных труб д 108-219мм.

Технологическая часть: был произведен демонтаж и монтаж действующей насосной станции из 3-х насосов с обратной стороны, выполнен монтаж проектной насосной станции Wilo из 4-х насосов: Q=20х4=80м3/час, h=160м, N=4х4=16кВт. Выполнена обвязка насосных станций технологическими трубопроводами, произведен монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды, марка «УУФОВ-50-Келет»; Q=50м3/час, N=120х4=480W, установлен счетчик холодной воды и задвижки согласно утвержденных схем.

Электроснабжение: произведена укладка кабеля от действующей опоры Вл до здания ПНС 0,4кВ - АВБбШв 4х50мм2. Выполнен монтаж ШРС, розеточных групп, внутреннего и наружного освещения здания ПНС.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2022 г.;**
(месяц, год)
окончание работ: **апрель 2023г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц – **4**
фактически, месяц – **5** (октябрь – корректировка, январь- неблагоприятные природные условия)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный диретор ГКП «Астана Су Арнасы» 10.05.2023 **Зейнулкабден Т.К.**

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Өндіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор» **Нарбаев Еркебулан Еликбаевич**

_____ « 24 » 04 2023г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)