Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮНЬ (ост. и доп.работы) 2020 года

№ п/п	№ по акту	Номер локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Количество	В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145	Стоимость работ по акту Ф-2в, всего тенге
1	2	3	4	5	6	7
		02-08	**Сервисные сети с.Шайкорык , Танты**			
1	1	02-08	сервисные сети водопровода	1	22 595 306,34	21 510 732
		02-08д	**Сервисные сети с.Шайкорык , Танты**			
2	2	02-08 доп	сервисные сети водопровода	1	33269654,59	5 551 806
		02-08	**Сервисные сети с.Шайкорык , Танты**			
3	3	00-00	Остаток от основной сметы	1	20401568,53	17 418 217,63
		00-00	**Дополнительные работы**			
4	4	00-00	Дополнительные работы	1	159 149 312,28	135 905 609,99
		00-01	**Возврат ранее учтенных работ**			
5	5	00-01	общестроительные работы	1	20 668 043,00	19 675 977,24
		07	**Восстановление асфальтого покрытия с. Шайкорык**			
6	6	07-02	покрытия доп работа	1	13 364 547,43	11 359 865,31
		07	**Исключаемые работы**			
7	7	00-00	Исключаемые работы	1	-170174691,6	-145 666 957,65
			ВСЕГО к оплате 70882472,94-5127223=65 755 250			65 755 250

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Баймен» _____ Баймен Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Аймерек" _____ Байкенже А.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 5 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Сервисные сети с.Шайкорык , Танты (02-08 доп)**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2020г. № 1

на Сервисные сети водопровода

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	6547,989	152,35	997582
			Накладные расходы			*29,94*	*196026*
			Сметная прибыль			*11,29*	*73895*
2	2	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10476,782	236,10	2473592
			Накладные расходы			*9,11*	*95478*
			Сметная прибыль			*17,49*	*183229*
3	3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6547,989	25,54	167238
			Накладные расходы			*4,87*	*31918*
			Сметная прибыль			*1,89*	*12388*
4	4	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	6547,989	237,98	1558260
			Накладные расходы			*46,77*	*306254*
			Сметная прибыль			*17,63*	*115427*
5	5	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12441,179	133,90	1665830
			Накладные расходы			*5,17*	*64299*
			Сметная прибыль			*9,92*	*123395*
6	6	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6547,989	34,82	227985
			Накладные расходы			*6,65*	*43512*
			Сметная прибыль			*2,58*	*16888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	540,000	14828,84	8007572
			Накладные расходы			*572,37*	*309082*
			Сметная прибыль			*1098,43*	*593153*
8	8	ПРАЙС	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	270,000	14288,50	3857894
			Накладные расходы			*551,52*	*148910*
			Сметная прибыль			*1058,41*	*285770*
			ИТОГО:				18955953
			В том числе :				
			Накладные расходы				1195478
			Сметная прибыль				1404145
			Итого с временными		2,9 %	549723,00	19505676
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	228216,00	19733892
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				22595306
			Итого с НДС		12 %	2711436,76	25306743
			С условный скидки К=0,849999999868				21510732

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Директор ДРП ГВ РГП на ПХВ
"Нуринский групповой водопровод" МЭГПР РК
_____ Оспанов М.А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 5 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сервисные сети водопровода с. Шайкорык. Танты (02-08

Акт приемки выполненных работ за июнь 2020г. № 2

на Сервисные сети водопровода

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3965,560**	**122,82**	**487051**
			Накладные расходы			*22,61*	*89649*
			Сметная прибыль			*9,10*	*36078*
2	**2**	**11-010101-0368 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**7731,160**	**149,14**	**1153017**
			Накладные расходы			*27,45*	*212230*
			Сметная прибыль			*11,05*	*85409*
3	**3**	**11-010101-0369 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**4229,880**	**195,93**	**828750**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6425,620	237,98	1529139
			Накладные расходы			*46,77*	*300531*
			Сметная прибыль			*17,63*	*113270*
5	5	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	8994,890	93,08	837220
			Накладные расходы			*3,59*	*32316*
			Сметная прибыль			*6,89*	*62016*
6	6	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	483,793	4610,47	2230513
			Накладные расходы			*1697,62*	*821295*
			Сметная прибыль			*341,52*	*165223*
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16126,600	25,54	411878
			Накладные расходы			*4,87*	*78608*
			Сметная прибыль			*1,89*	*30509*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5287,440	1140,78	6031809
			Накладные расходы			*420,05*	*2220968*
			Сметная прибыль			*84,50*	*446801*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16126,600	190,79	3076784
			Накладные расходы			*59,61*	*961245*
			Сметная прибыль			*14,13*	*227910*
10	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1057,480	4426,73	4681181
			Накладные расходы			*633,18*	*669571*
			Сметная прибыль			*327,91*	*346754*
11	11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(мягкий грунт)	м3 грунта	6344,920	186,06	1180532
			Накладные расходы			*36,57*	*232039*
			Сметная прибыль			*13,78*	*87447*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (мягкий грунт)**	т	8882,890	278,36	2472677
			Накладные расходы			*10,74*	*95442*
			Сметная прибыль			*20,62*	*183161*
			ИТОГО:				24920552
			В том числе :				
			Накладные расходы				5866439
			Сметная прибыль				1845967
			Итого с временными		2,9 %	722696,01	25643248,01
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	300026,00	25943274,01
			Оборудование				0
			Итого с оборудованием				25943274,01
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				29705048,74
			Итого с НДС		12 %	3564605,85	33269654,59
			С условный скидки К=0,849999999868				28279206,4
			Согласно сопоставительной ведомости учтена разница				5127223,07
			Условная скидка				17600177,33
			Итого по акту с НДС				5551806,00

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Директор ДРП ГВ РГП на ПХВ
"Нуринский групповой водопровод" МЭГПР РК
_____ Оспанов М.А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 5 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Остаток от основной сметы**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2020г. № 3

на остаток от основной сметы (без трав)

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. 02-01-04 Насосная станция на водозаборных сооружениях (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык)на электрооборудование и автоматизацию							
1	**13-080304-0306 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**5051,63**	**10103**
		Итого оплата труда:				**2289,77**	**4580**
		Итого эксплуатация машин:				**1710,64**	**3421**
		Итого материалов:				**87,44**	**175**
		Итого прямые затраты:				**3502,43**	**7005**
		Накладные расходы	%	--		1175,01	2350
		Сметная прибыль	%	8		374,19	748

1	2	3	4	5	6	7	8
2	51-080401-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пункт распределительный ПР 11-3050-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,0000	46457,50	92915	2417070
	Итого прямые затраты:						
	Накладные расходы		шт.		41223,00	82446	
	Сметная прибыль		%	--	1793,20	3586	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			%	8	3441,30	6883	
	Стоимость оборудования -	В том числе:	Тенге				89451
	Накладные расходы -		Тенге				82446
	Сметная прибыль -		Тенге				3586
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				6883
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				92915
	Материалы -		Тенге				7005
	Всего заработная плата -		Тенге				175
	Накладные расходы -		Тенге				4580
	Сметная прибыль -		Тенге				2350
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				748
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				10103
	Сметная заработная плата -		Тенге				5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4580
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				103018
	Сметная заработная плата -		Тенге				5
							4580
РАЗДЕЛ 2. 02-05-02 Здание с бактерицидными установками (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык)на технологическое оборудование							
3	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы круто изогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	1130,79	2262	
	Итого прямые затраты:						
	Накладные расходы		шт.		1003,38	2007	
	Сметная прибыль		%	--	43,65	87	
4	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	%	8	83,76	168	
	Итого оплата труда:		км	0,0150	94466,80	1417	
					45260,47	679	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:					2417070
		Итого прямые затраты:				10455,74	157
		Накладные расходы	%	--		55716,21	836
		Сметная прибыль	%	8		31753,05	476
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			6997,54	105
		Стоимость общестроительных работ -	В том числе:				**2843**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				2843
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				157
		Накладные расходы -	Тенге				679
		Сметная прибыль -	Тенге				2007
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				564
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				272
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				3679
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				679
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				3679
			Тенге				1
							679

РАЗДЕЛ 3. 02-05-03 Здание с бактерицидными установками (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык) на электросиловое оборудование

5	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	46,0000		374,38	17222
		Итого оплата труда:				129,81	5971
		Итого эксплуатация машин:				1,67	77
		Итого материалов:				145,74	6704
		Итого прямые затраты:				276,64	12725
		Накладные расходы	%	--		70,01	3221
		Сметная прибыль	%	8		27,73	1276
6	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2**	1000м	0,0460		13042,82	600
		Итого прямые затраты:				11573,25	532
		Накладные расходы	%	--		503,44	23
		Сметная прибыль	%	8		966,13	44
7	**13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой**	**компл**	**1,0000**		**916,30**	**916**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				547,32	547
		Итого эксплуатация машин:				7,79	8
		Итого материалов:				25,62	26
		Итого прямые затраты:				578,80	579
		Накладные расходы	%	--		269,62	270
		Сметная прибыль	%	8		67,87	68
8	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ** 7220-89	шт.	1,0000		794,46	794
		Итого прямые затраты:	шт.			704,95	705
		Накладные расходы	%	--		30,67	31
		Сметная прибыль	%	8		58,85	59
9	23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1,0000		2546,46	2546
		Итого прямые затраты:	шт.			2259,54	2260
		Накладные расходы	%	--		98,29	98
		Сметная прибыль	%	8		188,63	189
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				16801
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				13304
Материалы -			Тенге				6730
Всего заработная плата -			Тенге				6519
		Накладные расходы -	Тенге				3490
		Сметная прибыль -	Тенге				1344
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				18138
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6519
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3497
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3497
		Накладные расходы -	Тенге				152
		Сметная прибыль -	Тенге				292
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3941
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22079

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2417070
		Сметная заработная плата -	Тенге				8
							6519
		РАЗДЕЛ 4. 02-07-Внутриплощадочные сети с.Шайкорык, Танты на Посельковые сети водопровода.					
10	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	**Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	м футляра	230,0000		17792,36	4092243
		Итого оплата труда:				4522,09	1040081
		Итого эксплуатация машин:				10865,93	2499164
		Итого материалов:				18,62	4283
		Итого прямые затраты:				12979,43	2985269
		Накладные расходы	%	--		3494,98	803845
		Сметная прибыль	%	8		1317,95	303129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2985269
		Стоимость общестроительных работ -	В том числе:				
		Материалы -	Тенге				2985269
		Всего заработная плата -	Тенге				4283
		Накладные расходы -	Тенге				1040081
		Сметная прибыль -	Тенге				803845
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				303129
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				4092243
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				1129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1040081
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				4092243
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				1129
			Тенге				1040081
		РАЗДЕЛ 5. 02-11-01 Водопроводная насосная станция 2 подъема (2 водоприемное сооружение с.Капал)					
11	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	м3	0,8000		21304,36	17043
		Итого оплата труда:				3078,16	2463
		Итого эксплуатация машин:				649,28	519
		Итого материалов:				13900,57	11120
		Итого прямые затраты:				17411,03	13929
		Накладные расходы	%	--		2315,23	1852
		Сметная прибыль	%	8		1578,10	1262

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	19,2000		2255,80	43311
		Итого оплата труда:				1161,33	22298
		Итого эксплуатация машин:				191,89	3684
		Итого материалов:				8,99	173
		Итого прямые затраты:				1300,19	24964
		Накладные расходы	%	--		788,52	15140
		Сметная прибыль	%	8		167,10	3208
13	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	16,9200		92,76	1569
		Итого оплата труда:				50,20	849
		Итого эксплуатация машин:				1,77	30
		Итого прямые затраты:				51,13	865
		Накладные расходы	%	--		34,75	588
		Сметная прибыль	%	8		6,87	116
14	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	9,7459		616,94	6013
		Итого прямые затраты:				547,43	5335
		Накладные расходы	%	--		23,81	232
		Сметная прибыль	%	8		45,70	445
15	11-200701-0208 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	1,0000		14245,28	14245
		Итого оплата труда:				2466,10	2466
		Итого эксплуатация машин:				177,80	178
		Итого материалов:				8544,49	8544
		Итого прямые затраты:				11150,70	11151
		Накладные расходы	%	--		2039,37	2039
		Сметная прибыль	%	8		1055,21	1055
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				56243
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				45093
Материалы -			Тенге				11293
Всего заработная плата -			Тенге				25609
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5335
Накладные расходы -			Тенге				17812
Сметная прибыль -							5032

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2417070
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67937
		Сметная заработная плата -	Тенге				31
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				25609
		Материалы -	Тенге				11151
		Всего заработная плата -	Тенге				8544
		Сдача и испытание -	Тенге				2466
		Накладные расходы -	Тенге				124
		Сметная прибыль -	Тенге				2039
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1055
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14245
		Сметная заработная плата -	Тенге				3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2466
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82182
		Сметная заработная плата -	Тенге				34
							28076
		РАЗДЕЛ 6. 02-11-06 Водопроводная насосная станция 2 подъема (2 водоприемное сооружение с.Канал) электроосвещение					
16	23-070101-2301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4**	шт	1,0000	985,14		985
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	шт		874,14		874
		Сметная прибыль	%	--	38,03		38
17	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е 27, мощность 11 Вт**	%	8	72,97		73
			шт.	13,0000	333,42		4334
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	шт.		295,85		3846
		Сметная прибыль	%	--	12,87		167
			%	8	24,70		321
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4720
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4720
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4720
		Накладные расходы -	Тенге				205

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				394
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5320
		РАЗДЕЛ 7. 02-15 Сервисные сети с.Капал на сервисные сети водопровода					
18	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	84,6800	93,08	7882	
		Итого прямые затраты:			82,59	6994	
		Накладные расходы	%	--	3,59	304	
		Сметная прибыль	%	8	6,89	584	
19	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000	1822,19	3644	
		Итого прямые затраты:			1616,88	3234	
		Накладные расходы	%	--	70,33	141	
		Сметная прибыль	%	8	134,98	270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10227
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10227
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3234
		Транспортные расходы -	Тенге				6994
		Накладные расходы -	Тенге				445
		Сметная прибыль -	Тенге				854
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11526
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11526
		РАЗДЕЛ 8. 02-19-01 Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) на общестроительные работы					
20	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	19,2000	2255,80	43311	
		Итого оплата труда:			1161,33	22298	
		Итого эксплуатация машин:			191,89	3684	
		Итого материалов:			8,99	173	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:					2417070
		Накладные расходы	%			1300,19	24964
		Сметная прибыль	%	--		788,52	15140
21	11-200701-0208 РСНБ РК 2015	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм**	шт	1,0000	8	167,10	3208
		Итого оплата труда:				14245,28	14245
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				2466,10	2466
		Итого прямые затраты:				177,80	178
		Накладные расходы	%			8544,49	8544
		Сметная прибыль	%	--		11150,70	11151
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8					8	2039,37	2039
			Тенге			1055,21	1055
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					36114
Материалы -			Тенге				24964
Всего заработная плата -			Тенге				173
Накладные расходы -			Тенге				22298
Сметная прибыль -			Тенге				15140
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3208
Нормативная трудоемкость -			Тенге				43311
Сметная заработная плата -			чел.-ч				26
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				22298
Материалы -			Тенге				11151
Всего заработная плата -			Тенге				8544
Сдача и испытание -			Тенге				2466
Накладные расходы -			Тенге				124
Сметная прибыль -			Тенге				2039
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1055
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				14245
Сметная заработная плата -			Тенге				3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				2466
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				57557
Сметная заработная плата -			Тенге				30
							24764

РАЗДЕЛ 9. 02-20-02 Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) на технологическое оборудование

22	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	1шт	3,0000		4490,45	13471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2063,69	6191
		Итого эксплуатация машин:				213,83	641
		Итого материалов:				496,41	1489
		Итого прямые затраты:				2738,03	8214
		Накладные расходы	%	--		1419,79	4259
		Сметная прибыль	%	8		332,63	998
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				8214
	Стоимость сантехнических работ -	В том числе:					
	Материалы -		Тенге				8214
	Всего заработная плата -		Тенге				1489
		Накладные расходы -	Тенге				6191
		Сметная прибыль -	Тенге				4259
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				998
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13471
		Сметная заработная плата -	Тенге				8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6191
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13471
		Сметная заработная плата -	Тенге				8
							6191

РАЗДЕЛ 10. 02-20-03 Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе)НА электросиловое оборудование

23	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	2,0000		783,92	1568
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	шт.			695,59	1391
		Сметная прибыль	%	--		30,26	61
24	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой**	%	8		58,07	116
		Итого оплата труда:	компл	1,0000		916,30	916
		Итого эксплуатация машин:				547,32	547
		Итого материалов:				7,79	8
		Итого прямые затраты:				25,62	26
		Накладные расходы				578,80	579
		Сметная прибыль	%	--		269,62	270
			%	8		67,87	68

1	2	3	4	5	6	7	8
25	23-070218-1101 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	1,0000		794,46	794
		Итого прямые затраты:					2417070
		Накладные расходы	шт.			704,95	705
		Сметная прибыль	%	--		30,67	31
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		%	8		58,85	59
			Тенге				2675
	Стоимость монтажных работ -	В том числе:	Тенге				579
	Материалы -		Тенге				26
	Всего заработная плата -		Тенге				547
	Накладные расходы -		Тенге				270
	Сметная прибыль -		Тенге				68
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч				916
	Нормативная трудоемкость -		Тенге				1
	Сметная заработная плата -		Тенге				547
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2096
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2096
	Накладные расходы -		Тенге				91
	Сметная прибыль -		Тенге				175
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2362
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		чел.-ч				3279
	Нормативная трудоемкость -		Тенге				1
	Сметная заработная плата -						547

РАЗДЕЛ 11. 02-24 Поселковые сети ст.Шайкорык на Поселковые сети водопровода

26	11-220501-0101 **РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопрово	0,0090		310686,94	2796
		Итого оплата труда:				151911,26	1367
		Итого эксплуатация машин:				42589,13	383
		Итого материалов:				624,84	6
		Итого прямые затраты:				181344,08	1632
		Накладные расходы	%	--		106329,02	957
		Сметная прибыль	%	8		23013,85	207
27	11-060301-0407 **РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	1,7901		433361,31	775760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:					2417070
		Итого эксплуатация машин:				154764,16	277043
		Итого материалов:				837,76	1500
		Итого прямые затраты:				154210,74	276053
		Накладные расходы	%			309472,66	553987
		Сметная прибыль	%	--		91787,81	164309
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			%	8		32100,84	57464
	Стоимость общестроительных работ -	В том числе:	Тенге				555619
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				555619
		Накладные расходы -	Тенге				276058
		Сметная прибыль -	Тенге				278411
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				165266
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				57671
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				778556
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				357
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				278411
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				778556
			Тенге				357
							278411

РАЗДЕЛ 12. 02-25 Наружные сети ст.Шайкорык на Водовод

28	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	98,2950		93,08	9149
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы				82,59	8118
		Сметная прибыль	%			3,39	333
29	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	%	8		6,89	678
		Итого оплата труда:	км трубопрово	0,0220		310686,94	6835
		Итого эксплуатация машин:				151911,26	3342
		Итого материалов:				42589,13	937
		Итого прямые затраты:				624,84	14
		Накладные расходы	%	--		181344,08	3990
		Сметная прибыль	%	8		106329,02	2339
						23013,85	506

1	2	3	4	5	6	7	8
30	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово	3,5950		76287,09	274252
		Итого оплата труда:				37717,06	135593
		Итого материалов:				6552,26	23555
		Итого прямые затраты:				44269,32	159148
		Накладные расходы	%	--		26366,88	94789
		Сметная прибыль	%	8		5650,90	20315
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				171256
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				171256
Всего заработная плата -			Тенге				23569
Транспортные расходы -			Тенге				138935
		Накладные расходы -	Тенге				8118
		Сметная прибыль -	Тенге				97481
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				21499
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				290236
		Сметная заработная плата -	Тенге				189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				138935
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				290236
		Сметная заработная плата -	Тенге				189
							138935

РАЗДЕЛ 13. 02-26 Сервисные сети ст.Шайкорык на Сервисные сети водопровода

31	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,1000		25,54	3
		Итого оплата труда:				6,58	1
		Итого эксплуатация машин:				18,77	2
		Итого прямые затраты:				18,77	2
		Накладные расходы	%	--		4,87	--
		Сметная прибыль	%	8		1,89	--
32	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	0,1000		190,79	19
		Итого оплата труда:				88,40	9
		Итого эксплуатация машин:				50,36	5
		Итого прямые затраты:				117,05	12
		Накладные расходы	%	--		59,61	6
		Сметная прибыль	%	8		14,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13					2417070
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14
		Всего заработная плата -	В том числе:				
		Накладные расходы -	Тенге				14
		Сметная прибыль -	Тенге				9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				0
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				9
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				22
			Тенге				0
							9

РАЗДЕЛ 14. 04-01 Наружные сети электроснабжения

		Арматура					
33	24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	428,0000	18669,97	7990746
		Итого прямые затраты:				
		Накладные расходы	**комплект**		16566,37	7090406
		Сметная прибыль	%	--	720,64	308433
		РЛНД	%	8	1382,96	591907
34	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шина Ши2 ГОСТ 15176	шт.	12,0000	1088,21	13059
		Итого прямые затраты:				
		Накладные расходы	шт.		965,60	11587
		Сметная прибыль	%	--	42,00	504
		КЛ-10 кВ	%	8	80,61	967
35	11-010101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1,7630	163,03	287
		Итого оплата труда:			**46,57**	82
		Итого эксплуатация машин:			110,65	195
		Итого прямые затраты:			**117,13**	**207**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		33,82	60
		Сметная прибыль	%	8		12,08	21
36	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	0,0529		3842,06	203
		Итого оплата труда:				2142,78	113
		Итого прямые затраты:				2142,78	113
		Накладные расходы	%	--		1414,68	75
		Сметная прибыль	%	8		284,60	15
37	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,3681		34,82	48
		Итого оплата труда:				8,97	12
		Итого эксплуатация машин:				25,59	35
		Итого прямые затраты:				25,59	35
		Накладные расходы	%	--		6,65	9
		Сметная прибыль	%	8		2,58	4
38	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	1,3681		227,60	311
		Итого оплата труда:				105,50	144
		Итого эксплуатация машин:				59,95	82
		Итого прямые затраты:				139,61	191
		Накладные расходы	%	--		71,13	97
		Сметная прибыль	%	8		16,86	23
39	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,3420		1521,92	520
		Итого оплата труда:				848,80	290
		Итого прямые затраты:				848,80	290
		Накладные расходы	%	--		560,39	192
		Сметная прибыль	%	8		112,74	39
40	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	41,0000		601,64	24667
		Итого оплата труда:				240,47	9859
		Итого эксплуатация машин:				247,19	10135
		Итого материалов:				26,64	1092
		Итого прямые затраты:				430,93	17668
		Накладные расходы	%	--		126,14	5172
		Сметная прибыль	%	8		44,57	1827
41	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	41,0000		439,25	18009
		Итого оплата труда:				146,21	5995

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:					2417070
		Итого прямые затраты:				277,57	11380
		Накладные расходы	%	--		**327,18**	**13414**
		Сметная прибыль	%	8		79,53	3261
42	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3,7000		32,54	1334
						2696,78	**9978**
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	м3				
		Сметная прибыль	%	--		2392,93	8854
43	13-080201-0401 **РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	%	8		104,09	385
			м кабеля	41,0000		199,76	739
		Итого оплата труда:				385,23	15794
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого прямые затраты:				131,69	5399
		Накладные расходы	%	--		235,85	9670
		Сметная прибыль	%	8		285,46	11704
44	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,3420		71,23	2921
						28,54	1170
						27357,65	9356
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	1000 шт.				
		Сметная прибыль	%	--		24275,19	8302
45	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	%	8		1055,97	361
			км трубопрово	0,0400		2026,49	693
		Итого оплата труда:				545929,03	21837
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				265331,18	10613
		Итого прямые затраты:				66982,55	2679
		Накладные расходы				12407,66	496
		Сметная прибыль	%	--		319647,01	12786
			%	8		185842,83	7434
						40439,19	1618

1	2	3	4	5	6	7	8
46	23-010103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	40,0000		4376,06	175043
		Итого прямые затраты:					2417070
		Накладные расходы	м			3883,00	155320
		Сметная прибыль	%	--		168,91	6756
47	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	%	8		324,15	12966
		Итого оплата труда:	км трубопрово	0,0800		368352,69	29468
		Итого эксплуатация машин:				174797,65	13984
		Итого материалов:				61182,52	4895
		Итого прямые затраты:				2220,14	178
		Накладные расходы	%	--		218300,02	17464
		Сметная прибыль	%	8		122767,29	9821
48	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,0000		27285,38	2183
		Итого прямые затраты:				746,02	59681
		Накладные расходы	м			661,96	52957
		Сметная прибыль	%	--		28,80	2304
49	13-030201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	%	8		55,26	4421
		Итого оплата труда:	м кабеля	120,0000		895,89	107507
		Итого эксплуатация машин:				375,35	45043
		Итого материалов:				354,77	42572
		Итого прямые затраты:				23,20	2785
		Накладные расходы	%	--		634,30	76115
		Сметная прибыль	%	8		195,23	23428
50	23-060109-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1850		66,36	7963
						3320134,10	614225
		Итого прямые затраты:					
		Накладные расходы	км			2946045,27	545018
			%	--		128152,97	23708

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		245935,86	45498
51	13-080201-2702	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля**	шт.	2,0000		10165,86	20332
	РСНБ РК 2015	**напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж**					
		Итого оплата труда:				5807,31	11615
		Итого эксплуатация машин:				55,62	111
		Итого материалов:				691,34	1383
		Итого прямые затраты:				6534,91	13070
		Накладные расходы	%	--		2877,92	5756
		Сметная прибыль	%	8		753,03	1506
52	23-061703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого	шт.	2,0000		23903,48	47807
	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86					
		Итого прямые затраты:				21210,21	42420
		Накладные расходы	%	--		922,64	1845
		Сметная прибыль	%	8		1770,63	3541
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				8077923
Стоимость монтажных работ -		В том числе:	Тенге				131972
Материалы -			Тенге				5259
Всего заработная плата -			Тенге				77911
Накладные расходы -			Тенге				40537
Сметная прибыль -			Тенге				13801
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч				186309
Нормативная трудоемкость -			Тенге				93
Сметная заработная плата -			Тенге				77911
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7945951
Материалы -			Тенге				674
Всего заработная плата -			Тенге				25239
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7914865
Накладные расходы -			Тенге				361984
Сметная прибыль -			Тенге				664635
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				8972570
Нормативная трудоемкость -			Тенге				30
Сметная заработная плата -			Тенге				25239
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			чел.-ч				9158880
Нормативная трудоемкость -			Тенге				123
Сметная заработная плата -							103150

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 15. 06-01 Водоприемные сооружения с.Шайкорык , Танты на Водопроводные сети водоприемных сооружений					2417070
53	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	10,0000	17792,36	177924	
		Итого оплата труда:			4522,09	45221	
		Итого эксплуатация машин:			10865,93	108659	
		Итого материалов:			18,62	186	
		Итого прямые затраты:			12979,43	129794	
		Накладные расходы	%	--	3494,98	34950	
		Сметная прибыль	%	8	1317,95	13180	
54	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0400	18018,19	180903	
		Итого прямые затраты:			15988,03	160520	
		Накладные расходы	%	--	695,48	6983	
		Сметная прибыль	%	8	1334,68	13400	
55	11-220601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопрово	0,0100	5302654,33	53027	
		Итого оплата труда:			366413,01	3664	
		Итого эксплуатация машин:			422470,82	4225	
		Итого материалов:			3805264,37	38053	
		Итого прямые затраты:			4477646,90	44776	
		Накладные расходы	%	--	432218,22	4322	
		Сметная прибыль	%	8	392789,21	3928	
56	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,0000	2512,93	7539	
		Итого оплата труда:			1163,02	3489	
		Итого эксплуатация машин:			97,31	292	
		Итого материалов:			283,54	851	
		Итого прямые затраты:			1527,33	4582	
		Накладные расходы	%	--	799,46	2398	
		Сметная прибыль	%	8	186,14	558	

1	2	3	4	5	6	7	8
57	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2,0000		86655,90	2417070 173312
		Итого прямые затраты:				76892,14	153784
		Накладные расходы	%	--		3344,81	6690
		Сметная прибыль	%	8		6418,96	12838
58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,1940		82,03	344
		Итого оплата труда:				16,78	70
		Итого эксплуатация машин:				0,82	3
		Итого материалов:				46,26	194
		Итого прямые затраты:				63,70	267
		Накладные расходы	%	--		12,26	51
		Сметная прибыль	%	8		6,08	25
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				493724
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				489142
Материалы -			Тенге				38433
Всего заработная плата -			Тенге				48955
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				314304
Накладные расходы -			Тенге				52996
Сметная прибыль -			Тенге				43371
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				585509
Нормативная трудоемкость -			Тенге				53
Сметная заработная плата -			Тенге				48955
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4582
Материалы -			Тенге				851
Всего заработная плата -			Тенге				3489
Накладные расходы -			Тенге				2398
Сметная прибыль -			Тенге				558
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			чел.-ч				7539
Нормативная трудоемкость -			Тенге				4
Сметная заработная плата -			Тенге				3489
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			чел.-ч				593047
Нормативная трудоемкость -			Тенге				58
Сметная заработная плата -							52444

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 16. 06-05 Водопроводные сети водоприемных сооружений с.Капал на Водопроводные сети водоприемных сооружений							
59	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово	0,4490		76287,09	34253
		Итого оплата труда:				37717,06	16935
		Итого материалов:				6552,26	2942
		Итого прямые затраты:				44269,32	19877
		Накладные расходы	%	--		26366,88	11839
		Сметная прибыль	%	8		5650,90	2537
60	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		2512,93	5026
		Итого оплата труда:				1163,02	2326
		Итого эксплуатация машин:				97,31	195
		Итого материалов:				283,54	567
		Итого прямые затраты:				1527,33	3055
		Накладные расходы	%	--		799,46	1599
		Сметная прибыль	%	8		186,14	372
61	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями	т	0,0812		382189,76	31034
		Итого прямые затраты:				339127,37	27537
		Накладные расходы	%	--		14752,04	1198
		Сметная прибыль	%	8		28310,35	2299
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				50469
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				47414
Материалы -			Тенге				2942
Всего заработная плата -			Тенге				16935
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				27537
Накладные расходы -			Тенге				13037
Сметная прибыль -			Тенге				4836
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				65287
Нормативная трудоемкость -			Тенге				23
Сметная заработная плата -			Тенге				16935
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				3055
Материалы -			Тенге				567
Всего заработная плата -			Тенге				2326

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				2417070
		Сметная прибыль -	Тенге				1599
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				372
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5026
		Сметная заработная плата -	Тенге				3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2326
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70313
		Сметная заработная плата -	Тенге				26
							19261

РАЗДЕЛ 17. 06-06 Сети канализации водоприемных сооружений с.Капал на Сети канализации водоприемных сооружений

62	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,0000	11292,10	67753
		Итого прямые затраты:	комплект		10019,79	60119
		Накладные расходы	%	-	435,86	2615
		Сметная прибыль	%	8	836,45	5019
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			60119
		Стоимость общестроительных работ -	В том числе:			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60119
		Накладные расходы -	Тенге			60119
		Сметная прибыль -	Тенге			2615
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5019
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			67753
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
		Итого прямые затраты:	Тенге			12621680
		в том числе:				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1087094
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			2709548
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			616552
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			8727481
		- перевозка грузов	Тенге			15112
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			82446
		Накладные расходы I уровня	Тенге			1001596
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			13623276
		Накладные расходы II уровня	Тенге			592613

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				14215889
	Сметная прибыль		Тенге				1137271
	ИТОГО по смете:		Тенге				15353160
	инженерное оборудование						92914,99308
	ИТОГО без оборудования:						15260245
	Итого с временными				2,9 %	442547,11	15702792,11
	Итого с зимними удорожаниями				1,17 %	183722,67	15886514,78
	Оборудование						92915
	Итого в текущих ценах 2017 года,						15979429,77
	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145						18296447,09
	Итого с НДС				12 %	2195573,65	20492020,74
			С условный скидки К=0,849999999868				17418217,63

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ГИП
ГВ РГП на ПХВ
"Нуринский групповой водопровод" МЭГПР РК
_____ Оспанов М.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Айгереке"
_____ Байкенже А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бакиров Ж.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Хас"
_____ Даулетбаев Н.