Ф-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Намыс"
Субподрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Договор: № 47/1 от 02.09.2024 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши, сельского округа Енбекши, Жетысайского района, Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ за Сентябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работы	Стоимость выполненных работ и затрат в (в тенег)							налог на доваленную стоимость	за отчтеный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно С НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчтеном месяце	по монтауж оборудование		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчтеный период:	938994,00	838387,50						100606,50	938994,00
Итого к оплате									**938994,00**

Генеральный подрядчик
ТОО "Намыс"
Директор Оспанов Г.Д.

Субподрядчик
ТОО "Kaz Remont Kapital"
Директор Турсыбек Н.Н.

Scanned with CamScanner

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Намыс"**
Суноподрядчик : **ТОО "Kaz Remont Kapital"**
Объект : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Еибекши, сельского округа Еибекши, Жетысайского района, Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 47/1 от 02.09.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
		Тип А										
1	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^3$	13,4		371	83	4971	1112	–	–	4971
						288	23	3859	308		–	
2	211-202-0405 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм** *Формула объема = 0,051.2.13,4*	$м^3$	1,3668		7 309	–	9990	–	9990	–	9990
						–	–	–	–		–	
3	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК	**Устройство подстилающих слоев бетонных** *Формула объема = 13,4.0,08*	$м^3$	1,072		22 794	15	24435	16	8627	–	24435
						14 731	–	15792	–		–	
4	212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *Формула объема = 1,02.(13,4.0,08)*	$м^3$	1,09344		25 866	–	28283	–	28283	–	28283
						–	–	–	–		–	
5	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	$м^2$	13,4		1 438	80	19269	1072	13	–	19269
						1 357	28	18184	375		–	
6	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** *Формула объема = 0,0204.13,4*	$м^3$	0,27336		28 401	–	7764	–	7764	–	7764
						–	–	–	–		–	
7	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	13,4		122	54	1635	724	–	–	1635
						68	19	911	255		–	
8	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** *Формула объема = 0,0051.4.13,4*	$м^3$	0,27336		28 401	–	7764	–	7764	–	7764
						–	–	–	–		–	
9	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	13,4		5 143	161	68916	2157	31142	–	68916
						2 658	25	35617	335		–	
10	235-102-0101 РСНБ РК 2022	**Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86** *Формула объема = 1,12.13,4*	$м^2$	15,008		435	–	6528	–	6528	–	6528
						–	–	–	–		–	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м² изолируемой поверхности	13,4	2 892	83	38753	1113	16160	–	38753
12	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидропэл гидроизоляционный ГВ-Г ГОСТ 7415-86 *Формула объема = 1,12.13,4*	м²	15,008	435 –	– –	6528 –	– –	6528	– –	6528
13	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	13,4	1 438 1 357	80 28	19269 18184	1072 375	13	– –	19269
14	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 *Формула объема = 0,0204.13,4*	м³	0,27336	28 401 –	– –	7764 –	– –	7764	– –	7764
15	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	13,4	6 201 4 174	370 118	83093 55932	4958 1581	22203	– –	83093
16	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм *Формула объема = 1,02.13,4*	м²	13,668	3 513 –	– –	48016 –	– –	48016	– –	48016
		Тип Б									
17	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Уплотнение грунта щебнем	м²	7,2	371 288	83 23	2671 2074	598 166	–	– –	2671
18	211-202-0405 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм *Формула объема = 0,051.2.7,2*	м³	0,7344	7 309 –	– –	5368 –	– –	5368	– –	5368
19	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство подстилающих слоев бетонных *Формула объема = 7,2.0,08*	м³	0,576	22 794 14 731	15 –	13129 8485	9 –	4635	– –	13129
20	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок *Формула объема = 1,02 (7,2.0,08)*	м³	0,58752	25 866 –	– –	15197 –	– –	15197	– –	15197
21	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м²	7,2	1 438 1 357	80 28	10354 9770	576 202	8	– –	10354
22	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 *Формула объема = 0,0204.7,2*	м³	0,14688	28 401 –	– –	4172 –	– –	4172	– –	4172
23	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	7,2	122 68	54 19	878 490	389 137	–	– –	878
24	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 *Формула объема = 0,0051.4.7,2*	м³	0,14688	28 401 –	– –	4172 –	– –	4172	– –	4172
25	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м²	7,2	1 955 1 591	61 21	14076 11455	439 151	2182	– –	14076
26	233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34 *Формула объема = 7,2.1,02*	м²	7,344	3 354 –	– –	24632 –	– –	24632	– –	24632
		Тип В									
27	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Уплотнение грунта щебнем	м²	6,8	371 288	83 23	2523 1958	564 156	–	– –	2523
28	211-202-0405 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм *Формула объема = 0,051.2.6,8*	м³	0,6936	7 309 –	– –	5070 –	– –	5070	– –	5070

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство подстилающих слоев бетонных *Формула объема = 6,8.0,1*	$м^3$	0,68	22 794 14 731	15 –	15500 10017	10 –	5473	– –	15500
30	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок *Формула объема = 1,02 (6,8.0,1)*	$м^3$	0,6936	25 866 –	– –	17941 –	– –	17941	– –	17941
31	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	6,8	1 438 1 357	80 28	9778 9228	544 190	6	– –	9778
32	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 *Формула объема = 0,0204.6,8*	$м^3$	0,13872	28 401 –	– –	3940 –	– –	3940	– –	3940
33	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	6,8	2 478 1 430	35 9	16850 9724	238 61	6888	– –	16850
34	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	6,8	-185 -172	-13 -3	-1258 -1170	-88 -20	–	– –	-1258
35	233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 *Формула объема = 1,9.2.6,8*	кг	25,84	-112 –	– –	-2894 –	– –	-2894	– –	-2894
		Плинтус, пороги									
36	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	22	537 338	5 2	11814 7436	110 44	4268	– –	11814
37	6109-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	783 759	1 –	4698 4554	6 –	138	– –	4698
38	233-204-0201 РСНБ РК 2022	Порог стыкоперекрывающий *Формула объема = 1,05.6*	м	6,3	957 –	– –	6029 –	– –	6029	– –	6029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				567618 243980	15619 4504	308020 –	– –	567618
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				567618				
	Материалы		Тенге				101758				
	Всего заработная плата		Тенге					248484			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				567618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					248484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				567618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					248484			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
		Дверные блоки									
39	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная *Формула объема = 1,08.1,25.1*	$м^2$	1,35	10 370 8 782	137 43	14000 11856	185 58	1959	– –	14000
40	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный *Формула объема = (1,08.1,25.1)*	$м^2$	1,35	42 023 –	– –	56731 –	– –	56731	– –	56731

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	223-502-0701 РСНБ РК 2022	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	1	2 203	–	2203	–	2203	–	2203
					–	–	–	–		–	
42	1114-0303-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м³	3,078	5 711	40	17578	123	5420	–	17578
		Формула объема = 1,08·0,95·3			3 910	13	12035	40		–	
43	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м³	3,078	33 823	–	104107	–	104107	–	104107
		Формула объема = (1,08·0,95·3)			–	–	–	–		–	
44	1114-0303-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м³	18,64263	5 775	186	107661	3468	22333	–	107661
		Формула объема = (1,071·1,272·5)+(1,071·0,97·5)+(1,071·0,77·3+2,071·0,67·3)			4 391	57	81860	1063		–	
45	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м³	6,81156	12 734	–	86738	–	86738	–	86738
		Формула объема = (1,071·1,272·5)			–	–	–	–		–	
46	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м³	5,19435	12 298	–	63880	–	63880	–	63880
		Формула объема = (1,071·0,97·5)			–	–	–	–		–	
47	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м³	6,63672	14 666	–	97334	–	97334	–	97334
		Формула объема = (1,071·0,77·3+2,071·0,67·3)			–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				550232	3776	440705	–	550232
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1117850
		понижающим коэффициентом	0,75								838388
		НДС	12%								100607
		Итого к оплате									938994
		Итого с НДС									*100607*

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Kaz Remont Kapital"

директор Турасбек И.Н.

Принял (Генеральный подрядчик):
ТОО "Намыс"

директор Оспанов Г.Д.

Scanned with CamScanner