Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от
5 августа 2021 года №420

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область,Денисовскийрайон, с.Денисовка, Калинина, 5**

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газораспределительных сетей села Аршалы Денисовского района Костанайской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84	23.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих работ, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газораспределительных сетей села Аршалы Денисовского района Костанайской области»	**42 864 832,00**	**38 272 171,00**							**4 592 661,00**	**42 864 832,00**

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительстваи строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**

Подрядчик **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СК Ризалит" БИН 180440030615, Тлеубай Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка ул.Калинина 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 80 56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023-Аршалы ГСН Строительство газораспределительных сетей села Аршала, Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа .					
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	979,9568	621,0 0,0	608 553,12	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	186,1665	9 300,0 9 300,0	1 731 348,45	
3	3	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка ПРС с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	5 100,687	96,0 0,0	489 666,0	
4	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	725,32224	66,0 0,0	47 871,22	
5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	725,32224	642,0 394,0	465 656,83	
6	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	316,45008	3 683,0 3 683,0	1 165 485,6	
7	11	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	1,72	1 714 214,0 1 093 110,0	2 948 448,02	
8	12	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,301	1 264 452,0 1 049 914,0	380 600,0	
9	13	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 737,2	5 431,0	9 434 733,21	
10	16	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		304,01	829,0	252 024,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
11	17	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	6 840,0 3 460,0	6 840,0	
12	19	241-209-1109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	15 404,0	15 404,0	
13	21	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	13	4 638,0 2 344,0	60 294,0	
14	22	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	8	7 105,0	56 840,0	
15	23	241-208-1209 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	14 084,0	28 168,0	
16	25	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	665,0	1 330,0	
17	31	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2 787,0	2 787,0	
18	37	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 351	23,0 21,0	31 073,0	
19	38	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1 351	34,0	45 934,0	
20	39	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	13 952,0 11 702,0	13 952,0	
21	40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	1	43 312,05	43 312,0	
22	41	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	46 602,0	46 602,0	
23	42	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0015	1 462 938,0 963 193,0	2 194,4	
24	43	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,515	3 840,0	5 817,6	
25	44	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 638,0 2 344,0	13 914,0	
26	45	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	8 113,0	8 113,0	
27	46	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0	2 628,0	
28	47	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	23 374,0 16 341,0	23 374,0	
29	48	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,03152	1 188 348,0	37 456,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	49	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,033	44 065,0 5 697,0	1 454,2	
31	61	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс**	установка	1	36 248,0 6 769,0	36 248,0	
32	62	6121-0802-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 225 мм, в грунтах 1-3 групп**	м	40	25 498,0 4 090,0	1 019 920,0	
33	63	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм**	км	0,066	3 181 729,0 1 245 486,0	209 994,0	
34	64	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	м	107,06	10 215,0	1 093 617,82	
35	68	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,022	1 462 938,0 963 193,0	32 185,0	
36	69	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	22,22	2 466,0	54 795,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа .				20 418 634	
			Раздел 2: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003МПа . ГРПШ-1					
37	106	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3**	$м^3$	1 087,85	621,0 0,0	675 554,87	
38	107	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	45,53	9 300,0 9 300,0	423 429,0	
39	108	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	$м^3$	0,513686	8 913,0 8 913,0	4 578,55	
40	109	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка ПРС с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	$м^3$	383,82	96,0 0,0	36 846,72	
41	110	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Восстанолвление ПРС с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	$м^3$	383,82	96,0 0,0	36 846,72	
42	111	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	$м^3$	1 323,7	66,0 0,0	87 364,25	
43	112	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	0,513686	4 045,0 4 045,0	2 077,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	113	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1 323,7	642,0 394,0	849 815,37	
45	114	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	130,28	20,0 0,0	2 605,6	
46	115	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	180,46	3 683,0 3 683,0	664 634,14	
47	117	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,3234	1 462 938,0 963 193,0	473 114,18	
48	118	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,816	1 264 452,0 1 049 914,0	1 031 792,81	
49	119	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,232	1 203 970,0 1 014 721,0	279 321,01	
50	120	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	234,32	346,0	81 074,79	
51	121	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	824,16	829,0	683 228,59	
52	122	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	159,58	1 660,0	264 902,8	
53	123	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	167,054	2 466,0	411 955,18	
54	134	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	10	4 638,0 2 344,0	46 380,0	
55	135	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4 143,0	4 143,0	
56	136	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 486,0	2 486,0	
57	138	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	2 031,0	4 062,0	
58	141	241-208-1003 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 30°, 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	352,0	1 056,0	
59	144	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	1	4 020,0	4 020,0	
60	146	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	2	1 772,0	3 544,0	
61	164	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 371	23,0 21,0	31 533,0	
62	165	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		1 371	34,0	46 614,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
63	199	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	3	13 952,0 11 702,0	41 856,0	
64	200	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	3	43 312,05	129 936,16	
65	201	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	3	46 602,0	139 806,0	
66	202	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0045	1 462 938,0 963 193,0	6 583,27	
67	203	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,545008	3 840,0	17 452,77	
68	204	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	9	4 638,0 2 344,0	41 742,0	
69	205	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	8 113,0	24 339,0	
70	206	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1 314,0	7 884,0	
71	207	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	23 374,0 16 341,0	70 122,0	
72	208	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,09456	1 188 348,0	112 370,4	
73	209	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,099	44 065,0 5 697,0	4 362,48	
74	224	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	29	6 524,0 6 168,0	189 196,0	
75	225	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	29	3 525,0	102 225,0	
76	226	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,303647	3 825 802,0 2 302 373,0	1 161 693,19	
77	227	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,303647	1 102 230,0	334 688,88	
78	228	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,0406	1 203 970,0 1 014 721,0	48 881,14	
79	229	241-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	41,005943	320,0	13 121,97	
80	230	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	116	4 638,0 2 344,0	538 008,0	
81	231	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	29	2 060,0	59 740,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	232	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	29	2 209,0	64 061,0	
83	233	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	58	1 085,0	62 930,0	
84	234	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	2,9	44 065,0 5 697,0	127 788,5	
85	235	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	2,9	3 231,0	9 369,9	
86	236	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	29	1 957,0	56 753,0	
87	237	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0029	3 769 732,0 2 302 373,0	10 932,15	
88	238	241-117-0301 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм**	шт.	29	1 084,0	31 436,0	
89	243	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм**	км	0,0023	1 745 142,0 1 111 343,0	4 013,77	
90	246	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм**	км	0,021	1 745 142,0 1 111 343,0	36 648,04	
91	247	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм**	м	21,21	6 853,0	145 352,05	
92	251	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс**	установка	1	36 248,0 6 769,0	36 248,0	
93	252	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп**	м	29	27 864,0 4 305,0	808 056,0	
94	254	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	м	29,29	4 123,0	120 762,8	
95	260	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,017	1 462 938,0 963 193,0	24 869,93	
96	261	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	17,17	2 466,0	42 341,22	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003МПа . ГРПШ-1				**10 778 551**	
			ИТОГО по акту				**31 197 185**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)				2 339 789	
			Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)				100 611	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**33 637 585**	
			Сметная прибыль (5%)				1 681 879	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 009 128	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**36 328 592**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**39 053 236**	
			Итого с учетом тендерной скидки 2%				**38 272 172**	
			НДС (12%)				4 592 661	
			Итого с НДС				**42 864 832**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДОС ГАТЕ 09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель **Гузь К.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "СК Ризалит", Тлеубай Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Дос Строй Проект", Нурмаханов Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4-1
к Правилам организации и осуществления
заказчика (застройщика)
Пр Министра МНЭ РК № 169 от 13.05.2024
Форма КС-3

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область,Денисовскийрайон, с.Денисовка, Калинина, 5**

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газораспределительных сетей села Аршалы Денисовского района Костанайской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Октябрь 2024** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84	23.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих работ, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газораспределительных сетей села Аршалы Денисовского района Костанайской области»	**130 100 528**	**77 889 014**							**9 346 682**	**87 235 696**
сумма возрата авансового платежа									**2 804 005**	**26 170 709**
ИТОГО К ОПЛАТЕ за минусом аванса									**6 542 677**	**61 064 987**

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительствои строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**

Подрядчик **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СК Ризалит" БИН 180440030615, Тлеубай Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка ул.Калинина 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 80 56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Аршалы ГСН Строительство газораспределительных сетей села Аршала, Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **23.07.2024**

Акт выполненных работ №2

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное газоснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа .					
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	1 725,24	621 0	1 071 374	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	349,601	9 300 9 300	3 251 288	
3	3	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка ПРС с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	9 578,546	96 0	919 541	
4	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	1 418,831	66 0	93 643	
5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	1 418,831	642 394	910 889	
6	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	619,02	3 683 3 683	2 279 852	
7	11	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	3,921	1 714 214 1 093 110	6 721 433	
8	13	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3 960,21	5 431	21 507 901	
9	17	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	3	6 840 3 460	20 520	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	18	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	7 600	15 200	
11	20	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 173	1 173	
12	21	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	10	4 638 2 344	46 380	
13	22	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	7 105	35 525	
14	26	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм	шт.	2	4 991	9 982	
15	27	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63 мм	шт.	2	2 082	4 164	
16	31	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2 787	2 787	
17	37	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3 921	23 21	90 183	
18	38	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	3 921	34	133 314	
19	39	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	3	13 952 11 702	41 856	
20	40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	3	43 312	129 936	
21	41	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	3	46 602	139 806	
22	42	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0045	1 462 938 963 193	6 583	
23	43	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	4,545	3 840	17 453	
24	44	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	9	4 638 2 344	41 742	
25	45	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	8 113	24 339	
26	46	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1 314	7 884	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа .				**37 524 747**	
			Раздел 2: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003МПа . ГРПШ-1					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	106	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3**	м^3	2 520,79	621 -	1 565 411	
28	107	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	105,509	9 300 9 300	981 231	
29	108	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м^3	1,1903	8 913 8 913	10 610	
30	109	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка ПРС с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	м^3	889,407	96 -	85 383	
31	111	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	3 067,348	66 -	202 445	
32	112	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	1,19	4 045 4 045	4 815	
33	113	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	3 067,348	642 394	1 969 237	
34	115	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	418,166	3 683 3 683	1 540 106	
35	116	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,3	1 714 214 1 093 110	514 264	
36	117	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	1,384	1 462 938 963 193	2 024 706	
37	118	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	1,494	1 264 452 1 049 914	1 889 091	
38	121	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	1 508,94	829	1 250 911	
39	122	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	1 221,7	1 660	2 028 022	
40	123	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	176,14	2 466	434 361	
41	124	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	303	5 431	1 645 593	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	125	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	16	6 840 3 460	109 440	
43	126	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	7 600	22 800	
44	127	241-209-1111 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм	шт.	1	15 404	15 404	
45	128	241-209-1109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм	шт.	1	15 404	15 404	
46	129	241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм	шт.	1	2 680	2 680	
47	130	241-209-0402 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм	шт.	1	2 793	2 793	
48	131	241-209-1005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	1 577	4 731	
49	132	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	5	13 437	67 185	
50	133	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 173	1 173	
51	134	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	57	4 638 2 344	264 366	
52	135	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	4 143	8 286	
53	137	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 666	2 666	
54	138	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	18	2 031	36 558	
55	140	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18	665	11 970	
56	142	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм	шт.	1	4 991	4 991	
57	143	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90 мм	шт.	2	4 991	9 982	
58	146	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63 мм	шт.	4	1 772	7 088	
59	148	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	2 787	27 870	
60	164	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3 178	23 21	73 094	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	165	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	3 178	34	108 052	
62	166	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт.	1	21 551 14 181	21 551	
63	167	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	1	292 752	292 752	
64	168	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	46 602	46 602	
65	169	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015	1 714 214 1 093 110	2 571	
66	170	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1,515	8 114	12 293	
67	171	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 638 2 344	13 914	
68	172	241-213-0312 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	16 030	16 030	
69	173	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	6 537	13 074	
70	177	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	13 952 11 702	13 952	
71	178	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 110 Р 1 МПа	шт	1	89 772	89 772	
72	179	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	46 602	46 602	
73	180	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0015	1 462 938 963 193	2 195	
74	181	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,515	3 840	5 818	
75	182	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 638 2 344	13 914	
76	183	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	8 113	8 113	
77	184	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 737	7 474	
78	188	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	7	13 952 11 702	97 664	
79	189	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый подземной установки Ду 90 Р 1 МПа	шт	7	89 772	628 402	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	190	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	7	46 602	326 214	
81	191	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0105	1 462 938 963 193	15 361	
82	192	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	10,605	3 840	40 723	
83	193	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	21	4 638 2 344	97 398	
84	194	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	14	2 674	37 436	
85	195	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	8 113	56 791	
86	199	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	9	13 952 11 702	125 568	
87	200	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	9	43 312	389 808	
88	201	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	9	46 602	419 418	
89	202	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0135	1 462 938 963 193	19 750	
90	203	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	13,635	3 840	52 358	
91	204	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	27	4 638 2 344	125 226	
92	205	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	8 113	73 017	
93	206	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18	1 314	23 652	
94	224	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	76	6 524 6 168	495 824	
95	225	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	76	3 525	267 900	
96	228	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,1064	1 203 970 1 014 721	128 103	
97	229	241-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	107,464	320	34 389	
98	230	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	304	4 638 2 344	1 409 952	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	231	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	76	2 060	156 560	
100	232	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	76	2 209	167 884	
101	233	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	152	1 085	164 920	
102	241	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,03	3 181 729 1 245 486	95 452	
103	242	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	30,3	10 215	309 514	
104	246	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,029	1 745 142 1 111 343	50 609	
105	247	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	29,29	6 853	200 724	
106	251	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	2	36 248 6 769	72 496	
107	252	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	35	27 864 4 305	975 240	
108	253	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,031	1 677 613 1 067 484	52 006	
109	254	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	67,3	4 123	277 478	
110	255	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0285	1 462 938 963 193	41 694	
111	256	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	28,785	2 553	73 488	
112	257	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1 957	3 914	
113	258	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	36 248 6 769	36 248	
114	259	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	17	15 158 3 647	257 686	
115	260	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,114	1 462 938 963 193	166 775	
116	261	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	132,31	2 466	326 276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	262	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,0333	1 462 938 963 193	48 716	
118	263	241-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм**	м	33,633	1 727	58 084	
119	264	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	8	1 957	15 656	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003МПа . ГРПШ-1				**25 965 719**	
			ИТОГО по акту				**63 490 466**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)				4 761 785	
			Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)				204 757	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**68 457 008**	
			Сметная прибыль (5%)				3 422 850	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				2 053 710	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**73 933 568**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**79 478 586**	
			Итого с учетом тендерной скидки 2%				**77 889 014**	
			НДС (12%)				9 346 682	
			Итого с НДС				**87 235 696**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СК Ризалит", Тлеубай Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Дос Строй Проект", Нурмаханов Д.К.