Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Отдел строительства города Актобе,Актюбинская область, г.Актобе, И. АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е** — ИИН/БИН **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 230070/00 от 03.03.2023 года («Aktobecity» (Батыс-3) г.Актобе»)

Номер документа	Дата составления
38	27.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе			работа	1	204 458 097,63	204 458 097,63
				Итого	1	x	204 458 097,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искандаров В Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27 08 2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		230070/00	03.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»	**823 269 697,43**	**204 458 097,63**	**182 551 872,88**			-		-		**21 906 224,75**	**204 458 097,63**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

И.о.Руководителя **Жантурин Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Технический надзор:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781

Директор **Райдаров Ж.М.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г Актобе, ул Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОВЕСІТУ" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Водовод
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №3/1 (ЛС 2-1)
за август 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок. Смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	863,97		321,10	321,10	277421	277421	--	48045	351506
			НР - 72%; СП - 8%				--	77,24	--	66733		26040	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,707		2186,32	--	58390	--	--	42041	108465
			НР - 72%; СП - 8%				2186,32	--	58390	--		8035	
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	890,68		66,72	66,72	59426	59426	--	12060	77204
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,80	--	16745		5718	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта под траншеи на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	48,41		236,84	115,88	11465	5610	--	5964	18823
			НР - 72%; СП - 8%				120,96	50,15	5856	2428		1394	
5	5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	876,26		66,72	66,72	58464	58464	--	11865	75954
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,80	--	16474		5626	
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	788,63		46,86	46,86	36955	36955	--	7492	48004
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,20	--	10410		3557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	87,62	1129,70	--	98984	--	--	71268	183873
						1129,70	--	98984	--		13621	
			НР - 72%; СП - 8%									
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	788,63	236,84	115,88	186779	91387	--	97159	306651
						120,96	50,15	95393	39550		22713	
			НР - 72%; СП - 8%									
9	9	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	14,41	271,24	259,63	3909	3741	7	785	5070
						11,19	64,47	161	929		376	
			НР - 72%; СП - 8%									
10	10	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	22,2	58,00	--	1288	--		--	1391
						--	--	--	--		103	
			СП - 8%									
11	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,41	33,19	29,47	478	424	2	123	649
						3,64	8,21	52	118		48	
			НР - 72%; СП - 8%									
12	12	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3582,07	264,37	264,37	946992	946992	--	164023	1199886
						--	63,60	--	227820		88871	
			НР - 72%; СП - 8%									
13	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	110,76	2853,33	--	316035	--	--	227545	587067
						2853,33	--	316035	--		43487	
			НР - 72%; СП - 8%									
14	14	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	3692,83	77,98	77,98	287967	287966	--	58421	374084
						--	21,97	--	81131		27696	
			НР - 72%; СП - 8%									
15	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта под траншеи на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	274,2	236,84	115,88	64942	31774	--	33781	106620
						120,96	50,15	33167	13751		7897	
			НР - 72%; СП - 8%									
16	16	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	16,13	1752,38	1752,38	28266	28266	--	--	30527
						--	--	--	--		2261	
			СП - 8%									
17	17	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	97,65	1801,53	38,50	175919	3759	131550	30373	222796
						415,87	16,13	40610	1575		16504	
			НР - 72%; СП - 8%									
18	18	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	3548,73	77,98	77,98	276730	276730	--	56141	359486
						--	21,97	--	77966		26615	
			НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3193,85	54,65	54,65	174544	174544	--	35420	226763
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	49185		16800	
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	354,87	1240,76	--	440309	--	--	317023	817919
			НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	440309	--		60587	
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3183,85	236,84	115,88	754063	368944	--	392250	1238008
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	385118	159670		91695	
22	22	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	144,1	330,81	316,67	47670	45632	72	9574	61824
			НР - 72%; СП - 8%			13,64	78,64	1966	11332		4579	
23	23	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	237,77	58,00	--	13791	--		--	14894
			СП - 8%			--	--	--	--		1103	
24	24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	144,1	33,19	29,47	4783	4247	11	1229	6493
			НР - 72%; СП - 8%			3,64	8,21	525	1183		481	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4325570	2702282	131642	1622582	6423957
								1476566	777000	--	475807	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4325570				
			Материалы	Тенге				131641				
			Всего заработная плата	Тенге					2253566			
			Транспортные расходы	Тенге				15079				
			Накладные расходы	Тенге				1622582				
			Сметная прибыль	Тенге				475807				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6423959				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1673
			Сметная заработная плата	Тенге					2253566			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6423959				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1673
			Сметная заработная плата	Тенге					2253566			
			РАЗДЕЛ 2.Водовод									
25	25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	62,67	8766,74	217,87	549412	13654	441955	97013	698139
			НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	93803	4190		51714	
26	26	1122-0501-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6	4118020,92	3239444,68	2470813	1943667	--	1082648	3837738
			НР - 99%; СП - 8%			878576,24	944063,25	527146	566438		284277	
27	27	241-201-0827 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 630x30,0 мм	м	606	67001,00	--	40602606	--	40602606	--	43850814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		3248208	
28	34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Прокладка опознавательной ленты**	км кабеля	0,6	34721,92	22331,84	20833	13399	--	6765	29806
			НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	7434	3656		2208	
29	35	249-101-0601 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	600	82,00	--	49200	--	49200	--	53136
			СП - 8%			--	--	--	--		3936	
30	55	1122-1401-1207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 920 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	103,6	168931,38	61127,71	17501291	6332831	10343980	1763243	20805697
			НР - 99%; СП - 8%			7958,30	9233,34	824480	956574		1541163	
31	56	241-102-0314 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х10,0 мм**	м	104,0144	123236,00	--	12818319	--	12818319	--	13843784
			СП - 8%			--	--	--	--		1025465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74012474	8303551	64256060	2949669	83119114
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1452863	1530858	--	6156971	
		Всего заработная плата		Тенге				20833				
			Накладные расходы	Тенге					11090			
			Сметная прибыль	Тенге				6765				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29806				6
			Сметная заработная плата	Тенге					11090			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				73991641				
		Материалы		Тенге				10785935				
		Всего заработная плата		Тенге					2972631			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53470125				
			Накладные расходы	Тенге				2942904				
			Сметная прибыль	Тенге				6154763				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83089308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1567
			Сметная заработная плата	Тенге					2972631			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83119114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1573
			Сметная заработная плата	Тенге					2983721			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								89543073
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2929429				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11005833			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2307858			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64387701		
			- Перевозка грузов	Тенге				15079				
			- Накладные расходы	Тенге							4572251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							6632778	
			Итого по смете		**89 543 073,00**							
			Временные здания и сооружения 2%		1 790 861,46							
					91 333 934,46							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%		2 712 617,85							
					94 046 552,31							
			Непредвиденные работы и затраты-2%		1 880 931,05							
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		95 927 483,36							
			в том числе на 2023 год - 100 %		95 927 483,36							
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,006603		96 560 969,27							
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		96 560 969,27							
			Налог на добавленную стоимость - 12 %		11 587 316,31							
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		108 148 285,59							
			Итого со скидкой генподряд 5%		**102 740 871,31**							

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

_____ **Жантурин Б.К.**
И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Искандаров В.Т.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781

_____ **Болеков Т.Ж.**

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

_____ **Құдайберген Д.А.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г Актобе, ул Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: ТП и ДЕС
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №3/3 (ЛС 4-3)
за август 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок. Смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Дизель-генератор										
1	7	прайслист	**Дизель-генератор TTD 4200TSMU 300кВт с АВР и ПОЖ в кожухе**	**шт**	1		27875892,86	–	27875893	–		–	27875893
							–	–	–	–	27875893	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					27875893	–	–	–	27875893
									–	–	27875893	–	
			Стоимость оборудования	Тенге					27875893				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					27875893				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					27875893				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									27875893
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							27875893		

Итого по смете 27 875 893,00

Временные здания и сооружения 2%

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%	
Непредвиденные работы и затраты-2%	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	27 875 893,00
в том числе на 2023 год - 100 %	27 875 893,00
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,006603	28 059 979,82
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	28 059 979,82
Налог на добавленную стоимость - 12 %	3 367 197,58
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	31 427 177,40
Итого со скидкой генподряд 5%	**29 855 818,53**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

_____ **Жантурин Б.К.**
И.о Руководителя

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781

_____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Искандаров В.Т.**
Директор

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

_____ **Кулапберген Д.А.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г Актобе, ул Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОВЕСІТУ" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Водовод
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №3/2 (ЛС 2-1)
за август 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок. Смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Водовод										
1	27	241-201-0827 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х30,0 мм**	м	865,52463		67001,00	–	57991016	–	57991016	–	62630297
			СП - 8%				–	–	–	–		4639281	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					57991016	–	57991016	–	62630297
									–	–	–	4639281	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					57991016				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					57991016				
			Сметная прибыль	Тенге					4639281				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					62630297				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					62630297				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									62630297
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							57991016		
			- Сметная прибыль	Тенге								4639281	

Итого по смете	62 630 297,00
Временные здания и сооружения 2%	1 252 605,94
	63 882 902,94
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%	1 897 322,22
	65 780 225,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты-2%		1 315 604,50							
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		67 095 829,66							
			в том числе на 2023 год - 100 %		67 095 829,66							
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,006603		67 538 917,10							
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		67 538 917,10							
			Налог на добавленную стоимость - 12 %		8 104 670,05							
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		75 643 587,15							
			Итого со скидкой генподряд 5%		**71 861 407,79**							

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

И.о.Руководителя _____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Директор _____ **Искандаров В.Т.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781

_____ **Болеков Т.Ж.**

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

_____ **Кадыбергенов Д.А.**