Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОВЕСІТУ" (Батыс-3) города Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		230070/00	03.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОВЕСІТУ" (Батыс-3) города Актобе»	**618 811 599,80**	**173 275 126,61**			-		-		**20 793 015,19**	**194 068 141,80**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Усмуратов Ж.Т.
Руководитель

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

Тажибаев А.Б.

Эксперт авторского надзора:
ПРК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Водовод
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №2 (ЛС 2-1)
за ноябрь 2023 года

№ п/п	№ п/п по лок. Смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	м3 грунта	7541,732		66,72	66,72	503184	503185	--	102115	653717
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,80	--	141785		48418	
2	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6787,558		46,86	46,86	318065	318065	--	64482	413159
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,20	--	89596		30612	
3	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	754,173		1129,70	--	851989	--	--	613429	1582654
			НР - 72%; СП - 8%				1129,70	--	851989	--		117236	
4	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6787,559		236,84	115,88	1607565	786542	--	836227	2639274
			НР - 72%; СП - 8%				120,96	50,15	821023	340396		195482	
5	9	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	124,097		271,24	259,63	33660	32220	51	6761	43655
			НР - 72%; СП - 8%				11,19	64,47	1389	8001		3234	
6	10	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	191,109		58,00	--	11084	--		--	11971
			СП - 8%				--	--	--	--		887	
7	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	124,097		33,19	29,47	4119	3657	10	1059	5592
			НР - 72%; СП - 8%				3,64	8,21	452	1019		414	

8	18	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	м3 грунта	30542,749	77,98	77,98	2381724	2381723	--	483186	3093981
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,97	--	671024		229071	
9	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	27488,474	54,65	54,65	1502245	1502245	--	304847	1951682
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	423322		144589	
10	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3054,274	1240,76	--	3789621	--	--	2728536	7039613
			НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	3789621	--		521456	
11	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	27488,474	236,84	115,88	6510370	3185364	--	3386580	10688618
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	3325006	1378547		791668	
12	22	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	1240,268	330,81	316,67	410293	392756	620	82403	532112
			НР - 72%; СП - 8%			13,64	78,64	16917	97535		39416	
13	23	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2046,442	58,00	--	118694	--		--	128189
			СП - 8%			--	--	--	--		9495	
14	24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1240,268	33,19	29,47	41164	36551	98	10579	55886
			НР - 72%; СП - 8%			3,64	8,21	4515	10183		4142	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				18083777	9142308	779	8620204	28840103
								8810912	3161408	--	2136120	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18083777				
		Материалы		Тенге				781				
		Всего заработная плата		Тенге					11972320			
		Транспортные расходы		Тенге				129778				
			Накладные расходы	Тенге				8620204				
			Сметная прибыль	Тенге				2136120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28840101				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9926
			Сметная заработная плата	Тенге					11972320			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28840101				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9926
			Сметная заработная плата	Тенге					11972320			
			РАЗДЕЛ 2.Водовод									
15	25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	434,946	8766,74	217,87	3813058	94761	3067283	673292	4845259
			НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	651014	29080		358909	
16	26	1122-0501-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	4,164	4118020,92	3239444,68	17147439	13489047	--	7513576	26633896
			НР - 99%; СП - 8%			878576,24	944063,25	3658391	3931079		1972881	
17	27	241-201-0827 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х30,0 мм**	м	1379,01337	67001,00	--	92395275	--	92395275	--	99786897
			СП - 8%			--	--	--	--		7391622	

18	34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Прокладка опознавательной ленты**	**км кабеля**	**4,164**	**34721,92**	**22331,84**	**144582**	**92990**	**--**	**46947**	**206852**
			НР - 61%; СП - 8%			**12390,08**	**6092,83**	**51592**	**25371**		**15322**	
19	35	249-101-0601 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**4164**	**82,00**	**--**	**341448**	**--**	**341448**	**--**	**368764**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27316**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**113841802**	**13676798**	**95804006**	**8233815**	**131841668**
								4360997	**3985530**	**--**	**9766050**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**144582**				
		Всего заработная плата		Тенге					**76963**			
			Накладные расходы	Тенге				**46947**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15322**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**206851**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
			Сметная заработная плата	Тенге					**76963**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**113697220**				
		Материалы		Тенге				**3067283**				
		Всего заработная плата		Тенге					**8269564**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**92736723**				
			Накладные расходы	Тенге				**8186868**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9750728**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131634816**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4513**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8269564**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**131841667**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4553**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8346527**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**160681768**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13171909**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**22819106**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7146938**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**95804787**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**129778**				
			- Накладные расходы	Тенге							**16854019**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**11902170**	

Итого по смете	**160 681 768,00**
Временные здания и сооружения 2%	3 213 635,36
	163 895 403,36
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%	4 867 693,48
	168 763 096,84

Непредвиденные работы и затраты-2%	3 375 261,94
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	172 138 358,78
в том числе на 2023 год - 100 %	172 138 358,78
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,006603	173 275 126,07
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	173 275 126,07
Налог на добавленную стоимость - 12 %	20 793 015,13
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	194 068 141,80
Итого со скидкой генподряд 5%	**194 068 141,80**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

_____ **Кусмуратов К.А.**
Руководитель

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

_____ **Тажибаев А.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

_____ **Құдайберген Д.А.**