Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«21» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Агропромэнергоснаб-1", Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Байтурсынова, 1 А, Лицензия:№ 22008846 от 11.05.2022 г.***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***и.о директора Разумков Антон Владимирович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Электроснабжение мкр.Ерменсай ул.Жулдыз, Бостандыкского района» Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", руководитель Малыбаев Талгат Жанболатович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
-ТОО "ALATAU CORP", ГСЛ №22008868 от 11.05.2022г. директор Наубаев Д.К.
-ТОО "Жахангер Құрылыс", ГСЛ№15009570 от 21.05.2015г. директор-Есполов А.Т
-ТОО "RG Capital Invest", ГСЛ№15013724 от 23.07.2015г. директор-Борангазиев А.А.
-ТОО "Жетісу-Астана", ГСЛ№15019751 от 09.11.2015г. директор-Тайбуганов С.С
-ТОО "СК СтарВэй", ГСЛ№22004928 от 11.03.2022г. директор-Сулиманов Р.Т.
наименование организации, № лицензии и дата получения, ФИО (при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Компания Тырна» РП 011-2021- ЭС***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», №111 от 22.07.2022 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единиц	По проекту	Фактически

производительность и так далее	а измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Целью проекта является обеспечение надежного электроснабжения мкр. Ерменсай ул. Жулдыз г. Алматы. КТПГ (комплектная трансформаторная подстанция городского типа) представляет собой цельную металлоконструкцию из стальных профилей, обшитых стальным листом. Это гарантирует сохранение показателей теплопроводности, огнестойкости, несущей способности и водоотталкивающих свойств на протяжении всего срока службы.

Комплектная трансформаторная подстанция состоит из трех отделений:

- распределительного устройства высокого напряжения –

отсека силового трансформатора –

распределительного устройства низкого напряжения.

Здание КТПГ -10/0,4 кВ ТП-№1, ТП-№2 расположено в Бостандыкском районе г. Алматы

Расчетная мощность - существующая 774 кВт, согласно техническими условиям АО «АЖК» №25.1-6881 от 01.11.2021г.

Установка комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, 250 кВА, выполняется взамен существующих подстанций типа СКТП, КТП, а также для разгрузки существующих подстанций. Выполняется замена трансформаторных подстанций ТП-5038, ТП-5048 на КТПГ10/0,4 кВ проходного типа мощностью 250 кВА и 160 кВА с силовыми трансформаторами 6/0,4 кВ ТСЛ-250 кВА, 160 кВА. Выполняется установка новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ ТП-1, ТП-2 КТПГ-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА и 250 кВА с силовыми трансформаторами 6/0,4 кВ ТСЛ250 кВА, 160 кВА.

Трассы кабельных и воздушной линии 10/0,4 кВ проходят по территории города Алматы мкр. Ерменсай.

Общая протяженность трасс КЛ-10 кВ – 1,553 км. На кабельной линии 10 кВ от существующей ВЛ-6кВ фид. 81-160А до РУ-6кВ проектируемой ТП-№5048, от ТП-5048 до ТП-1, от ТП-5048 до ТП-5038, от ТП-5038 до ТП2 выбран трехжильный кабель на напряжение 10 кВ марки АПвПу-3х120/35 мм2.

Направление трасс воздушных линий 0,4 кВ от ТП-5038, ТП-5048, ТП-1, ТП-2:

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-№1, ТП-№2, ТП-5048, ТП5038 на железобетонных стойках марки СВ-105-5 (с подкосами СВ-95-3), с подвеской самонесущих изолированных проводов (СИП-4) сечением магистрального провода 4х95мм2, 4х50мм2протяженностью: -ТП-5048 сечением магистрального провода 4х95мм² протяженностью 292 м; сечением 4х50мм² - 140 м, - ТП-№1 сечением магистрального провода 4х50мм² протяженностью 787 м; сечением магистрального провода 4х95мм² протяженностью 483 м, сечением магистрального провода 4х25мм² протяженностью 710 м. - ТП-№5038 сечением магистрального провода 4х95мм² протяженностью 1677 м, сечением магистрального провода 4х25мм² протяженностью 1626 м, по длине трассы. - ТП-№2 сечением магистрального провода 4х50мм² протяженностью 840 м, 4х25мм² протяженностью 1612 м, 4х95мм² протяженностью 1204 м. Устройство вводов в жилые дома до фасада выполняется проводом СИП-2х16 мм2 и 4х35 мм2, с применением линейной арматуры с двойной изоляцией.

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ существующих ТП-5669, ТП-5868 на железобетонных стойках марки СВ-105-5 (с подкосами СВ-95-3), с подвеской самонесущих изолированных проводов (СИП-4) сечением магистрального провода 4х95мм2, 4х50мм2 протяженностью: - ТП-№5669 сечением магистрального провода 4х95мм² протяженностью 1645 м по длине трассы; сечением 4х50мм² - 712 м по длине трассы. - ТП-№5868 сечением магистрального провода 4х50мм² протяженностью 573 м; сечением магистрального провода 4х95мм² протяженностью 659 м. Устройство вводов в жилые дома до фасада выполняется проводом СИП-2х16 мм2 и 4х35 мм2, с применением линейной арматуры с двойной изоляцией.

Демонтаж и монтаж существующих светильников на новые опоры ВЛ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2022 г.;***
(месяц, год)
окончание работ ***декабрь 2023 г.;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,0;***
фактически, месяц: ***3,0 ;***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в ПСД 100% и фактически применено 98,7%
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнит. технич. документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Агропромэнергоснаб-1»*** считает объект ***«Электроснабжение мкр.Ерменсай ул.Жулдыз, Бостандыкского района»***
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Подрядчик(Генеральный подрядчик) :

И.о Директора ТОО «Агропромэнергоснаб-1» ***Разумков А.В.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, Место печати (при наличии), подпись, дата

Субподрядные организации:
Директор ТОО «RG Capital Invest» *Борангазиев А.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, Место печати (при наличии), подпись, дата

Директор ТОО «СК СтарВэй» *Сулиманов Р.Т..*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, Место печати (при наличии), подпись, дата

Директор ТОО «Жетісу-Астана» *Тайбуганов С.С.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, Место печати (при наличии), подпись, дата

Директор ТОО «Жахангер Құрылыс» *Есполов А.Т*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, Место печати (при наличии), подпись, дата

Директор ТОО «ALATAU CORP» *Наубаев Д.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, Место печати (при наличии), подпись, дата