Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Акт выполненных работ № 1
на наружное освещения
за период с 30 апреля по 12 июня 2018 года

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. . с переходом в цены 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ								
1	Е0133-253-3	**Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т (24 опор)**	6	716,75	543,50	4301	3261	1999	1,03	6
		опора		173,25	144,00	1040	864	105	0,50	3
		УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ								
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	482,284	42,09	40,13	20299	19352	8126	0,01	7
		м3		1,96	15,41	946	7430	97	0,06	30
3	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	14,916	353,70	--	5276	--	5962	2,27	34
		м3		353,70	--	5276	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	92,16	134,10	--	12359	--	13965	0,97	90
		м3		134,10	--	12359	--	113	--	--
5	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	215,04	3,35	3,35	721	721	243	--	--
		м3		--	1,16	--	250	97	--	1
6	Е0101-30-2	**Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (лишний грунт)**	633,33333	0,20	0,20	128	128	43	--	--
		м2		--	0,07	--	45	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3694	36,70	27,80	135570	102693	55096	0,06	222
		м		8,80	6,90	32507	25488	95	0,04	148
8	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	320	11,20	7,90	3584	2528	1611	0,02	6
		м		3,30	2,00	1056	640	95	0,01	4
9	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	177,98	730,00	--	129925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,191	621603,38	--	118726	--	4368	133,00	25
		кан.-км		20790,00	--	3971	--	110	--	--
11	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,0645	1220163,38	--	78701	--	1373	124,00	8
		кан.-км		19350,00	--	1248	--	110	--	--
12	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	95,5	38,10	3,20	3639	306	2676	0,15	14
		м		28,80	0,70	2750	67	95	--	--
13	Ц0108-407-18	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм	147	214,60	105,00	31546	15435	14677	0,49	72
		м		77,60	27,50	11407	4042	95	0,16	23
14	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	152,88	400,00	--	61152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	3598,5	27,50	4,00	98959	14394	68372	0,12	432
		м		19,30	0,70	69451	2519	95	--	15
16	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	3598,5	32,40	23,70	116591	85284	49570	0,06	216
		м		8,60	5,90	30947	21232	95	0,03	123
17	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	12,91	14800,00	--	191068	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151601-488 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,694	240348,00	--	887846	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖ СТОЕК								
19	СПрайс-лист АО "Карагандинский завод электротехнического оборудования"	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1800/300	34	2573,43	--	87497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист АО "Карагандинский завод электротехнического оборудования"	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1200/220	15	2021,98	--	30330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е010332-А16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (фундаменты из г. Караганды)	1,041	113,80	113,80	118	118	24	--	--
		т		--	22,76	--	24	100	0,48	--
22	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках (фундаменты)	1,041	234,30	234,30	244	244	171	--	--
		т		--	164,01	--	171	100	3,44	4
23	Е0106-1-1	Замоноличивание пазух котлована бетоном	10,812	6047,05	66,01	65381	714	2505	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2116	270	105	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2083959	245179			1146
			Тенге			175075	63041			353
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1395561				
		Материалы -	Тенге			21130				
		Всего заработная плата -	Тенге				202107			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1005672				
		Накладные расходы -	Тенге			192002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1682816				1371
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				230907			
		Сметная заработная плата -	Тенге			622946				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193618				
	Материалы -		Тенге				34105			
	Всего заработная плата -		Тенге			382134				
	Местные материалы -		Тенге			36779				
		Накладные расходы -	чел.-ч							18
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				5517			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			39583				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			699308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							233
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				39622			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4301				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1904			
	Всего заработная плата -		Тенге			1999				
		Накладные расходы -	чел.-ч							1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				300			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6677				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч							10
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2203			
		Сметная заработная плата -	Тенге			61152				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61152				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3669				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2453623				1614
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				272733			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2 453 623				
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			6 736 832				
		Итого в ценах 2001 г.	**Тенге**			134 737				
		Итого в текущих ценах 2017г. (с учетом скидки)	**Тенге**			6 871 569				
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	**Тенге**			824 588				
		ИТОГО:	**Тенге**			7 696 157				
		НДС - 12%								
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:								

Генподрядчик: ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.

Субподрядчик: ТОО "Энергоинженеринг"

Мусаев Р.Ю.

Технадзор: ТОО "Эксперт - Строй KZ"

Байдурин Е.А.