Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Акт выполненных работ № 4
на наружное освещение

за период с 21 августа по 19 октября 2018 года

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	292,843	42,09	40,13	12325	11751	4934	0,01	4
		м3		1,96	15,41	575	4512	97	0,06	18
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	9,057	353,70	--	3203	--	3620	2,27	21
		м3		353,70	--	3203	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	55,95	134,10	--	7503	--	8478	0,97	54
		м3		134,10	--	7503	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	130,55	3,35	3,35	438	438	147	--	--
		м3		--	1,16	--	152	97	--	--
5	Е0101-30-2	**Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (лишний грунт)**	384,66667	0,20	0,20	78	78	26	--	--
		м2		--	0,07	--	27	97	--	--
6	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	240	36,70	27,80	8808	6672	3580	0,06	14
		м		8,80	6,90	2112	1656	95	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	2243	11,20	7,90	25122	17720	11293	0,02	45
		м		3,30	2,00	7402	4486	95	0,01	26
8	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	110,11	730,00	--	80380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,04	621603,38	--	24864	--	915	133,00	5
		кан.-км		20790,00	--	832	--	110	--	--
10	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,1	1220163,38	--	122016	--	2129	124,00	12
		кан.-км		19350,00	--	1935	--	110	--	--
11	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	120	38,10	3,20	4572	384	3363	0,15	18
		м		28,80	0,70	3456	84	95	--	--
12	Ц0108-407-18	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм	102	214,60	105,00	21889	10710	10184	0,49	50
		м		77,60	27,50	7915	2805	95	0,16	16
13	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	106,08	400,00	--	42432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2123	26,40	3,10	56047	6581	39530	0,11	234
		м		19,10	0,50	40549	1061	95	--	6
15	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	4427	18,80	14,20	83228	62863	33645	0,03	133
		м		4,50	3,50	19922	15495	95	0,02	90
16	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	8,48	14800,00	--	125504	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	118	73,10	20,80	8626	2454	3116	0,14	17
		м		23,40	4,40	2761	519	95	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151601-488 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,243	240348,00	--	539101	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,118	12893,00	--	1521	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖ СТОЕК								
20	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" (10 ранее демонтированная)	34	4337,83	1831,40	147486	62268	92919	12,00	408
		опора		1977,75	625,01	67244	21250	105	2,34	80
21	Договорная цена	Стойка СТ-11-4 с покрытием "горячее цинкование"	2	26660,79	--	53322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Договорная цена	Стойка СТ-6-2,5 с покрытием "горячее цинкование"	22	14889,16	--	327561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Договорная цена	Кронштейн типа "Ива" вылет 2м, угол наклона 15гр. К-Ива-2,0 с покрытием "горячее цинкование"	3	2426,39	--	7279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Договорная цена	Кронштейн "Г" образный вылет 0,6м, угол наклона 15гр. с покрытием "горячее цинкование"	44	1010,99	--	44484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Договорная цена	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1800/300	12	2573,43	--	30881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Договорная цена	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1200/220	22	2021,98	--	44484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Договорная цена	Насадка Н2	23	1047,77	--	24099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е010332-А16-1 т.ч.тб.6 к=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (стойки СТ-11-4, СТ-6-2,5 из г. Караганды)	1,522	142,25	142,25	217	217	43	--	--
		т		--	28,45	--	43	100	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е010332-А16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (кронштейны, насадки и фундаменты из г. Караганды)	0,9617	113,80	113,80	109	109	22	--	--
		т		--	22,76	--	22	100	0,48	--
30	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках (стойки, кронштейны и фундаменты)	2,4837	234,30	234,30	582	582	407	--	--
		т		--	164,01	--	407	100	3,44	9
31	Е0106-1-1	Замоноличивание пазух котлована бетоном	7,548	6047,05	66,01	45643	498	1749	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1478	188	105	0,12	1
32	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	47	1745,38	1411,25	82033	66329	28270	2,01	94
		шт		333,00	239,85	15651	11273	105	0,81	38
33	Протокол согласования от 20.06.2018	Светильник LL-ДКУ-160-148	3	36946,59	--	110840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Протокол согласования от 20.06.2018	Светильник LL-ДКУ-080-124	44	21192,78	--	932483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е010332-А21-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 (светильники из г. Караганды)	0,4066	138,40	138,40	56	56	11	--	--
		т		--	27,68	--	11	100	0,58	--
36	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (светильники)	0,4066	102,80	102,80	42	42	29	--	--
		т		--	71,96	--	29	100	1,51	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3019257	249752			1119
			Тенге			182537	64021			300
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2406378				
	Материалы -		Тенге			16843				
	Всего заработная плата -		Тенге				137147			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2116054				
		Накладные расходы -	Тенге			132982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19947			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2691722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							861
		Сметная заработная плата -	Тенге				157095			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			422961				
	Материалы -		Тенге			145098				
	Всего заработная плата -		Тенге				20917			
	Местные материалы -		Тенге			248567				
		Накладные расходы -	Тенге			22511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			472200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				24294			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			147486				
	Материалы -		Тенге			5317				
	Всего заработная плата -		Тенге				88494			
	Местные материалы -		Тенге			12658				
		Накладные расходы -	Тенге			92919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13938			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14424				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			254829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата -	Тенге				102432			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42432				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42432				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44978				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3463729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1543
		Сметная заработная плата -	Тенге				283820			
		Итого в ценах 2001 г.	**Тенге**			**3 463 729**				
		Итого в текущих ценах с учетом скидки	**Тенге**			**9 510 257**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	**Тенге**			**190 205**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**9 700 462**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**1 164 055**				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:	**Тенге**			**10 864 518**				

Генподрядчик: ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.

Субподрядчик: ТОО "Энергоинженеринг"

Мусаев Р.Ю.

Технадзор: ТОО "Эксперт - Строй KZ"

Байдурин Е.А.