Генподрядчик **ТОО "Агродор"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО "Энергоинженеринг"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА**
наименование, адрес

Номер документа	Дата составления
5	30.11.2018

Отчетный период	
с	по
20.10.2018	30.11.2018

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-13-5#т.ч. п-3.36#К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	763,642	42,09	40,13	32141	30642	12866	0,01	10
				м3	1,96	15,41	1499	11765	97	0,06	48
2	2	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,618	353,7	0	8354	0	9440	2,27	54
				м3	353,7	0	8354	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	146,43	134,1	0	19636	0	22189	0,97	142
				м3	134,1	0	19636	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	341,67	3,35	3,35	1145	1145	385	0	0
				м3	0	1,16	0	397	97	0	1
5	5	Е0101-30-2	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (лишний грунт)	997,2	0,2	0,2	202	202	68	0	0
				м2	0	0,07	0	70	97	0	0
6	6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	418	36,7	27,8	15341	11620	6234	0,06	25
				м	8,8	6,9	3678	2884	95	0,04	17
7	7	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	2460	11,2	7,9	27552	19434	12386	0,02	49
				м	3,3	2	8118	4920	95	0,01	29
8	8	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	246,86	730		180208				
				м3							
9	9	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,06	1220163,38	0	73210	0	1277	124	7
				кан.-км	19350	0	1161	0	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	120	38,1	3,2	4572	384	3363	0,15	18
				м	28,8	0,7	3456	84	95	0	0
11	11	Ц0108-407-18	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм	115,32	214,6	105	24748	12109	11514	0,49	57
				м	77,6	27,5	8949	3171	95	0,16	18
12	12	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	120	400		48000				
				м							
13	13	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	3835	26,4	3,1	101244	11889	71408	0,11	422
				м	19,1	0,5	73249	1917	95	0	11
14	14	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1900	27,5	4	52250	7600	36100	0,12	228
				м	19,3	0,7	36670	1330	95	0	8
15	15	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	1144	18,8	14,2	21507	16245	8694	0,03	34
				м	4,5	3,5	5148	4004	95	0,02	23
16	16	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	4,82	14800		71336				
				1000шт							
17	17	С151601-488 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,264	240348		303800				
				км							
18	18	С151601-490 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4,115	79592		327521				
				км							
19	19	С151601-464 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,47	55578		26122				
				км							
20	20	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" (12+29 ранее демонтированная)	38	4337,83	1831,4	164838	69593	103850	12	456
				опора	1977,75	625,01	75155	23750	105	2,34	89
21	21	Договорная цена	Стойка СТ-6-2,5 с покрытием "горячее цинкование"	38	14889,16		565788				
				шт							
22	22	Договорная цена	Кронштейн "Г" образный вылет 0,6м, угол наклона 15гр. спокрытием "горячее цинкование"	76	1010,99		76835				
				шт							
23	23	Договорная цена	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1200/220	38	2021,98		76835				
				шт							
24	24	Договорная цена	Насадка Н2	38	1047,77		39815				
				шт							
25	25	Е010332-А16-1#т.ч.тб.6 к=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (стойки СТ-11-4, СТ-6-2,5 из г. Караганды)	2,09	142,25	142,25	297	297	59	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	0	28,45	0	59	100	0,6	1
26	26	Е010332-А16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (кронштейны, насадки и фундаменты из г. Караганды)	1,087	113,8	113,8	124	124	25	0	0
				т	0	22,76	0	25	100	0,48	1
27	27	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках (стойки, кронштейны и фундаменты)	3,177	234,3	234,3	744	744	521	0	0
				т	0	164,01	0	521	100	3,44	11
28	28	Е0106-1-1	Замоноличивание пазух котлована бетоном	8,41	6047,05	66,01	50856	555	1949	1,35	11
				м3	195,75	24,93	1646	210	105	0,12	1
29	29	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	76	1745,38	1411,25	132649	107255	45713	2,01	153
				шт	333	239,85	25308	18229	105	0,81	62
30	30	Протокол согласования от 20.06.2018	Светильник SL-48	76	21192,78		1610652				
				шт							
31	31	Е010332-А21-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 (светильники из г. Караганды)	0,6536	138,4	138,4	90	90	18	0	0
				т	0	27,68	0	18	100	0,58	0
32	32	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (светильники)	0,6536	102,8	102,8	67	67	47	0	0
				т	0	71,96	0	47	100	1,51	1
			ИТОГО:				4058479	289993			1667
							272025	73401			321
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				195413				
			На общестроительные работы				48844				
			На металломонтажные работы				103850				
			Всего накладных расходов:				348107				
			Итого с накладными				4406586				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				264395				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4670981				
			Итого в текущих ценах, к = 2,74567				12824958				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				256499				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13081457				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1569775				
			Итого с НДС				14651232				
			Всего:				14651232				

Генподрядчик: ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.

Субподрядчик: ТОО "Энергоинженеринг"

Мусаев Р.Ю.

Технадзор: ТОО "Эксперт - Строй KZ"

Байдурин Е.А.