Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства", Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, БИН:150540009942, БИК:KKMFKZ2A; ИИК:KZ56070103KSN4308000, РГУ:Комитет Казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ", г.Актау, 28А мкр., 10; БИН:020140001450; БИК: IRTYKZKA; ИИК:KZ719650000071910455, АО "ForteBank"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района» (IV-класса комфортности)

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			56	26.06.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района» (IV-класса комфортности)	**13 286 946**		5 314 746						**1 594 433**	**14 881 379**
в том числе: август месяц 2017 года		**13 286 946**		5 314 746					**1 594 433**	**14 881 379**
Удержание 5%		**664 347**							**79 722**	**744 069**
И Т О Г О к оплате:		**12 622 599**							**1 514 711**	**14 137 310**

Заказчик _____ **Калжанов М.И.**

Подрядчик _____ **Баринова М.В.**

Заказчик: ГУ "Мунайоинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование объекта: Строительство одного из десяти 24-квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района" (IV-класса комфортности)
Основание: Договор №56 от 26.06.2017г.

АКТ №1

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **август 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	605,2719	29,64	28,03	17939	16965	5088	0,01	7
		м3		1,61	7,06	974	4271	97	0,02	15
2	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	45,5581	389,25	--	17733	--	20039	2,48	113
		м3		389,25	--	17733	--	113	--	--
3	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	361,504	42,22	40,26	15262	14555	4481	0,01	5
		м3		1,86	10,92	672	3947	97	0,04	13
4	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	578,4064	23,64	23,64	13674	13674	2735	--	--
		т		--	4,73	--	2735	100	0,10	57
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	361,504	3,80	3,24	1374	1173	561	--	1
		м3		0,48	1,12	174	405	97	--	1
6	Е0111-13-3 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм**	521	1375,72	49,10	716748	25581	62840	0,53	274
		м2		79,66	18,40	41503	9586	123	0,09	47
		Фундаменты								
7	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	2,32255	67700,00	--	157237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,26195	65900,00	--	83163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С143003-515 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	71	7671,00	--	544641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С143003-505 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	42	4124,00	--	173208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-495 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	38	3023,00	--	114874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	56	5229,00	--	292824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	57	2753,00	--	156921	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	98	2089,00	--	204722	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный пояс ПМ-1, ПМ-2								
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42846	52400,00	--	22451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,093002	52102,00	--	4846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,15164	50642,00	--	7679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,34408	49502,00	--	17033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02249	29400,00	--	661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,12324	68200,00	--	8405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12324	65900,00	--	8122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Стены						
22	СПрайс	Стоимость камня-ракушечника	465,5	3520,00	--	1638560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	88	6730,00	--	592240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				БМ-1						
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1126	50900,00	--	5731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,136512	52102,00	--	7113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0634	52400,00	--	3322	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БМ-2								
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,03084	50900,00	--	1570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,02812	52102,00	--	1465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0174	52400,00	--	912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БМ-3-24шт								
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,588	50900,00	--	29929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,728064	52102,00	--	37934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,37932	52400,00	--	19876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4918168**	**71946**			**400**
			Тенге			**61057**	**20944**			**134**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4918168**				
	Материалы -		Тенге			**498743**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82001**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2648248**				
	Местные материалы -		Тенге			**1638174**				
		Накладные расходы -	Тенге			**95743**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14362**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**300835**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5314746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**581**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96362**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5314746**				

Временные здания и сооружения 1,1%	58 462
Итого:	5 373 208
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%	22 567
Затраты на выслугу лет, 1%	53 732
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	21 493
Итого:	5 471 001
Итого в текущих ценах 2016г. К-2,73677	14 972 893
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	299 458
Итого:	**15 272 351**
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФЦИЕНТ (СКИДКА) **К=0,870000011084474**	**13 286 946**
НДС (12%)	1 594 433
Всего:	**14 881 379**
Удержание 5%	744 069
Всего к перечислению:	**14 137 310**

Сдал:

_____ **Баринова М.В.**

Технический надзор:

_____ **Кусаинов А.**

Принял:

_____ **Калжанов М.И.**