Заказчик: ГУ "Мунайоинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование объекта: Строительство одного из десяти 24-квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района" (IV-класса комфортности)
Основание: Договор №56 от 26.06.2017г.

АКТ №2

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **август 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	260,397	3,35	3,35	873	873	294	--	--
		м3		--	1,16	--	303	97	--	1
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	28,933	134,10	--	3880	--	4384	0,97	28
		м3		134,10	--	3880	--	113	--	--
		Фундаменты								
3	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	50,8	9683,46	353,46	491920	17956	38326	3,60	183
		м3		585,00	133,52	29718	6783	105	0,65	33
4	Е0107-1-1	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	98	302,09	197,24	29605	19330	23648	0,65	64
		шт		104,85	67,51	10275	6616	140	0,25	24
5	Е0107-1-2	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	193	408,67	272,99	78874	52687	62189	0,83	159
		шт		135,68	94,48	26186	18235	140	0,36	70
6	Е0107-1-3	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т**	71	626,36	424,53	44472	30142	34921	1,21	86
		шт		201,83	149,49	14330	10614	140	0,61	43
7	Е0106-19-1	**Устройство монолитных участков**	3,3	10364,15	316,01	34202	1043	5154	8,25	27
		м3		1368,00	119,39	4514	394	105	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	247,04	245,44	3,82	60633	944	11308	0,21	52
		м2		37,35	1,44	9227	356	118	0,01	2
				Монолитный пояс ПМ-1, ПМ-2						
9	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	11	11040,14	316,01	121442	3476	17179	8,25	91
		м3		1368,00	119,39	15048	1313	105	0,58	6
				Перекрытия						
10	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1036,65	3150,00	--	3265448	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Стены						
11	СПрайс	Стоимость камня-ракушечника	465,5	3520,00	--	1638560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Перемычки						
12	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	10,252	24999,00	--	256290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Полы						
				Тип 6						
13	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	320,1	1375,72	49,10	440367	15717	38608	0,53	168
		м2		79,66	18,40	25499	5890	123	0,09	29
14	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	320,1	344,09	14,76	110143	4725	22824	0,36	116
		м2		52,43	5,54	16783	1773	123	0,03	9
15	Е0111-15-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	320,1	366,58	6,70	117341	2145	7638	0,10	33
		м2		16,90	2,50	5410	800	123	0,01	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			6694047	149036			1008
			Тенге			160870	53076			223
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6694047				
	Материалы -		Тенге			414274				
	Всего заработная плата -		Тенге				213947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1638560				
	Местные материалы -		Тенге			4331307				
		Накладные расходы -	Тенге			266474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417631				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7378152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1364
		Сметная заработная плата -	Тенге				253918			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7378152				

Временные здания и сооружения 1,1%	81 160
Итого:	7 459 312
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%	31 329
Затраты на выслугу лет, 1%	74 593
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	29 837
Итого:	7 595 071
Итого в текущих ценах 2016г. К-2,73677	20 785 995
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	415 720
Итого:	**21 201 715**
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФЦИЕНТ (СКИДКА) К=0,870000011084474	**18 445 492**
НДС (12%)	2 213 459
Всего:	**20 658 951**
Удержание 5%	1 032 948
Всего к перечислению:	**19 626 003**

Сдал:

_____ **Баринова М.В.**

Технический надзор:

_____ **Кусаинов А.**

Принял:

_____ **Калжанов М.И.**

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства", Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, БИН:150540009942, БИК:KKMFKZ2A; ИИК:KZ56070103KSN4308000, РГУ:Комитет Казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ", г.Актау, 28А мкр., 10; БИН:020140001450; БИК: IRTYKZKA; ИИК:KZ719650000071910455, АО "ForteBank"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района» (IV-класса комфортности)

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			56	26.06.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»(IV-класса комфортности)	**31 732 438**		12 692 898						**3 807 893**	**35 540 330**
в том числе: август месяц 2017 года		**18 445 492**		7 378 152					**2 213 459**	**20 658 951**
Удержание 5%		**922 275**							**110 673**	**1 032 948**
И Т О Г О к оплате:		**17 523 217**							**2 102 786**	**19 626 003**

Заказчик_____**Калжанов М.И.**

Подрядчик_____**Баринова М.В.**