Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства", Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, БИН:150540009942, БИК:KKMFKZ2A; ИИК:KZ56070103KSN4308000, РГУ:Комитет Казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ", г.Актау, 28А мкр., 10; БИН:020140001450; БИК: IRTYKZKA; ИИК:KZ719650000071910455, АО "ForteBank"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района» (IV-класса комфортности)

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			56	26.06.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района» (IV-класса комфортности)	**107 977 632**		43 210 080		675 368				**12 957 316**	**120 934 948**
в том числе: ноябрь месяц 2017 года		**13 863 468**		5 560 873	543 381				**1 663 616**	**15 527 084**
И Т О Г О к оплате:		**13 863 468**							**1 663 616**	**15 527 084**

Заказчик_____**Калжанов М.И.**

Подрядчик_____**Баринова М.В.**

Заказчик: ГУ "Мунайоинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Форма 4
Наименование объекта: Строительство одного из десяти 24-квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района" (IV-класса комфортности)
Основание: Договор №56 от 26.06.2017г.

АКТ №5

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **ноябрь 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение ЛС 2-1-4										
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	12	3089,00	497,00	37068	5964	27166	13,00	156
		шкаф		2273,00	110,00	27276	1320	95	0,64	8
3	СПрайс	Щиток этажный ЩЭ-33-04-УХЛ4	12	45281,74	--	543381	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,10	10,10	1197	10	494	3,00	3
		шт		518,00	2,30	518	2	95	0,01	--
5	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
6	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	32	120,30	1,70	3850	54	2335	0,49	16
		шт		76,50	0,30	2448	10	95	--	--
7	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	25	84,20	1,90	2105	48	1838	0,49	12
		шт		77,00	0,40	1925	10	95	--	--
8	С151701-80прим	Патрон подвесной и настенный	57	158,00	--	9006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	26	335,70	125,00	8728	3250	4683	0,96	25
		шт		154,00	35,60	4004	926	95	0,21	5
10	С151701-95 Изм. и доп. вып. 20	Светильник подвесной, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82	26	317,00	--	8242	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151706-81прим	Лампы энергосберегающие 220В, 60Вт	26	131,00	--	3406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	80	47,00	0,20	3760	16	3466	0,29	23
		шт		45,50	0,10	3640	8	95	--	--
13	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	24	5648,30	16,30	135559	391	65716	17,00	408
		шт		2880,00	2,30	69120	55	95	0,01	--
14	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная:	174	742,00	305,00	129108	53070	89958	2,00	348
		коробка		398,00	72,00	69252	12528	110	0,42	73
15	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	45	62,70	0,20	2822	9	2475	0,34	15
		шт		57,80	0,10	2601	5	95	--	--
16	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1250	125,60	64,10	157000	80125	67925	0,26	325
		м		41,40	15,80	51750	19750	95	0,09	115
17	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	250	183,60	92,60	45900	23150	20781	0,40	100
		м		63,00	24,50	15750	6125	95	0,14	36
18	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1250	8,50	0,10	10625	125	8669	0,05	63
		м		7,30	--	9125	--	95	--	--
19	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	21875	47,20	14,80	1032500	323750	635906	0,16	3500
		м		26,30	4,30	575313	94062	95	0,02	546
		Заземление								
20	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	34	107,30	3,50	3648	119	1059	0,18	6
		м		32,40	0,40	1102	14	95	--	--
21	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,90	3,10	3556	124	1072	0,16	6
		м		27,90	0,30	1116	12	95	--	--
22	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7	330,10	24,10	2311	169	788	0,70	5
		шт		116,00	2,50	812	17	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2146070	490387			5019
			Тенге			837171	134846			782
		Стоимость оборудования -	Тенге			543381				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			543381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1602689				
	Материалы -		Тенге			254477				
	Всего заработная плата -		Тенге				972017			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20654				
		Накладные расходы -	Тенге			935841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140376			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2690843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6269
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112394			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3234223				
		Архитектурно-строительные решения ЛС 2-1-1								
		Стены								
1	**Е0110-87-3**	**Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией**	**885,2**	**2003,49**	**14,13**	**1773489**	**12508**	**419139**	**2,32**	**2054**
		м2		**389,25**	**5,33**	**344564**	**4718**	**120**	**0,03**	**23**
2	**Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	**2,006**	**709,62**	**43,81**	**1424**	**88**	**902**	**2,25**	**5**
		м2		**396,91**	**31,25**	**796**	**63**	**105**	**0,14**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1774913**	**12596**			**2058**
			Тенге			**345360**	**4781**			**23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1774913**				
	Материалы -		Тенге			**1416957**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**350141**			
		Накладные расходы -	Тенге			**420040**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**63006**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**131697**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2326650**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**413147**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2326650**				

Строительно-монтажные работы: 5 017 492

Стоимость оборудования: 543 381

Итого: 5 560 873

Временные здания и сооружения 1,1% 55 192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				5 072 684				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%				21 305				
		Затраты на выслугу лет, 1%				50 727				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				20 291				
		Итого:				5 165 007				
		Итого с оборудованием:				5 708 388				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г. К-2,73677				15 622 569				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				312 451				
		Итого:				15 935 021				
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФЦИЕНТ (СКИДКА) К=0,870000011084474				**13 863 468**				
		НДС (12%)				1 663 616				
		Всего:				**15 527 084**				

Сдал: **Баринова М.В.**

Технический надзор: **Кабиденов К.**

Принял: **Калжанов М.И.**