Генподрядчик: ТОО "Construction Training Resources" "Констракшн Трэйнинг Ресурсес"

Субподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Реконструкция стадиона "Горняк", расположенного по адресу: ул. Битабара, 6"а", г. Каражал, Карагандинской области". Корректировка сметной документации

АКТ №2

выполненных работ за ноябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	№ п/п по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13012150**
			Отдел 1. Общестроительные работы				**13012150**
			Раздел 1. Полы				**1701704**
					Тип 1		
1	107	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	171,19	5 991	1025599
2	108	233-202-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм**	$м^2$	174,6138	3 872	676105
					Плинтус		
			Раздел 2. Двери				**3121576**
5	167	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	6,42	12 178	78183
6	168	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	10,5	11 169	117274
7	169	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	2,64	55 191	145704
8	170	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	10,5	70 068	735714
9	171	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	3,78	55 191	208622
10	172	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	63,63	6 412	407996
11	173	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	$м^2$	12,6	12 104	152510
12	174	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	19,74	14 746	291086
13	175	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	31,29	11 629	363871
14	176	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8**	шт.	33	5 469	180477

1	2	3	4	5	6	7	8
15	177	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	66	508	33528
16	178	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	66	3 507	231462
17	179	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	175,5	364	63882
18	180	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	175,5	634	111267
		Раздел 3. Внутренняя отделка					**6719919**
19	185	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных плит	$м^2$	145,4	2 251	327295
20	186	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	399,7046	112	44767
21	189	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	177,093	5 923	1048922
22	190	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	177,093	6 277	1111613
23	192	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	1 140,31	1 642	1872389
24	193	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 521,066648	112	506359
25	196	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	169,05	8 125	1373531
26	197	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	172,431	2 523	435043
		Раздел 4. Наружная отделка					**1468951**
27	198	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	86,55	10 270	888868
28	199	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	725,289	67	48594
29	200	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	10,386	35 212	365712
30	201	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	2,68305	24 544	65853
31	202	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	93,474	1 069	99924

Всего по акту 13012150

в т.ч.

НДС 12% 1561458

Всего с НДС 14573608,00

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Construction Training Resources"

_____ **Махаев М.Ж.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

_____ **Ахмаджанова Г.Н.**