Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства", Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, БИН:150540009942, БИК:KKMFKZ2A; ИИК:KZ56070103KSN4308000, РГУ:Комитет Казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ", г.Актау, 28А мкр., 10; БИН:020140001450; БИК: IRTYKZKA; ИИК:KZ719650000071910455, АО "ForteBank"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района» (IV-класса комфортности)

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2018г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			доп соглашение № 56/3 от 05.02.2018 г. к договору № 56 от 26.06.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»(IV-класса комфортности)	**132 142 539,47**		55 617 280		675 368				**15 857 104,74**	**147 999 644,21**
в том числе: март месяц 2018 года		**15 236 335,90**		8 835 794					**1 828 360,31**	**17 064 696,21**
Удержание 5% за 2017г.		**5 845 310,18**							**701 437,22**	**6 546 747,40**
Удержание 5% за март 2018г.		**761 816,79**							**91 418,02**	**853 234,81**
И Т О Г О к оплате:		**8 629 208,93**							**1 035 505,07**	**9 664 714,00**

Заказчик_____**Калжанов М.И.**

Подрядчик_____**Баринова М.В.**

Заказчик: ГУ "Мунайоинский районный отдел строительства" Форма 4

Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Наименование объекта: Строительство одного из десяти 24-квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района" (IV-класса комфортности)

Основание: доп.согл. № 56/3 от 05.02.2018г. к договору №56 от 26.06.2017г.

АКТ №8

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **март 2018г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Архитектурно-строительные решения										
Стены										
1	**Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	**877,994**	**709,62**	**43,81**	**623044**	**38462**	**394714**	**2,25**	**1978**
		м2		**396,91**	**31,25**	**348485**	**27434**	**105**	**0,14**	**126**
Полы										
Тип 2										
2	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**121,7**	**959,94**	**11,72**	**116825**	**1426**	**26356**	**1,06**	**129**
		м2		**171,68**	**4,39**	**20893**	**534**	**123**	**0,02**	**3**
Тип 3										
3	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**92,8**	**959,94**	**11,72**	**89083**	**1088**	**20097**	**1,06**	**98**
		м2		**171,68**	**4,39**	**15932**	**407**	**123**	**0,02**	**2**
Проемы 1-го этажа										
Двери										
4	**Е0110-90-2**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**34,36**	**330,85**	**32,08**	**11368**	**1102**	**11726**	**1,49**	**51**
		м2		**272,25**	**12,13**	**9355**	**417**	**120**	**0,06**	**2**
5	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**48,3**	**400,18**	**102,53**	**19329**	**4952**	**10857**	**0,90**	**43**
		м2		**151,65**	**35,67**	**7325**	**1723**	**120**	**0,14**	**7**
6	**Е0110-23-2**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	**9,45**	**325,27**	**83,13**	**3074**	**786**	**1905**	**0,80**	**8**
		м2		**138,83**	**29,17**	**1312**	**276**	**120**	**0,12**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	14,49	367,11	19,34	5319	280	2538	0,83	12
		м2		139,39	6,57	2020	95	120	0,03	--
		Проемы типового этажа								
		Двери								
8	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	37,8	330,85	32,08	12506	1213	12899	1,49	56
		м2		272,25	12,13	10291	459	120	0,06	2
9	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	153,72	400,18	102,53	61516	15761	34554	0,90	138
		м2		151,65	35,67	23312	5483	120	0,14	21
10	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	28,35	325,27	83,13	9221	2357	5715	0,80	23
		м2		138,83	29,17	3936	827	120	0,12	3
11	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	43,47	367,11	19,34	15958	841	7614	0,83	36
		м2		139,39	6,57	6059	286	120	0,03	1
		Окна								
12	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	80,25	472,81	19,00	37943	1525	21563	1,30	105
		м2		217,73	6,18	17473	496	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	146,25	387,83	18,74	56720	2741	27807	0,91	133
		м2		152,26	6,18	22268	905	120	0,03	4
14	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	226,5	2362,58	5,58	535125	1264	26139	0,59	133
		м2		94,05	2,12	21302	480	120	0,01	2
		Кровля								
15	Е0110-14-1	Установка стропил	6,225	23741,72	334,28	147792	2081	26321	22,10	138
		м3		3397,50	126,00	21149	784	120	0,62	4
16	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	17,565	28485,13	318,13	500341	5588	150481	39,00	685
		м3		7020,00	119,25	123306	2095	120	0,59	10
17	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	52,56	573,75	28,11	30156	1477	8472	0,78	41
		м3		123,75	10,58	6504	556	120	0,05	3
18	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	52,56	131,98	0,55	6937	29	421	0,04	2
		м2		6,48	0,20	341	11	120	--	--
19	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	728,7	759,32	8,20	553315	5975	239360	1,71	1246
		м2		272,95	3,08	198899	2244	119	0,02	11
20	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	103,2	74,96	0,16	7736	17	2772	0,13	14
		м2		22,50	0,07	2322	7	119	--	--
		Кровля на отм.+2,040								
21	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	21,12	827,37	7,62	17474	161	1084	0,24	5
		м2		40,28	2,86	851	60	119	0,01	--
		Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен** м2	131,886	313,09 108,90	1,96 0,45	41292 14362	258 59	15143 105	0,61 0,03	81 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2902075	89384			5155
			Тенге			877696	45638			211
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2902075				
		Материалы -	Тенге			1868885				
		Всего заработная плата -	Тенге				923335			
		Местные материалы -	Тенге			66110				
		Накладные расходы -	Тенге			1048540				524
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				157281			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			237037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4187651				5889
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1080616			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4187651				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Отопление и вентиляция, ЛС 2-1-3								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Тепловой узел								
1	Е0118-21-6	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм** 1фильтр	2	8220,72 243,34	115,00 44,03	16441 487	230 88	736 128	1,42 0,21	3 --
2	Ц0111-350-3	**Регулятор перепада давления д-50 мм** шт	1	530,56 477,00	1,58 --	531 477	2 --	429 90	3,00 --	3 --
3	Е0116-15-1	**Установка седельного регулирующего клапана д-25 мм** 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 --
4	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т** 1насос	2	3150,83 2285,05	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 --
5	Ц0111-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях** шт	4	64,86 49,50	-- --	259 198	-- --	178 90	0,29 --	1 --
6	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном** комплект	9	859,96 41,72	1,62 --	7740 375	15 --	481 128	0,23 --	2 --
7	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых** комплект	5	64,62 55,62	-- --	323 278	-- --	356 128	0,32 --	2 --
8	Ц0112-698-1	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа** шт	14	436,80 133,00	18,80 --	6115 1862	263 --	1676 90	0,58 --	8 --
9	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм** м	2	425,70 100,35	14,12 5,29	851 201	28 11	270 128	0,55 0,03	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	623,70	14,12	4990	113	1082	0,55	4
		м		100,35	5,29	803	42	128	0,03	--
11	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	4	801,76	15,99	3207	64	625	0,66	3
		м		116,10	5,99	464	24	128	0,03	--
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	11,94	--	119	--	137	0,05	1
		м		10,69	--	107	--	128	--	--
13	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	14,74	--	59	--	55	0,05	--
		м		10,69	--	43	--	128	--	--
		Отопление								
14	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	96,54	1744,78	19,17	168441	1851	13289	0,61	59
		1кВт		100,35	7,19	9688	694	128	0,04	3
15	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	85	62,81	--	5338	--	2521	0,12	11
		комплект		23,18	--	1970	--	128	--	--
16	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	887	264,48	3,96	234594	3513	60957	0,30	263
		м		52,20	1,49	46301	1322	128	0,01	6
17	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	83	343,48	3,96	28509	329	5704	0,30	25
		м		52,20	1,49	4333	124	128	0,01	1
18	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	19	422,48	3,96	8027	75	1306	0,30	6
		м		52,20	1,49	992	28	128	0,01	--
19	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4	472,48	3,96	1890	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
20	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	3	606,31	7,95	1819	24	263	0,37	1
		м		65,48	2,97	196	9	128	0,01	--
21	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	46	965,42	12,21	44409	562	5741	0,56	26
		м		92,93	4,57	4275	210	128	0,02	1
22	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	996	11,94	--	11892	--	13628	0,05	50
		м		10,69	--	10647	--	128	--	--
23	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	46	14,74	--	678	--	629	0,05	2
		м		10,69	--	492	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0115-172-4	**Масляная окраска трубопроводов, количество окрасок 2**	137,7	148,40	0,07	20434	10	15618	0,65	89
		м2		108,00	0,02	14872	3	105	--	--
25	Е0126-8-1	**Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм**	155	83,68	3,92	12970	608	12172	0,42	66
		м		76,95	1,58	11927	245	100	0,01	1
26	Ц0111-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	24	64,86	--	1557	--	1069	0,29	7
		шт		49,50	--	1188	--	90	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			587970	7987			661
			Тенге			117209	2914			14
Стоимость монтажных работ -			Тенге			8462				
Материалы -			Тенге			4472				
Всего заработная плата -			Тенге				3725			
		Накладные расходы -	Тенге			3353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			709				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			12523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4228			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33405				
Материалы -			Тенге			5988				
Всего заработная плата -			Тенге				27047			
		Накладные расходы -	Тенге			27790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4169			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3672				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			64866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				31215			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			546103				
Материалы -			Тенге			451118				
Всего заработная плата -			Тенге				89351			
Местные материалы -			Тенге			1196				
Сдача и испытание -			Тенге			574				
		Накладные расходы -	Тенге			114369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39628				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			700101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				106506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			777491				

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

ВЕ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	8	355,85	16,96	2847	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
				BE2						
28	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,36	1169,91	13,82	3931	46	1140	1,62	5
		м2		259,88	5,18	873	17	128	0,03	--
29	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	8	355,85	16,96	2847	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
				BE3						
30	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
				BE4						
31	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
				BE5						
32	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
				BE6						
33	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
				BE7						
34	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
				BE8						
35	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
				BE9						
36	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
				BE10						
37	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
				Ванная с несовмещенным санузлом						
38	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальныхщелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	16	355,85	16,96	5694	271	3967	1,12	18
		шт		186,64	7,09	2986	113	128	0,03	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			26705	1132			77
			Тенге			12818	471			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26705				
	Материалы -		Тенге			12755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				13289			
		Сдача и испытание -	Тенге			664				
		Накладные расходы -	Тенге			17010				9
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2551			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46338				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				15840			88
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			46338				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**614675**	**9119**			**738**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**130027**	**3385**			**16**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8462				
		Материалы -	Тенге			4472				
		Всего заработная плата -	Тенге				3725			
		Накладные расходы -	Тенге			3353				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				503			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12523				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				4228			21
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			33405				
		Сметная заработная плата -	Тенге			5988				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27047			
		Материалы -	Тенге			27790				
		Всего заработная плата -	Тенге							14
		Накладные расходы -	чел.-ч				4169			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3672				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			64866				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							170
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				31215			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			572808				
		Сметная заработная плата -	Тенге			463873				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				102640			
		Материалы -	Тенге			1196				
		Всего заработная плата -	Тенге			1238				
		Местные материалы -	Тенге			131379				
		Сдача и испытание -	Тенге							66
		Накладные расходы -	чел.-ч				19707			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			42251				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			746438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							645
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				122347			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			823828				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:								
		Газоснабжение								
		Оборудование								
1	**Е0119-1-2**	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	**24**	**332,58**	**54,70**	**7982**	**1313**	**6428**	**1,15**	**28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибор		189,00	20,25	4536	486	128	0,10	2
2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	24	22600,00	--	542400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура								
3	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	7	340,00	--	2380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	48	284,00	--	13632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы								
5	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.65 мм	180	801,76	15,99	144317	2878	28130	0,66	118
		м		116,10	5,99	20898	1078	128	0,03	5
6	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	92	302,95	4,59	27871	422	6242	0,28	26
		м		51,30	1,71	4720	157	128	0,01	1
7	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	120	292,95	4,59	35154	551	8142	0,28	34
		м		51,30	1,71	6156	205	128	0,01	1
8	Е0116-8-4	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	11,2	343,95	4,59	3852	51	760	0,28	3
		м		51,30	1,71	575	19	128	0,01	--
9	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметртрубопровода до 100 мм	0,392	211139,21	171127,46	82767	67082	19471	97,00	38
		км		18225,00	23166,64	7144	9081	120	91,05	36
10	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	392	78,92	--	30937	--	34998	0,33	131
		м		69,75	--	27342	--	128	--	--
		Детали трубопроводов								
11	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,10576	21562,67	927,19	2280	98	1592	99,90	11
		т		16627,50	101,25	1759	11	90	0,49	--
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	105,76	200,00	--	21152	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозийная защита								
13	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 задва раза	12	43,60	0,10	523	1	126	0,06	1
		м2		11,62	0,04	139	--	90	--	--
14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	12	40,72	0,04	489	--	90	0,04	1
		м2		8,32	--	100	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			915736	72397			389
			Тенге			73368	11038			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83778				
		Материалы -	Тенге			9311				
		Всего заработная плата -	Тенге				16465			
		Накладные расходы -	Тенге			19686				10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2953			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109673				85
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				19418			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2280				
		Сметная заработная плата -	Тенге			424				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1769			
		Материалы -	Тенге			1592				1
		Всего заработная плата -	чел.-ч				239			
		Накладные расходы -	Тенге			232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			4105				11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				2008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			829677				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			180671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66172			
		Сметная заработная плата -	Тенге			579564				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84700				42
		Материалы -	Тенге				12705			
		Всего заработная плата -	Тенге			54863				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			969240				391
		Накладные расходы -	чел.-ч				78877			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1083018				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							

Итого по акту:	6 094 497
Временные здания и сооружения 1,1%	67 039
Итого:	6 161 537
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%	25 878
Затраты на выслугу лет, 1%	61 615
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	24 646
Итого:	6 273 677
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	17 169 637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	К-2,73677	
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	343 393
	Итого:	17 513 030
	ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФЦИЕНТ (СКИДКА) К=0,870000011084474	**15 236 335,90**
	НДС (12%)	1 828 360,31
	Всего:	**17 064 696,21**
	Удержание 5% за 2017г.	**6 546 747,40**
	Удержание 5% за март 2018г.	**853 234,81**
	Всего к перечислению:	**9 664 714,00**

Сдал: **Баринова М.В.**

Принял: **Калжанов М.И.**

Технический надзор: **Кабиденов К.**