Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда Строительство гравийной дороги» (улицы Баймагамбетов 1)- (Батыршаев/Исмайлов)

Договор: Меморандум №1 от 1 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Баймаганбет-1 часть1									
		Основная дорога. ТИП1									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(нарезка корыта)**	**м³ грунта**	**232,4**	**65,79**	**65,79**	**15290**	**15289**	**--**	**3116**	**19880**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,62**	**--**	**4327**		**1473**	
2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м² спланированной площади**	**581**	**11,04**	**11,04**	**6414**	**6415**	**--**	**1133**	**8151**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,71**	**--**	**1575**		**604**	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	**м³ материала основания в плотном теле**	**116,2**	**8786,11**	**1379,16**	**1020946**	**160259**	**836959**	**67107**	**1175097**
		НР - 108%; СП - 8%			**204,20**	**330,53**	**23728**	**38408**		**87044**	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см**	**м³ материала основания в плотном теле**	**116,2**	**6973,59**	**1432,86**	**810331**	**166498**	**620105**	**68860**	**949527**
		НР - 108%; СП - 8%			**204,20**	**344,50**	**23728**	**40031**		**70336**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия обочин	166	215,36	177,97	35750	29543	20	15858	55736
					37,27	51,18	6187	8496		4128	
6	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014									
		СП - 8%	м^3	13,28	4373,00	--	58073	--	58073	--	62719
					--	--	--	--		4646	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
7	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	6	6850,96	1133,74	41106	6802	3552	35679	82928
					5125,25	380,83	30752	2285		6143	
8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м^3	0,48	40317,42	1688,06	19352	810	14775	3595	24783
					7848,04	383,08	3767	184		1836	
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см									
		НР - 94%; СП - 8%	м^2 покрытия	0,96	633,23	47,31	608	46	489	81	744
					75,77	14,09	73	14		55	
10	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм									
		СП - 8%	шт.	3	6873,00	--	20619	--	20619	--	22269
					--	--	--	--		1650	
11	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм									
		СП - 8%	шт.	3	13243,00	--	39729	--	39729	--	42907
					--	--	--	--		3178	
12	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014									
		СП - 8%	шт.	6	8619,00	--	51714	--	51714	--	55851
					--	--	--	--		4137	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2500591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88235				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					385662			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95320			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1646037		
		- Накладные расходы	Тенге							195429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							185230	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								32 507,68
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								25 837,61
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								79 092,00
		Итого	Тенге								2 638 028,29
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								51 178,73
		Всего по главе	Тенге								2 689 207,02
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								322 704,84
		Всего по форме 2	Тенге								3 011 911,86

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Технадзор:
ТОО «ARCOM Eng»

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"