Заказчик **КГУ "СОШ № 32" Акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ТАНГАЛИ"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "СОШ № 32" г. Караганда.

Объект: Капитальный ремонт КГУ "СОШ № 32" г. Караганда.

Договор подряда (контракт) **№3 от30.03.2019**

Акт приемки выполненных работ №3 за август 2019г

на **Капитальный ремонт КГУ "СОШ №32" (электромонтажные работы, коридоры 1-4 этажи)**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.КОРИДОРЫ						
		Ремонт фойе						
1	Е12-120101-1706 12-120101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	352,8000		492,72	173831,62	59,1 54286,96
2	Е12-110103-0201 12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	58,5000		221,97	12985,25	59,1 7469,75
3	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	267,7600		301,79	80807,29	54,8 31179,07
4	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваем	352,8000		1163,52	410489,86	54,8 90837,04
5	Е12-110101-0209 12-110101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону(ФОЙЕ). Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	85,7945		1890,20	162168,74	59,1 78091,16
6	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены(ФОЙЕ). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваем	112,3800		959,92	107875,81	54,8 22480,6
7	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	112,3800		301,79	33915,16	54,8 13085,99
		Коридоры						
8	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	300,0000		-26,12	-7836,00	59,1 -4631,62
9	Е11-110101-3504 11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	228,4700		413,84	94550,02	60,9 54494,07
10	С121-070509-0409 21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	м2	264,5553		-888,37	-235022,99	
11	Е11-110101-3604 11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	375,2600		2754,00	1033466,04	60,9 55853,45
12	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1555,9700		260,64	405548,02	60,9 74178,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 в	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваем	300,0000		1158,49	347547,00	54,8 76561,74
14	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 в	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	1467,9000		336,61	494109,82	54,8 192292,81
15	Е12-110101-0209 12-110101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	460,5000		1890,20	870437,10	59,1 419152,54
16	Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	240,0000		300,15	72036,00	62,1 43804,08
17	Е11-100405-0201 11-100405-0201 РСНБ РК 2015 в	Уголки под отделку на внешние углы конструкций . Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	999,5050		259,39	259261,60	59,8 154768,13
18	Е11-100404-0205 11-100404-0205 РСНБ РК 2015 в	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом	89,1000		743,75	66268,13	59,8 27430,18
19	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 в	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваем	800,0000		955,62	764496,00	54,8 158476,09
20	Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 в	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой	1785,3500		314,13	560832,00	54,8 281742,41
21	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,9900		765,12	2287,71	50,8 1083,76
22	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	42,9900		1101,61	47358,21	59,8 18980,78
23	С121-090102-0108 21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	5,6700		7873,80	44644,45	
24	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	9,0000		-5039,90	-45359,10	
25	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18,0000		-428,74	-7717,32	
26	С121-070503-0204 21-070503-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	м	45,0000		-364,99	-16424,55	
27	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 в	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваем	28,5600		1520,69	43430,91	54,8 7323,65
28	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 в	Дверные откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	57,1200		301,79	17238,24	54,8 6651,29
29	С121-090202-0202 21-090202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	13,8000		17323,60	239065,68	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6032285,00	1865592,50
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6085361,40	
Материалы -			Тенге				2772664,00	
Всего заработная плата -			Тенге				3257098,29	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				32262,58	
Накладные расходы -			Тенге				2151826,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				658975,06	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8896163,29	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4048,53	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3257098,29	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-53076,42	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-53076,42	
		Накладные расходы -	Тенге				-1910,75	
		Сметная прибыль -	Тенге				-4398,97	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-59386,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8836777,14	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4048,53	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3257098,29	
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
30	Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	225,0000		44,22	9949,50	59,1 5853,53
31	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	35,5000		128,53	4562,82	59,1 2685,44
32	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	38,0000		-40,47	-1537,86	59,1 -908,85
33	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. ДЕМОНТАЖ	шт.	1,0000		705,09	705,09	42,8 301,78
34	Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,0000		2487,36	2487,36	42,8 876,14
35	С123-070201-0702 23-070201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,0000		-12563,54	-125635,40	
36	С123-070201-0119 23-070201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,0000		3871,68	38716,80	
37	С123-070201-0116 23-070201-0116 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-8 IP40, на 8 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		2276,79	2276,79	
38	С123-070204-0645 23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11,0000		1379,99	15179,89	
39	С123-070204-0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54,0000		439,21	23717,34	
40	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63,0000		439,21	27670,23	
41	С123-070204-0642 23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1314,41	1314,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	С123-070106-0102 23-070106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	450,0000		-3370,11	-1516549,50	
43	Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	521,0000		1793,54	934434,34	42,8 307318,88
44	С123-070106-0109 23-070106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х11 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	71,0000		-1421,89	-100954,19	
45	ПРАЙС ТПРАЙС	Светильники LEDTUBE LZN-FD 2x18(16)sm(slampoi) MEGALUX	шт.	521,0000		3169,64	1651382,44	
46	Ц13-080206-1304 13-080206-1304 РСНБ	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям	м	650,0000		214,75	139587,50	42,8 34978,26
47	Ц13-080206-0701 13-080206-0701 РСНБ	Профиль монтажный длиной 2 м.	м	250,0000		215,90	53975,00	42,8 8751,27
48	С123-060128-2201 23-060128-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые ВВГз 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6000		163803,50	98282,10	
49	С123-060901-0110 23-060901-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0500		63519,12	3175,96	
50	С123-061710-0102 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	250,0000		30,32	7580,00	
51	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10,0000		-308,03	-3080,30	42,8 -1261,41
52	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,0000		-201,05	-2010,50	
53	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	54,0000		308,39	16653,06	42,8 6811,59
54	С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	54,0000		259,21	13997,34	
55	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15,0000		-367,04	-5505,60	42,8 -2217,45
56	С123-070220-0509 23-070220-0509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15,0000		-344,49	-5167,35	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1285207,70	363189,18
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1272233,23	
Материалы -			Тенге				159051,20	
Всего заработная плата -			Тенге				830745,47	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				132977,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				414159,59	
		Сметная прибыль -	Тенге				134911,43	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1821304,24	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				926,08	
		Сметная заработная плата -	Тенге				830745,47	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12974,47	
	Всего заработная плата -		Тенге				12910,52	
		Накладные расходы -	Тенге				8371,88	
		Сметная прибыль -	Тенге				1707,71	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				23054,05	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18,45	
		Сметная заработная плата -	Тенге				12910,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1844358,29	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				944,52	
		Сметная заработная плата -	Тенге				843655,99	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				7317492,68	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3863961,68	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				409651,84	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				236792,60	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3043879,16	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2228781,66	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9546274,34	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				343665,88	
	ИТОГО:		Тенге				9889940,22	
	Сметная прибыль		Тенге				791195,22	
	ИТОГО по акту:		Тенге				10681135,44	
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		Тенге				128174	
	Итого с временными затратами 1,2%		Тенге				10809309	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		Тенге				237805	
	Итого:		Тенге				11047114	
	НДС 12%		Тенге				1325653,7	
	Итого по акту с НДС		Тенге				12372768	
	Итого по акту к оплате с к=0,9		**Тенге**				**11108407,21**	
	в т.ч. НДС		**Тенге**				**1190186**	

Заказчик

КГУ "СОШ № 32"
Руководитель Кулбулатова К.С.
М.П.

Подрядчик

ТОО "ТАНГАЛИ"
Директор Омурбеков Г.А.
М.П.

Представитель технического надзора заказчика
ТОО «НовадСтрой»
Скурихин Г.Г.

Представитель Авторского надзора заказчика

Кравцова М.Н.