Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Иртышская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

БИН 010140000986
Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Кожаберген батыра,15 тел.87183222638

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, Центральная,1511 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с.Иртышск, ул.Кожаберген батыра,15**

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы (локальная смета №2-1-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №130 от 14.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 03.06.2020г. за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	97,6	116,7	0,3	11390	29	6714	0,1741	16,99216
		м2 кровли		116,4	–	11361	–	59,1	–	–
2	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка kмат1=0;	97,6	363,06	42,32	35435	4130	19092	0,4277	41,74352
		м2		320,75	10,24	31305	999	59,1	0,0124	1,21024
7	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	97,6	519,69	69,85	50722	6817	9825	0,243	23,7168
		м2 стяжки		162,47	16,01	15857	1563	56,4	0,0194	1,89344

8	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	3607,5	16,08	1,03	58009	3709	1728	0,0009	3,24675
		м2 стяжки		0,6	0,25	2171	893	56,4	0,0003	1,08225
9	11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	97,5	1411,71	14	137642	1365	8895	0,196	19,11
		м2 кровли		157,98	3,77	15403	368	56,4	0,0043	0,41925
10	11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	23	2314,96	30,65	53244	705	4352	0,42	9,66
		м примыканий		330,74	4,74	7607	109	56,4	0,0053	0,1219
11	12-080101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	17	1058,29	2,65	17991	45	1548	0,2125	3,6125
		м		152,71	1,35	2596	23	59,1	0,0018	0,0306
13	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	11,83	416		4921				
		т								
14	41-010101-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	11,83	363,23		4297				
		т								
		Всего прямые затраты				**373651**				**118**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				86 300				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 800				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 955				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				261 333				
		- перевозка грузов, тенге				9 218				
		Накладные расходы I уровня, тенге				52 154				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				425 805				

	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				15 329				
	Итого, тенге				441 134				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 291				
	Всего				**476 425**				

Локальная смета №1 (нулевая)
Раздел 2 ДОБАВИТЬ

1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	64,8	116,7	0,29	7562	19	4458	0,1741	11,28168
		м2 кровли		116,4	–	7543	–	59,1	–	–
2	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка kмат1=0;	64,8	363,06	42,31	23526	2742	12675	0,4277	27,71496
		м2		320,74	10,23	20784	663	59,1	0,0124	0,80352
3	12-030101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки парапета отдельными местами	2,82	30019,5	937,59	84655	2644	41174	35,39	99,7998
		м3		24315,6	389,36	68570	1098	59,1	0,43	1,2126
4	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	64,8	519,69	69,86	33676	4527	6523	0,243	15,7464
		м2 стяжки		162,47	16,02	10528	1038	56,4	0,0194	1,25712
5	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	5324,5	16,08	1,03	85617	5474	2550	0,0009	4,79205
		м2 стяжки		0,6	0,25	3204	1318	56,4	0,0003	1,59735
6	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,29232	209811,17	889,44	61332	260	1299	11,6	3,39091
		т		8805,42	359,2	2574	105	48,5	0,38	0,11108
7	11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	162,4	247,53	0,71	40199	115	1954	0,028	4,5472
		м2 кровли		21	0,33	3410	54	56,4	0,0004	0,06496
8	11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	64,9	1411,71	13,99	91620	908	5920	0,196	12,7204
		м2 кровли		157,98	3,76	10253	244	56,4	0,0043	0,27907

9	11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	3	2314,33	30,33	6943	91	567	0,42	1,26
		м примыканий		330,67	4,67	992	14	56,4	0,0053	0,0159
10	12-080101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	31,8	1058,3	2,64	33654	84	2895	0,2125	6,7575
		м		152,67	1,35	4855	43	59,1	0,0018	0,05724
11	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,4	1581,25	32,5	3795	78	2071	1,8716	4,49184
		м2		1403,75	12,92	3369	31	60,9	0,0147	0,03528
12	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,4	40161,36		96387				
		м2								
13	21-090404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	1	2535,31		2535				
		шт.								
14	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0582	48453,61	17233,68	2820	1003	1003	28,9	1,68198
		т конструкций		23298,97	5000	1356	291	60,9	5,246	0,30532
15	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0582	299943,06		17457				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**591778**				**194**
										6
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				137 438				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 945				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 899				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				436 395				
		Накладные расходы I уровня, тенге				83 085				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				674 863				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				24 295				
		Итого, тенге				699 158				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				55 933				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**755 091**				
		Итого прямые затраты по смете				**965429**				**123**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге	697 728
- перевозка грузов, тенге	9 218
Накладные расходы I уровня, тенге	135 239
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 100 668
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	39 624
Итого, тенге	1 140 292
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 223
Итого по акту, тенге	**1 231 515**
Всего	**1 231 515**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	14 778
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	23 306
Итого по акту в текущих ценах с 01.07.17г.	**1 269 599**
Итого по акту в текущих ценах (Кпониж=0,9)	**1 142 639,10**
НДС (12 %)	137 116,69
Итого	**1 279 755,79**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "Строй Engineering-ПВ"

Эксперт технического надзора **Асылбаев Е.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Иртышская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 010140000986

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кусаинова Р.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ИП «АСПК»

Эксперт **Третьяков С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)