Счет-фактура № 00000000002 от 10 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 10.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стар Бизнес Групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100340019408, Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Алии Молдагуловой дом 60 кор1 кв113,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 1113169, от 08.01.2018

ИИК поставщика: KZ30998MTB0000405296, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№71 от 26.04.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100340019408, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стар Бизнес Групп",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Алии Молдагуловой дом 60 кор1 кв113

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская обл, г.Актобе,проспект Абилкайыр Хана 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Актюбинская обл, г.Актобе,проспект Абилкайыр Хана 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ-10 кВ к/х "Ел-Коныс" в с.Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области"	работа	1	9 291 377,00	9 291 377,00	12%	1 114 965,24	10 406 342,24		
Всего по счету:					**9 291 377,00**		**1 114 965,24**	**10 406 342,24**		

Руководитель: Картбаев Б. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская обл, г.Актобе,проспект Абилкайыр Хана 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стар Бизнес Групп",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Алии Молдагуловой дом 60 кор1 кв113** — **100340019408**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№71 от 26.04.2018

Номер документа	Дата составления
2	10.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ-10 кВ к/х "Ел-Коныс" в с.Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	10 406 342,24	10 406 342,24
				Итого	1	x	10 406 342,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Картбаев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стар Бизнес Групп"**
Строительно монтажные работы по обьекту;
Наименование объекта: **Строительство ВЛ-10кВ к/х "Ел-Коныс" в с. Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		71	26.04.2018г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2017 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2017 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10кВ к/х "Ел-Коныс" в с. Сагашили Енбекского сельского округа Муголджарского района Актюбинской области.	10 406 342,24	9 291 377,00	9 476 722,00						1 114 965,24	10 406 342,24
Всего	10 406 342,24	9 291 377,00	9 476 722,00						1 114 965,24	10 406 342,24
К оплате:	10 406 342,24 (Десять миллионов четыреста шесть тысяч триста сорок две) тенге, 24 тиын									

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

И.о.руководителя:_____ Турымов Кунбол Мейрамбекович

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Стар Бизнес Групп"

Директор:_____ Картбаев Бауыржан Толегенович

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стар Бизнес Групп"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ВЛ-10кВ к/х "Ел-Коныс" в с. Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство ВЛ-10кВ к/х "Ел-Коныс" в с. Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **26.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.07.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КТПН-63-6/0,4 кВ				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.8	1148,75	919
			Накладные расходы			*753,65*	*603*
			Сметная прибыль			*152,17*	*122*
2	2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,224	660,71	148
			Накладные расходы			*432,44*	*97*
			Сметная прибыль			*87,31*	*20*
3	3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,224	116,07	26
			Накладные расходы			*61,26*	*14*
			Сметная прибыль			*14,52*	*3*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разбрасывание вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,576	659,72	380
			Накладные расходы			*432,44*	*249*
			Сметная прибыль			*87,31*	*50*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5,76**	**93,23**	**537**
			Накладные расходы			*61,23*	*353*
			Сметная прибыль			*12,36*	*71*
6	6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2**	**4765,00**	**953**
			Накладные расходы			*161,92*	*324*
			Сметная прибыль			*51,06*	*102*
7	7	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**1148,50**	**4594**
			Накладные расходы			*412,80*	*1651*
			Сметная прибыль			*124,90*	*500*
8	8	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,78**	**21509,98**	**16778**
			Накладные расходы			*881,91*	*688*
			Сметная прибыль			*1791,35*	*1397*
9	9	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,4**	**27925,00**	**11170**
			Накладные расходы			*4780,93*	*1912*
			Сметная прибыль			*2616,53*	*1047*
10	10	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,014**	**154092,69**	**2157**
			Накладные расходы			*6317,80*	*88*
			Сметная прибыль			*12832,84*	*180*
11	11	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,018**	**201944,44**	**3635**
			Накладные расходы			*32111,04*	*578*
			Сметная прибыль			*18721,98*	*337*
12	12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,52**	**728,13**	**2563**
			Накладные расходы			*125,70*	*442*
			Сметная прибыль			*68,31*	*240*
13	13	13-080101-2501 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**53553,00**	**53553**
			Накладные расходы			*16591,00*	*16591*
			Сметная прибыль			*5611,48*	*5611*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	51-080102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1	715902,00	715902
			Накладные расходы			*29351,98*	*29352*
			Сметная прибыль			*59620,32*	*59620*
15	15	51-080101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	434485,00	434485
			Накладные расходы			*17813,88*	*17814*
			Сметная прибыль			*36183,91*	*36184*
16	16	13-080301-0124 РСНБ РК 2015	Машина электрическая , поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3900,00	3900
			Накладные расходы			*1348,57*	*1349*
			Сметная прибыль			*419,87*	*420*
17	17	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	18	8978,78	161618
			Накладные расходы			*1335,64*	*24041*
			Сметная прибыль			*813,06*	*14635*
18	18	23-010301-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	25,65	2192,27	56232
			Накладные расходы			*89,88*	*2306*
			Сметная прибыль			*182,57*	*4683*
19	19	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00846	315011,82	2665
			Накладные расходы			*93845,50*	*794*
			Сметная прибыль			*32707,98*	*277*
20	20	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	6392,00	6392
			Накладные расходы			*612,11*	*612*
			Сметная прибыль			*560,33*	*560*
21	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,1	60,71	1463

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,35*	*442*
			Сметная прибыль			*6,33*	*153*
22	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,1	61,95	1493
			Накладные расходы			*12,35*	*298*
			Сметная прибыль			*5,95*	*143*
23	23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,3	1148,41	7235
			Накладные расходы			*753,65*	*4748*
			Сметная прибыль			*152,17*	*959*
24	24	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2167,50	13005
			Накладные расходы			*362,28*	*2174*
			Сметная прибыль			*202,37*	*1214*
25	25	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	428,40	12852
			Накладные расходы			*71,71*	*2151*
			Сметная прибыль			*40,00*	*1200*
26	26	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования	м	3	174,33	523
			Накладные расходы			*61,31*	*184*
			Сметная прибыль			*18,88*	*57*
27	27	21-050106-0601 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0024	189599,84	449
			Накладные расходы			*7773,59*	*18*
			Сметная прибыль			*15789,87*	*37*
28	28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	659,05	4152
			Накладные расходы			*432,44*	*2724*
			Сметная прибыль			*87,31*	*550*
29	29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,3	120,32	758
			Накладные расходы			*61,26*	*386*
			Сметная прибыль			*14,52*	*91*
			Раздел: Промежуточная опора П10-1				
30	30	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	61	12230,98	746090
			Накладные расходы			*4891,65*	*298390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1369,81*	*83558*
31	31	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	61	30215,50	1843146
			Накладные расходы			*1238,84*	*75569*
			Сметная прибыль			*2516,35*	*153497*
32	32	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции (траверсы ТМ24-61шт., хомут Х1-61шт.) . Монтаж оборудования	т	1,1834	208887,10	247197
			Накладные расходы			*29960,29*	*35455*
			Сметная прибыль			*19107,72*	*22612*
33	33	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	183	1536,11	281108
			Накладные расходы			*62,98*	*11525*
			Сметная прибыль			*127,93*	*23411*
34	34	24-040102-0206 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	61	666,70	40669
			Накладные расходы			*27,33*	*1667*
			Сметная прибыль			*55,52*	*3387*
35	35	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КН-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	183	43,41	7944
			Накладные расходы			*1,78*	*326*
			Сметная прибыль			*3,62*	*662*
36	36	24-040204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1/3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61	491,85	30003
			Накладные расходы			*20,17*	*1230*
			Сметная прибыль			*40,96*	*2499*
37	37	24-040207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СШ-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	183	510,04	93337
			Накладные расходы			*20,91*	*3827*
			Сметная прибыль			*42,48*	*7773*
38	38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	103,7	728,24	75518
			Накладные расходы			*125,70*	*13035*
			Сметная прибыль			*68,31*	*7084*
			Раздел: Анкерная концевая опора А10-1				
39	39	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	12230,50	24461
			Накладные расходы			*4891,65*	*9783*
			Сметная прибыль			*1369,81*	*2740*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	30215,50	120862
			Накладные расходы			*1238,84*	*4955*
			Сметная прибыль			*2516,35*	*10065*
41	41	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции (траверсы ТМ24-61шт., хомут Х1-61шт.) . Монтаж оборудования	т	0,0712	208904,49	14874
			Накладные расходы			*29960,29*	*2133*
			Сметная прибыль			*19107,72*	*1360*
42	42	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1536,11	3072
			Накладные расходы			*62,98*	*126*
			Сметная прибыль			*127,93*	*256*
43	43	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	43,41	87
			Накладные расходы			*1,78*	*4*
			Сметная прибыль			*3,62*	*7*
44	44	24-040204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1/3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	491,85	1967
			Накладные расходы			*20,17*	*81*
			Сметная прибыль			*40,96*	*164*
45	45	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	144,90	869
			Накладные расходы			*5,94*	*36*
			Сметная прибыль			*12,07*	*72*
46	46	24-040207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СШ-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	510,04	1020
			Накладные расходы			*20,91*	*42*
			Сметная прибыль			*42,48*	*85*
47	47	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	1614,25	6457
			Накладные расходы			*750,28*	*3001*
			Сметная прибыль			*189,17*	*757*
48	48	21-040305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	2597,29	10389
			Накладные расходы			*106,49*	*426*
			Сметная прибыль			*216,30*	*865*
49	49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,8	728,09	4951

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*125,70*	*855*
			Сметная прибыль			*68,31*	*465*
50	**50**	**13-080204-0701 РСНБ РК 2015**	**Провод. Подвеска натяжная изолирующая в линии воздушной на подвесных изоляторах**	**шт.**	**6**	**11560,17**	**69361**
			Накладные расходы			*2769,82*	*16619*
			Сметная прибыль			*1146,40*	*6878*
51	**51**	**24-040205-2128 РСНБ РК 2015**	**Узел крепления**	**шт.**	**6**	**1067,93**	**6408**
			Накладные расходы			*43,79*	*263*
			Сметная прибыль			*88,94*	*534*
52	**52**	**24-040201-0603 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**1120,76**	**6725**
			Накладные расходы			*45,95*	*276*
			Сметная прибыль			*93,34*	*560*
53	**53**	**24-040201-0103 РСНБ РК 2015**	**Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**514,44**	**3087**
			Накладные расходы			*21,09*	*127*
			Сметная прибыль			*42,84*	*257*
54	**54**	**24-040106-0111 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**12**	**3372,06**	**40465**
			Накладные расходы			*138,25*	*1659*
			Сметная прибыль			*280,82*	*3370*
55	**55**	**24-040201-0216 РСНБ РК 2015**	**Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**1010,45**	**6063**
			Накладные расходы			*41,43*	*249*
			Сметная прибыль			*84,15*	*505*
56	**56**	**24-040201-0702 РСНБ РК 2015**	**Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6, ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**480,80**	**2885**
			Накладные расходы			*20,19*	*121*
			Сметная прибыль			*40,08*	*240*
57	**57**	**24-040203-0301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**2485,09**	**14911**
			Накладные расходы			*101,89*	*611*
			Сметная прибыль			*206,96*	*1242*
			Раздел: Установка устройства ответвления на концевой опоре УОК				
58	**58**	**11-330105-0418 РСНБ РК 2015**	**Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска**	**переход**	**1**	**150243,00**	**150243**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*59977,08*	*59977*
			Сметная прибыль			*16817,41*	*16817*
59	59	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1536,11	3072
			Накладные расходы			*62,98*	*126*
			Сметная прибыль			*127,93*	*256*
60	60	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	43,41	87
			Накладные расходы			*1,78*	*4*
			Сметная прибыль			*3,62*	*7*
61	61	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	281,72	1690
			Накладные расходы			*11,55*	*69*
			Сметная прибыль			*23,46*	*141*
62	62	13-080202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	970,00	970
			Накладные расходы			*286,32*	*286*
			Сметная прибыль			*100,50*	*101*
63	63	13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	1	1332,00	1332
			Накладные расходы			*316,03*	*316*
			Сметная прибыль			*131,85*	*132*
64	64	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные траверс, хомутов	т	0,0121	329951,32	3992
			Накладные расходы			*13528,00*	*164*
			Сметная прибыль			*27478,35*	*332*
65	65	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали. Монтаж по строительным основаниям	м	1,2	195,83	235
			Накладные расходы			*72,38*	*87*
			Сметная прибыль			*21,47*	*26*
66	66	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00108	329951,32	356
			Накладные расходы			*13528,00*	*15*
			Сметная прибыль			*27478,35*	*30*
			Раздел: Угловая промежуточная опора УП10-1				
67	67	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12231,00	36693
			Накладные расходы			*4891,65*	*14675*
			Сметная прибыль			*1369,81*	*4109*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и колы ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	30215,50	181293
			Накладные расходы			*1238,84*	*7433*
			Сметная прибыль			*2516,35*	*15098*
69	69	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции (траверсы ТМ5-2шт.,оголовник ОГ1-2шт., хомут Х1-2шт., Х2-2шт., кронштейн 1-2шт, стяжка Г1-6шт.) . Монтаж оборудования**	т	0,6236	208885,50	130261
			Накладные расходы			*29960,29*	*18683*
			Сметная прибыль			*19107,72*	*11916*
70	70	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штырсвые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	18	1536,11	27650
			Накладные расходы			*62,98*	*1134*
			Сметная прибыль			*127,93*	*2303*
71	71	24-040109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	18	47,62	857
			Накладные расходы			*1,95*	*35*
			Сметная прибыль			*3,97*	*71*
72	72	24-040204-1203 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1/3-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	491,85	2951
			Накладные расходы			*20,17*	*121*
			Сметная прибыль			*40,96*	*246*
73	73	24-040207-4601 РСНБ РК 2015	**Крепления фасадные для СШ-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	510,04	9181
			Накладные расходы			*20,91*	*376*
			Сметная прибыль			*42,48*	*765*
74	74	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	144,90	1159
			Накладные расходы			*5,94*	*47*
			Сметная прибыль			*12,07*	*95*
75	75	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6	1614,30	9686
			Накладные расходы			*750,28*	*4502*
			Сметная прибыль			*189,17*	*1135*
76	76	21-040305-0104 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	6	2597,29	15584
			Накладные расходы			*106,49*	*639*
			Сметная прибыль			*216,30*	*1298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	77	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,2	728,24	7428
			Накладные расходы			*125,70*	*1282*
			Сметная прибыль			*68,31*	*697*
78	78	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали. Монтаж по строительным основаниям	м	7,2	195,83	1410
			Накладные расходы			*72,38*	*521*
			Сметная прибыль			*21,47*	*155*
79	79	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	329951,32	1782
			Накладные расходы			*13528,00*	*73*
			Сметная прибыль			*27478,35*	*148*
			Раздел: Переходная промежутоная опора ПП10-1				
80	80	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	5969,75	23879
			Накладные расходы			*2380,81*	*9523*
			Сметная прибыль			*668,05*	*2672*
81	81	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	30215,50	120862
			Накладные расходы			*1238,84*	*4955*
			Сметная прибыль			*2516,35*	*10065*
82	82	11-340203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	8	2089,88	16719
			Накладные расходы			*1106,17*	*8849*
			Сметная прибыль			*255,68*	*2045*
83	83	21-040406-0108 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	шт.	8	27888,00	223104
			Накладные расходы			*1143,41*	*9147*
			Сметная прибыль			*2322,51*	*18580*
84	84	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции (траверсы ТМ3-4шт., хомут Х1-4шт., Х25-16шт.) . Монтаж оборудования	т	0,1672	208893,54	34927
			Накладные расходы			*29960,29*	*5009*
			Сметная прибыль			*19107,72*	*3195*
85	85	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	24	1536,11	36867
			Накладные расходы			*62,98*	*1512*
			Сметная прибыль			*127,93*	*3070*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	43,41	1041
			Накладные расходы			*1,78*	*43*
			Сметная прибыль			*3,62*	*87*
87	87	24-040204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1/3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	491,85	1967
			Накладные расходы			*20,17*	*81*
			Сметная прибыль			*40,96*	*164*
88	88	24-040207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СШ-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	510,04	12241
			Накладные расходы			*20,91*	*502*
			Сметная прибыль			*42,48*	*1019*
89	89	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	144,90	3478
			Накладные расходы			*5,94*	*143*
			Сметная прибыль			*12,07*	*290*
90	90	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,6	728,24	9904
			Накладные расходы			*125,70*	*1710*
			Сметная прибыль			*68,31*	*929*
			Раздел: Установка устройства ответвления на промежуточной опоре				
91	91	11-330105-0418 РСНБ РК 2015	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1	150243,00	150243
			Накладные расходы			*59977,08*	*59997*
			Сметная прибыль			*16817,41*	*16907*
92	92	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1536,11	4608
			Накладные расходы			*62,98*	*189*
			Сметная прибыль			*127,93*	*384*
93	93	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	43,41	130
			Накладные расходы			*1,78*	*5*
			Сметная прибыль			*3,62*	*11*
94	94	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	281,72	1690
			Накладные расходы			*11,55*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,46*	*141*
95	95	13-080202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	970,00	970
			Накладные расходы			*286,32*	*286*
			Сметная прибыль			*100,50*	*101*
96	96	13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	1	1332,00	1332
			Накладные расходы			*316,03*	*316*
			Сметная прибыль			*131,85*	*132*
97	97	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные траверс, хомутов	т	0,0121	329951,32	3992
			Накладные расходы			*13528,00*	*164*
			Сметная прибыль			*27478,35*	*332*
98	98	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали. Монтаж по строительным основаниям	м	0,6	195,00	117
			Накладные расходы			*72,38*	*43*
			Сметная прибыль			*21,47*	*13*
99	99	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0005	329951,32	178
			Накладные расходы			*13528,00*	*7*
			Сметная прибыль			*27478,35*	*15*
			Раздел: Установка разъединителя на концевой опоре КР-1				
100	100	13-080201-1201 РСНБ РК 2015	Кронштейны, валы, привода из угловой стали (РА1-1шт., РА2-1шт., РА4-1шт., РА3-2шт., РА5-1шт.). Монтаж оборудования	т	0,044	280977,27	12363
			Накладные расходы			*45839,16*	*2017*
			Сметная прибыль			*26147,03*	*1150*
101	101	13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	4	1332,25	5329
			Накладные расходы			*316,03*	*1264*
			Сметная прибыль			*131,85*	*527*
102	102	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные хомутов	т	0,0029	329951,32	957
			Накладные расходы			*13528,00*	*39*
			Сметная прибыль			*27478,35*	*80*
103	103	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали. Монтаж по строительным основаниям	м	4,5	196,00	882
			Накладные расходы			*72,38*	*326*
			Сметная прибыль			*21,47*	*97*
104	104	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0041	329951,32	1336

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13528,00*	*55*
			Сметная прибыль			*27478,35*	*111*
105	105	13-080103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования.	шт.	4	481,00	1924
			Накладные расходы			*204,17*	*817*
			Сметная прибыль			*54,80*	*219*
106	106	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1536,11	6144
			Накладные расходы			*62,98*	*252*
			Сметная прибыль			*127,93*	*512*
107	107	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	43,41	174
			Накладные расходы			*1,78*	*7*
			Сметная прибыль			*3,62*	*14*
108	108	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	281,72	845
			Накладные расходы			*11,55*	*35*
			Сметная прибыль			*23,46*	*70*
109	109	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	2394,00	2394
			Накладные расходы			*928,46*	*928*
			Сметная прибыль			*265,90*	*266*
110	110	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	4394,00	4394
			Накладные расходы			*1725,49*	*1725*
			Сметная прибыль			*489,54*	*490*
111	111	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	шт.	1	48210,00	48210
			Накладные расходы			*1976,61*	*1977*
			Сметная прибыль			*4014,93*	*4015*
112	112	24-040206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	729,35	4376
			Накладные расходы			*29,90*	*179*
			Сметная прибыль			*60,74*	*364*
113	113	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	11	96,64	1063
			Накладные расходы			*65,07*	*716*
			Сметная прибыль			*12,94*	*142*
114	114	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	381819,66	336

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15654,61*	*14*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*28*
115	115	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Ошиновка. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,009	24000,00	216
			Накладные расходы			*11881,61*	*107*
			Сметная прибыль			*2876,02*	*26*
116	116	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0018	808923,22	1424
			Накладные расходы			*33165,85*	*58*
			Сметная прибыль			*67367,13*	*118*
			Раздел: Установка разъединителя на анкерно опоре АР-1				
117	117	13-080201-1201 РСНБ РК 2015	Кронштейны, валы, привода из угловой стали (РА1-1шт., РА2-1шт., РА4-1шт., РА3-2шт., РА5-1шт.). Монтаж оборудования	т	0,044	280977,27	12363
			Накладные расходы			*45839,16*	*2017*
			Сметная прибыль			*26147,03*	*1150*
118	118	13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	4	1332,25	5329
			Накладные расходы			*316,03*	*1264*
			Сметная прибыль			*131,85*	*527*
119	119	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные хомутов	т	0,0029	329951,32	957
			Накладные расходы			*13528,00*	*39*
			Сметная прибыль			*27478,35*	*80*
120	120	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали. Монтаж по строительным основаниям	м	4,5	196,00	882
			Накладные расходы			*72,38*	*326*
			Сметная прибыль			*21,47*	*97*
121	121	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0041	329951,32	1336
			Накладные расходы			*13528,00*	*55*
			Сметная прибыль			*27478,35*	*111*
122	122	13-080103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования.	шт.	2	481,00	962
			Накладные расходы			*204,17*	*408*
			Сметная прибыль			*54,80*	*110*
123	123	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1536,11	3072
			Накладные расходы			*62,98*	*126*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*127,93*	*256*
124	124	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	43,41	87
			Накладные расходы			*1,78*	*4*
			Сметная прибыль			*3,62*	*7*
125	125	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	2394,00	2394
			Накладные расходы			*928,46*	*928*
			Сметная прибыль			*265,90*	*266*
126	126	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	4394,00	4394
			Накладные расходы			*1725,49*	*1725*
			Сметная прибыль			*489,54*	*490*
127	127	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	шт.	1	48210,00	48210
			Накладные расходы			*1976,61*	*1977*
			Сметная прибыль			*4014,93*	*4015*
128	128	24-040206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	729,35	4376
			Накладные расходы			*29,90*	*179*
			Сметная прибыль			*60,74*	*364*
129	129	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	9	96,67	870
			Накладные расходы			*65,07*	*586*
			Сметная прибыль			*12,94*	*116*
130	130	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	381819,66	275
			Накладные расходы			*15654,61*	*11*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*23*
131	131	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Ошиновка. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,008	24125,00	193
			Накладные расходы			*11881,61*	*95*
			Сметная прибыль			*2876,02*	*23*
132	132	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0016	808923,22	1262
			Накладные расходы			*33165,85*	*52*
			Сметная прибыль			*67367,13*	*105*
			Раздел: Подвеска проводов				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	**133**	**11-330204-0202 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (двухцепная подвестка)**	**км линии**	**3,5**	**75140,00**	**262990**
			Накладные расходы			*34620,67*	*121172*
			Сметная прибыль			*8780,83*	*30733*
134	**134**	**23-061004-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**2,252**	**808923,22**	**1821897**
			Накладные расходы			*33165,85*	*74728*
			Сметная прибыль			*67367,13*	*151928*
			ИТОГО:				**10529565**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1024756**
			Сметная прибыль				**779969**
			Итого с временными		**2,4 %**	**252709,56**	**10782274,56**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,7405 %**	**295488,23**	**11077762,79**
			тендерная скидка К=0,839		**0,839**		**9291377,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**1114965,24**	**10406342,24**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Соот. расчет № 2
по смете проверим

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Стар Бизнес Групп"

Директор:_____ **Картбаев Бауыржан Толегенович**

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Нисан-Актобе"

Директор:_____ **Кистаубаева Алифа Сутемгеновна**