Наименование объекта: Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Канал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 1 417 666 677,28 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2019 год 1 407 799 377,28 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Адрес: РК Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А
ИИК: KZ088560000000022935
БИК: KCJBKZKX, Кбе 17
АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 171 863 960,06 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 113 511 849,74 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		51	2018-12-07	51/2	06.02.2019				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Канал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области	тенге	**1 407 799 377,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 352 110,32**	**171 863 960,06**		**113 511 849,74**	**171 863 960,06**
	ИТОГО :		**1 407 799 377,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 352 110,32**	**171 863 960,06**		**113 511 849,74**	**171 863 960,06**

Заказчик:
И.о. Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Б. Малимов

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С. Бекетаев

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ М.Етенов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен" _____ Ж. Байменов

Автор:
Директор
ТОО "Кумбез-Тас" _____ Г. Шардарбек

Технадзор:
Директор
ТОО "Аймереке" _____ А. Байкенже

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 500 м3 - 2 шт (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-02-01)

Акт приемки выполненных работ за апрель 2019г. №18

на общестроительные работы

№ п.п	№ сметы	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	1	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**672,0000**		**100,58**	**67591**
			Итого оплата труда:				33,37	22426
			Итого эксплуатация машин:				**100,58**	**67591**
			Накладные расходы	%	--		24,96	16770
			Сметная прибыль	%	8		10,04	6749
			Сметная стоимость:				**135,58**	**91110**
2	2	11-010101-0370 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1276,8000**		**163,69**	**209003**
			Итого оплата труда:				**54,31**	**69343**
			Итого эксплуатация машин:				**163,69**	**209003**
			Накладные расходы	%	--		40,61	51856
			Сметная прибыль	%	8		16,34	20869
			Сметная стоимость:				**220,65**	**281727**
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**47,0400**		**1330,60**	**62591**
			Итого оплата труда:				**1330,60**	**62591**
			Накладные расходы	%	--		878,47	41323
			Сметная прибыль	%	8		176,73	8313

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				**2385,79**	**112228**
4	4	**11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**89,3600**		**3128,68**	**279579**
			Итого оплата труда:				**3128,68**	**279579**
			Накладные расходы	%	--		2065,58	184581
			Сметная прибыль	%	8		415,54	37133
			Сметная стоимость:				**5609,81**	**501293**
5	5	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**643,2000**		**121,43**	**78102**
			Итого оплата труда:				**38,23**	**24592**
			Итого эксплуатация машин:				**114,75**	**73805**
			Итого материалов:				**0,09**	**56**
			Накладные расходы	%	--		28,86	18564
			Сметная прибыль	%	8		12,02	7733
			Сметная стоимость:				**162,31**	**104399**
6	6	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1125,6000**		**82,59**	**92963**
			Накладные расходы	%	--		3,59	4044
			Сметная прибыль	%	8		6,89	7761
			Сметная стоимость:				**93,08**	**104768**
7	7	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1286,4000**		**15,27**	**19638**
			Итого оплата труда:				**6,29**	**8097**
			Итого эксплуатация машин:				**12,95**	**16663**
			Итого материалов:				**0,09**	**113**
			Накладные расходы	%	--		4,55	5848
			Сметная прибыль	%	8		1,58	2039
			Сметная стоимость:				**21,40**	**27524**
8	11	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**637,2000**		**117,05**	**74585**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**56326**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**32089**
			Накладные расходы	%	--		59,61	37981
			Сметная прибыль	%	8		14,13	9005
			Сметная стоимость:				**190,79**	**121571**
9	15	**11-110101-1363 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**656,8000**		**1486,21**	**976142**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**216,85**	**142425**
			Итого эксплуатация машин:				**105,70**	**69422**
			Итого материалов:				**1194,40**	**784479**
			Накладные расходы	%	--		202,45	132972
			Сметная прибыль	%	8		135,09	88729
			Сметная стоимость:				**1823,76**	**1197843**
10	**16**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**53,7600**		**16045,88**	**862627**
			Итого оплата труда:				**1054,41**	**56685**
			Итого эксплуатация машин:				**652,68**	**35088**
			Итого материалов:				**14488,70**	**778912**
			Накладные расходы	%	--		1231,63	66212
			Сметная прибыль	%	8		1382,20	74307
			Сметная стоимость:				**18659,71**	**1003146**
11	**17**	**11-061301-0105 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	**м3**	**95,2000**		**43249,74**	**4117376**
			Итого оплата труда:				**21659,24**	**2061960**
			Итого эксплуатация машин:				**5695,68**	**542229**
			Итого материалов:				**17676,59**	**1682811**
			Накладные расходы	%	--		12843,05	1222658
			Сметная прибыль	%	8		4487,42	427203
			Сметная стоимость:				**60580,22**	**5767237**
12	**18**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,7060**		**198907,31**	**1134965**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	49371
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	94747
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**1279083**
13	**19**		**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6400**		**238771,55**	**152814**
			Накладные расходы	%	--		10386,56	6647
			Сметная прибыль	%	8		19932,65	12757
			Сметная стоимость:				**269090,76**	**172218**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:		
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**8127975**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**2454971**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**1045890**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**329052**
- перевозка грузов	Тенге	**4534151**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**92963**
	Тенге	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы I уровня	Тенге				14233
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				95513
			Накладные расходы II уровня	Тенге				4154
			ИТОГО:	Тенге				99668
			Сметная прибыль	Тенге				7973
			ИТОГО по смете:	Тенге				107641
			Итого с временными	2,9 %			312 160,26	11 076 307,
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			129 592,79	11 205 900,
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					11 878 254,
			Итого с НДС	12 %			1 425 390,49	13 303 644,
			С условный скидки К=0,849999999868					11 308 097,8

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

Байкенже А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

Құдайберген Қ.

технадзор

Бакиров Ж.

Авторский надзор

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар емк.500м3 (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-02-02)

Акт приемки выполненных работ за апрель 2019г. №19

на технологические трубопроводы и автоматика

№ п.п	№ сметы	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	13-120201-0215 РСНБ РК 2015	Подводящий трубопровод					
			Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	**м трубопровода**	**10**		**2328,16**	**23282**
			Итого оплата труда:				**1427,06**	**14271**
			Итого эксплуатация машин:				**1191,53**	**11915**
			Итого материалов:				**36,92**	**369**
			Накладные расходы	%	--		705,87	7059
			Сметная прибыль	%	8		242,72	2427
			Сметная стоимость:				**3276,75**	**32767**
2	2	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10**		**8529,19**	**85292**
			Накладные расходы	%	--		371,02	3710
			Сметная прибыль	%	8		712,02	7120
			Сметная стоимость:				**9612,23**	**96122**
3	3	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,136**		**929192,01**	**126370**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**387270,88**	**52669**
			Итого эксплуата ия машин:				**289670,92**	**39395**
			Итого материалов:				**341768,15**	**46480**
			Накладные расходы	%	--		291376,61	39627
			Сметная прибыль	%	8		97645,49	13280
4	4	**23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сметная стоимость:**				**1318214,11**	**179277**
			Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17386-2001 (ГОСТ 17375-2001)	**шт.**	**2**		**24167,03**	**48334**
			Накладные расходы	%	--		1051,27	2103
			Сметная прибыль	%	8		2017,46	4035
5	6	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Сметная стоимость:**				**27235,76**	**54472**
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	**м2**	**15**		**122,66**	**1840**
			Итого оплата труда:				**20,74**	**311**
			Итого эксплуатация машин:				**1,22**	**18**
			Итого материалов:				**100,95**	**1514**
			Накладные расходы	%	--		17,06	256
			Сметная прибыль	%	8		11,18	168
6	7	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Сметная стоимость:**				**150,90**	**2264**
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/3слоя/	**м2**	**45**		**65,53**	**2949**
			Итого оплата труда:				**16,78**	**755**
			Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**37**
			Итого материалов:				**48,10**	**2164**
			Накладные расходы	%	--		12,34	555
			Сметная прибыль	%	8		6,23	280
			Сметная стоимость:				**84,10**	**3785**
7	12	**23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	Переливное устройство					
			Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	**шт.**	**2**		**24167,03**	**48334**
			Накладные расходы	%	--		1051,27	2103
			Сметная прибыль	%	8		2017,46	4035
			Сметная стоимость:				**27235,76**	**54472**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				Тенге				**336400**
в том числе:								
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**52546**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**51366**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				15459
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				232488
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				39079
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				375480
		Накладные расходы II уровня		Тенге				16333
		ИТОГО:		Тенге				391813
		Сметная прибыль		Тенге				31345
		ИТОГО по смете:						423158
			Итого с временными	2,9 %			12 271,58	435 429,58
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			5 094,53	440 524,11
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					466 955,55
			Итого с НДС	12 %			56 034,67	522 990,22
			С условный скидки К=0,849999999868					444 541,69

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

Байкенже А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

Құдайберген К.

технадзор

Бакиров Ж.

Авторский надзор

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

Подрядчик: ТОО "Баймен" *(организация, адрес, телефон)*

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сервисные сети с.Шайкорык , Танты (02-08)

Акт приемки выполненных работ за апрель 2019г. №20

на сервисные сети водопровода

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1893,0400**		**91,12**	**172485**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**57228**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**172485**
			Накладные расходы	%	--		22,61	42796
			Сметная прибыль	%	8		9,10	17223
			Сметная стоимость:				**122,82**	**232504**
2	2	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1893,0400**		**82,83**	**156805**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**52025**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**156805**
			Накладные расходы	%	--		20,55	38905
			Сметная прибыль	%	8		8,27	15657
			Сметная стоимость:				**111,65**	**211367**

1		2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1032,9600		110,64	114287
			Итого оплата труда:				36,71	37918
			Итого эксплуатация машин:				110,64	114287
			Накладные расходы	%	--		27,45	28356
			Сметная прибыль	%	8		11,05	11411
			Сметная стоимость:				149,14	154055
4	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1377,4400		145,35	200212
			Итого оплата труда:				48,22	66427
			Итого эксплуатация машин:				145,35	200212
			Накладные расходы	%	--		36,06	49675
			Сметная прибыль	%	8		14,51	19991
			Сметная стоимость:				195,93	269879
5	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	188,6400		2571,34	485057
			Итого оплата труда:				2571,34	485057
			Накладные расходы	%	--		1697,62	320239
			Сметная прибыль	%	8		341,52	64424
			Сметная стоимость:				4610,47	869719
6	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	290,6744		111,13	32302
			Итого оплата труда:				40,70	11832
			Итого эксплуатация машин:				104,52	30380
			Итого материалов:				0,07	19

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		29,94	8702
			Сметная прибыль	%	8		11,29	3280
7	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**552,2814**		**152,35** **82,59**	**44284** **45613**
			Накладные расходы	%	--		3,59	1984
			Сметная прибыль	%	8		6,89	3808
8	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5427,3520**		**93,08** **18,77**	**51405** **101893**
			Итого оплата труда:				6,58	35710
			Итого эксплуатация машин:				18,77	101893
			Накладные расходы	%	--		4,87	26455
			Сметная прибыль	%	8		1,89	10268
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**957,7680**		**25,54** **636,23**	**138616** **609363**
			Итого оплата труда:				636,23	609363
			Накладные расходы	%	--		420,05	402307
			Сметная прибыль	%	8		84,50	80934
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5427,3520**		**1140,78** **117,05**	**1092603** **635275**
			Итого оплата труда:				88,40	479756
			Итого эксплуатация машин:				50,36	273319
			Накладные расходы	%	--		59,61	323504
			Сметная прибыль	%	8		14,13	76702
11	12	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**110,3944**		**190,79** **3465,65**	**1035481** **382588**
			Итого оплата труда:				744,46	82184
			Итого эксплуатация машин:				117,91	13016
			Итого материалов:				2632,22	290583
			Накладные расходы	%	--		633,18	69899

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		327,91	36199
12	13	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Сметная стоимость:**				**4426,73**	**488686**
			Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	**км трубопровода**	**3,7280**		**181344,08**	**676051**
			Итого оплата труда:				**151911,26**	**566325**
			Итого эксплуатация машин:				**42589,13**	**158772**
			Итого материалов:				**624,84**	**2329**
			Накладные расходы	%	--		106329,02	396395
			Сметная прибыль	%	8		23013,85	85796
13	14	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**310686,94**	**1158241**
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	**м**	**3765,2800**		**124,62**	**469229**
			Накладные расходы	%	--		5,42	20411
			Сметная прибыль	%	8		10,40	39171
			Сметная стоимость:				**140,44**	**528812**
14	41	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	КОЛОДЦЫ					
			Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**14,2500**		**43024,24**	**613095**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**190068**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**84102**
			Итого материалов:				**26024,01**	**370842**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	149836
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	61035
15	42	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**57822,19**	**823966**
			Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	**шт.**	**10,0000**		**17074,19**	**170742**
			Накладные расходы	%	--		742,73	7427
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	14254
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**192423**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети с.Шайкорык , Танты (Посельковые сети) (02-07)

Акт приемки выполненных работ за апрель 2019г. №21

на Внутриплощадочные сети водопровода

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	14768,7040		91,12	1345659
			Итого оплата труда:				30,23	446465
			Итого эксплуатация машин:				91,12	1345659
			Накладные расходы	%	--		22,61	333875
			Сметная прибыль	%	8		9,10	134363
			Сметная стоимость:				122,82	1813897
2	2	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6446,2200		82,83	533956
			Итого оплата труда:				27,48	177157
			Итого эксплуатация машин:				82,83	533956
			Накладные расходы	%	--		20,55	132481
			Сметная прибыль	%	8		8,27	53315
			Сметная стоимость:				111,65	719752

1		2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	15152,7320		110,64	1676504
			Итого оплата труда:				36,71	556233
			Итого эксплуатация машин:				110,64	1676504
			Накладные расходы	%	--		27,45	415962
			Сметная прибыль	%	8		11,05	167397
			Сметная стоимость:				149,14	2259863
4	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	18488,3080		145,35	2687295
			Итого оплата труда:				48,22	891595
			Итого эксплуатация машин:				145,35	2687295
			Накладные расходы	%	--		36,06	666752
			Сметная прибыль	%	8		14,51	268324
			Сметная стоимость:				195,93	3622371
5	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	713,1760		2571,34	1833815
			Итого оплата труда:				2571,34	1833815
			Накладные расходы	%	--		1697,62	1210700
			Сметная прибыль	%	8		341,52	243561
			Сметная стоимость:				4610,47	3288076
6	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1702,2440		111,13	189166
			Итого оплата труда:				40,70	69289
			Итого эксплуатация машин:				104,52	177912
			Итого материалов:				0,07	112

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		29,94	50960
			Сметная прибыль	%	8		11,29	1921
			Сметная стоимость:				**152,35**	**259336**
7	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**3234,2636**		**82,59**	**267118**
			Накладные расходы	%	--		3,59	11620
			Сметная прибыль	%	8		6,89	22299
			Сметная стоимость:				**93,08**	**301036**
8	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**47233,7690**		**18,77**	**886766**
			Итого оплата труда:				**6,58**	**310784**
			Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**886766**
			Накладные расходы	%	--		4,87	230238
			Сметная прибыль	%	8		1,89	89360
			Сметная стоимость:				**25,54**	**1206364**
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8335,3710**		**636,23**	**5303232**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**5303232**
			Накладные расходы	%	--		420,05	3501239
			Сметная прибыль	%	8		84,50	704358
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**9508829**
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**47233,7690**		**117,05**	**5528744**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**4175271**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**2378673**
			Накладные расходы	%	--		59,61	2815426
			Сметная прибыль	%	8		14,13	667534
			Сметная стоимость:				**190,79**	**9011703**
11	11	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**2116,8000**		**1014,81**	**2148158**
			Итого оплата труда:				**574,86**	**1216864**
			Итого эксплуатация машин:				**1014,81**	**2148158**
			Накладные расходы	%	--		398,67	843895
			Сметная прибыль	%	8		113,08	239364

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**1526,56**	**3231417**
12	12	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м основания**	**991,1040**		**3465,65**	**3434820**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**737837**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**116859**
			Итого материалов:				**2632,22**	**2608807**
			Накладные расходы	%	--		633,18	627543
			Сметная прибыль	%	8		327,91	324989
			Сметная стоимость:				**4426,73**	**4387352**
13	13	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**7,6720**		**218300,02**	**1674798**
			Итого оплата труда:				**174797,65**	**1341048**
			Итого эксплуатация машин:				**61182,52**	**469392**
			Итого материалов:				**2220,14**	**17033**
			Накладные расходы	%	--		122767,29	941871
			Сметная прибыль	%	8		27285,38	209333
			Сметная стоимость:				**368352,69**	**2826002**
14	16	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5424,1040**		**990,90**	**5374745**
			Накладные расходы	%	--		43,10	233801
			Сметная прибыль	%	8		82,72	448684
			Сметная стоимость:				**1116,72**	**6057230**
15	20	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**76,0000**		**946,73**	**71952**
			Итого оплата труда:				**743,26**	**56487**
			Итого эксплуатация машин:				**13,48**	**1024**
			Итого материалов:				**191,57**	**14559**
			Накладные расходы	%	--		522,82	39735
			Сметная прибыль	%	8		117,56	8935
			Сметная стоимость:				**1587,12**	**120621**
16	37	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**23,0000**		**1429,73**	**32884**
			Итого оплата труда:				**1089,90**	**25068**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				52,98	1218
			Итого материалов:				311,66	7168
			Накладные расходы	%	--		768,46	17675
			Сметная прибыль	%	8		175,86	4045
			Сметная стоимость:				2374,05	54603
17	38	23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**23,0000**		**40084,30**	**921939**
			Накладные расходы	%	--		1743,67	40104
			Сметная прибыль	%	8		3346,24	76963
			Сметная стоимость:				**45174,20**	**1039007**
18	41	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**66,0000**		**693,15**	**45748**
			Итого оплата труда:				571,32	37707
			Итого эксплуатация машин:				63,76	4208
			Итого материалов:				58,07	3833
			Накладные расходы	%	--		400,38	26425
			Сметная прибыль	%	8		87,48	5774
			Сметная стоимость:				**1181,01**	77947
19	44	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**66,0000**		**2307,59**	**152301**
			Накладные расходы	%	--		100,38	6625
			Сметная прибыль	%	8		192,64	12714
			Сметная стоимость:				**2600,61**	**171640**
20	49	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,4043**		**929192,01**	**1304864**
			Итого оплата труда:				387270,88	543845
			Итого эксплуатация машин:				289670,92	406785
			Итого материалов:				341768,15	479945
			Накладные расходы	%	--		291376,61	409180
			Сметная прибыль	%	8		97645,49	137124
			Сметная стоимость:				**1318214,11**	**1851168**

1		2	3	4	5	6	7	8
21	**52**	**23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**51,0000**		**76892,14**	**3921499**
			Накладные расходы	%	--		3344,81	170585
			Сметная прибыль	%	8		6418,96	327367
			Сметная стоимость:				**86655,90**	**4419451**
			КОЛОДЦЫ					
22	**56**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**149,8510**		**43024,24**	**6447226**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**1998727**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**884409**
			Итого материалов:				**26024,01**	**3899723**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	1575657
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	641831
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**8664713**
23	**57**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**104,0000**		**17074,19**	**1775716**
			Накладные расходы	%	--		742,73	77244
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	148237
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**2001196**
24	**58**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**104,0000**		**17980,27**	**1869948**
			Накладные расходы	%	--		782,14	81343
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	156103
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**2107394**

1		2	3	4	5	6	7	8
25	59д	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**208,0000**		**13158,03**	**2736870**
			Накладные расходы	%	--		572,37	119054
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	228474
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**3084398**
26	59и	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**312,0000**		**-8931,65**	**-2786675**
			Накладные расходы	%	--		-388,53	-121220
			Сметная прибыль	%	8		-745,61	-232632
			Сметная стоимость:				**-10065,79**	**-3140527**
			Разборка и восстановление асфальтового покрытия					
27	89	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**11,7675**		**1904,98**	**22417**
			Итого оплата труда:				**1431,60**	**16846**
			Итого эксплуатация машин:				**798,53**	**9397**
			Накладные расходы	%	--		983,68	11575
			Сметная прибыль	%	8		231,09	2719
			Сметная стоимость:				**3119,75**	**36712**
28	90	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный.Погрузка**	**т**	**28,8304**		**73,00**	**2105**
			Накладные расходы	%	--		3,18	92
			Сметная прибыль	%	8		6,09	176
			Сметная стоимость:				**82,27**	**2372**
29	91	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**28,8304**		**247,00**	**7121**
			Накладные расходы	%	--		10,74	310
			Сметная прибыль	%	8		20,62	594
			Сметная стоимость:				**278,36**	**8025**

1		2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:							
	в том числе:			Тенге				49410689
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				14408608
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				13728215
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				5329662
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				20997523
			- перевозка грузов	Тенге				276344
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня			Тенге				11807741
	Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				61218431
	Накладные расходы II уровня			Тенге				2663002
	ИТОГО:			Тенге				63881432
	Сметная прибыль			Тенге				5110515
	ИТОГО по смете:			Тенге				68991947
			Итого с временными	2,9 %			2 000 766,46	70 992 713,46
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			830 614,75	71 823 328,21
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					76 132 727,90
			Итого с НДС	12 %			9 135 927,35	85 268 655,25
			С условный скидки К=0,849999999868					72 478 356,95

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құлайберген Қ.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Наружные сети ст.Шайкорык (Водовод) (02-25)

Акт приемки выполненных работ за апрель 2019г. №22

на Водовод

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2136,4000		91,12	194659
			Итого оплата труда:				30,23	64584
			Итого эксплуатация машин:				91,12	194659
			Накладные расходы	%	--		22,61	48297
			Сметная прибыль	%	8		9,10	19437
			Сметная стоимость:				122,82	262393
2	2	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2136,4000		82,83	176963
			Итого оплата труда:				27,48	58713
			Итого эксплуатация машин:				82,83	176963
			Накладные расходы	%	--		20,55	43907
			Сметная прибыль	%	8		8,27	17670
			Сметная стоимость:				111,65	238539

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	2462,4000		145,35	357912
			Итого оплата труда:				48,22	118749
			Итого эксплуатация машин:				145,35	357912
			Накладные расходы	%	--		36,06	88803
			Сметная прибыль	%	8		14,51	35737
			Сметная стоимость:				195,93	482452
4	4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	263,4000		2571,34	677290
			Итого оплата труда:				2571,34	677290
			Накладные расходы	%	--		1697,62	447152
			Сметная прибыль	%	8		341,52	89955
			Сметная стоимость:				4610,47	1214398
5	5	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	219,2000		111,13	24359
			Итого оплата труда:				40,70	8922
			Итого эксплуатация машин:				104,52	22910
			Итого материалов:				0,07	14
			Накладные расходы	%	--		29,94	6562
			Сметная прибыль	%	8		11,29	2474
			Сметная стоимость:				152,35	33395
6	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	416,4800		82,59	34397
			Накладные расходы	%	--		3,59	1496
			Сметная прибыль	%	8		6,89	2871
			Сметная стоимость:				93,08	38765

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5569,7000**		**18,77**	**104565**
			Итого оплата труда:				**6,58**	**36647**
			Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**104565**
			Накладные расходы	%	--		4,87	27149
			Сметная прибыль	%	8		1,89	10537
			Сметная стоимость:				**25,54**	**142252**
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**560,0000**		**636,23**	**356290**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**356290**
			Накладные расходы	%	--		420,05	235226
			Сметная прибыль	%	8		84,50	47321
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**638837**
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5569,7000**		**117,05**	**651937**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**492339**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**280488**
			Накладные расходы	%	--		59,61	331989
			Сметная прибыль	%	8		14,13	78714
			Сметная стоимость:				**190,79**	**1062640**
10	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1008,0000**		**1014,81**	**1022932**
			Итого оплата труда:				**574,86**	**579459**
			Итого эксплуатация машин:				**1014,81**	**1022932**
			Накладные расходы	%	--		398,67	401855
			Сметная прибыль	%	8		113,08	113983
			Сметная стоимость:				**1526,56**	**1538770**
11	11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**101,0000**		**3465,65**	**350031**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**75190**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**11909**
			Итого материалов:				**2632,22**	**265855**
			Накладные расходы	%	--		633,18	63951
			Сметная прибыль	%	8		327,91	33119
			Сметная стоимость:				**4426,73**	**447100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,8400		218300,02	183372
			Итого оплата труда:				174797,65	146830
			Итого эксплуатация машин:				61182,52	51393
			Итого материалов:				2220,14	1865
			Накладные расходы	%	--		122767,29	103125
			Сметная прибыль	%	8		27285,38	22920
			Сметная стоимость:				368352,69	309416
13	13	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	848,4000		990,90	840680
			Накладные расходы	%	--		43,10	36570
			Сметная прибыль	%	8		82,72	70180
			Сметная стоимость:				1116,72	947429
14	16 14	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные . Протаскивание в футляр 100мм	м трубы, уложенной в футляре	60,0000		851,01	51061
			Итого оплата труда:				699,27	41956
			Итого эксплуатация машин:				13,12	787
			Итого материалов:				140,03	8402
			Накладные расходы	%	--		490,15	29409
			Сметная прибыль	%	8		107,29	6438
			Сметная стоимость:				1448,46	86907
15	18	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,0000		12066,44	723986
			Накладные расходы	%	--		524,89	31493
			Сметная прибыль	%	8		1007,31	60438
			Сметная стоимость:				13598,64	815918
16	19	11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0600		4477646,90	268659
			Итого оплата труда:				366413,01	21985
			Итого эксплуатация машин:				422470,82	25348

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				**3805264,37**	**228316**
			Накладные расходы	%	--		432218,22	25933
			Сметная прибыль	%	8		392789,21	23567
			Сметная стоимость:				**5302654,33**	**318159**
17	**22**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей(для колодца)**	**0,2370**		**929192,01**	**220219**
			Итого оплата труда:				**387270,88**	**91783**
			Итого эксплуатация машин:				**289670,92**	**68652**
			Итого материалов:				**341768,15**	**80999**
			Накладные расходы	%	--		291376,61	69056
			Сметная прибыль	%	8		97645,49	23142
			Сметная стоимость:				**1318214,11**	**312417**
18	**26**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**8,0000**		**22415,76**	**179326**
			Итого оплата труда:				**6193,96**	**49552**
			Итого эксплуатация машин:				**2272,12**	**18177**
			Итого материалов:				**13991,02**	**111928**
			Накладные расходы	%	--		4988,86	39911
			Сметная прибыль	%	8		2192,37	17539
			Сметная стоимость:				**29596,99**	**236776**
19	**27**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**2738,03**	**21904**
			Итого оплата труда:				**2063,69**	**16510**
			Итого эксплуатация машин:				**213,83**	**1711**
			Итого материалов:				**496,41**	**3971**
			Накладные расходы	%	--		1419,79	11358
			Сметная прибыль	%	8		332,63	2661
			Сметная стоимость:				**4490,45**	**35924**
20	**28**	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**40084,30**	**320674**
			Накладные расходы	%	--		1743,67	13949
			Сметная прибыль	%	8		3346,24	26770
			Сметная стоимость:				**45174,20**	**361394**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	31	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16,0000		693,15	11090
			Итого оплата труда:				571,32	9141
			Итого эксплуатация машин:				63,76	1020
			Итого материалов:				58,07	929
			Накладные расходы	%	--		400,38	6406
			Сметная прибыль	%	8		87,48	1400
			Сметная стоимость:				1181,01	18896
22	32	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16,0000		2307,59	36921
			Накладные расходы	%	--		100,38	1606
			Сметная прибыль	%	8		192,64	3082
			Сметная стоимость:				2600,61	41610
23	34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,3600		309472,66	111410
			Итого оплата труда:				154764,16	55715
			Итого эксплуатация машин:				837,76	302
			Итого материалов:				154210,74	55516
			Накладные расходы	%	--		91787,81	33044
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	11556
			Сметная стоимость:				433361,31	156010
			КОЛОДЦЫ					
24	37	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,9300		43024,24	556303
			Итого оплата труда:				13338,10	172462
			Итого эксплуатация машин:				5901,92	76312
			Итого материалов:				26024,01	336490
			Накладные расходы	%	--		10514,82	135957
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	55381
			Сметная стоимость:				57822,19	747641

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**38**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**8,0000**		**17074,19**	**136594**
			Накладные расходы	%	--		742,73	5942
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	11403
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**153938**
26	**39**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**8,0000**		**17980,27**	**143842**
			Накладные расходы	%	--		782,14	6257
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	12008
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**162107**
27	**40**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**16,0000**		**13158,03**	**210528**
			Накладные расходы	%	--		572,37	9158
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	17575
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**237261**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**7967907**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2009957**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2416041**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1064159**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3507511**
			- перевозка грузов	Тенге				**34397**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**1829379**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**9797285**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**426182**
		ИТОГО:		Тенге				**10223467**
		Сметная прибыль		Тенге				**817877**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**11041345**
			Итого с временными	**2,9 %**			**320 199,01**	**11 361 544,01**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**132 930,06**	**11 494 474,07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					12 184 142,51
			Итого с НДС	**12 %**			1 462 097,10	**13 646 239,62**
			С условный скидки К=0,849999999868					**11 599 303,67**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Тураханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор _____

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 200 м3 - 2 шт (3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-17-01)

Акт приемки выполненных работ за апрель 2019г. №23

на общестроительные работы

№ п.п	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	16	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	**м3**	**25,3000**		**43249,74**	**1094219**
			Итого оплата труда:				21659,24	547979
			Итого эксплуатация машин:				5695,68	144101
			Итого материалов:				17676,59	447218
			Накладные расходы	%	--		12843,05	324929
			Сметная прибыль	%	8		4487,42	113532
			Сметная стоимость:				60580,22	1532680
2	19	11-070201-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**40,8000**		**20589,44**	**840049**
			Итого оплата труда:				9849,14	401845
			Итого эксплуатация машин:				7208,75	294117
			Итого материалов:				6378,85	260257
			Накладные расходы	%	--		7278,01	296943
			Сметная прибыль	%	8		2229,40	90959
			Сметная стоимость:				30096,85	1227952
3	20	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**40,8000**		**60592,03**	**2472155**
			Накладные расходы	%	--		2635,75	107539
			Сметная прибыль	%	8		5058,22	206375

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				68286,01	2786069
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				4406423
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				788575
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				438218
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				161248
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3179630
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				515315
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4921738
		Накладные расходы II уровня		Тенге				214096
		ИТОГО:		Тенге				5135833
		Сметная прибыль		Тенге				410867
		ИТОГО по смете:		Тенге				5546700
			Итого с временными	2,9 %			160 854,30	5 707 554,30
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			66 778,39	5 774 332,69
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					6 120 792,65
			Итого с НДС	12 %			734 495,12	6 855 287,76
			С условный скидки К=0,849999999868					5 826 994,60

ЗАКАЗЧИК:
М.п. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"
_____ Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Құдайберген Қ.

технадзор
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение 51/ 1 к договор №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Найменование объекта - Резервуар 100м3 - 2шт (2 Водоприемное сооружение с.Капал) (02-09-01)

Акт приемки выполненных работ за апрель 2019г. №24

на общестроительные работы

№ п.п.	№ сметы	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	22	**11-070201-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**27,0400**		**20589,44**	**556739**
			Итого оплата труда:				**9849,14**	**266321**
			Итого эксплуатация машин:				**7208,75**	**194925**
			Итого материалов:				**6378,85**	**172484**
			Накладные расходы	%	--		7278,01	196797
			Сметная прибыль	%	8		2229,40	60283
			Сметная стоимость:				**30096,85**	**813819**
2	23	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**27,0400**		**60592,03**	**1638408**
			Накладные расходы	%	--		2635,75	71271
			Сметная прибыль	%	8		5058,22	136774
			Сметная стоимость:				**68286,01**	**1846454**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				Тенге				**2195147**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				189330
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				194925
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				76991
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1810893
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				165385
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2360532
			Накладные расходы II уровня	Тенге				102683
			ИТОГО:	Тенге				2463215
			Сметная прибыль	Тенге				197057
			ИТОГО по смете:	Тенге				2660272
			Итого с временными	2,9 %			77 147,89	2 737 419,89
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			32 027,81	2 769 447,70
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					2 935 614,56
			Итого с НДС	12 %			352 273,75	3 287 888,31
			С условный скидки К=0,849999999868					2 794 705,06

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Благоустройство территории (1 водоприемное сооружение Шайкорык) (07-01)

Акт приемки выполненных работ за апрель 2019г. №25

на вертикальную планировку

№ п.п	№ смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка /Срезка/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1423		19,50	27748
			Итого оплата труда:				6,10	8680
			Итого эксплуатация машин:				19,50	27748
			Накладные расходы	%	--		4,61	6560
			Сметная прибыль	%	8		1,93	2745
			Сметная стоимость:				26,04	37053
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	7115		16,88	120073
			Итого оплата труда:				5,28	37561
			Итого эксплуатация машин:				16,88	120073
			Накладные расходы	%	--		3,99	28387
			Сметная прибыль	%	8		1,67	11877
			Сметная стоимость:				22,54	160337
3	3	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка /возврат/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	693		24,14	16732
			Итого оплата труда:				7,55	5234
			Итого эксплуатация машин:				24,14	16732

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				7,55	5234
			Итого эксплуатация машин:				24,14	16732
			Накладные расходы	%	--		5,71	3956
			Сметная прибыль	%	8		2,39	1655
			Сметная стоимость:				32,24	22342
4	4	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3465**		**19,11**	**66215**
			Итого оплата труда:				5,98	20713
			Итого эксплуатация машин:				19,11	66215
			Накладные расходы	%	--		4,52	15654
			Сметная прибыль	%	8		1,89	6550
			Сметная стоимость:				25,52	88419
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка /недостающий/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1537**		**121,43**	**186633**
			Итого оплата труда:				38,23	58766
			Итого эксплуатация машин:				114,75	176365
			Итого материалов:				0,09	135
			Накладные расходы	%	--		28,86	44360
			Сметная прибыль	%	8		12,02	18479
			Сметная стоимость:				162,31	249472
6	6	41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**2689,75**		**78,82**	**212006**
			Накладные расходы	%	--		3,43	9222
			Сметная прибыль	%	8		6,58	17698
			Сметная стоимость:				88,83	238927
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3653**		**15,27**	**55765**
			Итого оплата труда:				6,29	22993
			Итого эксплуатация машин:				12,95	47319
			Итого материалов:				0,09	321
			Накладные расходы	%	--		4,55	16606
			Сметная прибыль	%	8		1,58	5790
			Сметная стоимость:				21,40	78160

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 10 м	м3 грунта	1537		24,14	37109
			Итого оплата труда:				7,55	11608
			Итого эксплуатация машин:				24,14	37109
			Накладные расходы	%	--		5,71	8773
			Сметная прибыль	%	8		2,39	3671
			Сметная стоимость:				32,24	49553
9	9	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7685		19,11	146857
			Итого оплата труда:				5,98	45939
			Итого эксплуатация машин:				19,11	146857
			Накладные расходы	%	--		4,52	34719
			Сметная прибыль	%	8		1,89	14526
			Сметная стоимость:				25,52	196103
10	10	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	13227		0,82	10786
			Итого оплата труда:				0,26	3374
			Итого эксплуатация машин:				0,82	10786
			Накладные расходы	%	--		0,19	2550
			Сметная прибыль	%	8		0,08	1067
			Сметная стоимость:				1,09	14403
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				879924
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				18259
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				649204
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				196609
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				455
			- перевозка грузов	Тенге				212006
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				126987
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1006911
		Накладные расходы II уровня		Тенге				43801
		ИТОГО:		Тенге				1050712

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль		Тенге				84057
		ИТОГО по смете:		Тенге				1134768
			Итого с временными	2,9 %			32 908,27	1 167 676,27
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			13 661,81	1 181 338,08
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					1 252 218,37
			Итого с НДС	12 %			150 266,20	1 402 484,57
			С условный скидки К=0,849999999868					1 192 111,89

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор _____