Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Спецификa: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ — 1 417 666 677,28 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2019 год — 1 407 799 377,28 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Адрес: РК Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А
ИИК: KZ088560000000022935
БИК: KCJBKZKX, Кбе 17
АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года — 323 620 764,17 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц — 151 756 804,11 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ (2) МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		51	2018-12-07	51/2	06.02.2019				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель (2) месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель (2) месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области	тенге	**1 407 799 377,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 863 960,06**	**323 620 764,17**		**151 756 804,11**	**323 620 764,17**
	ИТОГО :		**1 407 799 377,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 863 960,06**	**323 620 764,17**		**151 756 804,11**	**323 620 764,17**

Заказчик:
И.о. Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М.Бейсенов

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С. Бекетаев

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ М.Егенов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен" _____ Ж. Байменов

Автор:
Директор
ТОО "Кумбел-Тас" _____ Г. Шардарбек

Технадзор:
Директор
ТОО "Аймереке" _____ А. Байкенже

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана [illegible] тел: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель (2) 2019 года

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Количество	В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06	Стоимость работ по акту Ф-2в, всего тенге
1	2	3	4	5	6
	02-01	**Насосная станция на водозаборных сооружениях (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык)**			
1	02-01-01	общестроительные работы	1	473 370	402 364,87
	02-02	**Резервуар 500 м3 - 2 шт (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык)**			
2	02-02-01	общестроительные работы	1	7 369 334,85	6 263 934,63
	02-04	**Водопроводная насосная станция 2 подъема (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык)**			
3	02-04-01	общестроительные работы	1	651 503,85	553 778,27
	02-05	**Здание с бактерицидными установками (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык)**			
4	02-05-01	общестроительные работы	1	706 126,65	600 207,65
	02-06	**Водонапорная башня емк.50, высотой 18 м(1 водоприемное сооружение с.Шайкорык)**			
5	02-06-01	общестроительные работы	1	1 855 663,75	1 577 314,19
	02-07	**Внутриплощадочные сети с.Шайкорык , Танты**			
6	02-07	Внутриплощадочные (Поселковый) сети водопровода	1	77 089 820,01	65 526 347,00
	02-08	**Сервисные сети с.Шайкорык , Танты**			
7	02-08	сервисные сети водопровода	1	17 202 095,56	14 621 781,22
	02-11	**Водопроводная насосная станция 2 подъема (2 водоприемное сооружение с.Капал)**			
8	02-11-01	общестроительные работы	1	1 692 484,99	1 438 612,24
	02-12	**Здание с бактерицидными установками (2 водоприемное сооружение с.Капал)**			
9	02-12-01	общестроительные работы	1	1 375 687,32	1 169 334,22
	02-13	**Водонапорная башня емк.25м3, высотой 18 м(2 водоприемное сооружение с.Капал)**			
10	02-13-01	общестроительные работы	1	1 063 062,12	903 602,80
	02-19	**Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе)**			
11	02-19-01	общестроительные работы	1	2 315 652,85	1 968 304,93
	02-20	**Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе)**			
12	02-20-01	общестроительные работы	1	1 374 583,64	1 168 396,09
	03-01	**КПП(1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык,Танты)**			
14	03-01-01	общестроительные работы	1	803 703,92	683 148,33
	03-02	**КПП(2 Водоприемное сооружение с.Капал)**			
15	03-02-01	общестроительные работы	1	492 387,56	418 529,43
	03-03	**КПП(3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе,ст.Шайкорык)**			
16	03-03-01	общестроительные работы	1	655 499,58	557 174,65
	04-01	**Наружные сети электроснабжения**			
17	04-01	ВЛ-10кВ	1	27 986 695,30	23 788 691,00
	06-04	**Бурение скважины (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык , Танты)**			
18	06-04	Бурение скважины	2	35 429 744,24	30 115 282,60
		Итого по актам			151 756 804,11

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен» _____ Баймен Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймерекс" _____ Байкенже А.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Насосная станция на водозаборных сооружениях (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (1-го подъема) (02-01-01)**

Акт приемки выполненных работ за апрель(2) 2019г. № 26

на общестроительные работы

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	1	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**49,056**		**185,97**	**9123**
			Итого оплата труда:				75,56	3707
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**8630**
			Накладные расходы	%	--		54,69	2683
			Сметная прибыль	%	8		10,25	944
			Сметная стоимость:				259,91	12750
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,43392**		**2142,78**	**7358**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**7358**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	4858
			Сметная прибыль	%	8		284,60	977
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**13193**
3	3	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**52,48992**		**27,48**	**1442**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**451**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**1442**
			Накладные расходы	%	--		0,50	341
			Сметная прибыль	%	8		2,72	143
			Сметная стоимость:				**36,69**	**1926**
4	4	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**104,97984**		**19,85**	**2084**
			Итого оплата труда:				**6,21**	**652**
			Итого эксплуатация машин:				**19,85**	**2084**
			Накладные расходы	%	--		4,69	493
			Сметная прибыль	%	8		1,96	206
			Сметная стоимость:				**26,51**	**2783**
5		11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**52,48992**		**27,48**	**1442**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**451**
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**1442**
			Накладные расходы	%	--		6,50	341
			Сметная прибыль	%	8		2,72	143
			Сметная стоимость:				**36,69**	**1926**
6	6	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**104,97984**		**19,85**	**2084**
			Итого оплата труда:				**6,21**	**652**
			Итого эксплуатация машин:				**19,85**	**2084**
			Накладные расходы	%	--		4,69	493
			Сметная прибыль	%	8		1,96	206
			Сметная стоимость:				**26,51**	**2783**
7	8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**46,598328**		**139,61**	**6506**
			Итого оплата труда:				**105,50**	**4916**
			Итого эксплуатация машин:				**59,95**	**2794**
			Накладные расходы	%	--		71,13	3315
			Сметная прибыль	%	8		16,86	786
			Сметная стоимость:				**227,60**	**10606**
8	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2,106**		**117,05**	**247**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**186**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**106**
			Накладные расходы	%	--		59,61	126
			Сметная прибыль	%	8		14,13	30
			Сметная стоимость:				**190,79**	**402**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	13	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**1,626**		**220,77**	**359**
			Итого оплата труда:				**93,99**	**153**
			Итого эксплуатация машин:				**200,39**	**326**
			Итого материалов:				**0,09**	**--**
			Накладные расходы	%	--		67,57	110
			Сметная прибыль	%	8		23,07	38
			Сметная стоимость:				**311,40**	**506**
10	14	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2,8455**		**218,76**	**622**
			Накладные расходы	%	--		9,52	27
			Сметная прибыль	%	8		18,26	52
			Сметная стоимость:				**246,54**	**702**
11	15	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,626**		**15,27**	**25**
			Итого оплата труда:				**6,29**	**10**
			Итого эксплуатация машин:				**12,95**	**21**
			Итого материалов:				**0,09**	**--**
			Накладные расходы	%	--		4,55	7
			Сметная прибыль	%	8		1,58	3
			Сметная стоимость:				**21,40**	**35**
			Фундаменты					
12	16	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные /сульфатостойкие/. Устройство**	**м3**	**12,288**		**17951,00**	**220582**
			Итого оплата труда:				**2279,45**	**28010**
			Итого эксплуатация машин:				**802,54**	**9862**
			Итого материалов:				**15057,06**	**185021**
			Накладные расходы	%	--		1934,49	23771
			Сметная прибыль	%	8		1590,84	19548
			Сметная стоимость:				**21476,33**	**263901**
13	17	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0052**		**9741,58**	**51**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**48**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**5**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	26
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	6
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	18	21-050301-3101 РСНL РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0052		128637,30	669
			Накладные расходы	%	--		5595,72	29
			Сметная прибыль	%	8		10738,64	56
			Сметная стоимость:				144971,66	754
15	19	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные /сульфатостойкие/,/оголовок/. Устройство**	м3	2,94		19654,67	57785
			Итого оплата труда:				3753,59	11036
			Итого эксплуатация машин:				693,97	2040
			Итого материалов:				15372,08	45194
			Накладные расходы	%	--		2754,66	8099
			Сметная прибыль	%	8		1792,75	5271
			Сметная стоимость:				24202,08	71154
16	20 и	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	-10,24		-711,69	-7288
			Итого оплата труда:				-283,07	-2899
			Итого эксплуатация машин:				-7,06	-72
			Итого материалов:				-424,86	-4351
			Накладные расходы	%	--		-181,01	-1854
			Сметная прибыль	%	8		-71,42	-731
			Сметная стоимость:				-964,12	-9873
17	20 д	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	10,24		723,77	7411
			Итого оплата труда:				174,98	1792
			Итого эксплуатация машин:				13,56	139
			Итого материалов:				536,88	5498
			Накладные расходы	%	--		124,24	1272
			Сметная прибыль	%	8		67,84	695
			Сметная стоимость:				915,85	9378
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты		Тенге				310502
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				46946
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				30903
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9577
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				232032
			- перевозка грузов	Тенге				622

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				293,3
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				339855
			Накладные расходы II уровня	Тенге				14784
			ИТОГО:	Тенге				354639
			Сметная прибыль	Тенге				28371
			ИТОГО по смете:	Тенге				383010
			Итого с временными	2,9 %			11 107,29	394 117,29
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			4 611,17	398 728,46
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					422 652,17
			Итого с НДС	12 %			50 718,26	473 370,43
			С условный скидки К=0,849999999868					402 364,87

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құлайберген Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймерека"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Резервуар 500 м3 - 2 шт (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-02-01)**

Акт приемки выполненных работ за апрель(2) 2019г. № 27

на общестроительные работы

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	20	11-070101-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**3,0000**		**2235,69**	**6707**
			Итого оплата труда:				1379,33	4138
			Итого эксплуатация машин:				1315,15	3945
			Накладные расходы	%	--		991,08	2973
			Сметная прибыль	%	8		258,14	774
			Сметная стоимость:				3484,91	10455
2	21	11-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов**	**м2**	**15,9200**		**313,95**	**4998**
			Итого оплата труда:				16,24	258
			Итого эксплуатация машин:				8,28	132
			Итого материалов:				292,19	4652
			Накладные расходы	%	--		24,18	385
			Сметная прибыль	%	8		27,05	431
			Сметная стоимость:				365,18	5814

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	23	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	13,3600		32524,15	434523
			Накладные расходы	%	--		1414,80	18902
			Сметная прибыль	%	8		2715,12	36274
			Сметная стоимость:				36654,07	489698
4	24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование стен на отм.0,190 из бетона В25 (узел VI)	м3	7,3440		19382,20	142343
			Итого оплата труда:				1054,41	7744
			Итого эксплуатация машин:				652,68	4793
			Итого материалов:				17825,01	130907
			Накладные расходы	%	--		1376,76	10111
			Сметная прибыль	%	8		1660,72	12196
			Сметная стоимость:				22419,67	164650
5	25	11-070103-0101 РСНБ РК 2015	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	шт	3,0000		6208,47	18625
			Итого оплата труда:				3931,85	11796
			Итого эксплуатация машин:				1719,63	5159
			Итого материалов:				1144,92	3435
			Накладные расходы	%	--		2817,96	8454
			Сметная прибыль	%	8		722,11	2166
			Сметная стоимость:				9748,54	29246
6	26	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	м3	1,5600		54326,65	84750
			Накладные расходы	%	--		2363,21	3687
			Сметная прибыль	%	8		4535,19	7075
			Сметная стоимость:				61225,05	95511
7	31	11-070201-0106 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	м3 сборных железобетонных конструкций	30,6600		20589,44	631272
			Итого оплата труда:				9849,14	301974

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**7208,75**	**221020**
			Итого материалов:				**6378,85**	**195576**
			Накладные расходы	%	--		7278,01	223144
			Сметная прибыль	%	8		2229,40	68353
			Сметная стоимость:				**30096,85**	**922769**
8	**32**	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**61,3200**		**60592,03**	**3715503**
			Накладные расходы	%	--		2635,75	161624
			Сметная прибыль	%	8		5058,22	310170
			Сметная стоимость:				**68286,01**	**4187298**
					Изоляция			
9	**65**	**11-410101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**	**м2**	**30,0000**		**1269,87**	**38096**
			Итого оплата труда:				**762,03**	**22861**
			Итого эксплуатация машин:				**228,91**	**6867**
			Итого материалов:				**330,39**	**9912**
			Накладные расходы	%	--		494,97	14849
			Сметная прибыль	%	8		141,19	4236
			Сметная стоимость:				**1906,03**	**57181**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**5076817**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**255644**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**241917**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**93127**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**4579256**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**213979**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**5290796**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**230150**
ИТОГО:	Тенге	**5520946**
Сметная прибыль	Тенге	**441676**
ИТОГО по смете:	Тенге	**5962622**

			Итого с временными	**2,9 %**			**172 916,04**	**6 135 538,04**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**71 785,80**	**6 207 323,83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					**6 579 763,26**
			Итого с НДС	**12 %**			789 571,59	**7 369 334,85**
			С условный скидки К=0,849999999868					**6 263 934,63**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - Водопроводная насосная станция 2 подъема (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык) 02-04-01

Акт приемки выполненных работ за апрель (2) 2019г. №28

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**63,4725**		**185,97**	**11804**
			Итого оплата труда:				**75,56**	**4796**
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**11166**
			Накладные расходы	%	--		54,69	3471
			Сметная прибыль	%	8		19,25	1222
			Сметная стоимость:				**259,91**	**16497**
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**4,443075**		**2142,78**	**9521**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**9521**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	6286
			Сметная прибыль	%	8		284,60	1264
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**17071**
3	3	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**67,915575**		**27,48**	**1866**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**584**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				27,48	1866
			Накладные расходы	%	--		6,50	441
			Сметная прибыль	%	8		2,72	185
			Сметная стоимость:				36,69	2492
4	4	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**271,6623**		**16,88**	**4585**
			Итого оплата труда:				5,28	1434
			Итого эксплуатация машин:				16,88	4585
			Накладные расходы	%	--		3,99	1084
			Сметная прибыль	%	8		1,67	453
			Сметная стоимость:				22,54	6122
5	5	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**28,5**		**27,48**	**783**
			Итого оплата труда:				8,60	245
			Итого эксплуатация машин:				27,48	783
			Накладные расходы	%	--		6,50	185
			Сметная прибыль	%	8		2,72	77
			Сметная стоимость:				36,69	1046
6	6	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**114**		**16,88**	**1924**
			Итого оплата труда:				5,28	602
			Итого эксплуатация машин:				16,88	1924
			Накладные расходы	%	--		3,99	455
			Сметная прибыль	%	8		1,67	190
			Сметная стоимость:				22,54	2569
7	7	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	**7,4214**		**15,35**	**114**
			Итого оплата труда:				4,80	36
			Итого эксплуатация машин:				15,35	114
			Накладные расходы	%	--		3,63	27
			Сметная прибыль	%	8		1,52	11
			Сметная стоимость:				20,50	152
8	8	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**19,6536**		**185,97**	**3655**
			Итого оплата труда:				75,56	1485
			Итого эксплуатация машин:				175,92	3457

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		54,69	1075
			Сметная прибыль	%	8		19,25	378
			Сметная стоимость:				**259,91**	**5108**
9	9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**27,075**		**139,61**	**3780**
			Итого оплата труда:				**105,50**	**2856**
			Итого эксплуатация машин:				**59,95**	**1623**
			Накладные расходы	%	--		71,13	1926
			Сметная прибыль	%	8		16,86	456
			Сметная стоимость:				**227,60**	**6162**
10	10	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**1,425**		**848,80**	**1210**
			Итого оплата труда:				**848,80**	**1210**
			Накладные расходы	%	--		560,39	799
			Сметная прибыль	%	8		112,74	161
			Сметная стоимость:				**1521,92**	**2169**
11	11	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**39,415575**		**307,46**	**12119**
			Итого оплата труда:				**130,90**	**5160**
			Итого эксплуатация машин:				**279,10**	**11001**
			Итого материалов:				**0,11**	**4**
			Накладные расходы	%	--		94,10	3709
			Сметная прибыль	%	8		32,13	1266
			Сметная стоимость:				**433,69**	**17094**
12	12	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**68,9772563**		**60,01**	**4139**
			Накладные расходы	%	--		2,61	180
			Сметная прибыль	%	8		5,01	346
			Сметная стоимость:				**67,63**	**4665**
13	13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**39,415575**		**15,27**	**602**
			Итого оплата труда:				**6,29**	**248**
			Итого эксплуатация машин:				**12,95**	**511**
			Итого материалов:				**0,09**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		4,55	179
			Сметная прибыль	%	8		1,58	62
			Сметная стоимость:				**21,40**	**843**
14	**14**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**1м3**	**17,856**		**16898,85**	**301746**
			Итого оплата труда:				**2279,45**	**40702**
			Итого эксплуатация машин:				**802,54**	**14330**
			Итого материалов:				**14004,91**	**250072**
			Накладные расходы	%	--		1888,72	33725
			Сметная прибыль	%	8		1503,01	26838
			Сметная стоимость:				**20290,58**	**362309**
15	**15**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,00256**		**9741,58**	**25**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**24**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**2**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	13
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	3
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**41**
16	**16**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00256**		**198907,31**	**509**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	22
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	43
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**574**
17	**17**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,018852**		**309472,66**	**5834**
			Итого оплата труда:				**154764,16**	**2918**
			Итого эксплуатация машин:				**837,76**	**16**
			Итого материалов:				**154210,74**	**2907**
			Накладные расходы	%	--		91787,81	1730
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	605
			Сметная стоимость:				**433361,31**	**8170**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**18**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**1т**	**0,0795**		**170646,90**	**13566**
			Итого оплата труда:				**15938,40**	**1267**
			Итого эксплуатация машин:				**837,76**	**67**
			Итого материалов:				**154210,74**	**12260**
			Накладные расходы	%	--		15489,52	1231
			Сметная прибыль	%	8		14890,91	1184
			Сметная стоимость:				**201027,33**	**15982**
19	**19**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,34**		**16045,88**	**5456**
			Итого оплата труда:				**1054,41**	**358**
			Итого эксплуатация машин:				**652,68**	**222**
			Итого материалов:				**14488,70**	**4926**
			Накладные расходы	%	--		1231,63	419
			Сметная прибыль	%	8		1382,20	470
			Сметная стоимость:				**18659,71**	**6344**
20	**20**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**1,44**		**22299,38**	**32111**
			Итого оплата труда:				**4912,13**	**7073**
			Итого эксплуатация машин:				**1150,10**	**1656**
			Итого материалов:				**16506,05**	**23769**
			Накладные расходы	%	--		3456,04	4977
			Сметная прибыль	%	8		2060,43	2967
			Сметная стоимость:				**27815,85**	**40055**
21	**21**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00544**		**198725,17**	**1081**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	47
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	90
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**1218**
22	**22**	**21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03456**		**128637,30**	**4446**
			Накладные расходы	%	--		5595,72	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		10738,64	371
			Сметная стоимость:				**144971,66**	**5010**
23	**23**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02824**		**193716,24**	**5471**
			Накладные расходы	%	--		8426,66	238
			Сметная прибыль	%	8		16171,43	457
			Сметная стоимость:				**218314,33**	**6165**
24	**24** 26	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**м2**	**-14,88**		**-711,69**	**-10590**
			Итого оплата труда:				**-283,07**	**-4212**
			Итого эксплуатация машин:				**-7,06**	**-105**
			Итого материалов:				**-424,86**	**-6322**
			Накладные расходы	%	--		-181,01	-2693
			Сметная прибыль	%	8		-71,42	-1063
			Сметная стоимость:				**-964,12**	**-14346**
25	**25** 26	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**14,88**		**723,77**	**10770**
			Итого оплата труда:				**174,98**	**2604**
			Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**202**
			Итого материалов:				**536,88**	**7989**
			Накладные расходы	%	--		124,24	1849
			Сметная прибыль	%	8		67,84	1009
			Сметная стоимость:				**915,85**	**13628**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**426525**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**61852**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**53419**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**17058**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**307115**
- перевозка грузов	Тенге	**4139**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**41221**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**467745**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**20347**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО:	Тенге				488092
			Сметная прибыль	Тенге				39047
			ИТОГО по смете:	Тенге				527140
			Итого с временными	**2,9 %**			**15 287,06**	**542 427,06**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**6 346,40**	**548 773,46**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					581 699,86
			Итого с НДС	**12 %**			69 803,98	**651 503,85**
			С условный скидки К=0,849999999868					**553 778,27**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Здание с бактерицидными установками (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-05-01)

Акт приемки выполненных работ за апрель(2) 2019г. №29

на общестроительные работы

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**22,752**		**185,97**	**4231**
			Итого оплата труда:				**75,56**	**1719**
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**4003**
			Накладные расходы	%	--		54,69	1244
			Сметная прибыль	%	8		19,25	438
			Сметная стоимость:				**259,91**	**5914**
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,59264**		**2142,78**	**3413**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**3413**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	2253
			Сметная прибыль	%	8		284,60	453
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**6119**
3	3	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**24,34464**		**27,48**	**669**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**209**
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**669**
			Накладные расходы	%	--		6,50	158

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		2,72	66
			Сметная стоимость:				**36,69**	**893**
4	4	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**48,68928**		**16,88**	**822**
			Итого оплата труда:				**5,28**	**257**
			Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**822**
			Накладные расходы	%	--		3,99	194
			Сметная прибыль	%	8		1,67	81
			Сметная стоимость:				**22,54**	**1097**
5	5	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**24,34464**		**27,48**	**669**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**209**
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**669**
			Накладные расходы	%	--		6,50	158
			Сметная прибыль	%	8		2,72	66
			Сметная стоимость:				**36,69**	**893**
6	6	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**48,68928**		**16,88**	**822**
			Итого оплата труда:				**5,28**	**257**
			Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**822**
			Накладные расходы	%	--		3,99	194
			Сметная прибыль	%	8		1,67	81
			Сметная стоимость:				**22,54**	**1097**
7	7	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**24,34464**		**27,48**	**669**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**209**
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**669**
			Накладные расходы	%	--		6,50	158
			Сметная прибыль	%	8		2,72	66
			Сметная стоимость:				**36,69**	**893**
8	8	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**48,68928**		**19,85**	**967**
			Итого оплата труда:				**6,21**	**302**
			Итого эксплуатация машин:				**19,85**	**967**
			Накладные расходы	%	--		4,69	229
			Сметная прибыль	%	8		1,96	96
			Сметная стоимость:				**26,51**	**1291**

1		2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	м3	8,415576		15,35	129
			Итого оплата труда:				4,80	40
			Итого эксплуатация машин:				15,35	129
			Накладные расходы	%	--		3,63	31
			Сметная прибыль	%	8		1,52	13
			Сметная стоимость:				20,50	173
10	10	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	8,415576		139,61	1175
			Итого оплата труда:				105,50	888
			Итого эксплуатация машин:				59,95	505
			Накладные расходы	%	--		71,13	599
			Сметная прибыль	%	8		16,86	142
			Сметная стоимость:				227,60	1915
11	11	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м3	0,935064		848,80	794
			Итого оплата труда:				848,80	794
			Накладные расходы	%	--		560,39	524
			Сметная прибыль	%	8		112,74	105
			Сметная стоимость:				1521,92	1423
12	12	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3	2,106		185,97	392
			Итого оплата труда:				75,56	159
			Итого эксплуатация машин:				175,92	370
			Накладные расходы	%	--		54,69	115
			Сметная прибыль	%	8		19,25	41
			Сметная стоимость:				259,91	547
13	13	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	2,106		139,61	294
			Итого оплата труда:				105,50	222
			Итого эксплуатация машин:				59,95	126
			Накладные расходы	%	--		71,13	150
			Сметная прибыль	%	8		16,86	36
			Сметная стоимость:				227,60	479
14	14	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м3	0,234		848,80	199
			Итого оплата труда:				848,80	199

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**174,98**	**1106**
			Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**86**
			Итого материалов:				**536,88**	**3393**
			Накладные расходы	%	--		124,24	785
			Сметная прибыль	%	8		67,84	429
			Сметная стоимость:				**915,85**	**5788**
20	**19**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,00256**		**9741,58**	**25**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**24**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**2**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	13
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	3
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**41**
21	**20**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00256**		**198907,31**	**509**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	22
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	43
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**574**
22	**21**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50**	**м3**	**15,098536**		**19182,56**	**289629**
			Итого оплата труда:				**3571,57**	**53926**
			Итого эксплуатация машин:				**1432,12**	**21623**
			Итого материалов:				**14509,60**	**219074**
			Накладные расходы	%	--		2727,73	41185
			Сметная прибыль	%	8		1752,82	26465
			Сметная стоимость:				**23663,10**	**357278**
23	**22**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,02981**		**283050,45**	**8438**
			Итого оплата труда:				**43354,49**	**1292**
			Итого эксплуатация машин:				**1370,91**	**41**
			Итого материалов:				**238771,55**	**7118**
			Накладные расходы	%	--		35294,82	1052
			Сметная прибыль	%	8		25467,62	759
			Сметная стоимость:				**343812,90**	**10249**

1		2	3	4	5	6	7	8
24	**23**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02981**		**238771,55**	**7118**
			Накладные расходы	%	--		10386,56	310
			Сметная прибыль	%	8		19932,65	594
			Сметная стоимость:				**269090,76**	**8022**
25	**24**	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**	**0,142**		**32549,78**	**4622**
			Итого оплата труда:				**10272,65**	**1459**
			Итого эксплуатация машин:				**2735,33**	**388**
			Итого материалов:				**20099,09**	**2854**
			Накладные расходы	%	--		6614,88	939
			Сметная прибыль	%	8		3133,17	445
			Сметная стоимость:				**42297,82**	**6006**
26	**25**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00394**		**198725,17**	**783**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	34
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	65
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**882**
27	**26**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0212**		**193716,24**	**4107**
			Накладные расходы	%	--		8426,66	179
			Сметная прибыль	%	8		16171,43	343
			Сметная стоимость:				**218314,33**	**4628**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:			Тенге				**463929**
	в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**72652**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**41464**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11187**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**348485**
			- перевозка грузов	Тенге				**1329**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня			Тенге				**43033**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				506962
			Накладные расходы II уровня	Тенге				22053
			ИТОГО:	Тенге				529015
			Сметная прибыль	Тенге				42321
			ИТОГО по смете:	Тенге				571336
			Итого с временными	**2,9 %**			16 568,74	587 904,74
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			6 878,49	594 783,23
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					630 470,22
			Итого с НДС	**12 %**			75 656,43	706 126,65
			С условный скидки К=0,849999999868					600 207,65

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құлайберген К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - водонапорная башня емк.50, высотой 18 м(1 водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-06-01)

Акт приемки выполненных работ за апрель(2) 2019г. №30

на общестроительные работы

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	92,43375		115,75	10699
			Итого оплата труда:				44,94	4154
			Итого эксплуатация машин:				105,96	9795
			Накладные расходы	%	--		32,75	3027
			Сметная прибыль	%	8		11,88	1098
			Сметная стоимость:				160,37	14824
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	2,7730125		2142,78	5942
			Итого оплата труда:				2142,78	5942
			Накладные расходы	%	--		1414,68	3923
			Сметная прибыль	%	8		284,60	789
			Сметная стоимость:				3842,06	10654
3	3	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	572,3709986		173,58	99350
			Итого оплата труда:				63,60	36400
			Итого эксплуатация машин:				163,22	93420
			Итого материалов:				0,11	63
			Накладные расходы	%	--		46,77	26770
			Сметная прибыль	%	8		17,63	10090

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				**237,98**	**136210**
4	**4**	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1001,6492475**		**138,58**	**138809**
			Накладные расходы	%	--		6,03	6038
			Сметная прибыль	%	8		11,57	11588
			Сметная стоимость:				**156,18**	**156434**
5	**5**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	**62,4807994**		**15,35**	**959**
			Итого оплата труда:				**4,80**	**300**
			Итого эксплуатация машин:				**15,35**	**959**
			Накладные расходы	%	--		3,63	227
			Сметная прибыль	%	8		1,52	95
			Сметная стоимость:				**20,50**	**1281**
6	**6**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**62,4807994**		**139,61**	**8723**
			Итого оплата труда:				**105,50**	**6592**
			Итого эксплуатация машин:				**59,95**	**3746**
			Накладные расходы	%	--		71,13	4445
			Сметная прибыль	%	8		16,86	1053
			Сметная стоимость:				**227,60**	**14221**
7	**7**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**3,2884631**		**848,80**	**2791**
			Итого оплата труда:				**848,80**	**2791**
			Накладные расходы	%	--		560,39	1843
			Сметная прибыль	%	8		112,74	371
			Сметная стоимость:				**1521,92**	**5005**
8	**8**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**481,2716492**		**27,48**	**13224**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**4137**
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**13224**
			Накладные расходы	%	--		6,50	3126
			Сметная прибыль	%	8		2,72	1308
			Сметная стоимость:				**36,69**	**17658**
9	**9**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**962,5432985**		**19,85**	**19110**
			Итого оплата труда:				**6,21**	**5978**
			Итого эксплуатация машин:				**19,85**	**19110**
			Накладные расходы	%	--		4,69	4518
			Сметная прибыль	%	8		1,96	1890
			Сметная стоимость:				**26,51**	**25519**
10	**10**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**481,2716492**		**139,61**	**67191**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**105,50**	**50773**
			Итого эксплуатация машин:				**59,95**	**28853**
			Накладные расходы	%	--		71,13	34235
			Сметная прибыль	%	8		16,86	8114
			Сметная стоимость:				**227,60**	**109540**
11	**14**	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	**м3**	**1,1**		**16258,73**	**17885**
			Итого оплата труда:				**878,39**	**966**
			Итого эксплуатация машин:				**708,10**	**779**
			Итого материалов:				**14840,23**	**16324**
			Накладные расходы	%	--		1151,81	1267
			Сметная прибыль	%	8		1392,84	1532
			Сметная стоимость:				**18803,38**	**20684**
12	**15**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,01848**		**9741,58**	**180**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**170**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**16**
			Итого материалов:				**29,99**	**1**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	94
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	22
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**296**
13	**16**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01848**		**238771,55**	**4412**
			Накладные расходы	%	--		10386,56	192
			Сметная прибыль	%	8		19932,65	368
			Сметная стоимость:				**269090,76**	**4973**
					Подземная чать			
14	**20**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**42,4528**		**1486,21**	**63094**
			Итого оплата труда:				**216,85**	**9206**
			Итого эксплуатация машин:				**105,70**	**4487**
			Итого материалов:				**1194,40**	**50705**
			Накладные расходы	%	--		202,45	8595
			Сметная прибыль	%	8		135,09	5735
			Сметная стоимость:				**1823,76**	**77424**
15	**21**	**11-060201-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование**	**м3**	**35,5**		**17624,99**	**625687**
			Итого оплата труда:				**2290,56**	**81315**
			Итого эксплуатация машин:				**302,95**	**10755**
			Итого материалов:				**15118,78**	**536717**
			Накладные расходы	%	--		1925,93	68371
			Сметная прибыль	%	8		1564,07	55525

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				**21115,00**	**749582**
16	**22**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03605**		**198725,17**	**7164**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	312
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	598
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**8074**
17	**23**	**21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,568**		**128637,30**	**73066**
			Накладные расходы	%	--		5595,72	3178
			Сметная прибыль	%	8		10738,64	6100
			Сметная стоимость:				**144971,66**	**82344**
18	**24**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	**1т**	**0,17856**		**171662,58**	**30652**
			Итого оплата труда:				**39256,58**	**7010**
			Итого эксплуатация машин:				**11653,79**	**2081**
			Итого материалов:				**124867,66**	**22296**
			Накладные расходы	%	--		27334,98	4881
			Сметная прибыль	%	8		15919,80	2843
			Сметная стоимость:				**214917,36**	**38376**
19	**30**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**30,94784**		**723,77**	**22399**
			Итого оплата труда:				**174,98**	**5415**
			Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**420**
			Итого материалов:				**536,88**	**16615**
			Накладные расходы	%	--		124,24	3845
			Сметная прибыль	%	8		67,84	2100
			Сметная стоимость:				**915,85**	**28344**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**1211337**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**157520**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**187645**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**63629**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**727364**
			- перевозка грузов	Тенге				**138809**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**120932**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1332269**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы Пуровня		Тенге				57954
		ИТОГО:		Тенге				1390223
		Сметная прибыль		Тенге				111218
		ИТОГО по смете:		Тенге				1501441
			Итого с временными	**2,9 %**			**43 541,79**	**1 544 982,79**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**18 076,30**	**1 563 059,09**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					1 656 842,63
			Итого с НДС	**12 %**			198 821,12	**1 855 663,75**
			С условный скидки К=0,849999999868					**1 577 314,19**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
депортамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Внутриплощадочные (Посельковый) сети с.Шайкорык , Танты (02-07)**

Акт приемки выполненных работ за апрель(2) 2019г. №31

на Внутриплощадочные сети водопровода

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2654**		**91,12**	**241821**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**80232**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**241821**
			Накладные расходы	%	--		22,61	59999
			Сметная прибыль	%	8		9,10	24146
			Сметная стоимость:				**122,82**	**325965**
2	**3**	**11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**12694,1209**		**110,64**	**1404482**
			Итого оплата труда:				**36,71**	**465981**
			Итого эксплуатация машин:				**110,64**	**1404482**
			Накладные расходы	%	--		27,45	348470

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		11,05	140236
			Сметная стоимость:				**149,14**	**1893188**
3	4	**11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**14218,351**		**145,35**	**2066652**
			Итого оплата труда:				**48,22**	**685677**
			Итого эксплуатация машин:				**145,35**	**2066652**
			Накладные расходы	%	--		36,06	512762
			Сметная прибыль	%	8		14,51	206353
			Сметная стоимость:				**195,93**	**2785768**
4	5	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1032,64**		**2571,34**	**2655264**
			Итого оплата труда:				**2571,34**	**2655264**
			Накладные расходы	%	--		1697,62	1753028
			Сметная прибыль	%	8		341,52	352663
			Сметная стоимость:				**4610,47**	**4760955**
5	6	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**900**		**111,13**	**100015**
			Итого оплата труда:				**40,70**	**36634**
			Итого эксплуатация машин:				**104,52**	**94064**
			Итого материалов:				**0,07**	**59**
			Накладные расходы	%	--		29,94	26943
			Сметная прибыль	%	8		11,29	10157
			Сметная стоимость:				**152,35**	**137114**
6	7	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1710**		**82,59**	**141229**
			Накладные расходы	%	--		3,59	6143

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		6,89	11790
			Сметная стоимость:				**93,08**	**159162**
7	**8**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**23450**		**18,77**	**440250**
			Итого оплата труда:				6,58	154294
			Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**440250**
			Накладные расходы	%	--		4,87	114305
			Сметная прибыль	%	8		1,89	44364
			Сметная стоимость:				**25,54**	**598920**
8	**9**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8500**		**636,23**	**5407975**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**5407975**
			Накладные расходы	%	--		420,05	3570391
			Сметная прибыль	%	8		84,50	718269
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**9696635**
9	**10**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**17450**		**117,05**	**2042534**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**1542508**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**878775**
			Накладные расходы	%	--		59,61	1040128
			Сметная прибыль	%	8		14,13	246613
			Сметная стоимость:				**190,79**	**3329275**
10	**11**	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**3400**		**1014,81**	**3450367**
			Итого оплата труда:				**574,86**	**1954524**
			Итого эксплуатация машин:				**1014,81**	**3450367**
			Накладные расходы	%	--		398,67	1355463
			Сметная прибыль	%	8		113,08	384466
			Сметная стоимость:				**1526,56**	**5190296**
11	**12**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**864**		**3465,65**	**2994322**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**643213**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**101873**
			Итого материалов:				**2632,22**	**2274241**
			Накладные расходы	%	--		633,18	547064
			Сметная прибыль	%	8		327,91	283311

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				4426,73	3824697
12	13	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	7		**218300,02**	**1528100**
			Итого оплата труда:				**174797,65**	**1223584**
			Итого эксплуатация машин:				**61182,52**	**428278**
			Итого материалов:				**2220,14**	**1554**
			Накладные расходы	%	--		122767,29	859371
			Сметная прибыль	%	8		27285,38	190998
			Сметная стоимость:				**368352,69**	**2578469**
13	14	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0215**		**263021,78**	**268677**
			Итого оплата труда:				**211545,83**	**216094**
			Итого эксплуатация машин:				**71070,93**	**72599**
			Итого материалов:				**3519,02**	**3595**
			Накладные расходы	%	--		148526,00	151719
			Сметная прибыль	%	8		32923,82	33632
			Сметная стоимость:				**444471,60**	**454028**
14	15	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,385**		**287750,46**	**110784**
			Итого оплата труда:				**223370,72**	**85998**
			Итого эксплуатация машин:				**87060,47**	**33518**
			Итого материалов:				**5762,54**	**2219**
			Накладные расходы	%	--		157264,39	60547
			Сметная прибыль	%	8		35601,19	13706
			Сметная стоимость:				**480616,04**	**185037**
15	16	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4949**		**990,90**	**4903964**
			Накладные расходы	%	--		43,10	213322
			Сметная прибыль	%	8,00		82,72	409383
			Сметная стоимость:				**1116,72**	**5526669**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**17**	**23-010501-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125х4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2129,08**		**1277,95**	**2720858**
			Накладные расходы	%	--		55,59	118357
			Сметная прибыль	%	8,00		106,68	227137
			Сметная стоимость:				**1440,22**	**3066352**
17	**18**	**23-010501-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**399,96**		**1617,10**	**646775**
			Накладные расходы	%	--		70,34	28135
			Сметная прибыль	%	8,00		135,00	53993
			Сметная стоимость:				**1822,44**	**728903**
18	**22**	**23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**232,3**		**12066,44**	**2803034**
			Накладные расходы	%	--		524,89	121932
			Сметная прибыль	%	8,00		1007,31	233997
			Сметная стоимость:				**13598,64**	**3158963**
19	**23**	**11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,23**		**4477646,90**	**1029859**
			Итого оплата труда:				**366413,01**	**84275**
			Итого эксплуатация машин:				**422470,82**	**97168**
			Итого материалов:				**3805264,37**	**875211**
			Накладные расходы	%	--		432218,22	99410
			Сметная прибыль	%	8,00		392789,21	90342
			Сметная стоимость:				**5302654,33**	**1219610**
20	**37**	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**18**		**1429,73**	**25735**
			Итого оплата труда:				**1089,90**	**19618**
			Итого эксплуатация машин:				**52,98**	**954**
			Итого материалов:				**311,66**	**5610**
			Накладные расходы	%	--		768,45	13832

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8,00		175,86	3165
			Сметная стоимость:				**2374,05**	**42733**
21	**38**	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**18**		**40084,30**	**721517**
			Накладные расходы	%	--		1743,67	31386
			Сметная прибыль	%	8		3346,24	60232
			Сметная стоимость:				**45174,20**	**813136**
22	**39**	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**20**		**1053,07**	**21061**
			Итого оплата труда:				**865,25**	**17305**
			Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**2160**
			Итого материалов:				**88,11**	**1762**
			Накладные расходы	%	--		606,50	12130
			Сметная прибыль	%	8		132,77	2655
			Сметная стоимость:				**1792,34**	**35847**
23	**40**	**11-221201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	**фланец**	**70**		**816,99**	**57189**
			Итого оплата труда:				**676,06**	**47324**
			Итого эксплуатация машин:				**70,84**	**4959**
			Итого материалов:				**70,09**	**4906**
			Накладные расходы	%	--		473,64	33155
			Сметная прибыль	%	8		103,25	7228
			Сметная стоимость:				**1393,88**	**97571**
24	**41**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**66**		**693,15**	**45748**
			Итого оплата труда:				**571,32**	**37707**
			Итого эксплуатация машин:				**63,76**	**4208**
			Итого материалов:				**58,07**	**3833**
			Накладные расходы	%	--		400,38	26425
			Сметная прибыль	%	8		87,48	5774
			Сметная стоимость:				**1181,01**	**77947**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**42**	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**20**		**3849,87**	**76997**
			Накладные расходы	%	--		167,47	3349
			Сметная прибыль	%	8		321,39	6428
			Сметная стоимость:				**4338,73**	**86775**
26	**43**	**23-020103-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**70**		**3136,64**	**219565**
			Накладные расходы	%	--		136,44	9551
			Сметная прибыль	%	8		261,85	18329
			Сметная стоимость:				**3534,93**	**247445**
27	**44**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**66**		**2307,59**	**152301**
			Накладные расходы	%	--		100,38	6625
			Сметная прибыль	%	8,00		192,64	12714
			Сметная стоимость:				**2600,61**	**171640**
28	**49**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,9**		**929192,01**	**1765465**
			Итого оплата труда:				**387270,88**	**735815**
			Итого эксплуатация машин:				**289670,92**	**550375**
			Итого материалов:				**341768,15**	**649359**
			Накладные расходы	%	--		291376,61	553616
			Сметная прибыль	%	8,00		97645,49	185526
			Сметная стоимость:				**1318214,11**	**2504607**
29	**50**	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**60**		**1976,17**	**118570**
			Итого оплата труда:				**1379,90**	**82794**
			Итого эксплуатация машин:				**115,23**	**6914**
			Итого материалов:				**528,02**	**31681**
			Накладные расходы	%	--		980,16	58809

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		236,51	14190
			Сметная стоимость:				**3192,83**	**191570**
30	**51и**	**23-030103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**-60**		**-65651,03**	**-3939062**
			Накладные расходы	%	--		-2855,82	-171349
			Сметная прибыль	%	8		-5480,55	-328833
			Сметная стоимость:				**-73987,40**	**-4439244**
31	**51д**	**23-030103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**60**		**58356,10**	**3501366**
			Накладные расходы	%	--		2538,49	152309
			Сметная прибыль	%	8		4871,57	292294
			Сметная стоимость:				**65766,16**	**3945969**
32	**52и**	**23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**-60**		**-76892,14**	**-4613528**
			Накладные расходы	%	--		-3344,81	-200688
			Сметная прибыль	%	8		-6418,96	-385137
			Сметная стоимость:				**-86655,90**	**-5199354**
33	**52д**	**ПРАЙС лист**	**Подставка пожарная ППДФ Ду250 стальная фланцевая под пожарный гидрант ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**60**		**53214,29**	**3192857**
			Накладные расходы	%	--		2314,82	138889
			Сметная прибыль	%	8,00		4442,33	266540
			Сметная стоимость:				**59971,44**	**3598286**
			КОЛОДЦЫ					
34	**56**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**102,374**		**43024,24**	**4404564**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**1365474**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**604203**
			Итого материалов:				**26024,01**	**2664181**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		10514,82	1076444
			Сметная прибыль	%	8,00		4283,13	438481
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**5919489**
35	**57**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**73**		**17074,19**	**1246416**
			Накладные расходы	%	--		742,73	54219
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	104051
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**1404686**
36	**58**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**73**		**17980,27**	**1312560**
			Накладные расходы	%	--		782,14	57096
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	109572
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**1479229**
37	**59д**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**146**		**13158,03**	**1921072**
			Накладные расходы	%	--		572,37	83567
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	160371
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**2165010**
38	**59и**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**-219**		**-8931,65**	**-1956031**
			Накладные расходы	%	--		-388,53	-85087
			Сметная прибыль	%	8		-745,61	-163289
			Сметная стоимость:				**-10065,79**	**-2204408**
39	**62**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**100**		**15690,60**	**1569060**
			Накладные расходы	%	--		682,54	68254

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		1309,85	130985
			Сметная стоимость:				**17682,99**	**1768299**
			Разборка и восстановление асфальтового покрытия					
40	**89**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**11,7675**		**1904,98**	**22417**
			Итого оплата труда:				**1431,60**	**16846**
			Итого эксплуатация машин:				**798,53**	**9397**
			Накладные расходы	%	--		983,68	11575
			Сметная прибыль	%	8		231,09	2719
			Сметная стоимость:				**3119,75**	**36712**
41	**90**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный.Погрузка**	**т**	**28,8304**		**73,00**	**2105**
			Накладные расходы	%	--		3,18	92
			Сметная прибыль	%	8		6,09	176
			Сметная стоимость:				**82,27**	**2372**
42	**91**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**28,8304**		**247,00**	**7121**
			Накладные расходы	%	--		10,74	310
			Сметная прибыль	%	8		20,62	594
			Сметная стоимость:				**278,36**	**8025**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**44832027**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**13176637**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**10493016**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4382500**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21011919**
			- перевозка грузов	Тенге				**150455**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**10514428**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**55346455**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**2407571**
		ИТОГО:		Тенге				**57754026**
		Сметная прибыль		Тенге				**4620322**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО по смете:								
			Итого с временными	Тенге				**62374348**
			Итого с зимними удорожаниями	**2,9 %**			**1 808 856,09**	**64 183 204,09**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06	**1,17 %**			**750 943,49**	**64 934 147,58**
			Итого с НДС					**68 830 196,43**
			С условный скидки К=0,849999999868	**12 %**			8 259 623,57	**77 089 820,01**
								65 526 347,00

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Сервисные сети с.Шайкорык , Танты (02-08)**

Акт приемки выполненных работ за апрель(2) 2019г. №32

на сервисные сети водопровода

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2172**		**110,64**	**240311**
			Итого оплата труда:				**36,71**	**79731**
			Итого эксплуатация машин:				**110,64**	**240311**
			Накладные расходы	%	--		27,45	59624
			Сметная прибыль	%	8		11,05	23995
			Сметная стоимость:				**149,14**	**323930**
2	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2896**		**145,35**	**420937**
			Итого оплата труда:				**48,22**	**139659**
			Итого эксплуатация машин:				**145,35**	**420937**
			Накладные расходы	%	--		36,06	104440
			Сметная прибыль	%	8		14,51	42030

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				**195,93**	**567406**
3	**5**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**397**		**2571,34**	**1020820**
			Итого оплата труда:				**2571,34**	**1020820**
			Накладные расходы	%	--		1697,62	673954
			Сметная прибыль	%	8		341,52	135582
			Сметная стоимость:				**4610,47**	**1830356**
4	**6**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**611**		**111,13**	**67899**
			Итого оплата труда:				**40,70**	**24870**
			Итого эксплуатация машин:				**104,52**	**63859**
			Итого материалов:				**0,07**	**40**
			Накладные расходы	%	--		29,94	18291
			Сметная прибыль	%	8		11,29	6895
			Сметная стоимость:				**152,35**	**93085**
5	**7**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1161**		**82,59**	**95879**
			Накладные расходы	%	--		3,59	4171
			Сметная прибыль	%	8		6,89	8004
			Сметная стоимость:				**93,08**	**108053**
6	**8**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5000**		**18,77**	**93870**
			Итого оплата труда:				**6,58**	**32899**
			Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**93870**
			Накладные расходы	%	--		4,87	24372
			Сметная прибыль	%	8		1,89	9459
			Сметная стоимость:				**25,54**	**127701**
7	**9**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1000**		**636,23**	**636232**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**636232**
			Накладные расходы	%	--		420,05	420046
			Сметная прибыль	%	8		84,50	84502
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**1140781**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**10**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5000**		**117,05**	**585253**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**441979**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**251798**
			Накладные расходы	%	--		59,61	298031
			Сметная прибыль	%	8		14,13	70663
			Сметная стоимость:				**190,79**	**953947**
9	**12**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**232**		**3465,65**	**804031**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**172715**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**27355**
			Итого материалов:				**2632,22**	**610676**
			Накладные расходы	%	--		633,18	146897
			Сметная прибыль	%	8		327,91	76074
			Сметная стоимость:				**4426,73**	**1027002**
10	**13**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,98**		**181344,08**	**721749**
			Итого оплата труда:				**151911,26**	**604607**
			Итого эксплуатация машин:				**42589,13**	**169505**
			Итого материалов:				**624,84**	**2487**
			Накладные расходы	%	--		106329,02	423189
			Сметная прибыль	%	8		23013,85	91595
			Сметная стоимость:				**310686,94**	**1236534**
11	**14**	**23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4019,8**		**124,62**	**500947**
			Накладные расходы	%	--		5,42	21791
			Сметная прибыль	%	8		10,40	41819
			Сметная стоимость:				**140,44**	**564558**
12	**20**	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**72,288**		**1139,57**	**82377**
			Накладные расходы	%	--		49,57	3583
			Сметная прибыль	%	8		95,13	6877
			Сметная стоимость:				**1284,27**	**92837**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**21**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,582**		**847,11**	**17435**
			Накладные расходы	%	--		36,85	758
			Сметная прибыль	%	8		70,72	1455
			Сметная стоимость:				**954,68**	**19649**
14	**22**	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0205**		**767718,27**	**15738**
			Итого оплата труда:				**164378,74**	**3370**
			Итого эксплуатация машин:				**27642,32**	**567**
			Итого материалов:				**576110,82**	**11810**
			Накладные расходы	%	--		139915,39	2868
			Сметная прибыль	%	8		72610,69	1489
			Сметная стоимость:				**980244,35**	**20095**
15	**23**	**11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0905**		**960772,73**	**86950**
			Итого оплата труда:				**165211,26**	**14952**
			Итого эксплуатация машин:				**27743,38**	**2511**
			Итого материалов:				**768256,50**	**69527**
			Накладные расходы	%	--		148852,74	13471
			Сметная прибыль	%	8		88770,04	8034
			Сметная стоимость:				**1198395,50**	**108455**
			КОЛОДЦЫ					
16	**41**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**66,975**		**43024,24**	**2881549**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**893319**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**395281**
			Итого материалов:				**26024,01**	**1742958**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	704230
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	286862
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**3872641**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**42**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**47**		**17074,19**	**802487**
			Накладные расходы	%	--		742,73	34908
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	66992
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**904387**
18	**43**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**47**		**17980,27**	**845073**
			Накладные расходы	%	--		782,14	36761
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	70547
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**952380**
19	**44 д**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**94**		**13158,03**	**1236855**
			Накладные расходы	%	--		572,37	53803
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	103253
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**1393911**
20	**44 и**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**141**		**-8931,65**	**-1259363**
			Накладные расходы	%	--		-388,53	-54782
			Сметная прибыль	%	8		-745,61	-105132
			Сметная стоимость:				**-10065,79**	**-1419277**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**9897030**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3471849**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1665993**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**593304**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4663310**
			- перевозка грузов	Тенге				**95879**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**2453174**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**12350204**
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**537234**
			ИТОГО:	Тенге				**12887438**
			Сметная прибыль	Тенге				**1030995**
			ИТОГО по смете:	Тенге				**13918433**
			Итого с временными	**2,9 %**			403 634,56	14 322 067,56
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			167 568,19	14 489 635,75
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					15 359 013,89
			Итого с НДС	**12 %**			1 843 081,67	17 202 095,56
			С условный скидки К=0,849999999868					**14 621 781,22**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.