Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: №5 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	34 925,57	31 183,54							3 742,03	34 925,57
Всего по стройке	34 925,57	31 183,54							3 742,03	34 925,57

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25824**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14797
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7258*
		машины и механизмы	тенге			9912
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3175*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1115
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**25203**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14597
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7148*
		машины и механизмы	тенге			9684
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3118*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			922
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Железобетонные элементы				
1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта	**опора**	**1**	**25 203**	**25203**

1	2	3	4	5	6	7
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
		Формула объема = 2:2				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**621**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			200
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*110*
		машины и механизмы	тенге			228
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			193
		Кабельно-проводниковая продукция				
2	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00013**	**3 432 778**	**446**
		Формула объема = (0,05+0,08).0,001				
3	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,61,0**	**м**	**0,051**	**246**	**13**
		Формула объема = 0,05.1,02				
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,61,0**	**м**	**0,0816**	**1 986**	**162**
		Формула объема = 0,08.1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25824**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14797
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7258*
		машины и механизмы	тенге			9912
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3175*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1115
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**25 824,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 781,86**
		Итого				**27 605,86**

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль - 5%				**1 380,29**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**552,12**
		Итого				**29 538,27**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**31 183,55**
		НДС- 12%				**3 742,03**
		Стоимость строительства				**34 925,57**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Руководитель ТОО "Construction City"

Зиятдин И.