Заказчик: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Каркаралинского района"
Подрядчик: ТОО"ТАНГАЛИ"

Форма В-2

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли административного здания и гаража
Наименование объекта - Здание ГУ "Отдел занятости и социальных программ Каркаралинского района", расположенного по адресу
Договор №52 от11.04.2019г

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.05.2019г

за май 2019г

на **Капитальный ремонт кровли административного здания и гаража**

Составлен(а) В текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1028,8	228,09	1,54	234663	1588	--	167814	434674
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	233075	--		32198	
2	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия гаража	м2	63	281,37	16,61	17727	1046	--	12377	32512
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	16680	510		2408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				252389	2634	--	180191	467186
							249755	510	--	34606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252389				
	Всего заработная плата		Тенге					250265			
		Накладные расходы	Тенге				180191				
		Сметная прибыль	Тенге				34606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					250265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				467187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					250265			
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы									
		Кровля									
3	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	30	501,74	10,93	15052	328	9911	3577	20119
		НР - 72%; СП - 8%			160,44	5,15	4813	155		1490	
4	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	900,2	153,66	15,03	138328	13530	54462	67407	222194
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	70336	2932		16459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	900,2	759,86	23,75	684026	21379	67016	554922	1338065
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	595631	7546		99116	
6	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1478,9	2837,00	--	4195639	--	4195639	--	4531290
		СП - 8%			--	--	--	--		335651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5033046	35237	4327028	625906	6111668
							670780	10632	--	452716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5033046				
	Материалы		Тенге				131389				
	Всего заработная плата		Тенге					681413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4195639				
		Накладные расходы	Тенге				625906				
		Сметная прибыль	Тенге				452716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6111668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					681413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6111668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					681413			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6578854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				920535				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37871			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11143			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4327028		
		- Накладные расходы	Тенге							806097	
		- Сметная прибыль	Тенге							487322	
	Итого в текущих ценах			6578854,0							
	Итого с налогами,			131577,1	6710431,1						
	Налог на добавленную		12 %	805251,7							
	Итого с налогом на					**7515682,8**					
	Итого к оплате с к=0,9					**6764114,5**					

Заказчик:

ь ГУ"Отдел

Жуманбаев Б.М.

Подрядчик:

Директор ТОО"ТАНГАЛИ"

Омурбеков Г.А.

Технический надзор заказчика:

ТОО"ALASH-SERVICE KZ"

Технический надзор ТОО «Караганда»

Бексеев Б.У.