Наименование объекта: Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Ганты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Форма ЗКС

Программа 254 " Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 1 417 666 677,28 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2019 год 1 407 799 377,28 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Адрес: РК Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А
ИИК: KZ088560000000022935
БИК: KCJBKZKX, Кбе 17
АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 727 164 247,37 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 165 864 382,36 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		51	2018-12-07	51/2	06.02.19				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Ганты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области	тенге	1 407 799 377,28	0,00	0,00	0,00	561 299 865,01	727 164 247,37		165 864 382,36	727 164 247,37
	ИТОГО:		1 407 799 377,28	0,00	0,00	0,00	561 299 865,01	727 164 247,37		165 864 382,36	727 164 247,37

Заказчик:
И.о. Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М.Бейсенов

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С. Бекетаев

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ М.Етенов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен" _____ Ж. Баймен

Автор:
Директор
ТОО "Кумбез-Тас" _____ Г. Шардарбек

Технадзор:
Директор
ТОО "Аймереке" _____ А. Байкенже

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2019 года

№ п/п	№ по акту	Номер локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Количество	В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06	Стоимость работ по акту Ф-2в, всего тенге
1	2	3	4	5	6	7
		02-02	**Резервуар 500 м3 - 2 шт (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык)**			
1	66	02-02-01	общестроительные работы	2	5 042 638,59	4 444 216,12
		02-07	**Внутриплощадочные сети с.Шайкорык , Танты**			
2	67	02-07	Внутриплощадочные сети водопровода	1	15 035 548,47	14 313 842,15
		02-08	**Сервисные сети с.Шайкорык , Танты**			
3	68	02-08	сервисные сети водопровода	1	51 624 614,87	49 146 633,35
		02-09	**Резервуар 100 м3 - 2 шт (2 Водоприемное сооружение с.Капал)**			
4	69	02-09-01	общестроительные работы	2	425 063,63	374 620,27
		02-11	**Водопроводная насосная станция 2 подъема (2 водоприемное сооружение с.Капал)**			
5	70	02-11-01	общестроительные работы	1	438 445,68	420 733,65
		02-15	**Сервисные сети с.Капал**			
6	71	02-15	сервисные сети водопровода	1	6 018 866,48	5 729 960,89
		02-16	**Наружные сети с.Капал**			
7	72	02-16	Водовод с переходом через ж/д путь	1	15 049 615,15	14 327 233,62
		02-24	**Поселковые сети ст.Шайкорык**			
8	73	02-24	Поселковые сети водопровода	1	41 696 162,16	39 694 746,37
		02-25	**Наружные сети ст.Шайкорык**			
9	74	02-25	Водовод	1	11 985 114,96	11 409 829,44
		02-26	**Сервисные сети ст.Шайкорык**			
10	75	02-26	Сервисные сети водопровода	1	6 228 893,93	5 929 907,02
		06-01	**Водоприемные сооружения с.Шайкорык , Танты**			
11	76	06-01	Водопроводные сети водоприемных сооружений	1	7 530 264,14	7 168 811,46
		06-05	**Водопроводные сети водоприемных сооружений с.Капал**			
12	77	06-05	Водопроводные сети водоприемных сооружений	1	1 952 253,14	1 858 544,99
		06-06	**Сети канализации водоприемных сооружений с.Капал**			
13	78	06-06	Сети канализации водоприемных сооружений	1	3 034 010,50	2 888 377,99
		06-07	**Сети канализации водоприемных сооружений (2 водоприемное сооружение с.Капал)**			
14	79	06-07	Резервуар для приема сточных вод емк 5м3	1	396 129,27	349 119,62
		06-08	**Водоприемные сооружения с.Коныртобе,ст.Шайкорык**			
15	80	06-08	Водопроводные сети водоприемных сооружений	1	1 532 216,13	1 457 917,40
		06-09	**Сети канализации водоприемных сооружений с.Коныртобе, ст.Шайкорык**			
16	81	06-09	Сети канализации водоприемных сооружений	1	5 694 363,89	5 421 034,43
		06-10	**Сети канализации водоприемных сооружений (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе)**			
17	82	06-10	Резервуар для приема сточных вод емк 5м3	1	368 824,35	325 055,05
		04-01	**Наружные сети электроснабжения**			
18	83	04-01	ВЛ-10кВ	1	1 537 946,02	1 464 124,61
			Итого по актам		175 500 071,36	166 724 708,43
			Исключить ранее взятый ошибочный суммы		-760 507,65	-860 326,07
			Всего по актам			165 864 382,36

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерекс" Бакиров Ж

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 500 м3 - 2 шт (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-02-01)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №66

на **общестроительные работы**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	42	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**2,1360**		**129916,38**	**277501**
			Накладные расходы	%	--		5651,36	12071
			Сметная прибыль	%	8		10845,42	23166
			Сметная стоимость:				**146413,16**	**312739**
			Изоляция					
2	65	11-410101-0104 РСНБ РК 2015	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**	**м2**	**740,0000**		**1269,87**	**939703**
			Итого оплата труда:				**762,03**	**563901**
			Итого эксплуатация машин:				**228,91**	**169391**
			Итого материалов:				**330,39**	**244492**
			Накладные расходы	%	--		494,97	366279
			Сметная прибыль	%	8		141,19	104479
			Сметная стоимость:				**1906,03**	**1410461**
3	66	11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм**	**м2**	**288,0000**		**300,99**	**86686**
			Итого оплата труда:				**287,61**	**82832**
			Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**237**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				**12,56**	**3617**
			Накладные расходы	%	--		179,06	51569
			Сметная прибыль	%	8		38,40	11060
			Сметная стоимость:				**518,46**	**149316**
4	**67**	**11-410105-0102 РСНБ РК 2015**	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	**т**	**0,2176**		**66908,83**	**14559**
			Итого оплата труда:				**6128,83**	**1334**
			Итого эксплуатация машин:				**4736,94**	**1031**
			Итого материалов:				**58267,79**	**12679**
			Накладные расходы	%	--		6447,21	1403
			Сметная прибыль	%	8		5868,48	1277
			Сметная стоимость:				**79224,52**	**17239**
5	**68**	**11-410105-0107 РСНБ РК 2015**	**Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2**	**т**	**19,7600**		**43869,14**	**866854**
			Итого оплата труда:				**7647,37**	**151112**
			Итого эксплуатация машин:				**4730,22**	**93469**
			Итого материалов:				**32308,66**	**638419**
			Накладные расходы	%	--		6321,27	124908
			Сметная прибыль	%	8		4015,23	79341
			Сметная стоимость:				**54205,63**	**1071103**
6	**69**	**11-410105-0110 РСНБ РК 2015**	**Приготовление литого асфальта**	**т**	**11,2608**		**24602,53**	**277044**
			Итого оплата труда:				**6388,24**	**71937**
			Итого эксплуатация машин:				**4137,44**	**46591**
			Итого материалов:				**14736,00**	**165939**
			Накладные расходы	%	--		4756,58	53563
			Сметная прибыль	%	8		2348,73	26449
			Сметная стоимость:				**31707,84**	**357056**
7	**70**	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд**	**м шва**	**284,0000**		**121,15**	**34407**
			Итого оплата труда:				**50,20**	**14256**
			Итого эксплуатация машин:				**1,77**	**502**
			Итого материалов:				**70,02**	**19885**
			Накладные расходы	%	--		37,80	10735
			Сметная прибыль	%	8		12,72	3611
			Сметная стоимость:				**171,67**	**48753**
8	**71**	**11-130501-0302 РСНБ РК 2015**	**Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой**	**м2**	**195,2000**		**3524,60**	**688002**
			Итого оплата труда:				**741,45**	**144731**
			Итого эксплуатация машин:				**67,44**	**13164**
			Итого материалов:				**2746,90**	**536195**
			Накладные расходы	%	--		572,67	111785
			Сметная прибыль	%	8		327,78	63983
			Сметная стоимость:				**4425,05**	**863770**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				3184758
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				961647
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				324384
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				68455
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1898728
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				569024
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3753782
			Накладные расходы II уровня	Тенге				163289
			ИТОГО:	Тенге				3917071
			Сметная прибыль	Тенге				313366
			ИТОГО по смете:	Тенге				4230437
			Итого с временными	2,9 %			122682,673	4353120
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			50931,50017	4404051
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					4668294,24
			Итого с НДС	12 %			560195,3092	5228489,55
			С условный скидки К=0,849999999868					4444216,12

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети с.Шайкорык , Танты (02-07)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №67

на **Внутриплощадочные сети водопровода**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3861,7560**		**91,12**	**351866**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**116743**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**351866**
			Накладные расходы	%	--		22,61	87302
			Сметная прибыль	%	8		9,10	35133
			Сметная стоимость:				**122,82**	**474302**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2554,8300**		**82,83**	**211623**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**70212**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**211623**
			Накладные расходы	%	--		20,55	52506
			Сметная прибыль	%	8		8,27	21130
			Сметная стоимость:				**111,65**	**285259**

3	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	616,2770		110,64	68185
			Итого оплата труда:				36,71	22623
			Итого эксплуатация машин:				110,64	68185
			Накладные расходы	%	--		27,45	16918
			Сметная прибыль	%	8		11,05	6808
			Сметная стоимость:				149,14	91911
4	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	423,1110		145,35	61500
			Итого оплата труда:				48,22	20404
			Итого эксплуатация машин:				145,35	61500
			Накладные расходы	%	--		36,06	15259
			Сметная прибыль	%	8		14,51	6141
			Сметная стоимость:				195,93	82899
5	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	525,3660		111,13	58383
			Итого оплата труда:				40,70	21385
			Итого эксплуатация машин:				104,52	54909
			Итого материалов:				0,07	35
			Накладные расходы	%	--		29,94	15728
			Сметная прибыль	%	8		11,29	5929
			Сметная стоимость:				152,35	80039
6	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	143,0730		82,59	11816
			Накладные расходы	%	--		3,59	514
			Сметная прибыль	%	8		6,89	986
			Сметная стоимость:				93,08	13317
7	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	15699,6540		18,77	294745
			Итого оплата труда:				6,58	103299
			Итого эксплуатация машин:				18,77	294745
			Накладные расходы	%	--		4,87	76527
			Сметная прибыль	%	8		1,89	29702

			Сметная стоимость:			25,54	400974
8	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,0570**	**636,23**	**1945**
			Итого оплата труда:			**636,23**	**1945**
			Накладные расходы	%	--	420,05	1284
			Сметная прибыль	%	8	84,50	258
			Сметная стоимость:			**1140,78**	**3487**
9	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**15950,6540**	**117,05**	**1867034**
			Итого оплата труда:			**88,40**	**1409972**
			Итого эксплуатация машин:			**50,36**	**803268**
			Накладные расходы	%	--	59,61	950758
			Сметная прибыль	%	8	14,13	225423
			Сметная стоимость:			**190,79**	**3043216**
10	11	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**3100,2000**	**1014,81**	**3146126**
			Итого оплата труда:			**574,86**	**1782181**
			Итого эксплуатация машин:			**1014,81**	**3146126**
			Накладные расходы	%	--	398,67	1235943
			Сметная прибыль	%	8	113,08	350565
			Сметная стоимость:			**1526,56**	**4732634**
11	13	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2030**	**218300,02**	**44315**
			Итого оплата труда:			**174797,65**	**35484**
			Итого эксплуатация машин:			**61182,52**	**12420**
			Итого материалов:			**2220,14**	**451**
			Накладные расходы	%	--	122767,29	24922
			Сметная прибыль	%	8	27285,38	5539
			Сметная стоимость:			**368352,69**	**74776**
12	14	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0220**	**263021,78**	**268808**
			Итого оплата труда:			**211545,83**	**216200**
			Итого эксплуатация машин:			**71070,93**	**72634**
			Итого материалов:			**3519,02**	**3596**
			Накладные расходы	%	--	148526,00	151794
			Сметная прибыль	%	8	32923,82	33648

			Сметная стоимость:			**444471,60**	**454250**
13	**37**	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**25,0000**	**1429,73**	**35743**
			Итого оплата труда:			**1089,90**	**27247**
			Итого эксплуатация машин:			**52,98**	**1324**
			Итого материалов:			**311,66**	**7792**
			Накладные расходы	%	--	768,46	19212
			Сметная прибыль	%	8	175,86	4396
			Сметная стоимость:			**2374,05**	**59351**
14	**38**	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**25,0000**	**40084,30**	**1002108**
			Накладные расходы	%	--	1743,67	43592
			Сметная прибыль	%	8	3346,24	83656
			Сметная стоимость:			**45174,20**	**1129355**
15	**41**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**100,0000**	**693,15**	**69315**
			Итого оплата труда:			**571,32**	**57132**
			Итого эксплуатация машин:			**63,76**	**6376**
			Итого материалов:			**58,07**	**5807**
			Накладные расходы	%	--	400,38	40038
			Сметная прибыль	%	8	87,48	8748
			Сметная стоимость:			**1181,01**	**118101**
16	**44**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**100,0000**	**2307,59**	**230759**
			Накладные расходы	%	--	100,38	10038
			Сметная прибыль	%	8	192,64	19264
			Сметная стоимость:			**2600,61**	**260061**
17	**49**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4767**	**929192,01**	**442946**
			Итого оплата труда:			**387270,88**	**184612**
			Итого эксплуатация машин:			**289670,92**	**138086**
			Итого материалов:			**341768,15**	**162921**
			Накладные расходы	%	--	291376,61	138899

			Сметная прибыль	%	8		97645,49	46548
			Сметная стоимость:				**1318214,11**	**628393**
18	**50**	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**1976,17**	**39523**
			Итого оплата труда:				**1379,90**	**27598**
			Итого эксплуатация машин:				**115,23**	**2305**
			Итого материалов:				**528,02**	**10560**
			Накладные расходы	%	--		980,16	19603
			Сметная прибыль	%	8		236,51	4730
			Сметная стоимость:				**3192,83**	**63857**
			Диаметром 2000 мм					
19	**56**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6,7800**		**43024,24**	**291704**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**90432**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**40015**
			Итого материалов:				**26024,01**	**176443**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	71290
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	29040
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**392034**
20	**67**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**3,0000**		**34259,53**	**102779**
			Накладные расходы	%	--		1490,29	4471
			Сметная прибыль	%	8		2859,99	8580
			Сметная стоимость:				**38609,81**	**115829**
21	**68**	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**3,0000**		**26207,70**	**78623**
			Накладные расходы	%	--		1140,03	3420
			Сметная прибыль	%	8		2187,82	6563
			Сметная стоимость:				**29535,55**	**88607**

22	**70**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**1616,88**	**4851**
			Накладные расходы	%	--		70,33	211
			Сметная прибыль	%	8		134,98	405
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**5467**
			Разборка и восстановление асфальтового покрытия					
23	**89**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**3,9225**		**1904,98**	**7472**
			Итого оплата труда:				**1431,60**	**5615**
			Итого эксплуатация машин:				**798,53**	**3132**
			Накладные расходы	%	--		983,68	3858
			Сметная прибыль	%	8		231,09	906
			Сметная стоимость:				**3119,75**	**12237**
24	**90**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**9,6101**		**73,00**	**702**
			Накладные расходы	%	--		3,18	31
			Сметная прибыль	%	8		6,09	59
			Сметная стоимость:				**82,27**	**791**
25	**91**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**9,6101**		**247,00**	**2374**
			Накладные расходы	%	--		10,74	103
			Сметная прибыль	%	8		20,62	198
			Сметная стоимость:				**278,36**	**2675**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**8695244**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1625115**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5268515**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2567971**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1786723**
			- перевозка грузов	Тенге				**14892**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

			Накладные расходы I уровня	Тенге				2497342
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				11192586
			Накладные расходы II уровня	Тенге				486877
			ИТОГО:	Тенге				11679464
			Сметная прибыль	Тенге				934357
			ИТОГО по смете:	Тенге				12613821
			Итого с временными	**2,9 %**			365800,81	12 979 621,81
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			151 861,58	13 131 483,38
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					15 035 548,47
			Итого с НДС	**12 %**			1 804 265,82	16 839 814,29
			С условный скидки К=0,849999999868					14 313 842,15

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района
Наименование объекта - Сервисные сети с.Шайкорык , Танты (02-08)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №68

на **сервисные сети водопровода**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4555,5000		91,12	415077
			Итого оплата труда:				30,23	137715
			Итого эксплуатация машин:				91,12	415077
			Накладные расходы	%	--		22,61	102986
			Сметная прибыль	%	8		9,10	41445
			Сметная стоимость:				122,82	559508
2	2	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4555,5000		82,83	377343
			Итого оплата труда:				27,48	125195
			Итого эксплуатация машин:				82,83	377343
			Накладные расходы	%	--		20,55	93623
			Сметная прибыль	%	8		8,27	37677
			Сметная стоимость:				111,65	508644
3	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6802,0000		110,64	752576
			Итого оплата труда:				36,71	249691
			Итого эксплуатация машин:				110,64	752576
			Накладные расходы	%	--		27,45	186724

			Сметная прибыль	%	8		11,05	75144
			Сметная стоимость:				**149,14**	**1014443**
4	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**9039,0000**		**145,35**	**1313828**
			Итого оплата труда:				**48,22**	**435904**
			Итого эксплуатация машин:				**145,35**	**1313828**
			Накладные расходы	%	--		36,06	325977
			Сметная прибыль	%	8		14,51	131184
			Сметная стоимость:				**195,93**	**1770990**
5	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1915,2156**		**111,13**	**212833**
			Итого оплата труда:				**40,70**	**77958**
			Итого эксплуатация машин:				**104,52**	**200171**
			Итого материалов:				**0,07**	**126**
			Накладные расходы	%	--		29,94	57335
			Сметная прибыль	%	8		11,29	21613
			Сметная стоимость:				**152,35**	**291782**
6	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**3638,8156**		**82,59**	**300530**
			Накладные расходы	%	--		3,59	13073
			Сметная прибыль	%	8		6,89	25088
			Сметная стоимость:				**93,08**	**338691**
7	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6912,1180**		**18,77**	**129768**
			Итого оплата труда:				**6,58**	**45480**
			Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**129768**
			Накладные расходы	%	--		4,87	33693
			Сметная прибыль	%	8		1,89	13077
			Сметная стоимость:				**25,54**	**176537**
8	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7459,8320**		**636,23**	**4746186**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**4746186**
			Накладные расходы	%	--		420,05	3133472
			Сметная прибыль	%	8		84,50	630373
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**8510031**
9	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6912,1180**		**117,05**	**809068**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**611003**

			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**348091**
			Накладные расходы	%	--		59,61	412005
			Сметная прибыль	%	8		14,13	97686
			Сметная стоимость:				**190,79**	**1318759**
10	**11**	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**7530,0000**		**1014,81**	**7641548**
			Итого оплата труда:				**574,86**	**4328696**
			Итого эксплуатация машин:				**1014,81**	**7641548**
			Накладные расходы	%	--		398,67	3001951
			Сметная прибыль	%	8		113,08	851480
			Сметная стоимость:				**1526,56**	**11494979**
11	**12**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1037,5356**		**3465,65**	**3595736**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**772403**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**122334**
			Итого материалов:				**2632,22**	**2731025**
			Накладные расходы	%	--		633,18	656942
			Сметная прибыль	%	8		327,91	340214
			Сметная стоимость:				**4426,73**	**4592893**
12	**13**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,3220**		**181344,08**	**239737**
			Итого оплата труда:				**151911,26**	**200827**
			Итого эксплуатация машин:				**42589,13**	**56303**
			Итого материалов:				**624,84**	**826**
			Накладные расходы	%	--		106329,02	140567
			Сметная прибыль	%	8		23013,85	30424
			Сметная стоимость:				**310686,94**	**410728**
13	**14**	**23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**389,8600**		**124,62**	**48584**
			Накладные расходы	%	--		5,42	2113
			Сметная прибыль	%	8		10,40	4056
			Сметная стоимость:				**140,44**	**54754**
14	**15**	**23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**952,4300**		**205,32**	**195553**
			Накладные расходы	%	--		8,93	8507
			Сметная прибыль	%	8		17,14	16325
			Сметная стоимость:				**231,39**	**220384**

15	16	23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,2500	310,54	39206
			Накладные расходы	%	--	13,51	1705
			Сметная прибыль	%	8	25,92	3273
			Сметная стоимость:			349,97	44184
16	17	23-010501-1508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,6400	477,05	30837
			Накладные расходы	%	--	20,75	1341
			Сметная прибыль	%	8	39,82	2574
			Сметная стоимость:			537,63	34752
17	18	11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	92,5000	5969,59	552187
			Итого оплата труда:			3706,01	342806
			Итого эксплуатация машин:			4424,44	409261
			Итого материалов:			9,41	871
			Накладные расходы	%	--	2661,22	246163
			Сметная прибыль	%	8	690,46	63868
			Сметная стоимость:			9321,28	862218
18	19	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	92,5000	851,01	78719
			Итого оплата труда:			699,27	64682
			Итого эксплуатация машин:			13,12	1214
			Итого материалов:			140,03	12952
			Накладные расходы	%	--	490,15	45339
			Сметная прибыль	%	8	107,29	9925
			Сметная стоимость:			1448,46	133982
19	32	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	3,1270	929192,01	2905583
			Итого оплата труда:			387270,88	1210996
			Итого эксплуатация машин:			289670,92	905801
			Итого материалов:			341768,15	1068709
			Накладные расходы	%	--	291376,61	911135
			Сметная прибыль	%	8	97645,49	305337
			Сметная стоимость:			1318214,11	4122056
			КОЛОДЦЫ				

20	**41**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**122,7569**		**43024,24**	**5281523**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**1637344**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**724502**
			Итого материалов:				**26024,01**	**3194626**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	1290767
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	525783
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**7098073**
21	**42**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**77,0000**		**17074,19**	**1314713**
			Накладные расходы	%	--		742,73	57190
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	109752
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**1481655**
22	**43**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**77,0000**		**17980,27**	**1384481**
			Накладные расходы	%	--		782,14	60225
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	115576
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**1560282**
23	**45**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**100,0000**		**1616,88**	**161688**
			Накладные расходы	%	--		70,33	7033
			Сметная прибыль	%	8		134,98	13498
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**182219**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**32527303**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**8644761**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**13397816**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**6342125**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**10184197**
- перевозка грузов	Тенге			**300530**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**8984121**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**41511424**

		Накладные расходы II уровня	Тенге					1805747
		ИТОГО:	Тенге					43317171
		Сметная прибыль	Тенге					3465374
		ИТОГО по смете:	Тенге					46782544
		Итого с временными	**2,9 %**				**1356693,776**	48139238
		Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**				**563229,082**	48702467
		В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06						51624614,87
		Итого с НДС	**12 %**				6194953,784	57819568,65
		С условный скидки К=0,849999999868						49146633,35

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Резервуар 100 м3 - 2 шт (2 Водоприемное сооружение с.Капал) (02-09-01)**

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №69

на **общестроительные работы**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	**10**	**11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**110**		**1101,85**	**121203**
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,44)	чел-ч	1,38	151,8	798,44	121203
			Итого оплата труда:				**1101,85**	**121203**
			НР первого уровня	%	59,1		651,19	71631
			НР второго уровня	%	4,35		76,26	8388
			Накладные расходы	%	--		727,45	80019
			Сметная прибыль	%	8		146,34	16098
			Сметная стоимость:				**1975,64**	**217320**
2	**11**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**623,4**		**21,90**	**13651**
2. 1		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	5,025	952,20	4784
			Итого оплата труда:				**7,67**	**4784**
2. 2		31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	5,025	2716,93	13651
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	5,025	952,20	4785
			Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**13651**
			НР первого уровня	%	59,1		4,54	2828
			НР второго уровня	%	4,35		1,15	717

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		5,69	3544
			Сметная прибыль	%	8		2,21	1376
			Сметная стоимость:				**29,79**	**18572**
3	**12**	**11-010104-0409 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**623,4**		**11,09**	**6910**
3. 1		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	2,543	952,20	2422
			Итого оплата труда:				**3,88**	**2422**
3. 2		31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00408	2,543	2716,93	6910
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	2,543	952,20	2421
			Итого эксплуатация машин:				**11,09**	**6910**
			НР первого уровня	%	59,1		2,30	1431
			НР второго уровня	%	4,35		0,58	363
			Накладные расходы	%	--		2,88	1794
			Сметная прибыль	%	8		1,12	696
			Сметная стоимость:				**15,08**	**9401**
4	**13**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**583,4**		**117,05**	**68287**
4. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,51)	чел-ч	0,108	63,007	617,51	38908
4. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	15,314	826,85	12663
			Итого оплата труда:				**88,40**	**51570**
4. 3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	15,314	1872,54	28677
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	15,314	826,85	12662
4. 4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	61,257	11,48	703
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**29380**
			НР первого уровня	%	59,1		52,24	30478
			НР второго уровня	%	4,35		7,36	4296
			Накладные расходы	%	--		59,61	34774
			Сметная прибыль	%	8		14,13	8245
			Сметная стоимость:				**190,79**	**111307**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**210052**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**160111**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**49942**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**19869**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**0**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы I уровня	Тенге				106368
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				316420
			Накладные расходы II уровня	Тенге				13764
			ИТОГО:	Тенге				330185
			Сметная прибыль	Тенге				26415
			ИТОГО по смете:	Тенге				356600
			Итого с временными	2,9 %			10341,40	366 941,40
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			4 293,21	371 234,61
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					393 508,69
			Итого с НДС	12 %			47 221,04	440 729,73
			С условный скидки К=0,849999999868					374 620,27

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водопроводная насосная станция 2 подъема (2 водоприемное сооружение с.Капал) (02-11-01)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №70

на **общестроительные работы**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50**	**м3**	**9,6000**		**17770,75**	**170599**
			Итого оплата труда:				**3571,57**	**34287**
			Итого эксплуатация машин:				**1432,12**	**13748**
			Итого материалов:				**13097,79**	**125739**
			Накладные расходы	%	--		2666,31	25597
			Сметная прибыль	%	8		1634,96	15696
			Сметная стоимость:				**22072,03**	**211891**
2	39	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	**м3**	**1,1200**		**28254,61**	**31645**
			Итого оплата труда:				**8656,19**	**9695**
			Итого эксплуатация машин:				**3760,74**	**4212**
			Итого материалов:				**16678,17**	**18680**

			Накладные расходы	%	--		5609,95	6283
			Сметная прибыль	%	8		2709,16	3034
			Сметная стоимость:				**36573,72**	**40963**
3	**40**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	**м3**	**1,1000**		**34904,33**	**38395**
			Итого оплата труда:				**11476,61**	**12624**
			Итого эксплуатация машин:				**3919,27**	**4311**
			Итого материалов:				**20305,58**	**22336**
			Накладные расходы	%	--		7326,62	8059
			Сметная прибыль	%	8		3378,48	3716
			Сметная стоимость:				**45609,42**	**50170**
4	**49**	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**24,4997**		**2980,44**	**73020**
			Итого оплата труда:				**1082,18**	**26513**
			Итого эксплуатация машин:				**149,09**	**3653**
			Итого материалов:				**1784,05**	**43709**
			Накладные расходы	%	--		703,31	17231
			Сметная прибыль	%	8		294,70	7220
			Сметная стоимость:				**3978,45**	**97471**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				Тенге				**313659**
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей				Тенге				**77271**
- затраты на эксплуатацию машин				Тенге				**25924**
- в том числе зарплата машинистов				Тенге				**5848**
- материалов, изделий и конструкций				Тенге				**210463**
- перевозка грузов				Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика				Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня				Тенге				**41711**
Итого с накладными расходами I уровня				Тенге				**355370**
Накладные расходы II уровня				Тенге				**15459**
ИТОГО:				Тенге				**370829**
Сметная прибыль				Тенге				**29666**
ИТОГО по смете:				Тенге				**400495**
			Итого с временными	**2,9 %**			**11614,36051**	**412110**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**4821,681741**	**416931**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					**441947,11**

			Итого с НДС	**12 %**			53033,65274	**494980,76**
			С условный скидки К=0,849999999868					**420733,65**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
депортамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43 170920

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Поселковые сети ст.Шайкорык (02-24)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №73

на **Поселковые сети водопровода**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**8636,0000**		**91,12**	**786874**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**261070**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**786874**
			Накладные расходы	%	--		22,61	195233
			Сметная прибыль	%	8		9,10	78569
			Сметная стоимость:				122,82	**1060676**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**8636,0000**		**82,83**	**715340**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**237337**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**715340**
			Накладные расходы	%	--		20,55	177485
			Сметная прибыль	%	8		8,27	71426

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				**111,65**	**964251**
3	**3**	**11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**9357,0000**		**145,35**	**1360050**
			Итого оплата труда:				**48,22**	**451240**
			Итого эксплуатация машин:				**145,35**	**1360050**
			Накладные расходы	%	--		36,06	337445
			Сметная прибыль	%	8		14,51	135800
			Сметная стоимость:				**195,93**	**1833295**
4	**4**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**830,2000**		**2571,34**	**2134723**
			Итого оплата труда:				**2571,34**	**2134723**
			Накладные расходы	%	--		1697,62	1409362
			Сметная прибыль	%	8		341,52	283527
			Сметная стоимость:				**4610,47**	**3827611**
5	**5**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**907,0000**		**111,13**	**100793**
			Итого оплата труда:				**40,70**	**36919**
			Итого эксплуатация машин:				**104,52**	**94796**
			Итого материалов:				**0,07**	**60**
			Накладные расходы	%	--		29,94	27153
			Сметная прибыль	%	8		11,29	10236
			Сметная стоимость:				**152,35**	**138181**
6	**6**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1541,9000**		**82,59**	**127346**
			Накладные расходы	%	--		3,59	5540
			Сметная прибыль	%	8		6,89	10631

4	5	6	7	8	9
ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23340,3200		93,08	143516
				18,77	438191
				6,58	153572
	%	--		18,77	438191
	%	8		4,87	113771
				1,89	44157
ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4118,8800		25,54	596118
				636,23	2620565
				636,23	2620565
	%	--		420,05	1730119
	%	8		84,50	348055
невматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23340,3200		1140,78	4698738
				117,05	2732000
				88,40	2063188
				50,36	1175409
	%	--		59,61	1391228
	%	8		14,13	329858
	м3 мокрого грунта	2518,6000		190,79	4453086
				1014,81	2555910
				574,86	1447842
				1014,81	2555910
	%	--		398,67	1004079
	%	8		113,08	284799
аное. Устройство	м3 основания	439,0000		1526,56	3844788
				3465,65	1521421
				744,46	326818
				117,91	51762
				2632,22	1155546
	%	--		633,18	277964
	%	8		327,91	143951
				4426,73	1943336

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**12**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,4080**		**218300,02**	**525666**
			Итого оплата труда:				**174797,65**	**420913**
			Итого эксплуатация машин:				**61182,52**	**147328**
			Итого материалов:				**2220,14**	**5346**
			Накладные расходы	%	--		122767,29	295624
			Сметная прибыль	%	8		27285,38	65703
			Сметная стоимость:				**368352,69**	**886993**
13	**13**	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4452,0800**		**990,90**	**4411566**
			Накладные расходы	%	--		43,10	191903
			Сметная прибыль	%	8		82,72	368278
			Сметная стоимость:				**1116,72**	**4971747**
14	**18**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0030**		**275911,93**	**828**
			Итого оплата труда:				**240287,13**	**721**
			Итого эксплуатация машин:				**41907,32**	**126**
			Итого материалов:				**8875,09**	**27**
			Накладные расходы	%	--		167711,48	503
			Сметная прибыль	%	8		35489,87	106
			Сметная стоимость:				**479113,28**	**1437**
15	**34**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**284,0000**		**693,15**	**196855**
			Итого оплата труда:				**571,32**	**162255**
			Итого эксплуатация машин:				**63,76**	**18108**
			Итого материалов:				**58,07**	**16492**
			Накладные расходы	%	--		400,38	113707
			Сметная прибыль	%	8		87,48	24845
			Сметная стоимость:				**1181,01**	**335406**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**35**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**284,0000**		**2307,59**	**655356**
			Накладные расходы	%	--		100,38	28508
			Сметная прибыль	%	8		192,64	54709
			Сметная стоимость:				**2600,61**	**738573**
17	**36**	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**18,0000**		**1976,17**	**35571**
			Итого оплата труда:				**1379,90**	**24838**
			Итого эксплуатация машин:				**115,23**	**2074**
			Итого материалов:				**528,02**	**9504**
			Накладные расходы	%	--		980,16	17643
			Сметная прибыль	%	8		236,51	4257
			Сметная стоимость:				**3192,83**	**57471**
18	**44**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**1,7901**		**309472,66**	**553981**
			Итого оплата труда:				**154764,16**	**277040**
			Итого эксплуатация машин:				**837,76**	**1500**
			Итого материалов:				**154210,74**	**276050**
			Накладные расходы	%	--		91787,81	164308
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	57463
			Сметная стоимость:				**433361,31**	**775751**
			КОЛОДЦЫ					
19	**45**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**61,8150**		**43024,24**	**2659544**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**824495**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**364827**
			Итого материалов:				**26024,01**	**1608674**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	649974
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	264761
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**3574279**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**46**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**41,0000**		**17074,19**	**700042**
			Накладные расходы	%	--		742,73	30452
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	58439
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**788933**
21	**47**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**41,0000**		**17980,27**	**737191**
			Накладные расходы	%	--		782,14	32068
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	61541
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**830800**
22	**48**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**84,0000**		**13158,03**	**1105275**
			Накладные расходы	%	--		572,37	48079
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	92268
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**1245622**
23	**50**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**41,0000**		**1616,88**	**66292**
			Накладные расходы	%	--		70,33	2884
			Сметная прибыль	%	8		134,98	5534
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**74710**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:						
		в том числе:		Тенге				**26741376**
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8154318**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7712293**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3289217**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10747419**
			- перевозка грузов	Тенге				**127346**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы I уровня	Тенге				6786564
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				33527941
			Накладные расходы II уровня	Тенге				1458465
			ИТОГО:	Тенге				34986406
			Сметная прибыль	Тенге				2798912
			ИТОГО по смете:	Тенге				37785319
			Итого с временными	2,9 %			1 095 774,25	38 881 093,25
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			454 908,79	39 336 002,04
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					41 696 162,16
			Итого с НДС	12 %			5 003 539,46	46 699 701,62
			С условный скидки К=0,849999999868					39 694 746,37

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района**
Наименование объекта - **Наружные сети ст.Шайкорык (02-25)**

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №74

на **Водовод**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**915,6500**		**91,12**	**83430**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**27681**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**83430**
			Накладные расходы	%	--		22,61	20700
			Сметная прибыль	%	8		9,10	8330
			Сметная стоимость:				**122,82**	**112460**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2441,6750**		**82,83**	**202250**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**67103**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**202250**
			Накладные расходы	%	--		20,55	50181
			Сметная прибыль	%	8		8,27	20194
			Сметная стоимость:				**111,65**	**272625**
3	**3**	**11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1200,0500**		**145,35**	**174429**
			Итого оплата труда:				**48,22**	**57872**

			Итого эксплуатация машин:				**145,35**	**174429**
			Накладные расходы	%	--		36,06	43278
			Сметная прибыль	%	8		14,51	17417
			Сметная стоимость:				**195,93**	**235123**
4	**4**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**111,9900**		**2571,34**	**287964**
			Итого оплата труда:				**2571,34**	**287964**
			Накладные расходы	%	--		1697,62	190116
			Сметная прибыль	%	8		341,52	38246
			Сметная стоимость:				**4610,47**	**516326**
5	**5**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**108,4500**		**111,13**	**12052**
			Итого оплата труда:				**40,70**	**4414**
			Итого эксплуатация машин:				**104,52**	**11335**
			Итого материалов:				**0,07**	**7**
			Накладные расходы	%	--		29,94	3247
			Сметная прибыль	%	8		11,29	1224
			Сметная стоимость:				**152,35**	**16522**
6	**6**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**107,7600**		**82,59**	**8900**
			Накладные расходы	%	--		3,59	387
			Сметная прибыль	%	8		6,89	743
			Сметная стоимость:				**93,08**	**10030**
7	**7**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3815,5980**		**18,77**	**71634**
			Итого оплата труда:				**6,58**	**25105**
			Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**71634**
			Накладные расходы	%	--		4,87	18599
			Сметная прибыль	%	8		1,89	7219
			Сметная стоимость:				**25,54**	**97451**
8	**8**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1636,5820**		**636,23**	**1041246**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**1041246**
			Накладные расходы	%	--		420,05	687440
			Сметная прибыль	%	8		84,50	138295
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**1866981**

9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3815,5980	117,05	446618
			Итого оплата труда:			88,40	337283
			Итого эксплуатация машин:			50,36	192152
			Накладные расходы	%	--	59,61	227433
			Сметная прибыль	%	8	14,13	53924
			Сметная стоимость:			190,79	727976
10	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1122,0000	1014,81	1138621
			Итого оплата труда:			574,86	644993
			Итого эксплуатация машин:			1014,81	1138621
			Накладные расходы	%	--	398,67	447303
			Сметная прибыль	%	8	113,08	126874
			Сметная стоимость:			1526,56	1712798
11	11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	62,2800	3465,65	215841
			Итого оплата труда:			744,46	46365
			Итого эксплуатация машин:			117,91	7343
			Итого материалов:			2632,22	163935
			Накладные расходы	%	--	633,18	39434
			Сметная прибыль	%	8	327,91	20422
			Сметная стоимость:			4426,73	275697
12	13	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	440,1300	990,90	436125
			Накладные расходы	%	--	43,10	18971
			Сметная прибыль	%	8	82,72	36408
			Сметная стоимость:			1116,72	491504
13	21	23-010501-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,2200	264,58	5879
			Накладные расходы	%	--	11,51	256
			Сметная прибыль	%	8	22,09	491
			Сметная стоимость:			298,18	6625
14	22	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0300	929192,01	27876

			Итого оплата труда:				**387270,88**	**11618**
			Итого эксплуатация машин:				**289670,92**	**8690**
			Итого материалов:				**341768,15**	**10253**
			Накладные расходы	%	--		291376,61	8741
			Сметная прибыль	%	8		97645,49	2929
			Сметная стоимость:				**1318214,11**	**39546**
15	**27**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**2738,03**	**27380**
			Итого оплата труда:				**2063,69**	**20637**
			Итого эксплуатация машин:				**213,83**	**2138**
			Итого материалов:				**496,41**	**4964**
			Накладные расходы	%	--		1419,79	14198
			Сметная прибыль	%	8		332,63	3326
			Сметная стоимость:				**4490,45**	**44904**
16	**28**	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**40084,30**	**320674**
			Накладные расходы	%	--		1743,67	13949
			Сметная прибыль	%	8		3346,24	26770
			Сметная стоимость:				**45174,20**	**361394**
17	**29**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1527,33**	**3055**
			Итого оплата труда:				**1163,02**	**2326**
			Итого эксплуатация машин:				**97,31**	**195**
			Итого материалов:				**283,54**	**567**
			Накладные расходы	%	--		799,46	1599
			Сметная прибыль	%	8		186,14	372
			Сметная стоимость:				**2512,93**	**5026**
18	**30**	**23-040102-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**22775,22**	**45550**
			Накладные расходы	%	--		990,72	1981
			Сметная прибыль	%	8		1901,28	3803
			Сметная стоимость:				**25667,22**	**51334**
19	**31**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**94,0000**		**693,15**	**65156**
			Итого оплата труда:				**571,32**	**53704**
			Итого эксплуатация машин:				**63,76**	**5993**
			Итого материалов:				**58,07**	**5459**
			Накладные расходы	%	--		400,38	37635

			Сметная прибыль	%	8		87,48	8223
			Сметная стоимость:				**1181,01**	**111015**
20	**32**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**92,0000**		**2307,59**	**212298**
			Накладные расходы	%	--		100,38	9235
			Сметная прибыль	%	8		192,64	17723
			Сметная стоимость:				**2600,61**	**239256**
21	**33**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**18597,34**	**1488**
			Итого оплата труда:				**3753,59**	**300**
			Итого эксплуатация машин:				**693,97**	**56**
			Итого материалов:				**14314,75**	**1145**
			Накладные расходы	%	--		2708,67	217
			Сметная прибыль	%	8		1704,48	136
			Сметная стоимость:				**23010,48**	**1841**
22	**34**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,4674**		**309472,66**	**144663**
			Итого оплата труда:				**154764,16**	**72344**
			Итого эксплуатация машин:				**837,76**	**392**
			Итого материалов:				**154210,74**	**72086**
			Накладные расходы	%	--		91787,81	42906
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	15006
			Сметная стоимость:				**433361,31**	**202574**
			КОЛОДЦЫ					
23	**37**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**27,5500**		**43024,24**	**1185318**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**367465**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**162598**
			Итого материалов:				**26024,01**	**716961**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	289683
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	118000
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**1593001**
24	**38**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**17,0000**		**17074,19**	**290261**

			Накладные расходы	%	--		742,73	12626
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	24231
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**327119**
25	**39**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**17,0000**		**17980,27**	**305665**
			Накладные расходы	%	--		782,14	13296
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	25517
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**344478**
26	**40**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**36,0000**		**13158,03**	**473689**
			Накладные расходы	%	--		572,37	20605
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	39544
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**533838**
27	**41**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**17,0000**		**1616,88**	**27487**
			Накладные расходы	%	--		70,33	1196
			Сметная прибыль	%	8		134,98	2295
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**30977**
			Переход через железную дорогу					
28	**51**	**23-010501-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**22,2200**		**264,58**	**5879**
			Накладные расходы	%	--		11,51	256
			Сметная прибыль	%	8		22,09	491
			Сметная стоимость:				**298,18**	**6625**
29	**62**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0640**		**929192,01**	**59468**
			Итого оплата труда:				**387270,88**	**24785**
			Итого эксплуатация машин:				**289670,92**	**18539**
			Итого материалов:				**341768,15**	**21873**
			Накладные расходы	%	--		291376,61	18648

			Сметная прибыль	%	8	97645,49	6249
			Сметная стоимость:			**1318214,11**	**84366**
30	**63**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**2738,03**	**5476**
			Итого оплата труда:			**2063,69**	**4127**
			Итого эксплуатация машин:			**213,83**	**428**
			Итого материалов:			**496,41**	**993**
			Накладные расходы	%	--	1419,79	2840
			Сметная прибыль	%	8	332,63	665
			Сметная стоимость:			**4490,45**	**8981**
31	**64**	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**	**40084,30**	**80169**
			Накладные расходы	%	--	1743,67	3487
			Сметная прибыль	%	8	3346,24	6692
			Сметная стоимость:			**45174,20**	**90348**
32	**65**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**10,0000**	**693,15**	**6932**
			Итого оплата труда:			**571,32**	**5713**
			Итого эксплуатация машин:			**63,76**	**638**
			Итого материалов:			**58,07**	**581**
			Накладные расходы	%	--	400,38	4004
			Сметная прибыль	%	8	87,48	875
			Сметная стоимость:			**1181,01**	**11810**
33	**66**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**	**2307,59**	**23076**
			Накладные расходы	%	--	100,38	1004
			Сметная прибыль	%	8	192,64	1926
			Сметная стоимость:			**2600,61**	**26006**
34	**67**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**1527,33**	**3055**
			Итого оплата труда:			**1163,02**	**2326**
			Итого эксплуатация машин:			**97,31**	**195**
			Итого материалов:			**283,54**	**567**
			Накладные расходы	%	--	799,46	1599
			Сметная прибыль	%	8	186,14	372
			Сметная стоимость:			**2512,93**	**5026**

35	**68**	**23-040102-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**	**22775,22**	**45550**
			Накладные расходы	%	--	990,72	1981
			Сметная прибыль	%	8	1901,28	3803
			Сметная стоимость:			**25667,22**	**51334**
36	**69**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1527,33**	**1527**
			Итого оплата труда:			**1163,02**	**1163**
			Итого эксплуатация машин:			**97,31**	**97**
			Итого материалов:			**283,54**	**284**
			Накладные расходы	%	--	799,46	799
			Сметная прибыль	%	8	186,14	186
			Сметная стоимость:			**2512,93**	**2513**
37	**70**	**23-040601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**10214,71**	**10215**
			Накладные расходы	%	--	444,34	444
			Сметная прибыль	%	8	852,72	853
			Сметная стоимость:			**11511,77**	**11512**
38	**71**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные. Устройство**	**м3**	**0,0200**	**18597,34**	**372**
			Итого оплата труда:			**3753,59**	**75**
			Итого эксплуатация машин:			**693,97**	**14**
			Итого материалов:			**14314,75**	**286**
			Накладные расходы	%	--	2708,67	54
			Сметная прибыль	%	8	1704,48	34
			Сметная стоимость:			**23010,48**	**460**
39	**72**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0710**	**309472,66**	**21960**
			Итого оплата труда:			**154764,16**	**10982**
			Итого эксплуатация машин:			**837,76**	**59**
			Итого материалов:			**154210,74**	**10943**
			Накладные расходы	%	--	91787,81	6513
			Сметная прибыль	%	8	32100,84	2278
			Сметная стоимость:			**433361,31**	**30751**
40	**73**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**101,4500**	**1108,83**	**112491**
			Итого оплата труда:			**1108,83**	**112491**
			Накладные расходы	%	--	732,06	74267

			Сметная прибыль	%	8		147,27	14941
			Сметная стоимость:				**1988,16**	**201699**
41	**74**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**88,6500**		**636,23**	**56402**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**56402**
			Накладные расходы	%	--		420,05	37237
			Сметная прибыль	%	8		84,50	7491
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**101130**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				Тенге				**7688120**
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей				Тенге				**2304575**
- затраты на эксплуатацию машин				Тенге				**2081224**
- в том числе зарплата машинистов				Тенге				**981911**
- материалов, изделий и конструкций				Тенге				**3293421**
- перевозка грузов				Тенге				**8900**
- инженерное оборудование поставки подрядчика				Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня				Тенге				**1949128**
Итого с накладными расходами I уровня				Тенге				**9637247**
Накладные расходы II уровня				Тенге				**419220**
ИТОГО:				Тенге				**10056468**
Сметная прибыль				Тенге				**804517**
ИТОГО по смете:				Тенге				**10860985**
			Итого с временными	**2,9 %**			**314 968,57**	**11 175 953,57**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**130 758,66**	**11 306 712,22**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					**11 985 114,96**
			Итого с НДС	**12 %**			**1 438 213,79**	**13 423 328,75**
			С условный скидки К=0,849999999868					**11 409 829,44**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"
_____ Туреханов К.

Директор Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор: _____ Даулетбаев