Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сервисные сети ст.Шайкорык (02-26)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №75

на **Сервисные сети водопровода**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1607,1250**		**91,12**	**146434**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**48584**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**146434**
			Накладные расходы	%	--		22,61	36332
			Сметная прибыль	%	8		9,10	14621
			Сметная стоимость:				**122,82**	**197388**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1607,1250**		**82,83**	**133122**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**44167**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**133122**
			Накладные расходы	%	--		20,55	33029
			Сметная прибыль	%	8		8,27	13292

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				**111,65**	**179443**
3	**3**	**11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1821,9150**		**145,35**	**264817**
			Итого оплата труда:				**48,22**	**87862**
			Итого эксплуатация машин:				**145,35**	**264817**
			Накладные расходы	%	--		36,06	65705
			Сметная прибыль	%	8		14,51	26442
			Сметная стоимость:				**195,93**	**356964**
4	**4**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**151,1000**		**2571,34**	**388529**
			Итого оплата труда:				**2571,34**	**388529**
			Накладные расходы	%	--		1697,62	256510
			Сметная прибыль	%	8		341,52	51603
			Сметная стоимость:				**4610,47**	**696642**
5	**5**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**124,8500**		**111,13**	**13874**
			Итого оплата труда:				**40,70**	**5082**
			Итого эксплуатация машин:				**104,52**	**13049**
			Итого материалов:				**0,07**	**8**
			Накладные расходы	%	--		29,94	3738
			Сметная прибыль	%	8		11,29	1409
			Сметная стоимость:				**152,35**	**19021**
6	**6**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**212,2450**		**82,59**	**17529**
			Накладные расходы	%	--		3,59	763
			Сметная прибыль	%	8		6,89	1463

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				93,08	19755
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4409,1750		18,77	82778
			Итого оплата труда:				6,58	29011
			Итого эксплуатация машин:				18,77	82778
			Накладные расходы	%	--		4,87	21492
			Сметная прибыль	%	8		1,89	8342
			Сметная стоимость:				25,54	112612
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	778,0900		636,23	495046
			Итого оплата труда:				636,23	495046
			Накладные расходы	%	--		420,05	326834
			Сметная прибыль	%	8		84,50	65750
			Сметная стоимость:				1140,78	887630
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4409,1750		117,05	516097
			Итого оплата труда:				88,40	389753
			Итого эксплуатация машин:				50,36	222044
			Накладные расходы	%	--		59,61	262814
			Сметная прибыль	%	8		14,13	62313
			Сметная стоимость:				190,79	841224
10	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	749,9750		1014,81	761085
			Итого оплата труда:				574,86	431131
			Итого эксплуатация машин:				1014,81	761085
			Накладные расходы	%	--		398,67	298989
			Сметная прибыль	%	8		113,08	84806
			Сметная стоимость:				1526,56	1144880
11	11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	82,0500		3465,65	284357
			Итого оплата труда:				744,46	61083
			Итого эксплуатация машин:				117,91	9674
			Итого материалов:				2632,22	215974
			Накладные расходы	%	--		633,18	51952
			Сметная прибыль	%	8		327,91	26905
			Сметная стоимость:				4426,73	363213

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**12**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,8630**		**181344,08**	**156500**
			Итого оплата труда:				**151911,26**	**131099**
			Итого эксплуатация машин:				**42589,13**	**36754**
			Итого материалов:				**624,84**	**539**
			Накладные расходы	%	--		106329,02	91762
			Сметная прибыль	%	8		23013,85	19861
			Сметная стоимость:				**310686,94**	**268123**
13	**13**	**23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**859,5100**		**124,62**	**107112**
			Накладные расходы	%	--		5,42	4659
			Сметная прибыль	%	8		10,40	8942
			Сметная стоимость:				**140,44**	**120713**
14	**14**	**23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**11,6150**		**205,32**	**2385**
			Накладные расходы	%	--		8,93	104
			Сметная прибыль	%	8		17,14	199
			Сметная стоимость:				**231,39**	**2688**
15	**15**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0320**		**275911,93**	**8829**
			Итого оплата труда:				**240287,13**	**7689**
			Итого эксплуатация машин:				**41907,32**	**1341**
			Итого материалов:				**8875,09**	**284**
			Накладные расходы	%	--		167711,48	5367
			Сметная прибыль	%	8		35489,87	1136
			Сметная стоимость:				**479113,28**	**15332**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**3378494**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1363563**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1671099**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**755473**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**326302**
			- перевозка грузов	Тенге				**17529**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**1258346**
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**4636840**
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**201703**
			ИТОГО:	Тенге				**4838543**
			Сметная прибыль	Тенге				**387083**
			ИТОГО по смете:	Тенге				**5225626**
			Итого с временными	**2,9 %**			**151543,15**	**5 377 169,15**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**62 912,88**	**5 440 082,03**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**6 228 893,93**
			Итого с НДС	**12 %**			747 467,27	**6 976 361,20**
			С условный скидки К=0,849999999868					**5 929 907,02**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водоприемные сооружения с.Шайкорык , Танты (06-01)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №76

на **Водопроводные сети водоприемных сооружений**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	715,9200		91,12	65231
			Итого оплата труда:				30,23	21645
			Итого эксплуатация машин:				91,12	65231
			Накладные расходы	%	--		22,61	16185
			Сметная прибыль	%	8		9,10	6513
			Сметная стоимость:				122,82	87930
2	2	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	724,8000		82,83	60037
			Итого оплата труда:				27,48	19919
			Итого эксплуатация машин:				82,83	60037
			Накладные расходы	%	--		20,55	14896
			Сметная прибыль	%	8		8,27	5995
			Сметная стоимость:				111,65	80927
3	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	395,2000		110,64	43725

			Итого оплата труда:				36,71	14507
			Итого эксплуатация машин:				110,64	43725
			Накладные расходы	%	--		27,45	10849
			Сметная прибыль	%	8		11,05	4366
			Сметная стоимость:				149,14	58940
4	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	500,8000		145,35	72792
			Итого оплата труда:				48,22	24151
			Итого эксплуатация машин:				145,35	72792
			Накладные расходы	%	--		36,06	18061
			Сметная прибыль	%	8		14,51	7268
			Сметная стоимость:				195,93	98121
5	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	73,6800		2571,34	189456
			Итого оплата труда:				2571,34	189456
			Накладные расходы	%	--		1697,62	125080
			Сметная прибыль	%	8		341,52	25163
			Сметная стоимость:				4610,47	339699
6	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	386,3200		111,13	42931
			Итого оплата труда:				40,70	15725
			Итого эксплуатация машин:				104,52	40377
			Итого материалов:				0,07	25
			Накладные расходы	%	--		29,94	11565
			Сметная прибыль	%	8		11,29	4360
			Сметная стоимость:				152,35	58856
7	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	656,7440		82,59	54240
			Накладные расходы	%	--		3,59	2359
			Сметная прибыль	%	8		6,89	4523
			Сметная стоимость:				93,08	61123
8	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2048,8400		18,77	38465
			Итого оплата труда:				6,58	13481
			Итого эксплуатация машин:				18,77	38465

			Накладные расходы	%	--	4,87	9987
			Сметная прибыль	%	8	1,89	3876
			Сметная стоимость:			**25,54**	**52328**
9	**9**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**361,5600**	**636,23**	**230036**
			Итого оплата труда:			**636,23**	**230036**
			Накладные расходы	%	--	420,05	151872
			Сметная прибыль	%	8	84,50	30553
			Сметная стоимость:			**1140,78**	**412461**
10	**10**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2048,8400**	**117,05**	**239818**
			Итого оплата труда:			**88,40**	**181109**
			Итого эксплуатация машин:			**50,36**	**103179**
			Накладные расходы	%	--	59,61	122124
			Сметная прибыль	%	8	14,13	28955
			Сметная стоимость:			**190,79**	**390897**
11	**11**	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**265,3000**	**1014,81**	**269230**
			Итого оплата труда:			**574,86**	**152510**
			Итого эксплуатация машин:			**1014,81**	**269230**
			Накладные расходы	%	--	398,67	105766
			Сметная прибыль	%	8	113,08	30000
			Сметная стоимость:			**1526,56**	**404996**
12	**12**	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,3544**	**321500,86**	**113940**
			Итого оплата труда:			**265331,18**	**94033**
			Итого эксплуатация машин:			**66982,55**	**23739**
			Итого материалов:			**14261,51**	**5054**
			Накладные расходы	%	--	185923,48	65891
			Сметная прибыль	%	8	40593,95	14386
			Сметная стоимость:			**548018,29**	**194218**
13	**13**	**11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,3616**	**399549,37**	**144477**
			Итого оплата труда:			**321615,73**	**116296**
			Итого эксплуатация машин:			**78624,47**	**28431**
			Итого материалов:			**29057,38**	**10507**
			Накладные расходы	%	--	225791,73	81646
			Сметная прибыль	%	8	50027,29	18090
			Сметная стоимость:			**675368,38**	**244213**

14	**14**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**161,5444**	**2207,55**	**356617**
			Накладные расходы	%	--	96,03	15513
			Сметная прибыль	%	8	184,29	29770
			Сметная стоимость:			**2487,86**	**401901**
15	**15**	**23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**363,0460**	**2709,46**	**983659**
			Накладные расходы	%	--	117,86	42789
			Сметная прибыль	%	8	226,19	82116
			Сметная стоимость:			**3053,51**	**1108564**
16	**16**	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,3544**	**1292467,45**	**458050**
			Итого оплата труда:			**166075,83**	**58857**
			Итого эксплуатация машин:			**29067,09**	**10301**
			Итого материалов:			**1097819,81**	**389067**
			Накладные расходы	%	--	163841,72	58066
			Сметная прибыль	%	8	116504,73	41289
			Сметная стоимость:			**1572813,90**	**557405**
17	**17**	**11-220601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,3663**	**1563305,43**	**572639**
			Итого оплата труда:			**184708,64**	**67659**
			Итого эксплуатация машин:			**33220,43**	**12169**
			Итого материалов:			**1345927,12**	**493013**
			Накладные расходы	%	--	187697,48	68754
			Сметная прибыль	%	8	140080,23	51311
			Сметная стоимость:			**1891083,14**	**692704**
18	**18**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,0400**	**43024,24**	**130794**
			Итого оплата труда:			**13338,10**	**40548**
			Итого эксплуатация машин:			**5901,92**	**17942**
			Итого материалов:			**26024,01**	**79113**
			Накладные расходы	%	--	10514,82	31965
			Сметная прибыль	%	8	4283,13	13021
			Сметная стоимость:			**57822,19**	**175779**

19	**46**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,0000**		**17074,19**	**34148**
			Накладные расходы	%	--		742,73	1485
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	2851
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**38485**
20	**47**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**17980,27**	**35961**
			Накладные расходы	%	--		782,14	1564
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	3002
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**40527**
21	**48**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**		**13158,03**	**52632**
			Накладные расходы	%	--		572,37	2289
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	4394
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**59315**
22	**49**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1616,88**	**3234**
			Накладные расходы	%	--		70,33	141
			Сметная прибыль	%	8		134,98	270
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**3644**
			Диаметром 2000 мм					
23	**57**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**7,1700**		**43024,24**	**308484**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**95634**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**42317**
			Итого материалов:				**26024,01**	**186592**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	75391
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	30710
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**414585**

24	58	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**3,0000**		**34259,53**	**102779**
			Накладные расходы	%	--		1490,29	4471
			Сметная прибыль	%	8		2859,99	8580
			Сметная стоимость:				**38609,81**	**115829**
25	59	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**3,0000**		**26207,70**	**78623**
			Накладные расходы	%	--		1140,03	3420
			Сметная прибыль	%	8		2187,82	6563
			Сметная стоимость:				**29535,55**	**88607**
26	60	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**6,0000**		**19205,42**	**115233**
			Накладные расходы	%	--		835,44	5013
			Сметная прибыль	%	8		1603,27	9620
			Сметная стоимость:				**21644,12**	**129865**
27	62	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**1616,88**	**4851**
			Накладные расходы	%	--		70,33	211
			Сметная прибыль	%	8		134,98	405
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**5467**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				**4802081**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**988799**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**827933**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**346766**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2931108**
			- перевозка грузов	Тенге				**54240**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**803510**
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**5605591**
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**243843**
			ИТОГО:	Тенге				**5849434**
			Сметная прибыль	Тенге				**467955**
			ИТОГО по смете:	Тенге				**6317389**
			Итого с временными	**2,9 %**			**183204,27**	**6 500 592,96**

			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**		**76 056,94**	**6 576 649,90**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145				7 530 264,14
			Итого с НДС	**12 %**		903 631,70	**8 433 895,83**
			С условный скидки К=0,849999999868				**7 168 811,46**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
Департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водопроводные сети водоприемных сооружений с.Капал (06-05)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №77

на **Водопроводные сети водоприемных сооружений**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**51,6860**		**91,12**	**4709**
			Итого оплата труда:				**30,23**	1562
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	4709
			Накладные расходы	%	--		22,61	1168
			Сметная прибыль	%	8		9,10	470
			Сметная стоимость:				**122,82**	**6348**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**43,7350**		**82,83**	**3623**
			Итого оплата труда:				**27,48**	1202
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**3623**
			Накладные расходы	%	--		20,55	899
			Сметная прибыль	%	8		8,27	362
			Сметная стоимость:				111,65	**4883**
3	**3**	**11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**23,8550**		**110,64**	**2639**
			Итого оплата труда:				**36,71**	876

			Итого эксплуатация машин:				110,64	269
			Накладные расходы	%	--		27,45	65
			Сметная прибыль	%	8		11,05	26
			Сметная стоимость:				**149,14**	**358**
4	**4**	**11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**21,4700**		**145,35**	**3121**
							48,22	1035
			Итого оплата труда:				**145,35**	**3121**
			Итого эксплуатация машин:				36,06	774
			Накладные расходы	%	--		14,51	312
			Сметная прибыль	%	8		**195,93**	**4207**
			Сметная стоимость:				**2571,34**	**17128**
5	**5**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,7000**			
							2571,34	17228
			Итого оплата труда:				1697,62	11374
			Накладные расходы	%	--		341,52	2288
			Сметная прибыль	%	8		**4610,47**	**30890**
			Сметная стоимость:				**111,13**	**729**
6	**6**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**6,5600**			
							40,70	267
			Итого оплата труда:				**104,52**	**686**
			Итого эксплуатация машин:				**0,07**	--
			Итого материалов:				29,94	196
			Накладные расходы	%	--		11,29	74
			Сметная прибыль	%	8		**152,35**	**999**
			Сметная стоимость:				**82,59**	**921**
7	**7**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**11,1520**			
							3,59	40
			Накладные расходы	%	--		6,89	77
			Сметная прибыль	%	8		**93,08**	**1038**
			Сметная стоимость:				**18,77**	**2353**
8	**8**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**125,3291**			
							6,58	825
			Итого оплата труда:				**18,77**	**2353**
			Итого эксплуатация машин:				4,87	611
			Накладные расходы	%	--		1,89	237
			Сметная прибыль	%	8		**25,54**	**3201**
			Сметная стоимость:					

9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,1169	636,23	14071
			Итого оплата труда:			636,23	14071
			Накладные расходы	%	--	420,05	9290
			Сметная прибыль	%	8	84,50	1869
			Сметная стоимость:			1140,78	25231
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	125,3291	117,05	14670
			Итого оплата труда:			88,40	11079
			Итого эксплуатация машин:			50,36	6312
			Накладные расходы	%	--	59,61	7470
			Сметная прибыль	%	8	14,13	1771
			Сметная стоимость:			190,79	23911
11	12	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0179	321500,86	5755
			Итого оплата труда:			265331,18	4749
			Итого эксплуатация машин:			66982,55	1199
			Итого материалов:			14261,51	255
			Накладные расходы	%	--	185923,48	3328
			Сметная прибыль	%	8	40593,95	727
			Сметная стоимость:			548018,29	9810
12	13	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,9716	2207,55	39673
			Накладные расходы	%	--	96,03	1726
			Сметная прибыль	%	8	184,29	3312
			Сметная стоимость:			2487,86	44711
13	14	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0179	1292467,45	23135
			Итого оплата труда:			166075,83	2973
			Итого эксплуатация машин:			29067,09	520
			Итого материалов:			1097819,81	19651
			Накладные расходы	%	--	163841,72	2933
			Сметная прибыль	%	8	116504,73	2085
			Сметная стоимость:			1572813,90	28153
14	19	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6,0000	2738,03	16428
			Итого оплата труда:			2063,69	12382
			Итого эксплуатация машин:			213,83	1283
			Итого материалов:			496,41	2978
			Накладные расходы	%	--	1419,79	8519
			Сметная прибыль	%	8	332,63	1996

			Сметная стоимость:			**4490,45**	**26943**
15	**20**	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**	**40084,30**	**240506**
			Накладные расходы	%	--	1743,67	10462
			Сметная прибыль	%	8	3346,24	20077
			Сметная стоимость:			**45174,20**	**271045**
16	**23**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**64,0000**	**693,15**	**44362**
			Итого оплата труда:			**571,32**	**36564**
			Итого эксплуатация машин:			**63,76**	**4081**
			Итого материалов:			**58,07**	**3717**
			Накладные расходы	%	--	400,38	25624
			Сметная прибыль	%	8	87,48	5599
			Сметная стоимость:			**1181,01**	**75584**
17	**24**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**64,0000**	**2307,59**	**147686**
			Накладные расходы	%	--	100,38	6424
			Сметная прибыль	%	8	192,64	12329
			Сметная стоимость:			**2600,61**	**166439**
18	**26**	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**1976,17**	**3952**
			Итого оплата труда:			**1379,90**	**2760**
			Итого эксплуатация машин:			**115,23**	**230**
			Итого материалов:			**528,02**	**1056**
			Накладные расходы	%	--	980,16	1960
			Сметная прибыль	%	8	236,51	473
			Сметная стоимость:			**3192,83**	**6386**
19	**29**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части и гильзы стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4048**	**929192,01**	**376137**
			Итого оплата труда:			**387270,88**	**156767**
			Итого эксплуатация машин:			**289670,92**	**117259**
			Итого материалов:			**341768,15**	**138348**
			Накладные расходы	%	--	291376,61	117949
			Сметная прибыль	%	8	97645,49	39527
			Сметная стоимость:			**1318214,11**	**533613**
20	**31**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2484**	**309472,66**	**76861**
			Итого оплата труда:			**154764,16**	**38437**
			Итого эксплуатация машин:			**837,76**	**208**
			Итого материалов:			**154210,74**	**38300**
			Накладные расходы	%	--	91787,81	22796

			Сметная прибыль	%	8		32100,84	7973
			Сметная стоимость:				**433361,31**	**107630**
			КОЛОДЦЫ					
21	**33**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,0400**		**43024,24**	**130794**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**40548**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**17942**
			Итого материалов:				**26024,01**	**79113**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	31965
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	13021
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**175779**
22	**34**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,0000**		**17074,19**	**34148**
			Накладные расходы	%	--		742,73	1485
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	2851
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**38485**
23	**35**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**17980,27**	**35961**
			Накладные расходы	%	--		782,14	1564
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	3002
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**40527**
24	**37**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1616,88**	**3234**
			Накладные расходы	%	--		70,33	141
			Сметная прибыль	%	8		134,98	270
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**3644**
25	**41**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,2000**		**18967,72**	**3794**
			Итого оплата труда:				**4545,01**	**909**
			Итого эксплуатация машин:				**1288,91**	**258**
			Итого материалов:				**13431,46**	**2686**
			Накладные расходы	%	--		3234,40	647
			Сметная прибыль	%	8		1776,17	355
			Сметная стоимость:				**23978,28**	**4796**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1246489
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				291834
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				166422
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				52401
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				787312
- перевозка грузов			Тенге				921
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				206785
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				1453274
Накладные расходы II уровня			Тенге				63217
ИТОГО:			Тенге				1516491
Сметная прибыль			Тенге				121319
ИТОГО по смете:			Тенге				1637810
		Итого с временными	**2,9 %**			47496,49	1 685 306,49
		Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			19 718,09	1 705 024,58
		В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					1 952 253,14
		Итого с НДС	**12 %**			234 270,38	2 186 523,52
		С условный скидки К=0,849999999868					1 858 544,99

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сети канализации водоприемных сооружений с.Капал (06-06)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №78

на Сети канализации водоприемных сооружений

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	158,0000		91,12	1439
			Итого оплата труда:				30,23	477
			Итого эксплуатация машин:				91,12	1439
			Накладные расходы	%	--		22,61	357
			Сметная прибыль	%	8		9,10	143
			Сметная стоимость:				122,82	1940
2	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	159,8000		110,64	1768
			Итого оплата труда:				36,71	586
			Итого эксплуатация машин:				110,64	1768
			Накладные расходы	%	--		27,45	438
			Сметная прибыль	%	8		11,05	176
			Сметная стоимость:				149,14	2383

3	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	665,7000	145,35	96760
			Итого оплата труда:			48,22	32103
			Итого эксплуатация машин:			145,35	96760
			Накладные расходы	%	--	36,06	24007
			Сметная прибыль	%	8	14,51	9661
			Сметная стоимость:			195,93	130429
4	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	46,7400	2571,34	120184
			Итого оплата труда:			2571,34	120184
			Накладные расходы	%	--	1697,62	79347
			Сметная прибыль	%	8	341,52	15962
			Сметная стоимость:			4610,47	215493
5	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	92,5300	111,13	10283
			Итого оплата труда:			40,70	3766
			Итого эксплуатация машин:			104,52	9671
			Итого материалов:			0,07	6
			Накладные расходы	%	--	29,94	2770
			Сметная прибыль	%	8	11,29	1044
			Сметная стоимость:			152,35	14097
6	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	157,3010	82,59	12991
			Накладные расходы	%	--	3,59	565
			Сметная прибыль	%	8	6,89	1085
			Сметная стоимость:			93,08	14641
7	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	801,0000	18,77	15038
			Итого оплата труда:			6,58	5270
			Итого эксплуатация машин:			18,77	15038
			Накладные расходы	%	--	4,87	3904
			Сметная прибыль	%	8	1,89	1515
			Сметная стоимость:			25,54	20458
8	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,5360	636,23	98321

			Итого оплата труда:				**636,23**	**98321**
			Накладные расходы	%	--		420,05	64912
			Сметная прибыль	%	8		84,50	13059
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**176292**
9	**10**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**801,0000**		**117,05**	**93758**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**70805**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**40338**
			Накладные расходы	%	--		59,61	47745
			Сметная прибыль	%	8		14,13	11320
			Сметная стоимость:				**190,79**	**152822**
10	**12**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,9300**		**3465,65**	**30948**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**6648**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**1053**
			Итого материалов:				**2632,22**	**23506**
			Накладные расходы	%	--		633,18	5654
			Сметная прибыль	%	8		327,91	2928
			Сметная стоимость:				**4426,73**	**39531**
11	**13**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0850**		**287750,46**	**24459**
			Итого оплата труда:				**223370,72**	**18987**
			Итого эксплуатация машин:				**87060,47**	**7400**
			Итого материалов:				**5762,54**	**490**
			Накладные расходы	%	--		157264,39	13367
			Сметная прибыль	%	8		35601,19	3026
			Сметная стоимость:				**480616,04**	**40852**
12	**16**	**23-010501-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**85,8500**		**1432,16**	**122951**
			Накладные расходы	%	--		62,30	5348
			Сметная прибыль	%	8		119,56	10264
			Сметная стоимость:				**1614,02**	**138563**
13	**17**	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0580**		**506097,17**	**29354**
			Итого оплата труда:				**369158,69**	**21411**
			Итого эксплуатация машин:				**139805,01**	**8109**
			Итого материалов:				**45949,76**	**2665**
			Накладные расходы	%	--		261235,04	15152
			Сметная прибыль	%	8		61386,58	3560
			Сметная стоимость:				**828718,79**	**48066**

14	18	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	58,2320	3650,38	212569
			Накладные расходы	%	--	158,79	9247
			Сметная прибыль	%	8	304,73	17745
			Сметная стоимость:			4113,91	239561
15	19	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0580	1928758,96	111868
			Итого оплата труда:			229577,34	13315
			Итого эксплуатация машин:			125457,90	7277
			Итого материалов:			1596527,30	92599
			Накладные расходы	%	--	232670,23	13495
			Сметная прибыль	%	8	172914,34	10029
			Сметная стоимость:			2334343,53	135392
16	20	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2426	309472,66	75090
			Итого оплата труда:			154764,16	37552
			Итого эксплуатация машин:			837,76	203
			Итого материалов:			154210,74	37418
			Накладные расходы	%	--	91787,81	22271
			Сметная прибыль	%	8	32100,84	7789
			Сметная стоимость:			433361,31	105151
17	21	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	13,6800	32074,22	438775
			Итого оплата труда:			10510,70	143786
			Итого эксплуатация машин:			4745,15	64914
			Итого материалов:			18625,17	254792
			Накладные расходы	%	--	8206,30	112262
			Сметная прибыль	%	8	3222,44	44083
			Сметная стоимость:			43502,97	595121
18	22	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9,0000	17074,19	153668
			Накладные расходы	%	--	742,73	6685
			Сметная прибыль	%	8	1425,35	12828
			Сметная стоимость:			19242,27	173180
19	23	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9,0000	17980,27	161822
			Накладные расходы	%	--	782,14	7039

			Сметная прибыль	%	8		1500,99	13509
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**182371**
20	**24**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**18,0000**		**13158,03**	**236845**
			Накладные расходы	%	--		572,37	10303
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	19772
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**266919**
21	**25**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**9,0000**		**1616,88**	**14552**
			Накладные расходы	%	--		70,33	633
			Сметная прибыль	%	8		134,98	1215
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**16400**
22	**30**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,5120**		**63,70**	**670**
			Итого оплата труда:				16,78	176
			Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**9**
			Итого материалов:				**46,26**	**486**
			Накладные расходы	%	--		12,26	129
			Сметная прибыль	%	8		6,08	64
			Сметная стоимость:				**82,03**	**862**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**2092982**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**482775**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**282847**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**100193**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1314368**
- перевозка грузов	Тенге	**12991**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**346670**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**2439652**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**106125**
ИТОГО:	Тенге	**2545776**

			Сметная прибыль	Тенге				203662
			ИТОГО по смете:	Тенге				2749439
			Итого с временными	**2,9 %**			79733,731	2829173
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			33101,32095	2862274
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					3034010,50
			Итого с НДС	**12 %**			364081,2594	3398091,75
			С условный скидки К=0,849999999868					2888377,99

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сети канализации водоприемных сооружений (2 водоприемное сооружение с.Капал) (06-07)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №79

на **Резервуар для приема сточных вод емк.5м3**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**56,1000**		**115,75**	**6493**
			Итого оплата труда:				**44,94**	**2521**
			Итого эксплуатация машин:				**105,96**	**5945**
			Накладные расходы	%	--		32,75	1837
			Сметная прибыль	%	8		11,88	666
			Сметная стоимость:				**160,37**	**8997**
2	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**2,8000**		**2142,78**	**6000**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**6000**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	3961
			Сметная прибыль	%	8		284,60	797
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**10758**
3	**7**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	**49,0000**		**15,35**	**752**
			Итого оплата труда:				**4,80**	**235**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				15,35	752
			Накладные расходы	%	--		3,63	178
			Сметная прибыль	%	8		1,52	74
			Сметная стоимость:				20,50	1004
4	**8**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**49,0000**		**139,61**	**6841**
			Итого оплата труда:				105,50	5169
			Итого эксплуатация машин:				59,95	2938
			Накладные расходы	%	--		71,13	3486
			Сметная прибыль	%	8		16,86	826
			Сметная стоимость:				227,60	11153
5	**9**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**13,0000**		**848,80**	**11034**
			Итого оплата труда:				848,80	11034
			Накладные расходы	%	--		560,39	7285
			Сметная прибыль	%	8		112,74	1466
			Сметная стоимость:				1521,92	19785
6	**10**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**7,0000**		**173,58**	**1215**
			Итого оплата труда:				63,60	445
			Итого эксплуатация машин:				163,22	1143
			Итого материалов:				0,11	1
			Накладные расходы	%	--		46,77	327
			Сметная прибыль	%	8		17,63	123
			Сметная стоимость:				237,98	1666
7	**11**	**41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**11,9000**		**115,78**	**1378**
			Накладные расходы	%	--		5,04	60
			Сметная прибыль	%	8		9,67	115
			Сметная стоимость:				130,48	1553
8	**12**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,0000**		**15,27**	107
			Итого оплата труда:				6,29	44
			Итого эксплуатация машин:				12,95	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				**0,09**	**1**
			Накладные расходы	%	--		4,55	32
			Сметная прибыль	%	8		1,58	11
			Сметная стоимость:				**21,40**	**150**
9	**13**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,3053**		**1486,21**	**12343**
			Итого оплата труда:				**216,85**	**1801**
			Итого эксплуатация машин:				**105,70**	**878**
			Итого материалов:				**1194,40**	**9920**
			Накладные расходы	%	--		202,45	1681
			Сметная прибыль	%	8		135,09	1122
			Сметная стоимость:				**1823,76**	**15147**
10	**14**	**11-230601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,8000**		**32771,09**	**91759**
			Итого оплата труда:				**8924,84**	**24990**
			Итого эксплуатация машин:				**4674,60**	**13089**
			Итого материалов:				**20952,42**	**58667**
			Накладные расходы	%	--		7208,96	20185
			Сметная прибыль	%	8		3198,40	8956
			Сметная стоимость:				**43178,45**	**120900**
11	**15**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**34259,53**	**34260**
			Накладные расходы	%	--		1490,29	1490
			Сметная прибыль	%	8		2859,99	2860
			Сметная стоимость:				**38609,81**	**38610**
12	**16**	**21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**1,0000**		**31649,22**	**31649**
			Накладные расходы	%	--		1376,74	1377
			Сметная прибыль	%	8		2642,08	2642
			Сметная стоимость:				**35668,04**	**35668**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**17**	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1,0000**		**13163,34**	**13163**
			Накладные расходы	%	--		572,61	573
			Сметная прибыль	%	8		1098,88	1099
			Сметная стоимость:				**14834,82**	**14835**
14	**18**	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**2,0000**		**19205,42**	**38411**
			Накладные расходы	%	--		835,44	1671
			Сметная прибыль	%	8		1603,27	3207
			Сметная стоимость:				**21644,12**	**43288**
15	**19**	**21-040301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6**	**шт.**	**1,0000**		**4586,98**	**4587**
			Накладные расходы	%	--		199,53	200
			Сметная прибыль	%	8		382,92	383
			Сметная стоимость:				**5169,43**	**5169**
16	**20**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1616,88**	**3234**
			Накладные расходы	%	--		70,33	141
			Сметная прибыль	%	8		134,98	270
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**3644**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				**263227**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**43123**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**24834**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**9117**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**193892**
			- перевозка грузов	Тенге				**1378**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**31656**
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**294882**
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**12827**
			ИТОГО:	Тенге				**307710**
			Сметная прибыль	Тенге				**24617**
			ИТОГО по смете:	Тенге				**332326**
			Итого с временными	**2,9 %**			**9637,454**	**341963**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**4000,972412**	**345964**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					**366722,29**
			Итого с НДС	**12 %**			44006,67504	**410728,97**
			С условный скидки К=0,849999999868					**349119,62**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
Департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водоприемные сооружения с.Коныртобе,ст.Шайкорык (06-08)**

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №80

на **Водопроводные сети водоприемных сооружений**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	89,5800		91,12	8162
			Итого оплата труда:				30,23	2708
			Итого эксплуатация машин:				91,12	8162
			Накладные расходы	%	--		22,61	2025
			Сметная прибыль	%	8		9,10	815
			Сметная стоимость:				122,82	11002
2	2	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	89,5800		82,83	7420
			Итого оплата труда:				27,48	2462
			Итого эксплуатация машин:				82,83	7420
			Накладные расходы	%	--		20,55	1841
			Сметная прибыль	%	8		8,27	741
			Сметная стоимость:				111,65	10002

3	3	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	92,5400		145,35	13451
			Итого оплата труда:				48,22	4463
			Итого эксплуатация машин:				145,35	13451
			Накладные расходы	%	--		36,06	3337
			Сметная прибыль	%	8		14,51	1343
			Сметная стоимость:				195,93	18131
4	4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,4900		2571,34	21831
			Итого оплата труда:				2571,34	21831
			Накладные расходы	%	--		1697,62	14413
			Сметная прибыль	%	8		341,52	2899
			Сметная стоимость:				4610,47	39143
5	5	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,8400		111,13	649
			Итого оплата труда:				40,70	238
			Итого эксплуатация машин:				104,52	610
			Итого материалов:				0,07	--
			Накладные расходы	%	--		29,94	175
			Сметная прибыль	%	8		11,29	66
			Сметная стоимость:				152,35	890
6	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9,9280		82,59	820
			Накладные расходы	%	--		3,59	36
			Сметная прибыль	%	8		6,89	68
			Сметная стоимость:				93,08	924
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	238,1488		18,77	4471
			Итого оплата труда:				6,58	1567
			Итого эксплуатация машин:				18,77	4471
			Накладные расходы	%	--		4,87	1161
			Сметная прибыль	%	8		1,89	451
			Сметная стоимость:				25,54	6082
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,0263		636,23	26738

			Итого оплата труда:				**636,23**	**26738**
			Накладные расходы	%	--		420,05	17653
			Сметная прибыль	%	8		84,50	3551
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**47943**
9	**9**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**238,1488**		**117,05**	**27875**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**21051**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**11993**
			Накладные расходы	%	--		59,61	14195
			Сметная прибыль	%	8		14,13	3366
			Сметная стоимость:				**190,79**	**45436**
10	**10**	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**20,5340**		**1014,81**	**20838**
			Итого оплата труда:				**574,86**	**11804**
			Итого эксплуатация машин:				**1014,81**	**20838**
			Накладные расходы	%	--		398,67	8186
			Сметная прибыль	%	8		113,08	2322
			Сметная стоимость:				**1526,56**	**31346**
11	**11**	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0563**		**321500,86**	**18100**
			Итого оплата труда:				**265331,18**	**14938**
			Итого эксплуатация машин:				**66982,55**	**3771**
			Итого материалов:				**14261,51**	**803**
			Накладные расходы	%	--		185923,48	10467
			Сметная прибыль	%	8		40593,95	2285
			Сметная стоимость:				**548018,29**	**30853**
12	**12**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**56,5252**		**2207,55**	**124782**
			Накладные расходы	%	--		96,03	5428
			Сметная прибыль	%	8		184,29	10417
			Сметная стоимость:				**2487,86**	**140627**
13	**13**	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0563**		**1292467,45**	**72766**
			Итого оплата труда:				**166075,83**	**9350**
			Итого эксплуатация машин:				**29067,09**	**1636**
			Итого материалов:				**1097819,81**	**61807**
			Накладные расходы	%	--		163841,72	9224
			Сметная прибыль	%	8		116504,73	6559

			Сметная стоимость:			**1572813,90**	**88549**
14	**17**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части и гильзы стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0329**	**929192,01**	**30600**
			Итого оплата труда:			**387270,88**	**12754**
			Итого эксплуатация машин:			**289670,92**	**9539**
			Итого материалов:			**341768,15**	**11255**
			Накладные расходы	%	--	291376,61	9596
			Сметная прибыль	%	8	97645,49	3216
			Сметная стоимость:			**1318214,11**	**43411**
15	**20**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**	**2738,03**	**16428**
			Итого оплата труда:			**2063,69**	**12382**
			Итого эксплуатация машин:			**213,83**	**1283**
			Итого материалов:			**496,41**	**2978**
			Накладные расходы	%	--	1419,79	8519
			Сметная прибыль	%	8	332,63	1996
			Сметная стоимость:			**4490,45**	**26943**
16	**21**	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**	**40084,30**	**240506**
			Накладные расходы	%	--	1743,67	10462
			Сметная прибыль	%	8	3346,24	20077
			Сметная стоимость:			**45174,20**	**271045**
17	**23**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**66,0000**	**693,15**	**45748**
			Итого оплата труда:			**571,32**	**37707**
			Итого эксплуатация машин:			**63,76**	**4208**
			Итого материалов:			**58,07**	**3833**
			Накладные расходы	%	--	400,38	26425
			Сметная прибыль	%	8	87,48	5774
			Сметная стоимость:			**1181,01**	**77947**
18	**24**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**66,0000**	**2307,59**	**152301**
			Накладные расходы	%	--	100,38	6625
			Сметная прибыль	%	8	192,64	12714
			Сметная стоимость:			**2600,61**	**171640**
19	**25**	**23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**7,0000**	**2013,85**	**14097**

			Накладные расходы	%	--		87,60	613
			Сметная прибыль	%	8		168,12	1177
			Сметная стоимость:				**2269,57**	**15887**
20	**26**	**23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**3562,27**	**7125**
			Накладные расходы	%	--		154,96	310
			Сметная прибыль	%	8		297,38	595
			Сметная стоимость:				**4014,61**	**8029**
21	**27**	**23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1003,38**	**2007**
			Накладные расходы	%	--		43,65	87
			Сметная прибыль	%	8		83,76	168
			Сметная стоимость:				**1130,79**	**2262**
22	**31**	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1976,17**	**3952**
			Итого оплата труда:				**1379,90**	**2760**
			Итого эксплуатация машин:				**115,23**	**230**
			Итого материалов:				**528,02**	**1056**
			Накладные расходы	%	--		980,16	1960
			Сметная прибыль	%	8		236,51	473
			Сметная стоимость:				**3192,83**	**6386**
23	**34**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2484**		**309472,66**	**76861**
			Итого оплата труда:				**154764,16**	**38437**
			Итого эксплуатация машин:				**837,76**	**208**
			Итого материалов:				**154210,74**	**38300**
			Накладные расходы	%	--		91787,81	22796
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	7973
			Сметная стоимость:				**433361,31**	**107630**
			КОЛОДЦЫ					
24	**37**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,0000**		**17074,19**	**34148**
			Накладные расходы	%	--		742,73	1485
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	2851
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**38485**

25	38	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**17980,27**	**35961**
			Накладные расходы	%	--		782,14	1564
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	3002
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**40527**
26	40	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1616,88**	**3234**
			Накладные расходы	%	--		70,33	141
			Сметная прибыль	%	8		134,98	270
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**3644**
			Диаметром 2000 мм					

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**1010871**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**188036**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**87822**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**33154**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**734192**
- перевозка грузов	Тенге	**820**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**129135**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**1140006**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**49590**

			ИТОГО:	Тенге				1189597
			Сметная прибыль	Тенге				95168
			ИТОГО по смете:	Тенге				1284764
			Итого с временными	**2,9 %**			**37258,156**	**1322022**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**15467,65923**	**1337490**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**1531425,84**
			Итого с НДС	**12 %**			183771,1006	**1715196,94**
			С условный скидки К=0,849999999868					**1457917,40**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района**
Наименование объекта - **Сети канализации водоприемных сооружений с,Коныртобе, ст.Шайкорык (06-09)**

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №81

на **Сети канализации водоприемных сооружений**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**90,0000**		**91,12**	**8200**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**2721**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**8200**
			Накладные расходы	%	--		22,61	2035
			Сметная прибыль	%	8		9,10	819
			Сметная стоимость:				**122,82**	**11054**
2	**3**	**11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**979,6900**		**145,35**	**142399**
			Итого оплата труда:				**48,22**	**47245**
			Итого эксплуатация машин:				**145,35**	**142399**
			Накладные расходы	%	--		36,06	35331
			Сметная прибыль	%	8		14,51	14218
			Сметная стоимость:				**195,93**	**191948**

3	4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	53,1300	2571,34	136615
			Итого оплата труда:			2571,34	136615
			Накладные расходы	%	--	1697,62	90194
			Сметная прибыль	%	8	341,52	18145
			Сметная стоимость:			4610,47	244954
4	5	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	87,5000	111,13	9724
			Итого оплата труда:			40,70	3562
			Итого эксплуатация машин:			104,52	9145
			Итого материалов:			0,07	6
			Накладные расходы	%	--	29,94	2619
			Сметная прибыль	%	8	11,29	987
			Сметная стоимость:			152,35	13331
5	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	148,7500	82,59	12285
			Накладные расходы	%	--	3,59	534
			Сметная прибыль	%	8	6,89	1026
			Сметная стоимость:			93,08	13845
6	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	863,0000	18,77	16202
			Итого оплата труда:			6,58	5678
			Итого эксплуатация машин:			18,77	16202
			Накладные расходы	%	--	4,87	4207
			Сметная прибыль	%	8	1,89	1633
			Сметная стоимость:			25,54	22041
7	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	168,4230	636,23	107156
			Итого оплата труда:			636,23	107156
			Накладные расходы	%	--	420,05	70745
			Сметная прибыль	%	8	84,50	14232
			Сметная стоимость:			1140,78	192134
8	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	863,0000	117,05	101015
			Итого оплата труда:			88,40	76286
			Итого эксплуатация машин:			50,36	43460
			Накладные расходы	%	--	59,61	51440

			Сметная прибыль	%	8		14,13	12196
			Сметная стоимость:				**190,79**	**164651**
9	**10**	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**743,6700**		**1014,81**	**754687**
			Итого оплата труда:				**574,86**	**427506**
			Итого эксплуатация машин:				**1014,81**	**754687**
			Накладные расходы	%	--		398,67	296476
			Сметная прибыль	%	8		113,08	84093
			Сметная стоимость:				**1526,56**	**1135255**
10	**11**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,6450**		**3465,65**	**29961**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**6436**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**1019**
			Итого материалов:				**2632,22**	**22756**
			Накладные расходы	%	--		633,18	5474
			Сметная прибыль	%	8		327,91	2835
			Сметная стоимость:				**4426,73**	**38269**
11	**12**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0910**		**287750,46**	**26185**
			Итого оплата труда:				**223370,72**	**20327**
			Итого эксплуатация машин:				**87060,47**	**7923**
			Итого материалов:				**5762,54**	**524**
			Накладные расходы	%	--		157264,39	14311
			Сметная прибыль	%	8		35601,19	3240
			Сметная стоимость:				**480616,04**	**43736**
12	**13**	**23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**91,9100**		**1185,88**	**108994**
			Накладные расходы	%	--		51,59	4741
			Сметная прибыль	%	8		99,00	9099
			Сметная стоимость:				**1336,46**	**122834**
13	**16**	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0600**		**506097,17**	**30366**
			Итого оплата труда:				**369158,69**	**22150**
			Итого эксплуатация машин:				**139805,01**	**8388**
			Итого материалов:				**45949,76**	**2757**
			Накладные расходы	%	--		261235,04	15674
			Сметная прибыль	%	8		61386,58	3683
			Сметная стоимость:				**828718,79**	**49723**

14	**17**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60,2400**	**3650,38**	**219899**
			Накладные расходы	%	--	158,79	9566
			Сметная прибыль	%	8	304,73	18357
			Сметная стоимость:			**4113,91**	**247822**
15	**18**	**11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0600**	**1928758,96**	**115726**
			Итого оплата труда:			**229577,34**	**13775**
			Итого эксплуатация машин:			**125457,90**	**7527**
			Итого материалов:			**1596527,30**	**95792**
			Накладные расходы	%	--	232670,23	13960
			Сметная прибыль	%	8	172914,34	10375
			Сметная стоимость:			**2334343,53**	**140061**
16	**19**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2426**	**309472,66**	**75090**
			Итого оплата труда:			**154764,16**	**37552**
			Итого эксплуатация машин:			**837,76**	**203**
			Итого материалов:			**154210,74**	**37418**
			Накладные расходы	%	--	91787,81	22271
			Сметная прибыль	%	8	32100,84	7789
			Сметная стоимость:			**433361,31**	**105151**
17	**20**	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**22,9250**	**32074,22**	**735302**
			Итого оплата труда:			**10510,70**	**240958**
			Итого эксплуатация машин:			**4745,15**	**108783**
			Итого материалов:			**18625,17**	**426982**
			Накладные расходы	%	--	8206,30	188129
			Сметная прибыль	%	8	3222,44	73874
			Сметная стоимость:			**43502,97**	**997306**
18	**21**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**12,0000**	**17074,19**	**204890**
			Накладные расходы	%	--	742,73	8913
			Сметная прибыль	%	8	1425,35	17104
			Сметная стоимость:			**19242,27**	**230907**
19	**22**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**12,0000**	**17980,27**	**215763**

			Накладные расходы	%	--		782,14	9386
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	18012
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**243161**
20	**23**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**24,0000**		**13158,03**	**315793**
			Накладные расходы	%	--		572,37	13737
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	26362
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**355892**
21	**24**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**19,0000**		**8931,65**	**169701**
			Накладные расходы	%	--		388,53	7382
			Сметная прибыль	%	8		745,61	14167
			Сметная стоимость:				**10065,79**	**191250**
22	**25**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**12,0000**		**1616,88**	**19403**
			Накладные расходы	%	--		70,33	844
			Сметная прибыль	%	8		134,98	1620
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**21866**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				Тенге				**3555355**
Итого прямые затраты:								
в том числе:				Тенге				**594456**
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1107937**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**553510**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1840677**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12285**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**683576**
Накладные расходы I уровня				Тенге				**4238932**
Итого с накладными расходами I уровня				Тенге				**184394**
Накладные расходы II уровня				Тенге				**4423325**
ИТОГО:				Тенге				**353866**
Сметная прибыль				Тенге				**477191**
ИТОГО по смете:				**2,9 %**			**138538,54**	**4 915 729,54**
			Итого с временными					

			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**57 514,04**	**4 973 243,57**
								5 694 363,89
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145	**12 %**			683 323,67	**6 377 687,56**
			Итого с НДС					**5 421 034,43**
			С условный скидки К=0,849999999868					

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сети канализации водоприемных сооружений (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (06-10)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №82

на **Резервуар для приема сточных вод емк.5м3**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	47,5000		115,75	5498
			Итого оплата труда:				44,94	2135
			Итого эксплуатация машин:				105,96	5033
			Накладные расходы	%	--		32,75	1556
			Сметная прибыль	%	8		11,88	564
			Сметная стоимость:				160,37	7618
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	3,3250		2142,78	7125
			Итого оплата труда:				2142,78	7125
			Накладные расходы	%	--		1414,68	4704
			Сметная прибыль	%	8		284,60	946
			Сметная стоимость:				3842,06	12775
3	3	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	м3	8,5800		27,48	236
			Итого оплата труда:				8,60	74

			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**236**
			Накладные расходы	%	--		6,50	56
			Сметная прибыль	%	8		2,72	23
			Сметная стоимость:				**36,69**	**315**
4	**7**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	**41,7000**		**15,35**	**640**
			Итого оплата труда:				**4,80**	**200**
			Итого эксплуатация машин:				**15,35**	**640**
			Накладные расходы	%	--		3,63	151
			Сметная прибыль	%	8		1,52	63
			Сметная стоимость:				**20,50**	**855**
5	**8**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**41,7000**		**139,61**	**5822**
			Итого оплата труда:				**105,50**	**4399**
			Итого эксплуатация машин:				**59,95**	**2500**
			Накладные расходы	%	--		71,13	2966
			Сметная прибыль	%	8		16,86	703
			Сметная стоимость:				227,60	9491
6	9	11-010205-0503 **РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**2,2000**		**848,80**	**1867**
			Итого оплата труда:				848,80	1867
			Накладные расходы	%	--		560,39	1233
			Сметная прибыль	%	8		112,74	248
			Сметная стоимость:				**1521,92**	**3348**
7	**10**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**7,0000**		**173,58**	**1215**
			Итого оплата труда:				**63,60**	**445**
			Итого эксплуатация машин:				**163,22**	**1143**
			Итого материалов:				**0,11**	**1**
			Накладные расходы	%	--		46,77	327
			Сметная прибыль	%	8		17,63	123
			Сметная стоимость:				**237,98**	**1666**
8	**11**	**41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**11,9000**		**115,78**	**1378**
			Накладные расходы	%	--		5,04	60

			Сметная прибыль	%	8	9,67	115
			Сметная стоимость:			**130,48**	**1553**
9	**12**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,0000**	**15,27**	**107**
			Итого оплата труда:			**6,29**	**44**
			Итого эксплуатация машин:			**12,95**	**91**
			Итого материалов:			**0,09**	**1**
			Накладные расходы	%	--	4,55	32
			Сметная прибыль	%	8	1,58	11
			Сметная стоимость:			**21,40**	**150**
10	**13**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,3053**	**1486,21**	**12343**
			Итого оплата труда:			**216,85**	**1801**
			Итого эксплуатация машин:			**105,70**	**878**
			Итого материалов:			**1194,40**	**9920**
			Накладные расходы	%	--	202,45	1681
			Сметная прибыль	%	8	135,09	1122
			Сметная стоимость:			1823,76	**15147**
11	14	11-230601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,8000	32630,67	91366
			Итого оплата труда:			8924,84	**24990**
			Итого эксплуатация машин:			4674,60	**13089**
			Итого материалов:			**20812,00**	**58274**
			Накладные расходы	%	--	7202,85	20168
			Сметная прибыль	%	8	3186,68	8923
			Сметная стоимость:			**43020,20**	**120457**
12	15	21-040302-0103 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000	34259,53	34260
			Накладные расходы	%	--	1490,29	1490
			Сметная прибыль	%	8	2859,99	2860
			Сметная стоимость:			**38609,81**	**38610**

13	**16**	**21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**1,0000**		**31649,22**	**31649**
			Накладные расходы	%	--		1376,74	1377
			Сметная прибыль	%	8		2642,08	2642
			Сметная стоимость:				**35668,04**	**35668**
14	**17**	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1,0000**		**13163,34**	**13163**
			Накладные расходы	%	--		572,61	573
			Сметная прибыль	%	8		1098,88	1099
			Сметная стоимость:				**14834,82**	**14835**
15	**18**	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**2,0000**		**19205,42**	**38411**
			Накладные расходы	%	--		835,44	1671
			Сметная прибыль	%	8		1603,27	3207
			Сметная стоимость:				21644,12	43288
16	**20**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1616,88**	**3234**
			Накладные расходы	%	--		70,33	141
			Сметная прибыль	%	8		134,98	270
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**3644**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				Тенге				**248313**
	Итого прямые затраты:							
	в том числе:							**34415**
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**23609**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8665**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**188911**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1378**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**26242**
	Накладные расходы I уровня							

			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				274556
			Накладные расходы II уровня	Тенге				11943
			ИТОГО:	Тенге				286499
			Сметная прибыль	Тенге				22920
			ИТОГО по смете:	Тенге				309419
			Итого с временными	2,9 %			8973,151	318392
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			3725,188167	322117
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					341444,38
			Итого с НДС	12 %			40973,32554	382417,71
			С условный скидки К=0,849999999868					325055,05

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
Департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Таны, Капал, Конырτобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения (04-01)

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №83

на **ВЛ-10кВ**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Провод					
1	39	23-061201-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х70-35 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,31124		310481,56	717597
			НР второго уровня	%	4,35		13505,95	31215
			Накладные расходы	%	--		13505,95	31215
			Сметная прибыль	%	8		25919,00	59905
			Сметная стоимость:				349906,51	808718
2	40	23-061201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,8252		234090,83	427263
			НР второго уровня	%	4,35		10182,95	18586
			Накладные расходы	%	--		10182,95	18586
			Сметная прибыль	%	8		19541,90	35668
			Сметная стоимость:				263815,68	481516
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты:	Тенге				**1144860**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1144860**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1144860**
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**49801**
			ИТОГО:	Тенге				**1194661**
			Сметная прибыль	Тенге				**95573**
			ИТОГО по смете:	Тенге				**1290234**
			Итого с временными	2,9 %			37416,79	**1 327 650,79**
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			15 533,51	**1 343 184,30**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					1 537 946,02
			Итого с НДС	12 %			184 553,52	**1 722 499,55**
			С условный скидки К=0,849999999868					**1 464 124,61**

ЗАКАЗЧИК:
Исп. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
Департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Акт приемки выполненных работ за июль 2019г. №84 (Исключить)

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п	№по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			Акт № 47 (02-07) Внутриплощадочные сети с.Шайкорык , Танты (Поселковый сеть)					
			на общестроительные работы					
14	16	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	534,8010		-990,90	-529934
			Накладные расходы	%	--		-43,10	-23052
			Сметная прибыль	%	8		-82,72	-44239
			Сметная стоимость:				-1116,72	-597225
			Акт № 48 (02-08) Сервисные сети с.Шайкорык , Танты					627086
			на общестроительные работы					
3	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,7000		-2571,34	-55798
			Итого оплата труда:				-2571,34	-55798
			Накладные расходы	%	--		-1697,62	-36838
			Сметная прибыль	%	8		-341,52	-7411
			Сметная стоимость:				-4610,47	-100047
			Акт № 12 (02-25) Наружные сети ст.Шайкорык (Водовод)					
			на общестроительные работы					
13	14	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24		-851,01	-20424

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				699,27	-16782
			Итого эксплуатация машин:				13,12	315
			Итого материалов:				140,03	3361
			Накладные расходы	%	--		490,15	11764
			Сметная прибыль	%	8		107,29	2575
			Сметная стоимость:				-1448,46	-34763

Акт № 22 (02-25) Наружные сети ст.Шайкорык (Водовод)

на общестроительные работы

14	16	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные . Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60,0000		-851,01	-51061
			Итого оплата труда:				699,27	41956
			Итого эксплуатация машин:				13,12	787
			Итого материалов:				140,03	8402
			Накладные расходы	%	--		490,15	29409
			Сметная прибыль	%	8		107,29	6438
			Сметная стоимость:				-1448,46	-86907
			Итого с временными	2,9 %			-23749,32	-842 691,32
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			-9 859,49	-852 550,81
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					-903 703,85
			Итого с НДС	12 %			-108 444,46	-1 012 148,32
			С условный скидки К=0,849999999868					-860 326,07

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
Департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймерекс"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:

_____ Даулетбаев Н.