Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан",Республика Казахстан, г. Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 8** — ИИН/БИН: **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А, тел.: 239-05-58, 292-12-24** — **000240000294**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.согл. к договору № 51/2 от 06/02/19

Номер документа	Дата составления
1	18.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты,Коныртобе, Капал,ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области			тенге	1	58 352 110,32	58 352 110,32
				Итого	1	x	58 352 110,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Байменов Ж.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 18.03.2019

М.П.

Наименование объекта: Строительство группового во[illegible]да для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе[illegible]пал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Адрес: РК Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А
ИИК: KZ088560000000022935
БИК: KCJBKZKX, Кбе 17
АО "БанкЦентрКредит"

Полная договорная стоимость работ 1 417 666 677,28 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2019 год 1 407 799 377,28 тенге, в.т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 58 352 110,32 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 58 352 110,32 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		51	2018-12-07	51/2	06.02.2019				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области	тенге	1 407 799 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58 352 110,32		58 352 110,32	58 352 110,32
	ИТОГО :		1 407 799 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58 352 110,32		58 352 110,32	58 352 110,32

31402

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С.Сарсекеев

Руководитель управления развития групповых
водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С. Бекетаев

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ М.Етенов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен" _____ Ж. Баймепов

9

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2019 года

№ п/п	Номер локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Количество	В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06	Стоимость работ по акту Ф-2в, всего тенге
1	2	3	4		5
	02-09	**Резервуар 100 м3 - 2 шт (2 Водоприемное сооружение с.Капал)**			
1	02-09-01	общестроительные работы	2	4 280 242,37	4 074 790,73
2	02-09-02	технологические трубопроводы	2	167 197,05	159 171,60
	02-11	**Водопроводная насосная станция 2 подъема (2 водоприемное сооружение с.Капал)**			
3	02-11-01	общестроительные работы	1	1 692 556,36	1 611 313,65
	02-12	**Здание с бактерицидными установками (2 водоприемное сооружение с.Капал)**			
4	02-12-01	общестроительные работы	1	623 839,28	593 895,00
	02-14	**Поселковые сети с.Капал**			
5	02-14	Поселковые сети водопровода	1	22 178 547,10	21 113 976,84
	02-15	**Сервисные сети с.Капал**			
6	02-15	Сервисные сети водопровода	1	2 405 764,93	2 290 288,21
	02-16	**Наружные сети с.Капал**			
7	02-16	Водовод		9 691 752,70	9 226 548,57
	02-17	**Резервуар 200 м3 - 2 шт (3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе)**			
8	02-17-01	общестроительные работы	2	3 801 988,06	3 619 492,63
9	02-17-02	технологические трубопроводы	2	286 072,87	272 341,38
	02-19	**Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе)**			
10	02-19-01	общестроительные работы	1	1 475 689,59	1 404 856,49
	02-20	**Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе)**			
11	02-20-01	общестроительные работы	1	623 839,28	593 895,00
	02-25	**Наружные сети ст.Шайкорык, Коныртобе**			
12	02-25	Водовод	1	11 936 250,80	11 363 310,76
	03-02	**КПП(2 Водоприемное сооружение с.Капал)**			
13	03-02-01	общестроительные работы	1	590 578,64	562 230,86
	03-03	**КПП(3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе,ст.Шайкорык)**			
14	03-03-01	общестроительные работы	1	432 461,20	411 703,06
	06-04	Бурение скважины (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык , Танты)			
15	07-09	вертикальную планировку Коныртобе	1	393 379,58	374 497,36
	07-05	**Благоустройство территории (2 водоприемное сооружение Капал)**			
16	07-05	вертикальную планировку	1	393 379,58	374 497,36
	07-07	**Благоустройство территории (2 водоприемное сооружение Капал)**			
17	07-07	уборная на 1 очка	1	320 694,13	305 300,82
		Итого по актам		61 294 233,54	58 352 110,32

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен» _____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке" _____ Бакиров Ж.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 100м3 - 2шт (Водоприемное сооружение с.Капал) на общестроительные работы 02-09-01

Дополнительное соглашение 51/ 1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №1

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	**1**	**11-010101-0369 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**91,2**		**132,14**	**12051**
			Итого оплата труда:				**43,84**	**3998**
			Итого эксплуатация машин:				**132,14**	**12051**
			Накладные расходы	%	--		32,78	2990
			Сметная прибыль	%	8		13,19	1203
			Сметная стоимость:				**178,12**	**16244**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**182,4**		**82,83**	**15109**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**5013**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**15109**
			Накладные расходы	%	--		20,55	3749
			Сметная прибыль	%	8		8,27	1509
			Сметная стоимость:				**111,65**	**20366**
3	**3**	**11-010101-0370 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**608**		**163,69**	**99525**
			Итого оплата труда:				**54,31**	**33021**
			Итого эксплуатация машин:				**163,69**	**99525**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		40,61	24693
			Сметная прибыль	%	8		16,34	9937
			Сметная стоимость:				**220,65**	**134156**
4	4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,4**		**2142,78**	**13714**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**13714**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	9054
			Сметная прибыль	%	8		284,60	1821
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**24589**
5	5	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,8**		**1019,55**	**13050**
			Итого оплата труда:				**1019,55**	**13050**
			Накладные расходы	%	--		673,11	8616
			Сметная прибыль	%	8		135,41	1733
			Сметная стоимость:				**1828,08**	**23399**
6	6	11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**42,6**		**3128,68**	**133282**
			Итого оплата труда:				**3128,68**	**133282**
			Накладные расходы	%	--		2065,58	87994
			Сметная прибыль	%	8		415,54	17702
			Сметная стоимость:				**5609,81**	**238978**
7	7	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**356**		**121,43**	**43228**
			Итого оплата труда:				**38,23**	**13611**
			Итого эксплуатация машин:				**114,75**	**40850**
			Итого материалов:				**0,09**	**31**
			Накладные расходы	%	--		28,86	10275
			Сметная прибыль	%	8		12,02	4280
			Сметная стоимость:				**162,31**	**57783**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	623		82,59	51454
			Накладные расходы	%	--		3,59	2238
			Сметная прибыль	%	8		6,89	4295
			Сметная стоимость:				93,08	57987
9	9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	712		15,27	10869
			Итого оплата труда:				6,29	4481
			Итого эксплуатация машин:				12,95	9223
			Итого материалов:				0,09	62
			Накладные расходы	%	--		4,55	3237
			Сметная прибыль	%	8		1,58	1128
			Сметная стоимость:				21,40	15234
10	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	40		117,05	4682
			Итого оплата труда:				88,40	3536
			Итого эксплуатация машин:				50,36	2014
			Накладные расходы	%	--		59,61	2384
			Сметная прибыль	%	8		14,13	565
			Сметная стоимость:				190,79	7632
11	17	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	214,8		1486,21	319238
			Итого оплата труда:				216,85	46579
			Итого эксплуатация машин:				105,70	22704
			Итого материалов:				1194,40	256556
			Накладные расходы	%	--		202,45	43487
			Сметная прибыль	%	8		135,09	29018
			Сметная стоимость:				1823,76	391743
12	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,6		16045,88	137995
			Итого оплата труда:				1054,41	9068
			Итого эксплуатация машин:				652,68	5613
			Итого материалов:				14488,70	124603
			Накладные расходы	%	--		1231,63	10592
			Сметная прибыль	%	8		1382,20	11887
			Сметная стоимость:				18659,71	160474

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	19	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	м3	30,6		43249,74	1323442
			Итого оплата труда:				21659,24	662773
			Итого эксплуатация машин:				5695,68	174288
			Итого материалов:				17676,59	540904
			Накладные расходы	%	--		12843,05	392997
			Сметная прибыль	%	8		4487,42	137315
			Сметная стоимость:				60580,22	1853755
14	20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,899		198907,31	576632
			Накладные расходы	%	--		8652,47	25084
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	48137
			Сметная стоимость:				224164,56	649853
15	21	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1904		238771,55	45462
			Накладные расходы	%	--		10386,56	1978
			Сметная прибыль	%	8		19932,65	3795
			Сметная стоимость:				269090,76	51235
16	56	11-410101-0104 РСНБ РК 2015	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**	м2	92		1269,87	116828
			Итого оплата труда:				762,03	70107
			Итого эксплуатация машин:				228,91	21059
			Итого материалов:				330,39	30396
			Накладные расходы	%	--		494,97	45537
			Сметная прибыль	%	8		141,19	12989
			Сметная стоимость:				1906,03	175355
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				2916560
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				888024
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				402435
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				124208
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1574647
			- перевозка грузов	Тенге				51454
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы I уровня	Тенге				525188
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3441749
			Накладные расходы II уровня	Тенге				149716
			ИТОГО:	Тенге				3591465
			Сметная прибыль	Тенге				287317
			ИТОГО по смете:	Тенге				3878782
			Итого с временными	2,9 %			112 484,68	3 991 266,68
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			46 697,82	4 037 964,50
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					4 280 242,37
			Итого с НДС	12 %			513 629,08	4 793 871,45
			С условный скидки К=0,849999999868					4 074 790,73

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құлайберген К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар емк.100м3 (2 Водоприемное сооружение с.Капал) на технологическое трубопроводы 02-09-02

Дополнительное соглашение 51/1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №2

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подводящий трубопровод					
1	**1**	**13-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**30,4**		**1681,41**	**51115**
			Итого оплата труда:				**1069,60**	**32516**
			Итого эксплуатация машин:				**802,27**	**24389**
			Итого материалов:				**10,95**	**333**
			Накладные расходы	%	--		526,29	15999
			Сметная прибыль	%	8		176,62	5369
			Сметная стоимость:				**2384,31**	**72483**
2	**2**	**23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,4**		**1671,80**	**50823**
			Накладные расходы	%	--		72,72	2211
			Сметная прибыль	%	8		139,56	4243
			Сметная стоимость:				**1884,09**	**57276**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0102		929192,01	9478
			Итого оплата труда:				387270,88	3950
			Итого эксплуатация машин:				289670,92	2955
			Итого материалов:				341768,15	3486
			Накладные расходы	%	--		291376,61	2972
			Сметная прибыль	%	8		97645,49	996
			Сметная стоимость:				1318214,11	13446
4	4	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		1003,38	2007
			Накладные расходы	%	--		43,65	87
			Сметная прибыль	%	8		83,76	168
			Сметная стоимость:				1130,79	2262
5	6	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	15		122,66	1840
			Итого оплата труда:				20,74	311
			Итого эксплуатация машин:				1,22	18
			Итого материалов:				100,95	1514
			Накладные расходы	%	--		17,06	256
			Сметная прибыль	%	8		11,18	168
			Сметная стоимость:				150,90	2264
6	7	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/3слоя/	м2	45		65,53	2949
			Итого оплата труда:				16,78	755
			Итого эксплуатация машин:				0,82	37
			Итого материалов:				48,10	2164
			Накладные расходы	%	--		12,34	555
			Сметная прибыль	%	8		6,23	280
			Сметная стоимость:				84,10	3785
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				118211
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				30485
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				27399
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7047

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				60327
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				16232
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				134443
			Накладные расходы II уровня	Тенге				5848
			ИТОГО:	Тенге				140291
			Сметная прибыль	Тенге				11223
			ИТОГО по смете:	Тенге				151515
			Итого с временными	2,9 %			4 393,94	155 908,94
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			1 824,13	157 733,07
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					167 197,05
			Итого с НДС	12 %			20 063,65	187 260,70
			С условный скидки К=0,849999999868					159 171,60

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құлайберген Қ.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водопроводная насосная станция 2 подъема (2 водоприемное сооружение с.Капал) 02-11-01 общестроительные работы

Дополнительное соглашение 51/ 1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №3

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	**1**	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**63,4725**		**185,97**	**11804**
			Итого оплата труда:				75,56	**4796**
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**11166**
			Накладные расходы	%	--		54,69	3471
			Сметная прибыль	%	8		19,25	1222
			Сметная стоимость:				**259,91**	**16497**
2	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**4,443075**		**2142,78**	**9521**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**9521**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	6286
			Сметная прибыль	%	8		284,60	1264
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**17071**
3	3	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**67,915575**		**27,48**	**1866**
			Итого оплата труда:				8,60	584
			Итого эксплуатация машин:				27,48	1866
			Накладные расходы	%	--		6,50	441

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		2,72	185
			Сметная стоимость:				**36,69**	**2492**
4	4	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**271,6623**		**16,88**	**4585**
			Итого оплата труда:				5,28	1434
			Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**4585**
			Накладные расходы	%	--		3,99	1084
			Сметная прибыль	%	8		1,67	453
			Сметная стоимость:				**22,54**	**6122**
5	5	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**28,5**		**27,48**	**783**
			Итого оплата труда:				8,60	245
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**783**
			Накладные расходы	%	--		6,50	185
			Сметная прибыль	%	8		2,72	77
			Сметная стоимость:				**36,69**	**1046**
6	6	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**114**		**16,88**	**1924**
			Итого оплата труда:				5,28	602
			Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**1924**
			Накладные расходы	%	--		3,99	455
			Сметная прибыль	%	8		1,67	190
			Сметная стоимость:				**22,54**	2569
7	7	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	**7,4214**		**15,35**	**114**
			Итого оплата труда:				4,80	36
			Итого эксплуатация машин:				**15,35**	**114**
			Накладные расходы	%	--		3,63	27
			Сметная прибыль	%	8		1,52	11
			Сметная стоимость:				**20,50**	152
8	8	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3	19,6536		185,97	3655
			Итого оплата труда:				75,56	1485
			Итого эксплуатация машин:				175,92	3457
			Накладные расходы	%	--		54,69	1075
			Сметная прибыль	%	8		19,25	378
			Сметная стоимость:				259,91	5108

1		2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	27,075		139,61	3780
			Итого оплата труда:				105,50	2856
			Итого эксплуатация машин:				59,95	1623
			Накладные расходы	%	--		71,13	1926
			Сметная прибыль	%	8		16,86	456
			Сметная стоимость:				227,60	6162
10	10	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,425		848,80	1210
			Итого оплата труда:				848,80	1210
			Накладные расходы	%	--		560,39	799
			Сметная прибыль	%	8		112,74	161
			Сметная стоимость:				1521,92	2169
11	11	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	39,415575		307,46	12119
			Итого оплата труда:				130,90	5160
			Итого эксплуатация машин:				279,10	11001
			Итого материалов:				0,11	4
			Накладные расходы	%	--		94,10	3709
			Сметная прибыль	%	8		32,13	1266
			Сметная стоимость:				433,69	17094
12	12	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	68,9772563		60,01	4139
			Накладные расходы	%	--		2,61	180
			Сметная прибыль	%	8		5,01	346
			Сметная стоимость:				67,63	4665
13	13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	39,415575		15,27	602
			Итого оплата труда:				6,29	248
			Итого эксплуатация машин:				12,95	511
			Итого материалов:				0,09	3
			Накладные расходы	%	--		4,55	179
			Сметная прибыль	%	8		1,58	62
			Сметная стоимость:				21,40	843

1		2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1м3	17,856		16898,85	301746
			Итого оплата труда:				2279,45	40702
			Итого эксплуатация машин:				802,54	14330
			Итого материалов:				14004,91	250072
			Накладные расходы	%	--		1888,72	33725
			Сметная прибыль	%	8		1503,01	26838
			Сметная стоимость:				20290,58	362309
15	15	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00256		9741,58	25
			Итого оплата труда:				9184,40	24
			Итого эксплуатация машин:				886,54	2
			Итого материалов:				29,99	--
			Накладные расходы	%	--		5071,96	13
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	3
			Сметная стоимость:				15998,62	41
16	16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256		198907,31	509
			Накладные расходы	%	--		8652,47	22
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	43
			Сметная стоимость:				224164,56	574
17	17	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,018852		309472,66	5834
			Итого оплата труда:				154764,16	2918
			Итого эксплуатация машин:				837,76	16
			Итого материалов:				154210,74	2907
			Накладные расходы	%	--		91787,81	1730
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	605
			Сметная стоимость:				433361,31	8170
18	18	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,0795		170646,90	13566
			Итого оплата труда:				15938,40	1267
			Итого эксплуатация машин:				837,76	67
			Итого материалов:				154210,74	12260
			Накладные расходы	%	--		15489,52	1231
			Сметная прибыль	%	8		14890,91	1184

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				201027,33	15982
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,34		16045,88	5456
			Итого оплата труда:				1054,41	358
			Итого эксплуатация машин:				652,68	222
			Итого материалов:				14488,70	4926
			Накладные расходы	%	--		1231,63	419
			Сметная прибыль	%	8		1382,20	470
			Сметная стоимость:				18659,71	6344
20	20	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,44		22299,38	32111
			Итого оплата труда:				4912,13	7073
			Итого эксплуатация машин:				1150,10	1656
			Итого материалов:				16506,05	23769
			Накладные расходы	%	--		3456,04	4977
			Сметная прибыль	%	8		2060,43	2967
			Сметная стоимость:				27815,85	40055
21	21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544		198725,17	1081
			Накладные расходы	%	--		8644,54	47
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	90
			Сметная стоимость:				223959,29	1218
22	22	21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03456		128637,30	4446
			Накладные расходы	%	--		5595,72	193
			Сметная прибыль	%	8		10738,64	371
			Сметная стоимость:				144971,66	5010
23	23	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02824		193716,24	5471
			Накладные расходы	%	--		8426,66	238
			Сметная прибыль	%	8		16171,43	457
			Сметная стоимость:				218314,33	6165

1		2	3	4	5	6	7	8
24	25	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,072		18597,34	1339
			Итого оплата труда:				3753,59	270
			Итого эксплуатация машин:				693,97	50
			Итого материалов:				14314,75	1031
			Накладные расходы	%	--		2708,67	195
			Сметная прибыль	%	8		1704,48	123
			Сметная стоимость:				23010,48	1657
25	26	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	14,88		711,69	10590
			Итого оплата труда:				283,07	4212
			Итого эксплуатация машин:				7,06	105
			Итого материалов:				424,86	6322
			Накладные расходы	%	--		181,01	2693
			Сметная прибыль	%	8		71,42	1063
			Сметная стоимость:				964,12	14346
26	27	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0081		309472,66	2507
			Итого оплата труда:				154764,16	1254
			Итого эксплуатация машин:				837,76	7
			Итого материалов:				154210,74	1249
			Накладные расходы	%	--		91787,81	743
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	260
			Сметная стоимость:				433361,31	3510
27	28	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02538		200283,86	5083
			Итого оплата труда:				45575,36	1157
			Итого эксплуатация машин:				837,76	21
			Итого материалов:				154210,74	3914
			Накладные расходы	%	--		31777,92	807
			Сметная прибыль	%	8		18564,94	471
			Сметная стоимость:				250626,72	6361
28	29	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,04336		170646,90	7399
			Итого оплата труда:				15938,40	691
			Итого эксплуатация машин:				837,76	36
			Итого материалов:				154210,74	6687
			Накладные расходы	%	--		15489,52	672

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		14890,91	646
			Сметная стоимость:				**201027,33**	**8717**
			Стены и перегородки					
29	32	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50**	**м3**	**40,78**		**17770,75**	**724691**
			Итого оплата труда:				**3571,57**	**145649**
			Итого эксплуатация машин:				**1432,12**	**58402**
			Итого материалов:				**13097,79**	**534128**
			Накладные расходы	%	--		2666,31	108732
			Сметная прибыль	%	8		1634,96	66674
			Сметная стоимость:				**22072,03**	**900097**
30	33	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0301**		**283050,45**	**8520**
			Итого оплата труда:				**43354,49**	**1305**
			Итого эксплуатация машин:				**1370,91**	**41**
			Итого материалов:				**238771,55**	**7187**
			Накладные расходы	%	--		35294,82	1062
			Сметная прибыль	%	8		25467,62	767
			Сметная стоимость:				**343812,90**	**10349**
31	34	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0301**		**238771,55**	**7187**
			Накладные расходы	%	--		10386,56	313
			Сметная прибыль	%	8		19932,65	600
			Сметная стоимость:				**269090,76**	**8100**
32	36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0026**		**198725,17**	**517**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	22
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	43
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**582**
33	37	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0107**		**198907,31**	**2128**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		8652,47	93
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	178
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**2399**
34	**35** 45	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,95**		**17864,49**	**34836**
			Итого оплата труда:				**2567,45**	**5007**
			Итого эксплуатация машин:				**5,93**	**12**
			Итого материалов:				**15291,10**	**29818**
			Накладные расходы	%	--		2408,70	4697
			Сметная прибыль	%	8		1621,85	3163
			Сметная стоимость:				**21895,04**	**42695**
35	**46**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,02971**		**9741,58**	**289**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**273**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**26**
			Итого материалов:				**29,99**	**1**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	151
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	35
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**475**
36	**47**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00305**		**198725,17**	**606**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	26
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	51
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**683**
37	**48**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02666**		**198907,31**	**5303**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	231
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	443
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**5976**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**1237340**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**209653**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**112023**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**30681**

1		2	3	4	5	6	7	8
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				911525
			- перевозка грузов	Тенге				4139
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				123646
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1360987
			Накладные расходы II уровня	Тенге				59203
			ИТОГО:	Тенге				1420190
			Сметная прибыль	Тенге				113615
			ИТОГО по смете:	Тенге				1533805
			Итого с временными	**2,9 %**			**44 480,35**	**1 578 285,35**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**18 465,94**	**1 596 751,28**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					1 692 556,36
			Итого с НДС	**12 %**			203 106,76	**1 895 663,12**
			С условный скидки К=0,849999999868					**1 611 313,65**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Кудайберген К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Баймен Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Здание с бактерицидными установками (2 водоприемное сооружение с.Капал) на общестроительные работы 02-12-01

Дополнительное соглашение 51/ 1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №4

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	**1**	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**22,752**		**185,97**	**4231**
			Итого оплата труда:				75,56	**1719**
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**4003**
			Накладные расходы	%	--		54,69	1244
			Сметная прибыль	%	8		19,25	438
			Сметная стоимость:				**259,91**	**5914**
2	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,59264**		**2142,78**	**3413**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**3413**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	2253
			Сметная прибыль	%	8		284,60	453
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**6119**
3	**3**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**24,34464**		**27,48**	**669**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**209**
			Итого эксплуатация машин:				27,48	669

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		6,50	158
			Сметная прибыль	%	8		2,72	66
			Сметная стоимость:				**36,69**	**893**
4	**4**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**48,68928**		**16,88**	**822**
			Итого оплата труда:				**5,28**	**257**
			Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**822**
			Накладные расходы	%	--		3,99	194
			Сметная прибыль	%	8		1,67	81
			Сметная стоимость:				**22,54**	**1097**
5	**5**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**24,3446**		**27,48**	**669**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**209**
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**669**
			Накладные расходы	%	--		6,50	158
			Сметная прибыль	%	8		2,72	66
			Сметная стоимость:				**36,69**	**893**
6	**6**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**48,68928**		**16,88**	**822**
			Итого оплата труда:				**5,28**	**257**
			Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**822**
			Накладные расходы	%	--		3,99	194
			Сметная прибыль	%	8		1,67	81
			Сметная стоимость:				**22,54**	**1097**
7	**7**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**24,34464**		**27,48**	**669**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**209**
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**669**
			Накладные расходы	%	--		6,50	158
			Сметная прибыль	%	8		2,72	66
			Сметная стоимость:				**36,69**	**893**
8	**8**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**48,68928**		**19,85**	**967**
			Итого оплата труда:				**6,21**	**302**
			Итого эксплуатация машин:				**19,85**	**967**
			Накладные расходы	%	--		4,69	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		1,96	96
			Сметная стоимость:				**26,51**	**1291**
9	12	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**2,106**		**185,97**	**392**
			Итого оплата труда:				**75,56**	**159**
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**370**
			Накладные расходы	%	--		54,69	115
			Сметная прибыль	%	8		19,25	41
			Сметная стоимость:				**259,91**	**547**
10	13	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2,106**		**139,61**	**294**
			Итого оплата труда:				**105,50**	**222**
			Итого эксплуатация машин:				**59,95**	**126**
			Накладные расходы	%	--		71,13	150
			Сметная прибыль	%	8		16,86	36
			Сметная стоимость:				**227,60**	**479**
11	15	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**12,654**		**307,46**	**3891**
			Итого оплата труда:				**130,90**	**1656**
			Итого эксплуатация машин:				**279,10**	**3532**
			Итого материалов:				**0,11**	1
			Накладные расходы	%	--		94,10	1191
			Сметная прибыль	%	8		32,13	407
			Сметная стоимость:				**433,69**	**5488**
12	16	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**22,1445**		**60,01**	**1329**
			Накладные расходы	%	--		2,61	58
			Сметная прибыль	%	8		5,01	111
			Сметная стоимость:				67,63	1498
			Фундаменты					
13	17	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**1м3**	**7,584**		**16898,85**	**128161**
			Итого оплата труда:				2279,45	17287

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**802,54**	**6086**
			Итого материалов:				**14004,91**	**106213**
			Накладные расходы	%	--		1888,72	14324
			Сметная прибыль	%	8		1503,01	11399
			Сметная стоимость:				**20290,58**	**153884**
14	**18**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**м2**	**6,32**		**711,69**	**4498**
			Итого оплата труда:				**283,07**	**1789**
			Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**45**
			Итого материалов:				**424,86**	**2685**
			Накладные расходы	%	--		181,01	1144
			Сметная прибыль	%	8		71,42	451
			Сметная стоимость:				**964,12**	**6093**
15	**19**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,00256**		**9741,58**	**25**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**24**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**2**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	13
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	3
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**41**
16	**20**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00256**		**198907,31**	**509**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	22
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	43
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**574**
			Стены					
17	**21**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50**	**м3**	**15,098536**		**19182,56**	**289629**
			Итого оплата труда:				3571,57	53926
			Итого эксплуатация машин:				1432,12	21623
			Итого материалов:				14509,60	219074
			Накладные расходы	%	--		2727,73	41185

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		1752,82	26465
			Сметная стоимость:				**23663,10**	**357278**
18	**22**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,02981**		**283050,45**	**8438**
			Итого оплата труда:				**43354,49**	**1292**
			Итого эксплуатация машин:				**1370,91**	**41**
			Итого материалов:				**238771,55**	**7118**
			Накладные расходы	%	--		35294,82	1052
			Сметная прибыль	%	8		25467,62	759
			Сметная стоимость:				**343812,90**	**10249**
19	**23**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02981**		**238771,55**	**7118**
			Накладные расходы	%	--		10386,56	310
			Сметная прибыль	%	8		19932,65	594
			Сметная стоимость:				**269090,76**	**8022**
20	**28**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0026**		**198725,17**	**517**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	22
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	43
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**582**
21	**29**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01068**		**198907,31**	**2124**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	92
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	177
			Сметная стоимость:				224164,56	2394
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				459184
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				72051
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				40445

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				10881
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				345359
			- перевозка грузов	Тенге				1329
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				42446
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				501630
		Накладные расходы II уровня		Тенге				21821
		ИТОГО:		Тенге				523451
		Сметная прибыль		Тенге				41876
		ИТОГО по смете:		Тенге				565327
			Итого с временными	**2,9 %**			16 394,48	581 721,48
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			6 806,14	588 527,62
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					623 839,28
			Итого с НДС	**12 %**			74 860,71	698 700,00
			С условный скидки К=0,849999999868					593 895,00

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Баймен Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"
_____ Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Кудайберген Қ.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Поселковые сети с.Капал (2 Водоприемное сооружение с.Капал) 02-14 Поселковые сети водопровода

Дополнительное соглашение 51/1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №5

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**4944,401**		**91,12**	**450512**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**149472**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**450512**
			Накладные расходы	%	--		22,61	111778
			Сметная прибыль	%	8		9,10	44983
			Сметная стоимость:				**122,82**	**607273**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**4200,994**		**82,83**	**347978**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**115453**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**347978**
			Накладные расходы	%	--		20,55	86338
			Сметная прибыль	%	8		8,27	34745
			Сметная стоимость:				**111,65**	**469061**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2291,359		110,64	253517
			Итого оплата труда:				36,71	84112
			Итого эксплуатация машин:				110,64	253517
			Накладные расходы	%	--		27,45	62901
			Сметная прибыль	%	8		11,05	25313
			Сметная стоимость:				149,14	341731
4	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2291,359		145,35	333051
			Итого оплата труда:				48,22	110500
			Итого эксплуатация машин:				145,35	333051
			Накладные расходы	%	--		36,06	82634
			Сметная прибыль	%	8		14,51	33255
			Сметная стоимость:				195,93	448941
5	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	437,388		2571,34	1124671
			Итого оплата труда:				2571,34	1124671
			Накладные расходы	%	--		1697,62	742518
			Сметная прибыль	%	8		341,52	149375
			Сметная стоимость:				4610,47	2016564
6	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	594,671		111,13	66084
			Итого оплата труда:				40,70	24206
			Итого эксплуатация машин:				104,52	62153
			Итого материалов:				0,07	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		29,94	17803
			Сметная прибыль	%	8		11,29	6711
			Сметная стоимость:				**152,35**	90598
7	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1129,8749**		**82,59**	**93316**
			Накладные расходы	%	--		3,59	4059
			Сметная прибыль	%	8		6,89	7790
			Сметная стоимость:				**93,08**	**105166**
8	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12040,67585**		**18,77**	**226051**
			Итого оплата труда:				**6,58**	**79224**
			Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**226051**
			Накладные расходы	%	--		4,87	58691
			Сметная прибыль	%	8		1,89	22779
			Сметная стоимость:				**25,54**	**307522**
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2124,82515**		**636,23**	**1351882**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**1351882**
			Накладные расходы	%	--		420,05	892524
			Сметная прибыль	%	8		84,50	179553
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**2423959**
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12040,67585**		**117,05**	**1409369**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**1064346**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**606363**
			Накладные расходы	%	--		59,61	717699
			Сметная прибыль	%	8		14,13	170165
			Сметная стоимость:				**190,79**	**2297233**
11	12	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**249,641**		**3465,65**	**865169**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**185848**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**29435**
			Итого материалов:				**2632,22**	**657111**
			Накладные расходы	%	--		633,18	158067

12466

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		327,91	81859
			Сметная стоимость:				**4426,73**	**1105094**
12	**13**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,5438**		**218300,02**	**555312**
			Итого оплата труда:				**174797,65**	**444650**
			Итого эксплуатация машин:				**61182,52**	**155636**
			Итого материалов:				**2220,14**	**5648**
			Накладные расходы	%	--		122767,29	312295
			Сметная прибыль	%	8		27285,38	69409
			Сметная стоимость:				**368352,69**	**937016**
13	**14**	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2654,078**		**990,90**	**2629926**
			Накладные расходы	%	--		43,10	114402
			Сметная прибыль	%	8		82,72	219546
			Сметная стоимость:				**1116,72**	**2963874**
14	**28**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**9**		**2738,03**	**24642**
			Итого оплата труда:				**2063,69**	**18573**
			Итого эксплуатация машин:				**213,83**	**1924**
			Итого материалов:				**496,41**	**4468**
			Накладные расходы	%	--		1419,79	12778
			Сметная прибыль	%	8		332,63	2994
			Сметная стоимость:				**4490,45**	**40414**
15	**29**	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**9**		**40084,30**	**360759**
			Накладные расходы	%	--		1743,67	15693
			Сметная прибыль	%	8		3346,24	30116
			Сметная стоимость:				**45174,20**	**406568**
16	**30**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**90**		**693,15**	**62384**
			Итого оплата труда:				571,32	51419

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				63,76	5738
			Итого материалов:				58,07	5226
			Накладные расходы	%	--		400,38	36034
			Сметная прибыль	%	8		87,48	7873
			Сметная стоимость:				1181,01	106291
17	31	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	90		2307,59	207683
			Накладные расходы	%	--		100,38	9034
			Сметная прибыль	%	8		192,64	17337
			Сметная стоимость:				2600,61	234055
18	40	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	18		76892,14	1384059
			Накладные расходы	%	--		3344,81	60207
			Сметная прибыль	%	8		6418,96	115541
			Сметная стоимость:				86655,90	1559806
19	44	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,411648		309472,66	436866
			Итого оплата труда:				154764,16	218473
			Итого эксплуатация машин:				837,76	1183
			Итого материалов:				154210,74	217691
			Накладные расходы	%	--		91787,81	129572
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	45315
			Сметная стоимость:				433361,31	611754
			КОЛОДЦЫ					
			Диаметром 1500 мм					
20	45	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,4		43024,24	1221888
			Итого оплата труда:				13338,10	378802
			Итого эксплуатация машин:				5901,92	167615
			Итого материалов:				26024,01	739082

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		10514,82	298621
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	121641
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**1642150**
21	**46**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**20**		**17074,19**	**341484**
			Накладные расходы	%	--		742,73	14855
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	28507
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**384845**
22	**47**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**20**		**17980,27**	**359605**
			Накладные расходы	%	--		782,14	15643
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	30020
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**405268**
23	**48**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**40**		**13158,03**	**526321**
			Накладные расходы	%	--		572,37	22895
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	43937
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**593153**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**14632531**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**4458956**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**2641157**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**942675**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**7439101**
- перевозка грузов	Тенге		**93316**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**3201269**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**17833800**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**775770**
ИТОГО:	Тенге		**18609570**
Сметная прибыль	Тенге		**1488766**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО по смете:				Тенге				**20098336**
			Итого с временными	**2,9 %**			**582 851,74**	**20 681 187,74**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**241 969,90**	**20 923 157,64**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					22 178 547,10
			Итого с НДС	**12 %**			2 661 425,65	**24 839 972,75**
			С условный скидки К=0,849999999868					**21 113 976,84**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"
_____ Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Құлайберген Қ.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сервисные сети с.Капал. На сервисные сети водопровода 02-15

Дополнительное соглашение 51/1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №6

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**13**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1**		**181344,08**	**181344**
			Итого оплата труда:				**151911,26**	**151911**
			Итого эксплуатация машин:				**42589,13**	**42589**
			Итого материалов:				**624,84**	**625**
			Накладные расходы	%	--		106329,02	106329
			Сметная прибыль	%	8		23013,85	23014
			Сметная стоимость:				**310686,94**	**310687**
2	**14**	**23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1010**		**124,62**	**125866**
			Накладные расходы	%	--		5,42	5475
			Сметная прибыль	%	8		10,40	10507
			Сметная стоимость:				**140,44**	**141849**
			КОЛОДЦЫ					
3	**43**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**16,72**		**43024,24**	**719365**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**223013**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**98680**
			Итого материалов:				**26024,01**	**435121**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	175808
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	71614
			Сметная стоимость:				**57822,19**	**966787**
4	**44**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**11**		**17074,19**	**187816**
			Накладные расходы	%	--		742,73	8170
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	15679
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**211665**
5	**45**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**11**		**17980,27**	**197783**
			Накладные расходы	%	--		782,14	8604
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	16511
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**222897**
6	**46**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**22**		**13158,03**	**289477**
			Накладные расходы	%	--		572,37	12592
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	24166
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**326234**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**1701651**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**323694**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**141269**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**51230**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1236688**
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**232828**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1934479**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**84150**
		ИТОГО:		Тенге				**2018629**
		Сметная прибыль		Тенге				**161490**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО по смете:				Тенге				2180119
			Итого с временными	2,9 %			63 223,45	2 243 342,45
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			26 247,11	2 269 589,56
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					2 405 764,93
			Итого с НДС	12 %			288 691,79	2 694 456,72
			С условный скидки К=0,849999999868					2 290 288,21

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайқорык , Танты, Конырτобе, Капал, ст.Шайқорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Наружные сети с.Капал. На водовод 02-16

Дополнительное соглашение 51/1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №7

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3072,34**		**91,12**	**279938**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**92878**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**279938**
			Накладные расходы	%	--		22,61	69456
			Сметная прибыль	%	8		9,10	27952
			Сметная стоимость:				**122,82**	**377346**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2600**		**82,83**	**215364**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**71454**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**215364**
			Накладные расходы	%	--		20,55	53435
			Сметная прибыль	%	8		8,27	21504
			Сметная стоимость:				**111,65**	**290303**

1		2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1119,38		110,64	123849
			Итого оплата труда:				36,71	41091
			Итого эксплуатация машин:				110,64	123849
			Накладные расходы	%	--		27,45	30728
			Сметная прибыль	%	8		11,05	12366
			Сметная стоимость:				149,14	166943
4	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1891		145,35	274859
			Итого оплата труда:				48,22	91193
			Итого эксплуатация машин:				145,35	274859
			Накладные расходы	%	--		36,06	68196
			Сметная прибыль	%	8		14,51	27444
			Сметная стоимость:				195,93	370499
5	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	279,45		2571,34	718560
			Итого оплата труда:				2571,34	718560
			Накладные расходы	%	--		1697,62	474399
			Сметная прибыль	%	8		341,52	95437
			Сметная стоимость:				4610,47	1288396
6	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	209,21		111,13	23249
			Итого оплата труда:				40,70	8516
			Итого эксплуатация машин:				104,52	21866
			Итого материалов:				0,07	14

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		29,94	6263
			Сметная прибыль	%	8		11,29	2361
			Сметная стоимость:				**152,35**	**31873**
7	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**379,49**		**82,59**	**31342**
			Накладные расходы	%	--		3,59	1363
			Сметная прибыль	%	8		6,89	2616
			Сметная стоимость:				**93,08**	**35322**
8	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4374**		**18,77**	**82117**
			Итого оплата труда:				**6,58**	**28780**
			Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**82117**
			Накладные расходы	%	--		4,87	21321
			Сметная прибыль	%	8		1,89	8275
			Сметная стоимость:				**25,54**	**111713**
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**772**		**636,23**	**491171**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**491171**
			Накладные расходы	%	--		420,05	324276
			Сметная прибыль	%	8		84,50	65236
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**880683**
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4374**		**117,05**	**511980**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**386644**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**220273**
			Накладные расходы	%	--		59,61	260718
			Сметная прибыль	%	8		14,13	61816
			Сметная стоимость:				**190,79**	**834513**
11	11	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**919,33**		**1014,81**	**932949**
			Итого оплата труда:				**574,86**	**528486**
			Итого эксплуатация машин:				**1014,81**	**932949**
			Накладные расходы	%	--		398,67	366505
			Сметная прибыль	%	8		113,08	103956

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				1526,56	1403410
12	**12**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**168**		**3465,65**	**582229**
			Итого оплата труда:				744,46	125069
			Итого эксплуатация машин:				117,91	19809
			Итого материалов:				2632,22	442213
			Накладные расходы	%	--		633,18	106374
			Сметная прибыль	%	8		327,91	55088
			Сметная стоимость:				4426,73	743691
13	**13**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,4**		**218300,02**	**305620**
			Итого оплата труда:				174797,65	244717
			Итого эксплуатация машин:				61182,52	85656
			Итого материалов:				2220,14	3108
			Накладные расходы	%	--		122767,29	171874
			Сметная прибыль	%	8		27285,38	38200
			Сметная стоимость:				368352,69	515694
14	**14**	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1551,27**		**990,90**	**1537153**
			Накладные расходы	%	--		43,10	66866
			Сметная прибыль	%	8		82,72	128322
			Сметная стоимость:				1116,72	1732341
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				6110380
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1839871
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2256678
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				988687
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1982489
			- перевозка грузов	Тенге				31342
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				1682771
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7793152
		Накладные расходы II уровня		Тенге				339002
		ИТОГО:		Тенге				8132154

1		2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль		Тенге				650572
		ИТОГО по смете:		Тенге				8782726
			Итого с временными	**2,9 %**			254 699,05	9 037 425,05
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			105 737,87	9 143 162,93
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					9 691 752,70
			Итого с НДС	**12 %**			1 163 010,32	**10 854 763,03**
			С условный скидки К=0,849999999868					**9 226 548,57**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

«АЙМЕРЕКЕ»

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 200м3 - 2шт (3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе) на общестроительные работы 02-17-01

Дополнительное соглашение 51/1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №8

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	58	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	**1**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**45,2**		**158,89**	**7182**
			Итого оплата труда:				50,04	2262
			Итого эксплуатация машин:				150,14	6786
			Итого материалов:				0,11	5
			Накладные расходы	%	--		37,77	1707
			Сметная прибыль	%	8		15,73	711
			Сметная стоимость:				212,40	9600
2	**2**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**180,8**		**98,73**	**17851**
			Итого оплата труда:				31,09	5621
			Итого эксплуатация машин:				93,31	16870
			Итого материалов:				0,07	12
			Накладные расходы	%	--		23,47	4243
			Сметная прибыль	%	8		9,78	1768
			Сметная стоимость:				131,98	23862
3	**3**	**11-010102-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1084,8**		**202,56**	**219739**
			Итого оплата труда:				63,78	69187
			Итого эксплуатация машин:				191,44	207677

1	2	3	4	58	6	7	8	9
			Итого материалов:				**0,13**	**143**
			Накладные расходы	%	--		48,14	52227
			Сметная прибыль	%	8		20,06	21757
			Сметная стоимость:				**270,76**	**293724**
4	**4**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**92**		**1330,60**	**122415**
			Итого оплата труда:				**1330,60**	**122415**
			Накладные расходы	%	--		878,47	80819
			Сметная прибыль	%	8		176,73	16259
			Сметная стоимость:				**2385,79**	**219493**
5	**5**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**616**		**121,43**	**74799**
			Итого оплата труда:				**38,23**	**23552**
			Итого эксплуатация машин:				**114,75**	**70684**
			Итого материалов:				**0,09**	**54**
			Накладные расходы	%	--		28,86	17779
			Сметная прибыль	%	8		12,02	7406
			Сметная стоимость:				**162,31**	**99984**
6	**6**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1078**		**82,59**	**89032**
			Накладные расходы	%	--		3,59	3873
			Сметная прибыль	%	8		6,89	7432
			Сметная стоимость:				**93,08**	**100337**
7	**7**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**616**		**15,27**	**9404**
			Итого оплата труда:				**6,29**	**3877**
			Итого эксплуатация машин:				**12,95**	**7979**
			Итого материалов:				**0,09**	**54**
			Накладные расходы	%	--		4,55	2800
			Сметная прибыль	%	8		1,58	976
			Сметная стоимость:				**21,40**	**13180**
8	**15**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**15,62**		**16045,88**	**250637**
			Итого оплата труда:				**1054,41**	**16470**

1	2	3	4	58	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**652,68**	**10195**
			Итого материалов:				**14488,70**	**226313**
			Накладные расходы	%	--		1231,63	19238
			Сметная прибыль	%	8		1382,20	21590
			Сметная стоимость:				**18659,71**	**291465**
9	**16**	**11-061301-0105 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	**м3**	**25,3**		**43249,74**	**1094219**
			Итого оплата труда:				**21659,24**	**547979**
			Итого эксплуатация машин:				**5695,68**	**144101**
			Итого материалов:				**17676,59**	**447218**
			Накладные расходы	%	--		12843,05	324929
			Сметная прибыль	%	8		4487,42	113532
			Сметная стоимость:				**60580,22**	**1532680**
10	**17**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,8882**		**198907,31**	**574484**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	24990
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	47958
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**647432**
11	**18**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1904**		**238771,55**	**45462**
			Накладные расходы	%	--		10386,56	1978
			Сметная прибыль	%	8		19932,65	3795
			Сметная стоимость:				**269090,76**	**51235**
12	**49**	**11-410101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**	**м2**	**85,2**		**1269,87**	**108193**
			Итого оплата труда:				**762,03**	**64925**
			Итого эксплуатация машин:				**228,91**	**19503**
			Итого материалов:				**330,39**	**28150**
			Накладные расходы	%	--		494,97	42172
			Сметная прибыль	%	8		141,19	12029
			Сметная стоимость:				**1906,03**	**162394**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				2613416
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				718695
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				483795

1	2	3	4	58	6	7	8	9
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				137593
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1321895
			- перевозка грузов	Тенге				89032
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				443768
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3057184
		Накладные расходы II уровня		Тенге				132987
		ИТОГО:		Тенге				3190171
		Сметная прибыль		Тенге				255214
		ИТОГО по смете:		Тенге				3445385
			Итого с временными	**2,9 %**			99 916,17	**3 545 301,17**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			41 480,02	**3 586 781,19**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					3 801 988,06
			Итого с НДС	**12 %**			456 238,57	**4 258 226,63**
			С условный скидки К=0,849999999868					**3 619 492,63**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Баймен Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"
_____ Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Кудайберген К.