Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 200м3 - 2шт (3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе) на технолоческие трубопроводы 02-17-02

Дополнительное соглашение 51/ 1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №9

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подводящий трубопровод					
1	**1**	**13-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**32**		**1976,65**	**63253**
			Итого оплата труда:				**1235,59**	**39539**
			Итого эксплуатация машин:				**955,69**	**30582**
			Итого материалов:				**20,47**	**655**
			Накладные расходы	%	--		609,46	19503
			Сметная прибыль	%	8		206,89	6620
			Сметная стоимость:				**2792,99**	**89376**
2	**2**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32**		**3650,38**	**116812**
			Накладные расходы	%	--		158,79	5081
			Сметная прибыль	%	8		304,73	9751
			Сметная стоимость:				**4113,91**	**131645**
3	**3**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0102**		**929192,01**	**9478**
			Итого оплата труда:				**387270,88**	**3950**
			Итого эксплуатация машин:				**289670,92**	**2955**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				**341768,15**	**3486**
			Накладные расходы	%	--		291376,61	2972
			Сметная прибыль	%	8		97645,49	996
			Сметная стоимость:				**1318214,11**	**13446**
4	4	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**		**3710,87**	**7422**
			Накладные расходы	%	--		161,42	323
			Сметная прибыль	%	8		309,78	620
			Сметная стоимость:				**4182,08**	**8364**
5	6	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**40,7**		**122,66**	**4992**
			Итого оплата труда:				**20,74**	**844**
			Итого эксплуатация машин:				**1,22**	**50**
			Итого материалов:				**100,95**	**4109**
			Накладные расходы	%	--		17,06	695
			Сметная прибыль	%	8		11,18	455
			Сметная стоимость:				**150,90**	**6142**
6	7	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/3слоя/**	**м2**	**122,1**		**65,53**	**8001**
			Итого оплата труда:				**16,78**	**2049**
			Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**100**
			Итого материалов:				**48,10**	**5873**
			Накладные расходы	%	--		12,34	1507
			Сметная прибыль	%	8		6,23	761
			Сметная стоимость:				**84,10**	**10269**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**209958**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**37915**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**33687**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**8467**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**138356**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**20074**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**230032**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**10006**
ИТОГО:	Тенге	**240038**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль		Тенге				**19203**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**259241**
			Итого с временными	**2,9 %**			7 517,99	**266 758,99**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**3 121,08**	**269 880,07**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					286 072,87
			Итого с НДС	**12 %**			34 328,74	**320 401,62**
			С условный скидки К=0,849999999868					**272 341,38**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

«АЙМЕРЕКЕ»

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового.водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) на общестроительные работы 02-19-01

Дополнительное соглашение 51/1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №10

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	**1**	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**63,4725**		**185,97**	**11804**
			Итого оплата труда:				75,56	4796
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**11166**
			Накладные расходы	%	--		54,69	3471
			Сметная прибыль	%	8		19,25	1222
			Сметная стоимость:				**259,91**	**16497**
2	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**4,4431**		**2142,78**	**9521**
			Итого оплата труда:				2142,78	9521
			Накладные расходы	%	--		1414,68	6286
			Сметная прибыль	%	8		284,60	1264
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**17071**
3	**3**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**67,9156**		**27,48**	**1866**
			Итого оплата труда:				8,60	584

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**1866**
			Накладные расходы	%	--		6,50	441
			Сметная прибыль	%	8		2,72	185
			Сметная стоимость:				**36,69**	**2492**
4	**4**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**271,6623**		**16,88**	**4585**
			Итого оплата труда:				**5,28**	**1434**
			Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**4585**
			Накладные расходы	%	--		3,99	1084
			Сметная прибыль	%	8		1,67	453
			Сметная стоимость:				**22,54**	**6122**
5	**5**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**28,5**		**27,48**	**783**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**245**
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**783**
			Накладные расходы	%	--		6,50	185
			Сметная прибыль	%	8		2,72	77
			Сметная стоимость:				**36,69**	**1046**
6	**6**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**114**		**16,88**	**1924**
			Итого оплата труда:				**5,28**	**602**
			Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**1924**
			Накладные расходы	%	--		3,99	455
			Сметная прибыль	%	8		1,67	190
			Сметная стоимость:				**22,54**	**2569**
7	**7**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	**7,4214**		**15,35**	**114**
			Итого оплата труда:				**4,80**	**36**
			Итого эксплуатация машин:				**15,35**	**114**
			Накладные расходы	%	--		3,63	27
			Сметная прибыль	%	8		1,52	11
			Сметная стоимость:				**20,50**	**152**
8	**8**	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**19,6536**		**185,97**	**3655**
			Итого оплата труда:				75,56	1485
			Итого эксплуатация машин:				175,92	3457

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		54,69	1 075
			Сметная прибыль	%	8		19,25	378
			Сметная стоимость:				**259,91**	**5108**
9	**9**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**27,075**		**139,61**	**3780**
			Итого оплата труда:				**105,50**	**2856**
			Итого эксплуатация машин:				**59,95**	**1623**
			Накладные расходы	%	--		71,13	1 926
			Сметная прибыль	%	8		16,86	456
			Сметная стоимость:				**227,60**	**6162**
10	**10**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**1,425**		**848,80**	**1210**
			Итого оплата труда:				**848,80**	**1210**
			Накладные расходы	%	--		560,39	799
			Сметная прибыль	%	8		112,74	161
			Сметная стоимость:				**1521,92**	**2169**
11	**11**	**11-010102-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**39,4156**		**307,46**	**12119**
			Итого оплата труда:				**130,90**	**5160**
			Итого эксплуатация машин:				**279,10**	**11001**
			Итого материалов:				**0,11**	**4**
			Накладные расходы	%	--		94,10	3 709
			Сметная прибыль	%	8		32,13	1 266
			Сметная стоимость:				**433,69**	**17094**
12	**12**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**68,9773**		**60,01**	**4139**
			Накладные расходы	%	--		2,61	180
			Сметная прибыль	%	8		5,01	346
			Сметная стоимость:				**67,63**	**4665**
13	**13**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**39,4156**		**15,27**	**602**
			Итого оплата труда:				6,29	248
			Итого эксплуатация машин:				12,95	511
			Итого материалов:				0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		4,55	179
			Сметная прибыль	%	8		1,58	62
			Сметная стоимость:				**21,40**	**843**
			Фундаменты					
14	**14**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**1м3**	**17,856**		**16898,85**	**301746**
			Итого оплата труда:				**2279,45**	**40702**
			Итого эксплуатация машин:				**802,54**	**14330**
			Итого материалов:				**14004,91**	**250072**
			Накладные расходы	%	--		1888,72	33725
			Сметная прибыль	%	8		1503,01	26838
			Сметная стоимость:				**20290,58**	**362309**
15	**15**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,00256**		**9741,58**	**25**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**24**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**2**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	13
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	3
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**41**
16	**16**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00256**		**198907,31**	**509**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	12
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	43
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**574**
17	**17**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,018852**		**309472,66**	**5834**
			Итого оплата труда:				**154764,16**	**2918**
			Итого эксплуатация машин:				**837,76**	**16**
			Итого материалов:				**154210,74**	**2907**
			Накладные расходы	%	--		91787,81	1730
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	605
			Сметная стоимость:				433361,31	8170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	18	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,0795		170646,90	13566
			Итого оплата труда:				15938,40	1267
			Итого эксплуатация машин:				837,76	67
			Итого материалов:				154210,74	12260
			Накладные расходы	%	--		15489,52	1231
			Сметная прибыль	%	8		14890,91	1184
			Сметная стоимость:				201027,33	15982
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,34		16045,88	5456
			Итого оплата труда:				1054,41	358
			Итого эксплуатация машин:				652,68	222
			Итого материалов:				14488,70	4926
			Накладные расходы	%	--		1231,63	419
			Сметная прибыль	%	8		1382,20	470
			Сметная стоимость:				18659,71	6344
20	20	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,44		22299,38	32111
			Итого оплата труда:				4912,13	7073
			Итого эксплуатация машин:				1150,10	1656
			Итого материалов:				16506,05	23769
			Накладные расходы	%	--		3456,04	4977
			Сметная прибыль	%	8		2060,43	2967
			Сметная стоимость:				27815,85	40055
21	21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544		198725,17	1081
			Накладные расходы	%	--		8644,54	47
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	90
			Сметная стоимость:				223959,29	1218
22	22	21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0346		128637,30	4446
			Накладные расходы	%	--		5595,72	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		10738,64	371
			Сметная стоимость:				**144971,66**	**5010**
23	**23**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02824**		**193716,24**	**5471**
			Накладные расходы	%	--		8426,66	238
			Сметная прибыль	%	8		16171,43	457
			Сметная стоимость:				**218314,33**	**6165**
24	**25**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,072**		**18597,34**	**1339**
			Итого оплата труда:				**3753,59**	**270**
			Итого эксплуатация машин:				**693,97**	**50**
			Итого материалов:				**14314,75**	**1031**
			Накладные расходы	%	--		2708,67	195
			Сметная прибыль	%	8		1704,48	123
			Сметная стоимость:				**23010,48**	**1657**
25	**26**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная фундаментов**	**м2**	**14,88**		**711,69**	**10590**
			Итого оплата труда:				**283,07**	**4212**
			Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**105**
			Итого материалов:				**424,86**	**6322**
			Накладные расходы	%	--		181,01	2693
			Сметная прибыль	%	8		71,42	1063
			Сметная стоимость:				**964,12**	**14346**
26	**27**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0081**		**309472,66**	**2507**
			Итого оплата труда:				**154764,16**	**1254**
			Итого эксплуатация машин:				**837,76**	**7**
			Итого материалов:				**154210,74**	**1249**
			Накладные расходы	%	--		91787,81	743
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	260
			Сметная стоимость:				**433361,31**	**3510**
27	**28**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,02538**		**200283,86**	**5083**
			Итого оплата труда:				45575,36	1157

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**837,76**	**21**
			Итого материалов:				**154210,74**	**3914**
			Накладные расходы	%	--		31777,92	807
			Сметная прибыль	%	8		18564,94	471
			Сметная стоимость:				**250626,72**	**6361**
28	**29**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**1т**	**0,04336**		**170646,90**	**7399**
			Итого оплата труда:				**15938,40**	**691**
			Итого эксплуатация машин:				**837,76**	**36**
			Итого материалов:				**154210,74**	**6687**
			Накладные расходы	%	--		15489,52	672
			Сметная прибыль	%	8		14890,91	646
			Сметная стоимость:				**201027,33**	**8717**
29	**32**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50**	**м3**	**30,96585**		**17770,75**	**550286**
			Итого оплата труда:				**3571,57**	**110597**
			Итого эксплуатация машин:				**1432,12**	**44347**
			Итого материалов:				**13097,79**	**405584**
			Накладные расходы	%	--		2666,31	82565
			Сметная прибыль	%	8		1634,96	50628
			Сметная стоимость:				**22072,03**	**683479**
30	**33**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0301**		**283050,45**	**8520**
			Итого оплата труда:				**43354,49**	**1305**
			Итого эксплуатация машин:				**1370,91**	**41**
			Итого материалов:				**238771,55**	**7187**
			Накладные расходы	%	--		35294,82	1062
			Сметная прибыль	%	8		25467,62	767
			Сметная стоимость:				**343812,90**	**10349**
31	**34**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0301**		**238771,55**	**7187**
			Накладные расходы	%	--		10386,56	313
			Сметная прибыль	%	8		19932,65	600
			Сметная стоимость:				269090,76	8100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026		198725,17	517
			Накладные расходы	%	--		8644,54	22
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	43
			Сметная стоимость:				223959,29	582
33	37	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0107		198907,31	2128
			Накладные расходы	%	--		8652,47	93
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	178
			Сметная стоимость:				224164,56	2399
34	45	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,95		17864,49	34836
			Итого оплата труда:				2567,45	5007
			Итого эксплуатация машин:				5,93	12
			Итого материалов:				15291,10	29818
			Накладные расходы	%	--		2408,70	4697
			Сметная прибыль	%	8		1621,85	3163
			Сметная стоимость:				21895,04	42695
35	46	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02971		9741,58	289
			Итого оплата труда:				9184,40	273
			Итого эксплуатация машин:				886,54	26
			Итого материалов:				29,99	1
			Накладные расходы	%	--		5071,96	151
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	35
			Сметная стоимость:				15998,62	475
36	47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00305		198725,17	606
			Накладные расходы	%	--		8644,54	26
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				223959,29	683
37	48	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02666		198907,31	5303
			Накладные расходы	%	--		8652,47	231
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	443
			Сметная стоимость:				224164,56	5976
38	51	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0074		198725,17	1471
			Накладные расходы	%	--		8644,54	64
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	123
			Сметная стоимость:				223959,29	1657
39	52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08224		198907,31	16358
			Накладные расходы	%	--		8652,47	712
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	1366
			Сметная стоимость:				224164,56	18435
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				1080764
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				177847
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				97968
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				27435
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				800810
			- перевозка грузов	Тенге				4139
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				105840
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1186604
			Накладные расходы II уровня	Тенге				51617
			ИТОГО:	Тенге				1238222
			Сметная прибыль	Тенге				99058
			ИТОГО по смете:	Тенге				1337279

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с временными	2,9 %			**38 781,09**	**1 376 060,09**
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			**16 099,90**	**1 392 159,99**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					1 475 689,59
			Итого с НДС	12 %			177 082,75	**1 652 772,34**
			С условный скидки К=0,849999999868					**1 404 856,49**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Канал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта: Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) на общестроительные работы 02-20-01

Дополнительное соглашение 51/2 от 06-02-2019 к договору №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №11

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	**1**	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или ''Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**22,752**		**185,97**	**4231**
			Итого оплата труда:				**75,56**	**1719**
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**4003**
			Накладные расходы	%	--		54,69	1244
			Сметная прибыль	%	8		19,25	438
			Сметная стоимость:				**259,91**	**5914**
2	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,59264**		**2142,78**	**3413**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**3413**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	2253
			Сметная прибыль	%	8		284,60	453
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**6119**
3	**3**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**24,34464**		**27,48**	**669**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				8,60	209
			Итого эксплуатация машин:				27,48	669
			Накладные расходы	%	--		6,50	158
			Сметная прибыль	%	8		2,72	66
			Сметная стоимость:				36,69	893
4	4	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**48,68928**		**16,88**	**822**
			Итого оплата труда:				5,28	257
			Итого эксплуатация машин:				16,88	822
			Накладные расходы	%	--		3,99	194
			Сметная прибыль	%	8		1,67	81
			Сметная стоимость:				22,54	1097
5	5	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**24,34464**		**27,48**	**669**
			Итого оплата труда:				8,60	209
			Итого эксплуатация машин:				27,48	669
			Накладные расходы	%	--		6,50	158
			Сметная прибыль	%	8		2,72	66
			Сметная стоимость:				36,69	893
6	6	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	**48,68928**		**16,88**	**822**
			Итого оплата труда:				5,28	257
			Итого эксплуатация машин:				16,88	822
			Накладные расходы	%	--		3,99	194
			Сметная прибыль	%	8		1,67	81
			Сметная стоимость:				22,54	1097
7	7	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**24,34464**		**27,48**	**669**
			Итого оплата труда:				8,60	209
			Итого эксплуатация машин:				27,48	669
			Накладные расходы	%	--		6,50	158
			Сметная прибыль	%	8		2,72	66
			Сметная стоимость:				36,69	893
8	8	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**48,68928**		**19,85**	**967**
			Итого оплата труда:				6,21	302

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**19,85**	967
			Накладные расходы	%	--		4,69	229
			Сметная прибыль	%	8		1,96	96
			Сметная стоимость:				**26,51**	1291
9	**12**	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**2,106**		**185,97**	392
			Итого оплата труда:				**75,56**	159
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	370
			Накладные расходы	%	--		54,69	115
			Сметная прибыль	%	8		19,25	41
			Сметная стоимость:				**259,91**	547
10	**13**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2,106**		**139,61**	294
			Итого оплата труда:				**105,50**	222
			Итого эксплуатация машин:				**59,95**	126
			Накладные расходы	%	--		71,13	150
			Сметная прибыль	%	8		16,86	36
			Сметная стоимость:				**227,60**	479
11	**15**	**11-010102-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**12,654**		**307,46**	3891
			Итого оплата труда:				**130,90**	1656
			Итого эксплуатация машин:				**279,10**	3532
			Итого материалов:				**0,11**	1
			Накладные расходы	%	--		94,10	1191
			Сметная прибыль	%	8		32,13	407
			Сметная стоимость:				**433,69**	5488
12	**16**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**22,1445**		**60,01**	1329
			Накладные расходы	%	--		2,61	58
			Сметная прибыль	%	8		5,01	111
			Сметная стоимость:				**67,63**	1498
			Фундаменты					
13	17	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1м3	7,584		16898,85	128161

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**2279,45**	**17287**
			Итого эксплуатация машин:				**802,54**	**6086**
			Итого материалов:				**14004,91**	**106213**
			Накладные расходы	%	--		1888,72	14324
			Сметная прибыль	%	8		1503,01	11399
			Сметная стоимость:				**20290,58**	**153884**
14	**18**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная фундаментов**	**м2**	**6,32**		**711,69**	**4498**
			Итого оплата труда:				**283,07**	**1789**
			Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**45**
			Итого материалов:				**424,86**	**2685**
			Накладные расходы	%	--		181,01	1144
			Сметная прибыль	%	8		71,42	451
			Сметная стоимость:				**964,12**	**6093**
15	**19**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,00256**		**9741,58**	**25**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**24**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**2**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	13
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	3
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**41**
16	**20**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00256**		**198907,31**	**509**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	22
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	43
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**574**
			Стены					
17	**21**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50**	**м3**	**15,098536**		**19182,56**	**289629**
			Итого оплата труда:				**3571,57**	**53926**
			Итого эксплуатация машин:				**1432,12**	**21623**
			Итого материалов:				**14509,60**	**219074**
			Накладные расходы	%	--		2727,73	41185

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		1752,82	26465
			Сметная стоимость:				**23663,10**	**357278**
18	**22**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,02981**		**283050,45**	**8438**
			Итого оплата труда:				**43354,49**	**1292**
			Итого эксплуатация машин:				**1370,91**	**41**
			Итого материалов:				**238771,55**	**7118**
			Накладные расходы	%	--		35294,82	1052
			Сметная прибыль	%	8		25467,62	759
			Сметная стоимость:				**343812,90**	**10249**
19	**23**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02981**		**238771,55**	**7118**
			Накладные расходы	%	--		10386,56	310
			Сметная прибыль	%	8		19932,65	594
			Сметная стоимость:				**269090,76**	**8022**
20	**28**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0026**		**198725,17**	**517**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	22
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	43
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**582**
21	**29**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01068**		**198907,31**	**2124**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	92
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	177
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**2394**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**459184**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**72051**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**40445**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10881**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				345359
			- перевозка грузов	Тенге				1329
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				42446
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				501630
		Накладные расходы II уровня		Тенге				21821
		ИТОГО:		Тенге				523451
		Сметная прибыль		Тенге				41876
		ИТОГО по смете:		Тенге				565327
			Итого с временными	**2,9 %**			16 394,48	**581 721,48**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			6 806,14	588 527,62
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					623 839,28
			Итого с НДС	**12 %**			74 860,71	**698 700,00**
			С условный скидки К=0,849999999868					**593 895,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"
_____ Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Құлайберген К.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Наружные сети ст.Шайкорык, Коныртобе. На водовод 02-25

Дополнительное соглашение 51/1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №12

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3052,05**		**91,12**	**278089**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**92265**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**278089**
			Накладные расходы	%	--		22,61	68997
			Сметная прибыль	%	8		9,10	27767
			Сметная стоимость:				**122,82**	**374854**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1526,025**		**82,83**	**126404**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**41939**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**126404**
			Накладные расходы	%	--		20,55	31362
			Сметная прибыль	%	8		8,27	12621
			Сметная стоимость:				**111,65**	**170388**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	3662,45		145,35	532341
			Итого оплата труда:				48,22	176621
			Итого эксплуатация машин:				145,35	532341
			Накладные расходы	%	--		36,06	132081
			Сметная прибыль	%	8		14,51	53154
			Сметная стоимость:				195,93	717575
4	4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	375,39		2571,34	965254
			Итого оплата труда:				2571,34	965254
			Накладные расходы	%	--		1697,62	637269
			Сметная прибыль	%	8		341,52	128202
			Сметная стоимость:				4610,47	1730724
5	5	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	327,65		111,13	36411
			Итого оплата труда:				40,70	13337
			Итого эксплуатация машин:				104,52	34245
			Итого материалов:				0,07	22
			Накладные расходы	%	--		29,94	9809
			Сметная прибыль	%	8		11,29	3698
			Сметная стоимость:				152,35	49917
6	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	622,535		82,59	51415
			Накладные расходы	%	--		3,59	2237

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		6,89	4292
			Сметная стоимость:				**93,08**	**57944**
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**7856**		**18,77**	**147488**
			Итого оплата труда:				**6,58**	**51690**
			Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**147488**
			Накладные расходы	%	--		4,87	38293
			Сметная прибыль	%	8		1,89	14863
			Сметная стоимость:				**25,54**	**200644**
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**846**		**636,23**	**538253**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**538253**
			Накладные расходы	%	--		420,05	355359
			Сметная прибыль	%	8		84,50	71489
			Сметная стоимость:				**1140,78**	**965100**
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7856**		**117,05**	**919550**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**694438**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**395625**
			Накладные расходы	%	--		59,61	468266
			Сметная прибыль	%	8		14,13	111025
			Сметная стоимость:				**190,79**	**1498842**
10	11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**211,4**		**3465,65**	**732639**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**157379**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**24926**
			Итого материалов:				**2632,22**	**556452**
			Накладные расходы	%	--		633,18	133853
			Сметная прибыль	%	8		327,91	69319
			Сметная стоимость:				**4426,73**	**935811**
11	12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,114**		**218300,02**	**461486**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				174797,65	369522
			Итого эксплуатация машин:				61182,52	129340
			Итого материалов:				2220,14	4693
			Накладные расходы	%	--		122767,29	259530
			Сметная прибыль	%	8		27285,38	57681
			Сметная стоимость:				368352,69	778698
12	13	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2342,42**		**990,90**	**2321104**
			Накладные расходы	%	--		43,10	100968
			Сметная прибыль	%	8		82,72	193766
			Сметная стоимость:				**1116,72**	**2615838**
13	14	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**24**		**851,01**	**20424**
			Итого оплата труда:				699,27	16782
			Итого эксплуатация машин:				13,12	315
			Итого материалов:				140,03	3361
			Накладные расходы	%	--		490,15	11764
			Сметная прибыль	%	8		107,29	2575
			Сметная стоимость:				1448,46	34763
14	15	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24**		**2207,55**	**52981**
			Накладные расходы	%	--		96,03	2305
			Сметная прибыль	%	8		184,29	4423
			Сметная стоимость:				2487,86	59709
15	16	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,024**		**1292467,45**	**31019**
			Итого оплата труда:				166075,83	3986
			Итого эксплуатация машин:				29067,09	698
			Итого материалов:				1097819,81	26348
			Накладные расходы	%	--		163841,72	3932

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		116504,73	2796
			Сметная стоимость:				**1572813,90**	**37748**
16	**28**	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**		**40084,30**	**80169**
			Накладные расходы	%	--		1743,67	3487
			Сметная прибыль	%	8		3346,24	6692
			Сметная стоимость:				**45174,20**	**90348**
17	**31**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2**		**693,15**	**1386**
			Итого оплата труда:				**571,32**	**1143**
			Итого эксплуатация машин:				**63,76**	**128**
			Итого материалов:				**58,07**	**116**
			Накладные расходы	%	--		400,38	801
			Сметная прибыль	%	8		87,48	175
			Сметная стоимость:				**1181,01**	**2362**
18	**32**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**		**2307,59**	**9230**
			Накладные расходы	%	--		100,38	402
			Сметная прибыль	%	8		192,64	771
			Сметная стоимость:				**2600,61**	**10402**
			КОЛОДЦЫ					
19	**37**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах Lмокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,8**		**43024,24**	**206516**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**64023**
			Итого эксплуатация машин:				5901,92	28329
			Итого материалов:				26024,01	124915
			Накладные расходы	%	--		10514,82	50471
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	20559
			Сметная стоимость:				57822,19	277547

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**38**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	3		**17074,19**	**51223**
			Накладные расходы	%	--		742,73	2228
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	4276
			Сметная стоимость:				**19242,27**	**57727**
21	**39**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	3		**17980,27**	**53941**
			Накладные расходы	%	--		782,14	2346
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	4503
			Сметная стоимость:				**20263,40**	**60790**
22	**40**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	6		**13158,03**	**78948**
			Накладные расходы	%	--		572,37	3434
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	6591
			Сметная стоимость:				**14828,84**	**88973**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				7696272
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2583427
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1697927
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				603203
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3363502
			- перевозка грузов	Тенге				51415
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				1901684
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9597955
		Накладные расходы II уровня		Тенге				417511
		ИТОГО:		Тенге				10015467
		Сметная прибыль		Тенге				801237
		ИТОГО по смете:		Тенге				10816704

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с временными	2,9 %			313 684,42	11 130 388,42
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			130 225,54	11 260 613,96
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					11 936 250,80
			Итого с НДС	12 %			1 432 350,10	13 368 600,89
			С условный скидки К=0,849999999868					11 363 310,76

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген К.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта: КПП (2 Водоприемное сооружение с.Капал) на общестроительные работы 03-02-01

Дополнительное соглашение 51/ 1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №13

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	**1**	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**22,1445**		**185,97**	**4118**
			Итого оплата труда:				**75,56**	**1673**
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**3896**
			Накладные расходы	%	--		54,69	1211
			Сметная прибыль	%	8		19,25	426
			Сметная стоимость:				**259,91**	**5756**
2	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,550115**		**2142,78**	**3322**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**3322**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	2193
			Сметная прибыль	%	8		284,60	441
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**5956**
3	**3**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**23,694615**		**27,48**	**651**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**204**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				27,48	651
			Накладные расходы	%	--		6,50	154
			Сметная прибыль	%	8		2,72	64
			Сметная стоимость:				36,69	869
4	4	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	м3	47,38923		16,88	800
			Итого оплата труда:				5,28	250
			Итого эксплуатация машин:				16,88	800
			Накладные расходы	%	--		3,99	189
			Сметная прибыль	%	8		1,67	79
			Сметная стоимость:				22,54	1068
5	5	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	м3	23,694615		27,48	651
			Итого оплата труда:				8,60	204
			Итого эксплуатация машин:				27,48	651
			Накладные расходы	%	--		6,50	154
			Сметная прибыль	%	8		2,72	64
			Сметная стоимость:				36,69	869
6	6	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	м3	47,38923		19,85	941
			Итого оплата труда:				6,21	294
			Итого эксплуатация машин:				19,85	941
			Накладные расходы	%	--		4,69	222
			Сметная прибыль	%	8		1,96	93
			Сметная стоимость:				26,51	1256
7	7	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	м3	8,1317768		15,35	125
			Итого оплата труда:				4,80	39
			Итого эксплуатация машин:				15,35	125
			Накладные расходы	%	--		3,63	30
			Сметная прибыль	%	8		1,52	12
			Сметная стоимость:				20,50	167
8	8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	8,1317768		139,61	1135
			Итого оплата труда:				105,50	858
			Итого эксплуатация машин:				59,95	488

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		71,13	571
			Сметная прибыль	%	8		16,86	131
			Сметная стоимость:				**227,60**	**1851**
9	**9**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**0,9035308**		**848,80**	**767**
			Итого оплата труда:				**848,80**	**767**
			Накладные расходы	%	--		560,39	506
			Сметная прибыль	%	8		112,74	102
			Сметная стоимость:				**1521,92**	**1375**
10	**10**	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**10,6148075**		**185,97**	**1974**
			Итого оплата труда:				**75,56**	**802**
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**1867**
			Накладные расходы	%	--		54,69	581
			Сметная прибыль	%	8		19,25	204
			Сметная стоимость:				**259,91**	**2759**
11	**11**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**10,6148075**		**139,61**	**1482**
			Итого оплата труда:				**105,50**	**1120**
			Итого эксплуатация машин:				**59,95**	**636**
			Накладные расходы	%	--		71,13	755
			Сметная прибыль	%	8		16,86	179
			Сметная стоимость:				**227,60**	**2416**
12	**12**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**0,1755**		**848,80**	**149**
			Итого оплата труда:				**848,80**	**149**
			Накладные расходы	%	--		560,39	98
			Сметная прибыль	%	8		112,74	20
			Сметная стоимость:				**1521,92**	**267**
13	**13**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,888**		**16045,88**	**14249**
			Итого оплата труда:				**1054,41**	**936**
			Итого эксплуатация машин:				**652,68**	**580**
			Итого материалов:				**14488,70**	**12866**
			Накладные расходы	%	--		1231,63	1094

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		1382,20	1227
			Сметная стоимость:				**18659,71**	**16570**
14	**14**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**1м3**	**5,92**		**17092,39**	**101187**
			Итого оплата труда:				**2279,45**	**13494**
			Итого эксплуатация машин:				**802,54**	**4751**
			Итого материалов:				**14198,45**	**84055**
			Накладные расходы	%	--		1897,14	11231
			Сметная прибыль	%	8		1519,16	8993
			Сметная стоимость:				**20508,69**	**121411**
15	**15**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**м2**	**5,92**		**711,69**	**4213**
			Итого оплата труда:				**283,07**	**1676**
			Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**42**
			Итого материалов:				**424,86**	**2515**
			Накладные расходы	%	--		181,01	1072
			Сметная прибыль	%	8		71,42	423
			Сметная стоимость:				**964,12**	**5708**
16	**16**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,01534**		**9741,58**	**149**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**141**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**14**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	78
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	18
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**245**
17	**17**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01534**		**198907,31**	**3051**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	133
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	255
			Сметная стоимость:				224164,56	3439

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	18	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	м3	13,88596		17770,75	246764
			Итого оплата труда:				3571,57	49595
			Итого эксплуатация машин:				1432,12	19886
			Итого материалов:				13097,79	181875
			Накладные расходы	%	--		2666,31	37024
			Сметная прибыль	%	8		1634,96	22703
			Сметная стоимость:				22072,03	306491
19	19	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04988		283050,45	14119
			Итого оплата труда:				43354,49	2163
			Итого эксплуатация машин:				1370,91	68
			Итого материалов:				238771,55	11910
			Накладные расходы	%	--		35294,82	1761
			Сметная прибыль	%	8		25467,62	1270
			Сметная стоимость:				343812,90	17149
20	20	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04988		197814,46	9867
			Накладные расходы	%	--		8604,93	429
			Сметная прибыль	%	8		16513,55	824
			Сметная стоимость:				222932,94	11120
21	22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01018		198725,17	2023
			Накладные расходы	%	--		8644,54	88
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	169
			Сметная стоимость:				223959,29	2280

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	23	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03296**		**194626,95**	**6415**
			Накладные расходы	%	--		8466,27	279
			Сметная прибыль	%	8		16247,46	536
			Сметная стоимость:				**219340,68**	**7229**
23	25	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01632**		**198725,17**	**3243**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	141
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	271
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**3655**
24	26	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06816**		**198907,31**	**13558**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	590
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	1132
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**15279**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**434952**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**68178**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**35395**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**9508**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**331379**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**39933**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**474885**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**20657**
ИТОГО:	Тенге	**495542**
Сметная прибыль	Тенге	**39643**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО по смете:				Тенге				535186
			Итого с временными	**2,9 %**			15 520,39	550 706,39
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			6 443,26	557 149,66
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					590 578,64
			Итого с НДС	**12 %**			70 869,44	**661 448,07**
			С условный скидки К=0,849999999868					**562 230,86**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген К.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - КПП (3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе,ст.Шайкорык) на общестроительные работы 03-03-01

Дополнительное соглашение 51/ 1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №14

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	**1**	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**22,1445**		**185,97**	**4118**
			Итого оплата труда:				**75,56**	**1673**
			Итого эксплуатация машин:				**175,92**	**3896**
			Накладные расходы	%	--		54,69	1211
			Сметная прибыль	%	8		19,25	426
			Сметная стоимость:				**259,91**	**5756**
2	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,5501**		**2142,78**	**3322**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**3322**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	2193
			Сметная прибыль	%	8		284,60	441
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**5956**
3	**3**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**23,6946**		**27,48**	**651**
			Итого оплата труда:				**8,60**	**204**
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**651**
			Накладные расходы	%	--		6,50	154
			Сметная прибыль	%	8		2,72	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				36,69	869
4	4	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	47,3892		16,88	800
			Итого оплата труда:				5,28	250
			Итого эксплуатация машин:				16,88	800
			Накладные расходы	%	--		3,99	189
			Сметная прибыль	%	8		1,67	79
			Сметная стоимость:				22,54	1068
5	5	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	23,6946		27,48	651
			Итого оплата труда:				8,60	204
			Итого эксплуатация машин:				27,48	651
			Накладные расходы	%	--		6,50	154
			Сметная прибыль	%	8		2,72	64
			Сметная стоимость:				36,69	869
6	6	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	47,3892		19,85	941
			Итого оплата труда:				6,21	294
			Итого эксплуатация машин:				19,85	941
			Накладные расходы	%	--		4,69	222
			Сметная прибыль	%	8		1,96	93
			Сметная стоимость:				26,51	1256
7	7	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	8,1318		15,35	125
			Итого оплата труда:				4,80	39
			Итого эксплуатация машин:				15,35	125
			Накладные расходы	%	--		3,63	30
			Сметная прибыль	%	8		1,52	12
			Сметная стоимость:				20,50	167
8	8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	8,1318		139,61	1135
			Итого оплата труда:				105,50	858
			Итого эксплуатация машин:				59,95	488
			Накладные расходы	%	--		71,13	578
			Сметная прибыль	%	8		16,86	137
			Сметная стоимость:				227,60	1851
9	9	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,9035		848,80	767

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				848,80	767
			Накладные расходы	%	--		560,39	506
			Сметная прибыль	%	8		112,74	102
			Сметная стоимость:				1521,92	1375
10	**10**	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**10,6148**		**185,97**	**1974**
			Итого оплата труда:				75,56	802
			Итого эксплуатация машин:				175,92	1867
			Накладные расходы	%	--		54,69	581
			Сметная прибыль	%	8		19,25	204
			Сметная стоимость:				259,91	2759
11	**11**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**10,6148**		**139,61**	**1482**
			Итого оплата труда:				105,50	1120
			Итого эксплуатация машин:				59,95	636
			Накладные расходы	%	--		71,13	755
			Сметная прибыль	%	8		16,86	179
			Сметная стоимость:				227,60	2416
12	**12**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**0,1755**		**848,80**	**149**
			Итого оплата труда:				848,80	149
			Накладные расходы	%	--		560,39	98
			Сметная прибыль	%	8		112,74	20
			Сметная стоимость:				1521,92	267
13	**13**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,8880**		**16045,88**	**14249**
			Итого оплата труда:				1054,41	936
			Итого эксплуатация машин:				652,68	580
			Итого материалов:				14488,70	12866
			Накладные расходы	%	--		1231,63	1094
			Сметная прибыль	%	8		1382,20	1227
			Сметная стоимость:				18659,71	16570
14	**14**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**1м3**	**5,9200**		**17092,39**	**101187**
			Итого оплата труда:				2279,45	13494
			Итого эксплуатация машин:				802,54	4751
			Итого материалов:				14198,45	84055
			Накладные расходы	%	--		1897,14	11231

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		1519,16	8993
			Сметная стоимость:				**20508,69**	**121411**
15	15	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**м2**	**5,9200**		**711,69**	**4213**
			Итого оплата труда:				**283,07**	**1676**
			Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**42**
			Итого материалов:				**424,86**	**2515**
			Накладные расходы	%	--		181,01	1072
			Сметная прибыль	%	8		71,42	423
			Сметная стоимость:				**964,12**	**5708**
16	16	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,0153**		**9741,58**	**149**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**141**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**14**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	78
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	18
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**245**
17	17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01534**		**198907,31**	**3051**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	133
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	255
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**3439**
18	18	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50**	**м3**	**6,94298**		**17770,75**	**123382**
			Итого оплата труда:				**3571,57**	**24797**
			Итого эксплуатация машин:				**1432,12**	**9943**
			Итого материалов:				**13097,79**	**90938**
			Накладные расходы	%	--		2666,31	18512
			Сметная прибыль	%	8		1634,96	11352
			Сметная стоимость:				**22072,03**	**153246**
19	19	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04988		283050,45	14119
			Итого оплата труда:				43354,49	2163
			Итого эксплуатация машин:				1370,91	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				**238771,55**	**11910**
			Накладные расходы	%	--		35294,82	1761
			Сметная прибыль	%	8		25467,62	1270
20	20	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**343812,90**	**17149**
			Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	**т**	**0,04988**		**197814,46**	**9867**
			Накладные расходы	%	--		8604,93	429
			Сметная прибыль	%	8		16513,55	824
21	22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**222932,94**	**11120**
			Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,01986**		**198725,17**	**3947**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	172
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	329
22	23	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**223959,29**	**4448**
			Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,06848**		**194626,95**	**13328**
			Накладные расходы	%	--		8466,27	580
			Сметная прибыль	%	8		16247,46	1113
23	25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**219340,68**	**15020**
			Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,01632**		**198725,17**	**3243**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	141
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	271
24	26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**223959,29**	**3655**
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,06816**		**198907,31**	**13558**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	590
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	1132

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							224164,56	15279
			Итого прямые затраты:					
			в том числе:	Тенге				320407
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				45677
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				25452
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7211
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				249278
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				27336
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				347743
			Накладные расходы II уровня	Тенге				15127
			ИТОГО:	Тенге				362870
			Сметная прибыль	Тенге				29030
			ИТОГО по смете:	Тенге				391899
			Итого с временными	2,9 %			11 365,07	403 264,07
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			4 718,19	407 982,26
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					432 461,20
			Итого с НДС	12 %			51 895,34	484 356,54
			С условный скидки К=0,849999999868					411 703,06

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Баймен Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Кудайберген К.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство группового водовода для водоснабжения с.Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта: Благоустройство территории (3 водоприемное сооружение Коныртобе) вертикальную планировку 07-09

Дополнительное соглашение 51/ 1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №15

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка /Срезка/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1960,87**		**19,50**	**38236**
			Итого оплата труда:				**6,10**	**11961**
			Итого эксплуатация машин:				**19,50**	**38236**
			Накладные расходы	%	--		4,61	9040
			Сметная прибыль	%	8		1,93	3782
			Сметная стоимость:				**26,04**	**51058**
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**9804,35**		**16,88**	**165458**
			Итого оплата труда:				**5,28**	**51758**
			Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**165458**
			Накладные расходы	%	--		3,99	39117
			Сметная прибыль	%	8		1,67	16366
			Сметная стоимость:				**22,54**	**220941**
3	**3**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка/избыток/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**249,1**		**121,43**	**30247**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**38,23**	9524
			Итого эксплуатация машин:				**114,75**	28583
			Итого материалов:				**0,09**	22
			Накладные расходы	%	--		28,86	7189
			Сметная прибыль	%	8		12,02	2995
			Сметная стоимость:				**162,31**	40432
4	**4**	**41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**435,925**		**78,82**	**34360**
			Накладные расходы	%	--		3,43	1495
			Сметная прибыль	%	8		6,58	2868
			Сметная стоимость:				**88,83**	**38723**
5	**5**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**249,1**		**15,27**	**3803**
			Итого оплата труда:				**6,29**	**1568**
			Итого эксплуатация машин:				**12,95**	**3227**
			Итого материалов:				**0,09**	22
			Накладные расходы	%	--		4,55	1132
			Сметная прибыль	%	8		1,58	395
			Сметная стоимость:				21,40	5330

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:						
Итого прямые затраты:						
в том числе:	Тенге					**272104**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**2196**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**235504**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**72614**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**44**
- перевозка грузов	Тенге					**34360**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**44213**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					**316317**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**13760**
ИТОГО:	Тенге					**330077**
Сметная прибыль	Тенге					**26406**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО по форме:								
			Итого с временными	Тенге				356483
			Итого с зимними удорожаниями	2,9 %			10 338,01	366 821,01
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06	1,17 %			4 291,81	371 112,81
			Итого с НДС					393 379,58
			С условный скидки К=0,849999999868	12 %			47 205,55	440 585,13
								374 497,36

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

Беркинбаев Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

Кулжанов Д.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

Құдайберген Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

Бакиров Ж.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Благоустройство территории (2 водоприемное сооружение Капал) на вертикальную планировку 07-05

Дополнительное соглашение 51/1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №16

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка /Срезка/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108**	**м3 грунта**	**1960,87**		**19,50**	**38236**
1. 1	1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	10,785	1109,05	11961
			Итого оплата труда:				**6,10**	**11961**
1. 2	1. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	10,785	3545,38	38236
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	10,785	1109,05	11961
			Итого эксплуатация машин:				**19,50**	**38236**
			НР первого уровня	%	59,1		3,60	7069
			Накладные расходы	%	--		4,61	9040
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**9804,35**		**16,88**	**165458**
2. 2	2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	46,669	3545,38	165458
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	46,669	1109,05	51758
			Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**165458**
			НР первого уровня	%	59,1		3,12	30589
			Накладные расходы	%	--		3,99	39117

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	10,785	1109,05	11961
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка/избыток/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**249,1**		**121,43**	**30247**
			Итого оплата труда:				**38,23**	**9524**
3. 3	3. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,776	3545,38	6297
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,776	1109,05	1970
3. 4	3. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	5,331	4180,74	22286
3. 5	3. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,009964	2193,87	22
			Сметная прибыль	%	8		12,02	2995
4	4	41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**435,925**		**78,82**	**34360**
			Сметная прибыль	%	8		6,58	2868
			Сметная стоимость:				**88,83**	**38723**
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**249,1**		**15,27**	**3803**
5. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,00332	0,827012	670,00	554
			Итого оплата труда:				**6,29**	**1568**
5. 3		33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,019928	1932,26	39
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,019928	826,85	16
5. 4		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,899251	3545,38	3188
5. 5		21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,009964	2193,87	22
			Сметная прибыль	%	8		1,58	395
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2196**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**235504**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**72614**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**44**
			- перевозка грузов	Тенге				**34360**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**44213**
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**316317**
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**13760**

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	10,785	11961
		ИТОГО:		Тенге		1109,05	330077
		Сметная прибыль		Тенге			26406
		ИТОГО по смете:		Тенге			356483
		Итого с временными		2,9 %		**10 338,01**	**366 821,01**
		Итого с зимними удорожаниями		1,17 %		4 291,81	371 112,81
		В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					393 379,58
		Итого с НДС		12 %		47 205,55	**440 585,13**
		С условный скидки К=0,849999999868					**374 497,36**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
РГП "Казводхоз"

_____ Егенов М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Құдайберген Қ.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Благоустройство территории с.Капал (уборная на 1 очко) 07-07

Дополнительное соглашение 51/1 к договор №51 от 2018-12-07

Акт приемки выполненных работ за март 2019г. №17

№ п.п	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**43**		**134,64**	**5790**
			Итого оплата труда:				**54,72**	**2353**
			Итого эксплуатация машин:				**127,34**	**5476**
			Накладные расходы	%	--		39,60	1703
			Сметная прибыль	%	8		13,94	599
			Сметная стоимость:				**188,18**	**8092**
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4**		**1330,60**	**5322**
			Итого оплата труда:				**1330,60**	**5322**
			Накладные расходы	%	--		878,47	3514
			Сметная прибыль	%	8		176,73	707
			Сметная стоимость:				**2385,79**	**9543**
3	**3**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3**		**636,23**	**1909**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**1909**
			Накладные расходы	%	--		420,05	1260
			Сметная прибыль	%	8		84,50	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				1140,78	3422
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30**		**21,90**	**657**
			Итого оплата труда:				7,67	230
			Итого эксплуатация машин:				21,90	657
			Накладные расходы	%	--		5,69	171
			Сметная прибыль	%	8		2,21	66
			Сметная стоимость:				29,79	894
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**30**		**117,05**	**3512**
			Итого оплата труда:				88,40	2652
			Итого эксплуатация машин:				50,36	1511
			Накладные расходы	%	--		59,61	1788
			Сметная прибыль	%	8		14,13	424
			Сметная стоимость:				190,79	5724
6	6	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,6552**		**21175,96**	**13874**
			Итого оплата труда:				5919,26	3878
			Итого эксплуатация машин:				2054,95	1346
			Итого материалов:				13862,82	9083
			Накладные расходы	%	--		3916,88	2566
			Сметная прибыль	%	8		2007,43	1315
			Сметная стоимость:				27100,26	17756
7	7	11-080101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из бутового камня. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**15,3615**		**11161,32**	**171455**
			Итого оплата труда:				3721,10	57162
			Итого эксплуатация машин:				749,85	11519
			Итого материалов:				6933,78	106513
			Накладные расходы	%	--		2458,06	37760
			Сметная прибыль	%	8		1089,55	16737
			Сметная стоимость:				14708,94	225951
8	8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**21**		**723,77**	**15199**
			Итого оплата труда:				174,98	3675
			Итого эксплуатация машин:				13,56	285
			Итого материалов:				536,88	11275
			Накладные расходы	%	--		124,24	2609
			Сметная прибыль	%	8		67,84	1425
			Сметная стоимость:				915,85	19233

1	2	3	4	5	6	7	8	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты	Тенге				217717
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				70654
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				20793
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7127
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				126871
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				40153
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				257871
			Накладные расходы II уровня	Тенге				11217
			ИТОГО	Тенге				269088
			Сметная прибыль	Тенге				21527
			ИТОГО по смете:	2,9 %				290615
			Итого с временными	1,17 %			8 427,84	299 042,84
			Итого с зимними удорожаниями				3 498,80	302 541,64
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06	12 %				320 694,13
			Итого с НДС				38 483,30	359 177,43
			С условный скидки К=0,849999999868					305 300,82

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ
отдела групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

Кулжанов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

Кудайберген К.