Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай аульного округа Косшынырау в г.Кызылорда
Договор: №146 от 11.11.2016г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс.тенге)		Договорная стоимость (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года (тыс.тенге)		Акт выполненных работ за отчетный месяц (тыс.тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай аульного округа Косшынырау г.Кызылорда	98 602,049	31 535,008	98 593,600	31 535,008	24 197,692	31 463,641	24 197,692	7 739,594
Итого:	98 602,049	31 535,008	98 593,600	31 535,008	24 197,692	31 463,641	24 197,692	7 739,594

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

_____ К.Исаков

Подрядчик:

Директор ТОО "Абу-Сер"

_____ И.Абубакиров

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ДостарСтройГрупп"

_____ Н.Ахметжанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай аульного округа Косшынырау г.Кызылорда
Основание: договор №146 от 11.11.2016г.

Ф-2

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных работ за ноябрь 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.С. № 2-1-1 Общестроительные работы ниже отм. 0,000								
		Раздел 1 земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	412,952	23,36	22,08	9647	9118	2740	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	529	2296	97	0,0193	8
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	45,889	262,72	–	12056	–	13623	1,848	85
		м3 грунта		262,72	–	12056	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	184,828	6,48	6,48	1198	1198	376	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	388	97	0,00806	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	79,212	134,1	–	10622	–	12003	0,972	77
		м3 грунта		134,1	–	10622	–	113	–	–

5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	184,828	21,55	4,52	3983	835	3054	0,18	20
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	3148	–	97	–	–
6 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	321,3	32,26	30,77	10365	9886	3042	0,0094	3
	м3 грунта		1,42	8,34	456	2680	97	0,0283	9
7 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;	530,145	51,75	51,75	27435	27435	5487	–	–
	т		–	10,35	–	5487	100	0,0214	12
8 Е1-166-1	Подсыпка под полы	321,3	122,18	–	39256	–	44359	0,85	284
	м3 грунта		122,18	–	39256	–	113	–	–
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	321,3	21,55	4,52	6924	1452	5308	0,18	35
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5472	–	97	–	–
10 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	402,59	14,12	12	5685	4831	1706	0,012	5
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	652	1107	97	0,012	5
	Итого по разделу 1				**127171**	**54755**			**513**
					72191	**11958**			**35**
	Стоимость: материалов, тенге				225				
	Накладные расходы, тенге				91698				
	- заработная плата, тенге				13755				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13132				
	Всего по разделу, тенге				**232001**				
	Сметная заработная плата, тенге				97904				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				594				

Раздел 2 фундаменты

11	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты т.450мм ГПС	87,72	1114,62	100,89	97774	8850	16768	0,85	75
		м3 основания		123,75	38,25	10855	3355	118	0,18	16
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,81	7063,99	66,01	83426	780	2736	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2312	294	105	0,1218	1
13	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	21,3	10130,07	353,46	215770	7529	16070	3,6	77
		м3		585	133,52	12461	2844	105	0,6521	14
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	21,6195	131		2832				
		м3								
15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	21,6195	432		9340				
		м3								
16	4-1-90	Каркасы и сетки плоские С1 С2: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,162	41200		6674				
		т								
17	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	54,21	8204,04	311,32	444741	16877	31797	2,82	153
		м3		441	117,61	23907	6376	105	0,5744	31
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	55,02315	131		7208				
		м3								
19	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	55,02315	371		20414				
		м3								
20	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	94,7	708,81	11,21	67124	1062	3991	0,201	19
		м2 поверхности		31,5	4,21	2983	399	118	0,0205	2

21	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	301,85	245,44	3,82	74086	1153	13817	0,212	64
	м2 поверхности		37,35	1,44	11274	435	118	0,007	2
22	Е11-8-3								
	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	12,69	5304,36	261,86	67312	3323	9342	3,44	44
	м3 изоляции		499,5	99	6339	1256	123	0,48	6
23	Е6-55-8								
	Установка в стенах отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	0,0231	4486,93	285,43	104	7	99	20,97	–
	т		3991,5	77,26	92	2	105	0,3	–
24	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0231	53000		1224				
	т								
	2.1 фундаменты под перегородки								
25	Е6-1-22								
	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородку	18,1	10130,07	353,46	183354	6398	13656	3,6	65
	м3		585	133,52	10589	2417	105	0,6521	12
26	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3046	50800		15474				
	т								
27	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	18,3715	131		2407				
	м3								
28	30-1-62								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,37	371		6815				
	м3								
	2.2 фундаменты оборудования ФО-2 (2шт)								
29	Е8-3-3								
	Устройство гравийного основания под фундаменты	5,8	961,67	100,89	5578	585	1109	0,85	5
	м3 основания		123,75	38,25	718	222	118	0,18	1

30 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,288	1291,08	–	372	–	169	3,1	1
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	137	–	123	–	–
31 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,038	40097,59	339,59	1524	13	7	0,58	–
	т		–	140,94	–	5	133	0,58	–
32 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	2,3	8589,71	260,48	19756	599	1700	3,94	9
	м3		614,25	89,46	1413	206	105	0,3512	1
33 Е6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	2,3	120,66	0,23	278	1	234	0,61	1
	м3		96,75	0,09	223	–	105	0,0004	–
34 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,018	172357,31	536,06	3102	10	902	289	5
	т		47475	202,5	855	4	105	0,99	–
35 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	374	14	118	0,007	–
2.3 детали футляра									
36 Е8-3-3	Устройство цементно-гравийного основания под фундаменты	1,5	961,67	100,89	1443	151	287	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	186	57	118	0,18	–
37 Е8-3-3	Устройство гравийной засыпки	0,07	961,67	100,89	67	7	14	0,85	–
	м3 основания		123,75	38,25	9	3	118	0,18	–
38 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0092	40097,59	339,59	369	3	1	0,58	–
	т		–	140,94	–	1	133	0,58	–
39 Е6-1-1	Обетонирование гильзы В15	0,51	8915,29	66,01	4547	34	119	1,35	1
	м3		195,75	24,93	100	13	105	0,1218	–

40 Е16-10-6	Прокладка гильзы из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	1,5	1565,57	27,87	2348	42	366	1,04	2
	м трубопровода		180,23	10,44	270	16	128	0,051	–
41 Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных э/сварных труб диам.200 мм	0,75	2512,62	45,33	1884	34	296	1,66	1
	м трубопровода		290,25	16,97	218	13	128	0,0829	–
42 Е13-19-1	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	2,28	196,13	0,16	447	–	12	0,0298	–
	м2 поверхности		5,81	0,07	13	–	90	0,0003	–
43 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,003	387954,93	1984,82	1164	6	182	270	1
	км трубопровода		45900	749,25	138	2	130	3,66	–
2.4 приямок									
44 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,064	1291,08	–	83	–	37	3,1	–
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	30	–	123	–	–
45 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0084	40097,59	339,59	337	3	1	0,58	–
	т		–	140,94	–	1	133	0,58	–
46 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,18	12742,97	1327,03	2294	239	490	12,49	2
	м3		2137,5	456,24	385	82	105	1,7166	–
47 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,1827	131		24				
	м3								
48 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	0,72	245,44	3,82	177	3	33	0,212	–
	м2 поверхности		37,35	1,44	27	1	118	0,007	–

49 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	1	384,51	24,15	385	24	253	1,03	1
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
50 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,0384	21700		833				
	м3								
	Итого по разделу 2				**1355545**	**47771**			**545**
					86080	**18027**			**86**
	Стоимость: материалов, тенге				1221694				
	Накладные расходы, тенге				114946				
	- заработная плата, тенге				17242				
	- трудоемкость, чел-ч				57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88229				
	Всего по разделу, тенге				**1558720**				
	Сметная заработная плата, тенге				121349				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				688				
	Всего прямые затраты				**1482716**	**102526**			**1058**
					158271	**29985**			**121**
	Стоимость: материалов, тенге				1221919				
	Накладные расходы, тенге				206644				
	- заработная плата, тенге				30997				
	- трудоемкость, чел-ч				103				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101361				
	Всего по смете				**1790721**				
	Сметная заработная плата, тенге				219253				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1282				

Л.С. № 2-1-2 Общестроительные работы выше 0,000

Раздел 1 Стены

2	30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=250,000; *1000шт*	27,075	13400	362805
3	30-6-25	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-125К=130,000; *1000шт*	14,079	16100	226672
4	99-1-1(пл)ТС	Утеплитель Пеноплэкс Комфорт 30 кг/м3 *м3*	29,73	9875,78	293607
6	30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=210,000; *1000шт*	6,048	13400	81043
7	30-6-25	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-125К=175,000; *1000шт*	5,04	16100	81144

1.3 Перемычки

23	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	4,676	27001	126257

	Итого по разделу 1	**1171528**
	Стоимость: материалов, тенге	1171528
	Накладные расходы, тенге	
	- заработная плата, тенге	
	- трудоемкость, чел-ч	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	70292
	Всего по разделу, тенге	**1241820**
	Сметная заработная плата, тенге	
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	

Раздел 2 Перекрытия

26	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	375,48	3080	1156478
		м2			
27	30-17-76	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 1160-1250 кг/м2	750,96	45	33793
		м2			
		Итого по разделу 2			**1190271**
		Стоимость: материалов, тенге			1190271
		Накладные расходы, тенге			
		- заработная плата, тенге			
		- трудоемкость, чел-ч			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			71416
		Всего по разделу, тенге			**1261687**
		Сметная заработная плата, тенге			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			

Раздел 3 Проемы

3.1 Окна

45	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	53,7	5206	279562
		м2			
47	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	39,738	2860	113651
		м			

3.2 Двери металлопластиковые

52	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,3	13000	81900
		м2			
53	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	65,91	12700	837057
		м2			

3.3 Двери деревянные

56	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	10,29	4250	43733
		м2			
57	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	15,12	4010	60631
		м2			
58	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	7,52	12300	92496
		м2			
59	6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,73	16500	45045
		м2			

	Итого по разделу 3	**1554075**
	Стоимость: материалов, тенге	1554075
	Накладные расходы, тенге	
	- заработная плата, тенге	
	- трудоемкость, чел-ч	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	93245
	Всего по разделу, тенге	**1647320**
	Сметная заработная плата, тенге	
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	

Раздел 4 Кровля

70	99-1-1(пл)ТС	Утеплитель Пеноплэкс Кровля 35 кг/м3К=0,120; *м3*	45,6	10593,35	483057

Итого по разделу 4	**483057**
Стоимость: материалов, тенге	483057
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28983
Всего по разделу, тенге	**512040**
Сметная заработная плата, тенге	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	
Всего прямые затраты	**4398931**
	0
Стоимость: материалов, тенге	
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	263936
Всего по смете	**4662867**
Сметная заработная плата, тенге	0
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0

Л.С. №4-1-1 Наружные сети 10кВ

Раздел 8 ++КТПН-10

3 75-4-40	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-250 кВА; ВВ/ВВ	1	535642	535642
	шт			
5 75-3-6	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1	1	334439	334439
	шт			

Итого по разделу 8	**870081**
Стоимость: материалов, тенге	
оборудования, тенге	870081
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	
Всего по разделу, тенге	**870081**
Сметная заработная плата, тенге	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	

Итого по Ф-2	**7323669**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	116 165
сметная з/плата (К=0,141)	16 379
Итого по главе 8	7 439 833
сметная з/плата	16 379
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	88 692
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	65 698
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26 279
Дополнительные затраты по экологии	119 092
Итого:	7 739 594

Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7 739 594
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	21 183 269
(Имрп = 2,737)	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	423 665
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**21 606 934**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,999914312	**21 605 082**
НДС (12 %)	**2 592 610**
Стоимость строительства	**24 197 692**

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

_____ К.Искаков

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ДостарСтройСтрупп"

_____ Н.Ахметжанов

Подрядчик:
Директор ТОО "Абу-Сер"

_____ И.Абубакиров