Заказчик: **ГУ "Отдел занятости и социальных программ Каркаралинского района"**
Подрядчик: ТОО"ТАНГАЛИ"

Форма В-2

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли административного здания и гаража
Наименование объекта - Здание ГУ "Отдел занятости и социальных программ Каркаралинского района", расположенного по адресу г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова, 14

Договор №52 от11.04.2019г

Акт приемки выполненных работ №4 от 24.06.2019г

за июнь 2019г

на **Капитальный ремонт кровли административного здания и гаража**

Составлен(а) В текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка листом профлированным оцинкованным по дереву	м2 потолков	126	217,88	2,75	27453	346	--	24537	56150
		НР - 90%; СП - 8%			215,14	1,24	27107	156		4159	
2	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	144,9	2184,00	--	316462	--	316462	--	341779
		СП - 8%			--	--	--	--		25317	
3	2113-0208-0104 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой , размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,882	6357,00	--	5607	--	5607	--	6055
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
4	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	18,774	2249,62	151,74	42234	2849	22218	16610	63552
		НР - 90%; СП - 8%			914,39	68,65	17167	1289		4708	
5	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	9,6	1238,88	8,85	11893	85	9875	1775	14762
		НР - 90%; СП - 8%			201,40	4,04	1933	39		1093	
6	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99	м2	18,774	22479,00	--	422021	--	422021	--	455782
		СП - 8%			--	--	--	--		33762	
7	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	9,6	2629,00	--	25238	--	25238	--	27257
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								965337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46207				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3280			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1484			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						801421		
		- Накладные расходы	Тенге							42922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							71507	
	Итого в текущих ценах на 1.01.2018			965337,0							
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			19306,7	984643,7						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	118157,2							
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1102801,0					
	Итого к оплате с к=0,9					992520,9					

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел занятости и социальных программ Каркаралинского района"
Жуманчиев Б.М.

Подрядчик:

Директор ТОО"ТАНГАЛИ"
Омурбеков Г.А.

Технический надзор заказчика:
ТОО"ALASH-SERVICE KZ"

Авторский надзор
ТОО"Караганда"
Бейсенов Б.Т.