Наименование объекта: Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Канал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 1 417 666 677,28 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2019 год 1 407 799 377,28 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Адрес: РК Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А
ИИК: KZ088560000000022935
БИК: KCJBKZKX, Кбе 17
АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 1 025 759 044,06 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 15 990 225,19 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ(д) МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		51	2018-12-07	51/3	27.09.2019				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь(д) месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Канал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области	тенге	1 407 799 377,28	0,00	0,00	0,00	1 009 768 818,87	1 025 759 044,06		15 990 225,19	1 025 759 044,06
	ИТОГО :		1 407 799 377,28	0,00	0,00	0,00	1 009 768 818,87	1 025 759 044,06		15 990 225,19	1 025 759 044,06

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МЭ и ПР РК _____ М.Хиявев

И.о.Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
КВР МЭ и ПР РК _____ Б.Арыстанбаев

Автор:
Директор
ТОО "Кумбел-Тас" _____ Г.Шардарбек

Руководитель Управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭ и ПР РК _____ С.Бекетаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен" _____ Ж. Баймен ов

Технадзор:
Директор
ТОО "Аймереке" _____ А. Байкенже

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Демонтажные работы водозаборные сооружение с.Шайкорык (Добавить)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь (д) 2019г. № 132

на **Водонапорная башня емк.50, с Шайкорык демонтаж существующий резервуара (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык)**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Водонапорная башня емк.50, высотой 18 м(1 водоприемное сооружение с.Шайкорык)					
			Металлоконструкции					
1		11-090202-0401 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Демонтаж водонапорный башня, вместимостью до 1000 м3**	**т конструкци**	**9,5000**		**72340,08**	**687231**
			Итого оплата труда:				**25554,67**	**242769**
			Итого эксплуатация машин:				**23255,76**	**220930**
			Итого материалов:				**6460,07**	**61371**
			Итого прямые затраты:				**48626,53**	**461952**
			Накладные расходы	%	--		18355,03	174373
			Сметная прибыль	%	8		5358,52	50906
			Резервуар 500 м3 (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык)					
			Земляные работы					
2		11-010102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1200,0000**		**212,40**	**254879**
			Итого оплата труда:				**50,04**	**60053**
			Итого эксплуатация машин:				**150,14**	**180167**
			Итого материалов:				**0,11**	**132**
			Итого прямые затраты:				**158,89**	**190670**

			Накладные расходы	%	--	37,77	45329
			Сметная прибыль	%	8	15,73	18880
3		**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2100,0000**	**246,54**	**517730**
			Итого прямые затраты:			**218,76**	**459396**
			Накладные расходы	%	--	9,52	19984
			Сметная прибыль	%	8	18,26	38350
4		**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1200,0000**	**21,40**	**25675**
			Итого оплата труда:			**6,29**	**7553**
			Итого эксплуатация машин:			**12,95**	**15544**
			Итого материалов:			**0,09**	**105**
			Итого прямые затраты:			**15,27**	**18319**
			Накладные расходы	%	--	4,55	5455
			Сметная прибыль	%	8	1,58	1902
5		**11-070105-0113 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Разборка плиты покрытий длиной 12 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.Масса стропильных и**	**шт. сборных**	**16,0000**	**5071,80**	**81149**
			Итого оплата труда:			**2195,42**	**35127**
			Итого эксплуатация машин:			**1278,31**	**20453**
			Итого прямые затраты:			**3136,99**	**50192**
			Накладные расходы	%	--	1559,12	24946
			Сметная прибыль	%	8	375,69	6011
6		**11-070201-0106 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**(Демонтаж) Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором**	**м3 сборных железобето**	**82,0000**	**14661,13**	**1202213**
			Итого оплата труда:			**6303,45**	**516883**
			Итого эксплуатация машин:			**4613,60**	**378315**
			Итого прямые затраты:			**9094,78**	**745772**
			Накладные расходы	%	--	4480,34	367388
			Сметная прибыль	%	8	1086,01	89053
7		**11-070101-0105 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**(Демонтаж) Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**8,0000**	**2522,70**	**20182**
			Итого оплата труда:			**1011,11**	**8089**
			Итого эксплуатация машин:			**1058,24**	**8466**
			Итого материалов:			**--**	**--**
			Итого прямые затраты:			**1610,56**	**12885**
			Накладные расходы	%	--	725,27	5802
			Сметная прибыль	%	8	186,87	1495
8		**11-070103-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**(Демонтаж)Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м**	**шт. сборных**	**8,0000**	**6406,29**	**51250**

								177300
			Итого оплата труда:				2594,28	20754
			Итого эксплуатация машин:				1380,12	11041
			Итого материалов:				686,95	5496
			Итого прямые затраты:				4073,42	32587
			Накладные расходы	%	--		1858,32	14867
			Сметная прибыль	%	8		474,54	3796
9		**11-070111-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Демонтаж ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**300,0000**		**2141,82**	**642547**
			Итого оплата труда:				890,33	267100
			Итого эксплуатация машин:				822,66	246799
			Итого прямые затраты:				1347,60	404280
			Накладные расходы	%	--		635,57	190671
			Сметная прибыль	%	8		158,65	47596
10		**11-060101-0119 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**(Демонтаж) Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**68,0000**		**2899,53**	**197168**
			Итого оплата труда:				1442,89	98116
			Итого эксплуатация машин:				618,19	42037
			Итого прямые затраты:				1873,03	127366
			Накладные расходы	%	--		811,72	55197
			Сметная прибыль	%	8		214,78	14605
11		**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1300,0000**		**82,27**	**106950**
			Итого прямые затраты:				73,00	94900
			Накладные расходы	%	--		3,18	4128
			Сметная прибыль	%	8		6,09	7922
12		**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1300,0000**		**278,36**	**361873**
			Итого прямые затраты:				247,00	321100
			Накладные расходы	%	--		10,74	13968
			Сметная прибыль	%	8		20,62	26805

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**2919419**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**853168**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1123751**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**403276**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**67103**

		- перевозка грузов	Тенге				177300
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				875396
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				761967
		Накладные расходы II уровня	Тенге				3681385
		ИТОГО:	Тенге				160140
		Сметная прибыль	Тенге				3841525
		ИТОГО по смете:	Тенге				307322
		Итого с временными					4148847
		Итого с зимними удорожаниями	2,9 %			120316,563	4269164
		В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145	1,17 %			49949,21369	4319113
		Итого с НДС					4945384,13
		С условный скидки К=0,849999999868	12 %			593446,0955	5538830,22
							4708005,69

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водоприемные сооружений с. Шайкорык (водоприемное сооружение №1) (добавить)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь (д) 2019г. № 133

на Устройства аркы газопровода для заезда водозаборного сооружения №1 с. Шайкорык

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1		11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2,0000**		**162,31**	**325**
			Итого оплата труда:				**38,23**	**76**
			Итого эксплуатация машин:				**114,75**	**229**
			Итого материалов:				**0,09**	**--**
			Итого прямые затраты:				**121,43**	**243**
			Накладные расходы	%	--		28,86	58
			Сметная прибыль	%	8		12,02	24
2		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,3000**		**1988,16**	**596**
			Итого оплата труда:				**1108,83**	**333**
			Итого прямые затраты:				**1108,83**	**333**
			Накладные расходы	%	--		732,06	220
			Сметная прибыль	%	8		147,27	44
3		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2000**		**1140,78**	**228**
			Итого оплата труда:				**636,23**	**127**

			Итого прямые затраты:				**636,23**	**127**
			Накладные расходы	%	--		420,05	84
			Сметная прибыль	%	8		84,50	17
4		**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**0,0750**		**190,79**	**14**
			Итого оплата труда:				**88,40**	**7**
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**4**
			Итого прямые затраты:				**117,05**	**9**
			Накладные расходы	%	--		59,61	4
			Сметная прибыль	%	8		14,13	1
5		**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5000**		**6357,85**	**3179**
			Итого оплата труда:				**1052,79**	**526**
			Итого эксплуатация машин:				**1142,41**	**571**
			Итого материалов:				**3368,00**	**1684**
			Итого прямые затраты:				**5106,67**	**2553**
			Накладные расходы	%	--		780,22	390
			Сметная прибыль	%	8		470,95	235
			Монтаж опоры из трубы высота Н=7,0м 2штук					
6		**12-160101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных труб наметром 100мм.Демонтаж труб**	**м**	**6,0000**		**667,46**	**4005**
			Итого оплата труда:				**372,25**	**2234**
			Итого прямые затраты:				**372,25**	**2234**
			Накладные расходы	%	--		245,76	1475
			Сметная прибыль	%	8		49,44	297
7		**11-090603-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры свободно стоящие высотой до 25м. Монтаж опор из труб**	**т конструкци**	**0,1710**		**112094,39**	**19168**
			Итого оплата труда:				**38089,51**	**6513**
			Итого эксплуатация машин:				**33404,10**	**5712**
			Итого материалов:				**13240,03**	**2264**
			Итого прямые затраты:				**76267,89**	**13042**
			Накладные расходы	%	--		27523,21	4706
			Сметная прибыль	%	8		8303,29	1420
8		**23-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0000**		**3259,44**	**52151**
			Итого прямые затраты:	**м**			**2892,19**	**46275**
			Накладные расходы	%	--		125,81	2013

			Сметная прибыль	%	8	241,44	3863
9		11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашивае	6,0000	502,60	3016
			Итого оплата труда:			281,05	1686
			Итого эксплуатация машин:			0,67	4
			Итого материалов:			10,56	63
			Итого прямые затраты:			291,96	1752
			Накладные расходы	%	--	173,41	1040
			Сметная прибыль	%	8	37,23	223
10		22-040201-0616 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	5,1040	414,04	2113
			Итого прямые затраты:	кг		367,39	1875
			Накладные расходы	%	--	15,98	82
			Сметная прибыль	%	8	30,67	157
11		11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4000	23010,48	9204
			Итого оплата труда:			3753,59	1501
			Итого эксплуатация машин:			693,97	278
			Итого материалов:			14314,75	5726
			Итого прямые затраты:			18597,34	7439
			Накладные расходы	%	--	2708,67	1083
			Сметная прибыль	%	8	1704,48	682
			Монтаж трубопровод диаметром 108м длина=15м/п				
12		11-240204-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом	отключени е	1,0000	8714,13	8714
			Итого оплата труда:			3230,12	3230
			Итого эксплуатация машин:			1618,29	1618
			Итого материалов:			877,97	878
			Итого прямые затраты:			5726,38	5726
			Накладные расходы	%	--	2342,26	2342
			Сметная прибыль	%	8	645,49	645
13		11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопрово	0,0150	815162,79	12227
			Итого оплата труда:			380310,31	5705
			Итого эксплуатация машин:			161512,07	2423
			Итого материалов:			12407,65	186
			Итого прямые затраты:			487143,41	7307

			Накладные расходы	%	--		267636,95	4015
			Сметная прибыль	%	8		60382,43	906
14		**23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**2186,76**	**32801**
			Итого прямые затраты:	**м**			**1940,37**	**29106**
			Накладные расходы	%	--		84,41	1266
			Сметная прибыль	%	8		161,98	2430
15		**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Отвод д100 =4шт)**	**т фасонных частей**	**0,0250**		**953047,37**	**23826**
			Итого оплата труда:				**387270,88**	**9682**
			Итого эксплуатация машин:				**289670,92**	**7242**
			Итого материалов:				**17745,77**	**444**
			Итого прямые затраты:				**605169,63**	**15129**
			Накладные расходы	%	--		277281,64	6932
			Сметная прибыль	%	8		70596,10	1765
16		**22-040201-0616 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71**	**кг**	**4,3440**		**414,04**	**1799**
			Итого прямые затраты:	**кг**			**367,39**	**1596**
			Накладные расходы	%	--		15,98	69
			Сметная прибыль	%	8		30,67	133
17		**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до**	**стык**	**8,0000**		**14533,11**	**116265**
			Итого оплата труда:				**3144,96**	**25160**
			Итого эксплуатация машин:				**10246,32**	**81971**
			Итого материалов:				**9,44**	**75**
			Итого прямые затраты:				**11049,53**	**88396**
			Накладные расходы	%	--		2407,05	19256
			Сметная прибыль	%	8		1076,53	8612
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:			Тенге				**223142**
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**32918**
		- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**100051**
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**23862**

			- материалов, изделий и конструкций	Тенге			178500 90172
			- перевозка грузов	Тенге			0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
			Накладные расходы I уровня	Тенге			33857
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			256998
			Накладные расходы II уровня	Тенге			11179
			ИТОГО:	Тенге			268178
			Сметная прибыль	Тенге			21454
			ИТОГО по смете:	Тенге			289632
			Итого с временными	**2,9 %**		8399,328	298031
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**		3486,966538	301518
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145				345238,45
			Итого с НДС	**12 %**		41428,61367	386667,06
			С условный скидки К=0,849999999868				328667,00

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 500 м3 - 2 шт Внутренный изоляция резервуара пенетроном (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (добавить)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь (д) 2019г. № 134

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Изоляция				
1		**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита (Обмазка стен и полы пенетроном)**	**м2**	**643,2000**		**57,39**	**36913**
			Итого оплата труда:				**32,54**	**20928**
			Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**643**
			Итого прямые затраты:				**33,29**	**21411**
			Накладные расходы	%	--		19,85	12768
			Сметная прибыль	%	8		4,25	2734
2		**22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**643,2000**		**1750,80**	**1126113**
			Итого прямые затраты:	**кг**			**1553,53**	**999230**
			Накладные расходы	%	--		67,58	43467
			Сметная прибыль	%	8		129,69	83416
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

Итого прямые затраты:		Тенге				1020641
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				20768
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				643
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				160
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				999230
- перевозка грузов		Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				11343
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1031984
Накладные расходы II уровня		Тенге				44891
ИТОГО:		Тенге				1076875
Сметная прибыль		Тенге				86150
ИТОГО по смете:		Тенге				1163025
Итого с временными		2,9 %			33727,725	1196753
Итого с зимними удорожаниями		1,17 %			14002,00688	1210755
В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145						1386314,17
Итого с НДС		12 %			166357,7002	1552671,87
С условный скидки К=0,849999999868						1319771,09

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
депортамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водоприемные сооружений с.Капал (водоприемное сооружение с.Капал)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь (д) 2019г. № 135

на Засыпка котлованов водоприемные сооружение с.Капал

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работа					
1		11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4250,0000		212,40	902697
			Итого оплата труда:				50,04	212686
			Итого эксплуатация машин:				150,14	638091
			Итого материалов:				0,11	466
			Итого прямые затраты:				158,89	675290
			Накладные расходы	%	--		37,77	160541
			Сметная прибыль	%	8		15,73	66866
2		41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7437,5000		246,54	1833627
			Итого прямые затраты:				218,76	1627028
			Накладные расходы	%	--		9,52	70776
			Сметная прибыль	%	8		18,26	135824
3		11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4250,0000		34,82	147975
			Итого оплата труда:				8,97	38121
			Итого эксплуатация машин:				25,59	108772
			Итого прямые затраты:				25,59	108772
			Накладные расходы	%	--		6,65	28241
			Сметная прибыль	%	8		2,58	10961
4		11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланирова	1450,0000		1,29	1876
			Итого оплата труда:				0,33	483
			Итого эксплуатация машин:				0,95	1379

			Итого прямые затраты:				**0,95**	**1379**
			Накладные расходы	%	--		0,25	358
			Сметная прибыль	%	8		0,10	139
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				**2412469**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**36733**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**748242**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**214558**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**466**
			- перевозка грузов	Тенге				**1627028**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**148513**
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**2560982**
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**111403**
			ИТОГО:	Тенге				**2672384**
			Сметная прибыль	Тенге				**213791**
			ИТОГО по смете:	Тенге				**2886175**
			Итого с временными	**2,9 %**			**83699,075**	2969874
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**34747,52668**	3004622
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					3440291,73
			Итого с НДС	**12 %**			412835,0081	**3853126,74**
			С условный скидки К=0,849999999868					**3275157,73**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43 170180

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Внутренный гидроизоляция резервуара пенетроном с.Капал

Акт приемки выполненных работ за ноябрь (д) 2019г. № 136

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		11-130301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Зашита (Обмазка стен и полы пенетроном)**	м2	244,8000		57,39	14049
			Итого оплата труда:				32,54	7965
			Итого эксплуатация машин:				1,00	245
			Итого прямые затраты:				33,29	8149
			Накладные расходы	%	--		19,85	4859
			Сметная прибыль	%	8		4,25	1041
2		22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	244,8000		1750,80	428595
			Итого прямые затраты:				1553,53	380304
			Накладные расходы	%	--		67,58	16543
			Сметная прибыль	%	8		129,69	31748

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге					388453
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					7904
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					245
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					380304
- перевозка грузов	Тенге					0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
Накладные расходы I уровня	Тенге					4317
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					392770
Накладные расходы II уровня	Тенге					17085
ИТОГО:	Тенге					409856
Сметная прибыль	Тенге					32788
ИТОГО по смете:	Тенге					442644
Итого с временными	**2,9 %**			12836,676		455481
Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			5329,123909		460810
В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145						527627,22
Итого с НДС	**12 %**			63315,26651		590942,49
С условный скидки К=0,849999999868						502301,11

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43 118230

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Канал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водоприемные сооружений с.с.Коныртобе (водоприемное сооружение с.Коныртобе)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь (д) 2019г. № 137

на Засыпка котлованов водоприемные сооружение с.Коныртобе

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работа					
1		11-010102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**7600,0000**		**212,40**	**1614235**
			Итого оплата труда:				**50,04**	**380333**
			Итого эксплуатация машин:				**150,14**	**1141057**
			Итого материалов:				**0,11**	**834**
			Итого прямые затраты:				**158,89**	**1207578**
			Накладные расходы	%	--		37,77	287084
			Сметная прибыль	%	8		15,73	119573
2		41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**13300,0000**		**246,54**	**3278957**
			Итого прямые затраты:				**218,76**	**2909508**
			Накладные расходы	%	--		9,52	126564
			Сметная прибыль	%	8		18,26	242886
3		11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**7600,0000**		**34,82**	**264614**
			Итого оплата труда:				**8,97**	**68170**
			Итого эксплуатация машин:				**25,59**	**194510**
			Итого прямые затраты:				**25,59**	**194510**
			Накладные расходы	%	--		6,65	50502
			Сметная прибыль	%	8		2,58	19601
4		11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)**	**м2 спланирова**	**2300,0000**		**1,29**	**2975**

			Итого оплата труда:					118230
			Итого эксплуатация машин:				**0,33**	**767**
			Итого прямые затраты:				**0,95**	**2187**
			Накладные расходы				**0,95**	**2187**
			Сметная прибыль	%	--	0,25	568	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				%	8	0,10	220	
Итого прямые затраты:								
в том числе:				Тенге				**4313783**
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**65687**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1337755**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**383583**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**834**
			- перевозка грузов	Тенге				**2909508**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня				Тенге				**265518**
Итого с накладными расходами I уровня				Тенге				**4579302**
Накладные расходы II уровня				Тенге				**199200**
ИТОГО:				Тенге				**4778501**
Сметная прибыль				Тенге				**382280**
ИТОГО по смете:				Тенге				**5160781**
			Итого с временными	**2,9 %**			**149662,649**	**5310444**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**62132,19069**	**5372576**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**6151599,34**
			Итого с НДС	**12 %**			738191,9204	**6889791,26**
			С условный скидки К=0,849999999868					**5856322,57**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.