Добовить

азчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес: Строительство группового водовода для водоснабжения село Шайкорык , Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2019 года

№ п/п	№ по акту	Номер локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Количество	В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145	Стоимость работ по акту Ф-2в, всего тенге
1	2	3	4	5	6	7
		02-01	**Насосная станция на водозаборных сооружениях (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык)**			
1	85	02-01-01	общестроительные работы	1	292 778,97	279 286,16
		02-02	**Резервуар емк.500м3 (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык)**			
2	86	02-02-01	общестроительные работы	2	827 715,47	787 985,13
		02-02	**Резервуар емк.500м3 (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык)**			
3	87	02-02-02	технологические трубопроводы и автоматика	2	-56 782,83	-54 057,25
		02-04	**Водопроводная насосная станция 2 подъема (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык)**			
4	88	02-04-01	общестроительные работы	2	177 853,25	169 316,30
		02-07	**Внутриплощадочные сети с.Шайкорык , Танты**			
5	89	02-07	Внутриплощадочные сети водопровода	1	39 037 857,21	37 164 040,06
		02-08 д	**Сервисные сети с.Шайкорык , Танты**			
6	90	02-08 д	сервисные сети водопровода	1	40 525 726,54	38 580 491,66
		02-09	**Резервуар 100 м3 - 2 шт (2 Водоприемное сооружение с.Капал)**			
7	91	02-09-01	общестроительные работы	1	165 627,87	157 667,74
		02-14	**Поселковые сети с.Капал**			
8	92	02-14	Поселковые сети водопровода	1	3 647 501,32	3 472 421,15
		02-15	**Сервисные сети с.Капал**			
9	93	02-15	сервисные сети водопровода	1	323 603,83	308 070,84
		02-17	**Резервуар 200 м3 - 2 шт (3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе)**			
10	94	02-17-01	общестроительные работы	1	261 744,32	249 180,59
		02-19	**Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе)**			
11	95	02-19-01	общестроительные работы	1	162 039,12	154 261,24
		02-20	**Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе)**			
12	96	02-20-01	общестроительные работы	1	126 286,57	120 224,82
		02-22	**Внутриплощадочные сети с.Коныртобе**			
13	97	02-22	Внутриплощадочные сети водопровода	1	8 053 860,42	7 667 275,11
		02-23	**Сервисные сети с.Коныртобе**			
14	98	02-23	сервисные сети водопровода	1	5 190 032,92	4 940 911,34
		02-24	**Поселковые сети ст.Шайкорык**			
15	99	02-24	Поселковые сети водопровода	1	6 442 820,37	6 133 564,99
		02-25	**Наружные сети ст.Шайкорык**			
16	100	02-25	Водовод	1	8 446 248,03	6 753 905,35
		02-26	**Сервисные сети ст.Шайкорык**			
17	101	02-26	Сервисные сети водопровода	1	2 007 855,90	1 911 478,87
		03-03-01	**КПП(3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе,ст.Шайкорык)**			
18	102	03-03-01	общестроительные работы	1	209 468,40	199 413,92
		06-05	**Водопроводные сети водоприемных сооружений с.Капал**			
19	103	06-05	Водопроводные сети водоприемных сооружений	1	460 103,37	438 018,41
		04-01	**Наружные сети электроснабжения**			
20	104	04-01	ВЛ-10кВ	1	6 941 750,43	6 608 546,41
			Итого по актам		[illegible]	116 042 002,88

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен» _____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.

Наименование объекта: **Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Форма 3КС

Программа 254 "Эфективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Адрес: РК Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А
ИИК: KZ088560000000022935
БИК: KCJBKZKX, Кбе 17
АО "БанкЦентрКредит"

Полная договорная стоимость работ **1 417 666 677,28 тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2019 год **1 407 799 377,28 тенге, в.т.ч. НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **843 206 250,25 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **116 042 002,88 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		51	2018-12-07	51/3	2019-10-01				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство группового водовода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области	тенге	**1 407 799 377,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 164 247,37**	**843 206 250,25**		**116 042 002,88**	**843 206 250,25**
	ИТОГО :		**1 407 799 377,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 164 247,37**	**843 206 250,25**		**116 042 002,88**	**843 206 250,25**

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК _____ **А.Турлубек**

И.о.Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
КВР МЭГиПР РК _____ **А.Г.Жакенов**

Автор:
Директор
ТОО "Кумбел-Тас" _____ **Г. Шардарбек**

Руководитель Управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК _____ **С. Бекетаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Баймен" _____ **Ж. Байменов**

Технадзор:
Директор
ТОО "Аймереке" _____ **А. Байкенже**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Насосная станция на водозаборных сооружениях (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-01-01)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 85 (иск.доб)

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	3	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	-52,48992		-36,69	-1926
			Итого оплата труда:				-8,60	-451
			Итого эксплуатация машин:				-27,48	-1442
			Итого прямые затраты:				-27,48	-1442
			Накладные расходы	%	--		-6,50	-341
			Сметная прибыль	%	8		-2,72	-143
2	4	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	-104,97984		-26,51	-2783
			Итого оплата труда:				-6,21	-652
			Итого эксплуатация машин:				-19,85	-2084
			Итого прямые затраты:				-19,85	-2084
			Накладные расходы	%	--		-4,69	-493

			Сметная прибыль	%	8		-1,96	-206
			Фундаменты					
3	26	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны /МС1/железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**1,64**		**36439,48**	**59761**
			Итого оплата труда:				**8656,19**	**14196**
			Итого эксплуатация машин:				**3760,74**	**6168**
			Итого материалов:				**16559,05**	**27157**
			Итого прямые затраты:				**28135,49**	**46142**
			Накладные расходы	%	--		5604,77	9192
			Сметная прибыль	%	8		2699,22	4427
4	27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,014**		**223959,29**	**3135**
			Итого прямые затраты:					
			Накладные расходы	т			198725,17	2782
			Сметная прибыль	%	--		8644,54	121
5	28	21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	%	8		16589,58	232
			Итого прямые затраты:	**т**	**0,0375**		**144971,66**	**5436**
			Накладные расходы	т			128637,30	4824
			Сметная прибыль	%	--		5595,72	210
			Проемы	%	8		10738,64	403
6	50	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,78**		**48278,45**	**182493**
			Итого прямые затраты:					
			Накладные расходы	м2			42838,78	161931
			Сметная прибыль	%	--		1863,49	7044
				%	8		3576,18	13518
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				Тенге				212152
в том числе:								
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				12818
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2641

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				117000
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				275
		- перевозка грузов	Тенге				196693
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6233
		Накладные расходы II уровня	Тенге				218385
		ИТОГО:	Тенге				9500
		Сметная прибыль	Тенге				227885
		ИТОГО по смете:	Тенге				18231
		Итого с временными	Тенге				246116
		Итого с зимними удорожаниями	2,9 %			7137,364	253253
		В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145	1,17 %			2963,064359	256216
		Итого с НДС					293367,81
		С условный скидки К=0,849999999868	12 %			35204,13726	328571,95
							279286,16

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 500 м3 - 2 шт (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-02-01)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 86

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	33	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство стыки элементов стен из ц/п раствором(узлы I;III;V лист7)**	**м3**	**7,2**		**39441,15**	**283976**
			Итого оплата труда:				**8031,25**	**57825**
			Итого эксплуатация машин:				**3265,60**	**23512**
			Итого материалов:				**20471,65**	**147396**
			Итого прямые затраты:				**31102,05**	**223935**
			Накладные расходы	%	--		5417,53	39006
			Сметная прибыль	%	8		2921,57	21035
2	34	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Арматура в стыках панелей(узлы I;III;V лист7)**	**т**	**0,72**		**343812,90**	**247545**
			Итого оплата труда:				**43354,49**	**31215**
			Итого эксплуатация машин:				**1370,91**	**987**
			Итого материалов:				**238771,55**	**171916**

			Итого прямые затраты:					117070
			Накладные расходы	%	--	**283050,45**	203796	
			Сметная прибыль	%	8	35294,82	25412	
3	35	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,72	25467,62	18337	
			Итого прямые затраты:			**224164,56**	**161398**	
			Накладные расходы	т		**198907,31**	**143213**	
			Сметная прибыль	%	--	8652,47	6230	
			Камера приборов	%	8	16604,78	11955	
4	61	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	**2957,47**	**1479**	
			Итого оплата труда:			**623,34**	**312**	
			Итого эксплуатация машин:			**43,46**	**22**	
			Итого материалов:			**1595,87**	**798**	
			Итого прямые затраты:			**2247,74**	**1124**	
			Накладные расходы	%	--	490,65	245	
			Сметная прибыль	%	8	219,07	110	

Изоляция

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге						
в том числе:							**572068**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге						**84225**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**24521**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**5127**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге						**463323**
- перевозка грузов	Тенге						**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге						**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге						**44091**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге						**616159**
Накладные расходы II уровня	Тенге						**26803**
ИТОГО:	Тенге						**642962**
Сметная прибыль	Тенге						**51436**
ИТОГО по смете:	Тенге						**694398**
Итого с временными	**2,9 %**					**20137,542**	**714536**

			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**8360,065841**	**722896**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**827715,47**
			Итого с НДС	**12 %**			99325,85652	**927041,33**
			С условный скидки К=0,849999999868					**787985,13**

117070

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
депортамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар емк.500м3 (1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-02-02)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 87

на технологические трубопроводы и автоматика

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подводящий трубопровод					
1	1	13-120201-0215 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными**	м трубопрово	-10		-3276,75	-32767
			Итого оплата труда:				-1427,06	-14271
			Итого эксплуатация машин:				-1191,53	-11915
			Итого материалов:				-36,92	-369
			Итого прямые затраты:				-2328,16	-23282
			Накладные расходы	%	--		-705,87	-7059
			Сметная прибыль	%	8		-242,72	-2427
2	2	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	-10		-9612,23	-96122
			Итого прямые затраты:	м			-8529,19	-85292
			Накладные расходы	%	--		-371,02	-3710
			Сметная прибыль	%	8		-712,02	-7120

3	4	23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	-2	-27235,76	-54472
			Итого прямые затраты:	шт.		-24167,03	-48334
			Накладные расходы	%	--	-1051,27	-2103
			Сметная прибыль	%	8	-2017,46	-4035
4	1	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на	м трубопрово	10	2792,99	27930
			Итого оплата труда:			1235,59	12356
			Итого эксплуатация машин:			955,69	9557
			Итого материалов:			20,47	205
			Итого прямые затраты:			1976,65	19766
			Накладные расходы	%	--	609,46	6095
			Сметная прибыль	%	8	206,89	2069
5	2	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	3219,21	32192
			Итого прямые затраты:	м		2856,49	28565
			Накладные расходы	%	--	124,26	1243
			Сметная прибыль	%	8	238,46	2385
6	4	23-020101-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	6167,26	12335
			Итого прямые затраты:	шт.		5472,38	10945
			Накладные расходы	%	--	238,05	476
			Сметная прибыль	%	8	456,83	914
7	5	23-020101-1114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3349,70	6699
			Итого прямые затраты:	шт.		2972,28	5945
			Накладные расходы	%	--	129,29	259
			Сметная прибыль	%	8	248,13	496
			Переливное устройство				
8	9	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на	м трубопрово	11,2	2792,99	31282
			Итого оплата труда:			1235,59	13839
			Итого эксплуатация машин:			955,69	10704

			Итого материалов:				20,47	229
			Итого прямые затраты:				1976,65	22138
			Накладные расходы	%	--		609,46	6826
			Сметная прибыль	%	8		206,89	2317
9	10	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,2**		**3219,21**	**36055**
			Итого прямые затраты:	**м**			**2856,49**	**31993**
			Накладные расходы	%	--		124,26	1392
			Сметная прибыль	%	8		238,46	2671
10	12	23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**-2**		**-27235,76**	**-54472**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**-24167,03**	**-48334**
			Накладные расходы	%	--		-1051,27	-2103
			Сметная прибыль	%	8		-2017,46	-4035
11	12	23-020101-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6**		**6167,26**	**37004**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**5472,38**	**32834**
			Накладные расходы	%	--		238,05	1428
			Сметная прибыль	%	8		456,83	2741
12	13	23-020101-1114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**		**3349,70**	**6699**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**2972,28**	**5945**
			Накладные расходы	%	--		129,29	259
			Сметная прибыль	%	8		248,13	496

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					**-47111**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**10213**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8345**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1711**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**-65669**
- перевозка грузов	Тенге					**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**0**

			Накладные расходы I уровня	Тенге				4841
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				-42270
			Накладные расходы II уровня	Тенге				-1839
			ИТОГО:	Тенге				-44109
			Сметная прибыль	Тенге				-3529
			ИТОГО по смете:	Тенге				-47637
			Итого с временными	2,9 %			-1381,473	-49018
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			-573,5161341	-49592
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					-56782,83
			Итого с НДС	12 %			-6813,939307	-63596,77
			С условный скидки К=0,849999999868					-54057,25

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
депортамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

190,196

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водопроводная насосная станция 2 подъема (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык) (02-04-01)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 88

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**26**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**м2**	**-1,12**		**-964,12**	**-1080**
			Итого оплата труда:				**-283,07**	**-317**
			Итого эксплуатация машин:				**-7,06**	**-8**
			Итого материалов:				**-424,86**	**-476**
			Итого прямые затраты:				**-711,69**	**-797**
			Накладные расходы	%	--		-181,01	-203
			Сметная прибыль	%	8		-71,42	-80
2	**26**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**54**		**915,85**	**49456**
			Итого оплата труда:				**174,98**	**9449**
			Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**732**

			Итого материалов:				**536,88**	**28992**
			Итого прямые затраты:				**723,77**	**39084**
			Накладные расходы	%	--		124,24	6709
			Сметная прибыль	%	8		67,84	3663
3	**61**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2,0304**		**915,85**	**1860**
			Итого оплата труда:				**174,98**	**355**
			Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**28**
			Итого материалов:				**536,88**	**1090**
			Итого прямые затраты:				**723,77**	**1470**
			Накладные расходы	%	--		124,24	252
			Сметная прибыль	%	8		67,84	138
4	**99**	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,05**		**48278,45**	**98971**
			Итого прямые затраты:	**м2**			**42838,78**	**87819**
			Накладные расходы	%	--		1863,49	3820
			Сметная прибыль	%	8		3576,18	7331

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**127575**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9398**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**752**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**89**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**117425**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**4820**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**132395**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**5759**
ИТОГО:	Тенге				**138154**
Сметная прибыль	Тенге				**11052**
ИТОГО по смете:	Тенге				**149207**

			Итого с временными	**2,9 %**			**4327,003**	**153534**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**1796,347835**	**155330**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**177853,25**
			Итого с НДС	**12 %**			21342,3902	**199195,64**
			С условный скидки К=0,849999999868					**169316,30**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети с.Шайкорык , Танты (02-07)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 89

на Внутриплощадочные сети водопровода

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**19**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**854**		**1448,46**	**1236983**
			Итого оплата труда:				**699,27**	**597174**
			Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**11208**
			Итого материалов:				**140,03**	**119583**
			Итого прямые затраты:				**851,01**	**726764**
			Накладные расходы	%	--		490,15	418591
			Сметная прибыль	%	8		107,29	91628
2	**21**	**11-221401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**700**		**10123,06**	**7086144**
			Итого оплата труда:				**4027,80**	**2819461**
			Итого эксплуатация машин:				**4745,69**	**3321984**

			Итого материалов:			**15,15**	10607
			Итого прямые затраты:			**6481,20**	**4536843**
			Накладные расходы	%	--	2892,00	2024401
			Сметная прибыль	%	8	749,86	524900
3	22	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**707**	**4113,91**	**2908531**
			Итого прямые затраты:	**м**		**3650,38**	**2580819**
			Накладные расходы	%	--	158,79	112266
			Сметная прибыль	%	8	304,73	215447
4	23	**11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,7**	**2334343,53**	**1634040**
			Итого оплата труда:			**229577,34**	**160704**
			Итого эксплуатация машин:			**125457,90**	**87821**
			Итого материалов:			**1596527,30**	**1117569**
			Итого прямые затраты:			**1928758,96**	**1350131**
			Накладные расходы	%	--	232670,23	162869
			Сметная прибыль	%	8	172914,34	121040
5	51	**23-030103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н1500 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**99**	**65766,16**	**6510850**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**58356,10**	**5777254**
			Накладные расходы	%	--	2538,49	251311
			Сметная прибыль	%	8	4871,57	482285
6	52	**ПРАЙС лист**	**Подставка пожарная ППДФ Ду250 стальная фланцевая под пожарный гидрант ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**99**	**82511,04**	**8168593**
			Итого прямые затраты:			**73214,29**	**7248214**
			Накладные расходы	%	--	3184,82	315297
			Сметная прибыль	%	8	6111,93	605081
			КОЛОДЦЫ				

7	59	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**208**	**14828,84**	**3084398**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**13158,03**	**2736870**
			Накладные расходы	%	--	572,37	119054
			Сметная прибыль	%	8	1098,43	228474
8	62	ПРАЙС лист	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**77**	**14288,50**	**1100214**
			Итого прямые затраты:			**12678,57**	**976250**
			Накладные расходы	%	--	551,52	42467
			Сметная прибыль	%	8	1058,41	81497
			Диаметром 2000 мм				
9	69	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**28**	**21644,12**	**606035**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**19205,42**	**537752**
			Накладные расходы	%	--	835,44	23392
			Сметная прибыль	%	8	1603,27	44892
10	72	ПРАЙС лист	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**14**	**14288,50**	**200039**
			Итого прямые затраты:			**12678,57**	**177500**
			Накладные расходы	%	--	551,52	7721
			Сметная прибыль	%	8	1058,41	14818
			Диаметром 1000 мм МК				
11	79	ПРАЙС лист	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**15**	**14288,50**	**214327**
			Итого прямые затраты:			**12678,57**	**190179**
			Накладные расходы	%	--	551,52	8273
			Сметная прибыль	%	8	1058,41	15876
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
			Итого прямые затраты:	Тенге			**26838575**
			в том числе:				
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**1944967**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**3421012**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**1632372**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**21472596**
			- перевозка грузов	Тенге			**0**

			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
			Накладные расходы I уровня	Тенге			2221528
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			29060103
			Накладные расходы II уровня	Тенге			1264114
			ИТОГО:	Тенге			30324218
			Сметная прибыль	Тенге			2425937
			ИТОГО по смете:	Тенге			32750155
			Итого с временными	2,9 %		949754,495	33699909
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %		394288,9411	34094198
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145				39037857,21
			Итого с НДС	12 %		4684542,865	43722400,07
			С условный скидки К=0,849999999868				37164040,06

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
депортамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сервисные сети с.Шайкорык , Танты (02-08д)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 90

на сервисные сети водопровода

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие**	**м3 грунта**	**3608,6596**		**122,82**	**443217**
			Итого оплата труда:				30,23	109092
			Итого эксплуатация машин:				91,12	328805
			Итого прямые затраты:				91,12	328805
			Накладные расходы	%	--		22,61	81581
			Сметная прибыль	%	8		9,10	32831
2		**11-010101-0368 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие**	**м3 грунта**	**7217,3556**		**149,14**	**1076389**
			Итого оплата труда:				**36,71**	**264938**
			Итого эксплуатация машин:				**110,64**	**798531**
			Итого прямые затраты:				**110,64**	**798531**
			Накладные расходы	%	--		27,45	198126
			Сметная прибыль	%	8		11,05	79733
3		**11-010101-0369 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие**	**м3 грунта**	**3849,1908**		**195,93**	**754163**
			Итого оплата труда:				48,22	185627

			Итого эксплуатация машин:			**145,35**	**559484**
			Итого прямые затраты:			**145,35**	**559484**
			Накладные расходы	%	--	36,06	138815
			Сметная прибыль	%	8	14,51	55864
4		**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**5846,6772**	**237,98**	**1391365**
			Итого оплата труда:			**63,60**	**371825**
			Итого эксплуатация машин:			**163,22**	**954274**
			Итого материалов:			**0,11**	**641**
			Итого прямые затраты:			**173,58**	**1014847**
			Накладные расходы	%	--	46,77	273454
			Сметная прибыль	%	8	17,63	103064
5		**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**8185,3481**	**93,08**	**761870**
			Итого прямые затраты:			**82,59**	**676028**
			Накладные расходы	%	--	3,59	29407
			Сметная прибыль	%	8	6,89	56435
6		**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3**	**м3 грунта**	**440,2544**	**4610,47**	**2029779**
			Итого оплата труда:			**2571,34**	**1132042**
			Итого прямые затраты:			**2571,34**	**1132042**
			Накладные расходы	%	--	1697,62	747384
			Сметная прибыль	%	8	341,52	150354
7		**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**14675,2060**	**25,54**	**374809**
			Итого оплата труда:			**6,58**	**96558**
			Итого эксплуатация машин:			**18,77**	**275512**
			Итого прямые затраты:			**18,77**	**275512**
			Накладные расходы	%	--	4,87	71533
			Сметная прибыль	%	8	1,89	27764
8		**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4811,5704**	**1140,78**	**5488946**
			Итого оплата труда:			**636,23**	**3061277**
			Итого прямые затраты:			**636,23**	**3061277**
			Накладные расходы	%	--	420,05	2021081
			Сметная прибыль	%	8	84,50	406589

9		11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**14675,2060**	**190,79**	**2799874**
			Итого оплата труда:			**88,40**	**1297228**
			Итого эксплуатация машин:			**50,36**	739037
			Итого прямые затраты:			**117,05**	**1717742**
			Накладные расходы	%	--	59,61	874733
			Сметная прибыль	%	8	14,13	207398
10		11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**962,3068**	**4426,73**	**4259875**
			Итого оплата труда:			**744,46**	**716398**
			Итого эксплуатация машин:			**117,91**	**113464**
			Итого материалов:			**2632,22**	**2533006**
			Итого прямые затраты:			**3465,65**	**3335019**
			Накладные расходы	%	--	633,18	609309
			Сметная прибыль	%	8	327,91	315546
11		11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(мягкий грунт)**	**м3 грунта**	**5773,8772**	**186,06**	**1074284**
			Итого оплата труда:			**49,73**	**287123**
			Итого эксплуатация машин:			**127,59**	**736695**
			Итого материалов:			**0,09**	**507**
			Итого прямые затраты:			**135,71**	**783552**
			Накладные расходы	%	--	36,57	211156
			Сметная прибыль	%	8	13,78	79577
12		41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (мягкий грунт)**	**т**	**8083,4281**	**278,36**	**2250136**
			Итого прямые затраты:			**247,00**	**1996607**
			Накладные расходы	%	--	10,74	86852
			Сметная прибыль	%	8	20,62	166677
13		11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**1,3660**	**368352,69**	**503170**
			Итого оплата труда:			**174797,65**	**238774**
			Итого эксплуатация машин:			**61182,52**	**83575**
			Итого материалов:			**2220,14**	**3033**
			Итого прямые затраты:			**218300,02**	**298198**
			Накладные расходы	%	--	122767,29	167700
			Сметная прибыль	%	8	27285,38	37272

14		**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1379,6600**	**1116,72**	**1540700**
			Итого прямые затраты:	**м**		**990,90**	**1367105**
			Накладные расходы	%	--	43,10	59469
			Сметная прибыль	%	8	82,72	114126
15		**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**10,0355**	**310686,94**	**3117893**
			Итого оплата труда:			**151911,26**	**1524502**
			Итого эксплуатация машин:			**42589,13**	**427402**
			Итого материалов:			**624,84**	**6271**
			Итого прямые затраты:			**181344,08**	**1819875**
			Накладные расходы	%	--	106329,02	1067063
			Сметная прибыль	%	8	23013,85	230955
16		**23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10135,8348**	**140,44**	**1423520**
			Итого прямые затраты:	**м**		**124,62**	**1263128**
			Накладные расходы	%	--	5,42	54946
			Сметная прибыль	%	8	10,40	105446
17		**23-020302-8213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**	**2655,32**	**37175**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**2356,14**	**32986**
			Накладные расходы	%	--	102,49	1435
			Сметная прибыль	%	8	196,69	2754
18		**23-020302-8211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**	**1525,40**	**21356**

								1178620
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**1353,53**	**18949**
			Накладные расходы	%	--		58,88	824
			Сметная прибыль	%	8		112,99	1582
19		**23-020302-8210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**686,0000**		**1242,42**	**852298**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**1102,43**	**756267**
			Накладные расходы	%	--		47,96	32898
			Сметная прибыль	%	8		92,03	63133
20		**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3150**		**1318214,11**	**415237**
			Итого оплата труда:				**387270,88**	**121990**
			Итого эксплуатация машин:				**289670,92**	**91246**
			Итого материалов:				**341768,15**	**107657**
			Итого прямые затраты:				**929192,01**	**292695**
			Накладные расходы	%	--		291376,61	91784
			Сметная прибыль	%	8		97645,49	30758
			КОЛОДЦЫ					
21		**11-221301-0102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобето**	**29,0000**		**57822,19**	**1676844**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**386805**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**171156**
			Итого материалов:				**26024,01**	**754696**
			Итого прямые затраты:				**43024,24**	**1247703**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	304930
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	124211
22		**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**20,0000**		**19242,27**	**384845**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**17074,19**	**341484**
			Накладные расходы	%	--		742,73	14855
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	28507

23		**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**20,0000**	**20263,40**	**405268**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**17980,27**	**35%05**
			Накладные расходы	%	--	782,14	15643
			Сметная прибыль	%	8	1500,99	30020
24		**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**40,0000**	**14828,84**	**593153**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**13158,03**	**526321**
			Накладные расходы	%	--	572,37	22895
			Сметная прибыль	%	8	1098,43	43937
25		**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**20,0000**	**1822,19**	**36444**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**1616,88**	**32338**
			Накладные расходы	%	--	70,33	1407
			Сметная прибыль	%	8	134,98	2700
26		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**20,0000**	**14288,50**	**285770**
			Итого прямые затраты:			**12678,57**	**253571**
			Накладные расходы	%	--	551,52	11030
			Сметная прибыль	%	8	1058,41	21168

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге		**2428%72**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**798O291**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**5279181**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**181 3887**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**8357565**
- перевозка грузов	Тенге		**2672635**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**

			Накладные расходы I уровня	Тенге			1178620
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			5878013
			Накладные расходы II уровня	Тенге			30167685
			ИТОГО:	Тенге			1312294
			Сметная прибыль	Тенге			31479979
			ИТОГО по смете:	Тенге			2518398
			Итого с временными	2,9 %		985952,962	33998378
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %		409316,6723	34984331
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145				35393648
			Итого с НДС	12 %		4863087,185	40525726,54
			С условный скидки К=0,849999999868				45388813,73
							38580491,66

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
депортамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 100 м3 - 2 шт (2 Водоприемное сооружение с.Капал) (02-09-01) доп работа

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 91

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1		11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство стыки элементов стен из ц/п раствором(узлы I;III;V лист7)**	м3	2,648		39441,15	104440
			Итого оплата труда:				8031,25	21267
			Итого эксплуатация машин:				3265,60	8647
			Итого материалов:				20471,65	54209
			Итого прямые затраты:				31102,05	82358
			Накладные расходы	%	--		5417,53	14346
			Сметная прибыль	%	8		2921,57	7736
2		11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Арматура в стыках панелей(узлы I;III;V лист7)**	т	0,2648		343812,90	91042
			Итого оплата труда:				43354,49	11480
			Итого эксплуатация машин:				1370,91	363
			Итого материалов:				238771,55	63227
			Итого прямые затраты:				283050,45	74952
			Накладные расходы	%	--		35294,82	9346
			Сметная прибыль	%	8		25467,62	6744

3		**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0135048**	**224164,56**	**3027**
			Итого прямые затраты:	**т**		**198907,31**	**2686**
			Накладные расходы	%	--	8652,47	117
			Сметная прибыль	%	8	16604,78	224
4		**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**-0,428**	**-116576,12**	**-49895**
			Итого прямые затраты:	**т**		**-103441,16**	**-44273**
			Накладные расходы	%	--	-4499,69	-1926
			Сметная прибыль	%	8	-8635,27	-3696
5		**11-160401-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**0,5**	**2957,47**	**1479**
			Итого оплата труда:			**623,34**	**312**
			Итого эксплуатация машин:			**43,46**	**22**
			Итого материалов:			**1595,87**	**798**
			Итого прямые затраты:			**2247,74**	**1124**
			Накладные расходы	%	--	490,65	245
			Сметная прибыль	%	8	219,07	110

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		
в том числе:			**116847**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**31168**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**9032**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**1890**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**76647**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**16335**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**133182**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**5793**
ИТОГО:	Тенге		**138975**
Сметная прибыль	Тенге		**11118**
ИТОГО по смете:	Тенге		**150093**
Итого с временными	**2,9 %**	**4 352,70**	**154 445,70**

			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**1 807,01**	**156 252,71**
			В том числе в текущих ценах 2018 год к = 1,06					**165 627,87**
			Итого с НДС	**12 %**			**19 875,34**	**185 503,22**
			С условный скидки К=0,849999999868					**157 677,74**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

И.о. Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Поселковые сети с.Капал (02-14)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 92

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11**	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**-956**		**-1526,56**	**-1459389**
			Итого оплата труда:				**-574,86**	**-549566**
			Итого эксплуатация машин:				**-1014,81**	**-970162**
			Итого прямые затраты:				**-1014,81**	**-970162**
			Накладные расходы	%	--		-398,67	-381124
			Сметная прибыль	%	8		-113,08	-108103
2	**15**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**-108**		**-1448,46**	**-156433**
			Итого оплата труда:				**-699,27**	**-75521**
			Итого эксплуатация машин:				**-13,12**	**-1417**
			Итого материалов:				**-140,03**	**-15123**
			Итого прямые затраты:				**-851,01**	**-91909**
			Накладные расходы	%	--		-490,15	-52937

			Сметная прибыль	%	8	-107,29	-11588
3	15д	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**120**	**1448,46**	**173815**
			Итого оплата труда:			**699,27**	**83912**
			Итого эксплуатация машин:			**13,12**	**1575**
			Итого материалов:			**140,03**	**16803**
			Итого прямые затраты:			**851,01**	**102121**
			Накладные расходы	%	--	490,15	58818
			Сметная прибыль	%	8	107,29	12875
4	16	11-221401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	**м продавливания**	**152**	**10123,06**	**1538706**
			Итого оплата труда:			**4027,80**	**612226**
			Итого эксплуатация машин:			**4745,69**	**721345**
			Итого материалов:			**15,15**	**2303**
			Итого прямые затраты:			**6481,20**	**985143**
			Накладные расходы	%	--	2892,00	439584
			Сметная прибыль	%	8	749,86	113978
5	17	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**153,52**	**4113,91**	**631567**
			Итого прямые затраты:	**м**		**3650,38**	**560406**
			Накладные расходы	%	--	158,79	24378
			Сметная прибыль	%	8	304,73	46783
6	18	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,152**	**2334343,53**	**354820**
			Итого оплата труда:			**229577,34**	**34896**
			Итого эксплуатация машин:			**125457,90**	**19070**
			Итого материалов:			**1596527,30**	**242672**
			Итого прямые затраты:			**1928758,96**	**293171**
			Накладные расходы	%	--	232670,23	35366
			Сметная прибыль	%	8	172914,34	26283

7		**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**102**	**1027,21**	**104775**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**911,47**	**92970**
			Накладные расходы	%	--	39,65	4044
			Сметная прибыль	%	8	76,09	7761
8	**39**	**23-030103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**23**	**65766,16**	**1512622**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**58356,10**	**1342190**
			Накладные расходы	%	--	2538,49	58385
			Сметная прибыль	%	8	4871,57	112046
9	**40**	**23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**-18**	**-86655,90**	**-1559806**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**-76892,14**	**-1384059**
			Накладные расходы	%	--	-3344,81	-60207
			Сметная прибыль	%	8	-6418,96	-115541
10	**40**	**ПРАЙС лист**	**Подставка пожарная ППДФ Ду250 стальная фланцевая под пожарный гидрант ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**23**	**59971,44**	**1379343**
			Итого прямые затраты:			**53214,29**	**1223929**
			Накладные расходы	%	--	2314,82	53241
			Сметная прибыль	%	8	4442,33	102174
			КОЛОДЦЫ				
			Диаметром 1500 мм				
11	**52**	**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**20**	**14288,50**	**285770**
			Итого прямые затраты:			**12678,57**	**253571**
			Накладные расходы	%	--	551,52	11030
			Сметная прибыль	%	8	1058,41	21168
			Диаметром 2000 мм				

12	**63**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**-10**		**-3525,91**	**-35259**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**-3128,64**	**-31286**
			Накладные расходы	%	--		-136,10	-1361
			Сметная прибыль	%	8		-261,18	-2612
13	**66**	**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**16**		**14288,50**	**228616**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**202857**
			Накладные расходы	%	--		551,52	8824
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	16935
			Диаметром 1500 мм МК					
14	**77**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**-3**		**-3525,91**	**-10578**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**-3128,64**	**-9386**
			Накладные расходы	%	--		-136,10	-408
			Сметная прибыль	%	8		-261,18	-784
15	**79**	**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**3**		**14288,50**	**42865**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**38036**
			Накладные расходы	%	--		551,52	1655
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	3175
			Прямоугольный 2500х2000 мм					
16	**88**	**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2**		**14288,50**	**28577**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**25357**
			Накладные расходы	%	--		551,52	1103
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	2117
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:			Тенге				**2632950**
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**301299**
		- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**-229590**
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**-195352**
		- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**2561241**

		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				82280
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2715230
		Накладные расходы II уровня	Тенге				118113
		ИТОГО:	Тенге				2833343
		Сметная прибыль	Тенге				226667
		ИТОГО по смете:	Тенге				3060010
		Итого с временными	**2,9 %**			**88740,29**	**3148750**
		Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**36840,37839**	**3185591**
		В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**3647501,32**
		Итого с НДС	**12 %**			437700,1578	**4085201,47**
		С условный скидки К=0,849999999868					**3472421,25**

4619,816

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сервисные сети с.Капал (02-15)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 93

на сервисные сети водопровода

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			КОЛОДЦЫ					
1	49	ПРАЙС лист	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**17**		**14288,50**	**242904**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**215536**
			НР второго уровня	%	4,35		551,52	9376
			Накладные расходы	%	--		551,52	9376
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	17993
			Диаметром 2000 мм					
2	67	ПРАЙС лист	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2**		**14288,50**	**28577**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**25357**
			НР второго уровня	%	4,35		551,52	1103
			Накладные расходы	%	--		551,52	1103
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	2117
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				**240893**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					0
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					240893
- перевозка грузов	Тенге					0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
Накладные расходы I уровня	Тенге					240893
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					10479
Накладные расходы II уровня	Тенге					251372
ИТОГО:	Тенге					20111
Сметная прибыль	Тенге					271482
ИТОГО по смете:	Тенге					279355
Итого с временными	2,9 %			7872,978		282623
Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			3268,453243		323603,83
В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145						362436,29
Итого с НДС	12 %			38832,45945		308070,84
С условный скидки К=0,849999999868						

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
депортамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.