Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - КПП(1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык,Танты) (03-01-01)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) 2019г. № 121

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**32**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**1,1330**		**11160,87**	**12645**
			Итого оплата труда:				**2096,83**	**2376**
			Итого эксплуатация машин:				**1170,77**	**1326**
			Итого материалов:				**8174,40**	**9262**
			Накладные расходы	%	--		1719,55	1948
			Сметная прибыль	%	8		1030,43	1167
			Сметная стоимость:				**13910,86**	**15761**
2	**33**	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**14,6700**		**609,63**	**8943**
			Итого оплата труда:				**336,92**	**4943**
			Итого эксплуатация машин:				**33,16**	**486**
			Итого материалов:				**246,98**	**3623**
			Накладные расходы	%	--		224,81	3298
			Сметная прибыль	%	8		66,75	979
			Сметная стоимость:				**901,19**	**13220**

3	**34**	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,02202**	**25632,40**	**77462**
			Накладные расходы	%	--	1115,01	3370
			Сметная прибыль	%	8	2139,79	6466
			Сметная стоимость:			**28887,20**	**87298**
4	**35**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**14,6700**	**537,16**	**7880**
			Итого оплата труда:			**178,85**	**2624**
			Итого эксплуатация машин:			**70,32**	**1032**
			Итого материалов:			**304,03**	**4460**
			Накладные расходы	%	--	128,63	1887
			Сметная прибыль	%	8	53,26	781
			Сметная стоимость:			**719,05**	**10548**
5	**36**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**146,7000**	**16,50**	**2421**
			Итого оплата труда:			**0,85**	**125**
			Итого эксплуатация машин:			**1,03**	**151**
			Итого материалов:			**14,87**	**2181**
			Накладные расходы	%	--	1,22	179
			Сметная прибыль	%	8	1,42	208
			Сметная стоимость:			**19,14**	**2807**
6	**37**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,01731**	**9741,58**	**169**
			Итого оплата труда:			**9184,40**	**159**
			Итого эксплуатация машин:			**886,54**	**15**
			Итого материалов:			**29,99**	**1**
			Накладные расходы	%	--	5071,96	88
			Сметная прибыль	%	8	1185,08	21
			Сметная стоимость:			**15998,62**	**277**
7	**38**	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,01731**	**197814,46**	**3424**
			Накладные расходы	%	--	8604,93	149
			Сметная прибыль	%	8	16513,55	286

			Сметная стоимость:				222932,94	3859
8	**39**	**11-120101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике**	**м2**	**14,6700**		**1581,55**	**23201**
			Итого оплата труда:				202,03	2964
			Итого эксплуатация машин:				89,79	1317
			Итого материалов:				1301,95	19100
			Накладные расходы	%	--		187,70	2754
			Сметная прибыль	%	8		141,54	2076
			Сметная стоимость:				1910,79	28031
9	**40**	**11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**	**м2**	**59,8364**		**108,45**	**6489**
			Итого оплата труда:				35,97	2152
			Итого эксплуатация машин:				0,18	11
			Итого материалов:				72,39	4331
			Накладные расходы	%	--		25,89	1549
			Сметная прибыль	%	8		10,75	643
			Сметная стоимость:				145,08	8681
10	**41**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,1000**		**27403,74**	**2740**
			Итого оплата труда:				6237,92	624
			Итого эксплуатация машин:				1094,38	109
			Итого материалов:				20331,82	2033
			Накладные расходы	%	--		4349,06	435
			Сметная прибыль	%	8		2540,22	254
			Сметная стоимость:				34293,02	3429
11	**42**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0074**		**198725,17**	**1471**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	64
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	123
			Сметная стоимость:				223959,29	1657
12	**43**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0136**		**198907,31**	**2705**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	118

			Сметная прибыль	%	8		16604,78	226
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**3049**
13	**44**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**3,7900**		**2419,87**	**9171**
			Итого оплата труда:				**714,10**	**2706**
			Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**32**
			Итого материалов:				**1699,61**	**6442**
			Накладные расходы	%	--		525,53	1992
			Сметная прибыль	%	8		235,63	893
			Сметная стоимость:				**3181,04**	**12056**
14	**51**	**11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**3,9100**		**2576,98**	**10076**
			Итого оплата труда:				**1341,54**	**5245**
			Итого эксплуатация машин:				**289,52**	**1132**
			Итого материалов:				**1024,60**	**4006**
			Накладные расходы	%	--		949,24	3712
			Сметная прибыль	%	8		282,10	1103
			Сметная стоимость:				**3808,32**	**14891**
15	**52**	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,9100**		**9591,04**	**37501**
			Накладные расходы	%	--		417,21	1631
			Сметная прибыль	%	8		800,66	3131
			Сметная стоимость:				**10808,91**	**42263**
16	**54**	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**3,9100**		**782,94**	**3061**
			Итого оплата труда:				**438,48**	**1714**
			Итого эксплуатация машин:				**17,07**	**67**
			Итого материалов:				**331,27**	**1295**
			Накладные расходы	%	--		307,68	1203
			Сметная прибыль	%	8		87,25	341
			Сметная стоимость:				**1177,86**	**4605**

17	**55**	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**2,6000**		**1229,58**	**3197**
			Накладные расходы	%	--		53,49	139
			Сметная прибыль	%	8		102,65	267
			Сметная стоимость:				**1385,71**	**3603**
18	**56**	**11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом**	**м2**	**3,9100**		**2476,15**	**9682**
			Итого оплата труда:				**337,56**	**1320**
			Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**78**
			Итого материалов:				**2125,18**	**8309**
			Накладные расходы	%	--		300,74	1176
			Сметная прибыль	%	8		222,15	869
			Сметная стоимость:				**2999,04**	**11726**
19	**57**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,3500**		**17864,49**	**6253**
			Итого оплата труда:				**2567,45**	**899**
			Итого эксплуатация машин:				**5,93**	**2**
			Итого материалов:				**15291,10**	**5352**
			Накладные расходы	%	--		2408,70	843
			Сметная прибыль	%	8		1621,85	568
			Сметная стоимость:				**21895,04**	**7663**
20	**58**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,0056**		**9741,58**	**54**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**51**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**5**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	28
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	7
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**89**
21	**59**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0007**		**198725,17**	**139**

			Накладные расходы	%	--		8644,54	6
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	12
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**157**
22	**60**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0049**		**198907,31**	**965**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	42
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	81
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**1087**
23	**62**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	**м3**	**0,2620**		**27870,05**	**7302**
			Итого оплата труда:				**8656,19**	**2268**
			Итого эксплуатация машин:				**3760,74**	**985**
			Итого материалов:				**16293,61**	**4269**
			Накладные расходы	%	--		5593,22	1465
			Сметная прибыль	%	8		2677,06	701
			Сметная стоимость:				**36140,34**	**9469**
24	**63**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0029**		**198725,17**	**572**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	25
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	48
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**645**
25	**64**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0321**		**198907,31**	**6381**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	278
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	533
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**7191**
26	**65**	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**	**0,0400**		**32284,34**	**1291**
			Итого оплата труда:				**10272,65**	**411**
			Итого эксплуатация машин:				**2735,33**	**109**

			Итого материалов:				**19833,66**	**793**
			Накладные расходы	%	--		6603,33	264
			Сметная прибыль	%	8		3111,01	124
			Сметная стоимость:				**41998,69**	**1680**
27	**66**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0005**		**198725,17**	**89**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	4
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	7
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**101**
28	**67**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050**		**198907,31**	**999**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	43
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	83
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**1125**
29	**68**	**11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов без опалубки**	**м3**	**0,0094**		**19029,73**	**179**
			Итого оплата труда:				**3706,21**	**35**
			Итого эксплуатация машин:				2557,34	24
			Итого материалов:				**13276,72**	**125**
			Накладные расходы	%	--		2703,50	25
			Сметная прибыль	%	8		1738,66	16
			Сметная стоимость:				**23471,88**	**221**
30	**69**	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0045**		**197814,46**	**882**
			Накладные расходы	%	--		8604,93	38
			Сметная прибыль	%	8		16513,55	74
			Сметная стоимость:				**222932,94**	**994**
31	**70**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0116**		**415788,92**	**4802**
			Итого оплата труда:				**38294,00**	**442**
			Итого эксплуатация машин:				**5582,51**	**64**

			Итого материалов:				**372764,07**	**4305**
			Накладные расходы	%	--		42901,85	496
			Сметная прибыль	%	8		36695,26	424
			Сметная стоимость:				**495386,03**	**5722**
32	**71**	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд**	**м**	**8,6200**		**51,13**	**441**
			Итого оплата труда:				**50,20**	**433**
			Итого эксплуатация машин:				**1,77**	**15**
			Накладные расходы	%	--		34,75	300
			Сметная прибыль	%	8		6,87	59
			Сметная стоимость:				**92,76**	**800**
33	**72**	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пакля пропитанная**	**кг**	**4,9651**		**547,43**	**2718**
			Накладные расходы	%	--		23,81	118
			Сметная прибыль	%	8		45,70	227
			Сметная стоимость:				**616,94**	**3063**
34	**88**	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**9,9400**		**473,77**	**4709**
			Итого оплата труда:				**344,55**	**3425**
			Итого эксплуатация машин:				**4,16**	**41**
			Итого материалов:				**127,26**	**1265**
			Накладные расходы	%	--		217,63	2163
			Сметная прибыль	%	8		55,31	550
			Сметная стоимость:				**746,72**	**7422**
35	**90**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**47,4400**		**992,62**	**47090**
			Итого оплата труда:				**638,28**	**30280**
			Итого эксплуатация машин:				**53,76**	**2550**
			Итого материалов:				**341,16**	**16185**
			Накладные расходы	%	--		408,17	19364
			Сметная прибыль	%	8		112,06	5316
			Сметная стоимость:				**1512,86**	**71770**

36	**94**	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**2,8200**		**2257,69**	**6367**
			Итого оплата труда:				**1444,29**	4073
			Итого эксплуатация машин:				**28,57**	**81**
			Итого материалов:				**799,92**	**2256**
			Накладные расходы	%	--		924,11	2606
			Сметная прибыль	%	8		254,54	718
			Сметная стоимость:				**3436,35**	**9691**
37	**95**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**9,8448**		**14666,74**	**144391**
			Итого оплата труда:				**12238,61**	**120487**
			Итого эксплуатация машин:				**902,24**	**8882**
			Итого материалов:				**1947,59**	**19174**
			Накладные расходы	%	--		7700,36	75808
			Сметная прибыль	%	8		1789,37	17616
			Сметная стоимость:				**24156,47**	**237816**
38	**96**	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,7098**		**32453,07**	**23036**
			Накладные расходы	%	--		1411,71	1002
			Сметная прибыль	%	8		2709,18	1923
			Сметная стоимость:				**36573,96**	**25961**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**480899**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**182075**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**18517**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**7679**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**280307**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**105117**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**586017**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**25492**
ИТОГО:	Тенге		**611508**

			Сметная прибыль	Тенге				48921
			ИТОГО по смете:	Тенге				660429
			Итого с временными	**2,9 %**			19152,441	679581
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			7951,10286	687533
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					787224,76
			Итого с НДС	**12 %**			94466,97153	881691,73
			С условный скидки К=0,849999999868					749437,97

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **КПП(2 Водоприемное сооружение с.Капал) (03-02-01)**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) 2019г. № 122

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	51	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**3,9100**		**2576,98**	**10076**
			Итого оплата труда:				**1341,54**	**5245**
			Итого эксплуатация машин:				**289,52**	**1132**
			Итого материалов:				**1024,60**	**4006**
			Накладные расходы	%	--		949,24	3712
			Сметная прибыль	%	8		282,10	1103
			Сметная стоимость:				**3808,32**	**14891**
2	52	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,9100**		**9591,04**	**37501**
			Накладные расходы	%	--		417,21	1631
			Сметная прибыль	%	8		800,66	3131
			Сметная стоимость:				**10808,91**	**42263**

3	54	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**3,9100**		**782,94**	**3061**
			Итого оплата труда:				**438,48**	**1714**
			Итого эксплуатация машин:				**17,07**	**67**
			Итого материалов:				**331,27**	**1295**
			Накладные расходы	%	--		307,68	1203
			Сметная прибыль	%	8		87,25	341
			Сметная стоимость:				**1177,86**	**4605**
4	55	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**2,6000**		**1229,58**	**3197**
			Накладные расходы	%	--		53,49	139
			Сметная прибыль	%	8		102,65	267
			Сметная стоимость:				**1385,71**	**3603**
5	56	11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом**	**м2**	**3,9100**		**2476,15**	**9682**
			Итого оплата труда:				**337,56**	**1320**
			Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**78**
			Итого материалов:				**2125,18**	**8309**
			Накладные расходы	%	--		300,74	1176
			Сметная прибыль	%	8		222,15	869
			Сметная стоимость:				**2999,04**	**11726**
6	57	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,3500**		**17864,49**	**6253**
			Итого оплата труда:				**2567,45**	**899**
			Итого эксплуатация машин:				**5,93**	**2**
			Итого материалов:				**15291,10**	**5352**
			Накладные расходы	%	--		2408,70	843
			Сметная прибыль	%	8		1621,85	568
			Сметная стоимость:				**21895,04**	**7663**
7	58	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,0056**		**9741,58**	**54**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**51**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**5**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	28
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	7
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**89**

8	**59**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0007**		**198725,17**	**139**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	6
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	12
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**157**
9	**60**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0049**		**198907,31**	**965**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	42
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	81
			Сметная стоимость:				**224164,56**	**1087**
10	**70**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0116**		**415788,92**	**4802**
			Итого оплата труда:				**38294,00**	**442**
			Итого эксплуатация машин:				**5582,51**	**64**
			Итого материалов:				**372764,07**	**4305**
			Накладные расходы	%	--		42901,85	496
			Сметная прибыль	%	8		36695,26	424
			Сметная стоимость:				**495386,03**	**5722**
11	**71**	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд**	**м**	**8,6200**		**51,13**	**441**
			Итого оплата труда:				**50,20**	**433**
			Итого эксплуатация машин:				**1,77**	**15**
			Накладные расходы	%	--		34,75	300
			Сметная прибыль	%	8		6,87	59
			Сметная стоимость:				**92,76**	**800**
12	**72**	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пакля пропитанная**	**кг**	**4,9651**		**547,43**	**2718**
			Накладные расходы	%	--		23,81	118
			Сметная прибыль	%	8		45,70	227
			Сметная стоимость:				**616,94**	**3063**

13	**88**	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**9,9400**		**473,77**	**4709**
			Итого оплата труда:				**344,55**	**3425**
			Итого эксплуатация машин:				**4,16**	**41**
			Итого материалов:				**127,26**	**1265**
			Накладные расходы	%	--		217,63	2163
			Сметная прибыль	%	8		55,31	550
			Сметная стоимость:				**746,72**	**7422**
14	**94**	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**2,8200**		**2257,69**	**6367**
			Итого оплата труда:				**1444,29**	**4073**
			Итого эксплуатация машин:				**28,57**	**81**
			Итого материалов:				**799,92**	**2256**
			Накладные расходы	%	--		924,11	2606
			Сметная прибыль	%	8		254,54	718
			Сметная стоимость:				**3436,35**	**9691**
15	**95**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**43,8648**		**14666,74**	**643354**
			Итого оплата труда:				**12238,61**	**536844**
			Итого эксплуатация машин:				**902,24**	**39576**
			Итого материалов:				**1947,59**	**85431**
			Накладные расходы	%	--		7700,36	337775
			Сметная прибыль	%	8		1789,37	78490
			Сметная стоимость:				**24156,47**	**1059619**
16	**96**	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,1627**		**32453,07**	**102638**
			Накладные расходы	%	--		1411,71	4465
			Сметная прибыль	%	8		2709,18	8568
			Сметная стоимость:				**36573,96**	**115671**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:			Тенге				**835956**
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**535517**
		- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**41062**

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				18929
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				259377
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				306984
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1142940
	Накладные расходы II уровня		Тенге				49718
	ИТОГО:		Тенге				1192658
	Сметная прибыль		Тенге				95413
	ИТОГО по смете:		Тенге				1288071
		Итого с временными	**2,9 %**			37354,059	1325425
		Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			15507,47319	1340933
		В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					1535367,75
		Итого с НДС	**12 %**			184244,1299	1719611,88
		С условный скидки К=0,849999999868					1461670,10

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - КПП(3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе,ст.Шайкорык) (03-03-01)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) 2019г. № 123

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**51**	**11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**3,9100**		**2576,98**	**10076**
			Итого оплата труда:				**1341,54**	**5245**
			Итого эксплуатация машин:				**289,52**	**1132**
			Итого материалов:				**1024,60**	**4006**
			Накладные расходы	%	--		949,24	3712
			Сметная прибыль	%	8		282,10	1103
			Сметная стоимость:				**3808,32**	**14891**
2	**52**	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,9100**		**9591,04**	**37501**
			Накладные расходы	%	--		417,21	1631
			Сметная прибыль	%	8		800,66	3131
			Сметная стоимость:				**10808,91**	**42263**
3	**54**	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**3,9100**		**782,94**	**3061**
			Итого оплата труда:				**438,48**	**1714**
			Итого эксплуатация машин:				**17,07**	**67**
			Итого материалов:				**331,27**	**1295**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		307,68	1203
			Сметная прибыль	%	8		87,25	341
			Сметная стоимость:				**1177,86**	**4605**
4	**55**	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**2,6000**		**1229,58**	**3197**
			Накладные расходы	%	--		53,49	139
			Сметная прибыль	%	8		102,65	267
			Сметная стоимость:				**1385,71**	**3603**
5	**56**	**11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом**	**м2**	**3,9100**		**2476,15**	**9682**
			Итого оплата труда:				**337,56**	**1320**
			Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**78**
			Итого материалов:				**2125,18**	**8309**
			Накладные расходы	%	--		300,74	1176
			Сметная прибыль	%	8		222,15	869
			Сметная стоимость:				**2999,04**	**11726**
6	**57**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,3500**		**17864,49**	**6253**
			Итого оплата труда:				**2567,45**	**899**
			Итого эксплуатация машин:				**5,93**	**2**
			Итого материалов:				**15291,10**	**5352**
			Накладные расходы	%	--		2408,70	843
			Сметная прибыль	%	8		1621,85	568
			Сметная стоимость:				**21895,04**	**7663**
7	**58**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,0056**		**9741,58**	**54**
			Итого оплата труда:				**9184,40**	**51**
			Итого эксплуатация машин:				**886,54**	**5**
			Итого материалов:				**29,99**	**--**
			Накладные расходы	%	--		5071,96	28
			Сметная прибыль	%	8		1185,08	7
			Сметная стоимость:				**15998,62**	**89**
8	**59**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0007**		**198725,17**	**139**
			Накладные расходы	%	--		8644,54	6
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	12
			Сметная стоимость:				**223959,29**	**157**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0049		198907,31	965
			Накладные расходы	%	--		8652,47	42
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	81
			Сметная стоимость:				224164,56	1087
10	62	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,2620		27870,05	7302
			Итого оплата труда:				8656,19	2268
			Итого эксплуатация машин:				3760,74	985
			Итого материалов:				16293,61	4269
			Накладные расходы	%	--		5593,22	1465
			Сметная прибыль	%	8		2677,06	701
			Сметная стоимость:				36140,34	9469
11	63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029		198725,17	572
			Накладные расходы	%	--		8644,54	25
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	48
			Сметная стоимость:				223959,29	645
12	64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0321		198907,31	6381
			Накладные расходы	%	--		8652,47	278
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	533
			Сметная стоимость:				224164,56	7191
13	65	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	0,0400		32284,34	1291
			Итого оплата труда:				10272,65	411
			Итого эксплуатация машин:				2735,33	109
			Итого материалов:				19833,66	793
			Накладные расходы	%	--		6603,33	264
			Сметная прибыль	%	8		3111,01	124
			Сметная стоимость:				41998,69	1680
14	66	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005		198725,17	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		8644,54	4
			Сметная прибыль	%	8		16589,58	7
			Сметная стоимость:				223959,29	101
15	**67**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050**		**198907,31**	**999**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	43
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	83
			Сметная стоимость:				224164,56	1125
16	**68**	**11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов без опалубки**	**м3**	**0,0094**		**19029,73**	**179**
			Итого оплата труда:				3706,21	35
			Итого эксплуатация машин:				2557,34	24
			Итого материалов:				13276,72	125
			Накладные расходы	%	--		2703,50	25
			Сметная прибыль	%	8		1738,66	16
			Сметная стоимость:				23471,88	221
17	**69**	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0045**		**197814,46**	**882**
			Накладные расходы	%	--		8604,93	38
			Сметная прибыль	%	8		16513,55	74
			Сметная стоимость:				222932,94	994
18	**70**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0116**		**415788,92**	**4802**
			Итого оплата труда:				38294,00	442
			Итого эксплуатация машин:				5582,51	64
			Итого материалов:				372764,07	4305
			Накладные расходы	%	--		42901,85	496
			Сметная прибыль	%	8		36695,26	424
			Сметная стоимость:				495386,03	5722
19	**71**	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд**	**м**	**8,6200**		**51,13**	**441**
			Итого оплата труда:				50,20	433
			Итого эксплуатация машин:				1,77	15
			Накладные расходы	%	--		34,75	300
			Сметная прибыль	%	8		6,87	59
			Сметная стоимость:				92,76	800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**72**	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пакля пропитанная**	**кг**	**4,9651**		**547,43**	**2718**
			Накладные расходы	%	--		23,81	118
			Сметная прибыль	%	8		45,70	227
			Сметная стоимость:				**616,94**	**3063**
21	**88**	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**9,9400**		**473,77**	**4709**
			Итого оплата труда:				**344,55**	**3425**
			Итого эксплуатация машин:				**4,16**	**41**
			Итого материалов:				**127,26**	**1265**
			Накладные расходы	%	--		217,63	2163
			Сметная прибыль	%	8		55,31	550
			Сметная стоимость:				**746,72**	**7422**
22	**95**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**43,8648**		**14666,74**	**643354**
			Итого оплата труда:				**12238,61**	**536844**
			Итого эксплуатация машин:				**902,24**	**39576**
			Итого материалов:				**1947,59**	**85431**
			Накладные расходы	%	--		7700,36	337775
			Сметная прибыль	%	8		1789,37	78490
			Сметная стоимость:				**24156,47**	**1059619**
23	**96**	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,1627**		**32453,07**	**102638**
			Накладные расходы	%	--		1411,71	4465
			Сметная прибыль	%	8		2709,18	8568
			Сметная стоимость:				**36573,96**	**115671**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**847286**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**533953**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**42100**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**19134**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**271233**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**306068**	
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1153354**	
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**50171**	
			ИТОГО:	Тенге				**1203525**	
			Сметная прибыль	Тенге				**96282**	
			ИТОГО по смете:	Тенге				**1299807**	
			Итого с временными	**2,9 %**			37694,403	1337501	
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			15648,76642	1353150	
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					1549356,94	
			Итого с НДС	**12 %**			185922,8333	**1735279,78**	
			С условный скидки К=0,849999999868					**1474987,81**	0,849999999868

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Наружные сети электроснабжения(Водоприемное сооружение №1 с.Шайкорык , Танты) (04-03)**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) 2019г. № 125

на КЛ-0,4 кВ

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0403 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**173,5250**		**117,13**	**20326**
			Итого оплата труда:				**46,57**	**8082**
			Итого эксплуатация машин:				**110,65**	**19200**
			Накладные расходы	%	--		33,82	5868
			Сметная прибыль	%	8		12,08	2096
			Сметная стоимость:				**163,03**	**28289**
2	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,2058**		**2142,78**	**11155**
			Итого оплата труда:				**2142,78**	**11155**
			Накладные расходы	%	--		1414,68	7364
			Сметная прибыль	%	8		284,60	1482
			Сметная стоимость:				**3842,06**	**20001**

3	**3**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**134,6554**	**25,59**	**3446**
			Итого оплата труда:			**8,97**	**1208**
			Итого эксплуатация машин:			**25,59**	**3446**
			Накладные расходы	%	--	6,65	895
			Сметная прибыль	%	8	2,58	347
			Сметная стоимость:			**34,82**	**4688**
4	**4**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**134,6554**	**139,61**	**18799**
			Итого оплата труда:			**105,50**	**14206**
			Итого эксплуатация машин:			**59,95**	**8073**
			Накладные расходы	%	--	71,13	9579
			Сметная прибыль	%	8	16,86	2270
			Сметная стоимость:			**227,60**	**30648**
5	**5**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**33,6639**	**848,80**	**28574**
			Итого оплата труда:			**848,80**	**28574**
			Накладные расходы	%	--	560,39	18865
			Сметная прибыль	%	8	112,74	3795
			Сметная стоимость:			**1521,92**	**51234**
6	**6**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**471,0000**	**212,01**	**99858**
			Итого оплата труда:			**122,09**	**57502**
			Итого эксплуатация машин:			**94,42**	**44471**
			Итого материалов:			**26,64**	**12548**
			Накладные расходы	%	--	63,75	30025
			Сметная прибыль	%	8	22,06	10391
			Сметная стоимость:			**297,82**	**140274**
7	**7**	**13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**422,0000**	**229,74**	**96949**
			Итого оплата труда:			**133,65**	**56398**
			Итого эксплуатация машин:			**103,87**	**43835**
			Итого материалов:			**26,64**	**11242**
			Накладные расходы	%	--	69,68	29406
			Сметная прибыль	%	8	23,95	10108

			Сметная стоимость:			**323,37**	**136463**
8	**8**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**366,0000**	**327,18**	**119747**
			Итого оплата труда:			**146,21**	**53514**
			Итого эксплуатация машин:			**277,57**	**101589**
			Накладные расходы	%	--	79,53	29109
			Сметная прибыль	%	8	32,54	11909
			Сметная стоимость:			**439,25**	**160765**
9	**9**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**760,0000**	**96,08**	**73021**
			Итого оплата труда:			**44,22**	**33607**
			Итого эксплуатация машин:			**79,54**	**60453**
			Накладные расходы	%	--	23,93	18186
			Сметная прибыль	%	8	9,60	7297
			Сметная стоимость:			**129,61**	**98504**
10	**10**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**126,8600**	**2392,93**	**303567**
			Накладные расходы	%	--	104,09	13205
			Сметная прибыль	%	8	199,76	25342
			Сметная стоимость:			**2696,78**	**342114**
11	**11**	**11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0460**	**230958,57**	**10624**
			Итого оплата труда:			**215316,09**	**9905**
			Итого эксплуатация машин:			**5983,21**	**275**
			Итого материалов:			**11896,76**	**547**
			Накладные расходы	%	--	149574,43	6880
			Сметная прибыль	%	8	30442,64	1400
			Сметная стоимость:			**410975,64**	**18905**
12	**12**	**23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**46,0000**	**653,65**	**30068**
			Накладные расходы	%	--	28,43	1308
			Сметная прибыль	%	8	54,57	2510
			Сметная стоимость:			**736,65**	**33886**

13	**13**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**23,0000**	**195,34**	**4493**
			Итого оплата труда:			**112,21**	**2581**
			Итого эксплуатация машин:			**89,45**	**2057**
			Итого материалов:			**23,20**	**534**
			Накладные расходы	%	--	58,61	1348
			Сметная прибыль	%	8	20,32	467
			Сметная стоимость:			**274,27**	**6308**
14	**14**	**13-080201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**23,0000**	**274,60**	**6316**
			Итого оплата труда:			**166,07**	**3820**
			Итого эксплуатация машин:			**127,36**	**2929**
			Итого материалов:			**23,20**	**534**
			Накладные расходы	%	--	86,11	1981
			Сметная прибыль	%	8	28,86	664
			Сметная стоимость:			**389,57**	**8960**
15	**15**	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**70,0000**	**600,02**	**42002**
			Итого оплата труда:			**202,23**	**14156**
			Итого эксплуатация машин:			**292,96**	**20508**
			Итого материалов:			**191,30**	**13391**
			Накладные расходы	%	--	116,42	8149
			Сметная прибыль	%	8	57,32	4012
			Сметная стоимость:			**773,76**	**54163**
16	**16**	**13-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**35,0000**	**666,21**	**23317**
			Итого оплата труда:			**233,73**	**8181**
			Итого эксплуатация машин:			**342,61**	**11991**
			Итого материалов:			**191,30**	**6696**
			Накладные расходы	%	--	133,37	4668
			Сметная прибыль	%	8	63,97	2239
			Сметная стоимость:			**863,54**	**30224**
17	**17**	**23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2770**	**219948,92**	**60926**

			Накладные расходы	%	--		9567,78	2650
			Сметная прибыль	%	8		18361,34	5086
			Сметная стоимость:				**247878,03**	**68662**
18	**18**	**23-060137-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1600**		**920735,81**	**147318**
			Накладные расходы	%	--		40052,01	6408
			Сметная прибыль	%	8		76863,03	12298
			Сметная стоимость:				**1037650,84**	**166024**
19	**19**	**23-060137-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3650**		**1140643,89**	**416335**
			Накладные расходы	%	--		49618,01	18111
			Сметная прибыль	%	8		95220,95	34756
			Сметная стоимость:				**1285482,85**	**469201**
20	**20**	**23-060137-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0280**		**303565,25**	**8500**
			Накладные расходы	%	--		13205,09	370
			Сметная прибыль	%	8		25341,63	710
			Сметная стоимость:				**342111,97**	**9579**
21	**21**	**23-060202-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,2070**		**107816,21**	**22318**
			Накладные расходы	%	--		4690,01	971
			Сметная прибыль	%	8		9000,50	1863
			Сметная стоимость:				**121506,71**	**25152**

22	**22**	**23-060202-1804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 19х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0530**		**311564,49**	**16513**
			Накладные расходы	%	--		13553,06	718
			Сметная прибыль	%	8		26009,40	1378
			Сметная стоимость:				**351126,95**	18610
23	**23**	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента К226**	**100 м**	**3,6600**		**1671,41**	**6117**
			Накладные расходы	%	--		72,71	266
			Сметная прибыль	%	8		139,53	511
			Сметная стоимость:				**1883,65**	6894
24	**24**	**13-080201-2702 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**6534,91**	**104559**
			Итого оплата труда:				**5807,31**	**92917**
			Итого эксплуатация машин:				**55,62**	**890**
			Итого материалов:				**691,34**	11061
			Накладные расходы	%	--		2877,92	46047
			Сметная прибыль	%	8		753,03	12048
			Сметная стоимость:				**10165,86**	**162654**
25	**25**	**23-061703-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**16,0000**		**8333,00**	**133328**
			Накладные расходы	%	--		362,49	5800
			Сметная прибыль	%	8		695,64	11130
			Сметная стоимость:				**9391,12**	**150258**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:			Тенге				**1808175**
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**286914**
		- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**319719**
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**108891**

		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				120154
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				18162
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				198979
		Накладные расходы II уровня	Тенге				8655
		ИТОГО:	Тенге				207635
		Сметная прибыль	Тенге				16610
		ИТОГО по смете:	Тенге				224246
		Итого с временными	**2,9 %**			65031,369	23074
		Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			26997,66072	23344
		В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					267299
		Итого с НДС	**12 %**			320758,9301	299375
		С условный скидки К=0,849999999868					254468

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водоприемные сооружения с.Шайкорык , Танты (06-01)**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) 2019г. № 126

на Водопроводные сети водоприемных сооружений

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**178,9800**		**91,12**	**16308**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**5411**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**16308**
			Накладные расходы	%	--		22,61	4046
			Сметная прибыль	%	8		9,10	1628
			Сметная стоимость:				**122,82**	**21982**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**181,2000**		**82,83**	**15009**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**4980**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**15009**
			Накладные расходы	%	--		20,55	3724
			Сметная прибыль	%	8		8,27	1499
			Сметная стоимость:				**111,65**	**20232**

3	**3**	**11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**98,8000**		**110,64**	**10931**
			Итого оплата труда:				**36,71**	**3627**
			Итого эксплуатация машин:				**110,64**	**10931**
			Накладные расходы	%	--		27,45	2712
			Сметная прибыль	%	8		11,05	1091
			Сметная стоимость:				**149,14**	**14735**
4	**4**	**11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**125,2000**		**145,35**	**18198**
			Итого оплата труда:				**48,22**	**6038**
			Итого эксплуатация машин:				**145,35**	**18198**
			Накладные расходы	%	--		36,06	4515
			Сметная прибыль	%	8		14,51	1817
			Сметная стоимость:				**195,93**	**24530**
5	**5**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**18,4200**		**2571,34**	**47364**
			Итого оплата труда:				**2571,34**	**47364**
			Накладные расходы	%	--		1697,62	31270
			Сметная прибыль	%	8		341,52	6291
			Сметная стоимость:				**4610,47**	**84925**
6	**6**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**96,5800**		**111,13**	**10733**
			Итого оплата труда:				**40,70**	**3931**
			Итого эксплуатация машин:				**104,52**	**10094**
			Итого материалов:				**0,07**	**6**
			Накладные расходы	%	--		29,94	2891
			Сметная прибыль	%	8		11,29	1090
			Сметная стоимость:				**152,35**	**14714**

7	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	164,1860	82,59	13560
			Накладные расходы	%	--	3,59	590
			Сметная прибыль	%	8	6,89	1132
			Сметная стоимость:			93,08	15282
8	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	512,2100	18,77	9616
			Итого оплата труда:			6,58	3370
			Итого эксплуатация машин:			18,77	9616
			Накладные расходы	%	--	4,87	2497
			Сметная прибыль	%	8	1,89	969
			Сметная стоимость:			25,54	13082
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,3900	636,23	57509
			Итого оплата труда:			636,23	57509
			Накладные расходы	%	--	420,05	37968
			Сметная прибыль	%	8	84,50	7638
			Сметная стоимость:			1140,78	103115
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	512,2100	117,05	59955
			Итого оплата труда:			88,40	45277
			Итого эксплуатация машин:			50,36	25795
			Накладные расходы	%	--	59,61	30531
			Сметная прибыль	%	8	14,13	7239
			Сметная стоимость:			190,79	97724
11	11	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	75,8000	1014,81	76923
			Итого оплата труда:			574,86	43574
			Итого эксплуатация машин:			1014,81	76923
			Накладные расходы	%	--	398,67	30219
			Сметная прибыль	%	8	113,08	8571
			Сметная стоимость:			1526,56	115713
12	12	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0704	-321500,86	-22634
			Итого оплата труда:			-265331,18	-18679

			Итого эксплуатация машин:				**-66982,55**	**-4716**
			Итого материалов:				**-14261,51**	**-1004**
			Накладные расходы	%	--		-185923,48	-13089
			Сметная прибыль	%	8		-40593,95	-2858
			Сметная стоимость:				**-548018,29**	**-38580**
13	**13**	**11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0244**		**399549,37**	**9749**
			Итого оплата труда:				**321615,73**	**7847**
			Итого эксплуатация машин:				**78624,47**	**1918**
			Итого материалов:				**29057,38**	**709**
			Накладные расходы	%	--		225791,73	5509
			Сметная прибыль	%	8		50027,29	1221
			Сметная стоимость:				**675368,38**	**16479**
14	**15**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**123,5960**		**2207,55**	**272844**
			Накладные расходы	%	--		96,03	11869
			Сметная прибыль	%	8		184,29	22777
			Сметная стоимость:				**2487,86**	**307490**
15	**16**	**23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,4940**		**2709,46**	**66366**
			Накладные расходы	%	--		117,86	2887
			Сметная прибыль	%	8		226,19	5540
			Сметная стоимость:				**3053,51**	**74793**
16	**17**	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0704**		**-1292467,45**	**-90990**
			Итого оплата труда:				**-166075,83**	**-11692**
			Итого эксплуатация машин:				**-29067,09**	**-2046**
			Итого материалов:				**-1097819,81**	**-77287**
			Накладные расходы	%	--		-163841,72	-11534
			Сметная прибыль	%	8		-116504,73	-8202
			Сметная стоимость:				**-1572813,90**	**-110726**

17	**18**	**11-220601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,2074**	**1563305,43**	**324230**
			Итого оплата труда:			**184708,64**	**38309**
			Итого эксплуатация машин:			**33220,43**	**6890**
			Итого материалов:			**1345927,12**	**279145**
			Накладные расходы	%	--	187697,48	38928
			Сметная прибыль	%	8	140080,23	29053
			Сметная стоимость:			**1891083,14**	**392211**
18	**28**	**11-160601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**15,0000**	**6294,65**	**94420**
			Итого оплата труда:			**4798,58**	**71979**
			Итого эксплуатация машин:			**374,47**	**5617**
			Итого материалов:			**1201,66**	**18025**
			Накладные расходы	%	--	3298,24	49474
			Сметная прибыль	%	8	767,43	11511
			Сметная стоимость:			**10360,31**	**155405**
19	**29**	**23-040102-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**15,0000**	**67418,61**	**1011279**
			Накладные расходы	%	--	2932,71	43991
			Сметная прибыль	%	8	5628,11	84422
			Сметная стоимость:			**75979,43**	**1139691**
20	**30**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**2738,03**	**5476**
			Итого оплата труда:			**2063,69**	**4127**
			Итого эксплуатация машин:			**213,83**	**428**
			Итого материалов:			**496,41**	**993**
			Накладные расходы	%	--	1419,79	2840
			Сметная прибыль	%	8	332,63	665
			Сметная стоимость:			**4490,45**	**8981**
21	**31**	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**	**40084,30**	**80169**
			Накладные расходы	%	--	1743,67	3487

			Сметная прибыль	%	8	3346,24	6692
			Сметная стоимость:			**45174,20**	**90348**
22	**32**	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**28,0000**	**1053,07**	**29486**
			Итого оплата труда:			**865,25**	**24227**
			Итого эксплуатация машин:			**107,99**	**3024**
			Итого материалов:			**88,11**	**2467**
			Накладные расходы	%	--	606,50	16982
			Сметная прибыль	%	8	132,77	3717
			Сметная стоимость:			**1792,34**	**50186**
23	**33**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**4,0000**	**693,15**	**2773**
			Итого оплата труда:			**571,32**	**2285**
			Итого эксплуатация машин:			**63,76**	**255**
			Итого материалов:			**58,07**	**232**
			Накладные расходы	%	--	400,38	1602
			Сметная прибыль	%	8	87,48	350
			Сметная стоимость:			**1181,01**	**4724**
24	**34**	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**28,0000**	**3849,87**	**107796**
			Накладные расходы	%	--	167,47	4689
			Сметная прибыль	%	8	321,39	8999
			Сметная стоимость:			**4338,73**	**121484**
25	**35**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**2307,59**	**9230**
			Накладные расходы	%	--	100,38	402
			Сметная прибыль	%	8	192,64	771
			Сметная стоимость:			**2600,61**	**10402**
26	**36**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные. Устройство**	**м3**	**0,0800**	**18597,34**	**1488**
			Итого оплата труда:			**3753,59**	**300**
			Итого эксплуатация машин:			**693,97**	**56**
			Итого материалов:			**14314,75**	**1145**
			Накладные расходы	%	--	2708,67	217
			Сметная прибыль	%	8	1704,48	136
			Сметная стоимость:			**23010,48**	**1841**

27	37	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2,0000		1976,17	3952
			Итого оплата труда:				1379,90	2760
			Итого эксплуатация машин:				115,23	230
			Итого материалов:				528,02	1056
			Накладные расходы	%	--		980,16	1960
			Сметная прибыль	%	8		236,51	473
			Сметная стоимость:				3192,83	6386
28	38	23-030103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,0000		55614,44	111229
			Накладные расходы	%	--		2419,23	4838
			Сметная прибыль	%	8		4642,69	9285
			Сметная стоимость:				62676,36	125353
29	39	11-221201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	4,0000		816,99	3268
			Итого оплата труда:				676,06	2704
			Итого эксплуатация машин:				70,84	283
			Итого материалов:				70,09	280
			Накладные расходы	%	--		473,64	1895
			Сметная прибыль	%	8		103,25	413
			Сметная стоимость:				1393,88	5576
30	40	23-020103-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		3136,64	12547
			Накладные расходы	%	--		136,44	546
			Сметная прибыль	%	8		261,85	1047
			Сметная стоимость:				3534,93	14140
31	41	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части и гильзы стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3053		929192,01	283701
			Итого оплата труда:				387270,88	118242
			Итого эксплуатация машин:				289670,92	88442
			Итого материалов:				341768,15	104349
			Накладные расходы	%	--		291376,61	88963
			Сметная прибыль	%	8		97645,49	29813
			Сметная стоимость:				1318214,11	402477

32	44	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1774		309472,66	54900
			Итого оплата труда:				154764,16	27455
			Итого эксплуатация машин:				837,76	149
			Итого материалов:				154210,74	27357
			Накладные расходы	%	--		91787,81	16283
			Сметная прибыль	%	8		32100,84	5695
			Сметная стоимость:				433361,31	76878
			Диаметром 1000 мм МК					
33	69	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,9700		43024,24	127782
			Итого оплата труда:				13338,10	39614
			Итого эксплуатация машин:				5901,92	17529
			Итого материалов:				26024,01	77291
			Накладные расходы	%	--		10514,82	31229
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	12721
			Сметная стоимость:				57822,19	171732
34	70	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3,0000		8867,19	26602
			Накладные расходы	%	--		385,72	1157
			Сметная прибыль	%	8		740,23	2221
			Сметная стоимость:				9993,15	29979
35	71	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3,0000		8782,63	26348
			Накладные расходы	%	--		382,04	1146
			Сметная прибыль	%	8		733,17	2200
			Сметная стоимость:				9897,85	29694
36	72	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	6,0000		8036,89	48221

			Накладные расходы	%	--		349,60	2098
			Сметная прибыль	%	8		670,92	4026
			Сметная стоимость:				**9057,41**	**54344**
37	**75**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**1616,88**	**4851**
			Накладные расходы	%	--		70,33	211
			Сметная прибыль	%	8		134,98	405
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**5467**
38	**82**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**287750,46**	**1727**
			Итого оплата труда:				**223370,72**	**1340**
			Итого эксплуатация машин:				**87060,47**	**522**
			Итого материалов:				**5762,54**	**35**
			Накладные расходы	%	--		157264,39	944
			Сметная прибыль	%	8		35601,19	214
			Сметная стоимость:				**480616,04**	**2884**
39	**83**	**23-010501-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,0600**		**1432,16**	**8679**
			Накладные расходы	%	--		62,30	378
			Сметная прибыль	%	8		119,56	725
			Сметная стоимость:				**1614,02**	**9781**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				Тенге				**2951593**
Итого прямые затраты:								
в том числе:				Тенге				**415618**
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**301455**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**116282**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2220960**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13560**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**318609**
Накладные расходы I уровня				Тенге				**3270202**
Итого с накладными расходами I уровня				Тенге				**142254**
Накладные расходы II уровня				Тенге				**3412456**
ИТОГО:								

	Сметная прибыль		Тенге				272996
	ИТОГО по смете:		Тенге				3685452
		Итого с временными	2,9 %			106878,108	3792330
		Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			44370,26226	3836700
		В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					4393021,92
		Итого с НДС	12 %			527162,6309	4920184,55
		С условный скидки К=0,849999999868					4182156,87

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сети канализации водоприемных сооружений с.Шайкорык , Танты (06-02)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) 2019г. № 127

на Сети канализации водоприемных сооружений

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**208,8200**		**91,12**	**19027**
			Итого оплата труда:				**30,23**	**6313**
			Итого эксплуатация машин:				**91,12**	**19027**
			Накладные расходы	%	--		22,61	4721
			Сметная прибыль	%	8		9,10	1900
			Сметная стоимость:				**122,82**	**25647**
2	**2**	**11-010101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**208,8200**		**82,83**	**17297**
			Итого оплата труда:				**27,48**	**5739**
			Итого эксплуатация машин:				**82,83**	**17297**
			Накладные расходы	%	--		20,55	4292
			Сметная прибыль	%	8		8,27	1727
			Сметная стоимость:				**111,65**	**23316**

3	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	113,8800		110,64	12600
			Итого оплата труда:				36,71	4180
			Итого эксплуатация машин:				110,64	12600
			Накладные расходы	%	--		27,45	3126
			Сметная прибыль	%	8		11,05	1258
			Сметная стоимость:				149,14	16984
4	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	349,2100		145,35	50758
			Итого оплата труда:				48,22	16841
			Итого эксплуатация машин:				145,35	50758
			Накладные расходы	%	--		36,06	12594
			Сметная прибыль	%	8		14,51	5068
			Сметная стоимость:				195,93	68420
5	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	46,5300		2571,34	119644
			Итого оплата труда:				2571,34	119644
			Накладные расходы	%	--		1697,62	78990
			Сметная прибыль	%	8		341,52	15891
			Сметная стоимость:				4610,47	214525
6	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	73,1400		111,13	8128
			Итого оплата труда:				40,70	2977
			Итого эксплуатация машин:				104,52	7644
			Итого материалов:				0,07	5
			Накладные расходы	%	--		29,94	2190
			Сметная прибыль	%	8		11,29	825
			Сметная стоимость:				152,35	11143

7	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**138,9660**	**82,59**	**11477**
			Накладные расходы	%	--	3,59	499
			Сметная прибыль	%	8	6,89	958
			Сметная стоимость:			**93,08**	**12935**
8	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**788,1710**	**18,77**	**14797**
			Итого оплата труда:			**6,58**	**5186**
			Итого эксплуатация машин:			**18,77**	**14797**
			Накладные расходы	%	--	4,87	3842
			Сметная прибыль	%	8	1,89	1491
			Сметная стоимость:			**25,54**	**20130**
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**139,0890**	**636,23**	**88493**
			Итого оплата труда:			**636,23**	**88493**
			Накладные расходы	%	--	420,05	58424
			Сметная прибыль	%	8	84,50	11753
			Сметная стоимость:			**1140,78**	**158670**
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**788,1710**	**117,05**	**92256**
			Итого оплата труда:			**88,40**	**69671**
			Итого эксплуатация машин:			**50,36**	**39692**
			Накладные расходы	%	--	59,61	46980
			Сметная прибыль	%	8	14,13	11139
			Сметная стоимость:			**190,79**	**150375**
11	11	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**330,3100**	**1014,81**	**335203**
			Итого оплата труда:			**574,86**	**189882**
			Итого эксплуатация машин:			**1014,81**	**335203**
			Накладные расходы	%	--	398,67	131683
			Сметная прибыль	%	8	113,08	37351
			Сметная стоимость:			**1526,56**	**504237**
12	12	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**16,3400**	**3465,65**	**56629**
			Итого оплата труда:			**744,46**	**12164**
			Итого эксплуатация машин:			**117,91**	**1927**
			Итого материалов:			**2632,22**	**43011**
			Накладные расходы	%	--	633,18	10346
			Сметная прибыль	%	8	327,91	5358

			Сметная стоимость:					17960
13	13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1720	4426,73	72333
			Итого оплата труда:			287750,46	49493
			Итого эксплуатация машин:			223370,72	38420
			Итого материалов:			87060,47	14974
			Накладные расходы	%	--	5762,54	991
			Сметная прибыль	%	8	157264,39	27049
			Сметная стоимость:			35601,19	6123
14	14	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	173,7200	480616,04	82666
						1185,88	206011
			Накладные расходы	%	--	51,59	8961
			Сметная прибыль	%	8	99,00	17198
			Сметная стоимость:			1336,46	232170
15	15	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	11,3000	32074,22	362439
			Итого оплата труда:			10510,70	118771
			Итого эксплуатация машин:			4745,15	53620
			Итого материалов:			18625,17	210464
			Накладные расходы	%	--	8206,30	92731
			Сметная прибыль	%	8	3222,44	36414
			Сметная стоимость:			43502,97	491584
16	16	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	7,0000	17074,19	119519
			Накладные расходы	%	--	742,73	5199
			Сметная прибыль	%	8	1425,35	9977
			Сметная стоимость:			19242,27	134696
17	17	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	7,0000	17980,27	125862
			Накладные расходы	%	--	782,14	5475
			Сметная прибыль	%	8	1500,99	10507
			Сметная стоимость:			20263,40	141844

18	18	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**13,0000**	**13158,03**	**171054**	17960
			Накладные расходы	%	--	572,37	7441	
			Сметная прибыль	%	8	1098,43	14280	
			Сметная стоимость:			**14828,84**	**192775**	
19	22	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**7,0000**	**1616,88**	**11318**	
			Накладные расходы	%	--	70,33	492	
			Сметная прибыль	%	8	134,98	945	
			Сметная стоимость:			**1822,19**	**12755**	
20	29	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкции колодца**	**1,6900**	**37981,16**	**64188**	
			Итого оплата труда:			**14947,51**	**25261**	
			Итого эксплуатация машин:			**6990,78**	**11814**	
			Итого материалов:			**18614,62**	**31459**	
			Накладные расходы	%	--	11338,37	19162	
			Сметная прибыль	%	8	3945,56	6668	
			Сметная стоимость:			**53265,09**	**90018**	
21	30	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**3,0000**	**8867,19**	**26602**	
			Накладные расходы	%	--	385,72	1157	
			Сметная прибыль	%	8	740,23	2221	
			Сметная стоимость:			**9993,15**	**29979**	
22	31	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**3,0000**	**6390,49**	**19171**	
			Накладные расходы	%	--	277,99	834	
			Сметная прибыль	%	8	533,48	1600	
			Сметная стоимость:			**7201,95**	**21606**	

23	33	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**2,0000**	**8036,89**	**16074**	17960
			Накладные расходы	%	--	349,60	699	
			Сметная прибыль	%	8	670,92	1342	
			Сметная стоимость:			**9057,41**	**18115**	
24	35	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**	**1616,88**	**4851**	
			Накладные расходы	%	--	70,33	211	
			Сметная прибыль	%	8	134,98	405	
			Сметная стоимость:			**1822,19**	**5467**	
25	41	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводныестальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0026**	**506097,17**	**1316**	
			Итого оплата труда:			**369158,69**	**960**	
			Итого эксплуатация машин:			**139805,01**	**363**	
			Итого материалов:			**45949,76**	**119**	
			Накладные расходы	%	--	261235,04	679	
			Сметная прибыль	%	8	61386,58	160	
			Сметная стоимость:			**828718,79**	**2155**	
26	42	23-0102О1-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,6104**	**3650,38**	**9529**	
			Накладные расходы	%	--	158,79	415	
			Сметная прибыль	%	8	304,73	795	
			Сметная стоимость:			**4113,91**	**10739**	
27	43	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0026**	**1928758,96**	**5015**	
			Итого оплата труда:			**229577,34**	**597**	
			Итого эксплуатация машин:			**125457,90**	**326**	
			Итого материалов:			**1596527,30**	**4151**	
			Накладные расходы	%	--	232670,23	605	
			Сметная прибыль	%	8	172914,34	450	
			Сметная стоимость:			**2334343,53**	**6069**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

Итого прямые затраты:						17960
в том числе:	Тенге					2018751
- зарплата рабочих-строителей						
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					427039
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					580043
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					278060
- перевозка грузов	Тенге					1000191
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					11477
Накладные расходы I уровня	Тенге					0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					422599
Накладные расходы II уровня	Тенге					2441349
ИТОГО:	Тенге					106199
Сметная прибыль	Тенге					2547548
ИТОГО по смете:	Тенге					203804
Итого с временными	**2,9 %**					2751352
Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			79789,208		2831141
В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145				33124,35213		2864266
Итого с НДС						3279584,07
С условный скидки К=0,849999999868	**12 %**			393550,088		3673134,15
						3122164,03

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Сети канализации водоприемных сооружений (1 водоприемное сооружение с.Шайкорык , Танты) (06-03)**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) 2019г. № 128

на Резервуар для приема сточных вод емк.10м3

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**98,0000**		**115,75**	**11343**
			Итого оплата труда:				**44,94**	**4404**
			Итого эксплуатация машин:				**105,96**	**10384**
			Накладные расходы	%	--		32,75	3209
			Сметная прибыль	%	8		11,88	1164
			Сметная стоимость:				**160,37**	**15717**
2	**3**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**8,4000**		**27,48**	**231**
			Итого оплата труда:				**8,60**	72
			Итого эксплуатация машин:				**27,48**	**231**
			Накладные расходы	%	--		6,50	55
			Сметная прибыль	%	8		2,72	23
			Сметная стоимость:				**36,69**	**308**

3	**7**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**м3**	**75,0000**		**15,35**	**1151**
			Итого оплата труда:				4,80	360
			Итого эксплуатация машин:				**15,35**	**1151**
			Накладные расходы	%	--		3,63	272
			Сметная прибыль	%	8		1,52	114
			Сметная стоимость:				**20,50**	**1537**
4	**8**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**75,0000**		**139,61**	**10471**
			Итого оплата труда:				**105,50**	**7912**
			Итого эксплуатация машин:				**59,95**	**4496**
			Накладные расходы	%	--		71,13	5335
			Сметная прибыль	%	8		16,86	1264
			Сметная стоимость:				**227,60**	**17070**
5	**9**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**18,0000**		**848,80**	**15278**
			Итого оплата труда:				**848,80**	**15278**
			Накладные расходы	%	--		560,39	10087
			Сметная прибыль	%	8		112,74	2029
			Сметная стоимость:				1521,92	27395
6	**10**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**15,2300**		**173,58**	**2644**
			Итого оплата труда:				**63,60**	**969**
			Итого эксплуатация машин:				**163,22**	**2486**
			Итого материалов:				**0,11**	**2**
			Накладные расходы	%	--		46,77	712
			Сметная прибыль	%	8		17,63	268
			Сметная стоимость:				237,98	3624
7	**11**	**41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**28,1755**		**115,78**	**3262**
			Накладные расходы	%	--		5,04	142
			Сметная прибыль	%	8		9,67	272
			Сметная стоимость:				**130,48**	**3676**

8	12	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**15,2300**	**15,27**	**232**
			Итого оплата труда:			6,29	96
			Итого эксплуатация машин:			12,95	197
			Итого материалов:			0,09	1
			Накладные расходы	%	--	4,55	69
			Сметная прибыль	%	8	1,58	24
			Сметная стоимость:			21,40	326
9	13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,6106**	**1486,21**	**24687**
			Итого оплата труда:			216,85	3602
			Итого эксплуатация машин:			105,70	1756
			Итого материалов:			1194,40	19840
			Накладные расходы	%	--	202,45	3363
			Сметная прибыль	%	8	135,09	2244
			Сметная стоимость:			1823,76	30294
10	14	11-230601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**5,6000**	**32704,79**	**183147**
			Итого оплата труда:			8924,84	49979
			Итого эксплуатация машин:			4674,60	26178
			Итого материалов:			20886,12	116962
			Накладные расходы	%	--	7206,08	40354
			Сметная прибыль	%	8	3192,87	17880
			Сметная стоимость:			43103,74	241381
11	15	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**2,0000**	**34259,53**	**68519**
			Накладные расходы	%	--	1490,29	2981
			Сметная прибыль	%	8	2859,99	5720
			Сметная стоимость:			38609,81	77220
12	16	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**2,0000**	**31649,22**	**63298**
			Накладные расходы	%	--	1376,74	2753

			Сметная прибыль	%	8		2642,08	5284
			Сметная стоимость:				**35668,04**	**71336**
13	**17**	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**2,0000**		**13163,34**	**26327**
			Накладные расходы	%	--		572,61	1145
			Сметная прибыль	%	8		1098,88	2198
			Сметная стоимость:				**14834,82**	**29670**
14	**18**	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**4,0000**		**19205,42**	**76822**
			Накладные расходы	%	--		835,44	3342
			Сметная прибыль	%	8		1603,27	6413
			Сметная стоимость:				**21644,12**	**86576**
15	**19**	**21-040301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6**	**шт.**	**2,0000**		**4586,98**	**9174**
			Накладные расходы	%	--		199,53	399
			Сметная прибыль	%	8		382,92	766
			Сметная стоимость:				**5169,43**	**10339**
16	**20**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**1616,88**	**6468**
			Накладные расходы	%	--		70,33	281
			Сметная прибыль	%	8		134,98	540
			Сметная стоимость:				**1822,19**	**7289**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				Тенге				**503054**
			Итого прямые затраты:					
			в том числе:	Тенге				**65500**
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**46880**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**17173**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**387412**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3262**
			- перевозка грузов					

			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				50424
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				553477
			Накладные расходы II уровня	Тенге				24076
			ИТОГО:	Тенге				577554
			Сметная прибыль	Тенге				46204
			ИТОГО по смете:	Тенге				623758
			Итого с временными	**2,9 %**			18088,982	641847
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			7509,609689	649357
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					743513,30
			Итого с НДС	**12 %**			89221,5957	**832734,89**
			С условный скидки К=0,849999999868					**707824,66**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Таиты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Благоустройство территории (1 водоприемное сооружение Шайкорык) (07-02)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) 2019г. № 129

на ограждения

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19	**11-070111-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**468,0000**		**2020,37**	**945533**
			Итого оплата труда:				**1240,29**	**580457**
			Итого эксплуатация машин:				**1018,63**	**476721**
			Итого материалов:				**126,84**	**59361**
			Накладные расходы	%	--		891,61	417274
			Сметная прибыль	%	8		232,96	109025
			Сметная стоимость:				**3144,94**	**1471832**
2	20	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**21,4200**		**32524,15**	**696667**
			Накладные расходы	%	--		1414,80	30305
			Сметная прибыль	%	8		2715,12	58158
			Сметная стоимость:				**36654,07**	**785130**
3	22	**21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**74,5200**		**34236,73**	**2551321**
			Накладные расходы	%	--		1489,30	110982
			Сметная прибыль	%	8		2858,08	212984

	Сметная стоимость:			38584,11	2875288
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ					
Итого прямые затраты		Тенге			4193522
в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге			409452
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			476721
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге			171005
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге			3307349
	- перевозка грузов	Тенге			0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
Накладные расходы I уровня		Тенге			360464
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			4553985
Накладные расходы II уровня		Тенге			198098
ИТОГО		Тенге			4752084
Сметная прибыль		Тенге			380167
ИТОГО по смете		Тенге			5132250
	Итого с временными	2,9 %		148835,25	5281085
	Итого с зимними удорожаниями	1,17 %		61788,69743	5342874
	В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145				6117590,67
	Итого с НДС	12 %		734110,8804	6851701,55
	С условный скидки К=0,849999999868				5823946,32

0,849999999868

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский налзор
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки: Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта: Благоустройство территории (2 водоприемное сооружение Капал) (07-06)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) 2019г. № 130

на покрытия-ограждения

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12	**11-070111-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**356,0000**		**2020,37**	**719252**
			Итого оплата труда:				**1240,29**	**441544**
			Итого эксплуатация машин:				**1018,63**	**362634**
			Итого материалов:				**126,84**	**45155**
			Накладные расходы	%	--		891,61	317414
			Сметная прибыль	%	8		232,96	82933
			Сметная стоимость:				**3144,94**	**1119599**
2	13	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**17,1000**		**32524,15**	**556163**
			Накладные расходы	%	--		1414,80	24193
			Сметная прибыль	%	8		2715,12	46428
			Сметная стоимость:				36654,07	626785
3	15	**21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**57,6000**		**34236,73**	**1972036**
			Накладные расходы	%	--		1489,30	85784
			Сметная прибыль	%	8		2858,08	164626
			Сметная стоимость:				38584,11	2222445

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ

Итого прямые затраты			Тенге			3247450
в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге			**311463**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге			**362634**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге			**130081**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге			2573353
	- перевозка грузов		Тенге			**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге			0
Накладные расходы I уровня			Тенге			274199
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			3521649
Накладные расходы II уровня			Тенге			153192
ИТОГО			Тенге			3674841
Сметная прибыль			Тенге			293987
ИТОГО по смете			Тенге			3968828
	Итого с временными		2,9 %		115096,012	4083924
	Итого с зимними удорожаниями		1,17 %		47781,91094	4131706
	В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					4730803,28
	Итого с НДС		12 %		567696,3938	5298499,68
	С условный скидки К=0,849999999868					**4503727,72**

0,849999999868

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырτобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Благоустройство территории (3 водоприемное сооружение Конырτобе) (07-10)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь (2) 2019г. № 131

на ограждения

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**392,0000**		**2020,37**	**791985**
			Итого оплата труда:				**1240,29**	**486195**
			Итого эксплуатация машин:				**1018,63**	**399304**
			Итого материалов:				**126,84**	**49721**
			Накладные расходы	%	--		891,61	349512
			Сметная прибыль	%	8		232,96	91320
			Сметная стоимость:				**3144,94**	**1232817**
2	13	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**18,6200**		**32524,15**	**605600**
			Накладные расходы	%	--		1414,80	26344
			Сметная прибыль	%	8		2715,12	50555
			Сметная стоимость:				**36654,07**	**682499**
3	15	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**62,7200**		**34236,73**	**2147328**
			Накладные расходы	%	--		1489,30	93409
			Сметная прибыль	%	8		2858,08	179259
			Сметная стоимость:				**38584,11**	**2419995**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ

Итого прямые затраты			Тенге			3544913
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			342960
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге			399304
- в том числе зарплата машинистов			Тенге			143235
- материалов, изделий и конструкций			Тенге			2802648
- перевозка грузов			Тенге			0
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге			0
Накладные расходы I уровня			Тенге			301927
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			3846839
Накладные расходы II уровня			Тенге			167338
ИТОГО:			Тенге			4014177
Сметная прибыль			Тенге			321134
ИТОГО по смете:			Тенге			4335311
		Итого с временными	2,9 %		125724,019	4461035
		Итого с зимними удорожаниями	1,17 %		52194,10972	4513229
		В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145				5167647,35
		Итого с НДС	12 %		620117,6823	5787765,03
		С условный скидки К=0,849999999868				**4919600,28**

0,849999999868

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймерекс"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.