Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Резервуар 200 м3 - 2 шт (3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-17-01)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 94

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство стыки элементов стен из ц/п раствором**	**м3**	**3,56**		**39441,15**	**140411**
			Итого оплата труда:				**8031,25**	**28591**
			Итого эксплуатация машин:				**3265,60**	**11626**
			Итого материалов:				**20471,65**	**72879**
			Итого прямые затраты:				**31102,05**	**110723**
			Накладные расходы	%	--		5417,53	19286
			Сметная прибыль	%	8		2921,57	10401
2		**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматура в стыках панелей**	**т**	**0,356**		**343812,90**	**122397**
			Итого оплата труда:				**43354,49**	**15434**
			Итого эксплуатация машин:				**1370,91**	**488**
			Итого материалов:				**238771,55**	**85003**
			Итого прямые затраты:				**283050,45**	**100766**
			Накладные расходы	%	--		35294,82	12565
			Сметная прибыль	%	8		25467,62	9066

3		**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,356**		**224164,56**	**79803**
			Итого прямые затраты:	**т**			**198907,31**	**70811**
			Накладные расходы	%	--		8652,47	3080
			Сметная прибыль	%	8		16604,78	5911
4	**27**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**-1,068**		**-116576,12**	**-124503**
			Итого прямые затраты:	**т**			**-103441,16**	**-110475**
			Накладные расходы	%	--		-4499,69	-4806
			Сметная прибыль	%	8		-8635,27	-9222
5		**11-160401-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**0,5**		**2957,47**	**1479**
			Итого оплата труда:				**623,34**	**312**
			Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**22**
			Итого материалов:				**1595,87**	**798**
			Итого прямые затраты:				**2247,74**	**1124**
			Накладные расходы	%	--		490,65	245
			Сметная прибыль	%	8		219,07	110

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**172949**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**41798**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**12135**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**2539**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**119016**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**21896**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**194845**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**8476**
ИТОГО:	Тенге		**203320**
Сметная прибыль	Тенге		**16266**
ИТОГО по смете:	Тенге		**219586**
Итого с временными	**2,9 %**	**6367,994**	**225954**

			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			2643,66173	**228598**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**261744,32**
			Итого с НДС	**12 %**			31409,3179	**293153,63**
			С условный скидки К=0,849999999868					**249180,59**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Тureханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Конырtобе) (02-19-01)

по мок.см. без -14,88
выходит 150286

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 95

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**26и**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**м2**	**-14,88**		**-964,12**	**-14346**
			Итого оплата труда:				**-283,07**	**-4212**
			Итого эксплуатация машин:				**-7,06**	**-105**
			Итого материалов:				**-424,86**	**-6322**
			Итого прямые затраты:				**-711,69**	**-10590**
			Накладные расходы	%	--		-181,01	-2693
			Сметная прибыль	%	8		-71,42	-1063
2	**26д**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**54**		**915,85**	**49456**
			Итого оплата труда:				**174,98**	**9449**
			Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**732**
			Итого материалов:				**536,88**	**28992**

			Итого прямые затраты:				**723,77**	**39084**
			Накладные расходы	%	--		124,24	6709
			Сметная прибыль	%	8		67,84	3663
3	**61**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2,0304**		**915,85**	**1860**
			Итого оплата труда:				**174,98**	**355**
			Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**28**
			Итого материалов:				**536,88**	**1090**
			Итого прямые затраты:				**723,77**	**1470**
			Накладные расходы	%	--		124,24	252
			Сметная прибыль	%	8		67,84	138
4	**99**	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,05**		**48278,45**	**98971**
			Итого прямые затраты:	**м2**			**42838,78**	**87819**
			Накладные расходы	%	--		1863,49	3820
			Сметная прибыль	%	8		3576,18	7331

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**117783**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**5549**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**655**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**43**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**111579**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**2841**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**120624**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**5247**
ИТОГО:	Тенге		**125871**
Сметная прибыль	Тенге		**10070**
ИТОГО по смете:	Тенге		**135940**
Итого с временными	**2,9 %**	**3942,26**	**139882**

			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**1636,622442**	**141519**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**162039,12**
			Итого с НДС	**12 %**			19444,69445	**181483,81**
			С условный скидки К=0,849999999868					**154261,24**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Тураханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-20-01)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 96

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	-24,34464		-36,69	-893
			Итого оплата труда:				-8,60	-209
			Итого эксплуатация машин:				-27,48	-669
			Итого прямые затраты:				-27,48	-669
			Накладные расходы	%	--		-6,50	-158
			Сметная прибыль	%	8		-2,72	-66
2		11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**м3**	-48,68928		-22,54	-1097
			Итого оплата труда:				-5,28	-257
			Итого эксплуатация машин:				-16,88	-822
			Итого прямые затраты:				-16,88	-822
			Накладные расходы	%	--		-3,99	-194
			Сметная прибыль	%	8		-1,67	-81
3		11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	-24,34464		-36,69	-893
			Итого оплата труда:				-8,60	-209
			Итого эксплуатация машин:				-27,48	-669
			Итого прямые затраты:				-27,48	-669
			Накладные расходы	%	--		-6,50	-158
			Сметная прибыль	%	8		-2,72	-66

4		11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	-48,68928	-22,54	-1097
			Итого оплата труда:			-5,28	-257
			Итого эксплуатация машин:			-16,88	-822
			Итого прямые затраты:			-16,88	-822
			Накладные расходы	%	--	-3,99	-194
			Сметная прибыль	%	8	-1,67	-81
5		11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	-24,34464	-36,69	-893
			Итого оплата труда:			-8,60	-209
			Итого эксплуатация машин:			-27,48	-669
			Итого прямые затраты:			-27,48	-669
			Накладные расходы	%	--	-6,50	-158
			Сметная прибыль	%	8	-2,72	-66
6		11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	-48,68928	-26,51	-1291
			Итого оплата труда:			-6,21	-302
			Итого эксплуатация машин:			-19,85	-967
			Итого прямые затраты:			-19,85	-967
			Накладные расходы	%	--	-4,69	-229
			Сметная прибыль	%	8	-1,96	-96
7		11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	-6,32	-964,12	-6093
			Итого оплата труда:			-283,07	-1789
			Итого эксплуатация машин:			-7,06	-45
			Итого материалов:			-424,86	-2685
			Итого прямые затраты:			-711,69	-4498
			Накладные расходы	%	--	-181,01	-1144
			Сметная прибыль	%	8	-71,42	-451
8		11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21	915,85	19233
			Итого оплата труда:			174,98	3675
			Итого эксплуатация машин:			13,56	285
			Итого материалов:			536,88	11275
			Итого прямые затраты:			723,77	15199
			Накладные расходы	%	--	124,24	2609
			Сметная прибыль	%	8	67,84	1425
9		21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,05	48278,45	98971
			Итого прямые затраты:	м2		42838,78	87819
			Накладные расходы	%	--	1863,49	3820

			Сметная прибыль	%	8		3576,18	7331
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:			Тенге				93904
	в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1872
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-4377
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-1430
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				96409
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня			Тенге				104
	Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				94008
	Накладные расходы II уровня			Тенге				4089
	ИТОГО:			Тенге				98098
	Сметная прибыль			Тенге				7848
	ИТОГО по смете:			Тенге				105946
			Итого с временными	**2,9 %**			**3072,434**	**109018**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**1275,515678**	**110294**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**126286,57**
			Итого с НДС	**12 %**			15154,38869	**141440,96**
			С условный скидки К=0,849999999868					**120224,82**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети с.Коныртобе (02-22)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 97

на Внутриплощадочные сети водопровода

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		11-010101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие	м3 грунта	812,5		195,93	159191
			Итого оплата труда:				48,22	39183
			Итого эксплуатация машин:				145,35	118098
			Итого прямые затраты:				145,35	118098
			Накладные расходы	%	--		36,06	29302
			Сметная прибыль	%	8		14,51	11792
2		11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3	м3 грунта	25		4610,47	115262
			Итого оплата труда:				2571,34	64283
			Итого прямые затраты:				2571,34	64283
			Накладные расходы	%	--		1697,62	42440
			Сметная прибыль	%	8		341,52	8538
3		11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	560		-1526,56	-854872
			Итого оплата труда:				-574,86	-321922
			Итого эксплуатация машин:				-1014,81	-568296
			Итого прямые затраты:				-1014,81	-568296

			Накладные расходы	%	--		-398,67	-223253
			Сметная прибыль	%	8		-113,08	-63324
4		**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**32**		**4426,73**	**141655**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**23823**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**3773**
			Итого материалов:				**2632,22**	**84231**
			Итого прямые затраты:				**3465,65**	**110901**
			Накладные расходы	%	--		633,18	20262
			Сметная прибыль	%	8		327,91	10493
5		**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,325**		**368352,69**	**119715**
			Итого оплата труда:				**174797,65**	**56809**
			Итого эксплуатация машин:				**61182,52**	**19884**
			Итого материалов:				**2220,14**	**722**
			Итого прямые затраты:				**218300,02**	**70948**
			Накладные расходы	%	--		122767,29	39899
			Сметная прибыль	%	8		27285,38	8868
6		**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**328,25**		**1116,72**	**366565**
			Итого прямые затраты:	**м**			**990,90**	**325263**
			Накладные расходы	%	--		43,10	14149
			Сметная прибыль	%	8		82,72	27153
7		**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4**		**1287,16**	**5149**
			Итого оплата труда:				**488,72**	**1955**
			Итого эксплуатация машин:				**515,75**	**2063**
			Итого материалов:				**0,00**	**--**
			Итого прямые затраты:				**838,64**	**3355**
			Накладные расходы	%	--		353,18	1413
			Сметная прибыль	%	8		95,35	381
8		**23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**		**1644,46**	**6578**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**1459,17**	**5837**

			Накладные расходы	%	--		63,47	254
			Сметная прибыль	%	8		121,81	487
9		**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1**		**3192,83**	**3193**
			Итого оплата труда:				**1379,90**	**1380**
			Итого эксплуатация машин:				**115,23**	**115**
			Итого материалов:				**528,02**	**528**
			Итого прямые затраты:				**1976,17**	**1976**
			Накладные расходы	%	--		980,16	980
			Сметная прибыль	%	8		236,51	237
10		**23-030103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**1**		**65766,16**	**65766**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**58356,10**	**58356**
			Накладные расходы	%	--		2538,49	2538
			Сметная прибыль	%	8		4871,57	4872
11		**ПРАЙС лист**	**Подставка пожарная ППДФ Ду250 стальная фланцевая под пожарный гидрант ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**1**		**59971,44**	**59971**
			Итого прямые затраты:				**53214,29**	**53214**
			Накладные расходы	%	--		2314,82	2315
			Сметная прибыль	%	8		4442,33	4442
12		**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**240**		**-1448,46**	**-347630**
			Итого оплата труда:				**-699,27**	**-167824**
			Итого эксплуатация машин:				**-13,12**	**-3150**
			Итого материалов:				**-140,03**	**-33606**
			Итого прямые затраты:				**-851,01**	**-204243**
			Накладные расходы	%	--		-490,15	-117637
			Сметная прибыль	%	8		-107,29	-25750
13		**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**240**		**1448,46**	**347630**
			Итого оплата труда:				**699,27**	**167824**
			Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**3150**
			Итого материалов:				**140,03**	**33606**
			Итого прямые затраты:				**851,01**	**204243**
			Накладные расходы	%	--		490,15	117637
			Сметная прибыль	%	8		107,29	25750

14		11-221401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	**м продавлива**	**240**		**10123,06**	**2429535**
			Итого оплата труда:				**4027,80**	**966672**
			Итого эксплуатация машин:				**4745,69**	**1138966**
			Итого материалов:				**15,15**	**3637**
			Итого прямые затраты:				**6481,20**	**1555489**
			Накладные расходы	%	--		2892,00	694080
			Сметная прибыль	%	8		749,86	179966
15		23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**242,4**		**4113,91**	**997211**
			Итого прямые затраты:	**м**			**3650,38**	**884852**
			Накладные расходы	%	--		158,79	38491
			Сметная прибыль	%	8		304,73	73867
16		11-220601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**0,24**		**2334343,53**	**560242**
			Итого оплата труда:				**229577,34**	**55099**
			Итого эксплуатация машин:				**125457,90**	**30110**
			Итого материалов:				**1596527,30**	**383167**
			Итого прямые затраты:				**1928758,96**	**462902**
			Накладные расходы	%	--		232670,23	55841
			Сметная прибыль	%	8		172914,34	41499
17		ПРАЙС лист	**Подставка пожарная ППДФ Ду250 стальная фланцевая под пожарный гидрант ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**16**		**59971,44**	**959543**
			Итого прямые затраты:				**53214,29**	**851429**
			Накладные расходы	%	--		2314,82	37037
			Сметная прибыль	%	8		4442,33	71077
			КОЛОДЦЫ					
18		11-221301-0102 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобето**	**2,832**		**57822,19**	**163752**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**37773**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**16714**
			Итого материалов:				**26024,01**	**73700**
			Итого прямые затраты:				**43024,24**	**121845**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	29778
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	12130

19		**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**		**19242,27**	**38485**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**17074,19**	**34148**
			Накладные расходы	%	--		742,73	1485
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	2851
20		**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2**		**20263,40**	**40527**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**17980,27**	**35961**
			Накладные расходы	%	--		782,14	1564
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	3002
21		**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4**		**14828,84**	**59315**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**13158,03**	**52632**
			Накладные расходы	%	--		572,37	2289
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	4394
22		**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2**		**1822,19**	**3644**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**1616,88**	**3234**
			Накладные расходы	%	--		70,33	141
			Сметная прибыль	%	8		134,98	270
23		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2**		**14288,50**	**28577**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**25357**
			Накладные расходы	%	--		551,52	1103
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	2117

24		**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**56**		**14828,84**	**830415**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**13158,03**	**736850**
			Накладные расходы	%	--		572,37	32053
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	61512
25		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**28**		**14288,50**	**400078**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**355000**
			Накладные расходы	%	--		551,52	15443
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	29635
			Диаметром 2000 мм					
26		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**		**14288,50**	**14288**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**12679**
			Накладные расходы	%	--		551,52	552
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	1058
			Прямоугольный 2500х2000 мм					
27		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2**		**14288,50**	**28577**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**25357**
			Накладные расходы	%	--		551,52	1103
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	2117
			Диаметром 1000 мм МК					
28		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**		**14288,50**	**14288**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**12679**
			Накладные расходы	%	--		551,52	552
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	1058

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**5414347**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**634089**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**761428**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**290967**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**4018830**
- перевозка грузов	Тенге			**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**581013**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**5995360**
Накладные расходы II уровня	Тенге			**260798**
ИТОГО:	Тенге			**6256158**

			Сметная прибыль	Тенге			500493
			ИТОГО по смете:	Тенге			6756651
			Итого с временными	**2,9 %**		**195942,879**	**6952594**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**		**81345,34838**	**7033939**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145				**8053860,42**
			Итого с НДС	**12 %**		966463,2498	**9020323,67**
			С условный скидки К=0,849999999868				**7667275,11**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сервисные сети с.Коныртобе (02-23)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 98

на сервисные сети водопровода

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		11-010101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие	м3 грунта	700		195,93	137149
			Итого оплата труда:				48,22	33757
			Итого эксплуатация машин:				145,35	101746
			Итого прямые затраты:				145,35	101746
			Накладные расходы	%	--		36,06	25244
			Сметная прибыль	%	8		14,51	10159
2		11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3	м3 грунта	35		4610,47	161366
			Итого оплата труда:				2571,34	89997
			Итого прямые затраты:				2571,34	89997
			Накладные расходы	%	--		1697,62	59417
			Сметная прибыль	%	8		341,52	11953
3		11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	-204		-1526,56	-311418
			Итого оплата труда:				-574,86	-117271
			Итого эксплуатация машин:				-1014,81	-207022

			Итого прямые затраты:				**-1014,81**	**-207022**
			Накладные расходы	%	--		-398,67	-81328
			Сметная прибыль	%	8		-113,08	-23068
4		**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**133**		**4426,73**	**588755**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**99013**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**15682**
			Итого материалов:				**2632,22**	**350086**
			Итого прямые затраты:				**3465,65**	**460932**
			Накладные расходы	%	--		633,18	84212
			Сметная прибыль	%	8		327,91	43612
5		**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**1,47**		**310686,94**	**456710**
			Итого оплата труда:				**151911,26**	**223310**
			Итого эксплуатация машин:				**42589,13**	**62606**
			Итого материалов:				**624,84**	**919**
			Итого прямые затраты:				**181344,08**	**266576**
			Накладные расходы	%	--		106329,02	156304
			Сметная прибыль	%	8		23013,85	33830
6		**23-010501-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1490**		**131,27**	**195593**
			Итого прямые затраты:	**м**			**116,48**	**173555**
			Накладные расходы	%	--		5,07	7550
			Сметная прибыль	%	8		9,72	14488
7	**16и**	**11-221401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	**м продавлива**	**-405**		**-10307,99**	**-4174735**
			Итого оплата труда:				**-4098,78**	**-1660008**
			Итого эксплуатация машин:				**-4797,20**	**-1942868**
			Итого материалов:				**-24,90**	**-10086**
			Итого прямые затраты:				**-6601,21**	**-2673491**
			Накладные расходы	%	--		-2943,22	-1192004
			Сметная прибыль	%	8		-763,55	-309240
8	**16д**	**11-221401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	**м продавлива**	**405**		**10123,06**	**4099840**
			Итого оплата труда:				**4027,80**	**1631260**
			Итого эксплуатация машин:				**4745,69**	**1922005**
			Итого материалов:				**15,15**	**6137**

			Итого прямые затраты:				**6481,20**	**2624888**
			Накладные расходы	%	--		2892,00	1171261
			Сметная прибыль	%	8		749,86	303692
9	**17**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**406,62**		**4113,91**	**1672796**
			Итого прямые затраты:	**м**			**3650,38**	**1484318**
			Накладные расходы	%	--		158,79	64568
			Сметная прибыль	%	8		304,73	123911
10	**18**	**11-220601-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**0,405**		**2334343,53**	**945409**
			Итого оплата труда:				**229577,34**	**92979**
			Итого эксплуатация машин:				**125457,90**	**50810**
			Итого материалов:				**1596527,30**	**646594**
			Итого прямые затраты:				**1928758,96**	**781147**
			Накладные расходы	%	--		232670,23	94231
			Сметная прибыль	%	8		172914,34	70030
11		**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**65**		**1027,21**	**66769**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,47**	**59246**
			Накладные расходы	%	--		39,65	2577
			Сметная прибыль	%	8		76,09	4946
			КОЛОДЦЫ					
12	**40**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобето**	**4,25**		**57822,19**	**245744**
			Итого оплата труда:				**13338,10**	**56687**
			Итого эксплуатация машин:				**5901,92**	**25083**
			Итого материалов:				**26024,01**	**110602**
			Итого прямые затраты:				**43024,24**	**182853**
			Накладные расходы	%	--		10514,82	44688
			Сметная прибыль	%	8		4283,13	18203

13	**41**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3**		**19242,27**	**57727**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**17074,19**	**51223**
			Накладные расходы	%	--		742,73	2228
			Сметная прибыль	%	8		1425,35	4276
14	**42**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**3**		**20263,40**	**60790**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**17980,27**	**53941**
			Накладные расходы	%	--		782,14	2346
			Сметная прибыль	%	8		1500,99	4503
15	**43**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**6**		**14828,84**	**88973**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**13158,03**	**78948**
			Накладные расходы	%	--		572,37	3434
			Сметная прибыль	%	8		1098,43	6591
16	**44**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3**		**1822,19**	**5467**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**1616,88**	**4851**
			Накладные расходы	%	--		70,33	211
			Сметная прибыль	%	8		134,98	405
17	**45**	**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**4**		**14288,50**	**57154**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**50714**
			Накладные расходы	%	--		551,52	2206
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	4234
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**3584419**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**495332**

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28043
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-45609
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					3061045
- перевозка грузов	Тенге					0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
Накладные расходы I уровня	Тенге					279084
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					3863503
Накладные расходы II уровня	Тенге					168062
ИТОГО:	Тенге					4031565
Сметная прибыль	Тенге					322525
ИТОГО по смете:	Тенге					4354091
Итого с временными	**2,9 %**			**126268,639**		**4480360**
Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**52420,20778**		**4532780**
В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145						**5190032,92**
Итого с НДС	**12 %**			622803,9509		**5812836,88**
С условный скидки К=0,849999999868						**4940911,34**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

371284

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Поселковые сети ст.Шайкорык (02-24)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 99

на **Поселковые сети водопровода**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**14**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**133**		**1448,46**	**192645**
			Итого оплата труда:				**699,27**	**93003**
			Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**1745**
			Итого материалов:				**140,03**	**18624**
			Итого прямые затраты:				**851,01**	**113185**
			Накладные расходы	%	--		490,15	65190
			Сметная прибыль	%	8		107,29	14270
2	**15**	**11-221401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	**м продавлива**	**133**		**10123,06**	**1346367**
			Итого оплата труда:				**4027,80**	**535698**
			Итого эксплуатация машин:				**4745,69**	**631177**
			Итого материалов:				**15,15**	**2015**
			Итого прямые затраты:				**6481,20**	**862000**
			Накладные расходы	%	--		2892,00	384636
			Сметная прибыль	%	8		749,86	99731
3	**16**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**133,532**		**4113,91**	**549338**
			Итого прямые затраты:	**м**			**3650,38**	**487443**

			Накладные расходы	%	--		158,79	21204
			Сметная прибыль	%	8		304,73	40692
4	**17**	**11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопрово**	**0,133**		**2334343,53**	**310468**
			Итого оплата труда:				**229577,34**	**30534**
			Итого эксплуатация машин:				**125457,90**	**16686**
			Итого материалов:				**1596527,30**	**212338**
			Итого прямые затраты:				**1928758,96**	**256525**
			Накладные расходы	%	--		232670,23	30945
			Сметная прибыль	%	8		172914,34	22998
5	**37**	**23-030103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**18**		**65766,16**	**1183791**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**58356,10**	**1050410**
			Накладные расходы	%	--		2538,49	45693
			Сметная прибыль	%	8		4871,57	87688
6	**38**	**ПРАЙС лист**	**Подставка пожарная ППДФ Ду250 стальная фланцевая под пожарный гидрант ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**18**		**59971,44**	**1079486**
			Итого прямые затраты:				**53214,29**	**957857**
			Накладные расходы	%	--		2314,82	41667
			Сметная прибыль	%	8		4442,33	79962
			КОЛОДЦЫ					
7	**53**	**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**31**		**14288,50**	**442943**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**393036**
			Накладные расходы	%	--		551,52	17097
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	32811
8	**54**	**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**10**		**14288,50**	**142885**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**126786**
			Накладные расходы	%	--		551,52	5515
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	10584
			Диаметром 2000 мм					
9	**66**	**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**3**		**14288,50**	**42865**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**38036**
			Накладные расходы	%	--		551,52	1655
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	3175
10	**67**	**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**6**		**14288,50**	**85731**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**76071**
			Накладные расходы	%	--		551,52	3309
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	6350
			Прямоугольные 2500х2000 мм					
11	**76**	**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2**		**14288,50**	**28577**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**25357**

			Накладные расходы	%	--		551,52	1103
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	2117
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				4386705
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				349124
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				649608
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				310110
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3387972
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				409384
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4796089
		Накладные расходы II уровня		Тенге				208630
		ИТОГО:		Тенге				5004719
		Сметная прибыль		Тенге				400378
		ИТОГО по смете:		Тенге				5405096
			Итого с временными	2,9 %			156747,784	5561844
			Итого с зимними удорожаниями	1,17 %			65073,57227	5626917
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					6442820,37
			Итого с НДС	12 %			773138,4448	7215958,82
			С условный скидки К=0,849999999868					6133564,99

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Наружные сети ст.Шайкорык (02-25)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 100

на Водовод

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**-84**		**-1448,46**	**-121670**
			Итого оплата труда:				**-699,27**	**-58738**
			Итого эксплуатация машин:				**-13,12**	**-1102**
			Итого материалов:				**-140,03**	**-11762**
			Итого прямые затраты:				**-851,01**	**-71485**
			Накладные расходы	%	--		-490,15	-41173
			Сметная прибыль	%	8		-107,29	-9013
2	15	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**-24**		**-2487,86**	**-59709**
			Итого прямые затраты:	**м**			**-2207,55**	**-52981**
			Накладные расходы	%	--		-96,03	-2305
			Сметная прибыль	%	8		-184,29	-4423

3	**16**	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**-0,024**	**-1572813,90**	**-37748**
			Итого оплата труда:			**-166075,83**	**-3986**
			Итого эксплуатация машин:			**-29067,09**	**-698**
			Итого материалов:			**-1097819,81**	**-26348**
			Итого прямые затраты:			**-1292467,45**	**-31019**
			Накладные расходы	%	--	-163841,72	-3932
			Сметная прибыль	%	8	-116504,73	-2796
4	**14**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**141**	**1448,46**	**204233**
			Итого оплата труда:			**699,27**	**98597**
			Итого эксплуатация машин:			**13,12**	**1850**
			Итого материалов:			**140,03**	**19744**
			Итого прямые затраты:			**851,01**	**119993**
			Накладные расходы	%	--	490,15	69112
			Сметная прибыль	%	8	107,29	15128
5	**18**	**23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**-60**	**-13598,64**	**-815918**
			Итого прямые затраты:	**м**		**-12066,44**	**-723986**
			Накладные расходы	%	--	-524,89	-31493
			Сметная прибыль	%	8	-1007,31	-60438
6	**19**	**11-220601-0309 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**-0,06**	**-5302654,33**	**-318159**
			Итого оплата труда:			**-366413,01**	**-21985**
			Итого эксплуатация машин:			**-422470,82**	**-25348**
			Итого материалов:			**-3805264,37**	**-228316**
			Итого прямые затраты:			**-4477646,90**	**-268659**
			Накладные расходы	%	--	-432218,22	-25933
			Сметная прибыль	%	8	-392789,21	-23567
7	**14**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**141,564**	**4113,91**	**582381**
			Итого прямые затраты:	**м**		**3650,38**	**516762**
			Накладные расходы	%	--	158,79	22479
			Сметная прибыль	%	8	304,73	43139

8	**15**	**11-220601-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**0,141**		**2334343,53**	**329142**
			Итого оплата труда:				**229577,34**	**32370**
			Итого эксплуатация машин:				**125457,90**	**17690**
			Итого материалов:				**1596527,30**	**225110**
			Итого прямые затраты:				**1928758,96**	**271955**
			Накладные расходы	%	--		232670,23	32807
			Сметная прибыль	%	8		172914,34	24381
9	**17**	**11-221401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	**м продавлива**	**349**		**10123,06**	**3532949**
			Итого оплата труда:				**4027,80**	**1405703**
			Итого эксплуатация машин:				**4745,69**	**1656246**
			Итого материалов:				**15,15**	**5288**
			Итого прямые затраты:				**6481,20**	**2261940**
			Накладные расходы	%	--		2892,00	1009309
			Сметная прибыль	%	8		749,86	261700
10	**18**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**350,396**		**4113,91**	**1441496**
			Итого прямые затраты:	**м**			**3650,38**	**1279079**
			Накладные расходы	%	--		158,79	55640
			Сметная прибыль	%	8		304,73	106777
11	**19**	**11-220601-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**0,349**		**2334343,53**	**814686**
			Итого оплата труда:				**229577,34**	**80122**
			Итого эксплуатация машин:				**125457,90**	**43785**
			Итого материалов:				**1596527,30**	**557188**
			Итого прямые затраты:				**1928758,96**	**673137**
			Накладные расходы	%	--		232670,23	81202
			Сметная прибыль	%	8		172914,34	60347
			КОЛОДЦЫ					
12		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**28**		**14288,50**	**400078**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**355000**
			Накладные расходы	%	--		551,52	15443
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	29635
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**4329735**
		в том числе:						

		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				722534
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1692423
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				809549
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1914778
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				951424
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5281159
	Накладные расходы II уровня		Тенге				229730
	ИТОГО:		Тенге				5510889
	Сметная прибыль		Тенге				440871
	ИТОГО по смете:		Тенге				5951760
		Итого с временными	**2,9 %**			172601,04	6124361
		Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			71655,02417	6196016
		В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					7094438,39
		Итого с НДС	**12 %**			851332,6072	7945771,00
		С условный скидки К=0,849999999868					6753905,35

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сервисные сети ст.Шайкорык (02-26)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 101

на сервисные сети водопровода

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**11-010101-0369 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие**	**м3 грунта**	**1782**		**195,93**	**349143**
			Итого оплата труда:				**48,22**	**85937**
			Итого эксплуатация машин:				**145,35**	**259016**
			Итого прямые затраты:				**145,35**	**259016**
			Накладные расходы	%	--		36,06	64265
			Сметная прибыль	%	8		14,51	25862
2		**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3**	**м3 грунта**	**53,4**		**4610,47**	**246199**
			Итого оплата труда:				**2571,34**	**137309**
			Итого прямые затраты:				**2571,34**	**137309**
			Накладные расходы	%	--		1697,62	90653
			Сметная прибыль	%	8		341,52	18237
3		**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**81**		**4426,73**	**358565**
			Итого оплата труда:				**744,46**	**60301**
			Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**9551**

			Итого материалов:				**2632,22**	**213210**
			Итого прямые затраты:				**3465,65**	**280718**
			Накладные расходы	%	--		633,18	51287
			Сметная прибыль	%	8		327,91	26560
4		**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,81**		**310686,94**	**251656**
			Итого оплата труда:				**151911,26**	**123048**
			Итого эксплуатация машин:				**42589,13**	**34497**
			Итого материалов:				**624,84**	**506**
			Итого прямые затраты:				**181344,08**	**146889**
			Накладные расходы	%	--		106329,02	86127
			Сметная прибыль	%	8		23013,85	18641
5		**23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**818,1**		**131,27**	**107393**
			Итого прямые затраты:	**м**			**116,48**	**95292**
			Накладные расходы	%	--		5,07	4145
			Сметная прибыль	%	8		9,72	7955
6		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**26**		**14288,50**	**371501**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**329643**
			Накладные расходы	%	--		551,52	14339
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	27519

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**1248866**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**307152**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**303063**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**99443**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**638651**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**245798**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**1494665**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**65018**
ИТОГО:	Тенге	**1559683**
Сметная прибыль	Тенге	**124775**
ИТОГО по смете:	Тенге	**1684457**

			Итого с временными	**2,9 %**			**48849,253**	**1733306**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**20279,68316**	**1753586**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**2007855,90**
			Итого с НДС	**12 %**			240942,7076	**2248798,60**
			С условный скидки К=0,849999999868					**1911478,81**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - КПП(3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе,ст.Шайкорык) (03-03-01)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 102

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Земляные работы	
1	5	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**-23,694615**		**-36,69**	**-869**
			Итого оплата труда:				**-8,60**	**-204**
			Итого эксплуатация машин:				**-27,48**	**-651**
			Итого прямые затраты:				**-27,48**	**-651**
			Накладные расходы	%	--		-6,50	-154
			Сметная прибыль	%	8		-2,72	-64
2	6	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м,**	**м3**	**-47,38923**		**-22,54**	**-1068**
			Итого оплата труда:				**-5,28**	**-250**
			Итого эксплуатация машин:				**-16,88**	**-800**
			Итого прямые затраты:				**-16,88**	**-800**
			Накладные расходы	%	--		-3,99	-189
			Сметная прибыль	%	8		-1,67	-79

3	**15**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**м2**	**-5,92**		**-964,12**	**-5708**
			Итого оплата труда:				**-283,07**	**-1676**
			Итого эксплуатация машин:				**-7,06**	**-42**
			Итого материалов:				**-424,86**	**-2515**
			Итого прямые затраты:				**-711,69**	**-4213**
			Накладные расходы	%	--		-181,01	-1072
			Сметная прибыль	%	8		-71,42	-423
4	**15**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**5,92**		**915,85**	**5422**
			Итого оплата труда:				**174,98**	**1036**
			Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**80**
			Итого материалов:				**536,88**	**3178**
			Итого прямые затраты:				**723,77**	**4285**
			Накладные расходы	%	--		124,24	736
			Сметная прибыль	%	8		67,84	402
5	**47**	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,68**		**48278,45**	**177665**
			Итого прямые затраты:	**м2**			**42838,78**	**157647**
			Накладные расходы	%	--		1863,49	6858
			Сметная прибыль	%	8		3576,18	13160
6	**73**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**0,3144**		**915,85**	**288**
			Итого оплата труда:				**174,98**	**55**
			Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**4**
			Итого материалов:				**536,88**	**169**
			Итого прямые затраты:				**723,77**	**228**
			Накладные расходы	%	--		124,24	39
			Сметная прибыль	%	8		67,84	21
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**156495**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**-576**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-1408**

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге			-463
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге			158479
			- перевозка грузов	Тенге			0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
			Накладные расходы I уровня	Тенге			-565
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			155930
			Накладные расходы II уровня	Тенге			6783
			ИТОГО:	Тенге			162713
			Сметная прибыль	Тенге			13017
			ИТОГО по смете:	Тенге			175730
			Итого с временными	**2,9 %**		**5096,17**	**180826**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**		**2115,666189**	**182942**
			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145				**209468,40**
			Итого с НДС	**12 %**		25136,20829	**234604,61**
			С условный скидки К=0,849999999868				**199413,92**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта - Водопроводные сети водоприемных сооружений с.Капал (06-05)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 103

на Водопроводные сети водоприемных сооружений

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**23-030103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**2**		**65766,16**	**131532**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**58356,10**	**116712**
			Накладные расходы	%	--		2538,49	5077
			Сметная прибыль	%	8		4871,57	9743
2		**ПРАЙС лист**	**Подставка пожарная ППДФ Ду250 стальная фланцевая под пожарный гидрант ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2**		**82511,04**	**165022**
			Итого прямые затраты:				**73214,29**	**146429**
			Накладные расходы	%	--		3184,82	6370
			Сметная прибыль	%	8		6111,93	12224
			КОЛОДЦЫ					

3		**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**-3**		**-3525,91**	**-10578**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**-3128,64**	**-9386**
			Накладные расходы	%	--		-136,10	-408
			Сметная прибыль	%	8		-261,18	-784
4		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**4**		**14288,50**	**57154**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**50714**
			Накладные расходы	%	--		551,52	2206
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	4234
5		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**		**14288,50**	**14288**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**12679**
			Накладные расходы	%	--		551,52	552
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	1058
			Диаметром 2000 мм					
6		**ПРАЙС лист**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2**		**14288,50**	**28577**
			Итого прямые затраты:				**12678,57**	**25357**
			Накладные расходы	%	--		551,52	1103
			Сметная прибыль	%	8		1058,41	2117
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:				Тенге				**342505**
в том числе:								
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**342505**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня				Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня				Тенге				**342505**
Накладные расходы II уровня				Тенге				**14899**
ИТОГО:				Тенге				**357404**
Сметная прибыль				Тенге				**28592**
ИТОГО по смете:				Тенге				**385996**
			Итого с временными	**2,9 %**			**11193,884**	**397190**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**4647,121643**	**401837**

			В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**460103,37**
			Итого с НДС	**12 %**			55212,40458	**515315,78**
			С условный скидки К=0,849999999868					**438018,41**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение **№51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07**

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Наружные сети электроснабжения (04-01)**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 104

на **ВЛ-10кВ**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Металлоконструкции					
1	**1**	**24-040207-1935 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Траверса /TMs68/ ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36**		**12698,70**	**457153**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**11267,90**	**405644**
			Накладные расходы	%	--		490,15	17646
			Сметная прибыль	%	8		940,64	33863
2	**4**	**24-040207-0710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут Х51 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**-100**		**-2093,28**	**-209328**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**-1857,42**	**-185742**
			Накладные расходы	%	--		-80,80	-8080
			Сметная прибыль	%	8		-155,06	-15506

			Арматура				
3		**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые SDI37**	**шт.**	**15**	**11494,01**	**172410**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**10198,95**	**152984**
			Накладные расходы	%	--	443,65	6655
			Сметная прибыль	%	8	851,41	12771
4		**24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**30**	**18669,97**	**560099**
			Итого прямые затраты:	**комплект**		**16566,37**	**496991**
			Накладные расходы	%	--	720,64	21619
			Сметная прибыль	%	8	1382,96	41489
5		**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**99**	**598,12**	**59214**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**530,73**	**52542**
			Накладные расходы	%	--	23,09	2286
			Сметная прибыль	%	8	44,31	4386
6		**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**99**	**15982,94**	**1582311**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**14182,10**	**1404028**
			Накладные расходы	%	--	616,92	61075
			Сметная прибыль	%	8	1183,92	117208
7		**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**99**	**13447,04**	**1331256**
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**11931,92**	**1181260**
			Накладные расходы	%	--	519,04	51385

			Сметная прибыль	%	8		996,08	98612
8		24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**57**		**3259,12**	**185770**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**2891,91**	**164839**
			Накладные расходы	%	--		125,80	7170
			Сметная прибыль	%	8		241,42	13761
			РЛНД					
9		11-330208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**к-т**	**2**		**15453,70**	**30907**
			Итого оплата труда:				**7430,27**	**14861**
			Итого эксплуатация машин:				**2622,79**	**5246**
			Итого материалов:				**90,48**	**181**
			Итого прямые затраты:				**9128,01**	**18256**
			Накладные расходы	%	--		5180,97	10362
			Сметная прибыль	%	8		1144,72	2289
10		51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**	**к-т**	**2**		**54331,71**	**108663**
			Итого прямые затраты:	**к-т**			**48210,00**	**96420**
			Накладные расходы	%	--		2097,14	4194
			Сметная прибыль	%	8		4024,57	8049
11		24-040207-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**2**		**35674,19**	**71348**
			Итого прямые затраты:	**комплект**			**31654,68**	**63309**
			Накладные расходы	%	--		1376,98	2754
			Сметная прибыль	%	8		2642,53	5285
			Провод					
12		11-330105-0101 РСНБ РК 2015	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	**км линии**	**0,4752**		**220989,22**	**105007**
			Итого оплата труда:				**84764,02**	**40277**
			Итого эксплуатация машин:				**76257,41**	**36235**
			Итого прямые затраты:				**143790,34**	**68324**

			Накладные расходы	%	--		60829,31	28904
			Сметная прибыль	%	8		16369,57	7778
13		**23-061201-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х70-35 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,9071**		**349906,51**	**317397**
			Итого прямые затраты:	**км**			**310481,56**	**281635**
			Накладные расходы	%	--		13505,95	12251
			Сметная прибыль	%	8		25919,00	23511
14		**23-061201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,6324**		**263815,68**	**166850**
			Итого прямые затраты:	**км**			**234090,83**	**148050**
			Накладные расходы	%	--		10182,95	6440
			Сметная прибыль	%	8		19541,90	12359
15		**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**20**		**8824,50**	**176490**
			Итого оплата труда:				**3210,88**	**64218**
			Итого эксплуатация машин:				**2975,08**	**59502**
			Итого материалов:				**574,41**	**11488**
			Итого прямые затраты:				**5849,11**	**116982**
			Накладные расходы	%	--		2321,73	46435
			Сметная прибыль	%	8		653,67	13073
16		**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**20**		**35405,76**	**708115**
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**31416,49**	**628330**
			Накладные расходы	%	--		1366,62	27332
			Сметная прибыль	%	8		2622,65	52453

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**5093854**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**90911**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**100982**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**28444**

		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4805541
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				96420
		Накладные расходы I уровня	Тенге				73642
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5167496
		Накладные расходы II уровня	Тенге				224786
		ИТОГО:	Тенге				5392282
		Сметная прибыль	Тенге				431383
		ИТОГО по смете:	Тенге				5823665
		Итого с временными	**2,9 %**			**168886,285**	**5992551**
		Итого с зимними удорожаниями	**1,17 %**			**70112,85003**	**6062664**
		В том числе в текущих ценах 2019 год к = 1,145					**6941750,43**
		Итого с НДС	**12 %**			833010,0522	**7774760,49**
		С условный скидки К=0,849999999868					**6608546,41**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист сектором реализации проектов по ГВ
департамента групповых водопроводов РГП "Казводхоз"

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.