Генеральный подрядчик: ТОО "BASPANA BUILD"

Субподрядчик: ТОО "GazMart"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на Газификация КГУ «Булактыкольская средняя школа» села Булактыколь Байганинского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подготовительные работы											
1	1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка НР = 88 %	м2	0,16	81,25	–	13	–	–	11	26
					81,25	–	13	–	–	2	
2	1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка НР = 88 %	м2	0,16	81,25	–	13	–	–	11	26
					81,25	–	13	–	–	2	

Раздел 2 Газопровод полиэтиленовый высокого давления 0,6 Мпа 2.1 Земляные работы в грунтах 2й группы

1-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	160	210,07	200,54	33611	32087	–	9657	46729
				9,53	74,3	1524	11888	–	3461	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,8	1553,96	–	7459	–	–	5370	13855
				1553,96	–	7459	–	–	1026	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	80	810,65	–	64852	–	–	46693	120469
				810,65	–	64852	–	–	8924	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	73,81	34,2	34,2	2524	2524	–	639	3416
				–	12,03	–	888	–	253	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	73,81	152,13	73,08	11229	5394	–	5942	18545
				79,05	32,76	5835	2418	–	1374	

2.2 Трубопроводы

8 0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	11,2	2998,93	155,09	33588	1737	20895	11331	48513
				978,21	43,66	10956	489	–	3594	
9 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,16	297112,5	82150	47538	13144	370	37215	91533
				212650	22293,75	34024	3567	–	6780	
10 2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	161,6	796		128634		128634	–	138925
				–		–		–	10291	
11 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1375,25	900,5	5501	3602	–	2818	8985
				474,75	236,75	1899	947	–	666	
12 2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4412		8824		8824	–	9530
				–		–		–	706	

0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1704		3408		3408	–	3681
				–		–		–	273	
14 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,16	90043,75	62300	14407	9968	–	4039	19922
				27743,75	13637,5	4439	2182	–	1476	
15 2113-0809-1301	Лента К226 защитная	100 м	0,01632	1755		29		29	–	31
				–		–		–	2	
16 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	165	335,27	154,15	55320	25434	7235	21710	83192
				137,28	45,47	22651	7502	–	6162	
17 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1683	14565		2451		2451	–	2647
				–		–		–	196	
18 2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,2	796		2547		2547	–	2751

				459971,18	87463,98	15961	3035	–	3384	
36 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	1200		9000		9000	–	9720
				–		–		–	720	
37 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,8	93,68	2,37	356	9	188	110	503
				41,84	–	159	–	–	37	
38 1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 НР = 69 %	м2	3,8	217,63	2,11	827	8	759	42	939
				15,79	0,26	60	1	–	70	

Всего	**1 047 402**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	261 520
- накладные расходы, тенге	242 261
в т.ч. зарплата, тенге	21 804
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 588
НДС 12%	125 688
Всего по акту с НДС (12%)	**1 173 090**

Сдал ТОО "GazMart"

Директор _____ **Паизов Н.А.**

Принял ТОО "BASPANA BUILD"

Диретор _____ **Согдахан А.**