Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Ушагаш сельского округа Бирлик, Келесского района, Туркестанская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОТ 6 АВГУСТА 2019 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бинас Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №51 от "30" мая 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12028,56213	148,85	141,67	1790424	1704074	1	337910	2298600
		НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	86349	382970		170267	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЗ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	372,0173855	1288,56	--	479367	--	--	345144	890472
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	479367	--		65961	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	1540,5192	135,12	63,84	208155	98347	--	111846	345601
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	109808	45534		25600	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1405,492256	665,52	--	935383	--	--	673476	1737568
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	935383	--		128709	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10020,43096	26,57	26,57	266232	266232	--	67053	359948
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	93129		26663	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10020,43096	135,12	63,84	1353961	639704	1	727513	2247992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	714256	296179		166518	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА									
			м3	275,4479032	37,83	37,83	10422	10422	--	2625	14090
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	3645		1044	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
			м3 грунта	275,4479032	35,03	35,03	9648	9648	--	2430	13045
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,25	--	3375		966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5053591	2728428	2	2267997	7907316
							2325164	824833	--	585728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5053591				
	Всего заработная плата		Тенге					3149997			
		Накладные расходы	Тенге				2267998				
		Сметная прибыль	Тенге				585727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7907316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3745
		Сметная заработная плата	Тенге					3149997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7907316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3745
		Сметная заработная плата	Тенге					3149997			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
			км трубопровода	4,501	306773,03	93610,71	1380785	421342	23379	1041464	2616029
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	936064	115920		193780	
10	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	5401,711	1373,00	--	7416549	--	7416549	--	8009873
					--	--	--	--		593324	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,48	268081,23	73879,07	128679	35462	1111	100733	247765
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	92106	9644		18353	
12	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	484,8	455,00	--	220584	--	220584	--	238231
					--	--	--	--		17647	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка									
			км трубопровода	4,032	252245,33	65337,85	1017053	263442	5852	811349	1974674
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	747759	71786		146272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4100,6	79,00 --	-- --	323947 --	-- --	323947	-- 25916	349863
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-15шт						
79	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,7	30837,03 8673,94	8219,90 3172,27	1532600 431095	408529 157662	692976	582869 169238	2284707
		НР - 99%; СП - 8%									
80	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	2,39	14422,00 --	-- --	34469 --	-- --	34469	-- 2757	37226
81	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	15	14781,00 --	-- --	221715 --	-- --	221715	-- 17737	239452
82	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	16398,00 --	-- --	245970 --	-- --	245970	-- 19678	265648
83	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	30	13752,00 --	-- --	412560 --	-- --	412560	-- 33005	445565
84	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	15	2206,00 --	-- --	33090 --	-- --	33090	-- 2647	35737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11813926 2207024	1128775 355011	8478126 --	2536415 1148028	15498367
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5006922				
	Материалы		Тенге				723319				
	Всего заработная плата		Тенге					2562035			
	Местные материалы		Тенге				947804				
		Накладные расходы	Тенге				2536415				
		Сметная прибыль	Тенге				603467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8146803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2413
		Сметная заработная плата	Тенге					2562035			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6807004				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6807004				
		Сметная прибыль	Тенге				544560				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7351564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16744770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2413
		Сметная заработная плата	Тенге					2562035			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				16867517	3857203	8478128	4804412	23405683
							4532187	1179844	--	1733756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10060513				
	Материалы		Тенге				723319				
	Всего заработная плата		Тенге					5712032			
	Местные материалы		Тенге				947804				
		Накладные расходы	Тенге				4804412				
		Сметная прибыль	Тенге				1189194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16054119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6158
		Сметная заработная плата	Тенге					5712032			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6807004				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6807004				
		Сметная прибыль	Тенге				544560				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7351564				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24652086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6158
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				24 652 086				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				24 652 086				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	714 910				
Итого с временными			Тенге				25 366 997				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	230 840				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				25 597 836				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	511 957				
Итого СМР			Тенге				26 109 793				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				26 109 793				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1	26 109 793				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,899901444223689			Тенге			0,899901444	23 496 240				
НДС			Тенге			12%	2 819 549				
Итого к оплате			Тенге				26 315 789				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.К.

Инженер:

ТОО "Бинас Инжиниринг"

Ермеков Т.Т.