Форма №2

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Ушагаш сельского округа Бирлик, Келесского района, Туркестанская область**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бинас Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №51 от "30" мая 2019 г., доп. соглашение №51/2 от 17.06.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-8 на Бурение скважины №5060р(2шт)											
РАЗДЕЛ 1.											
1	1104-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	18	7989.73	6225.63	143815	112061	1506	52994	212554
		НР - 85%; СП - 8%			1680.44	1783.20	30248	32098		15745	
2	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	162	26236.97	20460.56	4250389	3314611	34299	1552529	6267152
		НР - 85%; СП - 8%			5564.69	5710.03	901480	925025		464233	
3	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	220	20614.76	16076.16	4535247	3536755	36595	1656579	6687172
		НР - 85%; СП - 8%			4372.26	4486.45	961897	987019		495346	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	308	16866.62	13153.22	5194919	4051192	41919	1897534	7659849
		НР - 85%; СП - 8%			3577.30	3670.73	1101808	1130585		567396	
5	1104-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	92	30197.02	23513.42	2778126	2163235	26593	986651	4065959
		НР - 85%; СП - 8%			6394.55	6222.47	588299	572467		301182	
6	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	4.5960534	200591.00	--	921927	--	921927	--	995681
					--	--	--	--		73754	
7	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	шт.	0.8492	177821.00	--	151006	--	151006	--	163086
					--	--	--	--		12080	
8	2403-0101-0110 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	11.82811	160253.00	--	1895490	--	1895490	--	2047129
					--	--	--	--		151639	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**28,098,582**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2.											
11	1104-0201-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	180	2107.23	1436.51	379301	258572	2972	155323	577394
		НР - 85%; СП - 8%			654.21	360.97	117758	64975		42770	
12	1104-0201-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	220	1898.16	1292.86	417595	284429	3632	170854	635526
		НР - 85%; СП - 8%			588.79	324.87	129534	71471		47076	
13	1104-0201-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	562.562	1898.16	1292.86	1067833	727314	9288	436892	1625102
		НР - 85%; СП - 8%			588.79	324.87	331231	182760		120378	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	1104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	1611608.68	1190484.68	3223217	2380969	0	1250344	4831446
		НР - 85%; СП - 8%			421124.00	314372.38	842248	628745		357885	
15	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Разбурка цементной пробки. Грунты 5 группы	м бурения	6	18740.69	14614.69	112444	87688	907	41072	165798
		НР - 85%; СП - 8%			3974.78	4078.59	23849	24472		12281	
16	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательномбурении буровыми установками и агрегатами на базеавтомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска илиподъема труб	1609	402.80	257.92	648105	414993	26581	258677	979325
		НР - 85%; СП - 8%			128.36	60.78	206531	97795		72543	
17	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	180.5	14704.00	--	2654072	--	2654072	--	2866398
					--	--	--	--		212326	
18	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	230	6426.00	--	1477980	--	1477980	--	1596218
					--	--	--	--		118238	
19	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	394	3255.00	--	1282470	--	1282470	--	1385068
					--	--	--	--		102598	
20	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (пьезометрическая труба) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спускаили подъема труб	241	402.80	257.92	97074	62159	3979	38747	146687
		НР - 85%; СП - 8%			128.36	60.78	30936	14649		10866	
21	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120.5	524.00	--	63142	--	63142	--	68193
					--	--	--	--		5051	
22	1104-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	32	1384.31	1035.19	44298	33126	1057	15698	64796
		НР - 85%; СП - 8%			316.10	261.04	10115	8353		4800	
23	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Изготовление фильтра из стальных труб диам.168х6мм	отверстие	736	3.05	0.05	2248	40	--	1590	4144
		НР - 72%; СП - 8%			3.00	--	2208	--		307	
24	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	3255.00	--	52080	--	52080	--	56246
					--	--	--	--		4166	

		3	4		6	7	8	9	10	11	12	
		Установка на колонне водоподъемных труб диам. до 800 мм буровыми установками и агрегатами ударного бурения										
		НР - 85%, СП - 8% Изготовление фильтра из стальных труб диам.168х6мм	м труб	32	1364.31 316.10	1035.19 261.04	44298 10115	33126 8353	1057	15098 4800	54796	
24	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	НР - 72%, СП - 8% Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	отверстие	736	3.05 3.00	0.05 –	2246 2206	40 –	– –	1590 397	4144	
25	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	м	16	3255.00 –	– –	52080 –	– –	52080 –	– 4166	58246	
27	ПРАЙС"ИМПЕРИЯ"	НР - 85%, СП - 8% УРОВНЕМЕР ЭУ-100	сутки откачки	5,087268	400343.76 73229.40	327114.36 106719.86	2036656 372538	1664118 542913	0	778133 225183	3039972	
			шт	2	106446.43 –	– –	212893 –	– –	212893	– –	212893	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				18 255 206					
в том числе оборудование			Тенге				212 893					
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8			Тенге				46 353 788					
в том числе оборудование			Тенге				212 893					
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**46 353 788**					
в том числе оборудование			Тенге				**212 893**					
в том числе СМР			Тенге				**46 140 895**					
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	1 338 086					
Итого с временными			Тенге				**47 478 981**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	432 059					
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**47 911 040**					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	962 479					
Итого СМР			Тенге				**48 873 518**					
Итого оборудование			Тенге				**212 893**					
Итого СМР+оборудование			Тенге				**49 086 411**					
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1	49 086 411					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,899901444223689			Тенге			0,899901444	**44 172 932**					
НДС			Тенге			12%	5 300 752					
Итого к оплате			**Тенге**				**49 473 684**					

Подрядчик
Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Каримбаев О.К.

Инженер
ТОО "Бинас Инжиниринг"
Ермеков Т.Т.