Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Генподрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Форма 2

Наименование работ: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"

Основание: Договор №63 от 20.07.2017г.

АКТ №2

приемки выполненных работ и произведенных затрат за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		------Земляные работы								
1	Е0101-16-13	**Разработка грунта 1 группыс погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 1,25 м3**								
		м3	7126,09	20,69	19,95	147452	142189	44662	--	30
				0,62	5,84	4418	41625	97	0,02	148
2	Е010333-А1-1	**Вывозка лишнего грунта на расстояние до 1км**								
		т	11615,5267	23,64	23,64	274591	274591	54918	--	--
				--	4,73	--	54918	100	0,10	1153
3	Е0101-11-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**								
		м3	975,512	14,60	14,10	14243	13755	4270	--	3
				0,50	4,01	488	3915	97	0,01	14
4	Е0101-11-14	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**								
		м3	122,85	17,84	17,23	2191	2116	657	--	1
				0,61	4,90	75	602	97	0,02	2
5	Е0101-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки ихмеханизированным способом/**								
		м3	900,178	167,40	--	150690	--	170279	1,18	1062
				167,40	--	150690	--	113	--	--
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			13,65	262,72	--	3586	--	4052	1,85	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	--	3586	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	1646,33727	21,55	4,52	35472	7435	27196	0,11	178
				17,03	--	28037	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	1646,33727	23,62	12,00	38882	19752	6971	0,01	20
				1,62	2,75	2667	4519	97	0,01	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			667108	459839			1320
			Тенге			189961	105580			1337
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			667108				
		Всего заработная плата -	Тенге				295541			
		Местные материалы -	Тенге			17308				
		Накладные расходы -	Тенге			313006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1038920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2813
		Сметная заработная плата -	Тенге				342491			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1038920				

ЛС 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	320	790,75	24,55	253041	7856	19298	0,26	84
				39,83	9,20	12746	2944	123	0,04	14
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4								
		м3	32	14672,17	66,01	469509	2112	7415	1,35	43
				195,75	24,93	6264	798	105	0,12	4
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	32,64	183,00	--	5973	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	32,64	519,00	--	16940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-4 шт., Ф1-1-1 шт., Ф1-2-1 шт./								
		м3	14,82	19101,12	112,36	283079	1665	16556	6,34	94
				1021,50	42,44	15139	629	105	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
		м3	15,0423	183,00	--	2753	--	--	--	--
7	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф2-4 шт., Ф2-1-6 шт., Ф3-4 шт./**		--	--	--	--	--	--	--
		м3	47,68	19049,31	489,23	908271	23326	46763	4,75	226
8	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**		749,25	184,82	35724	8812	105	0,90	43
		м3	48,3952	183,00	--	8856	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1948423	34960			448
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69872	13183			64
		Материалы -	Тенге			1948423				
		Всего заработная плата -	Тенге			213427				
		Местные материалы -	Тенге				83055			
		Накладные расходы -	Тенге			1630163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			90032				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							45
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13505			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2160762				
		Сметная заработная плата -	Тенге							557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96560			
						2160762				
		РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /4 шт./								
9	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
		м3	1,28	21702,43	990,15	27779	1267	2713	10,40	13
				1644,75	374,04	2105	479	105	1,83	2
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 2 /14 шт./								
10	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
		м3	4,48	21702,43	990,15	97227	4436	9496	10,40	47
				1644,75	374,04	7368	1676	105	1,83	8
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 3 /1 шт./								
11	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			0,32	21702,43	990,15	6945	317	678	10,40	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1644,75	374,04	526	120	105	1,83	1
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 4 /1 шт./								
12	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	0,32	21702,43	990,15	6945	317	678	10,40	3
		м3		1644,75	374,04	526	120	105	1,83	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			138896	6337			67
			Тенге			10526	2394			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138896				
	Материалы -		Тенге			13549				
	Всего заработная плата -		Тенге				12920			
	Местные материалы -		Тенге			108483				
		Накладные расходы -	Тенге			13566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			161610				
		РАЗДЕЛ 3.ВХОД В-4								
13	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,52	14672,17	66,01	7630	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
14	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,5304	183,00	--	97	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,5304	519,00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**	1,27	17190,96	353,46	21833	449	958	3,60	5
		м3		585,00	133,52	743	170	105	0,65	1
17	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,28905	183,00	--	236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,28905	519,00	--	669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**30739**	**483**			**5**
			Тенге			**845**	**183**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30739**				
	Материалы -		Тенге			**986**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1027**			
	Местные материалы -		Тенге			**28425**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1079**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**162**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1909**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33727**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1189**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**33727**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**2118058**	**41780**			**520**
			Тенге			**81244**	**15759**			**77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2118058**				
	Материалы -		Тенге			**227962**				
	Местные материалы -		Тенге			**1767072**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104677**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15702**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**133364**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2356099**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**649**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112705**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**2356099**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2118058**	**41780**			**520**
			Тенге			**81244**	**15759**			**77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2118058**				
	Материалы -		Тенге			**227962**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**97003**			
	Местные материалы -		Тенге			**1767072**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104677**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15702**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**133364**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2356099**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**649**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112705**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2356099**				

ЛС 2-3-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	420	790,75	24,55	332117	10311	25329	0,26	110
		м2		39,83	9,20	16729	3864	123	0,04	19
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	42	14672,17	66,01	616231	2772	9732	1,35	57
		м3		195,75	24,93	8222	1047	105	0,12	5
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	42,84	183,00	--	7840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	42,84	519,00	--	22234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-2 шт., Ф1-1-3 шт./	12,63	19101,12	112,36	241247	1419	14109	6,34	80
		м3		1021,50	42,44	12902	536	105	0,21	3
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,81945	183,00	--	2346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-2-1 шт., Ф2-4 шт., Ф2-1-1 шт., Ф2-2-4 шт./	41,13	19049,31	489,23	783498	20122	40339	4,75	195
		м3		749,25	184,82	30817	7602	105	0,90	37
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	41,74695	183,00	--	7640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-1 шт./	5,4	18420,92	358,13	99473	1934	3740	3,35	18
		м3		524,25	135,29	2831	731	105	0,66	4
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,481	183,00	--	1003	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2113628	36558			461
			Тенге			71499	13779			67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2113628				
	Материалы -		Тенге			257908				
	Всего заработная плата -		Тенге				85279			
	Местные материалы -		Тенге			1747662				
		Накладные расходы -	Тенге			93249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2339290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				99266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2339290				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2113628	36558			461
			Тенге			71499	13779			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2113628				
	Материалы -		Тенге			257908				
	Всего заработная плата -		Тенге				85279			
	Местные материалы -		Тенге			1747662				
		Накладные расходы -	Тенге			93249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2339290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				99266			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2339290				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2113628	36558			461
			Тенге			71499	13779			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2113628				
	Материалы -		Тенге			257908				
	Всего заработная плата -		Тенге				85279			
	Местные материалы -		Тенге			1747662				
		Накладные расходы -	Тенге			93249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2339290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				99266			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2339290				

ЛС 2-4-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,35738	53000,00	--	18941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,20416	50642,00	--	10339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,06328	50900,00	--	3221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00777	55620,00	--	432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,09404	52400,00	--	57328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,49608	50642,00	--	25122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0712	48300,00	--	3439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00444	55620,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,03356	45800,00	--	1537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00396	52102,00	--	206	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,63488	53000,00	--	33649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,352	50642,00	--	17826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,11392	48300,00	--	5502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00888	55620,00	--	494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,35505	52400,00	--	18605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,23452	50642,00	--	11877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,06704	45800,00	--	3070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,00904	50900,00	--	460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00594	52102,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			212605	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212605				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212605				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			225361				
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ								
20	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,20021	53600,00	--	10731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04473	53000,00	--	2371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,027	52102,00	--	1407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5510275	53600,00	--	29535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,067704	52102,00	--	3528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,89508	53600,00	--	47976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,11375	52102,00	--	5927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	0,0097328	53600,00	--	522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,777885	53600,00	--	41695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1208568	52400,00	--	6333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06715	53000,00	--	3559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,11284	52102,00	--	5879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0288	50900,00	--	1466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,152283	53600,00	--	8162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01116	52102,00	--	581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,193138	53600,00	--	10352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02448	52102,00	--	1275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,193138	53600,00	--	10352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02448	52102,00	--	1275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**192927**	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**192927**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**192927**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11576**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**204502**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**204502**				
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ								
39	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,16192	50900,00	--	8242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0444	55620,00	--	2470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,26016	48300,00	--	12566	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0444	55620,00	--	2470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,40008	45800,00	--	18324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0594	52102,00	--	3095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,07984	48300,00	--	3856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,02208	50900,00	--	1124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0111	55620,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52763	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52763				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52763				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55928				

РАЗДЕЛ 4.РИГЕЛИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,80856	50900,00	--	41156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,14184	55620,00	--	7889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/	0,006	50900,00	--	305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,14732	50900,00	--	7499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02828	55620,00	--	1573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,60208	50900,00	--	30646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,39736	50900,00	--	20226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1692	55620,00	--	9411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06336	52400,00	--	3320	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/**	0,012	50900,00	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			122635	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122635				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			129993				
		РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-1,000, -0,100								
58	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	1,95916	53000,00	--	103835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	3,28277	53600,00	--	175956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,3081	52102,00	--	16053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/**	0,124093	53000,00	--	6577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			302422	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302422				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			302422				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			320567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ДД-ЖЖ"/"3-5"								
62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12208 т	53000,00 --	-- --	6470 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,004304 т	55620,00 --	-- --	239 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,019596 т	50800,00 --	-- --	995 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0016 т	55620,00 --	-- --	89 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,009384 т	50800,00 --	-- --	477 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,061 т	53000,00 --	-- --	3233 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге** **Тенге**			**11504** --	-- --			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11504**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11504**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**690**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12194**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**12194**				
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** т	0,05878	53000,00	--	3115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**3115**	--			--
			Тенге			--	--			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3115**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3115**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**187**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3302**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**3302**				
		РАЗДЕЛ 8.ВХОД В-6								
69	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** т	0,0708512	53600,00	--	3798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** т	0,00384	55620,00	--	214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**			**4011**	--			--
			Тенге			--	--			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4011**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4011**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**241**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4252**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**4252**				
		РАЗДЕЛ 9.ВХОД В-8								
71	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** т	0,0244268	53600,00	--	1309	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т	0,02262	52102,00	--	1179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,2335592	53000,00	--	12379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			14866	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14866				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14866				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			15758				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			916847	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			916847				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			916847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			971858				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			971858				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 10.КАРКАС								
74	С12041-26 Изм. и	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	0,70452	50900,00	--	35860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,37999	55620,00	--	21135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм**	1,31648	48300,00	--	63586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм**	1,3884	45800,00	--	63589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,23364	52102,00	--	12173	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-26 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	11,73992	50900,00	--	597562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	2,54304	55620,00	--	141444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,96584	50900,00	--	100061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00512	53600,00	--	274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5095469	52400,00	--	26700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,24064	48300,00	--	11623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/	0,176	50900,00	--	8958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм /накладки/	0,02304	50900,00	--	1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-26 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,24872	50900,00	--	12660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05236	55620,00	--	2912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01208	52400,00	--	633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1100344	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1100344				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1100344				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1166364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1166364				
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ								
90	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	3,252608	53000,00	--	172388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,59588	53600,00	--	139139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2886	52102,00	--	15037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03285	52400,00	--	1721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	0,141777	53000,00	--	7514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	3,447951	53000,00	--	182741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,328095	53600,00	--	124786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2847	52102,00	--	14833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/	0,172713	53000,00	--	9154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-22 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	4,58917	53600,00	--	245980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05016	53000,00	--	2658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2964	52102,00	--	15443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/	0,178851	53000,00	--	9479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	1,74114	53000,00	--	92280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,56856	53600,00	--	191275	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2964	52102,00	--	15443	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-22 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,2978893	53600,00	--	15967	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7775681	53000,00	--	41211	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,035	55620,00	--	1947	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1298997	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1298997				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1298997				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1376937				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1376937				

РАЗДЕЛ 12.ВЫХОД НА КРОВЛЮ

109	С12041-4 Изм. и	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0,0024	55620,00	--	133	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,029616	53000,00	--	1570	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00912	53600,00	--	489	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/** т	0,298829	53000,00	--	15838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			18030	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18030				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			19112				
		РАЗДЕЛ 13.СТАКАН								
113	С12041-23 Изм. и	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:** т	0,640446	53000,00	--	33944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** т	0,345625	53600,00	--	18526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** т	0,04165	55620,00	--	2317	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			54786	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54786				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			58073				
		РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ДД-ЖЖ"/"3-5"								
116	С12041-23 Изм. и	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:** т	0,17388	53000,00	--	9216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** т	0,0032	55620,00	--	178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,017112	50800,00	--	869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01088	52102,00	--	567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,10472	53000,00	--	5550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00256	55620,00	--	142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,015456	50800,00	--	785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,13504	53000,00	--	7157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0032	55620,00	--	178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,017112	50800,00	--	869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00544	52102,00	--	283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,09844	53000,00	--	5217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00288	55620,00	--	160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4мм**								
		т	0,015456	50800,00	--	785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			31958	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31958				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31958				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			33875				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2504115	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2504115				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2504115				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2654361				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2654361				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3420962	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3420962				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3420962				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3626220				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3626220				
		ЛС 2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ "КЖ"								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**								
		м2	163	790,75	24,55	128893	4002	9830	0,26	43
				39,83	9,20	6492	1500	123	0,04	7
2	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**								
		м3	16,3	14672,17	66,01	239156	1076	3777	1,35	22
				195,75	24,93	3191	406	105	0,12	2
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
		м3	16,626	183,00	--	3043	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	16,626	519,00	--	8629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-6 шт., Ф1-1-1-3 шт., Ф1-2-2 шт., Ф1-3-1 шт., Ф2-4 шт./**	59,1	19049,31	489,23	1125814	28913	57964	4,75	281
		м3		749,25	184,82	44281	10923	105	0,90	53
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	59,9865	183,00	--	10978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1516512**	**33991**			**346**
			Тенге			**53964**	**12829**			**63**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1516512**				
		Материалы -	Тенге			**130989**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**66792**			
		Местные материалы -	Тенге			**1297568**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71571**				**36**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**10736**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**95285**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1683368**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							**444**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77528**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1683368**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1516512**	**33991**			**346**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**53964**	**12829**			**63**
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1516512**				
		Материалы -	Тенге			**130989**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**66792**			
		Местные материалы -	Тенге			**1297568**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71571**				**36**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**10736**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**95285**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1683368**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							**444**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77528**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1683368**				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**1516512**	**33991**			**346**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**53964**	**12829**			**63**
			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге			1516512				
	Материалы -		Тенге			130989				
	Всего заработная плата -		Тенге				66792			
	Местные материалы -		Тенге			1297568				
		Накладные расходы -	Тенге			71571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10736			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1683368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				77528			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1683368				
		ЛС 2-5-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
1	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	593	790,75	24,55	468917	14558	35762	0,26	156
		м2		39,83	9,20	23619	5456	123	0,04	27
2	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	59,3	14672,17	66,01	870060	3914	13741	1,35	80
		м3		195,75	24,93	11608	1478	105	0,12	7
3	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	60,486	183,00	--	11069	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	60,486	519,00	--	31392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	92,74	18028,59	208,34	1671971	19321	49074	2,60	241
		м3		425,25	78,71	39438	7300	105	0,38	36
6	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	94,1311	183,00	--	17226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3070635	37794			477
			Тенге			74665	14234			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3070635				
	Материалы -		Тенге			332789				
	Всего заработная плата -		Тенге				88898			
	Местные материалы -		Тенге			2625387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			98577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3359365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				103685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3359365				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			3070635	37794			477
			Тенге			74665	14234			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3070635				
	Материалы -		Тенге			332789				
	Всего заработная плата -		Тенге				88898			
	Местные материалы -		Тенге			2625387				
		Накладные расходы -	Тенге			98577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3359365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				103685			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3359365				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3070635	37794			477
			Тенге			74665	14234			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3070635				
	Материалы -		Тенге			332789				
	Всего заработная плата -		Тенге				88898			
	Местные материалы -		Тенге			2625387				
		Накладные расходы -	Тенге			98577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3359365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				103685			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3359365				
		ЛС 2-6-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
1	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**300**	**790,75**	**24,55**	**237226**	**7365**	**18092**	**0,26**	**79**
		м2		**39,83**	**9,20**	**11949**	**2760**	**123**	**0,04**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	30	14672,17	66,01	440165	1980	6951	1,35	41
		м3		195,75	24,93	5873	748	105	0,12	4
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	30,6	183,00	--	5600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	30,6	519,00	--	15881	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-4 шт., Ф1-1-1 шт., Ф1-2-1 шт., Ф1-3-1 шт., Ф2-3 шт., Ф6-1 шт., Ф7-1 шт., Ф8-1 шт./**	26,74	19101,12	112,36	510764	3005	29872	6,34	170
		м3		1021,50	42,44	27315	1135	105	0,21	6
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	27,1411	183,00	--	4967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-3 шт., Ф3-1-2 шт., Ф4-3 шт., Ф4-1-4 шт., Ф4-3-1 шт., Ф4-2-3 шт., Ф5-3 шт./**	75,02	19049,31	489,23	1429079	36702	73578	4,75	356
		м3		749,25	184,82	56209	13865	105	0,90	68
8	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	76,1453	183,00	--	13935	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2657617	49052			645
			Тенге			101345	18508			90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2657617				
		Материалы -	Тенге			239234				
		Всего заработная плата -	Тенге				119853			
		Местные материалы -	Тенге			2267986				
		Накладные расходы -	Тенге			128493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2953277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							800
		Сметная заработная плата -	Тенге				139127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2953277				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**101345**	**18508**			**90**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2657617**				
	Материалы -		Тенге			**239234**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**119853**			
	Местные материалы -		Тенге			**2267986**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128493**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19274**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**167167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2953277**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**800**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139127**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**2953277**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2657617**	**49052**			**645**
			Тенге			**101345**	**18508**			**90**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2657617**				
	Материалы -		Тенге			**239234**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**119853**			
	Местные материалы -		Тенге			**2267986**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128493**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19274**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**167167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2953277**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**800**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139127**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2953277**				

Итого по акту	17 356 539
Временные здания и сооружения 1,8%	312 418
Итого:	17 668 957
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5.1,05%	92 762
Затраты на выслугу лет, 1%	176 690
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	70 676
Итого:	18 009 084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе в текущих ценах на 2015 год - 37,7 %, К=2,5574194 (1982:775)				17 363 406				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 62,3 %, К=2,7367742 (2121:775)				30 705 674				
		Итого:				48 069 080				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				961 382				
		Итого:				49 030 462				
		Поправочный коэффициент, 0,87300001179				**42 803 594**				
		НДС 12%				5 136 431				
		Всего:				**47 940 025**				
		Удержание 5%				2 397 001				
		Всего к перечислению:				**45 543 024**				

Сдал:

_____

Технический надзор:

_____

Принял:

_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе в текущих ценах на 2015 год - 37,7 %, К=2,5574194 (1982:775)				17 363 406				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 62,3 %, К=2,7367742 (2121:775)				30 705 674				
		Итого:				48 069 080				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				961 382				
		Итого:				49 030 462				
		Поправочный коэффициент, 0,87300001179				**42 803 594**				
		НДС 12%				5 136 431				
		Всего:				**47 940 025**				
		Удержание 5%				2 397 001				
		Всего к перечислению:				**45 543 024**				

Сдал:

Технический надзор:

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			63	20.07.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"	**139 867 438**		57 236 256		14 380 054				**16 784 093**	**156 651 531**
в том числе: сентябрь месяц 2017 года		**42 803 594**		17 356 539					**5 136 431**	**47 940 025**
Удержание 5%		**2 140 180**							**256 822**	**2 397 001**
И Т О Г О к оплате:		**40 663 414**							**4 879 610**	**45 543 024**

Заказчик_____

Подрядчик_____