Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Генподрядчик: ТОО "СУ-911/ДУЗ"
Наименование работ: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVI климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"
Основание: Доп соглашение № 01 от 16.10.2017г к договору № 63 от 20.07.2017г

Форма 2

3

АКТ №3

приемки выполненных работ и произведенных затрат за октябрь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛС 2-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		------Земляные работы										
1	E0101-27-4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**										
			1810,971	**2,80**	**2,80**	**5079**	**5079**	**1709**	--	--		
		м3		--	**0,97**	--	**1762**	**97**	--	**6**		
2	E0101-27-10	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**										
			1810,971	**1,38**	**1,38**	**2508**	**2508**	**844**	--	--		
		м3		--	**0,48**	--	**870**	**97**	--	**3**		
3	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**										
			201,219	**122,18**	--	**24585**	--	**27781**	**0,89**	**178**		
		м3		**122,18**	--	**24585**	--	**113**	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**32172**	**7587**			**178**		
			Тенге			**24585**	**2632**			**9**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32172**						
	Всего заработная плата -		Тенге				**27217**					
		Накладные расходы -	Тенге			**30334**						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4550**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3750**						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66257**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**202**		
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31767**					
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**66257**						

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-2-1

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ								
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "19"								
1	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			12,7	20713,32	360,48	263059	4578	21018	8,99	114
		м3		1440,00	136,17	18288	1729	105	0,67	8
2	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			12,8905	183,00	--	2359	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "30"								
3	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			11,9	20713,32	360,48	246489	4290	19694	8,99	107
		м3		1440,00	136,17	17136	1620	105	0,67	8
4	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			12,0785	183,00	--	2210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ "В" И "Б"								
5	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			1,9	20713,32	360,48	39355	685	3144	8,99	17
		м3		1440,00	136,17	2736	259	105	0,67	1
6	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			1,9285	183,00	--	353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			3,85	20713,32	360,48	79746	1388	6372	8,99	35
		м3		1440,00	136,17	5544	524	105	0,67	3
8	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			3,90775	183,00	--	715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "А"								
9	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			9,08	20713,32	360,48	188077	3273	15027	8,99	82
		м3		1440,00	136,17	13075	1236	105	0,67	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С 143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			9,2162	183,00	--	1687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Б"								
11	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			3,8	20713,32	360,48	78711	1370	6289	8,99	34
		м3		1440,00	136,17	5472	517	105	0,67	3
12	С 143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			3,857	183,00	--	706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "В"								
13	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			3,8	20713,32	360,48	78711	1370	6289	8,99	34
		м3		1440,00	136,17	5472	517	105	0,67	3
14	С 143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			3,857	183,00	--	706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			982883	16953			423
			Тенге			67723	6404			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			982883				
	Материалы -		Тенге			92289				
	Всего заработная плата -		Тенге				74127			
	Местные материалы -		Тенге			805918				
		Накладные расходы -	Тенге			77834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1124360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата -	Тенге				85802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1124360				

РАЗДЕЛ 2.РИГЕЛИ

		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /1 шт./								
15	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
			2,41	21828,32	306,65	52606	739	4597	10,40	25
		м3		1701,00	115,83	4099	279	105	0,57	1
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 /3 шт./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
			3,96	21828,32	306,65	86440	1214	7554	10,40	41
		м3		1701,00	115,83	6736	459	105	0,57	2
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 /2 шт./								
17	E0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
			7,62	21828,32	306,65	166332	2337	14536	10,40	79
		м3		1701,00	115,83	12962	883	105	0,57	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			305378	4290			145
			Тенге			23797	1620			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305378				
	Материалы -		Тенге			40154				
	Всего заработная плата -		Тенге				25417			
	Местные материалы -		Тенге			237137				
		Накладные расходы -	Тенге			26688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				29421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			351990				

РАЗДЕЛ 3.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100

18	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25								
			88,5	22071,90	241,10	1953363	21337	127640	8,06	713
		м3		1282,50	91,08	113501	8061	105	0,44	39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1953363	21337			713
			Тенге			113501	8061			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1953363				
	Материалы -		Тенге			318406				
	Всего заработная плата -		Тенге				121562			
	Местные материалы -		Тенге			1500119				
		Накладные расходы -	Тенге			127640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2205864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				140708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2205864				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3241625	42581			1282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			205021	16085			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3241625				
	Материалы -		Тенге			450848				
	Всего заработная плата -		Тенге				221107			
	Местные материалы -		Тенге			2543174				
		Накладные расходы -	Тенге			232162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34824			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208427				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3682214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1476
		Сметная заработная плата -	Тенге				255931			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			3682214				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.КАРКАС								
		КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км6 /2 шт./, Км 7 /6 шт./, Км 8 /2 шт./,								
19	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			8	23611,59	1032,29	188893	8258	30964	20,60	165
		м3		3296,25	389,95	26370	3120	105	1,90	15
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 /2 шт./, Рм5 /3 шт./, Рм6 /1 шт./, Рм7								
20	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			26	21828,32	306,65	567536	7973	49599	10,40	270
		м3		1701,00	115,83	44226	3012	105	0,57	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			756429	16231			435
			Тенге			70596	6131			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			756429				
	Материалы -		Тенге			93285				
	Всего заработная плата -		Тенге				76727			
	Местные материалы -		Тенге			576317				
		Накладные расходы -	Тенге			80564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12085			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50220				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			887212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата -	Тенге				88812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			887212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата -	Тенге				88812			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,200								
21	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**								
			86,8	22071,90	241,10	1915841	20927	125188	8,06	700
		м3		1282,50	91,08	111321	7906	105	0,44	39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1915841	20927			700
			Тенге			111321	7906			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1915841				
		Материалы -	Тенге			312289				
		Всего заработная плата -	Тенге				119227			
		Местные материалы -	Тенге			1471303				
		Накладные расходы -	Тенге			125188				63
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				18778			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			122462				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2163491				801
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138005			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2163491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2672270	37159			1135
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			181917	14037			69
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2672270				
		Материалы -	Тенге			405574				
		Всего заработная плата -	Тенге				195954			
		Местные материалы -	Тенге			2047620				
		Накладные расходы -	Тенге			205752				103
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				30863			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			172681				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3050703				1306
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				226817			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3050703				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			5913895	79739			2416
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			386938	30122			147
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5913895				
		Материалы -	Тенге			856422				
		Всего заработная плата -	Тенге				417060			
		Местные материалы -	Тенге			4590795				
		Накладные расходы -	Тенге			437914				219
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65687			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6732917				2782
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				482748			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6732917				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге							

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-2-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "15"								
1	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	14,1	20935,57	404,96	295192	5710	24583	9,27	131
		м3		1507,50	152,98	21256	2157	105	0,75	11
2	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	14,3115	183,00	--	2619	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "27"								
3	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	13,5	20935,57	404,96	282630	5467	23537	9,27	125
		м3		1507,50	152,98	20351	2065	105	0,75	10
4	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	13,7025	183,00	--	2508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Е"								
5	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,82	20935,57	404,96	100909	1952	8404	9,27	45
		м3		1507,50	152,98	7266	737	105	0,75	4
6	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,8923	183,00	--	895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Ж"								
7	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,8	20935,57	404,96	100491	1944	8369	9,27	44
		м3		1507,50	152,98	7236	734	105	0,75	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			4,872	183,00	--	892	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕАЯ СТЕНА ПО ОСИ "И"								
9	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			4,8	20935,57	404,96	100491	1944	8369	9,27	44
		м3		1507,50	152,98	7236	734	105	0,75	4
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			4,872	183,00	--	892	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕАЯ СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ "И" И "Ж"								
11	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			3,1	20713,32	360,48	64211	1117	5130	8,99	28
		м3		1440,00	136,17	4464	422	105	0,67	2
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			3,1465	183,00	--	576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			952305	18134			417
			Тенге			67809	6850			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			952305				
		Материалы -	Тенге			93174				
		Всего заработная плата -	Тенге				74660			
		Местные материалы -	Тенге			773187				
		Накладные расходы -	Тенге			78392				39
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел -ч				11759			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге			61842				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1092539				490
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				86418			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1092539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ

		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /12 шт./								
13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
			3,84	21702,43	990,15	83337	3802	8140	10,40	40
		м3		1644,75	374,04	6316	1436	105	1,83	7
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 2 /3 шт./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
			0,96	21702,43	990,15	20834	951	2035	10,40	10
		м3		1644,75	374,04	1579	359	105	1,83	2
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 3 /1 шт./								
15	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
			0,32	21702,43	990,15	6945	317	678	10,40	3
		м3		1644,75	374,04	526	120	105	1,83	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			111116	5070			53
			Тенге			8421	1915			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111116				
	Материалы -		Тенге			10839				
	Всего заработная плата -		Тенге				10336			
	Местные материалы -		Тенге			86787				
		Накладные расходы -	Тенге			10853				5
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч				1628			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге			7318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129288				68
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11964			
		Сметная заработная плата -	Тенге			129288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.РИГЕЛИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /2 шт./								
16	E0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
			7,3	21828,32	306,65	159347	2239	13926	10,40	76
		м3		1701,00	115,83	12417	846	105	0,57	4
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 /3 шт./								
17	E0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
			3,96	21828,32	306,65	86440	1214	7554	10,40	41
		м3		1701,00	115,83	6736	459	105	0,57	2
		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм3 /1 шт./								
18	E0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
			2,41	21828,32	306,65	52606	739	4597	10,40	25
		м3		1701,00	115,83	4099	279	105	0,57	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			298393	4192			142
			Тенге			23253	1583			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			39235				
		Всего заработная плата -	Тенге				24836			
		Местные материалы -	Тенге			231713				
		Накладные расходы -	Тенге			26078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19468				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				28748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			343939				
		РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-1,000, -0,100								
19	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**								
			79	22071,90	241,10	1743680	19047	113938	8,06	637
		м3		1282,50	91,08	101318	7195	105	0,44	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1743680	19047			637
			Тенге			101318	7195			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1743680				
		Материалы -	Тенге			284226				
		Всего заработная плата -	Тенге				108513			
		Местные материалы -	Тенге			1339090				
		Накладные расходы -	Тенге			113938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111457				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1969076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							729
		Сметная заработная плата -	Тенге				125604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1969076				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			3105495	46442			1250
			Тенге			200800	17544			86
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3105495				
		Материалы -	Тенге			427475				
		Всего заработная плата -	Тенге				218345			
		Местные материалы -	Тенге			2430777				
		Накладные расходы -	Тенге			229262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200085				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3534842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				252734			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			3534842				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.КАРКАС								
		КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 4 /4 шт./, Км 5 /4 шт./, Км 6 /4 шт./,								
20	E0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	7	23611,59	1032,29	165281	7226	27094	20,60	144
		м3		3296,25	389,95	23074	2730	105	1,90	13
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 /2 шт./, Рм5 /2 шт./, Рм6 /1 шт./, Рм7								
21	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	22	21828,32	306,65	480223	6746	41969	10,40	229
		м3		1701,00	115,83	37422	2548	105	0,57	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			645504	13972			373
			Тенге			60496	5278			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			645504				
		Материалы -	Тенге			79472				
		Всего заработная плата -	Тенге				65774			
		Местные материалы -	Тенге			491564				
		Накладные расходы -	Тенге			69062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42874				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			757440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				76133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			757440				
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,200								
22	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на**	76,7	22071,90	241,10	1692915	18492	110621	8,06	618
		м3		1282,50	91,08	98368	6986	105	0,44	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1692915	18492			618
			Тенге			98368	6986			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1692915				
		Материалы -	Тенге			275952				
		Всего заработная плата -	Тенге				105354			
		Местные материалы -	Тенге			1300103				
		Накладные расходы -	Тенге			110621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16593			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108212				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1911748				708
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121947			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1911748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2338419	32465			991
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			158864	12264			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2338419				
		Материалы -	Тенге			355423				
		Всего заработная плата -	Тенге				171127			
		Местные материалы -	Тенге			1791668				
		Накладные расходы -	Тенге			179684				90
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				26953			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			151086				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2669189				1141
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				198080			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2669189				
		Сметная заработная плата -	Тенге			5443914	78907			2241
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	**Тенге**			359664	29808			146
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5443914				
		Материалы -	Тенге			782898				
		Всего заработная плата -	Тенге				389472			
		Местные материалы -	Тенге			4222445				
		Накладные расходы -	Тенге			408945				204
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				61342			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			351172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6204031				2591
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				450814			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6204031				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ								

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-3-1

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Т"								
1		Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	10,1	20713,32	360,48	209205	3641	16715	8,99	91
			м3		1440,00	136,17	14544	1375	105	0,67	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,2515	183,00	--	1876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "9"								
3	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,	3,4	20713,32	360,48	70425	1226	5627	8,99	31
		м3		1440,00	136,17	4896	463	105	0,67	2
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,451	183,00	--	632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "18"								
5	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	3,4	20713,32	360,48	70425	1226	5627	8,99	31
		м3		1440,00	136,17	4896	463	105	0,67	2
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,451	183,00	--	632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Н" В ОСЯХ "7-9"								
7	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	3,5	20713,32	360,48	72497	1262	5792	8,99	31
		м3		1440,00	136,17	5040	477	105	0,67	2
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,5525	183,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Н" В ОСЯХ "18-23"								
9	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	3,4	20713,32	360,48	70425	1226	5627	8,99	31
		м3		1440,00	136,17	4896	463	105	0,67	2
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,451	183,00	--	632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "23"								
11	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	2,9	20713,32	360,48	60069	1045	4799	8,99	26
		м3		1440,00	136,17	4176	395	105	0,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,9435	183,00	–	539	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ "12" И "14"								
13	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	2,18	20713,32	360,48	45155	786	3608	8,99	20
		м3		1440,00	136,17	3139	297	105	0,67	1
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	2,2127	183,00	–	405	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,	10,9	20713,32	360,48	225775	3929	18039	8,99	98
		м3		1440,00	136,17	15696	1484	105	0,67	7
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,0635	183,00	–	2025	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			831365	14340			358
			Тенге			57283	5417			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			831365				
	Материалы -		Тенге			78062				
	Всего заработная плата -		Тенге				62700			
	Местные материалы -		Тенге			681680				
		Накладные расходы -	Тенге			65835				33
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч				9875			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге			53832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			951032				417
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72575			
		Сметная заработная плата -	Тенге			951032				417
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72575			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /10 шт./								
17	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	3,2	21702,43	990,15	69448	3168	6783	10,40	33
		м3		1644,75	374,04	5263	1197	105	1,83	6
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 2 /4 шт./								
18	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	1,28	21702,43	990,15	27779	1267	2713	10,40	13
		м3		1644,75	374,04	2105	479	105	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 3 /1 шт./								
19	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			0,32	21702,43	990,15	6945	317	678	10,40	3
		м3		1644,75	374,04	526	120	105	1,83	1
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 4 /1 шт./								
20	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке**	0,32	21702,43	990,15	6945	317	678	10,40	3
		м3		1644,75	374,04	526	120	105	1,83	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			111116	5070			53
			Тенге			8421	1915			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111116				
		Материалы -	Тенге			10839				
		Всего заработная плата -	Тенге				10336			
		Местные материалы -	Тенге			86787				
		Накладные расходы -	Тенге			10853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7318				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129288				68
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			129288				

РАЗДЕЛ 3.РИГЕЛИ. БАЛКА

		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /1 шт./								
21	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			2,23	21828,32	306,65	48677	684	4254	10,40	23
		м3		1701,00	115,83	3793	258	105	0,57	1
		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм2 /1 шт./								
22	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			1,49	21828,32	306,65	32524	457	2842	10,40	15
		м3		1701,00	115,83	2534	173	105	0,57	1
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 /5 шт./								
23	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			3,72	21828,32	306,65	81201	1141	7097	10,40	39
		м3		1701,00	115,83	6328	431	105	0,57	2
		БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Бм1 /1 шт./								
24	E0106-18-7	**Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			0,38	21828,32	306,65	8295	117	725	10,40	4
		м3		1701,00	115,83	646	44	105	0,57	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			170697	2398			81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			13302	906			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170697				
		Материалы -	Тенге			22445				
		Всего заработная плата -	Тенге				14208			
		Местные материалы -	Тенге			132553				
		Накладные расходы -	Тенге			14918				7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2238			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196752				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге							93
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16445			
		Сметная заработная плата -	Тенге			196752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							

РАЗДЕЛ 4.СТЕНА МОНОЛИТНАЯ Стм1 /2 шт./

25	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25**								
			4,48	20713,32	360,48	92796	1615	7414	8,99	40
		м3		1440,00	136,17	6451	610	105	0,67	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			92796	1615			40
			Тенге			6451	610			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92796				
		Материалы -	Тенге			8791				
		Всего заработная плата -	Тенге				7061			
		Местные материалы -	Тенге			75938				
		Накладные расходы -	Тенге			7414				4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1112			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6013				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106223				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге							47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8173			
		Сметная заработная плата -	Тенге			106223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							

РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-1,000, -0,100

26	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**								
			74,5	22071,90	241,10	1644357	17962	107448	8,06	600
		м3		1282,50	91,08	95546	6785	105	0,44	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1644357	17962			600
			Тенге			95546	6785			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1644357				
		Материалы -	Тенге			268036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				102332			
	Местные материалы -		Тенге			1262812				
		Накладные расходы -	Тенге			107448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1856913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							687
		Сметная заработная плата -	Тенге				118449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1856913				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2850331	41384			1133
			Тенге			181004	15633			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2850331				
	Материалы -		Тенге			388174				
	Всего заработная плата -		Тенге				196637			
	Местные материалы -		Тенге			2239770				
		Накладные расходы -	Тенге			206469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3240208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1313
		Сметная заработная плата -	Тенге				227607			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			3240208				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.КАРКАС								
		КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 5 /8 шт./, Км 6 /2 шт./, Км 7 /4 шт./,								
27	E0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			6	23611,59	1032,29	141670	6194	23223	20,60	124
		м3		3296,25	389,95	19778	2340	105	1,90	11
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 /1 шт./, Рм5 /2 шт./, Рм6 /2 шт./, Рм7								
28	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			8	21828,32	306,65	174627	2453	15261	10,40	83
		м3		1701,00	115,83	13608	927	105	0,57	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			316296	8647			207
			Тенге			33386	3266			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316296				
	Материалы -		Тенге			36957				
	Всего заработная плата -		Тенге				36652			
	Местные материалы -		Тенге			237307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			38484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21287				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				42425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			376067				

РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,200								
29	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**								
			71	22071,90	241,10	1567105	17118	102400	8,06	572
		м3		1282,50	91,08	91058	6467	105	0,44	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1567105	17118			572
			Тенге			91058	6467			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1567105				
	Материалы -		Тенге			255444				
	Всего заработная плата -		Тенге				97524			
	Местные материалы -		Тенге			1203486				
		Накладные расходы -	Тенге			102400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15360			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100170				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1769676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							655
		Сметная заработная плата -	Тенге				112884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1769676				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1883401	25765			779
			Тенге			124443	9733			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1883401				
	Материалы -		Тенге			292401				
	Всего заработная плата -		Тенге				134176			
	Местные материалы -		Тенге			1440793				
		Накладные расходы -	Тенге			140885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121457				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2145743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							897
		Сметная заработная плата -	Тенге				155309			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2145743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4733733	67149			1912
			Тенге			305447	25366			124
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4733733				
		Материалы -	Тенге			680574				
		Всего заработная плата -	Тенге				330813			
		Местные материалы -	Тенге			3680562				
		Накладные расходы -	Тенге			347353				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				52103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304865				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5385951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2210
		Сметная заработная плата -	Тенге				382916			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5385951				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ" ЛС 2-4-1

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			230	790,75	24,55	181873	5647	13871	0,26	60
		м2		39,83	9,20	9161	2116	123	0,04	10
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4								
			23	14672,17	66,01	337460	1518	5329	1,35	31
		м3		195,75	24,93	4502	573	105	0,12	3
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			23,46	183,00	--	4293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			23,46	519,00	--	12176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-6 шт., Ф4-1 шт., Ф4-1-1 шт./								
			19,8	19101,12	112,36	378202	2225	22119	6,34	126
		м3		1021,50	42,44	20226	840	105	0,21	4
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			20,097	183,00	--	3678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф2-6 шт., Ф2-1-1 шт., Ф2-2-1 шт./								
			32,74	19049,31	489,23	623674	16017	32111	4,75	156
		м3		749,25	184,82	24530	6051	105	0,90	30
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			33,2311	183,00	--	6081	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-2 шт., Ф3-1-2 шт./								
			40	18420,92	358,13	736837	14325	27701	3,35	134
		м3		524,25	135,29	20970	5412	105	0,66	26
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			40,6	183,00	--	7430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2291704	39732			507
			Тенге			79389	14992			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2291704				
		Материалы -	Тенге			184907				
		Всего заработная плата -	Тенге				94382			
		Местные материалы -	Тенге			1987676				
		Накладные расходы -	Тенге			101131				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			143570				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2536405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630
		Сметная заработная плата -	Тенге				109551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2536405				

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Ю"								
11	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			4,86	20713,32	360,48	100667	1752	8043	8,99	44
		м3		1440,00	136,17	6998	662	105	0,67	3
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			4,9329	183,00	--	903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "К"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
		м3	11,53	20713,32 1440,00	360,48 136,17	238825 16603	4156 1570	19082 105	8,99 0,67	104 8
14	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	11,70295	183,00 --	-- --	2142 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "2"								
15	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
		м3	11,75	20713,32 1440,00	360,48 136,17	243382 16920	4236 1600	19446 105	8,99 0,67	106 8
16	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	11,92625	183,00 --	-- --	2183 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "6"								
17	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
		м3	12,5	20713,32 1440,00	360,48 136,17	258917 18000	4506 1702	20687 105	8,99 0,67	112 8
18	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	12,6875	183,00 --	-- --	2322 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ "П" И "С"								
19	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
		м3	3,47	20713,32 1440,00	360,48 136,17	71875 4997	1251 473	5743 105	8,99 0,67	31 2
20	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	3,52205	183,00 --	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "С"								
21	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
		м3	4,78	20713,32 1440,00	360,48 136,17	99010 6883	1723 651	7911 105	8,99 0,67	43 3
22	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий								
		м3	4,8517	183,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
			4,78	20713,32	360,48	99010	1723	7911	8,99	43
		м3		1440,00	136,17	6883	651	105	0,67	3
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			4,8517	183,00	--	888	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1121653	19347			482
			Тенге			77285	7308			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1121653				
	Материалы -		Тенге			105319				
	Всего заработная плата -		Тенге				84593			
	Местные материалы -		Тенге			919702				
		Накладные расходы -	Тенге			88823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1283104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				97916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1283104				

РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ

		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /7 шт./								
25	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
			2,94	21702,43	990,15	63805	2911	6232	10,40	31
		м3		1644,75	374,04	4836	1100	105	1,83	5
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 2 /6 шт./								
26	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
			2,52	21702,43	990,15	54690	2495	5342	10,40	26
		м3		1644,75	374,04	4145	943	105	1,83	5
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 3 /8 шт./								
27	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
			3,36	21702,43	990,15	72920	3327	7122	10,40	35
		м3		1644,75	374,04	5526	1257	105	1,83	6
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 4 /1 шт./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
			0,42	21702,43	990,15	9115	416	890	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	691	157	105	1,83	1
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 5 /1 шт./								
29	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
			0,42	21702,43	990,15	9115	416	890	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	691	157	105	1,83	1
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 6 /1 шт./								
30	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
			0,42	21702,43	990,15	9115	416	890	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	691	157	105	1,83	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			218760	9981			105
			Тенге			16579	3770			18
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			218760				
Материалы -			Тенге			21340				
Всего заработная плата -			Тенге				20349			
Местные материалы -			Тенге			170861				
		Накладные расходы -	Тенге			21367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3205			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14408				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			254535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			254535				

РАЗДЕЛ 4.РИГЕЛИ

		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм1 /2 шт./								
31	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
			4,82	21828,32	306,65	105212	1478	9195	10,40	50
		м3		1701,00	115,83	8199	558	105	0,57	3
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм2 /2 шт./								
32	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
			2,64	21828,32	306,65	57627	810	5036	10,40	27
		м3		1701,00	115,83	4491	306	105	0,57	1
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 /2 шт./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			8,08	21828,32	306,65	176373	2478	15414	10,40	84
		м3		1701,00	115,83	13744	936	105	0,57	5
		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм4 /1 шт./								
34	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			1,09	21828,32	306,65	23793	334	2079	10,40	11
		м3		1701,00	115,83	1854	126	105	0,57	1
		РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ Рм5 /1 шт./								
35	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			1,66	21828,32	306,65	36235	509	3167	10,40	17
		м3		1701,00	115,83	2824	192	105	0,57	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			399240	5609			190
			Тенге			31111	2119			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399240				
	Материалы -		Тенге			52495				
	Всего заработная плата -		Тенге				33230			
	Местные материалы -		Тенге			310025				
		Накладные расходы -	Тенге			34891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26048				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				38464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			460179				

РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-1,000, -0,100

36	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**								
			102	22071,90	241,10	2251334	24592	147110	8,06	822
		м3		1282,50	91,08	130815	9290	105	0,44	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2251334	24592			822
			Тенге			130815	9290			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2251334				
	Материалы -		Тенге			366976				
	Всего заработная плата -		Тенге				140105			
	Местные материалы -		Тенге			1728951				
		Накладные расходы -	Тенге			147110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2542351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							941
		Сметная заработная плата -	Тенге				162172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2542351				
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ								
37	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**								
			1,54	14672,17	66,01	22595	102	357	1,35	2
		м3		195,75	24,93	301	38	105	0,12	--
38	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			1,5708	183,00	--	287	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
			1,5708	519,00	--	815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4**								
			4,56	17190,96	353,46	78391	1612	3440	3,60	16
		м3		585,00	133,52	2668	609	105	0,65	3
41	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			4,6284	183,00	--	847	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
			4,6284	519,00	--	2402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			105338	1713			18
			Тенге			2969	647			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105338				
		Материалы -	Тенге			3498				
		Всего заработная плата -	Тенге				3616			
		Местные материалы -	Тенге			97158				
		Накладные расходы -	Тенге			3797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				570			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6548				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			115683				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	**Тенге**			6388030	100974			2125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			338149	38127			186
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6388030				
	Материалы -		Тенге			734535				
	Всего заработная плата -		Тенге				376275			
	Местные материалы -		Тенге			5214372				
		Накладные расходы -	Тенге			397119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407109				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7192257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2510
		Сметная заработная плата -	Тенге				435843			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			7192257				

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7.КАРКАС

КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 7 /4 шт./, Км 8 /5 шт./, Км 9 /2 шт./,

43	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			10	23611,59	1032,29	236116	10323	38705	20,60	206
		м3		3296,25	389,95	32963	3899	105	1,90	19

РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм6 /4 шт./, Рм7 /8 шт./, Рм8 /2 шт./, Рм9

44	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			25	21828,32	306,65	545708	7666	47692	10,40	260
		м3		1701,00	115,83	42525	2896	105	0,57	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			781824	17989			466
			Тенге			75488	6795			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			781824				
	Материалы -		Тенге			95080				
	Всего заработная плата -		Тенге				82283			
	Местные материалы -		Тенге			593268				
		Накладные расходы -	Тенге			86397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52093				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			920314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				95242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			920314				

РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**								
			100	22071,90	241,10	2207190	24110	144226	8,06	806
		м3		1282,50	91,08	128250	9108	105	0,44	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			2207190	24110			806
			Тенге			128250	9108			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2207190				
		Материалы -	Тенге			359780				
		Всего заработная плата -	Тенге				137358			
		Местные материалы -	Тенге			1695050				
		Накладные расходы -	Тенге			144226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141085				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2492501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				158992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2492501				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2989014	42099			1272
			Тенге			203738	15903			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2989014				
		Материалы -	Тенге			454860				
		Всего заработная плата -	Тенге				219641			
		Местные материалы -	Тенге			2288317				
		Накладные расходы -	Тенге			230623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			193178				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3412815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1465
		Сметная заработная плата -	Тенге				254234			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			3412815				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			9377044	143073			3397
			Тенге			541886	54030			264
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9377044				
		Материалы -	Тенге			1189395				
		Всего заработная плата -	Тенге				595916			
		Местные материалы -	Тенге			7502690				
		Накладные расходы -	Тенге			627742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			600287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10605073				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							3974
		Сметная заработная плата -	Тенге				690077			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10605073				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ" ЛС 2-4-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			255	790,75	24,55	201642	6260	15378	0,26	67
		м2		39,83	9,20	10157	2346	123	0,04	11
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4								
			25,5	14672,17	66,01	374140	1683	5909	1,35	34
		м3		195,75	24,93	4992	636	105	0,12	3
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			26,01	183,00	--	4760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			26,01	519,00	--	13499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-4 шт., Ф1-1-1 шт., Ф1-2-1 шт., Ф1-3-1 шт./								
			17,01	19101,12	112,36	324910	1911	19002	6,34	108
		м3		1021,50	42,44	17376	722	105	0,21	4
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			17,26515	183,00	--	3160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф2-2 шт., Ф2-1-1 шт./								
			30	18420,92	358,13	552628	10744	20776	3,35	101
		м3		524,25	135,29	15728	4059	105	0,66	20
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			30,45	183,00	--	5572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-4 шт., Ф3-1-4 шт./								
			32,16	19049,31	489,23	612626	15734	31542	4,75	153
		м3		749,25	184,82	24096	5944	105	0,90	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			32,6424	183,00	--	5974	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-1-8	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф4-1 шт./**								
			14	18094,29	248,13	253320	3474	6736	2,35	33
		м3		364,50	93,74	5103	1312	105	0,46	6
12	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			14,21	183,00	--	2600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2354831	39806			495
			Тенге			77450	15018			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2354831				
	Материалы -		Тенге			195419				
	Всего заработная плата -		Тенге				92469			
	Местные материалы -		Тенге			2042155				
		Накладные расходы -	Тенге			99343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14901			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147250				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2601424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				107370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2601424				

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "ММ"

13	Е0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**								
			11,53	20935,57	404,96	241387	4669	20103	9,27	107
		м3		1507,50	152,98	17381	1764	105	0,75	9
14	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			11,70295	183,00	--	2142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			243529	4669			107
			Тенге			17381	1764			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243529				
	Материалы -		Тенге			23897				
	Всего заработная плата -		Тенге				19145			
	Местные материалы -		Тенге			197581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			20103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				22161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			279449				
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /8 шт./								
15	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			3,36	21702,43	990,15	72920	3327	7121	10,40	35
		м3		1644,75	374,04	5526	1257	105	1,83	6
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 2 /8 шт./								
16	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			3,36	21702,43	990,15	72920	3327	7121	10,40	35
		м3		1644,75	374,04	5526	1257	105	1,83	6
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 3 /6 шт./								
17	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			2,52	21702,43	990,15	54690	2495	5342	10,40	26
		м3		1644,75	374,04	4145	943	105	1,83	5
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 4 /2 шт./								
18	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			0,84	21702,43	990,15	18230	832	1781	10,40	9
		м3		1644,75	374,04	1382	314	105	1,83	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			218760	9981			105
			Тенге			16579	3770			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218760				
	Материалы -		Тенге			21340				
	Всего заработная плата -		Тенге				20349			
	Местные материалы -		Тенге			170861				
		Накладные расходы -	Тенге			21367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				23554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			254535				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2817120	54456			707
			Тенге			111411	20553			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2817120				
	Материалы -		Тенге			240656				
	Всего заработная плата -		Тенге				131964			
	Местные материалы -		Тенге			2410597				
		Накладные расходы -	Тенге			140812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3135408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							878
		Сметная заработная плата -	Тенге				153085			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			3135408				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2817120	54456			707
			Тенге			111411	20553			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2817120				
	Материалы -		Тенге			240656				
	Всего заработная плата -		Тенге				131964			
	Местные материалы -		Тенге			2410597				
		Накладные расходы -	Тенге			140812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3135408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							878
		Сметная заработная плата -	Тенге				153085			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3135408				

Наружные теплосети ЛС 6-3

КАНАЛЫ ТС

1	**С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3**								
			25,9091457	28100,00	--	728047	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
			14	28900,00	--	404600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			39,9091457	183,00	--	7303	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143014-3 Изм. и	Подушки бетонные опорные ОП-1 и ОП-2, из тяжелого бетона	0,433	27100,00	--	11734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Тепловая камера						
5	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78								
			22	1660,00	--	36520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78								
			10	4234,00	--	42340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			7,426	183,00	--	1359	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143015-197 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84								
			4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,10514	67700,00	--	7118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,01548	65000,00	--	1006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,23878	65900,00	--	15736	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,10864	68200,00	--	7409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм								
			0,01144	52900,00	--	605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82								
			0,01192	49180,00	--	586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-237	Лестницы стремянки								
			0,048488	154400,00	--	7487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ТРУБОПРОВОД						
16	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			174	806,00	--	140244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм								
			87	279,00	--	24273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			93	204,00	--	18972	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			6	131,00	--	786	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
			2	3074,00	--	6148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005								
			2	4437,00	--	8874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12021-262	Опоры скользящие	0,126632	107900,00	--	13664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ						
23	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	7,8	6240,00	--	48672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЕЦ ДРЕНАЖНЫЙ 1 шт.						
24	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-326 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-237	Лестницы стремянки	0,0203	154400,00	--	3134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	468,00	--	4727	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,05	67,00	--	338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс п.367	Клапаны обратные подъемные 16кч9п Dy 100 мм .ТОО "Промресурс-KZ"	1	9890,76	--	9891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Прайс п.366	Клапаны обратные подъемные 16кч9 nDy 40 мм .100 "Промресурс-KZ"	2	2697,48	--	5395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	552,00	--	1656	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1566684	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1313036				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81132				
		Местные материалы -	Тенге			1231904				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78782				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1391818				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24284				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1457				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25742				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			229364				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			229364				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13762				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243126				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1660685				

Ограждение ЛС 7-1-4

1	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	37,8	15300,00	--	578340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	37,8	183,00	--	6917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	37,8	260,00	--	9828	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С131312-73	Сетки металлические в рамках,панели ПМ	1434,12	836,00	--	1198924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-245	Стойки из гнутых профилей массой до 0,1 т	21,13067	172800,00	--	3651380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С131312-73	Сетки металлические в рамках,калитка	11,61	836,00	--	9706	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С131312-73	Сетки металлические в рамках,панели ПМ	17,82	836,00	--	14898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-245	Нижний засов	0,02528	172800,00	--	4368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12021-237	Верхний засов	0,008	154400,00	--	1235	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5475597	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			595085				
	Местные материалы -		Тенге			595085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			35705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			630791				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3656983				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3656983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219419				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3876402				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1223528				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1223528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73412				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1296939				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5804132				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС 2-2-3

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ

1	С12022-1 примен.	Двери металлические противопожарные ДГ 17-10 огрунтованные и окрашенные	1	20319,05	--	20319	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
2	С131312-14 примен.	Двери стальные утепленные ДГ12.55-5.05л. окрашенные	1	4248,83	--	4249	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
3	С12022-1 примен.	Двери металлические внутренние ДСВ18-10л огрунтованные и окрашенные	1	21514,21	--	21514	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
6	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-110 мм	12,62	9950,00	--	125569	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм								
			406	11,20	--	4547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-2050 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм								
			624	5,13	--	3201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С12031-148 примен.	Профили отделочного уголка								
			6	456,00	--	2736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			188807	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139989				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139989				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148389				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44569				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44569				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2674				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47243				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4249				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200136				
		РАЗДЕЛ 2.СЕЙСМОШВЫ /УЗЛЫ 8,9/								
10	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E								
			0,0388	4518,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			53,76	72,00	--	3871	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4046	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4046				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4046				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4289				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4289				
		РАЗДЕЛ 3.ВЕНТКАМЕРА								
12	**С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПГЭ-150**								
			3,825	**9950,00**	--	**38059**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	**С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПГЭ-150**								
			2,325	**9950,00**	--	**23134**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	**С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**								
			410	**11,20**	--	**4592**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	**С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**								
			32,55	**250,00**	--	**8137**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**73922**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73922				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73922				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			78357				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**266775**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217957				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			217957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			231035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44569				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44569				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2674				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47243				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			282782				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
16	С12021-237	**М/к стоек из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные**								
			0,15437	154400,00	--	23835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-237	**М/к стальных крепежныж элементоа из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные**								
			0,08712	154400,00	--	13451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-426 II изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	**Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием**								
			29,458	396,00	--	11665	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
19	С12062-5	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13.Л, ДГ 21-13 внутренние, окрашенные**								
			32.76	3540,00	--	115970	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9.ЛП внутренние, окрашенные**								
			30.24	4010,00	--	121262	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10.Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные**								
			10,5	4010,00	--	42105	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12062-14 примен.	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-14.ЛП внутренние, окрашенные**								
			5,88	3900,00	--	22932	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12062-5 примен.	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14.Л внутренние, окрашенные**								
			5,88	3540,00	--	20815	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	16	1500,00	--	24000	--	--	--	--
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	21	1380,00	--	28980	--	--	--	--
26	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	33	844,00	--	27852	--	--	--	--
27	С11011-814 примен.	Приспособление для самозакрывания								
		шт	4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
28	С12022-2 примен.	Двери стальные утепленные ДСН21-10.1 огрунтованные и окрашенные								
		шт	2	18700,00	--	37400	--	--	--	--
29	С12022-1 примен.	Двери металлические противопожарные ДГ Н12-8 огрунтованные и окрашенные								
		шт	1	24096,00	--	24096	--	--	--	--
30	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
31	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
32	С12031-30 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14.1, с заполнением сендвич-панелями, антипаника								
		шт	2	15762,31	--	31525	--	--	--	--
33	С12031-82	Комплекты нашельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов								
		компл	2	1480,00	--	2960	--	--	--	--
34	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
		комплект	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
35	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	2	844,00	--	1688	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки фрамуг из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	18,736	4472,00	--	83787	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	28,856	5206,00	--	150224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	147,184	5369,00	--	790231	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	116,25	2030,00	--	235988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Сирайс п.314 ТОО "Жынгылды Курылыс"	Витражы алюминиевые наружные с количеством дверей 2, заполнение из сендвич-панелей, остекление из закаленного стекла, размеры 7160х2500 мм, 8600х3000 мм	46,7	20070,54	--	937294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,1	4472,00	--	13863	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2776645	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2680665				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2680665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2841504				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95981				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95981				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5759				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101739				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2943244				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ								
43	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0438**	**55620,00**	--	**2436**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки; сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0.16868**	**53000,00**	--	**8940**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**11376**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11376**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11376**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**683**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12059**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**12059**				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
45	**С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150**	**0,96305**	**9950,00**	--	**9582**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	**С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИ-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**20,944**	**38,09**	--	**798**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм								
		т	0,053856	41200,00	--	2219	--	--	--	--
48	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150								
		м3	16,7787	9950,00	--	166948	--	--	--	--
49	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИ-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
		м2	364,896	38,09	--	13899	--	--	--	--
50	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм								
		т	0,938304	41200,00	--	38658	--	--	--	--
51	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150								
		м3	22,89175	9950,00	--	227773	--	--	--	--
52	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИ-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
		м2	497,84	38,09	--	18963	--	--	--	--
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм								
		т	1,28016	41200,00	--	52743	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
		м2	923,776	38,09	--	35187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150								
		м3	131,67932	9950,00	--	1310209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм								
		т	0,7588	50800,00	--	38547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		м2	125,664	133,00	--	16713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1932238	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1932238				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1932238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115934				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2048173				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2048173				

РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

58	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм								
		м3	1,85	9950,00	--	18408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--