Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: №5 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	23 109,25	20 633,26							2 475,99	23 109,25
Всего по стройке	23 109,25	20 633,26							2 475,99	23 109,25

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

Зиятдин И.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17087**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11976
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5872*
		машины и механизмы	тенге			4271
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**17087**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11976
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5872*
		машины и механизмы	тенге			4271
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (0,16+0,25).0,001	**км**	**0,00041**	**3 432 778**	**1407**

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (0,16).1,02	**м**	**0,1632**	**246**	**40**
3	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,25).1,02	**м**	**0,255**	**1 986**	**506**
		Узел электроэнергии				
4	**6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			11 346	11346
		в том числе оплата труда рабочих			5 525	5525
4.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 508	11346
4.2		машины и механизмы			3 552	3552
		в том числе оплата труда машинистов			1 037	1037
4.2.1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2266	120	27
4.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7313	352	257
4.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0721	12 279	885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721*	*3 688*	*266*
4.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2266	8 003	1813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2266*	*2 582*	*585*
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0721	7 908	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721*	*2 582*	*186*
4.3		материалы, изделия и конструкции			236	236
4.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
4.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 234	123
4.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	884 809	18
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17087**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11976
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5872*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			4271
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**17 087,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 179,00**
		Итого				**18 266,00**
		Сметная прибыль - 5%				**913,30**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**365,32**
		Итого				**19 544,62**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**20 633,26**
		НДС- 12%				**2 475,99**
		Стоимость строительства				**23 109,25**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____**Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Руководитель ТОО "Construction City"

_____**Зиятдин И.**