Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Генподрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Форма 2

Наименование работ: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"
Основание: Договор №63 от 20.07.2017г.

АКТ №4

приемки выполненных работ и произведенных затрат за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 3-1-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**23,9**	**22,22**	**21,00**	**531**	**502**	**151**	**0,01**	**--**
		м3		**1,21**	**5,29**	**29**	**126**	**97**	**0,02**	**--**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях**	**0,8**	**262,72**	**--**	**210**	**--**	**237**	**1,85**	**1**
		м3		**262,72**	**--**	**210**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-162-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /под фундаменты ФМ-1/**	**0,9**	**294,75**	**--**	**265**	**--**	**300**	**1,89**	**2**
		м3		**294,75**	**--**	**265**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-27-2**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**24,8**	**6,48**	**6,48**	**161**	**161**	**51**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**52**	**97**	**0,01**	**--**
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке**	**24,8**	**21,55**	**4,52**	**534**	**112**	**410**	**0,11**	**3**
		м3		**17,03**	**--**	**422**	**--**	**97**	**--**	**--**
6	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке**	**24,8**	**23,62**	**12,00**	**586**	**298**	**105**	**0,01**	**--**
		м.³		**1,62**	**2,75**	**40**	**68**	**97**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8	134,10	--	107	--	121	0,97	1
		м3		134,10	--	107	--	113	--	--
8	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	7,1	9,24	9,24	66	66	21	--	--
		м3		--	3,00	--	21	97	0,01	--
9	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	7,1	31,64	31,64	225	225	71	--	--
		м3		--	10,27	--	73	97	0,04	--
		ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЯ								
10	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	13,33	1581,51	49,10	21082	655	1608	0,53	7
		м2		79,66	18,40	1062	245	123	0,09	1
11	Е0107-42-3	Установка блоков фундаментных массой до 1,5 т	8	885,30	389,08	7082	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
12	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6 ГОСТ 13579-78	8	5229,00	--	41832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	4,344	243,00	--	1056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	4,344	243,00	--	1056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0107-42-2	Установка блоков фундаментных массой до 1 т	2	608,34	243,37	1217	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
16	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6 ГОСТ 13579-78	2	2753,00	--	5506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	0,53	243,00	--	129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	0,53	243,00	--	129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,874	183,00	--	892	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,874	519,00	--	2530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков /МУ/ из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	0,2	16902,59	311,32	3381	62	117	2,82	1
		м3		441,00	117,61	88	24	105	0,57	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,203	183,00	--	37	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,203	519,00	--	105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-19-1	Устройство монолитных поясов в опалубке из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	1,75	18680,05	316,01	32690	553	2733	8,25	14
		м3		1368,00	119,39	2394	209	105	0,58	1
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0775224	52400,00	--	4062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02774	52102,00	--	1445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,77625	183,00	--	325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,77625	519,00	--	922	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фцндаментов	28,38	245,44	3,82	6966	108	1299	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1060	41	118	0,01	--
30	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	8,73	300,50	4,19	2623	37	614	0,38	3
		м2		58,05	1,58	507	14	118	0,01	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФМ-1 /2 шт./								
31	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	4,5	1581,51	49,10	7117	221	543	0,53	2
		м2		79,66	18,40	358	83	123	0,09	--
32	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	1,18	17331,11	260,48	20451	307	872	3,94	5
		м3		614,25	89,46	725	106	105	0,35	--
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2036	183,00	--	220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2036	519,00	--	625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1,12	245,44	3,82	275	4	51	0,21	--
		м2		37,35	1,44	42	2	118	0,01	--
		СТЕНЫ								
36	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте до 4 м с расшивкой швов	27,27	1942,56	321,26	52974	8761	23241	4,10	112
		м3		603,00	119,25	16444	3252	118	0,59	16
37	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника.ИП "Айлеков А.М."	26,7246	1685,93	--	45056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
38	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	113,36	66,43	680	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37 ГОСТ 948-84	2	786,00	--	1572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С143015-197 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8 ГОСТ 948-84	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
41	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж балок /Б-1/ в зданиях высотой до 25 м, по стенам из камня-ракушечника	0,6315	5243,15	2020,02	3311	1276	1706	15,51	10
		т		2499,75	502,43	1579	317	90	1,79	1
42	С12021-120	Балки дополнительные и кровельные из прокатных профилей, огрунтованные	0,6315	101700,00	--	64224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, количество окрасок 2	17,0505	88,51	0,07	1509	1	1080	0,37	6
		м2		60,30	0,02	1028	--	105	--	--
44	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	31,4	121,68	8,30	3821	261	3563	0,57	18
		м2		94,18	1,17	2957	37	119	--	--
45	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	36,11	1190,00	--	42971	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки МП- бетон В12,5	0,8	17156,73	283,24	13725	227	697	4,15	3
		м3		722,25	106,99	578	86	105	0,52	--
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД	0,0276	93997,62	304,24	2594	8	962	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	913	3	105	0,56	--
		КРОВЛЯ								
48	Е0112-13-3	Утепление покрытий стекловатой толщ.100 мм	31,4	85,23	4,72	2676	148	2715	0,40	13
		м2		70,88	1,78	2226	56	119	0,01	--
49	С11031-25 примен.	Стекловата	3,2342	2530,00	--	8183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	31,4	207,95	1,19	6530	37	1026	0,16	5
		м2		27,00	0,45	848	14	119	--	--
51	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	31,4	121,68	8,30	3821	261	3563	0,57	18
		м2		94,18	1,17	2957	37	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	36,11	1190,00	--	42971	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т /ПП-1/	12	272,50	88,43	3270	1061	1629	0,39	5
		шт		65,93	31,06	791	373	140	0,13	2
54	С143017-9 примен.	Плиты парапетные 15.5-Т	9	2310,00	--	20790	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники и др./ без водосточных труб	73,83	25,35	0,05	1872	4	678	0,05	4
		м2		7,70	0,02	568	1	119	--	--
56	Е0116-9-9	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 300 мм-гильза под дымоход	0,4	5856,43	85,00	2343	34	225	2,31	1
		м		407,25	31,84	163	13	128	0,16	--
57	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений из круглых труб, масса до 0,1 т Д325х4мм	0,0126	172800,00	--	2177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-173-3	Окраска суриком труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,3	88,51	0,07	27	--	19	0,37	--
		м2		60,30	0,02	18	--	105	--	--
		ОКНА								
59	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков /ОК-1/ из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,6	498,09	19,17	1793	69	1025	1,38	5
		м2		230,97	6,18	831	22	120	0,03	--
60	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,6	4472,00	--	16099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
61	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
62	С12022-1	Двери металлические ДНГ21х10, огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
65	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	2,166	21,55	4,52	47	10	36	0,11	--
		м3		17,03	--	37	--	97	--	--
66	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	2,166	23,62	12,00	51	26	9	0,01	--
		м3		1,62	2,75	4	6	97	0,01	--
67	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	21,66	790,75	24,55	17128	532	1306	0,26	6
		м2		39,83	9,20	863	199	123	0,04	1
68	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.100 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	2,166	16433,08	--	35594	--	1511	3,66	8
		м3		567,00	--	1228	--	123	--	--
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,20932	183,00	--	404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,20932	519,00	--	1147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
71	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами	32	463,43	2,86	14830	92	9508	1,63	52
		м2		282,04	0,94	9025	30	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	33,6	184,00	--	6182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0115-180-6	Улучшенная побелка водоэмульсионными составами по гипосартону потолков, подготовленным под окраску, со шпаклевкой	32	257,14	2,33	8228	75	1496	0,26	8
		м2		43,65	0,88	1397	28	105	--	--
		СТЕНЫ								
74	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	52,09	403,70	4,07	21029	212	7474	0,74	39
		м2		135,68	0,97	7068	51	105	0,05	3
75	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами	52,09	306,50	2,10	15966	109	3600	0,39	20
		м2		65,03	0,79	3387	41	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /ФАСАД/								
76	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка с добавлением колера зеленого цвета по камню стен	69,04	330,10	1,96	22790	135	7927	0,61	42
		м2		108,90	0,45	7518	31	105	0,03	2
		ОТМОСТКА								
77	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	27,42	790,75	24,55	21682	673	1654	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1092	252	123	0,04	1
78	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	27,42	601,11	--	16483	--	903	0,14	4
		м2		24,75	--	679	--	133	--	--
79	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать к норме 27-55-1 до толщ.2,5 см	27,42	-96,06	--	-2634	--	-145	-0,02	-1
		м2		-3,98	--	-109	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			718950	21386			449
			Тенге			73560	7347			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			621795				
	Материалы -		Тенге			89674				
	Всего заработная плата -		Тенге				78835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124717				
	Местные материалы -		Тенге			315509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			89690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			754175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							519
		Сметная заработная плата -	Тенге				92288			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94812				
	Материалы -		Тенге			457				
	Всего заработная плата -		Тенге				1896			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91501				
		Накладные расходы -	Тенге			1706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5791				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			102309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2152			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2343				
	Материалы -		Тенге			2146				
	Всего заработная плата -		Тенге				176			
		Накладные расходы -	Тенге			225				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				209			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			859205				
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 1А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". 2-2-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Б-В"/"27-30"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ1 /1 шт./								
1	E0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,2	20125,55	316,01	24151	379	1874	8,25	10
		м3		1368,00	119,39	1642	143	105	0,58	1
2	E0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,2	701,11	67,04	841	80	413	1,75	2
		м3		306,00	21,76	367	26	105	0,10	–
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ2 /1 шт./								
3	E0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	0,88	20125,55	316,01	17710	278	1374	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1204	105	105	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**								
			0,88	701,11	67,04	617	59	303	1,75	2
		м3		306,00	21,76	269	19	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**43319**	**797**			**21**
			Тенге			**3482**	**294**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43319**				
	Материалы -		Тенге			**3784**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3776**			
	Местные материалы -		Тенге			**35257**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3964**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**595**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2837**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50121**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4370**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**50121**				
		РАЗДЕЛ 2.ВХОДНАЯ ГРУППА В-1								
5	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**								
			34,5	14672,17	66,01	506190	2277	7994	1,35	47
		м3		195,75	24,93	6753	860	105	0,12	4
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			35,19	183,00	--	6440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
			35,19	519,00	--	18264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**								
			68	17190,96	353,46	1168985	24035	51302	3,60	245
		м3		585,00	133,52	39780	9079	105	0,65	44
9	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			69,02	183,00	--	12631	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
			69,02	519,00	--	35821	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД1/, огрунтованных**								
			0,2085	70437,87	304,24	14686	63	2143	58,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		9675,00	114,75	2017	24	105	0,56	--
		КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км1 /6 шт./								
12	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	1,74	21702,43	990,15	37762	1723	3688	10,40	18
		м3		1644,75	374,04	2862	651	105	1,83	3
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ Бм1 /3 шт./								
13	Е0106-18-7	**Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	1,08	21828,32	306,65	23575	331	2060	10,40	11
		м3		1701,00	115,83	1837	125	105	0,57	1
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ Бм2 /2 шт./								
14	Е0106-18-7	**Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	1,62	21828,32	306,65	35362	497	3090	10,40	17
		м3		1701,00	115,83	2756	188	105	0,57	1
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,160								
15	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	14,8	22071,90	241,10	326664	3568	21345	8,06	119
		м3		1282,50	91,08	18981	1348	105	0,44	7
		ПАРАПЕТ								
16	Е0106-19-1	**Устройство парапета из бетона кл.В25**	3	20125,55	316,01	60377	948	4685	8,25	25
		м3		1368,00	119,39	4104	358	105	0,58	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2246756	33443			494
			Тенге			79090	12633			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2246756				
		Материалы -	Тенге			135422				
		Всего заработная плата -	Тенге				91723			
		Местные материалы -	Тенге			1998801				
		Накладные расходы -	Тенге			96309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2483650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							604
		Сметная заработная плата -	Тенге				106170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2483650				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2290076	34240			514
			Тенге			82572	12927			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2290076				
		Материалы -	Тенге			139206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				95499			
	Местные материалы -		Тенге			2034058				
		Накладные расходы -	Тенге			100274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2533771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				110540			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2533771				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 6 /2 шт./, Км 7 /6 шт./, Км 8 /2 шт./, Км 9 /2 шт./, Км 10 /2 шт./, Км 11 /6 шт./								
17	**Е0106-14-11**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	**19,3**	**23611,59**	**1032,29**	**455704**	**19923**	**74701**	**20,60**	**398**
		м3		**3296,25**	**389,95**	**63618**	**7526**	**105**	**1,90**	**37**
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 /2 шт./, Рм5 /3 шт./, Рм6 /1 шт./, Рм7 /2 шт./, Рм8 /1 шт./, Рм9 /2 шт./, Рм10 /3 шт./, Рм11 /2 шт./, Рм12 /2 шт./, Рм13 /5 шт./, Рм14 /4 шт./								
18	**Е0106-18-7**	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл. В25**	**57,99**	**21828,32**	**306,65**	**1265824**	**17783**	**110626**	**10,40**	**603**
		м3		**1701,00**	**115,83**	**98641**	**6717**	**105**	**0,57**	**33**
		БАЛКА ЛЕСТНИЧНАЯ Бл1 /1 шт./ И КОНСОЛИ Кс1 /2 шт./								
19	**Е0106-18-7**	**Устройство балок и консолей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	**0,56**	**21828,32**	**306,65**	**12224**	**172**	**1068**	**10,40**	**6**
		м3		**1701,00**	**115,83**	**953**	**65**	**105**	**0,57**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1733752**	**37878**			**1007**
			Тенге			**163211**	**14308**			**70**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1733752				
	Материалы -		Тенге			213067				
	Всего заработная плата -		Тенге				177519			
	Местные материалы -		Тенге			1319596				
		Накладные расходы -	Тенге			186395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2035355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				205478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2035355				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6,500								
20	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	**91**	**22071,90**	**241,10**	**2008543**	**21940**	**131246**	**8,06**	**733**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**116708**	**8288**	**105**	**0,44**	**40**
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,150, +8,650								
21	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	**74,34**	**22071,90**	**241,10**	**1640825**	**17923**	**107218**	**8,06**	**599**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**95341**	**6771**	**105**	**0,44**	**33**
		ПАРАПЕТ								
22	**Е0106-19-1**	**Устройство парапета из бетона кл.В25**	**9,2**	**20125,55**	**316,01**	**185155**	**2907**	**14368**	**8,25**	**76**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**12586**	**1098**	**105**	**0,58**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3834524**	**42771**			**1409**
			Тенге			**224634**	**16158**			**79**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3834524**				
		Материалы -	Тенге			**608578**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**240792**			
		Местные материалы -	Тенге			**2958540**				
		Накладные расходы -	Тенге			**252831**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**126**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**37925**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**245241**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4332596**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1614**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278716**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**4332596**				
		РАЗДЕЛ 5.ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
23	**Е0106-17-2**	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	**0,285**	**24184,17**	**402,61**	**6892**	**115**	**941**	**18,10**	**5**
		м3		**2992,50**	**152,10**	**853**	**43**	**105**	**0,74**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**6892**	**115**			**5**
			Тенге			**853**	**43**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6892**				
		Материалы -	Тенге			**1094**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**896**			
		Местные материалы -	Тенге			**4831**				
		Накладные расходы -	Тенге			**941**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**141**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**470**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8304				
		РАЗДЕЛ 6.СТАКАН								
24	Е0106-17-2	**Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	4,3	24184,17	402,61	103992	1731	14198	18,10	78
		м3		2992,50	152,10	12868	654	105	0,74	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			103992	1731			78
			Тенге			12868	654			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103992				
	Материалы -		Тенге			16506				
	Всего заработная плата -		Тенге				13522			
	Местные материалы -		Тенге			72887				
		Накладные расходы -	Тенге			14198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			125281				
		РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Б-В"/"27-30"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3 /1 шт./								
25	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	3,6	20125,55	316,01	72452	1138	5622	8,25	30
		м3		1368,00	119,39	4925	430	105	0,58	2
26	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	3,6	701,11	67,04	2524	241	1239	1,75	6
		м3		306,00	21,76	1102	78	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ4 /1 шт./								
27	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,44	20125,55	316,01	28981	455	2249	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	1970	172	105	0,58	1
28	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,44	701,11	67,04	1010	97	496	1,75	3
		м3		306,00	21,76	441	31	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			104966	1931			50
			Тенге			8437	711			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104966				
		Материалы -	Тенге			9168				
		Всего заработная плата -	Тенге				9148			
		Местные материалы -	Тенге			85431				
		Накладные расходы -	Тенге			9606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			121446				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**5784126**	**84425**			**2548**
			Тенге			**410003**	**31874**			**156**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5784126				
		Материалы -	Тенге			848413				
		Всего заработная плата -	Тенге				441877			
		Местные материалы -	Тенге			4441285				
		Накладные расходы -	Тенге			463971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6622983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2936
		Сметная заработная плата -	Тенге				511473			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6622983				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8074202**	**118665**			**3063**
			Тенге			**492575**	**44801**			**219**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8074202				
		Материалы -	Тенге			987619				
		Всего заработная плата -	Тенге				537376			
		Местные материалы -	Тенге			6475343				
		Накладные расходы -	Тенге			564245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			518307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9156753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3564
		Сметная заработная плата -	Тенге				622013			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9156753				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 1Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ "КЖ". 2-2-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Ж-И"/"22-27"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ1 /1 шт./								
1	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,8	20125,55	316,01	36226	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
2	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,8	701,11	67,04	1262	121	619	1,75	3
		м3		306,00	21,76	551	39	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ2 /1 шт./								
3	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	0,88	20125,55	316,01	17710	278	1374	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1204	105	105	0,58	1
4	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	0,88	701,11	67,04	617	59	303	1,75	2
		м3		306,00	21,76	269	19	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			55815	1027			27
			Тенге			4486	378			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55815				
	Материалы -		Тенге			4875				
	Всего заработная плата -		Тенге				4865			
	Местные материалы -		Тенге			45427				
		Накладные расходы -	Тенге			5108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				766			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			64579				
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ								
5	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,38	14672,17	66,01	5575	25	88	1,35	1
		м3		195,75	24,93	74	9	105	0,12	--
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,3876	183,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,3876	519,00	--	201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4**	1,1	17190,96	353,46	18910	389	830	3,60	4
		м3		585,00	133,52	644	147	105	0,65	1
9	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,1165	183,00	--	204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,1165	519,00	--	579	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**25541**	**414**			**4**
			Тенге			**718**	**156**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**25541**				
		Материалы -	Тенге			**845**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**874**			
		Местные материалы -	Тенге			**23565**				
		Накладные расходы -	Тенге			**918**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**138**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1588**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**28047**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1012**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**28047**				
		РАЗДЕЛ 3.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
11	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	1,02	14672,17	66,01	14966	67	236	1,35	1
		м3		195,75	24,93	200	25	105	0,12	--
12	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,0404	183,00	--	190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,0404	519,00	--	540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-17-8	**Устройство железобетонных стен шахты высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25**	3,92	22658,46	444,75	88821	1743	10693	14,40	56
		м3		2430,00	168,01	9526	659	105	0,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий шахты толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	0,48	22071,90	241,10	10595	116	692	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	616	44	105	0,44	--
16	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен**	7,62	245,44	3,82	1870	29	349	0,21	2
		м2		37,35	1,44	285	11	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**116982**	**1956**			63
			Тенге			**10625**	**739**			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116982**				
	Материалы -		Тенге			**15505**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11364**			
	Местные материалы -		Тенге			**88896**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11971**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1796**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7737**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**136690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13160**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**136690**				
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛ								
17	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,19	14672,17	66,01	2788	13	44	1,35	--
		м3		195,75	24,93	37	5	105	0,12	--
18	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,1938	183,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,1938	519,00	--	101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	0,52	1986,57	564,43	1033	294	555	3,33	1
		м3		567,00	195,49	295	102	140	0,75	--
21	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,52	183,00	--	95	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен канала /монолитные участки/ высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе**	0,26	21091,97	442,42	5484	115	691	14,00	4
		м3		2362,50	167,13	614	43	105	0,82	--
23	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,2639	183,00	--	48	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен**	2,064	245,44	3,82	507	8	94	0,21	--
		м2		37,35	1,44	77	3	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			10091	429			6
			Тенге			1023	153			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10091				
		Материалы -	Тенге			1608				
		Всего заработная плата -	Тенге				1176			
		Местные материалы -	Тенге			7030				
		Накладные расходы -	Тенге			1384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12163				
		РАЗДЕЛ 5.ВХОД В-3								
25	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,52	14672,17	66,01	7630	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
26	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,5304	183,00	--	97	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,5304	519,00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**	1,27	17190,96	353,46	21833	449	958	3,60	5
		м3		585,00	133,52	743	170	105	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
		м3	1,28905	183,00	--	236	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
		м3	1,28905	519,00	--	669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**30739**	**483**			**5**
			Тенге			**845**	**183**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**30739**				
		Материалы -	Тенге			**986**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1027**			
		Местные материалы -	Тенге			**28425**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1079**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**162**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1909**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33727**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1189**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**33727**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**239169**	**4308**			**106**
			Тенге			**17698**	**1609**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**239169**				
		Материалы -	Тенге			**23819**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**19306**			
		Местные материалы -	Тенге			**193344**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20459**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3069**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15578**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**275206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22375**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**275206**				

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6.КАРКАС

КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км 4 /4 шт./, Км 5 /4 шт./, Км 6 /4 шт./, Км 7 /1 шт./, Км 8 /3 шт./

31	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
		м3	14,84	23611,59	1032,29	350396	15319	57438	20,60	306
				3296,25	389,95	48916	5787	105	1,90	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм4 /2 шт./, Рм5 /2 шт./, Рм6 /1 шт./, Рм7 /2 шт./, Рм8 /1 шт./, Рм9 /2 шт./, Рм10 /2 шт./, Рм11 /2 шт./, Рм12 /2 шт./, Рм13 /4 шт./,								
32	**Е0106-18-7**	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	**51,37**	**21828,32**	**306,65**	**1121321**	**15753**	**97997**	**10,40**	**534**
		м3		**1701,00**	**115,83**	**87380**	**5950**	**105**	**0,57**	**29**
		БАЛКА ЛЕСТНИЧНАЯ Бл1 /1 шт./ И КОНСОЛИ Кс1 /2 шт./								
33	**Е0106-18-7**	**Устройство балок и консолей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	**0,52**	**21828,32**	**306,65**	**11351**	**159**	**992**	**10,40**	**5**
		м3		**1701,00**	**115,83**	**885**	**60**	**105**	**0,57**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1483067**	**31231**			**845**
			Тенге			**137181**	**11797**			**58**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1483067**				
	Материалы -		Тенге			**183548**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**148979**			
	Местные материалы -		Тенге			**1131107**				
		Накладные расходы -	Тенге			**156427**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23464**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**98370**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1737865**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**981**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172443**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1737865**				
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6,500								
34	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	**80**	**22071,90**	**241,10**	**1765752**	**19288**	**115381**	**8,06**	**645**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**102600**	**7286**	**105**	**0,44**	**36**
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,150, +8,650								
35	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	**65,44**	**22071,90**	**241,10**	**1444385**	**15778**	**94381**	**8,06**	**527**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**83927**	**5960**	**105**	**0,44**	**29**
		ПАРАПЕТ								
36	**Е0106-19-1**	**Устройство парапета из бетона кл.В25**	**8,68**	**20125,55**	**316,01**	**174690**	**2743**	**13556**	**8,25**	**72**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**11874**	**1036**	**105**	**0,58**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**3384827**	**37809**			**1244**
			Тенге			**198401**	**14283**			**70**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3384827**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			536207				
	Всего заработная плата -		Тенге				212684			
	Местные материалы -		Тенге			2612411				
		Накладные расходы -	Тенге			223318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3824634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1425
		Сметная заработная плата -	Тенге				246182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3824634				
		РАЗДЕЛ 8.ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
37	**Е0106-17-2**	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	**0,29**	**24184,17**	**402,61**	**7013**	**117**	**958**	**18,10**	**5**
		м3		**2992,50**	**152,10**	**868**	**44**	**105**	**0,74**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**7013**	**117**			**5**
			Тенге			**868**	**44**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7013				
	Материалы -		Тенге			1113				
	Всего заработная плата -		Тенге				912			
	Местные материалы -		Тенге			4916				
		Накладные расходы -	Тенге			958				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8449				
		РАЗДЕЛ 9.СТАКАН								
38	**Е0106-17-2**	**Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	**3,4**	**24184,17**	**402,61**	**82226**	**1369**	**11226**	**18,10**	**62**
		м3		**2992,50**	**152,10**	**10175**	**517**	**105**	**0,74**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**82226**	**1369**			**62**
			Тенге			**10175**	**517**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82226				
	Материалы -		Тенге			13051				
	Всего заработная плата -		Тенге				10692			
	Местные материалы -		Тенге			57632				
		Накладные расходы -	Тенге			11226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1684			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			99060				
		РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "И-Ж"/"22-27"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3 /1 шт./								
39	E0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	3,6	20125,55	316,01	72452	1138	5622	8,25	30
		м3		1368,00	119,39	4925	430	105	0,58	2
40	E0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	3,6	701,11	67,04	2524	241	1239	1,75	6
		м3		306,00	21,76	1102	78	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ4 /1 шт./								
41	E0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,44	20125,55	316,01	28981	455	2249	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	1970	172	105	0,58	1
42	E0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,44	701,11	67,04	1010	97	496	1,75	3
		м3		306,00	21,76	441	31	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			104966	1931			50
			Тенге			8437	711			3
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге			104966				
	Материалы -		Тенге			9168				
	Всего заработная плата -		Тенге				9148			
	Местные материалы -		Тенге			85431				
		Накладные расходы -	Тенге			9606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			121446				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			5062101	72456			2206
			Тенге			355062	27353			134
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге			5062101				
	Материалы -		Тенге			743087				
	Всего заработная плата -		Тенге				382414			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			3891496				
		Накладные расходы -	Тенге			401535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5791454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2541
		Сметная заработная плата -	Тенге				442645			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5791454				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5301269	76764			2312
			Тенге			372759	28962			141
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5301269				
	Материалы -		Тенге			766906				
	Всего заработная плата -		Тенге				401721			
	Местные материалы -		Тенге			4084840				
		Накладные расходы -	Тенге			421995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			343396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6066660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2665
		Сметная заработная плата -	Тенге				465020			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6066660				
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". 2-3-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "12-14"/"Н-Н/1"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ1 /1 шт./								
1	**Е0106-19-1**	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	**1,4**	**20125,55**	**316,01**	**28176**	**442**	**2186**	**8,25**	**12**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**1915**	**167**	**105**	**0,58**	**1**
2	**Е0106-3-8**	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	**1,4**	**701,11**	**67,04**	**982**	**94**	**482**	**1,75**	**2**
		м3		**306,00**	**21,76**	**428**	**30**	**105**	**0,10**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**29157**	**536**			**14**
			Тенге			**2344**	**198**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29157**				
	Материалы -		Тенге			**2547**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2541**			
	Местные материалы -		Тенге			**23731**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2668**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**400**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33735				
		РАЗДЕЛ 2.ВХОДНАЯ ГРУППА В-2								
3	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**								
		м3	31,3	14672,17	66,01	459239	2066	7253	1,35	42
				195,75	24,93	6127	780	105	0,12	4
4	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
		м3	31,926	183,00	--	5842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
		м3	31,926	519,00	--	16570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**								
		м3	49,02	17190,96	353,46	842701	17327	36983	3,60	176
				585,00	133,52	28677	6545	105	0,65	32
		КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Км1 /6 шт./								
7	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
		м3	1,74	21702,43	990,15	37762	1723	3688	10,40	18
				1644,75	374,04	2862	651	105	1,83	3
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ Бм1 /3 шт./								
8	Е0106-18-7	**Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
		м3	1,11	21828,32	306,65	24229	340	2118	10,40	12
				1701,00	115,83	1888	129	105	0,57	1
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ Бм2 /2 шт./								
9	Е0106-18-7	**Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
		м3	1,78	21828,32	306,65	38854	546	3396	10,40	19
				1701,00	115,83	3028	206	105	0,57	1
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,160								
10	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**								
		м3	16,42	22071,90	241,10	362421	3959	23682	8,06	132
				1282,50	91,08	21059	1496	105	0,44	7
		ПАРАПЕТ								
11	Е0106-19-1	**Устройство парапета из бетона кл.В25**								
			3,82	20125,55	316,01	76880	1207	5966	8,25	32