Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Генподрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование работ: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"
Основание: дополнительное соглашение № 02 от 21.11.2017 к договору № 63 от 20.07.2017г.

АКТ №5

приемки выполненных работ и произведенных затрат за декабрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ, ЛС-3-1-4								
1	Спрайс п.320 ТОО "WILO"	Насос центробежный N-3,12 кВт, n-2800 об/мин TOP-S 80/20 WILO шт	2	186823,27 --	-- --	373647 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	Спрайс п.317 ТОО "Техно Проект Астана"	Бак расширительный мембранный V-100л, P-4 бар Reflex компл.	1	18464,90 --	-- --	18465 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	прайс-лист ТОО "Энергия-К"	Водоподготовительная установка Q-1.0 м3/ч ВПУ-1.0М в комплекте с насосом N-1,2кВт ВК-1/16 компл.	1	170599,58 --	-- --	170600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Двмовая труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, диам.500 мм м	10,04	7392,00 --	-- --	74216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С11031-25	Вата минеральная м3	1,46	2530,00 --	-- --	3694 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,119952	74370,00 --	-- --	8921 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, диам.250 мм м	8	2999,00 --	-- --	23992 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С11031-25	Вата минеральная м3	0,66	2530,00 --	-- --	1670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,059192	74370,00	--	4402	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	С130905-1800 Изм. и доп.вып.19 примен.	Фильтр сетчатый диам.15 мм шт.	1	2513,00 --	--	2513 --	--	--	--
11	Спрайс п.368 ТОО "Промресурс-KZ"	Клапан обратный фланцевый диам.125 мм 16ч66р шт	2	8497,06 --	--	16994 --	--	--	--
12	С130809-37 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 шт.	4	767,00 --	--	3068 --	--	--	--
13	С130904-417 Изм. и доп.вып.19 примен.	Краны шаровые стальные фланцевые PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005 шт	6	14127,00 --	--	84762 --	--	--	--
14	С130809-57 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 125 ГОСТ 12816-80 шт.	12	1107,00 --	--	13284 --	--	--	--
15	С130904-414 Изм. и доп.вып.19 примен.	Краны шаровые стальные фланцевые PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 шт	4	4967,00 --	--	19868 --	--	--	--
16	С130809-54 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.	8	477,00 --	--	3816 --	--	--	--
17	С130904-422 Изм. и доп.вып.19 примен.	Краны шаровые стальные фланцевые PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт	2	2450,00 --	--	4900 --	--	--	--
18	С130809-49 Изм. и доп.вып.18 примен.	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 20 ГОСТ 12816-80 шт.	4	302,00 --	--	1208 --	--	--	--
19	С130904-421 Изм. и доп.вып.19 примен.	Краны шаровые стальные фланцевые PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт	5	2130,00 --	--	10650 --	--	--	--
20	С130809-48 Изм. и доп.вып.18 примен.	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 15 ГОСТ 12816-80 шт.	10	260,00 --	--	2600 --	--	--	--
21	Спрайс п.369 "ТехноОпт"	Клапан предохранительный фланцевый диам.25 мм 17ч3бр шт	2	23047,67 --	--	46095 --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	157,00	--	628	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
23	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	202,00	--	202	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
24	С130810-45	Крепления для трубопроводов из угловойстали	34	200,00	--	6800	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--
25	С131205-4	Термометры прямые П4.1-160-66 с футляромдо 100 град.С	2	352,00	--	704	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
26	С131205-2 примен.	Манометры общего назначения до 10 атм МТП1-160-1,0 с трехходовым краном 11Б86к	5	895,00	--	4475	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
27	С11011-941 примен.	Стеклопластикрулонный /ТУ 6-11-145-80/	0,03493	179500,00	--	6270	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			908443	--		
			Тенге			--	--		
		Стоимость оборудования -	Тенге			170600			
		Запасные части -	Тенге			1706			
		Тара и упаковка -	Тенге			862			
		Транспортные расходы -	Тенге			10390			
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			2203			
		Комплектация -	Тенге			1034			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			186794			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24956			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1497			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26454			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			712887			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			712887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42773			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			755660			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			968907			
		Наружные сети водоснабжения и канализации. ЛС 6-1							
		РАЗДЕЛ 1.-----Канализация							
		----СИСТЕМА К1							
1	прайс п.348 ImexPro PK	Накопительная емкость для питьевой воды на 65м3	1	3004670,10	--	3004670	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		----Трубопроводы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	362,59	982,00	--	356063	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
3	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	89,89	1521,00	--	136723	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
4	С130902-362 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	29484,00	--	29484	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
5	С130903-23	Клапаны дыхательные фланцевые 16чбр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	4860,00	--	4860	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
6	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
7	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108x4 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
8	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 100 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	388,00	--	776	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
9	С12021-262	Опоры скользящие	0,00927	107900,00	--	1000	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
10	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	33	384,00	--	12672	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
				Колодцы КК Д1м(28шт.)					
11	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	8,49	36200,00	--	307338	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
12	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	18	3561,00	--	64098	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
13	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	10	5131,00	--	51310	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	28	2371,00	--	66388	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
15	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	28	8060,00	--	225680	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
16	С12021-237	Лестницы стремянки т	0,3612	154400,00	--	55769	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Жироуловитель							
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,28	36200,00	--	10136	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
18	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	1,49	6030,00	--	8985	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
19	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	1	2371,00	--	2371	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
20	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060,00	--	8060	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
21	С130810-45	Скобы ходовые М-2 кг	1,58	200,00	--	316	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
22	С12021-41	Конструкции стальные из швеллера СN65 т	0,01062	147100,00	--	1562	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
23	С130810-45	Анкеры из полосовой стали М-5 кг	2,51	200,00	--	502	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4351904	--		
			Тенге			--	--		
		Стоимость оборудования -	Тенге			3004670			
		Транспортные расходы -	Тенге			90140			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3094810			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510626			
		Местные материалы -	Тенге			510626			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30638			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			541263			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58332			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3500			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61832			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			778276			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			778276			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46697			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			824973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4522878			
		РАЗДЕЛ 2.---КНС.Строительные работы							
		------Земляные работы							
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4298	65900,00 --	-- --	28324 --	-- --	-- --	-- --
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1994	68200,00 --	-- --	13599 --	-- --	-- --	-- --
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0672	55620,00 --	-- --	3738 --	-- --	-- --	-- --
27	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01144	49180,00 --	-- --	563 --	-- --	-- --	-- --
28	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7.5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	14	1660,00 --	-- --	23240 --	-- --	-- --	-- --
29	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7.5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	30	4234,00 --	-- --	127020 --	-- --	-- --	-- --
30	С143015-192 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ15-37-п ГОСТ 948-84 шт.	4	873,00 --	-- --	3492 --	-- --	-- --	-- --
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	18,562	519,00 --	-- --	9634 --	-- --	-- --	-- --
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	18,562	183,00 --	-- --	3397 --	-- --	-- --	-- --
33	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы сооружений из круглых труб Д 76х3мм, масса до 0.1 т т	0,05238	172800,00 --	-- --	9051 --	-- --	-- --	-- --
34	С12021-267	Лестничные марши, пожарные лестницы т	0,048488	133700,00 --	-- --	6483 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге** **Тенге**			228540 --	-- --		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213005			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46223			
	Местные материалы -		Тенге			166783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12780			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225786			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			932			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			242252			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4580443	--		
			Тенге			--	--		
	Стоимость оборудования -		Тенге			3004670			
	Транспортные расходы -		Тенге			90140			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3094810			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			723631			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46223			
	Местные материалы -		Тенге			677408			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43418			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			767049			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73866			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73866			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4432			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78298			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			778276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			778276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46697			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			824973			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4765130			

БЛОК 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-5-1

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

1	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25**	10,4	20713,32	360,48	215419	3749	17212	8,99
		м3		1440,00	136,17	14976	1416	105	0,67
2	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,**	11	20713,32	360,48	227847	3965	18205	8,99
		м3		1440,00	136,17	15840	1498	105	0,67
3	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,**	3	20713,32	360,48	62140	1081	4965	8,99
		м3		1440,00	136,17	4320	409	105	0,67
4	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,**	3,7	20713,32	360,48	76639	1334	6123	8,99
		м3		1440,00	136,17	5328	504	105	0,67
5	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,**	2,1	20713,32	360,48	43498	757	3475	8,99
		м3		1440,00	136,17	3024	286	105	0,67
6	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,**	3,5	20713,32	360,48	72497	1262	5792	8,99
		м3		1440,00	136,17	5040	477	105	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,**	4,1	20713,32	360,48	84925	1478	6785	8,99
		м3		1440,00	136,17	5904	558	105	0,67
8	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,**	1,96	20713,32	360,48	40598	707	3244	8,99
		м3		1440,00	136,17	2822	267	105	0,67
9	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,**	1,96	20713,32	360,48	40598	707	3244	8,99
		м3		1440,00	136,17	2822	267	105	0,67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			864160	15039		
			Тенге			60077	5681		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			864160			
	Материалы -		Тенге			81869			
	Всего заработная плата -		Тенге				65758		
	Местные материалы -		Тенге			707175			
		Накладные расходы -	Тенге			69046			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10357		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55992			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			989198			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				76115		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			989198			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				76115		
		РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ							
10	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке**	3,84	21702,43	990,15	83337	3802	8140	10,40
		м3		1644,75	374,04	6316	1436	105	1,83
11	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке**	1,95	21702,43	990,15	42320	1931	4133	10,40
		м3		1644,75	374,04	3207	729	105	1,83
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			125657	5733		
			Тенге			9523	2166		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125657			
	Материалы -		Тенге			12258			
	Всего заработная плата -		Тенге				11689		
	Местные материалы -		Тенге			98143			
		Накладные расходы -	Тенге			12273			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1841		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8276			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146206			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				13530		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			146206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				13530		
		РАЗДЕЛ 3.РИГЕЛИ							
12	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой**	1,4	21828,32	306,65	30560	429	2671	10,40
		м3		1701,00	115,83	2381	162	105	0,57
13	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой**	0,7	21828,32	306,65	15280	215	1335	10,40
		м3		1701,00	115,83	1191	81	105	0,57
14	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой**	0,7	21828,32	306,65	15280	215	1335	10,40
		м3		1701,00	115,83	1191	81	105	0,57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			61119	859		
			Тенге			4763	324		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61119			
		Материалы -	Тенге			8036			
		Всего заработная плата -	Тенге				5087		
		Местные материалы -	Тенге			47461			
		Накладные расходы -	Тенге			5341			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				801		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3988			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70448			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				5888		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			70448			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				5888		
		РАЗДЕЛ 4.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,700							
15	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на**	36	22071,90	241,10	794589	8680	51921	8,06
		м3		1282,50	91,08	46170	3279	105	0,44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			794589	8680		
			Тенге			46170	3279		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			794589			
		Материалы -	Тенге			129521			
		Всего заработная плата -	Тенге				49449		
		Местные материалы -	Тенге			610218			
		Накладные расходы -	Тенге			51921			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7788		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50791			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			897300			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				57237		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			897300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ПП-ММ"/"8-10"							
16	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,8	20125,55	316,01	36226	569	2811	8,25
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58
17	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней**	1,8	701,11	67,04	1262	121	619	1,75
		м3		306,00	21,76	551	39	105	0,10
18	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	2,44	20125,55	316,01	49106	771	3811	8,25
		м3		1368,00	119,39	3338	291	105	0,58
19	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней**	2,44	701,11	67,04	1711	164	840	1,75
		м3		306,00	21,76	747	53	105	0,10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			88305	1624		
			Тенге			7098	598		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88305			
	Материалы -		Тенге			7713			
	Всего заработная плата -		Тенге				7696		
	Местные материалы -		Тенге			71870			
		Накладные расходы -	Тенге			8081			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1212		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5783			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102169			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				8908		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			102169			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				8908		
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ							
20	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	20	2902,21	244,15	58044	4883	30108	7,77
		м3		1183,50	92,25	23670	1845	118	0,45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			58044	4883		
			Тенге			23670	1845		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58044			
	Материалы -		Тенге			17587			
	Всего заработкая плата -		Тенге				25515		
	Местные материалы -		Тенге			11904			
		Накладные расходы -	Тенге			30108			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4516		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5289			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93441			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				30031		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			93441			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				30031		
		РАЗДЕЛ 7.ВХОД В-8							
21	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,77	14672,17	66,01	11298	51	178	1,35
		м3		195,75	24,93	151	19	105	0,12
22	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий**	0,7854	183,00	--	144	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
23	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона**	0,7854	519,00	--	408	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
24	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе**	3,72	17190,96	353,46	63950	1315	2807	3,60
		м3		585,00	133,52	2176	497	105	0,65
25	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий**	3,7758	183,00	--	691	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
26	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона**	3,7758	519,00	--	1960	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
27	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке**	0,88	21702,43	990,15	19098	871	1865	10,40
		м3		1644,75	374,04	1447	329	105	1,83
28	E0106-18-7	**Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой из**	0,28	21828,32	306,65	6112	86	534	10,40
		м3		1701,00	115,83	476	32	105	0,57
29	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на**	0,85	22071,90	241,10	18761	205	1226	8,06
		м3		1282,50	91,08	1090	77	105	0,44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			122421	2528		
			Тенге			5341	955		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122421			
		Материалы -	Тенге			8515			
		Всего заработная плата -	Тенге				6296		
		Местные материалы -	Тенге			106038			
		Накладные расходы -	Тенге			6610			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				992		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7742			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136773			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7287		
		Сметная заработная плата -	Тенге			136773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7287		
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		РАЗДЕЛ 8.ВХОД В-9							
30	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,98	14672,17	66,01	14379	65	227	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м3		195,75	24,93	192	24	105	0,12
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	0,9996	183,00	--	183	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	0,9996	519,00	--	519	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе	3,58	17190,96	353,46	61544	1265	2701	3,60
		м3		585,00	133,52	2094	478	105	0,65
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	3,6337	183,00	--	665	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	3,6337	519,00	--	1886	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
36	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	0,88	21702,43	990,15	19098	871	1865	10,40
		м3		1644,75	374,04	1447	329	105	1,83
37	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой из	0,18	21828,32	306,65	3929	55	343	10,40
		м3		1701,00	115,83	306	21	105	0,57
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на	1,45	22071,90	241,10	32004	350	2091	8,06
		м3		1282,50	91,08	1860	132	105	0,44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			134206	2606		
			Тенге			5899	985		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134206			
	Материалы -		Тенге			10313			
	Всего заработная плата -		Тенге				6884		
	Местные материалы -		Тенге			115388			
		Накладные расходы -	Тенге			7228			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1084		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8486			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149921			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				7968		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			149921			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				7968		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2248501	41952		
			Тенге			162540	15833		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2248501			
	Материалы -		Тенге			275812			
	Всего заработная плата -		Тенге				178373		
	Местные материалы -		Тенге			1768198			
		Накладные расходы -	Тенге			190609			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28591		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146347			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2585457			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				206965		
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2585457			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				206965		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 9.КАРКАС							
39	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке**	33,61	23611,59	1032,29	793586	34695	130088	20,60
		м3		3296,25	389,95	110787	13106	105	1,90
40	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой**	55,968	21828,32	306,65	1221687	17163	106769	10,40
		м3		1701,00	115,83	95202	6483	105	0,57
41	Е0106-17-3	**Устройство железобетонной балки-стенки высотой до 3 м,**	6,77	22512,97	442,42	152413	2995	17982	14,00
		м3		2362,50	167,13	15994	1131	105	0,82
42	Е0106-18-7	**Устройство балок и консолей высотой до 900 мм с жесткой**	1,03	21828,32	306,65	22483	316	1965	10,40
		м3		1701,00	115,83	1752	119	105	0,57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			2190169	55169		
			Тенге			223735	20840		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2190169			
	Материалы -		Тенге			260659			
	Всего заработная плата -		Тенге				244574		
	Местные материалы -		Тенге			1650606			
		Накладные расходы -	Тенге			256803			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38520		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146818			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2593790			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				283095		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2593790			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				283095		
		РАЗДЕЛ 10.ТРИБУНА С ОТМ.+1,920 ДО ОТМ.+3,200							
43	Е0106-22-1	**Устройство трибины толщиной до 200 мм на высоте от**	37,2	22071,90	241,10	821075	8969	53652	8,06
		м3		1282,50	91,08	47709	3388	105	0,44
44	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,2	20125,55	316,01	24151	379	1874	8,25
		м3		1368,00	119,39	1642	143	105	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней**	1,2	701,11	67,04	841	80	413	1,75
		м3		306,00	21,76	367	26	105	0,10
46	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,2	20125,55	316,01	24151	379	1874	8,25
		м3		1368,00	119,39	1642	143	105	0,58
47	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней**	1,2	701,11	67,04	841	80	413	1,75
		м3		306,00	21,76	367	26	105	0,10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			871059	9888		
			Тенге			51727	3727		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			871059			
		Материалы -	Тенге			138204			
		Всего заработная плата -	Тенге				55454		
		Местные материалы -	Тенге			671240			
		Накладные расходы -	Тенге			58226			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8734		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55757			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			985042			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				64187		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			985042			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				64187		

РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ

		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6,600							
48	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	103,2	22071,90	241,10	2277820	24882	148841	8,06
		м3		1282,50	91,08	132354	9399	105	0,44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			2277820	24882		
			Тенге			132354	9399		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2277820			
		Материалы -	Тенге			371293			
		Всего заработная плата -	Тенге				141753		
		Местные материалы -	Тенге			1749292			
		Накладные расходы -	Тенге			148841			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22326		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145600			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2572261			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				164080		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2572261			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				164080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 12.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ПП-ММ"/"8-10"							
49	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,8	20125,55	31,01	36224	569	2811	8,25
		м3		1368,00	11,39	2462	215	105	0,58
50	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней**	1,8	701,11	6,04	1262	121	619	1,75
		м3		306,00	2,76	551	39	105	0,10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**37488**	**689**		
			Тенге			**3013**	**254**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37488**			
	Материалы -		Тенге			3274			
	Всего заработная плата -		Тенге				**3267**		
	Местные материалы -		Тенге			**30511**			
		Накладные расходы -	Тенге			3431			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**515**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2455			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43374			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3782**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			43374			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3782**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**5376536**	**90628**		
			Тенге			**410828**	**34220**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5376536**			
	Материалы -		Тенге			**773431**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**445049**		
	Местные материалы -		Тенге			**4101648**			
		Накладные расходы -	Тенге			**467301**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**70095**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**350630**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6194467**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515144**		
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**6194467**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515144**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7625037**	**132580**		
			Тенге			**573369**	**50053**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7625037**			
	Материалы -		Тенге			**1049243**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**623422**		
	Местные материалы -		Тенге			**5869846**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы -	Тенге			657910			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98687		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496977			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8779924			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				722108		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8779924			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-6-1 БЛОК5

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

1	Е0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	8,04845	20935,57	404,96	168499	3259	14033	9,27
		м3		1507,50	152,98	12133	1231	105	0,75
2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	8,23295	183,00	--	1507	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
3	Е0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	13,4	20935,57	404,96	280537	5426	23363	9,27
		м3		1507,50	152,98	20201	2050	105	0,75
4	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	13,601	183,00	--	2489	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
5	Е0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,12	20935,57	404,96	86255	1668	7183	9,27
		м3		1507,50	152,98	6211	630	105	0,75
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,1818	183,00	--	765	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
7	Е0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,12	20935,57	404,96	86255	1668	7183	9,27
		м3		1507,50	152,98	6211	630	105	0,75
8	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,1818	183,00	--	765	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,2	20935,57	404,96	87929	1701	7323	9,27
		м3		1507,50	152,98	6332	643	105	0,75
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,263	183,00	--	780	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
11	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,2	20935,57	404,96	87929	1701	7323	9,27
		м3		1507,50	152,98	6332	643	105	0,75
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,263	183,00	--	780	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
13	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	5,4	20713,32	360,48	111852	1947	8937	8,99
		м3		1440,00	136,17	7776	735	105	0,67
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,481	183,00	--	1003	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	1,22	20713,32	360,48	25270	440	2019	8,99
		м3		1440,00	136,17	1757	166	105	0,67
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2383	183,00	--	227	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
17	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	9,2	20713,32	360,48	190563	3316	15226	8,99
		м3		1440,00	136,17	13248	1253	105	0,67
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,338	183,00	--	1709	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
19	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	3,94	20713,32	360,48	81610	1420	5521	8,99
		м3		1440,00	136,17	5674	537	105	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,9991	183,00	--	732	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
21	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	2,7	20935,57	404,96	56526	1093	4707	9,27
		м3		1507,50	152,98	4070	413	105	0,75
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,7405	183,00	--	502	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
23	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	2,15	20935,57	404,96	45011	871	3749	9,27
		м3		1507,50	152,98	3241	329	105	0,75
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2.18225	183,00	--	399	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
25	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	2,7	20935,57	404,96	56526	1093	4707	9,27
		м3		1507,50	152,98	4070	413	105	0,75
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,7405	183,00	--	502	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
27	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	0,22	20713,32	360,48	4557	79	364	8,99
		м3		1440,00	136,17	317	30	105	0,67
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2233	183,00	--	41	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
29	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	0,23	20713,32	360,48	4764	83	381	8,99
		м3		1440,00	136,17	331	31	105	0,67
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0.23345	183,00	--	43	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов**	524,68	245,44	3,82	128777	2004	24016	0,21
		м2		37,35	1,44	19597	756	118	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1515103	27771		
			Тенге			117499	10489		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1515103			
	Материалы -		Тенге			241426			
	Всего заработная плата -		Тенге				127988		
	Местные материалы -		Тенге			1128407			
		Накладные расходы -	Тенге			137034			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20555		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99128			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1751265			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				148544		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1751265			

РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ

32	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	4,8	21702,43	990,15	104172	4753	10175	10,40
		м3		1644,75	374,04	7895	1795	105	1,83
33	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	2	21702,43	990,15	43405	1980	4239	10,40
		м3		1644,75	374,04	3290	748	105	1,83
34	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	1,2	21702,43	990,15	26043	1188	2544	10,40
		м3		1644,75	374,04	1974	449	105	1,83
35	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	0,8	21702,43	990,15	17362	792	1696	10,40
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83
36	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	1,6	21702,43	990,15	34724	1584	3392	10,40
		м3		1644,75	374,04	2632	598	105	1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	0,8	21702,43	990,15	17362	792	1696	10,40
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83
38	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	0,8	21702,43	990,15	17362	792	1696	10,40
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83
39	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	0,8	21702,43	990,15	17362	792	1696	10,40
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			277791	12674		
			Тенге			21053	4788		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277791			
	Материалы -		Тенге			27098			
	Всего заработная плата -		Тенге				25841		
	Местные материалы -		Тенге			216966			
		Накладные расходы -	Тенге			27133			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4070		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18295			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323219			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				29910		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			323219			

РАЗДЕЛ 3.РИГЕЛИ

40	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	1,832	21828,32	306,65	39989	562	3495	10,40
		м3		1701,00	115,83	3116	212	105	0,57
41	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	5,16	21828,32	306,65	112634	1582	9844	10,40
		м3		1701,00	115,83	8777	598	105	0,57
42	Е0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	2,16	21828,32	306,65	47149	662	4121	10,40
		м3		1701,00	115,83	3674	250	105	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	0,232	21828,32	306,65	5064	71	443	10,40
		м3		1701,00	115,83	395	27	105	0,57
44	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	2,23	21828,32	306,65	48677	684	4254	10,40
		м3		1701,00	115,83	3793	258	105	0,57
45	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	2,23	21828,32	306,65	48677	684	4254	10,40
		м3		1701,00	115,83	3793	258	105	0,57
46	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	7,16	21828,32	306,65	156291	2196	13659	10,40
		м3		1701,00	115,83	12179	829	105	0,57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			458482	6441		
			Тенге			35728	2433		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458482			
	Материалы -		Тенге			60285			
	Всего заработная плата -		Тенге				38161		
	Местные материалы -		Тенге			356028			
		Накладные расходы -	Тенге			40069			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6010		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29913			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			528464			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				44171		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			528464			

РАЗДЕЛ 4.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-1,000, -0,100

47	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	144,75	22071,90	241,10	3194908	34899	208767	8,06
		м3		1282,50	91,08	185642	13184	105	0,44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			3194908	34899		
			Тенге			185642	13184		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3194908			
	Материалы -		Тенге			520782			
	Всего заработная плата -		Тенге				198826		
	Местные материалы -		Тенге			2453585			
		Накладные расходы -	Тенге			208767			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31315		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204221			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3607896			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				230141		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3607896			
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ББ-ГГ"/"21-24"							
48	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,6	20125,55	316,01	32201	506	2499	8,25
		м3		1368,00	119,39	2189	191	105	0,58
49	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,6	701,11	67,04	1122	107	551	1,75
		м3		306,00	21,76	490	35	105	0,10
50	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	0,92	20125,55	316,01	18516	291	1437	8,25
		м3		1368,00	119,39	1259	110	105	0,58
51	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	0,92	701,11	67,04	645	62	317	1,75
		м3		306,00	21,76	282	20	105	0,10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			52483	965		
			Тенге			4218	356		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52483			
	Материалы -		Тенге			4584			
	Всего заработная плата -		Тенге				4574		
	Местные материалы -		Тенге			42715			
		Накладные расходы -	Тенге			4803			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				720		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3437			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60723			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				5295		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			60723			
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ЛЛ-НН"/"21-24"							
52	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,6	20125,55	316,01	32201	506	2499	8,25
		м3		1368,00	119,39	2189	191	105	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,6	701,11	67,04	1122	107	551	1,75
		м3		306,00	21,76	490	35	105	0,10
54	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	0,92	20125,55	316,01	18516	291	1437	8,25
		м3		1368,00	119,39	1259	110	105	0,58
55	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	0,92	701,11	67,04	645	62	317	1,75
		м3		306,00	21,76	282	20	105	0,10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			52483	965		
			Тенге			4218	356		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52483			
	Материалы -		Тенге			4584			
	Всего заработная плата -		Тенге				4574		
	Местные материалы -		Тенге			42715			
		Накладные расходы -	Тенге			4803			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				720		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3437			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60723			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				5295		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			60723			

РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ

56	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	0,63	14672,17	66,01	9243	42	146	1,35
		м3		195,75	24,93	123	16	105	0,12
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6426	183,00	--	118	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
58	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6426	519,00	--	334	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
59	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	1,88	17190,96	353,46	32319	665	1418	3,60
		м3		585,00	133,52	1100	251	105	0,65
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,9082	183,00	--	349	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,9082	519,00	–	990	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			43353	706		
			Тенге			1223	267		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43353			
	Материалы -		Тенге			1441			
	Всего заработная плата -		Тенге				1490		
	Местные материалы -		Тенге			39983			
		Накладные расходы -	Тенге			1564			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				235		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2695			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47613			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1724		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			47613			

РАЗДЕЛ 8.ВХОД В-11

62	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,54	14672,17	66,01	7923	36	125	1,35
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,12
63	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,5508	183,00	–	101	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
64	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,5508	519,00	–	286	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
65	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**	1,2	17190,96	353,46	20629	424	905	3,60
		м3		585,00	133,52	702	160	105	0,65
66	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней входа**	1,2	701,11	67,04	841	80	413	1,75
		м3		306,00	21,76	367	26	105	0,10
67	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,218	183,00	–	223	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
68	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,218	519,00	–	632	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			30635	540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Тенге			1175	200		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30635			
	Материалы -		Тенге			1332			
	Всего заработная плата -		Тенге				1375		
	Местные материалы -		Тенге			27588			
		Накладные расходы -	Тенге			1443			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				217		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1925			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34003			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1591		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			34003			

РАЗДЕЛ 9.ВХОД В-12

69	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,92	14672,17	66,01	13498	61	213	1,35
		м3		195,75	24,93	180	23	105	0,12
70	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,9384	183,00	–	172	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
71	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,9384	519,00	–	487	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
72	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**	4,67	17190,96	353,46	80282	1651	3523	3,60
		м3		585,00	133,52	2732	624	105	0,65
73	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней входа**	4,67	701,11	67,04	3274	313	1607	1,75
		м3		306,00	21,76	1429	102	105	0,10
74	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,74005	183,00	–	867	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
75	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	4,74005	519,00	–	2460	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			101041	2024		
			Тенге			4341	748		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101041			
	Материалы -		Тенге			5028			
	Всего заработная плата -		Тенге				5089		