Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Форма 2

Генподрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Наименование работ: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с

Основание: доп соглашение № 3 от 22.02.2018г. к договору № 63 от 20.07.2017г.

АКТ №6

приемки выполненных работ и произведенных затрат за февраль 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-3-1										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ВХОДНАЯ ГРУППА В-2										
1	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД1/, огрунтованных**	0,15012	70437,87	304,24	10574	46	1543	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1452	17	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10574	46			9
			Тенге			1452	17			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10574				
	Материалы -		Тенге			9076				
	Всего заработная плата -		Тенге				1470			
		Накладные расходы -	Тенге			1543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				231			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12844				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			10574	46			9
			Тенге			1452	17			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10574				
	Материалы -		Тенге			9076				
	Всего заработная плата -		Тенге				1470			
		Накладные расходы -	Тенге			1543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				231			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1701			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			12844				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ								
2	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	28,079	2902,21	244,15	81491	6855	42270	7,77	218
		м3		1183,50	92,25	33231	2590	118	0,45	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			81491	6855			218
			Тенге			33231	2590			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81491				
	Материалы -		Тенге			24692				
	Всего заработная плата -		Тенге				35822			
	Местные материалы -		Тенге			16713				
		Накладные расходы -	Тенге			42270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				42162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			131187				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
3	Е0108-23-3	**Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м**	40,5	2023,76	321,26	81962	13011	34516	4,10	166
		м3		603,00	119,25	24421	4830	118	0,59	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			81962	13011			166
			Тенге			24421	4830			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81962				
	Материалы -		Тенге			1093				
	Всего заработная плата -		Тенге				29251			
	Местные материалы -		Тенге			43436				
		Накладные расходы -	Тенге			34516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				34429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			123467				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			163453	19867			384
			Тенге			57653	7420			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163453				
	Материалы -		Тенге			25785				
	Всего заработная плата -		Тенге				65073			
	Местные материалы -		Тенге			60149				
		Накладные расходы -	Тенге			76786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				76591			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			254654				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			174028	19912			393
			Тенге			59105	7437			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174028				
	Материалы -		Тенге			34861				
	Всего заработная плата -		Тенге				66543			
	Местные материалы -		Тенге			60149				
		Накладные расходы -	Тенге			78329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				78292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			267499				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-4-1										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ										
1	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	10,102	2902,21	244,15	29318	2466	15207	7,77	78
		м3		1183,50	92,25	11956	932	118	0,45	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			29318	2466			78
			Тенге			11956	932			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29318				
	Материалы -		Тенге			8883				
	Всего заработная плата -		Тенге				12888			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			6013				
		Накладные расходы -	Тенге			15207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47197				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			29318	2466			78
			Тенге			11956	932			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29318				
	Материалы -		Тенге			8883				
	Всего заработная плата -		Тенге				12888			
	Местные материалы -		Тенге			6013				
		Накладные расходы -	Тенге			15207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15169			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			47197				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ								
2	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	74,461	2902,21	244,15	216101	18180	112092	7,77	579
		м3		1183,50	92,25	88125	6869	118	0,45	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			216101	18180			579
			Тенге			88125	6869			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216101				
	Материалы -		Тенге			65478				
	Всего заработная плата -		Тенге				94994			
	Местные материалы -		Тенге			44319				
		Накладные расходы -	Тенге			112092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			347886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				111807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			347886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ						
3	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечникастен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м	85,29	2023,76	321,26	172606	27400	72689	4,10	350
		м3		603,00	119,25	51430	10171	118	0,59	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			172606	27400			350
			Тенге			51430	10171			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172606				
	Материалы -		Тенге			2303				
	Всего заработная плата -		Тенге				61601			
	Местные материалы -		Тенге			91474				
		Накладные расходы -	Тенге			72689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			260013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				72504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			260013				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			388708	45580			928
			Тенге			139554	17040			84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388708				
	Материалы -		Тенге			67781				
	Всего заработная плата -		Тенге				156594			
	Местные материалы -		Тенге			135793				
		Накладные расходы -	Тенге			184781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27717			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1104
		Сметная заработная плата -	Тенге				184312			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			607899				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			418026	48046			1007
			Тенге			151510	17972			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418026				
	Материалы -		Тенге			76664				
	Всего заработная плата -		Тенге				169482			
	Местные материалы -		Тенге			141805				
		Накладные расходы -	Тенге			199989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			655096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195
		Сметная заработная плата -	Тенге				199480			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			655096				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-4-2										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ										
1	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	7,875	2902,21	244,15	22855	1923	11855	7,77	61
		м3		1183,50	92,25	9320	726	118	0,45	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			22855	1923			61
			Тенге			9320	726			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22855				
	Материалы -		Тенге			6925				
	Всего заработная плата -		Тенге				10047			
	Местные материалы -		Тенге			4687				
		Накладные расходы -	Тенге			11855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1778			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36792				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			22855	1923			61
			Тенге			9320	726			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22855				
	Материалы -		Тенге			6925				
	Всего заработная плата -		Тенге				10047			
	Местные материалы -		Тенге			4687				
		Накладные расходы -	Тенге			11855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1778			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11825			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			36792				
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	64,791	2902,21	244,15	188037	15819	97535	7,77	503
		м3		1183,50	92,25	76680	5977	118	0,45	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			188037	15819			503
			Тенге			76680	5977			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188037				
	Материалы -		Тенге			56975				
	Всего заработная плата -		Тенге				82657			
	Местные материалы -		Тенге			38564				
		Накладные расходы -	Тенге			97535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				97287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			302707				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
3	Е0108-23-3	**Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м**	96,37	2023,76	321,26	195030	30960	82132	4,10	395
		м3		603,00	119,25	58111	11492	118	0,59	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			195030	30960			395
			Тенге			58111	11492			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195030				
	Материалы -		Тенге			2602				
	Всего заработная плата -		Тенге				69603			
	Местные материалы -		Тенге			103357				
		Накладные расходы -	Тенге			82132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата -	Тенге				81923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			293791				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			383067	46779			899
			Тенге			134791	17469			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			383067				
	Материалы -		Тенге			59577				
	Всего заработная плата -		Тенге				152260			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			141920				
		Накладные расходы -	Тенге			179667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата -	Тенге				179210			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			596498				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			405922	48701			960
			Тенге			144111	18196			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405922				
	Материалы -		Тенге			66502				
	Всего заработная плата -		Тенге				162307			
	Местные материалы -		Тенге			146608				
		Накладные расходы -	Тенге			191522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			633291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1145
		Сметная заработная плата -	Тенге				191035			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			633291				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ" ЛС 2-5-1										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
1	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов**	301,44	245,44	3,82	73985	1152	13798	0,21	64
		м2		37,35	1,44	11259	434	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			73985	1152			64
			Тенге			11259	434			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73985				
	Материалы -		Тенге			61575				
	Всего заработная плата -		Тенге				11693			
		Накладные расходы -	Тенге			13798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2070			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13762			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13762			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			73985	1152			64
			Тенге			11259	434			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73985				
	Материалы -		Тенге			61575				
	Всего заработная плата -		Тенге				11693			
		Накладные расходы -	Тенге			13798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2070			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13762			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			93050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13762			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ										
2	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	105,64	22071,90	241,10	2331676	25470	152360	8,06	851
		м3		1282,50	91,08	135483	9622	105	0,44	47
3	Е0106-19-1	**Устройство парапета из бетона кл.В25**	16,52	20125,55	316,01	332474	5220	25800	8,25	136
		м3		1368,00	119,39	22599	1972	105	0,58	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2664150	30690			988
			Тенге			158083	11594			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2664150				
	Материалы -		Тенге			404704				
	Всего заработная плата -		Тенге				169677			
	Местные материалы -		Тенге			2070673				
		Накладные расходы -	Тенге			178161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26724			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3012849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				196401			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3012849				
		РАЗДЕЛ 3.ВЫХОД НА КРОВЛЮ /2 шт./								
4	Е0106-17-2	**Устройствожелезобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	0,57	24184,17	402,61	13785	229	1882	18,10	10
		м3		2992,50	152,10	1706	87	105	0,74	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			13785	229			10
			Тенге			1706	87			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13785				
	Материалы -		Тенге			2188				
	Всего заработная плата -		Тенге				1792			
	Местные материалы -		Тенге			9662				
		Накладные расходы -	Тенге			1882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16607				
		РАЗДЕЛ 4.СТАКАН								
5	Е0106-17-2	**Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	5,5	24184,17	402,61	133013	2214	18160	18,10	100
		м3		2992,50	152,10	16459	837	105	0,74	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			133013	2214			100
			Тенге			16459	837			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133013				
	Материалы -		Тенге			21112				
	Всего заработная плата -		Тенге				17295			
	Местные материалы -		Тенге			93228				
		Накладные расходы -	Тенге			18160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2724			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				20019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			160243				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ								
6	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	28,012	2902,21	244,15	81297	6839	42169	7,77	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1183,50	92,25	33152	2584	118	0,45	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			81297	6839			218
			Тенге			33152	2584			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81297				
	Материалы -		Тенге			24633				
	Всего заработная плата -		Тенге				35736			
	Местные материалы -		Тенге			16673				
		Накладные расходы -	Тенге			42169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				42062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			130873				
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ								
7	Е0108-23-3	**Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м**	85,59	2023,76	321,26	173214	27497	72945	4,10	351
		м3		603,00	119,25	51611	10207	118	0,59	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			173214	27497			351
			Тенге			51611	10207			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173214				
	Материалы -		Тенге			2311				
	Всего заработная плата -		Тенге				61817			
	Местные материалы -		Тенге			91795				
		Накладные расходы -	Тенге			72945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10942			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			260928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				72759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			260928				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			3065458	67470			1666
			Тенге			261010	25308			124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3065458				
	Материалы -		Тенге			454948				
	Всего заработная плата -		Тенге				286318			
	Местные материалы -		Тенге			2282031				
		Накладные расходы -	Тенге			313316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3581501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1947
		Сметная заработная плата -	Тенге				333315			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3581501				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3139444	68621			1730
			Тенге			272269	25742			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3139444				
	Материалы -		Тенге			516523				
	Всего заработная плата -		Тенге				298011			
	Местные материалы -		Тенге			2282031				
		Накладные расходы -	Тенге			327114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3674550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2020
		Сметная заработная плата -	Тенге				347078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3674550				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС №2-6-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	10,991	2902,21	244,15	31898	2683	16546	7,77	85
		м3		1183,50	92,25	13008	1014	118	0,45	5
		ПАРАПЕТ								
2	Е0106-19-1	**Устройство парапета из бетона кл.В25**	13,185	20125,55	316,01	265355	4167	20592	8,25	109
		м3		1368,00	119,39	18037	1574	105	0,58	8
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,820, +9,550								
3	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	149,8	22071,90	241,10	3306371	36117	216050	8,06	1207
		м3		1282,50	91,08	192119	13644	105	0,44	67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3603625	42967			1402
			Тенге			223163	16232			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3603625				
	Материалы -		Тенге			568275				
	Всего заработная плата -		Тенге				239395			
	Местные материалы -		Тенге			2769219				
		Накладные расходы -	Тенге			253188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4088221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				277373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4088221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				277373			
		РАЗДЕЛ 2.ВЫХОД НА КРОВЛЮ /2 шт./								
4	Е0106-17-2	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	0,57	24184,17	402,61	13785	229	1882	18,10	10
		м3		2992,50	152,10	1706	87	105	0,74	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			13785	229			10
			Тенге			1706	87			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13785				
	Материалы -		Тенге			2188				
	Всего заработная плата -		Тенге				1792			
	Местные материалы -		Тенге			9662				
		Накладные расходы -	Тенге			1882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16607				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			3617410	43196			1412
			Тенге			224869	16319			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3617410				
	Материалы -		Тенге			570463				
	Всего заработная плата -		Тенге				241188			
	Местные материалы -		Тенге			2778881				
		Накладные расходы -	Тенге			255070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4104828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1619
		Сметная заработная плата -	Тенге				279448			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			4104828				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.СТАКАН								
5	Е0106-17-2	Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	12,54	24184,17	402,61	303269	5049	41405	18,10	227
		м3		2992,50	152,10	37526	1907	105	0,74	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			303269	5049			227
			Тенге			37526	1907			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			303269				
	Материалы -		Тенге			48135				
	Всего заработная плата -		Тенге				39433			
	Местные материалы -		Тенге			212559				
		Накладные расходы -	Тенге			41405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				45644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			365355				
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ЛЛ-НН"/"21-24"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3 /1 шт./								
6	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	4	20125,55	316,01	80502	1264	6247	8,25	33
		м3		1368,00	119,39	5472	478	105	0,58	2
7	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	4	701,11	67,04	2804	268	1377	1,75	7
		м3		306,00	21,76	1224	87	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ4 /1 шт./								
8	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,55	20125,55	316,01	31195	490	2421	8,25	13
		м3		1368,00	119,39	2120	185	105	0,58	1
9	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,55	701,11	67,04	1087	104	533	1,75	3
		м3		306,00	21,76	474	34	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			115588	2126			56
			Тенге			9291	783			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115588				
	Материалы -		Тенге			10096				
	Всего заработная плата -		Тенге				10074			
	Местные материалы -		Тенге			94075				
		Накладные расходы -	Тенге			10578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			133736				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ЛЛ-НН"/"21-24"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3 /1 шт./								
10	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	4	20125,55	316,01	80502	1264	6247	8,25	33
		м3		1368,00	119,39	5472	478	105	0,58	2
11	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	4	701,11	67,04	2804	268	1377	1,75	7
		м3		306,00	21,76	1224	87	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ4 /1 шт./								
12	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,55	20125,55	316,01	31195	490	2421	8,25	13
		м3		1368,00	119,39	2120	185	105	0,58	1
13	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	1,55	701,11	67,04	1087	104	533	1,75	3
		м3		306,00	21,76	474	34	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			115588	2126			56
			Тенге			9291	783			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115588				
	Материалы -		Тенге			10096				
	Всего заработная плата -		Тенге				10074			
	Местные материалы -		Тенге			94075				
		Накладные расходы -	Тенге			10578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			133736				
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ББ-ГГ"/"20-23"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ7 /1 шт./								
14	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	2,7	20125,55	316,01	54339	853	4217	8,25	22
		м3		1368,00	119,39	3694	322	105	0,58	2
15	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей**	2,7	701,11	67,04	1893	181	929	1,75	5
		м3		306,00	21,76	826	59	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ8 /1 шт./								
16	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25**	1,55	20125,55	316,01	31195	490	2421	8,25	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1368,00	119,39	2120	185	105	0,58	1
17	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,55	701,11	67,04	1087	104	533	1,75	3
		м3		306,00	21,76	474	34	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			88513	1628			43
			Тенге			7115	600			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88513				
	Материалы -		Тенге			7731				
	Всего заработная плата -		Тенге				7714			
	Местные материалы -		Тенге			72040				
		Накладные расходы -	Тенге			8100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			102410				
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ								
18	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	100,229	2902,21	244,15	290886	24471	150883	7,77	779
		м3		1183,50	92,25	118621	9246	118	0,45	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			290886	24471			779
			Тенге			118621	9246			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			290886				
	Материалы -		Тенге			88137				
	Всего заработная плата -		Тенге				127867			
	Местные материалы -		Тенге			59656				
		Накладные расходы -	Тенге			150883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22632			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							899
		Сметная заработная плата -	Тенге				150500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			468275				
		РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до4 м	95	2023,76	321,26	192257	30520	80964	4,10	390
		м3		603,00	119,25	57285	11329	118	0,59	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			192257	30520			390
			Тенге			57285	11329			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192257				
	Материалы -		Тенге			2565				
	Всего заработная плата -		Тенге				68614			
	Местные материалы -		Тенге			101888				
		Накладные расходы -	Тенге			80964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				80758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			289615				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1106101	65919			1549
			Тенге			239128	24649			121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1106101				
	Материалы -		Тенге			166761				
	Всего заработная плата -		Тенге				263777			
	Местные материалы -		Тенге			634293				
		Накладные расходы -	Тенге			302508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45376			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1493126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1821
		Сметная заработная плата -	Тенге				309153			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1493126				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4723511	109115			2961
			Тенге			463997	40967			201
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4723511				
	Материалы -		Тенге			737225				
	Всего заработная плата -		Тенге				504964			
	Местные материалы -		Тенге			3413174				
		Накладные расходы -	Тенге			557578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5597953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3440
		Сметная заработная плата -	Тенге				588601			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5597953				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-7-1										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ										
1	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	2,363	2902,21	244,15	6858	577	3557	7,77	18
		м3		1183,50	92,25	2797	218	118	0,45	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6858	577			18
			Тенге			2797	218			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6858				
Материалы -			Тенге			2078				
Всего заработная плата -			Тенге				3015			
Местные материалы -			Тенге			1406				
		Накладные расходы -	Тенге			3557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			625				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11040				
РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦА ВНУТРЕННЯЯ ЛВ1										
2	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	0,27	14672,17	66,01	3961	18	63	1,35	--
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,12	--
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,2754	183,00	--	50	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,2754	519,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-19-1	**Устройство ж/б лестницы из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50**	1,06	18704,55	316,01	19827	335	1655	8,25	9
		м3		1368,00	119,39	1450	127	105	0,58	1
6	Е0106-3-8	**Дополнительные затраты на устройство ступеней лестницы**	1,06	701,11	67,04	743	71	365	1,75	2
		м3		306,00	21,76	324	23	105	0,10	--
7	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,0759	183,00	--	197	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,0759	519,00	--	558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25480	424			11
			Тенге			1827	156			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25480				
	Материалы -		Тенге			1963				
	Всего заработная плата -		Тенге				1984			
	Местные материалы -		Тенге			21265				
		Накладные расходы -	Тенге			2083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29217				
		РАЗДЕЛ 3.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
9	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	0,69	14672,17	66,01	10124	46	160	1,35	1
		м3		195,75	24,93	135	17	105	0,12	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7038	183,00	--	129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7038	519,00	--	365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен шахты высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25	2,84	22658,46	444,75	64350	1263	7747	14,40	41
		м3		2430,00	168,01	6901	477	105	0,82	2
13	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий шахты толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	0,22	22071,90	241,10	4856	53	317	8,06	2
		м3		1282,50	91,08	282	20	105	0,44	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	9,512	245,44	3,82	2335	36	435	0,21	2
		м2		37,35	1,44	355	14	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**82158**	**1398**			**46**
			Тенге			**7674**	**528**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82158**				
	Материалы -		Тенге			**11582**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8202**			
	Местные материалы -		Тенге			**61504**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8660**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1299**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5449**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**96267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9501**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**96267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9501**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**114496**	**2399**			**75**
			Тенге			**12298**	**902**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**114496**				
	Материалы -		Тенге			**15624**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13200**			
	Местные материалы -		Тенге			**84176**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14300**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2145**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7728**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**136524**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15345**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**136524**				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ								
15	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	**28**	**22071,90**	**241,10**	**618013**	**6751**	**40383**	**8,06**	**226**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**35910**	**2550**	**105**	**0,44**	**12**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**618013**	**6751**			**226**
			Тенге			**35910**	**2550**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**618013**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			100738				
	Всего заработная плата -		Тенге				38460			
	Местные материалы -		Тенге			474614				
		Накладные расходы -	Тенге			40383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			697900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				44518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			697900				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ								
16	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	4,418	2902,21	244,15	12822	1079	6651	7,77	34
		м3		1183,50	92,25	5229	408	118	0,45	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			12822	1079			34
			Тенге			5229	408			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12822				
	Материалы -		Тенге			3885				
	Всего заработная плата -		Тенге				5636			
	Местные материалы -		Тенге			2630				
		Накладные расходы -	Тенге			6651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				998			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20641				
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ								
17	Е0108-23-3	**Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м**	33,17	2023,76	321,26	67128	10656	28269	4,10	136
		м3		603,00	119,25	20002	3956	118	0,59	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			67128	10656			136
			Тенге			20002	3956			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67128				
	Материалы -		Тенге			896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				23957			
	Местные материалы -		Тенге			35575				
		Накладные расходы -	Тенге			28269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				28197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			101121				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			697963	18486			396
			Тенге			61140	6913			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			697963				
	Материалы -		Тенге			105519				
	Всего заработная плата -		Тенге				68054			
	Местные материалы -		Тенге			512818				
		Накладные расходы -	Тенге			75303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата -	Тенге				79349			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			819663				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			812460	20884			471
			Тенге			73438	7816			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			812460				
	Материалы -		Тенге			121143				
	Всего заработная плата -		Тенге				81254			
	Местные материалы -		Тенге			596995				
		Накладные расходы -	Тенге			89603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			956187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				94694			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			956187				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-7-2

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ

ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+5,400, +5,550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	12,0646	22071,90	241,10	266289	2909	17400	8,06	97
		м3		1282,50	91,08	15473	1099	105	0,44	5
		ПАРАПЕТ								
2	Е0106-19-1	Устройство парапета из бетона кл.В25	5,5	20125,55	316,01	110691	1738	8590	8,25	45
		м3		1368,00	119,39	7524	657	105	0,58	3
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
3	Е0106-17-2	Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	0,285	24184,17	402,61	6892	115	941	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	853	43	105	0,74	--
		СТАКАН								
4	Е0106-17-2	Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	1,8	24184,17	402,61	43531	725	5943	18,10	33
		м3		2992,50	152,10	5387	274	105	0,74	1
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6,200								
5	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	35,6	22071,90	241,10	785760	8583	51344	8,06	287
		м3		1282,50	91,08	45657	3242	105	0,44	16
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,045, +8,250								
6	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	37,15	22071,90	241,10	819971	8957	53580	8,06	299
		м3		1282,50	91,08	47645	3384	105	0,44	17
		ПАРАПЕТ								
7	Е0106-19-1	Устройство парапета из бетона кл.В25	4,8	20125,55	316,01	96603	1517	7496	8,25	40
		м3		1368,00	119,39	6566	573	105	0,58	3
		СТАКАН								
8	Е0106-17-2	Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	1,8	24184,17	402,61	43531	725	5943	18,10	33
		м3		2992,50	152,10	5387	274	105	0,74	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2173268	25268			839
			Тенге			134491	9546			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2173268				
	Материалы -		Тенге			335417				
	Всего заработная плата -		Тенге				144037			
	Местные материалы -		Тенге			1678093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			151238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2463977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							961
		Сметная заработная плата -	Тенге				166722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2463977				
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ								
9	Е0108-23-7	**Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м**	20,694	2902,21	244,15	60058	5052	31152	7,77	161
		м3		1183,50	92,25	24491	1909	118	0,45	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			60058	5052			161
			Тенге			24491	1909			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60058				
	Материалы -		Тенге			18197				
	Всего заработная плата -		Тенге				26400			
	Местные материалы -		Тенге			12317				
		Накладные расходы -	Тенге			31152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				31073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96683				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
10	Е0108-23-3	**Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечникастен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м**	58,91	2023,76	321,26	119220	18925	50206	4,10	242
		м3		603,00	119,25	35523	7025	118	0,59	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			119220	18925			242
			Тенге			35523	7025			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119220				
	Материалы -		Тенге			1591				
	Всего заработная плата -		Тенге				42548			
	Местные материалы -		Тенге			63181				
		Накладные расходы -	Тенге			50206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				50079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			179592				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2352546	49246			1241
			Тенге			194505	18480			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2352546				
	Материалы -		Тенге			355205				
	Всего заработная плата -		Тенге				212985			
	Местные материалы -		Тенге			1753591				
		Накладные расходы -	Тенге			232597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34890			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2740252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1448
		Сметная заработная плата -	Тенге				247874			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2740252				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2352546	49246			1241
			Тенге			194505	18480			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2352546				
	Материалы -		Тенге			355205				
	Всего заработная плата -		Тенге				212985			
	Местные материалы -		Тенге			1753591				
		Накладные расходы -	Тенге			232597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34890			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2740251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1448
		Сметная заработная плата -	Тенге				247874			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2740251				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС 2-2-3										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
		ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ								
1	**Е0111-2-4**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм**	**74,11**	**5700,50**	**--**	**422464**	**--**	**48403**	**3,24**	**240**
		м3		**531,00**	**--**	**39352**	**--**	**123**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 15. ВЕНТКАМЕРА								
2	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	2,136	16841,08	--	35973	--	1490	3,66	8
		м3		567,00	--	1211	--	123	--	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,17872	183,00	--	399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,17872	519,00	--	1131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	26,7	327,36	9,95	8741	266	1837	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1394	100	123	0,02	--
		ТИП 16. ЛЕСТНИЦА								
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	18,6	327,36	9,95	6089	185	1280	0,36	7
		м2		52,20	3,74	971	70	123	0,02	--
7	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	18,6	104,60	1,34	1946	25	40	0,01	--
		м2		1,26	0,50	23	9	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			476741	476			264
			Тенге			42952	179			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			476741				
	Материалы -		Тенге			165				
	Всего заработная плата -		Тенге				43130			
	Местные материалы -		Тенге			433149				
		Накладные расходы -	Тенге			53050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7958			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			561579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				51088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			561579				
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	62,4	311,12	3,39	19414	211	7713	0,65	41
		м2		117,00	0,72	7301	45	105	0,05	3
9	Е0115-70-1	Оштукатуривание по стеклосетке без устройства каркаса улучшенное стен или перегородок	10,4	700,70	4,92	7287	51	2129	1,15	12
		м2		193,05	1,87	2008	19	105	0,01	–
		КОЛОННЫ, ДИАФРАГМЫ, СТЕНЫ БЕТОННЫЕ								
10	Е0115-70-1	Оштукатуривание по стеклосетке без устройства каркаса улучшенное стен, колонн, диафрагм	16,5	1089,50	4,92	17977	81	3377	1,15	19
		м2		193,05	1,87	3185	31	105	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44678	344			71
			Тенге			12494	95			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44678				
	Материалы -		Тенге			12060				
	Всего заработная плата -		Тенге				12589			
	Местные материалы -		Тенге			19780				
		Накладные расходы -	Тенге			13219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61370				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			521419	819			336
			Тенге			55445	274			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521419				
	Материалы -		Тенге			12225				
	Всего заработная плата -		Тенге				55719			
	Местные материалы -		Тенге			452929				
		Накладные расходы -	Тенге			66269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			622949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -	Тенге				65660			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			622949				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
11	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9,144	427,50	19,32	3909	177	2109	1,11	10
		м2		185,83	6,39	1699	58	120	0,03	--
12	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	19,712	346,04	18,87	6821	372	3379	0,82	16
		м2		136,44	6,39	2690	126	120	0,03	1
13	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	147,184	348,93	18,88	51357	2778	31365	1,02	151
		м2		171,01	6,57	25170	968	120	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			62088	3327			177
			Тенге			29559	1152			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62088				
	Материалы -		Тенге			29202				
	Всего заработная плата -		Тенге				30711			
		Накладные расходы -	Тенге			36853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5528			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				36239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			104877				
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	36,5	327,36	9,95	11949	363	2511	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1905	137	123	0,02	1
15	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	50,6	1468,50	30,36	74306	1536	8732	0,80	41
		м2		132,85	7,46	6722	377	123	0,04	2
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
16	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	18,7	48,53	5,55	908	104	1036	0,26	5
		м2		42,98	2,07	804	39	123	0,01	--
17	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	18,7	104,55	18,42	1955	344	2136	0,42	8
		м2		85,95	6,91	1607	129	123	0,03	1
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	18,7	327,36	9,95	6122	186	1287	0,36	7
		м2		52,20	3,74	976	70	123	0,02	--
19	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	18,7	209,20	2,68	3912	50	81	0,02	--
		м2		2,52	1,00	47	19	123	--	--
20	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,053856	5239,08	327,33	282	18	114	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	102	7	105	0,60	--
		ТИП 4								
21	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	15,6	622,68	13,43	9714	210	1375	0,45	7
		м2		66,60	5,04	1039	79	123	0,02	--
22	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	15,6	1216,60	6,70	18979	105	169	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,30	2,50	98	39	123	0,01	–
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	15,6	327,36	9,95	5107	155	1073	0,36	6
		м2		52,20	3,74	814	58	123	0,02	–
		ТИП 2 НА ОТМ.0,000								
24	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	325,8	48,53	5,55	15811	1808	18053	0,26	84
		м2		42,98	2,07	14003	674	123	0,01	3
25	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	325,8	104,55	18,42	34062	6001	37212	0,42	136
		м2		85,95	6,91	28003	2251	123	0,03	11
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	325,8	327,36	9,95	106655	3242	22417	0,36	116
		м2		52,20	3,74	17007	1218	123	0,02	6
27	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	325,8	209,20	2,68	68157	873	1411	0,02	6
		м2		2,52	1,00	821	326	123	–	2
28	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,938304	5239,08	327,33	4916	307	1984	11,60	11
		1т		1890,00	123,75	1773	116	105	0,60	1
		ТИП 3 НА ОТМ.0,000								
29	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	444,5	48,53	5,55	21572	2467	24630	0,26	115
		м2		42,98	2,07	19105	920	123	0,01	5
30	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	444,5	104,55	18,42	46472	8188	50770	0,42	185
		м2		85,95	6,91	38205	3071	123	0,03	15
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	444,5	327,36	9,95	145512	4423	30584	0,36	158
		м2		52,20	3,74	23203	1662	123	0,02	8
32	Е0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	444,5	261,50	3,35	116237	1489	2406	0,02	10
		м2		3,15	1,25	1400	556	123	0,01	3
33	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	1,28016	5239,08	327,33	6707	419	2707	11,60	15
		1т		1890,00	123,75	2420	158	105	0,60	1
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	276,2	622,68	13,43	171985	3709	24338	0,45	124
		м2		66,60	5,04	18395	1392	123	0,02	7
35	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	276,2	1216,60	6,70	336025	1851	2990	0,04	12
		м2		6,30	2,50	1740	690	123	0,01	3
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	276,2	327,36	9,95	90417	2748	19004	0,36	98
		м2		52,20	3,74	14418	1033	123	0,02	5
		ТИП 5 НА ОТМ.3,300								
37	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	447,1	622,68	13,43	278401	6005	39397	0,45	201
		м2		66,60	5,04	29777	2253	123	0,02	11
38	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	447,1	1216,60	6,70	543942	2996	4839	0,04	20
		м2		6,30	2,50	2817	1118	123	0,01	5
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	447,1	327,36	9,95	146364	4449	30763	0,36	159
		м2		52,20	3,74	23339	1672	123	0,02	8
40	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	447,1	52,30	0,67	23383	300	484	–	2
		м2		0,63	0,25	282	112	123	–	1
		ТИП 6 /ЧЕРДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО/								
41	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	824,8	104,55	18,42	86233	15193	94207	0,42	343
		м2		85,95	6,91	70892	5699	123	0,03	28
42	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	824,8	48,53	5,55	40028	4578	45703	0,26	213
		м2		42,98	2,07	35450	1707	123	0,01	8
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	824,8	327,36	9,95	270008	8207	56751	0,36	294
		м2		52,20	3,74	43055	3085	123	0,02	15
44	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	824,8	104,60	1,34	86274	1105	1786	0,01	7
		м2		1,26	0,50	1039	412	123	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,7588	5239,08	327,33	3975	248	1604	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1434	94	105	0,60	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2776369	83675			2404
			Тенге			402690	31176			152
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2776369				
	Материалы -		Тенге			60696				
	Всего заработная плата -		Тенге				433865			
	Местные материалы -		Тенге			2229309				
		Накладные расходы -	Тенге			532555				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3507460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2822
		Сметная заработная плата -	Тенге				513748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3507460				
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
46	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	19	734,29	4,92	13952	93	4355	1,28	24
		м2		216,45	1,87	4113	36	105	0,01	--
47	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	18	700,70	4,92	12613	89	3684	1,15	21
		м2		193,05	1,87	3475	34	105	0,01	--
48	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2035	385,00	4,07	783467	8273	291987	0,74	1506
		м2		135,68	0,97	276109	1974	105	0,05	105
49	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	201	309,61	3,39	62232	680	24845	0,65	131
		м2		117,00	0,72	23517	145	105	0,05	10
50	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн	2527	166,08	3,43	419684	8668	199107	0,46	1150
		м2		73,73	1,31	186316	3310	105	0,01	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1291947	17803			2832
			Тенге			493529	5498			132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1291947				
	Материалы -		Тенге			67335				
	Всего заработная плата -		Тенге				499027			
	Местные материалы -		Тенге			713280				
		Накладные расходы -	Тенге			523979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1924881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3225
		Сметная заработная плата -	Тенге				577624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1924881				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			4130404	104805			5413
			Тенге			925777	37826			289
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4130404				
	Материалы -		Тенге			157233				
	Всего заработная плата -		Тенге				963603			
	Местные материалы -		Тенге			2942589				
		Накладные расходы -	Тенге			1093387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5537218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6249
		Сметная заработная плата -	Тенге				1127611			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5537218				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4651823	105624			5749
			Тенге			981223	38100			293
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4651823				
	Материалы -		Тенге			169458				
	Всего заработная плата -		Тенге				1019322			
	Местные материалы -		Тенге			3395518				
		Накладные расходы -	Тенге			1159656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6160168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6622
		Сметная заработная плата -	Тенге				1193271			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6160168				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС 2-3-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ						
		ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ								
1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	41,72	5700,50	--	237825	--	27249	3,24	135
		м3		531,00	--	22153	--	123	--	--
		ТИП 16. ЛЕСТНИЦА								
2	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек и покрытий толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	6,4	327,36	9,95	2095	64	440	0,36	2
		м2		52,20	3,74	334	24	123	0,02	--
3	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки и покрытия до толщ.30 мм	18,6	104,60	1,34	1946	25	40	0,01	--
		м2		1,26	0,50	23	9	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			241866	89			138
			Тенге			22511	33			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241866				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				22544			
	Местные материалы -		Тенге			219260				
		Накладные расходы -	Тенге			27729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				26703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			285770				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			241866	89			138
			Тенге			22511	33			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241866				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				22544			
	Местные материалы -		Тенге			219260				
		Накладные расходы -	Тенге			27729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				26703			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			285770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
4	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	117,844	348,93	18,88	41120	2224	25113	1,02	121
		м2		171,01	6,57	20153	775	120	0,03	4
5	Е0110-22-2 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	114,12	146,02	5,58	16664	637	13170	0,59	67
		м2		94,05	2,12	10733	242	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			57783	2861			187
			Тенге			30885	1017			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57783				
	Материалы -		Тенге			19963				
	Всего заработная плата -		Тенге				31902			
	Местные материалы -		Тенге			4074				
		Накладные расходы -	Тенге			38283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5742			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				37645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			101830				
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЦА/								
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	17,4	327,36	9,95	5696	173	1197	0,36	6
		м2		52,20	3,74	908	65	123	0,02	–
		ТИП 2 НА ОТМ.0,000								
7	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	269,6	48,53	5,55	13084	1496	14939	0,26	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,98	2,07	11587	558	123	0,01	3
8	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	13,8844	9950,00	--	138150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	269,6	104,55	18,42	28187	4966	30793	0,42	112
		м2		85,95	6,91	23172	1863	123	0,03	9
10	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	301,952	38,09	--	11501	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	269,6	327,36	9,95	88257	2683	18550	0,36	96
		м2		52,20	3,74	14073	1008	123	0,02	5
12	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	269,6	209,20	2,68	56400	723	1167	0,02	5
		м2		2,52	1,00	679	270	123	--	1
13	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,776448	5239,08	327,33	4068	254	1642	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1467	96	105	0,60	--
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,776448	41200,00	--	31990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 3 НА ОТМ.0,000								
15	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	100,7	48,53	5,55	4887	559	5580	0,26	26
		м2		42,98	2,07	4328	208	123	0,01	1
16	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	5,18605	9950,00	--	51601	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	100,7	104,55	18,42	10528	1855	11502	0,42	42
		м2		85,95	6,91	8655	696	123	0,03	3
18	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	112,784	38,09	--	4296	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	100,7	327,36	9,95	32965	1002	6929	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5257	377	123	0,02	2
20	Е0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45 мм	100,7	261,50	3,35	26333	337	545	0,02	2
		м2		3,15	1,25	317	126	123	0,01	1
21	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,290016	5239,08	327,33	1519	95	613	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	548	36	105	0,60	--
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,290016	41200,00	--	11949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								
23	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	179,5	622,68	13,43	111771	2411	15817	0,45	81
		м2		66,60	5,04	11955	905	123	0,02	4
24	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	179,5	1216,60	6,70	218380	1203	1943	0,04	8
		м2		6,30	2,50	1131	449	123	0,01	2
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	179,5	327,36	9,95	58761	1786	12351	0,36	64
		м2		52,20	3,74	9370	671	123	0,02	3
		ТИП 5 НА ОТМ.3,300								
26	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	161,3	622,68	13,43	100439	2166	14213	0,45	73
		м2		66,60	5,04	10743	813	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	161,3	1216,60	6,70	196238	1081	1746	0,04	7
		м2		6,30	2,50	1016	403	123	0,01	2
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	161,3	327,36	9,95	52803	1605	11098	0,36	57
		м2		52,20	3,74	8420	603	123	0,02	3
29	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	161,3	52,30	0,67	8436	108	175	–	1
		м2		0,63	0,25	102	40	123	–	–
		ТИП 6 /ЧЕРДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО/								
30	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	459,2	104,55	18,42	48009	8458	52449	0,42	191
		м2		85,95	6,91	39468	3173	123	0,03	15
31	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	514,304	38,09	–	19590	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	459,2	48,53	5,55	22285	2549	25445	0,26	118
		м2		42,98	2,07	19736	951	123	0,01	5
33	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	73,31128	9950,00	–	729447	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	459,2	327,36	9,95	150325	4569	31596	0,36	163
		м2		52,20	3,74	23970	1717	123	0,02	8
35	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	459,2	104,60	1,34	48032	615	994	0,01	4
		м2		1,26	0,50	579	230	123	–	1
36	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,4225	5239,08	327,33	2214	138	893	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	799	52	105	0,60	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,4225	50800,00	--	21463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2309604	40832			1179
			Тенге			198281	15310			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2309604				
	Материалы -		Тенге			6070				
	Всего заработная плата -		Тенге				213591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1019987				
	Местные материалы -		Тенге			1044435				
		Накладные расходы -	Тенге			262177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39327			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2726088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1385
		Сметная заработная плата -	Тенге				252917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2726088				
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
38	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	12,6	734,29	4,92	9252	62	2888	1,28	16
		м2		216,45	1,87	2727	24	105	0,01	--
39	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	722,3	195,00	3,94	140849	2846	78572	0,55	400
		м2		102,11	1,49	73754	1076	105	0,01	5
40	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	5	700,70	4,92	3504	25	1023	1,15	6
		м2		193,05	1,87	965	9	105	0,01	--
41	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	1046	385,00	4,07	402706	4252	150083	0,74	774
		м2		135,68	0,97	141921	1015	105	0,05	54
42	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	136	309,61	3,39	42107	460	16810	0,65	88
		м2		117,00	0,72	15912	98	105	0,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн	1424	166,08	3,43	236498	4884	112200	0,46	648
		м2		73,73	1,31	104992	1865	105	0,01	9
44	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	30	236,52	6,12	7096	184	4527	0,81	24
		м2		141,39	2,32	4242	70	105	0,01	--
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/								
45	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм	0,25	4173,97	378,22	1043	95	927	20,04	5
		м3		3566,25	141,75	892	35	100	0,69	--
46	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм	0,63	5124,06	401,31	3228	253	2926	25,84	16
		м3		4493,25	150,75	2831	95	100	0,74	--
47	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм	0,88	9950,00	--	8756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	88	11,20	--	986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			856024	13061			1978
			Тенге			348235	4287			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856024				
	Материалы -		Тенге			35150				
	Всего заработная плата -		Тенге				352523			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9742				
	Местные материалы -		Тенге			449837				
		Накладные расходы -	Тенге			369956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55493			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1299539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2239
		Сметная заработная плата -	Тенге				408016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1299539				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			3223412	56753			3344
			Тенге			577402	20614			156
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3223412				
	Материалы -		Тенге			61183				
	Всего заработная плата -		Тенге				598015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1029728				
	Местные материалы -		Тенге			1498346				
		Накладные расходы -	Тенге			670416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4127457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3836
		Сметная заработная плата -	Тенге				698578			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			4127457				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3465277	56842			3482
			Тенге			599912	20647			156
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3465277				
	Материалы -		Тенге			61188				
	Всего заработная плата -		Тенге				620560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1029728				
	Местные материалы -		Тенге			1717606				
		Накладные расходы -	Тенге			698145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4413227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3987
		Сметная заработная плата -	Тенге				725281			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4413227				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС 2-4-3								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ								
1	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**0,84**	**472,81**	**19,00**	**397**	**16**	**226**	**1,30**	**1**
		м2		**217,73**	**6,18**	**183**	**5**	**120**	**0,03**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**397**	**16**			**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			183	5			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			397				
	Материалы -		Тенге			198				
	Всего заработная плата -		Тенге				188			
		Накладные расходы -	Тенге			226				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			660				
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ								
2	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	33,04	5700,50	--	188345	--	21579	3,24	107
		м3		531,00	--	17544	--	123	--	--
		ТИП 15								
3	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	3,712	16841,08	--	62514	--	2589	3,66	14
		м3		567,00	--	2105	--	123	--	--
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,78624	183,00	--	693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,78624	519,00	--	1965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-	46,4	327,36	9,95	15190	462	3193	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2422	174	123	0,02	1
		ТИП 17. ТЕПЛОВОЙ ПУКТ								
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	1,736	16841,08	--	29236	--	1211	3,66	6
		м3		567,00	--	984	--	123	--	--
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,77072	183,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,77072	519,00	--	919	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной	21,7	121,68	9,38	2640	204	1397	0,24	5
		м2		48,83	3,51	1060	76	123	0,02	--
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек /по уклону/ толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	21,7	327,36	9,95	7104	216	1493	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1133	81	123	0,02	--
12	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	21,7	104,60	1,34	2270	29	47	0,01	--
		м2		1,26	0,50	27	11	123	--	--
		ТИП 18. ПОДВАЛ								
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	20,376	16841,08	--	343154	--	14210	3,66	75
		м3		567,00	--	11553	--	123	--	--
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,78352	183,00	--	3803	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	20,78352	519,00	--	10787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 19								
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	16,688	16841,08	--	281044	--	11638	3,66	61
		м3		567,00	--	9462	--	123	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,02176	183,00	--	3115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,02176	519,00	--	8834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-	208,6	327,36	9,95	68288	2076	14353	0,36	74
		м2		52,20	3,74	10889	780	123	0,02	4
		ТИП 16. ЛЕСТНИЦА								
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	20,7	327,36	9,95	6776	206	1424	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1081	77	123	0,02	--
21	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	20,7	104,60	1,34	2165	28	45	0,01	--
		м2		1,26	0,50	26	10	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1039166	3219			374
			Тенге			58286	1210			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1039166				
	Материалы -		Тенге			4093				
	Всего заработная плата -		Тенге				59496			
	Местные материалы -		Тенге			973567				
		Накладные расходы -	Тенге			73179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10977			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
		Сметная заработная плата -	Тенге				70472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1179086				
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
22	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сентке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен или перегородок	124,4	700,70	4,92	87167	612	25460	1,15	143
		м2		193,05	1,87	24015	233	105	0,01	1
23	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен или перегородок	299,1	309,61	3,39	92605	1013	36971	0,65	194
		м2		117,00	0,72	34995	215	105	0,05	15
24	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	96,9	166,08	3,43	16093	332	7635	0,46	44
		м2		73,73	1,31	7144	127	105	0,01	1
		КОЛОННЫ, ДИАФРАГМЫ, СТЕНЫ БЕТОННЫЕ								
25	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен или колонн	118,9	166,08	3,43	19747	408	9368	0,46	54
		м2		73,73	1,31	8766	156	105	0,01	1
		РИГЕЛЯ								
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	22,4	166,08	3,43	3720	77	1765	0,46	10
		м2		73,73	1,31	1652	29	105	0,01	--
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
27	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен, ригелей и колонн прямоугольных	23,742	6465,97	378,22	153515	8980	88035	20,04	476
		м3		3566,25	141,75	84670	3365	100	0,69	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	263	245,44	3,82	64551	1005	12038	0,21	56
		м2		37,35	1,44	9823	379	118	0,01	2
29	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	72	700,70	4,92	50450	354	14736	1,15	83
		м2		193,05	1,87	13900	135	105	0,01	1
30	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	101,3	1089,50	4,92	110366	498	20733	1,15	116
		м2		193,05	1,87	19556	189	105	0,01	1
31	Е0109-40-1	Монтаж отделочного уголка	7	24,32	0,42	170	3	139	0,13	1
		м		21,92	0,16	153	1	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			598385	13282			1178
			Тенге			204675	4829			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			598214				
	Материалы -		Тенге			209971				
	Всего заработная плата -		Тенге				209349			
	Местные материалы -		Тенге			170444				
		Накладные расходы -	Тенге			216741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32511			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			863853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1323
		Сметная заработная плата -	Тенге				241861			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			170				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				155			
		Накладные расходы -	Тенге			139				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			864181				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1637948	16517			1553
			Тенге			263143	6044			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1637777				
	Материалы -		Тенге			214262				
	Всего заработная плата -		Тенге				269033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1144011				
		Накладные расходы -	Тенге			290146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2043599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1741
		Сметная заработная плата -	Тенге				312555			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			170				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				155			
		Накладные расходы -	Тенге			139				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				175			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2043927				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
32	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	17,412	427,50	19,32	7444	336	4016	1,11	19
		м2		185,83	6,39	3236	111	120	0,03	1
33	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	91,344	346,04	18,87	31609	1724	15656	0,82	75
		м2		136,44	6,39	12463	584	120	0,03	3
34	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	199,856	348,93	18,88	69736	3772	42589	1,02	205
		м2		171,01	6,57	34177	1314	120	0,03	6
35	Е0110-22-1 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 1 м	13,716	272,79	10,41	3742	143	2983	1,11	15
		м2		177,30	3,94	2432	54	120	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			112531	5975			314
			Тенге			52308	2063			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112531				
	Материалы -		Тенге			53340				
	Всего заработная плата -		Тенге				54371			
	Местные материалы -		Тенге			907				
		Накладные расходы -	Тенге			65245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				64157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			188442				
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	66,4	327,36	9,95	21737	661	4569	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3466	248	123	0,02	1
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
37	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	21,4	48,53	5,55	1039	119	1186	0,26	6
		м2		42,98	2,07	920	44	123	0,01	--
38	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	1,1021	9950,00	--	10966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	21,4	104,55	18,42	2237	394	2444	0,42	9
		м2		85,95	6,91	1839	148	123	0,03	1
40	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	23,968	38,09	--	913	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	21,4	327,36	9,95	7006	213	1472	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1117	80	123	0,02	–
42	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	21,4	209,20	2,68	4477	57	93	0,02	–
		м2		2,52	1,00	54	21	123	–	–
43	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,061632	5239,08	327,33	323	20	130	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	116	8	105	0,60	–
44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,061632	41200,00	–	2539	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ТИП 4 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
45	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	30,4	622,68	13,43	18930	408	2679	0,45	14
		м2		66,60	5,04	2025	153	123	0,02	1
46	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	30,4	1216,60	6,70	36985	204	329	0,04	1
		м2		6,30	2,50	192	76	123	0,01	–
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	30,4	327,36	9,95	9952	302	2092	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1587	114	123	0,02	1
		ТИП 2 НА ОТМ.0,000								
48	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	318,7	48,53	5,55	15467	1769	17660	0,26	82
		м2		42,98	2,07	13698	660	123	0,01	3
49	С11031-593 Изм. и	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической	16,41305	9950,00	–	163310	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	318,7	104,55	18,42	33320	5870	36401	0,42	133
		м2		85,95	6,91	27392	2202	123	0,03	11
51	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	356,944	38,09	–	13596	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	318,7	327,36	9,95	104330	3171	21929	0,36	113
		м2		52,20	3,74	16636	1192	123	0,02	6
53	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	318,7	209,20	2,68	66672	854	1380	0,02	6
		м2		2,52	1,00	803	319	123	--	2
54	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,917856	5239,08	327,33	4809	300	1941	11,60	11
		1т		1890,00	123,75	1735	114	105	0,60	1
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,917856	41200,00	--	37816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 3 НА ОТМ.0,000								
56	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	490,2	48,53	5,55	23789	2721	27163	0,26	126
		м2		42,98	2,07	21069	1015	123	0,01	5
57	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	25,2453	9950,00	--	251191	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	490,2	104,55	18,42	51250	9029	55990	0,42	204
		м2		85,95	6,91	42133	3387	123	0,03	17
59	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	549,024	38,09	--	20912	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	490,2	327,36	9,95	160473	4877	33729	0,36	175
		м2		52,20	3,74	25588	1833	123	0,02	9
61	Е0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45 мм	490,2	261,50	3,35	128187	1642	2653	0,02	11
		м2		3,15	1,25	1544	613	123	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	1,411776	5239,08	327,33	7396	462	2985	11,60	16
		1т		1890,00	123,75	2668	175	105	0,60	1
63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	1,411776	41200,00	--	58165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 7 НА ОТМ.0,000								
64	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	86,5	48,53	5,55	4198	480	4793	0,26	22
		м2		42,98	2,07	3718	179	123	0,01	1
65	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	4,45475	9950,00	--	44325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	86,5	104,55	18,42	9044	1593	9880	0,42	36
		м2		85,95	6,91	7435	598	123	0,03	3
67	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	96,88	38,09	--	3690	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	86,5	327,36	9,95	28317	861	5952	0,36	31
		м2		52,20	3,74	4515	324	123	0,02	2
69	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	86,5	104,60	1,34	9048	116	187	0,01	1
		м2		1,26	0,50	109	43	123	--	--
70	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,24912	5239,08	327,33	1305	82	527	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	471	31	105	0,60	--
71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,24912	41200,00	--	10264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								
72	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	313,7	622,68	13,43	195335	4213	27642	0,45	141
		м2		66,60	5,04	20892	1581	123	0,02	8
73	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	313,7	1216,60	6,70	381647	2102	3395	0,04	14
		м2		6,30	2,50	1976	784	123	0,01	4
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	313,7	327,36	9,95	102693	3121	21585	0,36	112
		м2		52,20	3,74	16375	1173	123	0,02	6
		ТИП 5 НА ОТМ.3,300								
75	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	523,5	622,68	13,43	325974	7031	46129	0,45	236
		м2		66,60	5,04	34865	2638	123	0,02	13
76	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из	523,5	1216,60	6,70	636890	3507	5666	0,04	23
		м2		6,30	2,50	3298	1309	123	0,01	6
77	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	523,5	327,36	9,95	171374	5209	36020	0,36	186
		м2		52,20	3,74	27327	1958	123	0,02	10
78	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	523,5	52,30	0,67	27379	351	567	–	2
		м2		0,63	0,25	330	131	123	–	1
		ТИП 8 НА ОТМ.3,300 /ПОДИУМ/								
79	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	9,9	622,68	13,43	6165	133	872	0,45	4
		м2		66,60	5,04	659	50	123	0,02	–
80	Е0111-11-6 К=50	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.270 мм	9,9	6083,00	33,50	60222	332	536	0,22	2
		м2		31,50	12,50	312	124	123	0,06	1
81	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	9,9	327,36	9,95	3241	99	681	0,36	4
		м2		52,20	3,74	517	37	123	0,02	–
82	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	9,9	52,30	0,67	518	7	11	–	–
		м2		0,63	0,25	6	2	123	–	–
		ТИП 9 НА ОТМ.3,300								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	43,6	81,37	9,38	3548	409	2807	0,24	11
		м2		48,83	3,51	2129	153	123	0,02	1
84	С11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	32,7	433,00	--	14159	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	43,6	622,68	13,43	27149	586	3842	0,45	20
		м2		66,60	5,04	2904	220	123	0,02	1
86	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	43,6	1216,60	6,70	53044	292	472	0,04	2
		м2		6,30	2,50	275	109	123	0,01	1
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	43,6	327,36	9,95	14273	434	3000	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2276	163	123	0,02	1
88	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	43,6	52,30	0,67	2280	29	47	--	--
		м2		0,63	0,25	27	11	123	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ.6,600								
89	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	347,6	622,68	13,43	216444	4668	30630	0,45	156
		м2		66,60	5,04	23150	1752	123	0,02	9
90	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	347,6	1216,60	6,70	422890	2329	3762	0,04	15
		м2		6,30	2,50	2190	869	123	0,01	4
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	347,6	327,36	9,95	113791	3459	23917	0,36	124
		м2		52,20	3,74	18145	1300	123	0,02	6
		ТИП 5 НА ОТМ.6,600								
92	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	297,7	622,68	13,43	185372	3998	26232	0,45	134
		м2		66,60	5,04	19827	1500	123	0,02	7
93	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из	297,7	1216,60	6,70	362182	1995	3222	0,04	13
		м2		6,30	2,50	1876	744	123	0,01	4
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	297,7	327,36	9,95	97456	2962	20484	0,36	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	15540	1113	123	0,02	5
95	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	297,7	52,30	0,67	15570	199	322	–	1
		м2		0,63	0,25	188	74	123	–	–
		ТИП 8 НА ОТМ.6,600 /ПОДИУМ/								
96	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон	19,8	622,68	13,43	12329	266	1745	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1319	100	123	0,02	–
97	Е0111-11-6 К=50	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.270 мм	19,8	6083,00	33,50	120443	663	1072	0,22	4
		м2		31,50	12,50	624	247	123	0,06	1
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	19,8	327,36	9,95	6482	197	1362	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1034	74	123	0,02	–
99	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	19,8	52,30	0,67	1036	13	21	–	–
		м2		0,63	0,25	12	5	123	–	–
		ТИП 9 НА ОТМ.6,600								
100	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	43,3	81,37	9,38	3523	406	2788	0,24	11
		м2		48,83	3,51	2114	152	123	0,02	1
101	С11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	32,475	433,00	–	14062	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
102	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	43,3	622,68	13,43	26962	582	3815	0,45	19
		м2		66,60	5,04	2884	218	123	0,02	1
103	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	43,3	1216,60	6,70	52679	290	469	0,04	2
		м2		6,30	2,50	273	108	123	0,01	1
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	43,3	327,36	9,95	14175	431	2979	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2260	162	123	0,02	1
105	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	43,3	52,30	0,67	2265	29	47	–	–
		м2		0,63	0,25	27	11	123	–	–
		ТИП 10 НА ОТМ.6,600								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	186,8	81,37	9,38	15201	1752	12026	0,24	45
		м2		48,83	3,51	9121	656	123	0,02	3
107	С11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	140,1	433,00	--	60663	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	216,8	622,68	13,43	134997	2912	19104	0,45	98
		м2		66,60	5,04	14439	1093	123	0,02	5
109	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	186,8	1216,60	6,70	227261	1252	2022	0,04	8
		м2		6,30	2,50	1177	467	123	0,01	2
110	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	186,8	327,36	9,95	61151	1859	12853	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9751	699	123	0,02	3
		ТИП 11 НА ОТМ.6,600 /ПОДИУМ/								
111	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	19,8	81,37	9,38	1611	186	1275	0,24	5
		м2		48,83	3,51	967	69	123	0,02	--
112	С11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	14,85	433,00	--	6430	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	19,8	622,68	13,43	12329	266	1745	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1319	100	123	0,02	--
114	Е0111-11-6 К=49	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.265 мм	19,8	5961,34	32,83	118035	650	1050	0,22	4
		м2		30,87	12,25	611	243	123	0,06	1
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	19,8	327,36	9,95	6482	197	1362	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1034	74	123	0,02	--
116	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	19,8	52,30	0,67	1036	13	21	--	--
		м2		0,63	0,25	12	5	123	--	--
		ТИП 6 /ЧЕРДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	1006,4	104,55	18,42	105219	18538	114949	0,42	419
		м2		85,95	6,91	86500	6954	123	0,03	34
118	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1127,168	38,09	--	42934	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	1006,4	48,53	5,55	48841	5586	55766	0,26	260
		м2		42,98	2,07	43255	2083	123	0,01	10
120	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	160,67176	9950,00	--	1598684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	1006,4	327,36	9,95	329457	10014	69247	0,36	358
		м2		52,20	3,74	52534	3764	123	0,02	18
122	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	1006,4	104,60	1,34	105269	1349	2179	0,01	9
		м2		1,26	0,50	1268	503	123	--	2
123	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	1,0064	5239,08	327,33	5273	329	2128	11,60	12
		1т		1890,00	123,75	1902	125	105	0,60	1
124	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	1,0064	50800,00	--	51125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7993525	131448			3732
			Тенге			610350	49284			240
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7993525				
	Материалы -		Тенге			23458				
	Всего заработная плата -		Тенге				659634			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2405744				
	Местные материалы -		Тенге			4822526				
		Накладные расходы -	Тенге			810028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			528213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9331766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4377
		Сметная заработная плата -	Тенге				781138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9331766				
		РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
125	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	15,7	734,29	4,92	11528	77	3599	1,28	20
		м2		216,45	1,87	3398	29	105	0,01	--
126	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2791,8	195,00	3,94	544401	11000	303692	0,55	1545
		м2		102,11	1,49	285071	4160	105	0,01	20
127	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	38	700,70	4,92	26627	187	7777	1,15	44
		м2		193,05	1,87	7336	71	105	0,01	--
128	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	3464	385,00	4,07	1333627	14083	497023	0,74	2563
		м2		135,68	0,97	469996	3360	105	0,05	179
129	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	212	309,61	3,39	65637	718	26204	0,65	138
		м2		117,00	0,72	24804	153	105	0,05	11
130	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн	4947	166,08	3,43	821598	16968	389784	0,46	2252
		м2		73,73	1,31	364742	6481	105	0,01	31
131	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	110	236,52	6,12	26017	673	16599	0,81	89
		м2		141,39	2,32	15553	255	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2829435	43706			6651
			Тенге			1170900	14509			243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2829435				
	Материалы -		Тенге			111668				
	Всего заработная плата -		Тенге				1185408			
	Местные материалы -		Тенге			1503162				
		Накладные расходы -	Тенге			1244679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							622
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4318561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7516
		Сметная заработная плата -	Тенге				1372110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4318561				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			10935491	181129			10696
			Тенге			1833557	65856			493
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10935491				
	Материалы -		Тенге			188465				
	Всего заработная плата -		Тенге				1899413			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2405744				
	Местные материалы -		Тенге			6326595				
		Накладные расходы -	Тенге			2119951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				317993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			783327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13838769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12249
		Сметная заработная плата -	Тенге				2217406			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			13838769				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12573438	197646			12249
			Тенге			2096701	71900			537
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12573268				
	Материалы -		Тенге			402728				
	Всего заработная плата -		Тенге				2168446			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2405744				
	Местные материалы -		Тенге			7470606				
		Накладные расходы -	Тенге			2410098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				361515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			899002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15882368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13990
		Сметная заработная плата -	Тенге				2529961			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				155			
		Накладные расходы -	Тенге			139				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				175			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15882696				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС 2-5-2										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
		ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ								
1	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм**	13,44	5700,50	--	76615	--	8778	3,24	44
		м3		531,00	--	7137	--	123	--	--
		ТИП 16. ЛЕСТНИЦА								
2	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150**	17,6	327,36	9,95	5762	175	1211	0,36	6
		м2		52,20	3,74	919	66	123	0,02	--
3	Е0111-11-2 К=2	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм**	17,6	104,60	1,34	1841	24	38	0,01	--
		м2		1,26	0,50	22	9	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			84217	199			50
			Тенге			8078	75			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84217				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				8152			
	Местные материалы -		Тенге			75925				
		Накладные расходы -	Тенге			10027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99899				
РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен, ригелей и колонн прямоугольных	4,01	6465,97	378,22	25929	1517	14869	20,04	80
		м3		3566,25	141,75	14301	568	100	0,69	3
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	108	245,44	3,82	26508	413	4943	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4034	156	118	0,01	1
6	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	13	700,70	4,92	9109	64	2661	1,15	15
		м2		193,05	1,87	2510	24	105	0,01	–
7	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	86	1089,50	4,92	93697	423	17601	1,15	99
		м2		193,05	1,87	16602	161	105	0,01	1
8	Е0109-40-1	Монтаж отделочного уголка	2	24,32	0,42	49	1	40	0,13	–
		м		21,92	0,16	44	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155291	2417			217
			Тенге			37490	909			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155242				
	Материалы -		Тенге			83155				
	Всего заработная плата -		Тенге				38355			
	Местные материалы -		Тенге			32225				
		Накладные расходы -	Тенге			40074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6011			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				44367			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				44			
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94				
		Сметная заработная плата -	Тенге				50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			207129				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			239508	2616			267
			Тенге			45568	984			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			239459				
	Материалы -		Тенге			83171				
	Всего заработная плата -		Тенге				46508			
	Местные материалы -		Тенге			108149				
		Накладные расходы -	Тенге			50102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			306935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				54023			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				44			
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94				
		Сметная заработная плата -	Тенге				50			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			307028				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
9	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	89,136	348,93	18,88	31102	1683	18995	1,02	91
		м2		171,01	6,57	15243	586	120	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			31102	1683			91
			Тенге			15243	586			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31102				
	Материалы -		Тенге			14177				
	Всего заработная плата -		Тенге				15829			
		Накладные расходы -	Тенге			18995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			53103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			53103				
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	15,7	327,36	9,95	5140	156	1080	0,36	6
		м2		52,20	3,74	820	59	123	0,02	--
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
11	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	2,7	48,53	5,55	131	15	150	0,26	1
		м2		42,98	2,07	116	6	123	0,01	--
12	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	2,7	104,55	18,42	282	50	308	0,42	1
		м2		85,95	6,91	232	19	123	0,03	--
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	2,7	327,36	9,95	884	27	186	0,36	1
		м2		52,20	3,74	141	10	123	0,02	--
14	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	2,7	209,20	2,68	565	7	12	0,02	--
		м2		2,52	1,00	7	3	123	--	--
15	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,007776	5239,08	327,33	41	3	16	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	15	1	105	0,60	--
		ТИП 4 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
16	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	7,2	622,68	13,43	4483	97	634	0,45	3
		м2		66,60	5,04	480	36	123	0,02	--
17	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	7,2	1216,60	6,70	8760	48	78	0,04	--
		м2		6,30	2,50	45	18	123	0,01	--
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	7,2	327,36	9,95	2357	72	495	0,36	3
		м2		52,20	3,74	376	27	123	0,02	--
		ТИП 12 НА ОТМ.-0,600 /СПОРТЗАЛ/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 толщ.150 мм	44,295	15998,17	66,01	708639	2924	10264	1,35	60
		м3		195,75	24,93	8671	1104	105	0,12	5
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	45,1809	183,00	--	8268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	45,1809	519,00	--	23449	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-10	Армирование бетонной подготовки	0,850464	5239,08	327,33	4456	278	1798	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1607	105	105	0,60	1
23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,850464	41200,00	--	35039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	295,3	327,36	9,95	96670	2938	20318	0,36	105
		м2		52,20	3,74	15415	1104	123	0,02	5
25	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	295,3	52,30	0,67	15444	198	320	--	1
		м2		0,63	0,25	186	74	123	--	--
26	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм /самонивилирующий слой/	295,3	441,83	2,61	130472	771	14649	0,31	93
		м2		46,73	0,97	13799	286	104	--	1
27	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять до толщ.15 мм /санивилирующий слой/	195,3	834,30	5,30	162939	1035	6662	0,19	37
		м2		31,00	1,80	6054	352	104	0,01	1
28	Е0113-13-14	Грунтовка поверхностей	295,3	180,72	0,14	53367	41	2698	0,05	16
		м2		10,10	0,05	2983	15	90	--	--
		ТИП 2 НА ОТМ.-0,600								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	52,8	48,53	5,55	2562	293	2926	0,26	14
		м2		42,98	2,07	2269	109	123	0,01	1
30	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	52,8	104,55	18,42	5520	973	6031	0,42	22
		м2		85,95	6,91	4538	365	123	0,03	2
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	52,8	327,36	9,95	17285	525	3633	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2756	197	123	0,02	1
32	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	52,8	209,20	2,68	11046	142	229	0,02	1
		м2		2,52	1,00	133	53	123	–	–
33	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,152064	5239,08	327,33	797	50	322	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	287	19	105	0,60	–
		ТИП 3 НА ОТМ.-0,600								
34	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	93,4	48,53	5,55	4533	518	5175	0,26	24
		м2		42,98	2,07	4014	193	123	0,01	1
35	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	93,4	104,55	18,42	9765	1720	10668	0,42	39
		м2		85,95	6,91	8028	645	123	0,03	3
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	93,4	327,36	9,95	30576	929	6426	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4875	349	123	0,02	2
37	Е0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45 мм	93,4	261,50	3,35	24424	313	505	0,02	2
		м2		3,15	1,25	294	117	123	0,01	1
38	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,268992	5239,08	327,33	1409	88	569	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	508	33	105	0,60	–
		ТИП 13 НА ОТМ.-0,600								
39	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	9	48,53	5,55	437	50	499	0,26	2
		м2		42,98	2,07	387	19	123	0,01	–
40	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	9	104,55	18,42	941	166	1028	0,42	4
		м2		85,95	6,91	774	62	123	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	9	327,36	9,95	2946	90	619	0,36	3
		м2		52,20	3,74	470	34	123	0,02	–
42	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	9	104,60	1,34	941	12	19	0,01	–
		м2		1,26	0,50	11	4	123	–	–
43	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,02592	5239,08	327,33	136	8	55	11,60	–
		1т		1890,00	123,75	49	3	105	0,60	–
44	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции "Биэластик" толщиной 1 мм	9	81,37	9,38	732	84	579	0,24	2
		м2		48,83	3,51	439	32	123	0,02	–
		ТИП 1 /ТРИБУНА, БАЛКОН/								
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	168,9	327,36	9,95	55291	1681	11621	0,36	60
		м2		52,20	3,74	8817	632	123	0,02	3
		ТИП 6 /ЧЕРДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО/								
46	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	492,5	104,55	18,42	51491	9072	56252	0,42	205
		м2		85,95	6,91	42330	3403	123	0,03	17
47	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	492,5	48,53	5,55	23901	2733	27290	0,26	127
		м2		42,98	2,07	21168	1019	123	0,01	5
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	492,5	327,36	9,95	161226	4900	33887	0,36	175
		м2		52,20	3,74	25709	1842	123	0,02	9
49	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	492,5	104,60	1,34	51516	660	1066	0,01	4
		м2		1,26	0,50	621	246	123	–	1
50	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,4531	5239,08	327,33	2374	148	958	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	856	56	105	0,60	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1721234	33816			1083
			Тенге			180280	12652			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1721234				
	Материалы -		Тенге			62968				
	Всего заработная плата -		Тенге				192932			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35039				
	Местные материалы -		Тенге			1409131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			230027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2068337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1259
		Сметная заработная плата -	Тенге				227436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2068337				
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
51	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	4,4	734,29	4,92	3231	22	1009	1,28	6
		м2		216,45	1,87	952	8	105	0,01	--
52	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	645	195,00	3,94	125775	2541	70163	0,55	357
		м2		102,11	1,49	65861	961	105	0,01	5
53	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	17	700,70	4,92	11912	84	3479	1,15	20
		м2		193,05	1,87	3282	32	105	0,01	--
54	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	544,152	385,00	4,07	209496	2212	78076	0,74	403
		м2		135,68	0,97	73831	528	105	0,05	28
55	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	126,6	309,61	3,39	39197	429	15649	0,65	82
		м2		117,00	0,72	14812	91	105	0,05	6
56	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	1108	166,08	3,43	184017	3800	87302	0,46	504
		м2		73,73	1,31	81693	1451	105	0,01	7
57	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	26	236,52	6,12	6150	159	3923	0,81	21
		м2		141,39	2,32	3676	60	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			579777	9247			1392
			Тенге			244107	3132			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			579777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			21223				
	Всего заработная плата -		Тенге				247239			
	Местные материалы -		Тенге			305200				
		Накладные расходы -	Тенге			259601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			889740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1569
		Сметная заработная плата -	Тенге				286179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			889740				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2332114	44745			2567
			Тенге			439630	16370			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2332114				
	Материалы -		Тенге			98368				
	Всего заработная плата -		Тенге				456000			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35039				
	Местные материалы -		Тенге			1714331				
		Накладные расходы -	Тенге			508623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3011181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2932
		Сметная заработная плата -	Тенге				532294			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3011181				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2571622	47361			2834
			Тенге			485198	17354			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2571573				
	Материалы -		Тенге			181540				
	Всего заработная плата -		Тенге				502508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35039				
	Местные материалы -		Тенге			1822480				
		Накладные расходы -	Тенге			558725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3318115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3229
		Сметная заработная плата -	Тенге				586316			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94				
		Сметная заработная плата -	Тенге				50			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3318209				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС №2-6-2										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	59,6	5700,50	--	339750	--	38927	3,24	193
		м3		531,00	--	31648	--	123	--	--
2	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	7,808	16841,08	--	131495	--	5445	3,66	29
		м3		567,00	--	4427	--	123	--	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,96416	183,00	--	1457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,96416	519,00	--	4133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	97,6	327,36	9,95	31951	971	6715	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5095	365	123	0,02	2
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	29,6	327,36	9,95	9690	295	2037	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1545	111	123	0,02	1
7	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	29,6	104,60	1,34	3096	40	64	0,01	--
		м2		1,26	0,50	37	15	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			521572	1305			267
			Тенге			42752	491			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521572				
	Материалы -		Тенге			566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				43242			
	Местные материалы -		Тенге			476949				
		Накладные расходы -	Тенге			53188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			609246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				51221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			609246				
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сентке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	92,5	700,70	4,92	64815	455	18932	1,15	106
		м2		193,05	1,87	17857	173	105	0,01	1
9	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	97,9	309,61	3,39	30311	331	12101	0,65	64
		м2		117,00	0,72	11454	70	105	0,05	5
10	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен, ригелей и колонн прямоугольных	9,956	6465,97	378,22	64375	3766	36917	20,04	200
		м3		3566,25	141,75	35506	1411	100	0,69	7
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	188,8	245,44	3,82	46339	721	8642	0,21	40
		м2		37,35	1,44	7052	272	118	0,01	1
12	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	163,2	700,70	4,92	114354	803	33401	1,15	188
		м2		193,05	1,87	31506	305	105	0,01	1
13	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	46	1089,50	4,92	50117	226	9415	1,15	53
		м2		193,05	1,87	8880	86	105	0,01	--
14	Е0109-40-1	Монтаж отделочного уголка	4	24,32	0,42	97	2	79	0,13	1
		м		21,92	0,16	88	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			370408	6304			651
			Тенге			112342	2318			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370311				
	Материалы -		Тенге			136402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				114573			
	Местные материалы -		Тенге			115352				
		Накладные расходы -	Тенге			119407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			519102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							726
		Сметная заработная плата -	Тенге				132484			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				88			
		Накладные расходы -	Тенге			79				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			519289				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			891981	7610			918
			Тенге			155094	2809			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			891884				
	Материалы -		Тенге			136969				
	Всего заработная плата -		Тенге				157815			
	Местные материалы -		Тенге			592300				
		Накладные расходы -	Тенге			172596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1128348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1022
		Сметная заработная плата -	Тенге				183704			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				88			
		Накладные расходы -	Тенге			79				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				100			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1128535				
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
15	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			16,776	427,50	19,32	7172	324	3870	1,11	19
		м2		185,83	6,39	3117	107	120	0,03	1
16	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			116,488	348,93	18,88	40647	2199	24824	1,02	119
		м2		171,01	6,57	19921	766	120	0,03	4
17	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			5,408	472,81	19,00	2557	103	1453	1,30	7
		м2		217,73	6,18	1177	33	120	0,03	--
18	Е0110-22-2 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			127,512	146,02	5,58	18619	712	14715	0,59	75
		м2		94,05	2,12	11993	270	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			68995	3337			220
			Тенге			36208	1177			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68995				
	Материалы -		Тенге			24897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				37385			
	Местные материалы -		Тенге			4552				
		Накладные расходы -	Тенге			44862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6729			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				44114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			120688				
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	37	327,36	9,95	12112	368	2546	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1931	138	123	0,02	1
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
20	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	20,2	48,53	5,55	980	112	1119	0,26	5
		м2		42,98	2,07	868	42	123	0,01	–
21	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	20,2	104,55	18,42	2112	372	2307	0,42	8
		м2		85,95	6,91	1736	140	123	0,03	1
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	20,2	327,36	9,95	6613	201	1390	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1054	76	123	0,02	–
23	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	20,2	209,20	2,68	4226	54	87	0,02	–
		м2		2,52	1,00	51	20	123	–	–
24	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,058176	5239,08	327,33	305	19	123	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	110	7	105	0,60	–
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,058176	41200,00	–	2397	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ТИП 4 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
26	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	16,6	622,68	13,43	10337	223	1463	0,45	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,60	5,04	1106	84	123	0,02	--
27	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	16,6	1216,60	6,70	20196	111	180	0,04	1
		м2		6,30	2,50	105	41	123	0,01	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	16,6	327,36	9,95	5434	165	1142	0,36	6
		м2		52,20	3,74	867	62	123	0,02	--
		ТИП 2 НА ОТМ.0,000								
29	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	221,4	48,53	5,55	10745	1229	12268	0,26	57
		м2		42,98	2,07	9516	458	123	0,01	2
30	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	221,4	104,55	18,42	23147	4078	25288	0,42	92
		м2		85,95	6,91	19029	1530	123	0,03	7
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	221,4	327,36	9,95	72478	2203	15234	0,36	79
		м2		52,20	3,74	11557	828	123	0,02	4
32	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	221,4	209,20	2,68	46317	593	959	0,02	4
		м2		2,52	1,00	558	221	123	--	1
33	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,637632	5239,08	327,33	3341	209	1348	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1205	79	105	0,60	--
		ТИП 3 НА ОТМ.0,000								
34	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	226,7	48,53	5,55	11002	1258	12562	0,26	58
		м2		42,98	2,07	9744	469	123	0,01	2
35	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	226,7	104,55	18,42	23701	4176	25893	0,42	94
		м2		85,95	6,91	19485	1566	123	0,03	8
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	226,7	327,36	9,95	74213	2256	15598	0,36	81
		м2		52,20	3,74	11834	848	123	0,02	4
37	Е0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45 мм	226,7	261,50	3,35	59282	759	1227	0,02	5
		м2		3,15	1,25	714	283	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,652896	5239,08	327,33	3421	214	1381	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1234	81	105	0,60	--
		ТИП 13 НА ОТМ.0,000								
39	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	189	48,53	5,55	9172	1049	10473	0,26	49
		м2		42,98	2,07	8123	391	123	0,01	2
40	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	189	104,55	18,42	19760	3481	21587	0,42	79
		м2		85,95	6,91	16245	1306	123	0,03	6
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	189	327,36	9,95	61871	1881	13004	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9866	707	123	0,02	3
42	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	189	104,60	1,34	19769	253	409	0,01	2
		м2		1,26	0,50	238	94	123	--	--
43	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,54432	5239,08	327,33	2852	178	1151	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1029	67	105	0,60	--
44	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	189	81,37	9,38	15380	1773	12167	0,24	46
		м2		48,83	3,51	9229	663	123	0,02	3
45	С11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	141,75	433,00	--	61378	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								
46	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	205,2	622,68	13,43	127774	2756	18082	0,45	92
		м2		66,60	5,04	13666	1034	123	0,02	5
47	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	205,2	1216,60	6,70	249646	1375	2221	0,04	9
		м2		6,30	2,50	1293	513	123	0,01	2
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	205,2	327,36	9,95	67175	2042	14119	0,36	73
		м2		52,20	3,74	10711	767	123	0,02	4
		ТИП 5 НА ОТМ.3,300								
49	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	182,6	622,68	13,43	113702	2452	16090	0,45	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,60	5,04	12161	920	123	0,02	4
50	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	182,6	1216,60	6,70	222151	1223	1976	0,04	8
		м2		6,30	2,50	1150	456	123	0,01	2
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	182,6	327,36	9,95	59776	1817	12564	0,36	65
		м2		52,20	3,74	9532	683	123	0,02	3
52	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	182,6	52,30	0,67	9550	122	198	–	1
		м2		0,63	0,25	115	46	123	–	–
		ТИП 14 НА ОТМ.3,300 /АКТОВЫЙ ЗАЛ/								
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	120	327,36	9,95	39283	1194	8257	0,36	43
		м2		52,20	3,74	6264	449	123	0,02	2
54	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	120	52,30	0,67	6276	80	130	–	1
		м2		0,63	0,25	76	30	123	–	–
		ТИП 1 НА ОТМ.3,300 /АКТОВЫЙ ЗАЛ/								
55	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	18,7	327,36	9,95	6122	186	1287	0,36	7
		м2		52,20	3,74	976	70	123	0,02	–
		ТИП 15 НА ОТМ.3,300 /ЭСТРАДА, АРТИСТИЧЕСКАЯ/								
56	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	57,5	597,64	4,90	34364	282	4268	0,38	22
		м2		58,50	1,85	3364	106	123	0,01	1
		ТИП 5 НА ОТМ.3,300 /АРТИСТИЧЕСКАЯ/								
57	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	20,6	622,68	13,43	12827	277	1815	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1372	104	123	0,02	1
58	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	20,6	1216,60	6,70	25062	138	223	0,04	1
		м2		6,30	2,50	130	51	123	0,01	–
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	20,6	327,36	9,95	6744	205	1417	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1075	77	123	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	20,6	52,30	0,67	1077	14	22	–	–
		м2		0,63	0,25	13	5	123	–	–
		ТИП 6 /ЧЕРДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО/								
61	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	705,2	104,55	18,42	73729	12990	80546	0,42	293
		м2		85,95	6,91	60612	4873	123	0,03	24
62	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	705,2	48,53	5,55	34223	3914	39076	0,26	182
		м2		42,98	2,07	30309	1460	123	0,01	7
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	68,384	327,36	9,95	22386	680	4705	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3570	256	123	0,02	1
64	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	68,384	104,60	1,34	7153	92	148	0,01	1
		м2		1,26	0,50	86	34	123	–	–
65	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,648784	5239,08	327,33	3399	212	1372	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1226	80	105	0,60	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1704960	59267			1711
			Тенге			295134	22219			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1704960				
	Материалы -		Тенге			44652				
	Всего заработная плата -		Тенге				317354			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63775				
	Местные материалы -		Тенге			1242133				
		Накладные расходы -	Тенге			389424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2220046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2014
		Сметная заработная плата -	Тенге				375767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2220046				
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
66	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	12,8	734,29	4,92	9399	63	2934	1,28	16
		м2		216,45	1,87	2771	24	105	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1363,4	195,00	3,94	265863	5372	148311	0,55	755
		м2		102,11	1,49	139217	2031	105	0,01	10
68	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	45	700,70	4,92	31532	221	9210	1,15	52
		м2		193,05	1,87	8687	84	105	0,01	--
69	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2411	385,00	4,07	928226	9802	345936	0,74	1784
		м2		135,68	0,97	327124	2339	105	0,05	125
70	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	142	309,61	3,39	43965	481	17552	0,65	92
		м2		117,00	0,72	16614	102	105	0,05	7
71	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3355	166,08	3,43	557198	11508	264347	0,46	1527
		м2		73,73	1,31	247364	4395	105	0,01	21
72	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	25	236,52	6,12	5913	153	3772	0,81	20
		м2		141,39	2,32	3535	58	105	0,01	--
73	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	260	213,01	1,52	55382	395	34343	0,70	183
		м2		111,38	0,56	28959	146	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1897478	27994			4429
			Тенге			774271	9179			164
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1897478				
	Материалы -		Тенге			107183				
	Всего заработная плата -		Тенге				783450			
	Местные материалы -		Тенге			988029				
		Накладные расходы -	Тенге			826406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2887317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5007
		Сметная заработная плата -	Тенге				907411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2887317				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			3671432	90599			6359
			Тенге			1105613	32575			278
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3671432				
	Материалы -		Тенге			176732				
	Всего заработная плата -		Тенге				1138188			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63775				
	Местные материалы -		Тенге			2234714				
		Накладные расходы -	Тенге			1260691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							630
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5228051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7268
		Сметная заработная плата -	Тенге				1327292			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5228051				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4563413	98208			7277
			Тенге			1260708	35384			297
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4563316				
	Материалы -		Тенге			313701				
	Всего заработная плата -		Тенге				1296003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2827014				
		Накладные расходы -	Тенге			1433287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				214993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			359796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6356399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8290
		Сметная заработная плата -	Тенге				1510996			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97				
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				88			
		Накладные расходы -	Тенге			79				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				100			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6365586				

Итого по акту	50 664 713
Временные здания и сооружения 1,8%	911 965
Итого:	51 576 678
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5.1,05%	270 778
Затраты на выслугу лет, 1%	515 767
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	206 307
Итого:	52 569 529
в том числе в текущих ценах на 2015 год - 37,7 %, К=2,5574194 (1982:775)	50 684 758
в том числе в текущих ценах на 2016 год - 62,3 %, К=2,7367742 (2121:775)	89 631 589
Итого:	140 316 347
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	2 806 327
Итого:	143 122 674