Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик ТОО "MD Construction Ltd"
Инженер ТОО "Шаңырақ Ордасы"
Договор №16 от 27 февраля 2018 года.
Наименование строительства "Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Курысай, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО."

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат от 31 октября 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительство			С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Курысай, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО.	97 554 065,00	11 706 487,80	109 260 552,80	97 554 065,00	11 706 487,80	109 260 552,80	1 710 099,82	205 211,98	1 915 311,80
Удерживание 5%	4 877 703,25	585 324,39	5 463 027,64	4 877 703,25	585 324,39	5 463 027,64	85 504,99	10 260,60	95 765,59
Возврат 5%									
Итого к оплате	**92 676 361,75**	**11 121 163,41**	**103 797 525,16**	**92 676 361,75**	**11 121 163,41**	**103 797 525,16**	**1 624 594,83**	**194 951,38**	**1 819 546,21**

Заказчик:
Вр. и. о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ **А. Қайратова**

Инженер:
Директор
ТОО "Шаңырақ Ордасы"
_____ **И. Құралбеков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "MD Construction Ltd"
_____ **М. Даурбаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "MD Construction Ltd"
Инженер: ТОО "Шаңырақ Ордасы"
Договор: №16 от 27 февраля 2018 года.
Наименование Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Курысай, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО.

АКТ
О приемке выполненных работ от 31 октября 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3								
		Водонапорная башня емк.25м3, высота опоры 15м								
		Автоматизацию								
1	13-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования**	2	894,88	59,11	1790	118	796	1,00	2
		м трубопровода		828,24	29,27	1656	59	40,6	0,03	--
		Накладные расходы -		*397,87*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,42*		*207*				
		Сметная стоимость				*2793*				
2	23-010102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	2	253,72	--	507	--	20	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,15*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,11*		*42*				
		Сметная стоимость				*570*				
3	13-121302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Вентиль стальной низкого давления,диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования**	2	3742,95	258,31	7486	517	3179	4,00	8
		шт.		3312,96	97,15	6626	194	40,6	0,10	--
		Накладные расходы -		*1589,60*		*3179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,60*		*853*				
		Сметная стоимость				*11518*				

4	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 прим в ценах I квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /14М1/	2	1193,31	--	2387	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,73*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,28*		*199*				
		Сметная стоимость				*2681*				
5	13-121302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления,диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	1	3742,95	258,31	3743	258	1590	4,00	4
		шт.		3312,96	97,15	3313	97	40,6	0,10	--
		Накладные расходы -		*1589,60*		*1590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,60*		*427*				
		Сметная стоимость				*5759*				
6	23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	1981,98	--	1982	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,28*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,90*		*165*				
		Сметная стоимость				*2226*				
7	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробка клеммная для соединения иразветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	3388,35	--	3388	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,53*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,91*		*282*				
		Сметная стоимость				*3805*				
8	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	2	973,13	--	1946	--	798	1,00	2
		ввод		809,07	--	1618	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*399,06*		*798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,78*		*220*				

		Сметная стоимость				*2964*				
9	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	1360,34	--	4081	--	1991	1,56	5
		шт.		1331,62	--	3995	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*663,76*		*1991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,93*		*486*				
		Сметная стоимость				*6558*				
10	ПРАЙСЛИСТ	Манометр ЭКМ-1У	3	13392,86	--	40179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*535,71*		*1607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1114,29*		*3343*				
		Сметная стоимость				*45129*				
11	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	4	117,60	1,67	470	7	178	0,11	--
		м		89,00	0,58	356	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*44,58*		*178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*52*				
		Сметная стоимость				*700*				
12	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,004	10804,99	--	43	--	2	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,20*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,98*		*4*				
		Сметная стоимость				*48*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**68002**	**900**			**21**
			Тенге			**17564**	**352**			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**40179**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1607**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3343**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**45129**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**22948**				
		Материалы -	Тенге			**1052**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**17917**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3432**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8670**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2529**				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			34147						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17917					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4876						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4876						
		Накладные расходы -	Тенге			195						
		Сметная прибыль -	Тенге			406						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5477						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			84752						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17917					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7-4										
		ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3-12 м3/ч (2 шт)										
		Вентиляцию (2шт)										
1	**11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	**2**	**9753,91**	**72,96**	**19508**	**146**	**3830**	**3,30**	**7**		
		дефлектор		**2418,68**	**8,70**	**4837**	**17**	**60,4**	**0,01**	**--**		
		Накладные расходы -		***1914,94***		***3830***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***933,51***		***1867***						
		Сметная стоимость				***25205***						
2	**11-200501-0101 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до250 мм. Установка**	**2**	**1209,66**	**37,18**	**2419**	**74**	**1186**	**1,11**	**2**		
		заслонка		**858,50**	**8,70**	**1717**	**17**	**60,4**	**0,01**	**--**		
		Накладные расходы -		***593,13***		***1186***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***144,22***		***288***						
		Сметная стоимость				***3894***						
3	**23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм**	**2**	**7800,26**	**--**	**15601**	**--**	**624**	**--**	**--**		
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		***312,01***		***624***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***648,98***		***1298***						
		Сметная стоимость				***17523***						
4	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**1,4**	**3777,13**	**35,32**	**5288**	**49**	**1293**	**1,62**	**2**		
		м2 поверхности воздуховодов		**1217,25**	**12,85**	**1704**	**18**	**60,4**	**0,01**	**--**		
		Накладные расходы -		***923,78***		***1293***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,07***		***527***						

		Сметная стоимость				*7108*					
5	11-220101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,004	322635,45	55493,61	1291	222	708	299,97	1
		км трубопровода		237129,28	16822,92	949	67	62,1	16,25	--
		Накладные расходы -		*176917,91*		*708*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39964,27*		*160*				
		Сметная стоимость				*2159*				
6	23-011201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	4,032	1336,76	--	5390	--	216	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,47*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,22*		*448*				
		Сметная стоимость				*6054*				
7	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	0,1	1144,12	--	114	--	5	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,76*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,19*		*10*				
		Сметная стоимость				*128*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**49610**	**492**			**12**
			Тенге			**9207**	**120**			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1405				
		Материалы -	Тенге			120				
		Всего заработная плата -	Тенге				1016			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114				
		Сдача и испытание -	Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			712				
		Сметная прибыль -	Тенге			169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2287				1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1016			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48205				
		Материалы -	Тенге			18687				
		Всего заработная плата -	Тенге				8311			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20990					
	Сдача и испытание -		Тенге			406					
		Накладные расходы -	Тенге			7149					
		Сметная прибыль -	Тенге			4428					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59783					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8311				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62069					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9327				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-4									
		Комната охраны									
		Пожарная сигнализация									
1	**13-100701-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**3**	**1130,35**	**0,20**	**3391**	**1**	**1541**	**1,30**	**4**
		луч		**1109,68**	**--**	**3329**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***513,77***		***1541***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***131,53***		***395***				
		Сметная стоимость				***5327***				
2	**23-080303-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3**	**1**	**8369,05**	**--**	**8369**	**--**	**335**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***334,76***		***335***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***696,30***		***696***				
		Сметная стоимость				***9400***				
3	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**1**	**11528,33**	**1485,90**	**11528**	**1486**	**4240**	**9,00**	**9**
		шт.		**8584,29**	**364,43**	**8584**	**364**	**40,6**	**0,44**	**--**
		Накладные расходы -		***4239,64***		***4240***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1261,44***		***1261***				
		Сметная стоимость				***17029***				
4	**23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**1**	**2596,03**	**--**	**2596**	**--**	**104**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*103,84*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,99*		*216*				
		Сметная стоимость				*2916*				
5	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	6	873,98	0,75	5244	5	2308	1,00	6
		шт.		828,24	--	4969	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*384,68*		*2308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,69*		*604*				
		Сметная стоимость				*8156*				
6	23-080302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	6	637,66	--	3826	--	153	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,51*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,05*		*318*				
		Сметная стоимость				*4297*				
7	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	1	880,88	--	881	--	385	1,00	1
		шт.		828,24	--	828	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*384,95*		*385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,27*		*101*				
		Сметная стоимость				*1367*				
8	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 55	1	683,48	--	683	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,34*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,87*		*57*				
		Сметная стоимость				*767*				
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,5	2	13,39	--	27	--	1	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,54*		*1*				

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20990					
		Сдача и испытание -	Тенге			406					
		Накладные расходы -	Тенге			7149					
		Сметная прибыль -	Тенге			4428					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59783					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8311				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62069					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9327				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-4									
		Комната охраны									
		Пожарная сигнализация									
1	**13-100701-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**3**	**1130,35**	**0,20**	**3391**	**1**	**1541**	**1,30**	**4**
		луч		**1109,68**	**--**	**3329**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***513,77***		***1541***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***131,53***		***395***				
		Сметная стоимость				***5327***				
2	**23-080303-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3**	**1**	**8369,05**	**--**	**8369**	**--**	**335**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***334,76***		***335***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***696,30***		***696***				
		Сметная стоимость				***9400***				
3	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**1**	**11528,33**	**1485,90**	**11528**	**1486**	**4240**	**9,00**	**9**
		шт.		**8584,29**	**364,43**	**8584**	**364**	**40,6**	**0,44**	**--**
		Накладные расходы -		***4239,64***		***4240***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1261,44***		***1261***				
		Сметная стоимость				***17029***				
4	**23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**1**	**2596,03**	**--**	**2596**	**--**	**104**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*2*					
		Сметная стоимость				*30*					
10	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	1	2134,10	2,38	2134	2	944	2,00	2
		шт.		2033,80	--	2034	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*944,12*		*944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,26*		*246*				
		Сметная стоимость				*3324*				
11	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	1	879,48	--	879	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,18*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,17*		*73*				
		Сметная стоимость				*987*				
12	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	10	301,63	11,95	3016	120	922	0,22	2
		м		178,00	2,13	1780	21	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,24*		*922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,51*		*315*				
		Сметная стоимость				*4254*				
13	23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	10	89,92	--	899	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,60*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*75*				
		Сметная стоимость				*1010*				
14	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	35	150,82	2,14	5279	75	2291	0,16	6
		м		133,41	0,07	4669	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*65,45*		*2291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,30*		*606*				

		Сметная стоимость				*8175*					
15	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 10 ммх7 мм	35	27,68	--	969	--	39	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,11*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,30*		*81*				
		Сметная стоимость				*1088*				
16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	45	196,06	90,08	8823	4054	2604	0,10	5
		м кабеля		82,82	29,57	3727	1331	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*57,87*		*2604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,31*		*914*				
		Сметная стоимость				*12341*				
17	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	122521,05	--	1225	--	49	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900,84*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193,75*		*102*				
		Сметная стоимость				*1376*				
18	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,035	13671,88	--	479	--	19	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546,88*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1137,50*		*40*				
		Сметная стоимость				*538*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			60248	5741			34
			Тенге			29921	1719			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			59349				
		Материалы -	Тенге			4633				
		Всего заработная плата -	Тенге				31640			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19053				

		Накладные расходы -	Тенге			15998					
		Сметная прибыль -	Тенге			6028					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			81374					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата -	Тенге				31640				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			899					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			899					
		Накладные расходы -	Тенге			36					
		Сметная прибыль -	Тенге			75					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1010					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82384					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата -	Тенге				31640				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2									
		Покрытие									
		Покрытие Тип-1									
1	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия изпесчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство**	**370,76**	**119,41**	**89,12**	**44274**	**33041**	**14246**	**0,04**	**15**
		м2основания или покрытия		**30,00**	**23,65**	**11124**	**8769**	**60,3**	**0,02**	**9**
		Накладные расходы -		***38,42***		***14246***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,63***		***4682***				
		Сметная стоимость				***63202***				
2	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**74,152**	**981,59**	**--**	**72787**	**--**	**2911**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***39,26***		***2911***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***81,67***		***6056***				
		Сметная стоимость				***81754***				
		Покрытие Тип-2								
3	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.15СМ. Устройство**	**124,01**	**119,41**	**89,12**	**14809**	**11051**	**4765**	**0,04**	**5**
		м2 основания или покрытия		**30,00**	**23,65**	**3721**	**2933**	**60,3**	**0,02**	**3**
		Накладные расходы -		***38,42***		***4765***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,63***		***1566***				
		Сметная стоимость				***21140***				

4	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	18,6015	981,59	--	18259	--	730	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,26*		*730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,67*		*1519*				
		Сметная стоимость				*20509*				
5	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	124,01	296,69	27,60	36793	3422	23014	0,38	47
		м2 тротуара		267,72	9,28	33200	1150	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,58*		*23014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,58*		*4784*				
		Сметная стоимость				*64591*				
6	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	124,01	1213,87	--	150532	--	6021	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,55*		*6021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,99*		*12524*				
		Сметная стоимость				*169078*				
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	65	1046,34	19,64	68012	1277	23707	0,70	45
		м бортового камня		507,74	7,11	33003	462	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*364,72*		*23707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,89*		*7338*				
		Сметная стоимость				*99057*				
8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,04	41211,06	--	42860	--	1714	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1648,44*		*1714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3428,76*		*3566*				
		Сметная стоимость				*48140*				
		Покрытие Тип-3								

9	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство	691,5	119,41	89,12	82575	61624	26571	0,04	29
		м2 основания или покрытия		30,00	23,65	20747	16355	60,3	0,02	17
		Накладные расходы -		*38,42*		*26571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,63*		*8732*				
		Сметная стоимость				*117877*				
10	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	138,3	981,59	--	135754	--	5430	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,26*		*5430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,67*		*11295*				
		Сметная стоимость				*152479*				
		Отмостка вокруг здании								
11	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,625	18606,03	6,24	104659	35	13349	3,66	21
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	14466	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2373,12*		*13349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,33*		*9441*				
		Сметная стоимость				*127448*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			771313	110451			163
			Тенге			116261	29670			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			771313				
		Материалы -	Тенге			124409				
		Всего заработная плата -	Тенге				145931			
		Местные материалы -	Тенге			420191				
		Накладные расходы -	Тенге			122459				
		Сметная прибыль -	Тенге			71502				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			965274				193
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				145931			
		Сметная заработная плата -	Тенге			965274				193
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				145931			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4								
		МАФ								
1	Т84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип СК-001.Монтаж	1	3060,00	42,00	3060	42	163	--	--

		шт.		208,00	9,00	208	9	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,75*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,82*		*258*				
		Сметная стоимость				*3481*				
2	ТУТ84-020302-0301	**Скамья прямолинейная, тип СК-001.Стоимость скамьи**	1	19643,00	--	19643	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Т84-020302-0301	**Урна, тип 1**	1	8174,00	1340,00	8174	1340	2789	--	--
		шт.		3321,00	397,00	3321	397	--	--	--
		Накладные расходы -		*2788,50*		*2789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*877,00*		*877*				
		Сметная стоимость				*11840*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			30877	1382			--
			Тенге			3529	406			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			19643				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			19643				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11234				
		Материалы -	Тенге			6323				
		Всего заработная плата -	Тенге				3935			
		Накладные расходы -	Тенге			2951				
		Сметная прибыль -	Тенге			1135				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15320				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3935			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34963				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3935			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-5								
		Озеленение								
1	11-470108-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	50	211,34	28,69	10567	1435	5016	0,22	11
		м траншеи		146,31	10,32	7315	516	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*100,33*		*5016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,93*		*1247*				
		Сметная стоимость				*16830*				
2	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	50	370,31	56,92	18515	2846	10293	0,40	20
		м изгороди		311,62	14,08	15581	704	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*205,86*		*10293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,09*		*2305*				

		Сметная стоимость				*31112*					
3	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	50	452,63	--	22632	--	905	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,11*		*905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,66*		*1883*				
		Сметная стоимость				*25420*				
4	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	4410,05	27,86	1,04	122866	4585	75365	0,04	179
		м2		26,82	0,41	118281	1826	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*17,09*		*75365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,60*		*15858*				
		Сметная стоимость				*214089*				
5	11-470112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	0,441005	266657,91	2769,25	117597	1221	5115	0,59	--
		га		488,66	1101,56	216	486	56,4	1,33	1
		Накладные расходы -		*11599,08*		*5115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22260,56*		*9817*				
		Сметная стоимость				*132529*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**292177**	**10087**			**210**
			Тенге			**141393**	**3532**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292177				
		Материалы -	Тенге			118066				
		Всего заработная плата -	Тенге				144925			
		Местные материалы -	Тенге			22632				
		Накладные расходы -	Тенге			96694				
		Сметная прибыль -	Тенге			31110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419981				215
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				144925			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			419981				215
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				144925			

ВСЕГО, Стоимость оборудования по смете 64 772

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 649 424

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**1 584 652**	**64 772**		**1 649 424**
		Временные здания и сооружения (2,9%)	45 955			45 955
		ИТОГО	**1 630 607**	**64 772**		**1 695 379**
		Дополнительные затраты на строительство				
		--в зимнее время (0,91%)	14 839			14 839
		--затраты на геофизические работы (3% от бурильных работ)	19 141	**48 918**		68 059
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г. К=1	**1 645 445**	**64 772**		**1 710 217**
		Понижающий коэф К=0,99	1 645 332	64 768		1 710 100
		ИТОГО	**1 645 332,27**	**64 767,55**		**1 710 099,82**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			205 211,98	**205 211,98**
		Всего по Акту:	**1 645 332,27**	**64 767,55**	**205 211,98**	**1 915 311,80**

Инженер:
Инженер ТОО "Шанырак Ордасы"
А. Шалкаров

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction Ltd "
М. Даурбаев