Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Форма 2
Генподрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование работ: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"
Основание: Доп соглашение № 3 от 02.05.2018г. к договору № 63 от 20.07.2017г.

АКТ №10

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **май 2018г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС №2-2-3								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
		ТИП 15. ВЕНТКАМЕРА								
1	**Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей /на клее/ из плит керамогранитных**	26,7	1468,50	30,36	39209	811	4608	0,80	21
		м2		132,85	7,46	3547	199	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			39209	811			21
			Тенге			3547	199			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39209				
	Материалы -		Тенге			25506				
	Всего заработная плата -		Тенге				3746			
	Местные материалы -		Тенге			9346				
		Накладные расходы -	Тенге			4608				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46446				
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
2	**Е0115-152-2**	**Окраска водными составами внутри помещений потолка известковая по кирпичу и бетону**	741,1	9,90	0,12	7335	89	5291	0,04	33
		м2		6,75	0,05	5002	37	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	26,7	864,07	2,86	23071	76	7933	1,63	44
		м2		282,04	0,94	7530	25	105	--	--
4	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений потолка клеевая простая	40,7	14,44	0,18	588	7	397	0,06	2
		м2		9,23	0,07	376	3	105	--	--
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
5	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений стен или перегородок известковая по штукатурке	24	17,43	0,12	418	3	347	0,09	2
		м2		13,73	0,05	330	1	105	--	--
6	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений стен или перегородок клеевая простая	48,8	14,44	0,18	705	9	477	0,06	3
		м2		9,23	0,07	450	3	105	--	--
		КОЛОННЫ, ДИАФРАГМЫ, СТЕНЫ БЕТОННЫЕ								
7	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по бетону	367,2	9,90	0,12	3635	44	2622	0,04	16
		м2		6,75	0,05	2479	18	105	--	--
8	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений стен или клеевая простая	60,7	14,44	0,18	876	11	593	0,06	3
		м2		9,23	0,07	560	4	105	--	--
		РИГЕЛЯ								
9	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по бетону	82,7	9,90	0,12	819	10	590	0,04	4
		м2		6,75	0,05	558	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37446	249			107
			Тенге			17286	96			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37446				
	Материалы -		Тенге			19630				
	Всего заработная плата -		Тенге				17382			
	Местные материалы -		Тенге			281				
		Накладные расходы -	Тенге			18251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				20120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59039				
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
10	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	8,4	89,04	5,89	748	49	870	0,42	3
		м		71,78	2,23	603	19	140	0,01	--
11	С12021-96	Ограждения, огрунтованные	0,154432	177400,00	--	27396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12031-111 примен.	Декоративный колпачок	20	117,00	--	2340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,169664	40,72	0,04	170	--	31	0,04	--
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2								
14	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,4	89,04	5,89	570	38	663	0,42	3
		м		71,78	2,23	459	14	140	0,01	--
15	С12021-96	Ограждения, огрунтованные	0,029232	177400,00	--	5186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,789264	40,72	0,04	32	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36442	87			6
			Тенге			1104	33			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1520				
	Материалы -		Тенге			329				
	Всего заработная плата -		Тенге				1137			
		Накладные расходы -	Тенге			1571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1372			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34922				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34922				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2095				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.СЕЙСМОШВЫ /УЗЛЫ 8,9/								
17	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,04	4173,97	378,22	167	15	148	20,04	1
		м3		3566,25	141,75	143	6	100	0,69	--
18	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	16	16,67	--	267	--	237	0,09	1
		м шва		14,13	--	226	--	105	--	--
19	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	9,6	161,83	1,24	1554	12	1756	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1471	5	119	--	--
20	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0024	172357,31	536,06	414	1	120	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	114	--	105	0,99	--
21	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты	1,44	107,08	8,23	154	12	144	0,47	1
		м2		81,68	3,08	118	4	118	0,02	--
22	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	1,656	5490,40	--	9092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11647	40			13
			Тенге			2071	15			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11647				
	Материалы -		Тенге			444				
	Всего заработная плата -		Тенге				2086			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9092				
		Накладные расходы -	Тенге			2406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14896				
		РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1 /11 шт./								
23	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой, листовой и угловой стали	0,024046	9850,48	1162,95	237	28	162	46,60	1
		т		7357,50	108,00	177	3	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,649242	40,72	0,04	26	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	5	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			263	28			1
			Тенге			182	3			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26				
	Материалы -		Тенге			21				
	Всего заработная плата -		Тенге				5			
		Накладные расходы -	Тенге			5				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33				
		Сметная заработная плата -	Тенге				6			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			237				
	Материалы -		Тенге			32				
	Всего заработная плата -		Тенге				180			
		Накладные расходы -	Тенге			162				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			456				
		РАЗДЕЛ 6.ЛЮК ЭВАКУАЦИОННЫЙ Л-3 /2 шт./								
25	Е0109-36-3	**Монтаж люков металлических**	0,96	87,45	4,28	84	4	71	0,48	--
		м2		81,00	1,62	78	2	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			84	4			--
			Тенге			78	2			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				79			
		Накладные расходы -	Тенге			71				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			165				
		РАЗДЕЛ 7.ВЕНТКАМЕРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	31	670,87	2,86	20797	89	9211	1,63	51
		м2		282,04	0,94	8743	29	105	--	--
27	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, огрунтованных	0,013195	175710,10	1826,10	2318	24	162	42,70	1
		т		8100,00	690,75	107	9	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			23115	113			51
			Тенге			8850	38			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23115				
	Материалы -		Тенге			13826				
	Всего заработная плата -		Тенге				8888			
	Местные материалы -		Тенге			326				
		Накладные расходы -	Тенге			9373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			34438				
		РАЗДЕЛ 8.ОТМОСТКА								
28	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	129,2	551,13	--	71207	--	4253	0,14	19
		м2		24,75	--	3198	--	133	--	--
29	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	129,2	175,18	--	22634	--	1368	0,05	6
		м2		7,96	--	1028	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			93840	--			25
			Тенге			4226	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93840				
	Материалы -		Тенге			2992				
	Всего заработная плата -		Тенге				4226			
	Местные материалы -		Тенге			86622				
		Накладные расходы -	Тенге			5621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			105428				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			242047	1332			225
			Тенге			37344	386			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206804				
	Материалы -		Тенге			62748				
	Всего заработная плата -		Тенге				37471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9092				
	Местные материалы -		Тенге			96575				
		Накладные расходы -	Тенге			41834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	Тенге				43746			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35243				
	Материалы -		Тенге			34				
	Всего заработная плата -		Тенге				259			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34922				
		Накладные расходы -	Тенге			233				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				294			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			301161				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ								
30	**Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя**								
			1046,5	42,86	18,33	44853	19182	39091	0,14	144
		м2		24,53	6,86	25671	7179	119	0,03	35
		ПАРАПЕТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук, компенсатор/ из листовой оцинкованной стали	150,471	161,83	1,24	24351	187	27522	0,97	146
		м2		153,23	0,47	23057	71	119	--	--
32	Е0107-20-3	Установка костылей К1, К2	0,16005	9926,10	1826,10	1589	292	1970	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1296	111	140	3,37	1
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей костылей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,32135	40,72	0,04	176	--	32	0,04	--
		м2		8,32	--	36	--	90	--	--
		ЗОНТЫ ВЕНТШАХТЫ								
34	Е0109-53-3	Монтаж стоек	0,15437	16367,84	681,42	2527	105	2057	95,00	15
		т		14670,00	132,75	2265	20	90	0,65	--
35	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов массой до 20 кг	0,08712	13010,10	1826,10	1133	159	1072	42,70	4
		т		8100,00	690,75	706	60	140	3,37	--
36	Е0113-26-6 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей м/к стоек и стальных крепежных элементов эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,52023	40,72	0,04	265	--	49	0,04	--
		м2		8,32	--	54	--	90	--	--
37	Е0112-10-1	Устройство зонтов из стального листа с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	28,6	161,83	1,24	4628	35	5231	0,97	28
		м2		153,23	0,47	4382	13	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			79522	19961			344
			Тенге			57467	7454			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76996				
	Материалы -		Тенге			1937				
	Всего заработная плата -		Тенге				62636			
		Накладные расходы -	Тенге			74967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				73881			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2527				
	Материалы -		Тенге			157				
	Всего заработная плата -		Тенге				2285			
		Накладные расходы -	Тенге			2057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			165938				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
38	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках, площадь проема до 3 м2, с установкой наличников	73,5	636,69	31,85	46797	2341	17890	1,15	85
		м2		190,80	12,04	14024	885	120	0,06	4
39	Е0110-23-3 т.ч. п-3.1 К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов, с установкой наличников	11,76	642,41	31,85	7555	375	2943	1,18	14
		м2		196,52	12,04	2311	142	120	0,06	1
40	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	5,16	330,85	32,08	1707	166	1761	1,49	8
		м2		272,25	12,13	1405	63	120	0,06	--
41	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 примен.	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	5,88	367,11	19,34	2159	114	1030	0,83	5
		м2		139,39	6,57	820	39	120	0,03	--
		ФРАМУГИ Ф-1, Ф-2, Ф-4								
42	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	18,736	498,09	19,17	9332	359	5332	1,38	26
		м2		230,97	6,18	4327	116	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			67549	3354			137
			Тенге			22887	1244			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67549				
	Материалы -		Тенге			41309				
	Всего заработная плата -		Тенге				24130			
		Накладные расходы -	Тенге			28957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				28474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			102296				
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ								
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
43	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	18,7	1734,41	15,20	32433	284	4156	1,07	20
		м2		173,30	7,37	3241	138	123	0,04	1
		ТИП 4								
44	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	15,6	1468,50	30,36	22909	474	2692	0,80	12
		м2		132,85	7,46	2072	116	123	0,04	1
		ТИП 2 НА ОТМ.0,000								
45	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	325,8	1734,41	15,20	565071	4952	72401	1,07	349
		м2		173,30	7,37	56461	2401	123	0,04	12
		ТИП 3 НА ОТМ.0,000								
46	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	444,5	597,64	4,90	265651	2178	32995	0,38	170
		м2		58,50	1,85	26003	822	123	0,01	4
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	276,2	1468,50	30,36	405599	8385	47666	0,80	221
		м2		132,85	7,46	36693	2060	123	0,04	10
		ТИП 5 НА ОТМ.3,300								
48	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	447,1	597,64	4,90	267205	2191	33188	0,38	171
		м2		58,50	1,85	26155	827	123	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1558868	18464			943
			Тенге			150626	6365			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1558868				
	Материалы -		Тенге			1212300				
	Всего заработная плата -		Тенге				156991			
	Местные материалы -		Тенге			177478				
		Накладные расходы -	Тенге			193098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28965			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1857085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1071
		Сметная заработная плата -	Тенге				185955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1857085				
		РАЗДЕЛ 12.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
49	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	1540,6	291,31	2,33	448792	3590	132824	0,49	755
		м2		81,23	0,88	125143	1356	105	--	7
50	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений потолков известковая по кирпичу и бетону	932	9,90	0,12	9225	112	6654	0,04	41
		м2		6,75	0,05	6291	47	105	--	--
51	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен, колонн и ригелей водоэмульсионными составами	969	274,88	2,10	266359	2035	66969	0,39	378
		м2		65,03	0,79	63014	766	105	--	4
52	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений колонн и стен известковая по бетону	280	9,90	0,12	2771	34	1999	0,04	12
		м2		6,75	0,05	1890	14	105	--	--
53	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений стен и колонн известковая по штукатурке	201	17,43	0,12	3503	24	2908	0,09	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		13,73	0,05	2760	10	105	--	--
54	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен /панели/ акриловой глянцевой краской по штукатурке	1558	141,48	1,88	220426	2929	129269	0,47	729
		м2		78,30	0,72	121991	1122	105	--	5
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
55	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1372,6	25,35	0,05	34801	69	12610	0,05	67
		м2		7,70	0,02	10569	27	119	--	--
56	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	1143,7	21,10	0,01	24134	11	8046	0,04	47
		м2		6,70	--	7663	--	105	--	--
57	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен, цоколя и откосов на морозостойком клее	811,4	1955,74	2,56	1586887	2077	359293	2,55	2069
		м2		420,75	0,97	341397	787	105	--	4
58	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	320,5	266,17	2,65	85307	849	87318	1,43	458
		м2		258,75	0,72	82929	231	105	0,03	9
59	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	332,3	11,89	1,65	3951	548	3793	0,06	21
		м2		10,24	0,63	3403	209	105	--	1
60	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	90,7692308	57,98	0,60	5263	54	5491	0,32	29
		м		57,38	0,23	5208	21	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2691419	12332			4625
			Тенге			772258	4589			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2691419				
	Материалы -		Тенге			1758952				
	Всего заработная плата -		Тенге				776847			
	Местные материалы -		Тенге			147878				
		Накладные расходы -	Тенге			817173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3719108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5064
		Сметная заработная плата -	Тенге				899423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3719108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13.ВХОД В-1								
61	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя	86,5	42,86	18,33	3707	1586	3231	0,14	12
		м2		24,53	6,86	2122	593	119	0,03	3
62	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой стали с полиэфирным покрытием	16,1	161,83	1,24	2605	20	2945	0,97	16
		м2		153,23	0,47	2467	8	119	--	--
63	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой стали	7,1	161,83	1,24	1149	9	1299	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1088	3	119	--	--
64	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными клинкерными керамическими плитками стен на морозостойком клее	22,2	2125,74	2,56	47191	57	9830	2,55	57
		м2		420,75	0,97	9341	22	105	--	--
65	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка козырька стекломагнезитовым листом по направляющим "Кнауф" /узел 3/	10,3	660,34	2,86	6802	29	3060	1,63	17
		м2		282,04	0,94	2905	10	105	--	--
66	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит на прослойке из клея	120,9	658,81	16,52	79650	1997	69177	2,91	352
		м2		459,00	6,19	55493	748	123	0,03	4
67	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка подступенков и торцов на клее гранитом	29,1	443,30	4,62	12900	134	7811	1,52	44
		м2		254,97	3,14	7420	91	104	0,02	--
68	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из полированного гранита	12,6	63,45	0,32	799	4	647	0,24	3
		м		41,63	0,11	525	1	123	--	--
69	Е0108-4-5	Устройство мембраны /гидроизоляция/	12,1	289,68	8,23	3505	100	1210	0,47	6
		м2		81,68	3,08	988	37	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка колонн стекломагнезитовым листом по направляющим "Кнауф"	41,2	604,19	4,85	24892	200	9702	1,29	53
		м2		222,86	1,41	9182	58	105	0,01	--
71	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	41,2	266,17	2,65	10966	109	11225	1,43	59
		м2		258,75	0,72	10661	30	105	0,03	1
72	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений без поручня Ног-1, Ног-2	45,4	89,04	5,89	4042	267	4704	0,42	19
		м		71,78	2,23	3259	101	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			198211	4512			643
			Тенге			105449	1703			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198211				
	Материалы -		Тенге			56595				
	Всего заработная плата -		Тенге				107152			
	Местные материалы -		Тенге			31654				
		Накладные расходы -	Тенге			124841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				125878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			342435				
		РАЗДЕЛ 14.ВХОД В-3 /1 шт./, В-4 /1 шт./								
73	Е0111-25-2	Устройство покрытий крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	9	400,67	29,99	3606	270	2234	1,18	11
		м2		190,58	11,23	1715	101	123	0,05	--
74	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка поребрика	12,2	1003,14	6,63	12238	81	1792	0,70	9
		м		108,68	1,76	1326	21	133	0,01	--
75	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	9,8	7,42	0,22	73	2	85	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,20	0,09	71	1	119	--	--
76	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой	9,8	42,86	18,33	420	180	366	0,14	1
		м2		24,53	6,86	240	67	119	0,03	--
77	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	7,6	386,40	3,73	2937	28	367	0,23	2
		м		39,15	1,40	298	11	119	0,01	--
78	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой стали	9,6	161,83	1,24	1554	12	1756	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1471	5	119	--	--
79	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	7,6	24,32	0,42	185	3	151	0,13	1
		м		21,92	0,16	167	1	90	--	--
80	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными клинкерными керамическими плитками стен на морозостойком клее	2,4	2125,74	2,56	5102	6	1063	2,55	6
		м2		420,75	0,97	1010	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			26114	582			39
			Тенге			6297	209			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25929				
	Материалы -		Тенге			6210				
	Всего заработная плата -		Тенге				6339			
	Местные материалы -		Тенге			13010				
		Накладные расходы -	Тенге			7662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7488			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			185				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				168			
		Накладные расходы -	Тенге			151				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			35963				
		РАЗДЕЛ 15.ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1 шт./, ОГ-2 /1 шт./								
81	Е0107-60-4	**Установка металлических хромированных ограждений без поручня**	11,2	89,04	5,89	997	66	1160	0,42	5
		м		71,78	2,23	804	25	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			997	66			5
			Тенге			804	25			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			997				
	Материалы -		Тенге			127				
	Всего заработная плата -		Тенге				829			
		Накладные расходы -	Тенге			1160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2287				
		РАЗДЕЛ 16.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5 /32 шт./								
82	Е0109-53-2	**Монтаж решеток из полосовой, листовой и угловой стали**	0,228096	9850,48	1162,95	2247	265	1533	46,60	11
		т		7357,50	108,00	1678	25	90	0,53	--
83	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	6,158592	40,72	0,04	251	--	46	0,04	--
		м2		8,32	--	51	--	90	--	--
84	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /костыли/**	0,02112	175710,10	1826,10	3711	39	260	42,70	1
		т		8100,00	690,75	171	15	140	3,37	--
85	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	9,6	161,83	1,24	1554	12	1756	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1471	5	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			7762	316			21
			Тенге			3372	44			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5515				
	Материалы -		Тенге			3771				
	Всего заработная плата -		Тенге				1712			
		Накладные расходы -	Тенге			2062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2022			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2247				
	Материалы -		Тенге			303				
	Всего заработная плата -		Тенге				1703			
		Накладные расходы -	Тенге			1533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			12038				
		РАЗДЕЛ 17.ЗАШИВКА КОРОБОВ /ОВ/ И СТОЯКОВ /ВК/								
86	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка коробов и стояков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	220	670,87	2,86	147591	629	65368	1,63	359
		м2		282,04	0,94	62049	207	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			147591	629			359
			Тенге			62049	207			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147591				
	Материалы -		Тенге			82597				
	Всего заработная плата -		Тенге				62256			
	Местные материалы -		Тенге			2317				
		Накладные расходы -	Тенге			65368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9805			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				72061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			225737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 18.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ /УЗЛЫ 6,7/								
87	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов 1 из листовой оцинкованной стали	20,76	161,83	1,24	3360	26	3797	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3181	10	119	--	--
88	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0127595	172357,31	536,06	2199	7	639	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	606	3	105	0,99	--
89	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты для деформационных швов и для стыков	8,64	107,08	8,23	925	71	864	0,47	4
		м2		81,68	3,08	706	27	118	0,02	--
90	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	34,6	16,67	--	577	--	513	0,09	3
		м шва		14,13	--	489	--	105	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИ /УЗЕЛ 8/								
91	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов 2 из листовой оцинкованной стали	55,836	161,83	1,24	9036	69	10213	0,97	54
		м2		153,23	0,47	8556	26	119	--	--
92	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0209576	172357,31	536,06	3612	11	1049	289,00	6
		1т		47475,00	202,50	995	4	105	0,99	--
93	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты для деформационных швов и для стыков	15,228	107,08	8,23	1631	125	1523	0,47	7
		м2		81,68	3,08	1244	47	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			21339	309			98
			Тенге			15776	116			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21339				
	Материалы -		Тенге			5254				
	Всего заработная плата -		Тенге				15892			
		Накладные расходы -	Тенге			18598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			42334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 19.ПЕРЕГОРОДКИ В САН.УЗЛАХ								
		ПЕРЕГОРОДКИ Пг-1 /2 шт./								
94	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях из ДСП по металлическим стойкам	1,28	664,99	11,20	851	14	445	1,71	2
		м2		285,75	4,23	366	5	120	0,02	--
95	Е0110-90-1	Установка дверей из ДСП	4,48	158,98	29,97	712	134	644	0,67	3
		м2		108,45	11,32	486	51	120	0,06	--
		ПЕРЕГОРОДКИ Пг-2 /2 шт./								
96	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях из ДСП по металлическим стойкам	1,28	664,99	11,20	851	14	445	1,71	2
		м2		285,75	4,23	366	5	120	0,02	--
97	Е0110-90-1	Установка дверей из ДСП	6,72	158,98	29,97	1068	201	966	0,67	5
		м2		108,45	11,32	729	76	120	0,06	--
		ПЕРЕГОРОДКИ Пг-3 /8 шт./								
98	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях из ДСП по металлическим стойкам	15,36	664,99	11,20	10214	172	5345	1,71	26
		м2		285,75	4,23	4389	65	120	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			13697	536			38
			Тенге			6335	203			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13697				
	Материалы -		Тенге			6825				
	Всего заработная плата -		Тенге				6538			
		Накладные расходы -	Тенге			7845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			22835				
		РАЗДЕЛ 20.ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА ГС-1								
99	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев с антисептированием	0,0476	6197,72	316,57	295	15	206	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	166	6	120	0,58	--
100	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,0476	573,75	28,11	27	1	8	0,78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	10,58	6	1	120	0,05	--
101	Е0110-7-3	**Обшивка каркаса плитами древесно-стружечными**	3,4	129,31	4,32	440	15	502	0,75	3
		м2		121,50	1,64	413	6	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			762	31			4
			Тенге			585	12			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			762				
	Материалы -		Тенге			146				
	Всего заработная плата -		Тенге				597			
		Накладные расходы -	Тенге			716				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1567				
		РАЗДЕЛ 21.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-6 /2 шт./, Р-7 /1 шт./, Р-8/1 шт./, Р-9 /1 шт./								
102	Е0109-53-2	**Монтаж решеток из стали**	0,293698	9850,48	1162,95	2893	342	1973	46,60	14
		т		7357,50	108,00	2161	32	90	0,53	--
103	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	7,929846	40,72	0,04	323	--	59	0,04	--
		м2		8,32	--	66	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			3216	342			14
			Тенге			2227	32			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323				
	Материалы -		Тенге			257				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
		Накладные расходы -	Тенге			59				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405				
		Сметная заработная плата -	Тенге				75			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2893				
	Материалы -		Тенге			391				
	Всего заработная плата -		Тенге				2193			
		Накладные расходы -	Тенге			1973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2489			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			5564				
		РАЗДЕЛ 22.ЛЮКИ								
		ЛЮК Л-1 /2 шт./								
104	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,28	375,50	30,89	481	40	313	1,23	2
		м2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	--
		ЛЮК Л-2 /2 шт./								
105	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев с антисептированием	0,05304	6197,72	316,57	329	17	230	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	185	6	120	0,58	--
106	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,05304	573,75	28,11	30	1	9	0,78	--
		м3		123,75	10,58	7	1	120	0,05	--
107	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство люка с утеплителем и устройством слива из стали оцинкованной	1,28	246,75	4,60	316	6	366	1,56	2
		м2		236,25	1,73	302	2	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1156	64			5
			Тенге			740	24			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1156				
	Материалы -		Тенге			352				
	Всего заработная плата -		Тенге				764			
		Накладные расходы -	Тенге			916				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			2196				
		РАЗДЕЛ 23.ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /2 шт./								
108	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц-стремянок	0,056	14215,47	5475,87	796	307	358	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	310	87	90	5,46	--
109	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,512	40,72	0,04	62	--	11	0,04	--
		м2		8,32	--	13	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			858	307			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			323	87			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62				
	Материалы -		Тенге			49				
	Всего заработная плата -		Тенге				13			
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77				
		Сметная заработная плата -	Тенге				14			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			796				
	Материалы -		Тенге			179				
	Всего заработная плата -		Тенге				397			
		Накладные расходы -	Тенге			358				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			1300				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			4819062	61806			7277
			Тенге			1207194	22313			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4810415				
	Материалы -		Тенге			3176681				
	Всего заработная плата -		Тенге				1222761			
	Местные материалы -		Тенге			372337				
		Накладные расходы -	Тенге			1343436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							672
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6523082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8025
		Сметная заработная плата -	Тенге				1424276			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8648				
	Материалы -		Тенге			1045				
	Всего заработная плата -		Тенге				6746			
		Накладные расходы -	Тенге			6071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				7656			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6538684				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5061109	63138			7502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1244538	22699			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5017219				
	Материалы -		Тенге			3239429				
	Всего заработная плата -		Тенге				1260232			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9092				
	Местные материалы -		Тенге			468911				
		Накладные расходы -	Тенге			1385270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			384149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6786638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8270
		Сметная заработная плата -	Тенге				1468022			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43890				
	Материалы -		Тенге			1079				
	Всего заработная плата -		Тенге				7005			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34922				
		Накладные расходы -	Тенге			6304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				946			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				7950			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6839844				
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 1А и 1Б. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛС 2-2-4								
		МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ /НА 2 КЛАССА/								
1	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	5	68248,13	--	341241	--	307117	208,00	1040
		шт		68248,13	--	341241	--	90	--	--
2	Ц0111-96-1	УПС бесперебойное устройство /для преподавателя/	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--
3	Ц0110-386-7	Звуковые колонки /для преподавателя/	2	332,40	--	665	--	640	2,00	4
		шт		317,00	--	634	--	101	--	--
4	Ц0111-96-1	Сетевой фильтр	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--
5	Ц0111-96-1	Веб-камера	27	219,96	3,85	5939	104	5249	1,00	27
		шт		213,75	2,25	5771	61	90	0,01	--
6	Ц0111-1-3	Навесное крепление на мультимедийный проектор	2	269,49	22,83	539	46	182	1,00	2
		шт		99,00	2,25	198	5	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0111-93-1	Интерактивная доска	2	2489,41	842,69	4979	1685	3135	9,00	18
		шт		1534,50	207,00	3069	414	90	1,20	2
8	Ц0111-91-2	Компьютер в комплекте	4	486,10	17,87	1944	71	1693	3,00	12
		шт		463,50	6,75	1854	27	90	0,04	--
9	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	4	68248,13	--	272993	--	245693	208,00	832
		шт		68248,13	--	272993	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			629179	1922			1939
			Тенге			626614	515			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			629179				
	Материалы -		Тенге			643				
	Всего заработная плата -		Тенге				627130			
		Накладные расходы -	Тенге			564486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71620				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1265285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2224
		Сметная заработная плата -	Тенге				711803			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1265285				
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЛС2-3-3										
1	Ц0111-91-2	Компьютер в комплекте	9	486,10	17,87	4375	161	3809	3,00	27
		шт		463,50	6,75	4172	61	90	0,04	--
2	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	9	68248,13	--	614233	--	552810	208,00	1872
		шт		68248,13	--	614233	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			618608	161			1899
			Тенге			618405	61			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			618608				
	Материалы -		Тенге			43				
	Всего заработная плата -		Тенге				618465			
		Накладные расходы -	Тенге			556619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83493			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1245741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2178
		Сметная заработная плата -	Тенге				701958			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1245741				
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЛС 2-4-4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775CPUS-775 Dual Core22/S-775/03У DDR2 1024Б/HDD 160gb/DVD RW/корпус/клавиатура-рус.,каз./мышь оптическая, ПО Windows offis, комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.пит.рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение комп.к интерактивной доске и проектору-кабельканалы, розетки пит., кабели и т.п., лицензионное программное обеспечение/	27	57760,00	--	1559520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	54	68248,13	--	3685399	--	3316859	208,00	11232
		шт		68248,13	--	3685399	--	90	--	--
3	5103-B06099	УПС бесперебойное устройство	4	5642,00	--	22568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	5547-4	Колонка звуковая /2:1/ 60w	4	1480,00	--	5920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	прайс п.133 ТОО Эл Си Трейд	Сетевой фильтр Tripp lite, 3m, 6-розеток	4	535,21	--	2141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	5101-11	Доска информационная мобильная, маркер ШР 3053 1300x500x2000	4	7525,00	--	30100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	5102-22	Стеллаж универсальный 1000x400x2000h	17	11288,00	--	191896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	5101-61	Стол 1400/600x1200/600x765h TS 0079	3	15050,00	--	45150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775CPUS-775 Dual Core22/S-775/03У DDR2 1024Б/HDD 160gb/DVD RW/корпус/клавиатура-рус.,каз./мышь оптическая, ПО Windows offis, комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.пит.рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение комп.к интерактивной доске и проектору-кабельканалы, розетки пит., кабели и т.п., лицензионное программное обеспечение/	18	57760,00	--	1039680	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	5101-159	Верстак комбинированный учебный с тисками и струбциной в комплекте с защитным экраном 1000x500x660-900h ВК-1	8	23600,00	--	188800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	5102-42	Табурет для комбинированного верстака	8	2258,00	--	18064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	5102-42	Табурет поворотный 320xh350/600 Т 99-01	9	2258,00	--	20322	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	5101-157	Верстак слесарный 1200x700x810/1400-защитный экран/	10	15200,00	--	152000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	5567-9	Тиски слесарные для закрепления заготовок при выполнении слесарных операций, материал корпусных деталей-сталь 35Л 255x135x120h ТСС-80	7	2260,00	--	15820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	5101-154	Муфельная печь 600x500x1000h, Э3ф, 380В, 5,0кВт 800м3/ч	1	2169,00	--	2169	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	5102-87	Станок настольный сверлильный 430x225x580, 350Вт, 0,35кВт JDP-8L	1	83010,00	--	83010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	5556-17	Станок заточной 440x230x290, 0,67кВт JBG-200	1	22899,00	--	22899	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	5101-125	Станок токарный 440x270x210, 0,26кВт BD-3	1	49520,00	--	49520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
19	5101-119	Парта ученика 1200x600x755	143	6665,00	--	953095	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	5102-40	Стул ученический для парты 400x400x500	286	1613,00	--	461318	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	5101-48 примен.	Пирамида для оружия 1054x530x1822	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	5101-189	Машина швейная с электроприводом, Э1ф, 220В, 0,18кВт	13	19500,00	--	253500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	5102-34	Стол рабочий 1200x600x700x750h ШS 0151	13	10105,00	--	131365	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	5101-188	Манекен, размер 44	1	1560,00	--	1560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	5101-187	Зеркало	1	2901,00	--	2901	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	5544-4	Стол для гладильных работ 1500х600х1200	2	1957,00	--	3914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	5103-Б13066	Утюги электрические 0,75кВт 250х150х100h	2	2100,00	--	4200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	5101-95-3	Шкаф для тканей, 1000х500х1800	2	12900,00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	5302-4	Стол обеденный 1000х500х730	3	2580,00	--	7740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	5544-8	Стул школьный 350х350хрегулируется	12	2258,00	--	27096	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	5101-178	Стеллаж кухонный, мех.нагрузка на полку 85кг 1500х400х1850 СК-15/4-430	1	33110,00	--	33110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	5101-144	Плита электрическая 2- конфорочная, 380/50, 5кВт, вес 100кг 550х810х870h ПЭС-2	1	20076,00	--	20076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	5302-103	Стол производственный с бортом 1000х600х920 ПРПС-10/6-430	4	8600,00	--	34400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	5536-162	Ванна моечная с бортом, глубина 400мм, объем вынны 2х100л 1200х600х870h /смесители в комплект не входят х.г.в.к./ ВМ-2/600Н	1	12896,00	--	12896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	5101-129	Холодильник бытовой, объем 207л, вес 45кг 574х610х1145h ДХ-431-7	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
36	1203-60 примен.	Миксер 180х220х520, 1ф, 0,45кВт	1	26975,00	--	26975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	1207-69 примен.	Вафельница электрическая /прямоугольники/ t-50-300С 300х320х210 220-240В/50Гц 1,5кВт	1	49350,00	--	49350	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	5102-34	Стол 1500х600х765 TS 0082	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	5548-7	Тумба с мойкой лабораторная /пластиковое покрытие столешницы/ 600х600х750 ШТ 2059	3	32680,00	--	98040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	5101-106	Шкаф для посуды и приборов 600х380х1970 ШН 1095	16	28595,00	--	457520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	1835-33	Шкаф вытяжной 1400х600х2400, Э1ф, 220В, 3кВт ШМ-1054 /поддон х.г.в.к. Ду-15, h-900; вытяжной зонт G-800м/ч/	2	53340,00	--	106680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	5101-36	Стол демонстрационный для кабинета физики 2400х600х900 ШS 0051	2	26015,00	--	52030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	5101-35	Стол демонстрационный для кабинета химии 2400х600х900 /поддон х.г.в.к. Ду-15 h-900/ ШS 0052	2	46655,00	--	93310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	5548-1	Стол лабораторный для кабинета химии 1200х600х750 ШS 0049	26	7310,00	--	190060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	5101-110	Шкаф вытяжной для хранения химических реактивов 800х600х2400 ШН 1092	2	21285,00	--	42570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	прайс п.253 ООО "Тир-Центр"	Тир "Лазерный стрелковый комплекс ЛСК "Патриот" в комплекте, с монтажными работами	1	149120,16	--	149120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	5101-177	Сейф для оружия 240х120х1000h	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	5101-68	Скамья 1200х320х250h	10	7310,00	--	73100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	5302-145	Шкаф металлический 800х400х1800h	2	9030,00	--	18060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	5302-141	Зеркало 600х800h	3	1832,00	--	5496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	5552-64	Зеркало встраиваемое в плитку 1800х1000h	6	4587,00	--	27522	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	5302-147	Жалюзи для учебного класса	68,5	2550,00	--	174675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	5567-1	Стол островной 3000х1200х900, комплект электрики, автомат откл.питания, 4 эл.розетки, светильник х2	3	73530,00	--	220590	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
54	5548-7	Мойка 2-ая торцевая 1200х600х900, с 2-мя сушками, раковина нерж.ст.140мм	3	32680,00	--	98040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	5101-79	Табурет диам.350, h-регулируется	36	2258,00	--	81288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11148410	--			11232
			Тенге			3685399	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			7463011				
	Транспортные расходы -		Тенге			64				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7463075				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3685399				
	Всего заработная плата -		Тенге				3685399			
		Накладные расходы -	Тенге			3316859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1658
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				497529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420135				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7422394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12890
		Сметная заработная плата -	Тенге				4182928			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14885469				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-4-7								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВРУ /1 шт./, ВРУ-1 /1								
1	Ц0108-572-7	Вводная панель напольного исполнения, высота и ширина до 1700х1100 мм /ВРУ/	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
2	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
3	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,60	18,60	2962	112	2004	2,00	12
		шт		347,00	4,50	2082	27	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Вводные панели напольного исполнения, типа ВРУЗСМ-13-20УХЛ4, 380В, IP30, в комплекте с переключателем, 400А-2 шт., предохранителем ПН2-250 с током плавкой вставки 200А-6шт.	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Трансформатор тока Т-0,66 250/5А	6	796,13	--	4777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Счетчик электрический Меркурий 230ART2-03, 370В, 5А	2	12403,59	--	24807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-572-7	Распределительная панель напольного исполнения, высота и ширина до 1700х1100 мм /ВРУ-1/	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
8	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Распределительная панель напольного исполнения, типа ВРУЗС-47-00А УХЛ4, 380В, IP30 в комплекте	1	31749,00	--	31749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-572-7	Распределительная панель напольного исполнения, высота и ширина до 1700х1100 мм /ВРУ-II/	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
10	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Распределительная панель напольного исполнения, типа ВРУЗС-47-00А УХЛ4, 380В, IP30 в комплекте	1	31749,00	--	31749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-572-3	Ящик автоматического ввода резерва, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
12	прайс п.105 ТОО "АктауЭнергоКабель"	Ящик автоматического ввода резерва, трехфазный, 40А, IP54, без автоматических выключателей на вводах ЯАВРЗ-40-1	1	18063,49	--	18063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГЛАВНЫЙ ЩИТ АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГЩАЭ								
13	Ц0108-572-3	Главный щит аварийного электроснабжения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного навесного исполнения, дверца с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком на 36 модулей ЩРн-36з-036УХЛ3	1	2181,00	--	2181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	2	107,04	--	214	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	4	50,18	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-32А	1	217,43	--	217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Iр-25А	8	260,92	--	2087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Iр-16А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	3	71,92	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЩОАп-3А /1 шт./, 2ЩАО-3А								
21	Ц0108-599-9	Щит аварийного освещения, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	3	1094,00	43,00	3282	129	1412	3,00	9
		шт		493,00	2,30	1479	7	95	0,01	--
22	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита аварийного освещения навесного исполнения, на 12 модулей, дверца с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком ЩРн-12з-036 УХЛ3	3	1194,02	--	3582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	3	123,77	--	371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	6	50,18	--	301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	3	260,92	--	783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	18	71,92	--	1295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 1ЩАО-3А /1 шт./								
27	Ц0108-599-9	Щит аварийного освещения, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094,00	43,00	1094	43	471	3,00	3
		шт		493,00	2,30	493	2	95	0,01	--
28	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита аварийного освещения навесного исполнения, на 12 модулей, дверца с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком ЩРн-12з-036 УХЛ3	1	1170,78	--	1171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	9	71,92	--	647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩОп-3А /1 шт./								
33	Ц0108-599-9	Щит освещения, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094,00	43,00	1094	43	471	3,00	3
		шт		493,00	2,30	493	2	95	0,01	--
34	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита аварийного освещения навесного исполнения, на 12 модулей, дверца с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком ЩРн-12з-036 УХЛ3	1	1170,78	--	1171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	7	71,92	--	503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, I-16А с УЗО 30мА	1	740,60	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ 1ЩО1-3А /1 шт./, 2ЩО-3А /1 шт./								
40	Ц0108-599-9	Щит освещения, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	1094,00	43,00	2188	86	941	3,00	6
		шт		493,00	2,30	986	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита освещения навесного, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 18 модулей ЩРн-18з-036 УХЛ3	2	1296,22	--	2592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	2	107,04	--	214	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	4	50,18	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	2	260,92	--	522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	26	71,92	--	1870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ 3ЩО-3А /1 шт./								
46	Ц0108-599-9	Щит освещения, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094,00	43,00	1094	43	471	3,00	3
		шт		493,00	2,30	493	2	95	0,01	--
47	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита освещения навесного, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 18 модулей ЩРн-18з-036 УХЛ3	1	1296,22	--	1296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ip-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Ip-16А	15	71,92	--	1079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНЕМ КОРИДОРОВ И								
52	Ц0108-572-3	Щит управления освещением, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
53	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита управления освещением навесного исполнения, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 24 модуля ЩРн-24з-036 УХЛ3	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ip-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Ip-16А	9	71,92	--	647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-80-4	Контактор модульный	8	191,40	7,00	1531	56	1249	1,00	8
		шт		162,00	2,30	1296	18	95	0,01	--
59	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Модульный контактор 230В КМ20-20	8	669,02	--	5352	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ШУОК /1 шт./								
60	Ц0108-532-6	Пост кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 9 элементов поста	1	780,20	13,20	780	13	417	3,00	3
		шт		437,00	2,30	437	2	95	0,01	--
61	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус модульный пластиковый встраиваемый IP40, на 8 модулей ЩРВ-П-8	1	408,10	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	прайс п.64 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления модульная КМУ 11	8	501,76	--	4014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 1ЩС1-3А /1 шт./								
64	Ц0108-572-3	Щит распределительный, навесной, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
65	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного навесного, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 24 модуля ЩРн-24з-036 УХЛ3	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ip-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	9	740,60	--	6665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Iр-16А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ 1ЩС2-3А /1 шт./								
71	Ц0108-572-8	Щит силовой, встраиваемый, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
72	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита силового встраиваемого внишу, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 36 модулей ЩРв-36з-036 УХЛ3	1	1906,70	--	1907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	5	71,92	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	1	740,60	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Iр-16А	5	260,92	--	1305	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ 1ЩС3-3А /1 шт./								
79	Ц0108-572-8	Щит силовой, встраиваемый, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
80	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита силового встраиваемого внишу, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 18 модулей ЩРв-18з-036 УХЛ3	1	1304,59	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	7	740,60	--	5184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 2ЩС-3А /1 шт./								
85	Ц0108-572-3	Щит распределительный, навесной, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
86	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного навесного, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 24 модуля ЩРн-24з-036 УХЛ3	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ір-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	9	740,60	--	6665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Ір-16А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 3ЩС-3А /1 шт./								
92	Ц0108-572-3	Щит распределительный, навесной, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
93	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного навесного, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 48 модулей ЩРн-48з-036 УХЛ3	1	3000,55	--	3001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	4	50,18	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ір-32А	1	217,43	--	217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	10	740,60	--	7406	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Ір-16А	5	260,92	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 2ЩРК-3А /1 шт./								
99	Ц0108-572-3	Щит компьютерный, навесной, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
100	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита компьютерного навесного, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 36 модулей ЩРн-36з-036 УХЛ3	1	2181,00	--	2181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ір-63А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-25А с УЗО 30мА	4	740,60	--	2962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Ір-25А	8	260,92	--	2087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 3ЩРК-3А /1 шт./								
106	Ц0108-572-3	Щит компьютерный, навесной, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита компьютерного навесного, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 18 модулей ЩРн-18з-036 УХЛ3	1	1296,22	--	1296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-32А	1	217,43	--	217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	5	740,60	--	3703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 2ЩК1-3А, 2ЩК2-3А, 2ЩК3-3А, 2ЩК4-								
112	Ц0108-572-8	Щит компьютерный, встраиваемый, высота и ширина до 700х850 мм	8	1245,70	66,70	9966	534	2086	2,00	16
		шт		261,00	13,50	2088	108	95	0,08	1
113	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита компьютерного встраиваемого внишу, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 18 модулей ЩРв-18з-036 УХЛ3	8	1304,59	--	10437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	8	123,77	--	990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	16	50,18	--	803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ip-25А	8	260,92	--	2087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	56	740,60	--	41474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0108-572-3	Щит распределительный, навесной, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
119	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного навесного, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 12 модулей ЩРн-12з-036 УХЛ3	1	1170,78	--	1171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ip-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Ip-16А	3	71,92	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Ip-16А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	1	740,60	--	741	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ НАСОСАМИ								
126	Ц0108-102-1	Щит управления циркуляционными насосами	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
127	75-6-245 Изм. и доп.вып.19 примен.	Щит управления циркуляционными насосами для теплового пункта, в комплекте с щитом с монтажной панелью ЩМП-2-074 У2 /ИЭК/-1 шт., блоком управления насосами БУН-02-1 шт., выключателем автоматическим ВА47-29,2р,4А-2 шт., пускателем магнитным КМИ 10910,9А,230/АС-3,1НЗ ИЭК-2 шт., плавкой вставкой ПВЦ-С2 10х38 4А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM	1	91583,00	--	91583	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЩРВ /1 шт./								
128	Ц0108-572-3	Щит распределительный силовой, навесной, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
129	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного силового навесного IP54, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 24 модуля ЩРн-24з-036 УХЛ3	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-32А	1	217,43	--	217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Ip-16А	5	260,92	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	прайс п.52 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Расцепитель независимый РН-47	1	929,67	--	930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЩРВ2.3 /1 шт./								
136	Ц0108-572-3	Щит распределительный силовой, навесной, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
137	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного силового навесного IP54, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 24 модуля ЩРн-24з-036 УХЛ3	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ip-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Ip-16А	6	260,92	--	1566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я1, Я2, Я3, Я4, Я5, Я6 /6 шт./								
142	Ц0108-102-1	Ящики управления	6	3089,00	497,00	18534	2982	13583	13,00	78
		шкаф		2273,00	110,00	13638	660	95	0,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-2,5-1,7, фидер 2-6,0-4,7, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-2474-2844	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	75-6-6 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-4,0-3,0, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-2644	1	23279,00	--	23279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1,6-1,0, фидер 2-1,6-1,0, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-2244-2244	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-2,5-1,7, фидер 2-1,6-1,0, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-2474-2274	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1,6-1,0, фидер 2-1,6-1,0, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-2274-2244	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	75-6-6 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-4,0-3,33, , IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-2674	1	23279,00	--	23279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАБИНЕТА ХИМИИ								
149	Ц0108-601-1	Щиток лабораторный	5	805,50	15,50	4028	78	3123	4,00	20
		шт		653,00	4,50	3265	22	95	0,03	--
150	75-6-70 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Комплект электроснабжения кабинета химии на три отходящие линии общей мощностью 2,0кВт КЭХ-10	3	21619,00	--	64857	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	75-6-70 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Комплект электроснабжения кабинета физики на три отходящие линии общей мощностью 2,0кВт КЭФ-10	2	21619,00	--	43238	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОСТЫ КНОПОЧНЫЕ ПК1, ПК2, ПК3, ПК4 /4 шт./								
152	Ц0108-532-6	Пост кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 9 элементов поста	1	780,20	13,20	780	13	417	3,00	3
		шт		437,00	2,30	437	2	95	0,01	--
153	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус модульный пластиковый встраиваемый IP40, на 8 модулей ЩРВ-П-8	1	408,10	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	прайс п.64 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления модульная КМУ 11	7	501,76	--	3512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0108-532-5	Пост кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	3	672,20	13,20	2017	40	987	2,00	6
		шт		344,00	2,30	1032	7	95	0,01	--
157	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус модульный пластиковый встраиваемый IP40, на 4 модуля ЩРВ-П-4	3	250,88	--	753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	3	123,77	--	371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	прайс п.64 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления модульная КМУ 11	9	501,76	--	4516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПДУК /1 шт./, ПУВ1, ПУВ2 /2 шт./								
160	Ц0108-573-5	Пульт дистанционного управления клапаном дымо-удаления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм /ПДУК/	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
161	Спрайс п.26 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Корпус модульный на три места КП103	1	105,97	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Спрайс п.53 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления АЕА-22 "Грибок" красный	1	172,21	--	172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Спрайс п.54 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Световой индикатор AD-22DS красный матричный	1	172,21	--	172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Спрайс п.54 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Световой индикатор AD-22DS зеленый матричный	1	172,21	--	172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0108-573-5	Пульт управления вентиляторами дымо-удаления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм /ПУВ1, ПУВ2/	2	663,00	152,00	1326	304	723	2,00	4
		шт		349,00	31,50	698	63	95	0,18	--
166	Спрайс п.26 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Корус модульный на три места КП103	2	105,97	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Спрайс п.53 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления АЕА-22 "Грибок" зеленый /пуск/	2	172,21	--	344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Спрайс п.55 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления SB-7 красный /стоп/	2	79,48	--	159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Спрайс п.54 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Световой индикатор AD-22DS зеленый матричный	2	172,21	--	344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ БУк /1								
170	Ц0111-96-1	Блок управления	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
		шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01	--
171	прайс-лист Торговая Компания "Дозор"	Блок управления клапаном дымоудаления, металлический корпус, противодымная вентиляция, тип привода-эл.механический, 24/220 БУОК СВТ667.21-211	1	7459,55	--	7460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
173	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель АП50-3МТ, 3р, 10А, IP54	6	1234,34	--	7406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
175	Ц0108-545-2	Коробка клеммная с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции, с количеством зажимов до 20	3	1392,90	28,90	4179	87	2161	4,00	12
		шт		756,00	2,30	2268	7	95	0,01	--
176	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2, 20 зажимов	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/тепловой пункт/	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
178	С131205-2 примен.	Манометры показывающие сигнализирующие 0-2,5кгс/см2 с размыкающим контактом, исп.конт.-V ДМ2005 Сг, в комплекте с трехходовым краном, муфтами и демпферной трубкой	1	895,00	--	895	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
179	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 2 лампами в светильнике	413	342,80	134,00	141576	55342	76822	0,99	409
		шт		158,00	37,80	65254	15611	95	0,22	91
180	Спрайс п.44 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с компактными люминисцентными лампами, степ.защ.IP65 CD 218	68	4070,31	--	276781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 АОТ.PRS236	345	1686,00	--	581670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 1 лампой в светильнике	52	269,90	98,00	14035	5096	7459	0,76	40
		шт		122,00	29,00	6344	1508	95	0,17	9
183	Спрайс п.43 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, одноламповый, с рассеивателем "Опал", ЭПРА, IP20 ASM/S 136	28	1837,66	--	51454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Кронштейн для светильника ASM/S	56	250,88	--	14049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с компактной люминисцентной лампой, цоколь Е27, мощность 1х23Вт, IP54, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82	24	450,00	--	10800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
186	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с количеством ламп в светильнике: до 4	104	467,80	183,00	48651	19032	28237	1,46	152
		шт		234,00	51,80	24336	5387	95	0,30	31
187	Спрайс п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 АОТ.PRS418	95	2233,85	--	212216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Ц0110-99-6	Блок аварийного питания для светильника	9	1526,20	--	13736	--	11664	9,00	81
		шт		1440,00	--	12960	--	90	--	--
189	Спрайс п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 АОТ.PRS418, с блоком аварийного питания+ES1	9	2520,73	--	22687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	27	241,70	91,00	6526	2457	4019	0,82	22
		шт		131,00	25,70	3537	694	95	0,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Спрайс п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Свтовой указатель "Выход", с аккумулятором, с лампами 8Вт/G5/, IP65 EFS73	27	3714,72	--	100298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010	27	83,63	--	2258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W	416	82,00	--	34112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W	718	101,00	--	72518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18Вт DULUX L18W	136	82,00	--	11152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23Вт DULUX EL LL 23W	24	82,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения рабочих столов мастерских	15	133,20	4,10	1998	62	1634	0,71	11
		шт		114,00	0,70	1710	10	95	--	--
198	С151701-8 примен.	Светильники для местного освещения, тип ИКП-068, класс защиты от поражения эл.током-0	15	613,00	--	9195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С151706-42 примен.	Лампы накаливания галогеновые ГКМ12-20 Halostar 12-20	15	557,00	--	8355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
200	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	71	47,00	0,20	3337	14	3076	0,29	21
		шт		45,50	0,10	3231	7	95	--	--
201	С151801-12 примен.	Выключатель одноклавишный скрытой установки 220В, 10А ВС10-1-0-ЛБ	71	156,00	--	11076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	43	48,50	0,20	2086	9	1924	0,29	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		47,00	0,10	2021	4	95	--	--
203	С151801-14 примен.	Выключатель 2-х клавишный скрытой установки 220В, 10А ВС10-2-О-ЛБ	43	182,00	--	7826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	21	55,00	0,90	1155	19	996	0,33	7
		шт		49,70	0,20	1044	4	95	--	--
205	С151801-15 примен.	Выключатель одноклавишный открытой установки 220В, 10А, IP54 ВС20-1-О-ФСр	15	242,00	--	3630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	С151801-15 примен.	Выключатель одноклавишный открытой установки 220В, 10А, IP55 "Plexo"	6	242,00	--	1452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	5	57,20	1,00	286	5	249	0,37	2
		шт		52,20	0,20	261	1	95	--	--
208	С151801-13 примен.	Выключатель 2-х клавишный открытой установки 220В, 10А, IP54 ВС20-2-О-ФСр	5	182,00	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	235	62,70	0,20	14735	47	12926	0,34	80
		шт		57,80	0,10	13583	24	95	--	--
210	С151801-156 примен.	Розетка штепсельная скрытой установки 10А, 250В, с защитными контактами, двухполюсная	235	226,00	--	53110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	85	64,00	1,00	5440	85	4740	0,36	31
		шт		58,50	0,20	4973	17	95	--	--
212	С151801-157 примен.	Розетка штепсельная двухполюсная открытой установки, с защитными шторками, 42В, 10А, IP20	65	134,00	--	8710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	С151801-157 примен.	Розетка штепсельная двухполюсная открытой установки, с заземляющим контактом, , с защитными шторками 250В, 16А, IP20 РС22-3-ББ	20	134,00	--	2680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	Ц0110-901-13	Коробка на 4 модуля	4	10,50	0,10	42	--	44	0,06	--
		шт		10,10	--	40	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	С151803-54 примен.	Коробка Экспресс на 4 модуля, открытой установки, IP40	4	381,00	--	1524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	Ц0108-152-4	Напольная башенка	38	71,50	5,70	2717	217	1614	0,24	9
		шт		43,70	1,00	1661	38	95	0,01	--
217	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Напольная башенка /111x242x131мм/ BUS	38	1933,46	--	73472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Ц0108-152-7	Каркас для монтажа электроустановочныйх изделий	120	3,80	0,40	456	48	388	0,02	2
		шт		3,20	0,20	384	24	95	--	--
219	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Каркас "Brava", на 2 модуля	78	70,25	--	5479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Каркас "45x45", на 2 модуля	42	50,18	--	2107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные для установки в напольной башенке	78	62,70	0,20	4891	16	4290	0,34	27
		шт		57,80	0,10	4508	8	95	--	--
222	С151801-152 примен.	Розетка штепсельная двухполюсная 16А, 250В, с заземляющим контактом, с защитными шторками "Viva"	78	116,00	--	9048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	Ц0108-591-9	Розетки информационные	84	62,70	0,20	5267	17	4620	0,34	29
		шт		57,80	0,10	4855	8	95	--	--
224	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Розетка информационная /стандарт 45x45мм/ RJ-45	84	401,41	--	33719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	С151801-132 примен.	Коробка установочная	0,32	16300,00	--	5216	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
226	С151803-51	Коробки ответвительные для скрытой проводки стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,136	24200,00	--	3291	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
227	С151801-131 примен.	Коробка ответвительная для открытой проводки	102	509,00	--	51918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	8	228,80	13,20	1830	106	1575	1,00	8
		шт		205,00	2,30	1640	18	95	0,01	--
229	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором 220/12В ЯТП-0,250 220/12	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,250 220/36	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
231	Ц0108-402-1	Кабели по установленным лоткам и профилям с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	95	50,50	23,10	4798	2195	2491	0,13	12
		м		22,10	5,50	2100	523	95	0,03	3
232	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	5584	10,60	0,10	59190	558	47213	0,06	335
		м		8,80	0,10	49139	558	95	--	3
233	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2684	14,60	0,20	39186	537	30343	0,07	188
		м		11,80	0,10	31671	268	95	--	2
234	Ц0108-412-6	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	26	36,00	1,40	936	36	699	0,16	4
		м		27,90	0,40	725	10	95	--	--
235	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	4135	175,20	75,70	724452	313020	366507	0,44	1819
		м		72,70	20,60	300615	85182	95	0,12	494
236	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35088	22812,00	--	8004	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	5,47128	33644,00	--	184076	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
238	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,26418	51548,00	--	13618	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
239	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08976	61599,00	--	5529	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
240	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	3,20994	53341,00	--	171221	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
241	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,01592	93270,00	--	94755	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
242	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,90168	141785,00	--	127845	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
243	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1479	200060,00	--	29589	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
244	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04896	621362,00	--	30422	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
245	С151601-8330 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1011287,00	--	123782	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
246	С151601-8337 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	3046303,00	--	31072	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
247	С151603-509Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,01224	39868,00	--	488	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С151603-510 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,21114	54459,00	--	11498	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
249	С151603-523Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	0,39678	66631,00	--	26438	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
250	С151603-545 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1,0 ГОСТ 1508-78	0,04386	214097,00	--	9390	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
251	С151603-552 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 27х1,0 ГОСТ 1508-78	0,13668	297540,00	--	40668	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
252	С151603-687 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,03366	61857,00	--	2082	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
253	С151607-253 примен.	Кабель с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,2601	25100,00	--	6529	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
254	С151607-254 примен.	Кабель с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04692	35800,00	--	1680	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
255	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 4 мм2 открыто по строительным основаниям	387	66,70	2,10	25813	813	23860	0,39	151
		м		64,60	0,30	25000	116	95	--	1
256	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,39861	23772,00	--	9476	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
257	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	25	31,00	3,10	775	78	670	0,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		27,90	0,30	698	7	95	--	--
258	С11041-82 примен.	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01975	48400,00	--	956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
259	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8000	108,60	48,90	868800	391200	393680	0,22	1760
		м		39,60	12,20	316800	97600	95	0,07	566
260	Спрайс п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/	7958	19,27	--	153332	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
261	Спрайс п.59 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 25 мм, тяжелая /серия9/	42	29,50	--	1239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
262	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 50 мм	74	147,30	73,00	10900	5402	4766	0,29	21
		м		49,50	18,30	3663	1354	95	0,11	8
263	Спрайс п.60 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм, тяжелая /серия9/	48	22,28	--	1069	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
264	Спрайс п.61 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 40 мм, тяжелая	26	28,30	--	736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
265	Ц0108-407-1	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	220	125,60	64,10	27632	14102	11955	0,26	57
		м		41,40	15,80	9108	3476	95	0,09	20
266	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 25мм	220	148,00	--	32560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ								
267	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических	75	150,81	10,52	11311	789	4691	0,32	24
		м		53,78	4,13	4034	310	108	0,02	2
268	С151803-63 примен.	Лотки лестничные "L5 Combitech", L-3м, высота-50мм, ширина-400мм, исп.1	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	С151803-62 примен.	Лотки неперфорированные "S5 Combitech", L-2м, высота-50мм, ширина-200мм, исп.1	9	509,00	--	4581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	С151803-63 примен.	Крышка, L-2м, высота-15мм, ширина-400мм	9	583,00	--	5247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	С151803-76 примен.	Лоток проволочный, исп.1, ширина основания-300мм, длина секции-3м, высота борта 50мм, диаметр проволоки 5мм	17	466,00	--	7922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Шпилька М8х1000 мм	50	7,05	--	353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м П-образный	20	170,10	15,30	3402	306	361	0,09	2
		м		15,80	3,20	316	64	95	0,02	--
274	С151803-61 примен.	П-образный профиль PSM, толщ.2,5мм, L-2000мм	10	244,00	--	2440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Стандарный анкер с болтом М8	100	11,01	--	1101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М8	200	7,11	--	1422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Шайба кузовная, DIN 9021, М8	200	0,45	--	90	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	С151803-72 примен.	Прижим кабельного лотка	0,024	10100,00	--	242	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
279	С151803-69 примен.	Безвинтовое крепление для проволочного лотка	34	79,00	--	2686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА ПОД ВРУ								
280	Е0109-53-3	Монтаж рамы под ВРУ внутри зданий	0,1104	16367,84	681,42	1807	75	1471	95,00	10
		т		14670,00	132,75	1620	15	90	0,65	--
281	С12021-237	М/к рамы из швеллера №20, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,1104	154400,00	--	17046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0115-172-4	Масляная окраска рамы, количество окрасок 2	2,9808	148,40	0,07	442	--	338	0,65	2
		м2		108,00	0,02	322	--	105	--	--
283	Ц0108-155-2	Заделка проходов при прокладке кабелей	10	2,00	--	20	--	18	0,01	--
		шт		1,90	--	19	--	95	--	--
284	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Пена огнестойкая DF для герметизации проходов, баллончик емкостью 740 мл	10	530,00	--	5300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5754590	818592			5580
			Тенге			939831	214291			1243
	Стоимость оборудования -		Тенге			664594				
	Запасные части -		Тенге			6646				
	Тара и упаковка -		Тенге			3356				
	Транспортные расходы -		Тенге			5543				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			8162				
	Комплектация -		Тенге			4027				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			692329				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5061541				
	Материалы -		Тенге			378965				
	Всего заработная плата -		Тенге				1152166			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2926170				
		Накладные расходы -	Тенге			1094466				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6525368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7358
		Сметная заработная плата -	Тенге				1316336			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8708				
	Материалы -		Тенге			120				
	Всего заработная плата -		Тенге				322			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8266				
		Накладные расходы -	Тенге			338				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				373			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18853				
	Материалы -		Тенге			112				
	Всего заработная плата -		Тенге				1634			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17046				
		Накладные расходы -	Тенге			1471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1219				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1855			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			895				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			895				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7249777				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		ЩИТ ОБОГРЕВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЩУО1.3 /1 шт./								
285	Ц0108-572-3	Щит обогрева водосточной системы, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
286	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита обогрева водосточной системы навесного, IP31, ЩРн-24з-036 УХЛ32	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель трехполюсный I-32A	1	217,43	--	217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	прайс п.25 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель ВД1-63 однополюсный I-16A с УЗО 30 мА	4	793,59	--	3174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Ц0108-80-4	Контактор модульный	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		шт		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
292	прайс п.50 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Модульный контактор 25А, 4р, Uc-230В, на DIN-рейку КМ25-40	1	1206,64	--	1207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Ц0110-309-2	Установка терморегулятора, даточика температуры	2	45,00	--	90	--	91	--	--
		шт		45,00	--	90	--	101	--	--
294	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Терморегулятор Devireg 330 /крепление на DIN-рейку/, в комплекте с датчиком температуры +10град.С-10 град.С для стаивания снего и льда	1	6723,63	--	6724	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
295	Ц0110-309-1	Установка переключателя	1	180,40	--	180	--	180	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	101	--	--
296	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Переключатель ANK-22-3 на 3 фиксированных положения	1	287,68	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	Ц0110-309-3	Установка кнопки управления	1	150,20	--	150	--	150	1,00	1
		шт		149,00	--	149	--	101	--	--
298	прайс п.64 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления КМУ-11	1	501,76	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM	1	33,45	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛОВ И								
300	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	112	175,20	75,70	19622	8478	9927	0,44	49
		м		72,70	20,60	8142	2307	95	0,12	13
301	Спрайс п.7 ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 30Вт/п.м., длиной 27м Deviflex DTCE-30	2	9954,99	--	19910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	Спрайс п.10 ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 29м Deviflex DTIP-18	2	8269,06	--	16538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	Спрайс п.17 ТОО "Ritox"	Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля Devirep	4	3211,29	--	12845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	Спрайс п.16 ТОО "Ritox"	Лента монтажная Devifast	15	128,45	--	1927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			86531	8554			54
			Тенге			9038	2323			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			12111				
	Запасные части -		Тенге			121				
	Тара и упаковка -		Тенге			61				
	Транспортные расходы -		Тенге			369				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			152				
	Комплектация -		Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12888				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			74420				
	Материалы -		Тенге			3942				
	Всего заработная плата -		Тенге				11361			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52886				
		Накладные расходы -	Тенге			10818				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			90352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			103240				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5841122	827146			5635
			Тенге			948869	216614			1256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			676705				
	Запасные части -		Тенге			6767				
	Тара и упаковка -		Тенге			3417				
	Транспортные расходы -		Тенге			5912				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			8314				
	Комплектация -		Тенге			4101				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			705217				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5135961				
	Материалы -		Тенге			382907				
	Всего заработная плата -		Тенге				1163527			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2979056				
		Накладные расходы -	Тенге			1105285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				165793			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374475				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6615720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7431
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329320			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8708				
	Материалы -		Тенге			120				
	Всего заработная плата -		Тенге				322			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8266				
		Накладные расходы -	Тенге			338				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				373			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18853				
	Материалы -		Тенге			112				
	Всего заработная плата -		Тенге				1634			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17046				
		Накладные расходы -	Тенге			1471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1219				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1855			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			895				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			895				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			949				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7353017				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЛС2-5-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5544-7	Стол для преподавателя 1400х700х750h ШS 0054	1	6020,00	--	6020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	5544-8	Стул 400х400хh-регулируется	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	5302-108	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШО /ЛДСП/, 400х520х1800, замок ключевой	27	15480,00	--	417960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	5102-22	Стеллаж универсальный 1000х400х2000h	2	11288,00	--	22576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	5101-68	Скамья 1200х320х250h	7	7310,00	--	51170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	5101-178	Стеллаж сетчатый /хром/ 610х460х1600h	8	33110,00	--	264880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	5101-132	Щит фанерный игровой на раме с кольцом и сеткой, габ.щита 1800х1050-применяется в спортивных залах для занятий по баскетболу, сборная конструкция, состоит из 12мм щита и сварной рамы	2	66000,00	--	132000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	5539-11	Ферма баскетбольная настенная-для крепления щитов баскетбольных игровых, изделие представляет сборную конструкцию, состоящую из правой и левойрам, стяжки, высота-940, вылет от стены-от 1200, ширина 1240	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
9	5539-11	Щит пластиковый тренировочный с фермой, кольцом и сеткой, применяется в спорт.залах, сборнаяконструкция состоящая из щита, фермы, кронштейна,баскетбольного кольца, габ.щита 1200х750, диам.кольца-490, длина фермы-310	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
10	5103-В01001	Канат для лазания диам.38-50, длина-8000, крепление каната в комплекте	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	5101-161	Кольца гимнастические, внутренний диам.кольца-180, длина ремня-650, длина троса-8000, крепления в комплекте	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	5101-133	Стенка гимнастическая однопролетная, сборная деревянная конструкция с мет.уголками для крепления к стене и полу, анкерными болтами крепится к стене и шурупами к полу, диам.перекладин 35, расстояние между осями перекладины 200, ш.800х240хh3200	16	9100,00	--	145600	--	--	--	--
		пролет		--	--	--	--	--	--	--
13	5539-10	Стойка волейбольная для зала, расстояние между стойками-11000, h стоек регулируется-2240-2430, закладные детали, растяжки в комплекте	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
14	5103-В10010	Сетка волейбольная, ширина 1000, длина9500	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
15	5101-68	Скамья гимнастическая 2700х220хh300-330	3	7310,00	--	21930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	5302-141	Зеркало 600х800h	2	1832,00	--	3664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	5101-66	Секция стульев на четыре места, для трибуны	24	16448,00	--	394752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1780270	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1780270				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1780270				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1780270				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 4. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-5-6

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР1.4 /1 шт./								
1	Ц0108-572-4	Распределительный пункт, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
2	75-6-73 Изм. и доп. вып. 21	Пункт распределительный, типа ПР 11-3054, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	22042,00	--	22042	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩО1.4 /1 шт./								
3	Ц0108-599-1	Щиток осветительный встраиваемый, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка освещения встраиваемого внишу IP31, на 18 модулей ЩРв-18з-036 УХЛ3	1	1304,59	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	11	71,92	--	791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 1р, I-16А с УЗО 30мА	2	740,60	--	1481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО1.4 /1 шт./								
10	Ц0108-599-1	Щиток аварийного освещения встраиваемый, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
11	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка аварийного освещения встраиваемого внишу IP31, на 9 модулей ЩРв-9-036 УХЛ3	1	1204,23	--	1204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	1	50,18	--	50	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ір-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Ір-16А	6	71,92	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЯВ1.4, ЯВ2.4 /2 шт./								
16	Ц0108-102-1	Ящики управления	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
17	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-0,6А, фидер 2-1А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-1874-2074	2	28486,00	--	56972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПК1 /1 шт./								
18	Ц0108-532-5	Пост кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	1	672,20	13,20	672	13	329	2,00	2
		шт		344,00	2,30	344	2	95	0,01	--
19	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус модульный пластиковый встраиваемый IP40, на 4 модуля ЩРВ-П-4	1	250,88	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	прайс п. 64 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления модульная КМУ 11	4	501,76	--	2007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50Гц И ЛАМПЫ								
22	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 2 лампами в светильнике	67	342,80	134,00	22968	8978	12463	0,99	66
		шт		158,00	37,80	10586	2533	95	0,22	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с компактными люминисцентными лампами, степ.защ.IP65 CD 218	19	6373,73	--	121101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 АОТ.PRS218	13	1487,00	--	19331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс п.30 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный, с призматическим рассеивателем, 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х58Вт, с решеткой 2х58 "SPORT" PRS/S 258 "SPORT"	24	1592,60	--	38222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 АОТ.PRS236	11	1686,00	--	18546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с количеством ламп в светильнике: до 4	3	467,80	183,00	1403	549	815	1,46	4
		шт		234,00	51,80	702	155	95	0,30	1
28	Спрайс п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 АОТ.PRS418	3	2233,85	--	6702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	8	241,70	91,00	1934	728	1191	0,82	7
		шт		131,00	25,70	1048	206	95	0,15	1
30	Спрайс п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Свтовой указатель "Выход", с аккумулятором, с лампами 8Вт/G5/, IP65 EFS73	8	3714,72	--	29718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010	8	83,63	--	669	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 1 лампой в светильнике	16	269,90	98,00	4318	1568	2295	0,76	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		122,00	29,00	1952	464	95	0,17	3
33	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с компактной люминисцентной лампой, цоколь Е27, мощность 1х23Вт, IP54, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82	16	450,00	--	7200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W	38	82,00	--	3116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W	22	101,00	--	2222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151706-81 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 58Вт, цоколь G13 L58W	48	131,00	--	6288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18Вт DULUX L18W	38	82,00	--	3116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23Вт DULUX EL LL 23W	16	82,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
39	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,70	0,20	376	1	330	0,34	2
		шт		57,80	0,10	347	1	95	--	--
40	С151801-156 примен.	Розетка штепсельная скрытой установки 16А, 220В, с 3-мя заземляющими контактами, с закрывающимися шторками, двухполюсная IP20	6	226,00	--	1356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	18	47,00	0,20	846	4	780	0,29	5
		шт		45,50	0,10	819	2	95	--	--
42	С151801-12 примен.	Выключатель одноклавишный скрытой установки 220В, 10А IP20 ВС10-1-0-ЛБ	18	156,00	--	2808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	48,50	0,20	146	1	134	0,29	1
		шт		47,00	0,10	141	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С151801-14 примен.	Выключатель 2-х клавишный скрытой установки 220В, 10А IP20 ВС10-2-О-ЛБ	3	182,00	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	10	55,00	0,90	550	9	474	0,33	3
		шт		49,70	0,20	497	2	95	--	--
46	С151801-15 примен.	Выключатель одноклавишный открытой установки 220В, 10А, IP54 ВС20-1-О-ФСр	8	242,00	--	1936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151801-15 примен.	Выключатель одноклавишный открытой установки 220В, 10А, IP55 "Plexo"	2	242,00	--	484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-132 примен.	Коробка установочная	0,032	16300,00	--	522	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151803-51	Коробки ответвительные для скрытой проводки стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,03	24200,00	--	726	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151801-131 примен.	Коробка ответвительная для открытой проводки	15	509,00	--	7635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
51	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	15	19,60	0,50	294	8	235	0,10	2
		м		16,40	0,10	246	2	95	--	--
52	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	403	14,60	0,20	5884	81	4556	0,07	28
		м		11,80	0,10	4755	40	95	--	--
53	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	472	10,60	0,10	5003	47	3991	0,06	28
		м		8,80	0,10	4154	47	95	--	--
54	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	638	175,20	75,70	111778	48297	56549	0,44	281
		м		72,70	20,60	46383	13143	95	0,12	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	141785,00	--	2169	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08976	93270,00	--	8372	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	53341,00	--	10882	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1173	61599,00	--	7226	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,78744	33644,00	--	26493	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,10608	22812,00	--	2420	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	С151603-509Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,1683	39868,00	--	6710	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
62	С151603-517 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1 ГОСТ 1508-78	0,0051	65029,00	--	332	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	С151603-523Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	0,06528	66631,00	--	4350	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
64	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 4 мм2 открыто по строительным основаниям	50	66,70	2,10	3335	105	3083	0,39	20
		м		64,60	0,30	3230	15	95	--	--
65	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0515	23772,00	--	1224	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
66	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	890	108,60	48,90	96654	43521	43797	0,22	196
		м		39,60	12,20	35244	10858	95	0,07	63
67	Спрайс п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/	890	19,27	--	17148	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			715519	105126			690
			Тенге			116303	27735			161
	Стоимость оборудования -		Тенге			84247				
	Запасные части -		Тенге			842				
	Тара и упаковка -		Тенге			425				
	Транспортные расходы -		Тенге			159				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1028				
	Комплектация -		Тенге			511				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			87213				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			631272				
	Материалы -		Тенге			45682				
	Всего заработная плата -		Тенге				144038			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			364161				
		Накладные расходы -	Тенге			136836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46086				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			814195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							919
		Сметная заработная плата -	Тенге				164564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			901407				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		ЩИТ ОБОГРЕВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЩУО1.4 /1 шт./								
68	Ц0108-572-8	Щит обогрева водосточной системы встраиваемый, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
69	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита обогрева водосточной системы встраиваемый, IP31 ЩРн-24з-036 УХЛ3	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29, 3Р, Ір-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	прайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель однополюснвй АВДТ32, I-16А с УЗО 30мА	5	740,60	--	3703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-80-4	Контактор модульный	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		шт		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
75	прайс п.50 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Модульный контактор 25А, 4р, Uc-230В, на DIN-рейку КМ25-40	1	1206,64	--	1207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0110-309-2	Установка терморегулятора, даточика температуры	2	45,00	--	90	--	91	--	--
		шт		45,00	--	90	--	101	--	--
77	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Терморегулятор Devireg 330 /крепление на DIN-рейку/, в комплекте с датчиком температуры +10 град.С-10 град.С для стаивания снего и льда	1	6723,63	--	6724	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0110-309-1	Установка переключателя	1	180,40	--	180	--	180	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	101	--	--
79	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Переключатель ANK-22-3 на 3 фиксированных положения	1	287,68	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0110-309-3	Установка кнопки управления	1	150,20	--	150	--	150	1,00	1
		шт		149,00	--	149	--	101	--	--
81	прайс п.64 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления КМУ-11	1	501,76	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM	1	33,45	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛОВ И								
83	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительныхкоробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	121	175,20	75,70	21199	9160	10725	0,44	53
		м		72,70	20,60	8797	2493	95	0,12	14
84	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 30Вт/п.м., длиной 27м DeviflexDTCE-30	2	9954,99	--	19910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 37м DeviflexDTIP-18	1	9553,58	--	9554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 15м DeviflexDTIP-18	2	6021,16	--	12042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля Devirep	5	3211,29	--	16056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Лента монтажная Devifast	15	128,45	--	1927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Лента алюминиевая липкая, ширина 38мм Alufape /1уп.-50м/	1	4014,11	--	4014	--	--	--	--
		упаковка		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100926	9233			58
			Тенге			9637	2508			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			12684				
	Запасные части -		Тенге			127				
	Тара и упаковка -		Тенге			64				
	Транспортные расходы -		Тенге			386				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			159				
	Комплектация -		Тенге			77				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13497				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			88243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4187				
	Всего заработная плата -		Тенге				12145			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65186				
		Накладные расходы -	Тенге			11563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			105794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				13880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119291				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			816445	114359			748
			Тенге			125940	30243			175
	Стоимость оборудования -		Тенге			96930				
	Запасные части -		Тенге			969				
	Тара и упаковка -		Тенге			489				
	Транспортные расходы -		Тенге			546				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1187				
	Комплектация -		Тенге			587				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			100709				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			719515				
	Материалы -		Тенге			49868				
	Всего заработная плата -		Тенге				156183			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429347				
		Накладные расходы -	Тенге			148399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			919989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							998
		Сметная заработная плата -	Тенге				178443			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1020698				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЛС2-6-3										
1	5544-8	**Стул 400x400xh-регулируется**	15	2258,00	--	33870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	5552-9	**Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800x380x1970h ШН 1050**	2	19780,00	--	39560	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
3	5302-108	**Шкаф для одежды 2-х створчатый ШО /ЛДСП/, 400x520x1800, замок ключевой**	20	15480,00	--	309600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	5302-1	**Диван кож.зам.1500x600x550h**	2	18598,00	--	37196	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	5102-34	Стол рабочий 1200х600х750h ШS 0152	3	10105,00	--	30315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	5302-4	Стол обеденный 1500х580х750h MS 0055	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1100х620х750 /ЛДСП/	8	10105,00	--	80840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	5101-65	Стул ученика на регулируемом каркасе 380х380/420/460 ША 5013	7	1613,00	--	11291	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	5102-22	Стеллаж универсальный 1000х400х2000h	12	11288,00	--	135456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	5101-24	Кресло офисное, кож.зам. 500х500хh, регулируется	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0111-91-2	Компьютер в комплекте	9	486,10	17,87	4375	161	3809	3,00	27
		шт		463,50	6,75	4172	61	90	0,04	--
12	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775CPUS-775 Dual Core22/S-775/03У DDR2 1024Б/HDD 160gb/DVD RW/корпус/клавиатура-рус.,каз./мышь оптическая, ПО Windows offis, комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.пит.рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение комп.к интерактивной доске и проектору-кабельканалы, розетки пит., кабели и т.п., лицензионное программное обеспечение/	9	57760,00	--	519840	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	9	68248,13	--	614233	--	552810	208,00	1872
		шт		68248,13	--	614233	--	90	--	--
14	1204-151	Стол компьютерный 800х500х750 ШS 0143	7	6665,00	--	46655	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	5101-119	Парта ученическая 1200х600х755	9	6665,00	--	59985	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	5102-40	Стул ученический для парты 400х400х500	18	1613,00	--	29034	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	8101-25	Кресло для зрительного зала, блочные по 2 кресла 500x400/1000x500h	200	5160,00	--	1032000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	8102-24	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800x600x1970 ШС 3048	15	12079,00	--	181185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	8102-25	Стеллаж библиотечный односторонний 800x380x1970 ШС 3049	13	8626,00	--	112138	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	5101-74	Стеллаж библиотечный демонстрационный 800x380x1970 ШС 3050	2	3655,00	--	7310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	1132-6	Ширма двухстворчатая 1300x1864h	2	5000,00	--	10000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	5101-187	Зеркало 1200x1200h	2	2901,00	--	5802	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	8101-135	Компьютер переносной Ноутбук 350x250	1	57760,00	--	57760	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	1	68248,13	--	68248	--	61423	208,00	208
		шт		68248,13	--	68248	--	90	--	--
25	Ц0111-91-1	Проектор	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
		шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
26	5103-A07004	Проектор	1	39475,00	--	39475	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0111-1-3	Навесное крепление для мультимедийного проектора	1	269,49	22,83	269	23	91	1,00	1
		шт		99,00	2,25	99	2	90	0,01	--
28	5101-27	Навесное крепление для мультимедийного проектора	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-93-1	Интерактивная доска для актового зала	1	2489,41	842,69	2489	843	1567	9,00	9
		шт		1534,50	207,00	1535	207	90	1,20	1
30	прайс п.310 ТОО "Эл Си Трейд"	Интерактивная доска 1085x1035	1	50176,35	--	50176	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	5302-141	Зеркало 600х800h	1	1832,00	--	1832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0111-91-2	Сканер-принтер-плотер	1	486,10	17,87	486	18	423	3,00	3
		шт		463,50	6,75	464	7	90	0,04	--
33	8101-132	Сканер-принтер-плотер	1	56215,00	--	56215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	5101-169	Весы товарные механические, предел взвешивания 150 кг 570х640х180h НПВ 150	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	5539-4	Шкаф канцелярский 600х340х1830h КН 1091	4	17200,00	--	68800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	5537-2	Скамья для гардеробной 1000х350х450	2	3440,00	--	6880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	5101-178	Стеллаж кухонный, мех.нагрузка на полку 275кг 800х400х1850h СК-8/4	10	33110,00	--	331100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	5101-172	Подтоварник, мех.нагрузка на подставку 300 кг 1000х600х280	4	1600,00	--	6400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	5302-103	Стол производственный с бортом 1000х600х920 ПРПС-10/6-430	14	8600,00	--	120400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0117-5-2	Установка ванн моечных двухсекционных	4	593,78	61,65	2375	247	1310	2,26	9
		комплект		387,00	22,50	1548	90	80	0,11	--
41	5536-162	Ванна моечная с бортом, глубина 500мм, объем вынны 2х245л 1600х800х870/920/h /смесители в комплект не входят х.г.в.к./ ВМ-2/800Н	4	12896,00	--	51584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0128-605-10	Машина для очистки картофеля	1	3672,83	193,99	3673	194	3037	20,00	20
		шт		3330,00	45,00	3330	45	90	0,26	--
43	5101-135	Машина для очистки картофеля, производительность 300кг/ч, единовременная загрузка 10кг, расход воды 60л/ч, продол-ть цикла 2-3мин., вес 62кг, 0,545кВт, 380В/50Гц, фундамент h-100, борт h-100 410х600х600 МОК-300	1	82933,00	--	82933	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0128-921-14	Овощерезка	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		шт		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--
45	8101-75	Овощерезка, для нарезки сырых овощей, комп.дисков, 1000Вт, 380В, вес 28кг 600х340х650 МПР 350.02	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0117-5-2	Установка ванн моечных двухсекционных	7	593,78	61,65	4156	432	2293	2,26	16
		комплект		387,00	22,50	2709	158	80	0,11	1
47	5536-162	Ванна моечная с бортом, глубина 400мм, объем вынны 2х100л 1200х600х870h /смесители в комплект не входят х.г.в.к./ ВМ-2/600Н	7	12896,00	--	90272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	5101-178	Стеллаж кухонный, мех.нагрузка на полку 85кг 1500х400х1850 СК-15/4-430	2	33110,00	--	66220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	5101-182	Стол открытый 600х400х870h СО-6/4Н	3	9702,00	--	29106	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0117-5-1	Установка ванн моечных на одно отделение	2	387,40	13,90	775	28	454	1,56	3
		комплект		279,00	4,50	558	9	80	0,03	--
51	5101-134	Ванна моечная односекционная с бортом, глубина 500мм, объем вынны 245л 800х800х870h /смесители в комплект не входят х.г.в.к./ ВМ-2/800Н	2	7034,00	--	14068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	5101-182	Стол открытый 1200х700х870 СО-12/7Н	6	9702,00	--	58212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0128-926-2	Машина для просеивания муки	1	1632,97	14,71	1633	15	1432	12,00	12
		шт		1584,00	6,75	1584	7	90	0,04	--
54	1207-35	Мукопросеиватель, производительность 150кг/ч, 0,18кВт, 380В/50Гц, объем бункера 40л 410х560х480h, вес 33кг "Каскад"	1	12749,00	--	12749	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	5101-171	Ларь для овощей 1000х500х700	2	2840,00	--	5680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0128-927-11	Шкаф пекарный	1	3065,56	41,17	3066	41	2707	22,00	22
		шт		2992,50	15,75	2993	16	90	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	1205-126	Шкаф пекарный, t-ный режим 50-300 град.С, 3 секции, внутренние габ.раб.камеры 1000х760х180, 380В/50Гц, 12кВт, вес 380кг 1200х1040х1500h ШПЭСМ-3М	1	273219,00	--	273219	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0128-927-8	Шкаф расстоечный	1	1415,66	14,02	1416	14	1225	8,00	8
		шт		1356,75	4,50	1357	4	90	0,03	--
59	5560-19	Шкаф расстоечный для окончательной расстойки теста, стеклянные двери, t-ра в камере 45 град., вес 150кг, 380В/50Гц, 16кВт 820х1010х1635h, х.в.к. ШРЭ-2.1	1	112421,00	--	112421	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	8101-98	Стол кондитерский открытый 1200х800х870h СОК-12/8Н	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0128-926-1	Машина тестомесильная	1	1291,30	27,14	1291	27	1112	9,00	9
		шт		1224,00	11,25	1224	11	90	0,07	--
62	1207-48	Машина тестомесительная для замеса теста в производстве хлебобулочных изделий, в комп.1 съемная дежа из нерж.стали, объем дежи 60л, производ-ть 260кг/ч, продолжительность цикла 2-6мин., загрузка 30-50кг, 380В/50Гц, 1,1кВт, вес 160кг 750х540х1165h МТМ-60М	1	89971,00	--	89971	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0128-538-8	Весы настольные	4	547,90	90,92	2192	364	1750	3,00	12
		шт		452,25	33,75	1809	135	90	0,20	1
64	5563-6	Весы настольные, определение массы и ст-ти весового товара, дублир., экран на стойке, печать штрихкода, платформа 235х335, 220В, 0,35кВт, габ.335х320х115h LP-15R	4	14600,00	--	58400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	5	1850,15	38,00	9251	190	8141	12,00	60
		шт		1793,25	15,75	8966	79	90	0,09	--
66	5101-148	Шкаф холодильный, 0,145кВт, 220В/1/50Гц 570х625х1435h, объем 290л, t-ра +1...+10 град.С, вес 72кг "Бирюса 290"	5	102423,00	--	512115	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	5101-182	Стол для сбора отходов, нерж.сталь 1000x600x870h СОС-10/6Н	1	9702,00	--	9702	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	8101-93	Подставка универсальная 450x450x500h ППК45/45/50Н	1	2800,00	--	2800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0128-921-14	Машина овощерезательная	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		шт		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--
70	8101-75	Машина овощерезательная, производительность 120кг/ч, вес 20 кг, 380/50, 0,5кВт 590x350x320h Robot couper CL 30	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
71	5102-135	Шкаф распашной для хлеба, 7 лотков для хлеба 820x560x1800h ШРХ-6-1РН	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43,00	43
		шт		6885,00	218,25	6885	218	90	1,27	1
73	5101-151	Машина для нарезки хлеба, 380В/50Гц, 0,55кВт, произв-ть 300кг/ч, 640x310x605, вес 35кг АХР 300	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	5302-106	Стул разрубочный, оснащен держателем для ножей, рабоч.поверхность из полэтилена толщ.80мм 600x600x900h СМА6/6	1	10664,00	--	10664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
76	5101-148	Шкаф холодильный однокамерный, объем 650л, t-ный режим -10...-25 град.С, 220В/50Гц, 0,573кВт, вес 125кг 700x715x2050h Desmon IB7A	1	102423,00	--	102423	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
		шт		958,50	2,25	959	2	90	0,01	--
78	5101-143	Мясорубка, произ-ть 300кг/ч, 380В/50Гц, 1,9кВт 680x370x441h, вес 47кг МИМ-300	1	32918,00	--	32918	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0128-922-2	Машина для формовки котлет	1	1091,12	7,01	1091	7	964	8,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	--
80	5555-466 примен.	Котлетоформовачный механизм, диам.котлеты 100мм, производительность 10-30кг/ч, вес 5кг 190x390x325h Fimar F/10	1	21056,00	--	21056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
82	5302-80	Шкаф холодильный двухкамерный повышенной вместимости, охлажд.объем 700/700л, t-ра камер А/В -2..+8/-2..+8 град.С, мощ.0,349/0,349кВт, 220/50 1440x800x2090h, вес 215кг G2M14	1	143947,00	--	143947	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	1825-78	Контейнер для пищевых отходов, передвижной, пластик 550x550x600h	2	9360,00	--	18720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная	1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27,00	27
		шт		4275,00	29,25	4275	29	90	0,17	--
85	5101-142	Машина посудомоечная купольная периодического действия, производ-сть 720тар/час, продолжительность цикла 80/120с, ед.загрузки 18 тарелок, расход воды 800л/час, 380В/50Гц, 16,3кВт, вес 150 кг 1850x900x1500h, х.г.в.к. МПУ-700	1	261910,00	--	261910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	5102-78	Стеллаж кухонный для сушки посуды, количество ячеек в сушке 176шт., нагрузка на стеллаж 110/240кг 1200x400x1700h СКС-12/4	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0128-911-1	Прилавок охлаждаемый	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12
		шт		1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	--
88	3201-86	Прилавок охлаждаемый, охлаждаемый объем 0,46м3, t-ый режим 0...+10 град.С, 220В/50Гц, 1,2кВт, вес 158кг 1100x700x1600h 2ПВ-11/7Н	1	45641,00	--	45641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0128-928-6	Мармит для первых блюд	1	1293,95	7,01	1294	7	1140	8,00	8
		шт		1264,50	2,25	1265	2	90	0,01	--
90	1207-47	Мармит для первых блюд, число конфорок 2шт., диам.конфорок 220мм, 380В/50Гц, 4кВт, вес 75кг 1060x700x870h МЭП2-10/7Н	1	42600,00	--	42600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0128-928-6	Мармит для вторых блюд	1	1293,95	7,01	1294	7	1140	8,00	8
		шт		1264,50	2,25	1265	2	90	0,01	--
92	1207-47	Мармит для вторых блюд, объем заливаемой воды в ванну 8л, t-ра 80 град.С, 320В/50Гц, 3кВт, вес 75кг 1060х700х870h 2МЭВ-10/7Н	1	42600,00	--	42600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0128-911-1	Прилавок нейтральный	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12
		шт		1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	--
94	3201-94	Прилавок нейтральный, число розеток 1, 220В/50Гц, 3кВт, вес 58кг 1060х700х870h 2ПН-11/7	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0128-928-3	Прилавок-касса	1	1232,49	--	1232	--	1098	8,00	8
		шт		1219,50	--	1220	--	90	--	--
96	3201-94	Кассовый прилавок 220В/50Гц, вес 47 кг 1200х700х870h 2ККП-12/7Н	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0128-932-1	Местный вентиляционный отсос	3	459,49	7,01	1378	21	1215	3,00	9
		шт		447,75	2,25	1343	7	90	0,01	--
98	5560-20	Местный вентиляционный отсос, кол-во фильтров 8шт., сливной лоток 2шт., решетка вентиляционная с жалюзи 2шт., заслонка 2шт., шуруп диам.6-6шт., дюбель диам.8-6шт., планка крепежная 1шт., кронштейн 2шт., крюк 2шт., цепь 1,5м 2шт., регулировочное устройство 2шт., вес 51кг 1600х800х655 МВО-1600	3	58053,00	--	174159	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	5302-102	Стол обеденный четырехместный деревянный в комплекте с четырьмя стульями, габстола 1200х600х730h, габ.стула 450х380х782h	32	15910,00	--	509120	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический	1	3421,10	29,62	3421	30	3025	24,00	24
		шт		3352,50	9,00	3353	9	90	0,05	--
101	5302-72	Электрокотел пищеварочный, оснащен манометром, показывающим давление в водяной рубашке, предохранительным клапаном, срабатывающим при давлении в водяной рубашке, V-100л /15,0 кВт, ЗФ; 380/220В/, 940х920х1085h, вес 166 КПЭ-100	1	147437,00	--	147437	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	5102-22	Стеллаж универсальный 600х350х1750h	1	11288,00	--	11288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
104	8101-83	Сковорода электрическая с опрокидывающейся чашей, V-70л, 380В/50Гц, 3ф, 12кВт 840х905х925h, вес 138 ЭСК-90-0,47-70	1	69372,00	--	69372	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0128-927-8	Шкаф жарочный электрический	1	1415,66	14,02	1416	14	1225	8,00	8
		шт		1356,75	4,50	1357	4	90	0,03	--
106	5101-147	Шкаф жарочный, противни 530х470х30h, t-ра 270 град.С, 380В/50Гц, 3ф, 9,2кВт, 2 жарочные камеры 840х897х1475h ШЖЭ-2	1	129080,00	--	129080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0128-927-12	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		шт		1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	--
108	8101-76	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа, max t-ра конфорок 400 град.С, 380В, 12кВт 950х845х850h ПЭ-0,48Н	2	82151,00	--	164302	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0128-923-1	Кипятильник	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
		шт		1127,25	--	1127	--	90	--	--
110	3201-153	Кипятильник электрический непрерывного действия, корпус и рабочая часть из нерж.стали, подвод воды осуществляется сбоку, кран для отбора кипятка расположен вверху, фильтр для очистки поступающей воды, питание 3Ф, 380В, 10кВт, 100л/ч, резьба штуцера подсоединения к водопроводной сети 4 дюйма250х250х360h, вес 6,5кг КНЭ-25-01	1	29948,00	--	29948	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0128-721-1 примен.	Печь микроволновая	2	3401,91	464,20	6804	928	5273	17,00	34
		шт		2812,50	117,00	5625	234	90	0,68	1
112	3201-70 примен.	Печь микроволновая V-30л, 0,9кВт, 220В 508х330х300h	2	19351,00	--	38702	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0128-912-2	Камера холодильная	2	2129,80	54,29	4260	109	3738	18,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2054,25	22,50	4109	45	90	0,13	--
114	5101-136	Камера холодильная сборно-разборная, 1660х1660х2200h, внутренний объем 4,59, толщ.стенки 80мм	2	182820,00	--	365640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0128-912-2 примен.	Моноблок	2	2129,80	54,29	4260	109	3738	18,00	36
		шт		2054,25	22,50	4109	45	90	0,13	--
116	5101-150 примен.	Моноблок ММ 109SF, t-ра +6...-2град.С, 1,4кВт, 1ф, 220В	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	5101-150 примен.	Моноблок МВ 211SF, t-ра -15...-20град.С, 1,4кВт, 1ф, 220В	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	5102-112	Тележка внутрикорпусная универсальная дляперевозки различных грузов 1120х650х900h, вес 12кгТВК-1	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
120	1912-18	Шкаф холодильный, автоматическое размораживание, полки регулируются по высоте, t-ый режим 0..+6, 220В/50Гц, 0,62кВт, глухая дверь, объем 1400л1420х854х2028h, вес 230кг ШХ-14	1	135350,00	--	135350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0128-932-1	Местный вентиляционный отсос	3	459,49	7,01	1378	21	1215	3,00	9
		шт		447,75	2,25	1343	7	90	0,01	--
122	5560-20	Местный вентиляционный отсос, кол-во фильтров 6шт., сливной лоток 2шт., решетка вентиляционная с жалюзи 2шт., заслонка 2шт., шуруп диам.6-6шт., дюбель диам.8-6шт., планка крепежная 1шт., кронштейн 2шт., крюк 2шт., цепь 1,5м 2шт., регулировочное устройство 2шт. 1200х800х655 МВО-1200	3	58053,00	--	174159	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	1	130,89	--	131	--	136	0,77	1
		шт		125,55	--	126	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	5302-86	Рукосушитель "Универсал-Ра", поток воздуха30л/сек, постоянное подключение к сети шнур 1,3м свилкой, 1700Вт, автоматическое включение h270x220xгл.150	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	5102-78	Стеллаж кухонный 1000x600x1850 СК-10/6Н	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	5101-21	Кушетка смотровая 1800x900x400	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
128	1912-9	Облучатель бактерицидный настенный, Э1ф, 220В, 0,2кВт ОБН-2х30/01/	2	10340,00	--	20680	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
129	5302-64	Шкаф медицинский одностворчатый со стеклом	3	4730,00	--	14190	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0134-41-1	Осветитель таблиц	1	2611,13	--	2611	--	2329	15,00	15
		компл		2587,50	--	2588	--	90	--	--
131	1208-99	Осветитель таблиц Э1ф, 220В, 1,0кВт	1	4480,00	--	4480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	5101-244	Ростомер 530x300x2150h	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	1132-6	Ширма двухстворчатая 1300x1864h	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0128-841-7	Холодильник для вакцин и медикаментов	1	3401,85	438,21	3402	438	2614	16,00	16
		шт		2790,00	114,75	2790	115	90	0,67	1
135	5102-91	Холодильник для вакцин и медикаментов 600x607x1950h ХФ-400	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	1834-5	Столик медицинский со стеклянной крышкой 710x515x870h	2	18920,00	--	37840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9099617	5539			2722
			Тенге			778531	1658			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			8311746				
	Транспортные расходы -		Тенге			1505				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8313252				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			787871				
	Материалы -		Тенге			3801				
	Всего заработная плата -		Тенге				780189			
		Накладные расходы -	Тенге			701686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89373				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1578930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3082
		Сметная заработная плата -	Тенге				885442			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9892182				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 5. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-6-6										
РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-5 /1 шт./										
1	Ц0108-572-7	Вводно-распределительное устройство, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
2	75-6-108 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Вводно-распределительное устройство напольного исполнения, 380В, IP30, в комплекте	1	115864,00	--	115864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
4	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Счетчик электрический СА4-Э708 ТХ, 380В, 10-100А	1	2612,52	--	2613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
6	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель трехполюснвй с комбинированным расцепителем, кравая отключения С, ВА47-29, 3Р, Iн-32А	2	217,43	--	435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРТО /1 шт./										
7	Ц0108-572-4	Распределительный пункт, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
8	75-6-83 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Пункт распределительный, типа ПР 11-3124, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	55941,00	--	55941	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЩРХО /1 шт./								
9	Ц0108-572-3	Щит распределительный силовой, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
10	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного силового навесного исполнения IP54, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 24 модуля ЩРн-24з-036 УХЛ3	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	8	740,60	--	5925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЩРМО /1 шт./								
15	Ц0108-572-3	Щит распределительный силовой, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
16	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного силового навесного исполнения IP54, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 48 модулей ЩРн-48з-036 УХЛ3	1	3000,55	--	3001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-60, 3Р, 16А	2	227,47	--	455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс п.23 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВД1-63, 4р, 16А с УЗО 30мА	5	793,59	--	3968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс п.99 ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АД-14, 4Р, 16А с УЗО 30мА	2	859,69	--	1719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Спрайс п.100 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, 16А с УЗО 30мА	3	740,60	--	2222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР1.5 /1 шт./								
24	Ц0108-572-4	Распределительный пункт, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
25	75-6-76 Изм. и доп. вып. 21	Пункт распределительный навесного исполнения IP54, 2 габарита, типа ПР 11-3068, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	28060,00	--	28060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ГЩАО /1 шт./								
26	Ц0108-599-9	Щиток освещения навесной, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094,00	43,00	1094	43	471	3,00	3
		шт		493,00	2,30	493	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка освещения навесного исполнения IP54, на 12 модулей ЩРн-12з-036 УХЛ3	1	1170,78	--	1171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-32А	1	217,43	--	217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Iр-25А	2	260,92	--	522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	3	71,92	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ЯАВР /1 шт./								
33	Ц0108-572-3	Ящик автоматического ввода резерва, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
34	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Ящик автоматического ввода резерва, трехфазный, 40А, IP54 ЯАВР3-40-1	1	51213,33	--	51213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЩРВс /1 шт./								
35	Ц0108-572-3	Щит распределительный силовой, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного силового навесного, IP54, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, на 18 модулей ЩРн-18з-036 УХЛ3	1	1296,22	--	1296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Iр-16А	3	260,92	--	783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс п.52 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Расцепитель независимый РН-47	1	929,67	--	930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЩК1.5 /1 шт./								
42	Ц0108-572-3	Щит распределительный силовой, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
43	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита распределительного силового навесного исполнения, IP54, на 12 модулей, дверца с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком ЩРн-12з-036 УХЛ3	1	1170,78	--	1171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ір-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	4	740,60	--	2962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩО1.5 /1 шт./								
48	Ц0108-599-1	Щиток осветительный встраиваемый, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
49	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка освещения встраиваемого IP31, на 18 модулей ЩРв-18з-036 УХЛ3	1	1304,59	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ір-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Ір-16А	5	71,92	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Спрайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	5	740,60	--	3703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩО2.5 /1 шт./								
55	Ц0108-599-1	Щиток осветительный встраиваемый, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
56	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка освещения встраиваемого IP31, на 18 модулей ЩРв-18з-036 УХЛ3	1	1304,59	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	9	71,92	--	647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Спрайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	3	740,60	--	2222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩО3.5 /1 шт./								
62	Ц0108-599-1	Щиток осветительный встраиваемый, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
63	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка освещения встраиваемого IP31, на 12 модулей ЩРв-12з-036 УХЛ3	1	1187,51	--	1188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ip-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Ip-16А	7	71,92	--	503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Спрайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	1	740,60	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЩОА1.5, ЩОА2.5 /2 шт./								
69	Ц0108-599-1	Щиток аварийного освещения встраиваемый, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
70	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка аварийного освещения встраиваемого IP31, на 9 модулей ЩРв-9-036 УХЛ3	2	1204,23	--	2408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	2	123,77	--	248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	4	50,18	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Ip-25А	2	260,92	--	522	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	12	71,92	--	863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩОс /1 шт./								
75	Ц0108-599-1	Щиток осветительный встраиваемый, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
76	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка освещения встраиваемого IP31, на 12 модулей ЩРв-12з-036 УХЛ3	1	1187,51	--	1188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	5	71,92	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Спрайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	2	740,60	--	1481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ /3 шт./								
82	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
83	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,250 220/36	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я1, Я2, Я3, Я4 /4 шт./								
84	Ц0108-102-1	Ящики управления	4	3089,00	497,00	12356	1988	9055	13,00	52
		шкаф		2273,00	110,00	9092	440	95	0,64	3
85	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1,6-1,25, фидер 2-4,0-3,4, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-2274-2674	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1,0-0,95, фидер 2-1,6-1,46, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-2074-2274	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1,0-0,63, фидер 2-4,0-2,9, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-2074-2674	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	75-6-5 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе 0,6-0,38, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-1874	1	21667,00	--	21667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ /2 шт./								
89	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
90	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель АП50-ЭМТ, 3Р, 10А, IP54	2	1234,34	--	2469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОСТЫ КНОПОЧНЫЕ ПК1, ПК2 /2 шт./								
91	Ц0108-532-5	Пост кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	2	672,20	13,20	1344	26	658	2,00	4
		шт		344,00	2,30	688	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус модульный пластиковый встраиваемый IP40, на 6 модулей ЩРВ-П-6	1	371,30	--	371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления модульная КМУ 11	5	575,36	--	2877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус модульный пластиковый встраиваемый IP40, на 4 модуля ЩРВ-П-4	1	250,88	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	Спрайс п.64 "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления модульная КМУ 11	2	501,76	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
98	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с количеством ламп в светильнике: до 4	117	467,80	183,00	54733	21411	31767	1,46	171
		шт		234,00	51,80	27378	6061	95	0,30	35
99	С151702-108 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт PRS/S 418	41	2280,00	--	93480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С151702-127 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт OPL/S 418	32	1314,00	--	42048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151702-108 Изм. и доп. вып. 20	Светильник встраиваемый с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт PRS/R 418	10	2280,00	--	22800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Спрайс п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт АОТ.PRS418	34	2233,85	--	75951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 2 лампами в светильнике	59	342,80	134,00	20225	7906	10975	0,99	58
		шт		158,00	37,80	9322	2230	95	0,22	13
104	Спрайс п.40 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х18Вт PRS/S 218	5	2952,71	--	14764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Спрайс п.36 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х36Вт АОТ.PRS236	11	2710,73	--	29818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151702-159 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник потолочный с зеркальным плоским отражателем 220В, 50Гц, IP65, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х36Вт Arctic SMC/PC 236	39	3156,00	--	123084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151702-122 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник настенный 220В, 50Гц, IP20, с люминисцентными лампами 2х18Вт Frast 218	4	2081,00	--	8324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 1 лампой в светильнике	12	269,90	98,00	3239	1176	1721	0,76	9
		шт		122,00	29,00	1464	348	95	0,17	2
109	Спрайс п.48 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 1х36Вт АОТ.PRS136	4	2710,73	--	10843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С151702-162 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник компактный 220В, 50Гц, IP20 с люминисцентной лампой 1х32Вт С360/132	6	1169,00	--	7014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С151702-102 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник настенный с линейной люминисцентной лампой 1х36Вт, 220В, 50Гц, IP20 ЛПО 3020	2	1487,00	--	2974	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на онструкции с лампой мощностью до 500 Вт	4	1397,00	489,00	5588	1956	2253	2,90	12
		шт		486,00	107,00	1944	428	95	0,62	2
113	С151703-40 примен.	Прожектор регулируемый с концентрирующей оптикой 220В, 50Гц, IP20, с галогеновой лампой 1х70Вт FHC/S 1х70	4	10800,00	--	43200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	82	216,30	120,00	17737	9840	7743	0,41	34
		шт		65,00	34,40	5330	2821	95	0,20	16
115	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник с корпусом из алюминиевого сплава 220В, 50Гц, IP54, цоколь Е27, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82	76	450,00	--	34200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С151701-113 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник с корпусом из алюминиевого сплава 220В, 50Гц, IP54, цоколь Е27, тип НПП1203 ГОСТ 17677-82	6	450,00	--	2700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	13	241,70	91,00	3142	1183	1935	0,82	11
		шт		131,00	25,70	1703	334	95	0,15	2
118	Спрайс п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Свтовой указатель 220В, 50Гц, время работы 3 часа EFS-73	13	3714,72	--	48291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Выход"	11	83,63	--	920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Не входить"	2	83,63	--	167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W	478	82,00	--	39196	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W	106	101,00	--	10706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С151706-42 примен.	Лампы металлогалогеновые, мощностью 70В, цоколь G12 HCI-T 70W	4	557,00	--	2228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18В DULUX L18W	8	82,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С151706-78 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь G10g, мощность 32В L32W	6	81,00	--	486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С151706-76 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 15В DULUX EL LL 15W	58	64,00	--	3712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23В DULUX EL LL 23W	24	82,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
128	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	69	62,70	0,20	4326	14	3795	0,34	23
		шт		57,80	0,10	3988	7	95	--	--
129	С151801-156 примен.	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом 16А, 250В, для скрытой проводки со степенью защиты IP20 РС10-3-ГБ	69	226,00	--	15594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0108-591-9	Розетки стационарные с вилкой утопленного типа при скрытой проводке	7	62,70	0,20	439	1	385	0,34	2
		шт		57,80	0,10	405	1	95	--	--
131	С151801-159 примен.	Розетка стационарная для скрытой установки, 3Р+РЕ+N, 380В, 16А, IP44 ССИ-415 в комплекте с вилкой переносной, 3Р+РЕ+N, 380В, 16А, IP44, тип ССИ-015	7	212,00	--	1484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	18	48,50	0,20	873	4	805	0,29	5
		шт		47,00	0,10	846	2	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С151801-14 примен.	Выключатель 2-х клавишный скрытой установки 220В, 10А, IP20 ВС10-1-2-ГБ	18	182,00	--	3276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	47	47,00	0,20	2209	9	2036	0,29	14
		шт		45,50	0,10	2139	5	95	--	--
135	С151801-12 примен.	Выключатель одноклавишный скрытой установки 220В, 10А, IP20 ВС10-1-0-ЛБ	45	156,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С151801-12 примен.	Выключатель одноклавишный проходной для скрытой установки 220В, 10А, IP20 ВСп10-1-0-ГБ	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	22	55,00	0,90	1210	20	1043	0,33	7
		шт		49,70	0,20	1093	4	95	--	--
138	С151801-15 примен.	Выключатель одноклавишный открытой установки 220В, 10А, IP54 ВС20-1-О-ФСр	16	242,00	--	3872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С151801-15 примен.	Выключатель одноклавишный проходной для открытой установки 220В, 10А, IP44	6	242,00	--	1452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С151801-132 примен.	Коробка установочная	0,14	16300,00	--	2282	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С151803-51	Коробки ответвительные для скрытой проводки стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,126	24200,00	--	3049	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С151801-131 примен.	Коробка ответвительная для открытой проводки	40	509,00	--	20360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
143	Ц0108-405-3	Кабели по лоткам сечение до 70 мм2	23	74,50	5,70	1714	131	1453	0,39	9
		м		65,30	1,20	1502	28	95	0,01	--
144	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	105	19,60	0,50	2058	53	1646	0,10	11
		м		16,40	0,10	1722	11	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	12	14,60	0,20	175	2	136	0,07	1
		м		11,80	0,10	142	1	95	--	--
146	Ц0108-402-1	Кабели по установленным лоткам и П-образным профилям с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	89	50,50	23,10	4495	2056	2334	0,13	12
		м		22,10	5,50	1967	490	95	0,03	3
147	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2580	10,60	0,10	27348	258	21814	0,06	155
		м		8,80	0,10	22704	258	95	--	1
148	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	1932	175,20	75,70	338486	146252	171243	0,44	850
		м		72,70	20,60	140456	39800	95	0,12	231
149	С151601-1280 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	2267288,00	--	57816	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
150	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00306	324951,00	--	994	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
151	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05712	200060,00	--	11427	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
152	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,37536	141785,00	--	53220	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
153	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02448	81275,00	--	1990	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
154	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,33252	93270,00	--	31014	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
155	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,58242	53341,00	--	31067	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
156	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14994	61599,00	--	9236	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
157	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4182	51548,00	--	21557	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
158	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,295	33644,00	--	77213	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
159	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31008	22812,00	--	7074	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
160	С151603-509Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,102	39868,00	--	4067	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
161	С151603-523Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	0,10506	66631,00	--	7000	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
162	С151603-545 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1,0 ГОСТ 1508-78	0,0408	214097,00	--	8735	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
163	С151603-687 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,01428	61857,00	--	883	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
164	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 4 мм2 открыто по строительным основаниям	280	66,70	2,10	18676	588	17263	0,39	109
		м		64,60	0,30	18088	84	95	--	--
165	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2884	23772,00	--	6856	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	25	31,00	3,10	775	78	670	0,16	4
		м		27,90	0,30	698	7	95	--	--
167	С11041-82 примен.	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01975	48400,00	--	956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
168	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2685	108,60	48,90	291591	131297	132129	0,22	591
		м		39,60	12,20	106326	32757	95	0,07	190
169	Спрайс п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/	2580	19,27	--	49711	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	Спрайс п.59 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 25 мм, тяжелая /серия9/	105	29,50	--	3098	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
171	Ц0108-407-1	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
172	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 25мм	12	148,00	--	1776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
173	Ц0108-411-4	Ввод гибкий	20	186,90	--	3738	--	1710	1,00	20
		ввод		90,00	--	1800	--	95	--	--
174	С151802-4 примен.	Вводы гибкие ВГ22 У2, в комплекте	20	418,00	--	8360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ								
175	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических	92	150,81	10,52	13874	968	5754	0,32	29
		м		53,78	4,13	4948	380	108	0,02	2
176	С151803-63 примен.	Лотки лестничные "L5 Combitech", L-3м, высота-50мм, ширина-400мм, исп.1	7	583,00	--	4081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	С151803-63 примен.	Лотки неперфорированные "S5 Combitech", L-2м, высота-50мм, ширина-400мм, исп.1	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С151803-63 примен.	Крышка, L-2м, высота-15мм, ширина-400мм	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	С151803-76 примен.	Лоток проволочный, исп.1, ширина основания-200мм, длина секции-3м, высота борта 50мм	8	466,00	--	3728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	С151803-75 примен.	Лоток проволочный, исп.1, ширина основания-100мм, длина секции-3м, высота борта 50мм	15	339,00	--	5085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Шпилька М8х1000 мм	130	7,05	--	917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м П-образный	20	170,10	15,30	3402	306	361	0,09	2
		м		15,80	3,20	316	64	95	0,02	--
183	С151803-61 примен.	П-образный профиль PSM, толщ.2,5мм, L-2000мм	10	244,00	--	2440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Стандарный анкер с болтом М8	130	11,01	--	1431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М8	240	7,11	--	1706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Шайба кузовная, DIN 9021, М8	240	0,45	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	С151803-72 примен.	Прижим кабельного лотка	0,06	10100,00	--	606	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С151803-68 примен.	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке	120	45,00	--	5400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	С151803-69 примен.	Безвинтовое крепление для проволочного лотка	46	79,00	--	3634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА ПОД ВРУ								
190	Е0109-53-3	Монтаж рамы под ВРУ внутри зданий	0,0736	16367,84	681,42	1205	50	981	95,00	7
		т		14670,00	132,75	1080	10	90	0,65	--
191	С12021-237	М/к рамы из швеллера №20, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,0736	154400,00	--	11364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0115-172-4	Масляная окраска рамы, количество окрасок 2	1,9872	148,40	0,07	295	--	225	0,65	1
		м2		108,00	0,02	215	--	105	--	--
		ЗАДЕЛКА КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК								
193	Ц0108-155-2	Заделка проходов при прокладке кабелей	10	2,00	--	20	--	18	0,01	--
		шт		1,90	--	19	--	95	--	--
194	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Пена огнестойкая DF для герметизации проходов, баллончик емкостью 740 мл	10	530,00	--	5300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2416048	329586			2250
			Тенге			375929	87007			504
	Стоимость оборудования -		Тенге			401007				
	Запасные части -		Тенге			4010				
	Тара и упаковка -		Тенге			2025				
	Транспортные расходы -		Тенге			2863				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			4919				
	Комплектация -		Тенге			2430				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			417254				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1992715				
	Материалы -		Тенге			157205				
	Всего заработная плата -		Тенге				461632			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1131339				
		Накладные расходы -	Тенге			439243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145917				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2577875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2966
		Сметная заработная плата -	Тенге				527518			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9757				
	Материалы -		Тенге			80				
	Всего заработная плата -		Тенге				215			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9462				
		Накладные расходы -	Тенге			225				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				248			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12569				
	Материалы -		Тенге			75				
	Всего заработная плата -		Тенге				1089			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11364				
		Накладные расходы -	Тенге			981				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3020073				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		ЩИТ ОБОГРЕВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЩУО1.4 /1 шт./								
195	Ц0108-572-3	**Щит обогрева водосточной системы, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
196	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	**Корпус щита обогрева водосточной системы навесного, IP31, ЩРн-24з-036 УХЛ32**	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	**Дин-рейка длиной 1400 мм**	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель трехполюсный I-25A	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Спрайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель АВДТ32, I-16A с УЗО 30мА	4	740,60	--	2962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Ц0108-80-4	Контактор модульный	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		шт		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
202	Спрайс п.50 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Модульный контактор 25А, 4р, Uc-230В, на DIN-рейку КМ25-40	1	1206,64	--	1207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Ц0110-309-2	Установка терморегулятора, даточика температуры	2	45,00	--	90	--	91	--	--
		шт		45,00	--	90	--	101	--	--
204	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Терморегулятор Devireg 330 /крепление на DIN-рейку/, в комплекте с датчиком температуры +10град.С-10 град.С для стаивания снего и льда	1	6723,63	--	6724	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
205	Ц0110-309-1	Установка переключателя	1	180,40	--	180	--	180	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	101	--	--
206	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Переключатель ANK-22-3 на 3 фиксированных положения	1	287,68	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Ц0110-309-3	Установка кнопки управления	1	150,20	--	150	--	150	1,00	1
		шт		149,00	--	149	--	101	--	--
208	Спрайс п.64 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления КМУ-11	1	501,76	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM	1	33,45	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛОВ И								
210	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	135	175,20	75,70	23652	10220	11966	0,44	59
		м		72,70	20,60	9815	2781	95	0,12	16
211	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 30Вт/п.м., длиной 27м DeviflexDTCE-30	2	9954,99	--	19910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 29м DeviflexDTIP-18	1	8269,06	--	8269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 52м DeviflexDTIP-18	1	12283,17	--	12283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля Devirep	4	3211,29	--	12845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Лента монтажная Devifast	15	128,45	--	1927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
216	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Лента алюминиевая липкая, ширина 38мм Alufape /1уп.-50м/	1	4014,11	--	4014	--	--	--	--
		упаковка		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			98420	10295			64
			Тенге			10711	2797			16
	Стоимость оборудования -		Тенге			11943				
	Запасные части -		Тенге			119				
	Тара и упаковка -		Тенге			60				
	Транспортные расходы -		Тенге			364				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			150				
	Комплектация -		Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12709				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			86477				
	Материалы -		Тенге			4558				
	Всего заработная плата -		Тенге				13507			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60914				
		Накладные расходы -	Тенге			12857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5960				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			105294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			118003				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2514468	339881			2315
			Тенге			386639	89804			521
	Стоимость оборудования -		Тенге			412950				
	Запасные части -		Тенге			4130				
	Тара и упаковка -		Тенге			2085				
	Транспортные расходы -		Тенге			3227				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			5069				
	Комплектация -		Тенге			2502				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			429963				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2079192				
	Материалы -		Тенге			161763				
	Всего заработная плата -		Тенге				475139			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1192253				
		Накладные расходы -	Тенге			452100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151878				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2683170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				542954			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9757				
	Материалы -		Тенге			80				
	Всего заработная плата -		Тенге				215			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9462				
		Накладные расходы -	Тенге			225				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				248			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12569				
	Материалы -		Тенге			75				
	Всего заработная плата -		Тенге				1089			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11364				
		Накладные расходы -	Тенге			981				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3138076				
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ.БЛОКИ 6А И 6Б. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЛС2-7-4								
1	5544-8	Стул 400х400хh-регулируется	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	5302-108	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШО /ЛДСП/, 400х520х1800, замок ключевой	27	15480,00	--	417960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1100х620х750/ЛДСП/	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	5102-22	Стеллаж универсальный 1000х400х2000h	4	11288,00	--	45152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	5101-68	Скамья 1200х320х250h	8	7310,00	--	58480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	5101-178	Стеллаж сетчатый /хром/ 610х460х1600h	20	33110,00	--	662200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	5101-68	Скамья гимнастическая 2700х220хh300-330	5	7310,00	--	36550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	5539-11	Щит пластиковый тренировочный с фермой, кольцом и сеткой, применяется в спорт.залах, сборнаяконструкция состоящая из щита, фермы, кронштейна,баскетбольного кольца, габ.щита 1200х750, диам.кольца-490, длина фермы-310	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
9	5539-10	Стойка волейбольная для зала, расстояние между стойками-11000, h стоек регулируется-2240-2430, закладные детали, растяжки в комплекте	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
10	5103-В10010	Сетка волейбольная, ширина 1000, длина9500	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, ВЫСОТА ОТ 2400мм ДО								
11	Спрайс п.308 ТОО "Экспериментальный завод №1"	Турник большой 1200х2400	4	5352,14	--	21409	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	5103-В01001	Канат	4	9700,00	--	38800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс п.309 ТОО "Экспериментальный завод №1"	Трапеция	4	20070,54	--	80282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	5302-141	Зеркало 600x800h	3	1832,00	--	5496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ								
15	5101-256	Огнетушитель порошковый ОП-5	26	2540,00	--	66040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	5101-250	Багор	2	380,00	--	760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	5101-249	Бочка для воды	2	2900,00	--	5800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	5101-255	Ножницы для резки	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	5101-257	Топор	2	420,00	--	840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	5101-251	Ведро пожарное	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	5101-258	Фонарь электрический (аккумуляторный)	7	1540,00	--	10780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	5101-252	Лестница-палка	1	3460,00	--	3460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	5101-229	Лом	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	5101-254	Лопата железная	2	288,00	--	576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1620708	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1620708				
	Транспортные расходы -		Тенге			3051				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1623758				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1623758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 6А и 6Б. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛС2-7-7										
РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР1.6 /1 шт./								
1	Ц0108-572-4	Распределительный пункт, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
2	75-6-74 Изм. и доп. вып. 21	Пункт распределительный навесного исполнения IP54, 2 габарита, типа ПР 11-3060, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	27342,00	--	27342	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 1ЩАО-6 /1 шт./								
3	Ц0108-599-1	Щит аварийного освещения, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
4	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита аварийного освещения встраиваемый в нишу, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком на 12 модулей, ЩРв-12з-036 УХЛ3	1	1187,51	--	1188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	9	71,92	--	647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ 1ЩО-6 /1 шт./								
9	Ц0108-599-1	Щит аварийного освещения, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
10	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита аварийного освещения встраиваемый в нишу, ящик и дверцы металлические, с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком на 24 модуля, ЩРв-24з-036 УХЛ3	1	1505,29	--	1505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	15	71,92	--	1079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Спрайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель на отходящих линиях АВДТ32, 2р, I-16А с УЗО 30мА	2	740,60	--	1481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЯВ1.6, ЯВ2.6 /2 шт./								
16	Ц0108-102-1	Ящики управления	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
17	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1-0,6А, фидер 2-1А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-1844-1844	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	75-6-5 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе, 0,6А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-1844	1	21667,00	--	21667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПК1 /1 шт./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-532-5	Пост кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	1	672,20	13,20	672	13	329	2,00	2
		шт		344,00	2,30	344	2	95	0,01	--
20	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус модульный пластиковый встраиваемый IP40, на 4 модуля ЩРВ-П-4	1	250,88	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс п.64 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления модульная КМУ 11	3	501,76	--	1505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
23	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 2 лампами в светильнике	47	342,80	134,00	16112	6298	8742	0,99	47
		шт		158,00	37,80	7426	1777	95	0,22	10
24	Спрайс п.44 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с компактными люминисцентными лампами, степ.защ.IP65 CD 218	25	4070,31	--	101758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS236	10	1686,00	--	16860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151702-165 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х58Вт, с решеткой 2х58 SPORT PRS/S 258	12	3064,00	--	36768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с количеством ламп в светильнике: до 4	8	467,80	183,00	3742	1464	2172	1,46	12
		шт		234,00	51,80	1872	414	95	0,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Спрайс п.37ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418	6	2233,85	--	13403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418, с блоком аварийного питания+ES1	2	2554,18	--	5108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	10	241,70	91,00	2417	910	1489	0,82	8
		шт		131,00	25,70	1310	257	95	0,15	1
31	Спрайс п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Свтовой указатель "Выход", с аккумулятором, с лампами 8Вт/G5/, IP65 EFS73	10	3714,72	--	37147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Выход"	10	83,63	--	836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 1 лампой в светильнике	17	269,90	98,00	4588	1666	2439	0,76	13
		шт		122,00	29,00	2074	493	95	0,17	3
34	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с компактной люминисцентной лампой, цоколь Е27, мощность 1х23Вт, IP54, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82	17	450,00	--	7650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W	32	82,00	--	2624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W	20	101,00	--	2020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151706-81 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 58Вт, цоколь G13 L58W	24	131,00	--	3144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18Вт DULUX L18W	50	82,00	--	4100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23Вт DULUX EL LL 23W	17	82,00	--	1394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
40	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	14	47,00	0,20	658	3	606	0,29	4
		шт		45,50	0,10	637	1	95	--	--
41	С151801-12 примен.	Выключатель одноклавишный скрытой установки 220В, 10А IP20 ВС10-1-0-ЛБ	10	156,00	--	1560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151801-12 примен.	Выключатель одноклавишный скрытой установки 220В, 10А проходной IP20 ВСп10-1-0-ЛБ	4	156,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	48,50	0,20	146	1	134	0,29	1
		шт		47,00	0,10	141	--	95	--	--
44	С151801-14 примен.	Выключатель 2-х клавишный скрытой установки 220В, 10А IP20 ВС10-2-О-ЛБ	3	182,00	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	17	55,00	0,90	935	15	806	0,33	6
		шт		49,70	0,20	845	3	95	--	--
46	С151801-15 примен.	Выключатель одноклавишный открытой установки 220В, 10А, IP54 ВС20-1-О-ФСр	15	242,00	--	3630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151801-15 примен.	Выключатель одноклавишный открытой установки 220В, 10А, проходной IP55 "Plexo"	2	242,00	--	484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	62,70	0,20	188	1	165	0,34	1
		шт		57,80	0,10	173	--	95	--	--
49	С151801-156 примен.	Розетка штепсельная скрытой проводки 16А, 250В, с защитными контактами, двухполюсная со степенью защиты IP20 РС10-3-ГБ	3	226,00	--	678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151801-132 примен.	Коробка установочная	0,024	16300,00	--	391	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С151803-51	Коробки ответвительные для скрытой проводки стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,018	24200,00	--	436	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151801-131 примен.	Коробка ответвительная для открытой проводки	14	509,00	--	7126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
54	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,250 220/36	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛИ								
55	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	945	10,60	0,10	10017	95	7990	0,06	57
		м		8,80	0,10	8316	95	95	--	1
56	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	51	14,60	0,20	745	10	577	0,07	4
		м		11,80	0,10	602	5	95	--	--
57	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	12	19,60	0,50	235	6	188	0,10	1
		м		16,40	0,10	197	1	95	--	--
58	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	776	175,20	75,70	135955	58743	68781	0,44	341
		м		72,70	20,60	56415	15986	95	0,12	93
59	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1632	22812,00	--	3723	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9639	33644,00	--	32429	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,20094	61599,00	--	12378	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,24276	53341,00	--	12949	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07752	93270,00	--	7230	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
64	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04488	141785,00	--	6363	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
65	С151603-509Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,05916	39868,00	--	2359	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
66	С151603-523Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	0,03366	66631,00	--	2243	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	С151603-537Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1 ГОСТ 1508-78	0,0255	116384,00	--	2968	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	С151603-687 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,00816	61857,00	--	505	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
69	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 4 мм2 открыто по строительным основаниям	80	66,70	2,10	5336	168	4932	0,39	31
		м		64,60	0,30	5168	24	95	--	--
70	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0824	23772,00	--	1959	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
71	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	996	108,60	48,90	108166	48704	49013	0,22	219
		м		39,60	12,20	39442	12151	95	0,07	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Спрайс п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/	996	19,27	--	19191	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-407-1	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
74	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 25мм	12	148,00	--	1776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			747906	120096			783
			Тенге			131520	31668			184
	Стоимость оборудования -		Тенге			82729				
	Запасные части -		Тенге			827				
	Тара и упаковка -		Тенге			418				
	Транспортные расходы -		Тенге			159				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1010				
	Комплектация -		Тенге			501				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			85645				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			665176				
	Материалы -		Тенге			50982				
	Всего заработная плата -		Тенге				163187			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			362578				
		Накладные расходы -	Тенге			155028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49212				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			869416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1044
		Сметная заработная плата -	Тенге				186441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			955061				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		ЩИТ ОБОГРЕВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЩУО1.6 /1 шт./								
75	Ц0108-572-3	Щит обогрева водосточной системы, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита обогрева водосточной системы навесного, IP31, ЩРн-24з-036 УХЛ32	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель трехполюсный I-25A	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Спрайс п.25 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель ВД1-63 однополюсный I-16A с УЗО 30 мА	6	793,59	--	4762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-80-4	Контактор модульный	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		шт		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
82	Спрайс п.50 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Модульный контактор 25А, 4р, Uc-230В, на DIN-рейку КМ25-40	1	1206,64	--	1207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0110-309-2	Установка терморегулятора, даточика температуры	2	45,00	--	90	--	91	--	--
		шт		45,00	--	90	--	101	--	--
84	Спрайс п.118 ТОО "АктауЭнергоКабель"	Терморегулятор Devireg 330 /крепление на DIN-рейку/, в комплекте с датчиком температуры +10град.С-10 град.С для стаивания снего и льда	1	6723,63	--	6724	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0110-309-1	Установка переключателя	1	180,40	--	180	--	180	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	101	--	--
86	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Переключатель ANK-22-3 на 3 фиксированных положения	1	287,68	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0110-309-3	Установка кнопки управления	1	150,20	--	150	--	150	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		149,00	--	149	--	101	--	--
88	Спрайс п.64 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления КМУ-11	1	501,76	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM	1	33,45	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛОВ И								
90	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладнымискобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	147	175,20	75,70	25754	11128	13029	0,44	65
		м		72,70	20,60	10687	3028	95	0,12	18
91	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 30Вт/п.м., длиной 27м DeviflexDTCE-30	3	9954,99	--	29865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 22м DeviflexDTIP-18	3	6984,55	--	20954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля Devirep	4	3211,29	--	12845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Лента монтажная Devifast	15	128,45	--	1927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Спрайс-лист ТОО "Ritox"	Лента алюминиевая липкая, ширина 38мм Alufape /1уп.-50м/	1	4014,11	--	4014	--	--	--	--
		упаковка		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112678	11203			70
			Тенге			11583	3044			18
	Стоимость оборудования -		Тенге			13742				
	Запасные части -		Тенге			137				
	Тара и упаковка -		Тенге			69				
	Транспортные расходы -		Тенге			418				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			172				
	Комплектация -		Тенге			83				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14623				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			98936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4880				
	Всего заработная плата -		Тенге				14627			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71270				
		Накладные расходы -	Тенге			13921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2088			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6771				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			119628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134251				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			860584	131300			853
			Тенге			143102	34712			201
	Стоимость оборудования -		Тенге			96472				
	Запасные части -		Тенге			965				
	Тара и упаковка -		Тенге			487				
	Транспортные расходы -		Тенге			578				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1182				
	Комплектация -		Тенге			585				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			100268				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			764113				
	Материалы -		Тенге			55862				
	Всего заработная плата -		Тенге				177814			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			433849				
		Накладные расходы -	Тенге			168948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55984				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			989045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1139
		Сметная заработная плата -	Тенге				203156			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1089312				
				Сети связи.						
1	Е0101-13-4	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	3658,83	26,17	24,95	95737	91273	38324	0,01	31
		м3		1,22	9,58	4464	35045	97	0,04	142
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	173,313	200,88	--	34815	--	39341	1,42	245
		м3		200,88	--	34815	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,257	218,93	--	4216	--	4764	1,54	30
		м3		218,93	--	4216	--	113	--	--
4	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	3530,45	2,80	2,80	9902	9902	3332	--	--
		м3		--	0,97	--	3435	97	--	11
5	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3530,45	1,38	1,38	4889	4889	1645	--	--
		м3		--	0,48	--	1696	97	--	6
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	320,95	122,18	--	39214	--	44311	0,89	284
		м3		122,18	--	39214	--	113	--	--
7	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	22925	1,22	1,22	28013	28013	5665	--	--
		м2		--	0,25	--	5840	97	--	19
8	Е0122-46-8	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	50	1004,87	639,90	50243	31995	45944	1,93	97
		м		348,75	358,08	17438	17904	130	1,15	58
9	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм-футляр	50,2	474,00	--	23795	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,05	367004,63	32537,00	18350	1627	3022	196,00	10
		км		34200,00	12291,75	1710	615	130	60,03	3
11	СПрайс п.341	Кабель связи оптический КС-ОКБнг-SM-8-FF.ТОО САМРОСТ	5018,4	99,25	--	498070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-14-2	Кросс соединительных линий	1	990,00	--	990	--	788	5,00	5
		стрейф		875,00	--	875	--	90	--	--
13	Ц0110-571-9прим.	Спинная адаптерная планка	1	4142,00	--	4142	--	3330	19,00	19
		ввод		3398,00	--	3398	--	98	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СПрайс	Стоечный оптический кросс (полка оптическая) R19-8-FC/UPC-SM. EC ENERGYCOM	1	3846,85	--	3847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Спинная адаптерная планка SC ST/FC.EC ENERGYCOM	1	3177,84	--	3178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	2	22500,37	19258,67	45001	38517	9813	10,80	22
		муфта		2612,88	1847,38	5226	3695	110	10,71	21
17	СПрайс	Муфта оптическая для кабеля ВОК8.EC ENERGYCOM	2	2508,82	--	5018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151607-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79-заземление	0,0515	162386,00	--	8363	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,192	21603,38	--	4148	--	4391	133,00	26
		кан.-км		20790,00	--	3992	--	110	--	--
20	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	192	218,00	--	41856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс п.132 ТОО "Инжиниринг+Е"	Муфты для труб ПНД 100	30	568,00	--	17040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	6	10965,50	575,55	65793	3453	8849	6,91	41
		колодец		1194,75	146,03	7169	876	110	0,59	4
23	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	4100	36,70	27,80	150470	113980	61151	0,06	246
		м		8,80	6,90	36080	28290	95	0,04	164
24	Ц0108-141-1прим	Прокладка сигнальной ленты	4100	26,40	3,10	108240	12710	76342	0,11	451
		м		19,10	0,50	78310	2050	95	--	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс п.342 ЮГ-Электрокомплект РК	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-150	4100	10,00	--	41007	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	285	73,65	31,82	20990	9069	15286	0,19	54
		м кабеля		40,67	8,09	11591	2306	110	0,05	13
27	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	4585	59,83	28,70	274321	131590	187971	0,14	642
		м кабеля		29,97	7,30	137412	33470	110	0,04	194
28	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	50	92,60	--	4630	--	3119	0,43	22
		м		69,30	--	3465	--	90	--	--
29	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	6	182,33	--	1094	--	866	0,78	5
		канал		131,18	--	787	--	110	--	--
30	Ц0110-935-2 Изм. и доп. вып. 3	Измерение в одном направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 8	1	32219,02	28831,95	32219	28832	7616	14,00	14
		участок		3387,07	2338,88	3387	2339	133	13,57	14
31	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	3,72	30200,00	--	112344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев,установка кронштейна	6	741,97	--	4452	--	950	0,82	5
		шт		144,00	--	864	--	110	--	--
33	С11041-55	Консоль	6	530,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0125-57-1	Установка столбиков замерных	37	423,45	1,57	15668	58	10989	1,68	62
		шт		247,50	--	9158	--	120	--	--
35	С11011-954прим.	Таблички эмалированные	37	359,00	--	13283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1788516	505907			2309
			Тенге			403569	137562			660
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1220705				
	Материалы -		Тенге			26561				
	Всего заработная плата -		Тенге				351894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			579703				
		Накладные расходы -	Тенге			365415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54812			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1681288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2075
		Сметная заработная плата -	Тенге				406706			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			502160				
	Материалы -		Тенге			78905				
	Всего заработная плата -		Тенге				189237			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13283				
	Местные материалы -		Тенге			114938				
		Накладные расходы -	Тенге			212394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31859			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			757427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1183
		Сметная заработная плата -	Тенге				221096			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65651				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3939				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69590				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2508305				
		Газоснабжение.								
		РАЗДЕЛ 1.РЕКОНСТРУКЦИЯ Газопровода среднего давления								
		_____ОГРАЖДЕНИЕ узел подключения								
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 50мм**	1,8	790,75	24,55	1423	44	109	0,26	--
		м2		39,83	9,20	72	17	123	0,04	--
2	Е0107-24-12	**Установка оград металлических по стойкам из труб СТ-1 без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м с замоноличиванием стоек бетоном на с/с цементе W4, с земляными работами**	8	520,89	243,27	4167	1946	3668	1,49	12
		м		261,00	66,53	2088	532	140	0,24	2
3	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	0,6	14200,00	--	8520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,6	183,00	--	110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6	519,00	--	311	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	4,4	245,44	3,82	1080	17	201	0,21	1
		м2		37,35	1,44	164	6	118	0,01	--
7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,4	21,80	0,05	314	1	76	0,03	--
		м2		5,81	0,02	84	--	90	--	--
8	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	14,4	40,72	0,04	586	1	108	0,04	1
		м2		8,32	--	120	--	90	--	--
				УЗЕЛ ВРЕЗКИ						
9	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
10	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
11	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,003	115456,32	31953,19	346	96	306	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	199	36	130	58,95	--
12	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,003	510177,59	59923,71	1531	180	128	55,00	--
		км		10102,50	22637,25	30	68	130	110,56	--
13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,003	96338,90	47796,27	289	143	238	286,00	1
		км		48375,00	12572,33	145	38	130	49,07	--
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,009	121294,13	49389,75	1092	445	953	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	565	168	130	91,12	1
15	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,46	43,60	0,10	107	--	26	0,06	--
		м2		11,62	0,04	29	--	90	--	--
16	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	2,46	40,72	0,04	100	--	18	0,04	--
		м2		8,32	--	20	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1729,58	1132,20	1730	1132	837	1,27	1
		шт		270,00	427,50	270	427	120	2,74	3
18	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	0,003	244789,36	198000,61	734	594	169	129,00	--
		км		24525,00	22536,79	74	68	120	125,05	--
19	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
				_____Трубопроводы						
20	Е0101-11-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	1812,1824	14,60	14,10	26459	25553	7933	--	6
		м3		0,50	4,01	906	7272	97	0,01	26
21	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	776,6496	17,84	17,23	13852	13378	4153	--	3
		м3		0,61	4,90	474	3807	97	0,02	14
22	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	287,648	262,72	--	75570	--	85394	1,85	532
		м3		262,72	--	75570	--	113	--	--
23	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	2569,44	2,80	2,80	7207	7207	2425	--	--
		м3		--	0,97	--	2500	97	--	8
24	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2569,44	1,38	1,38	3558	3558	1197	--	--
		м3		--	0,48	--	1234	97	--	4
25	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	226,24	122,18	--	27642	--	31235	0,89	200
		м3		122,18	--	27642	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	16160	1,22	1,22	19746	19746	3993	--	--
		м2		--	0,25	--	4117	97	--	14
27	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	113,12	306,20	152,52	34637	17253	31004	1,02	115
		м3		153,68	57,15	17384	6465	130	0,28	32
28	Е0122-8-2к=0,6	Демонтаж существующего газопровода из стальных труб диам. 75 мм	1,616	32413,49	4873,49	52380	7876	61724	152,40	246
		км		27540,00	1841,40	44505	2976	130	8,99	15
29	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
30	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,616	104354,76	54237,13	168637	87647	135241	296,00	478
		км		49950,00	14426,10	80719	23313	130	56,71	92
31	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,001	78005,00	36133,62	78	36	67	247,00	--
		км		41850,00	9612,90	42	10	130	37,30	--
32	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм -футляр	0,001	154577,68	66009,80	155	66	124	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	--
33	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм -футляр	0,001	70074,97	10674,97	70	11	69	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	49	4	130	19,69	--
34	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0007	724393,39	96674,51	507	68	44	64,00	--
		км		11722,50	36519,75	8	26	130	178,36	--
35	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	367004,63	32537,00	367	33	60	196,00	--
		км		34200,00	12291,75	34	12	130	60,03	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	121294,13	49389,75	1213	494	1059	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	628	187	130	91,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0109-53-2	Монтаж пластины из тонколистовой стали	0,01714	9850,48	1162,95	169	20	115	46,60	1
		т		7357,50	108,00	126	2	90	0,53	--
39	Ц0108-141-1	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	1616	26,40	3,10	42662	5010	30090	0,11	178
		м		19,10	0,50	30866	808	95	--	5
40	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1616	26,40	3,10	42662	5010	30090	0,11	178
		м		19,10	0,50	30866	808	95	--	5
41	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,7	43,60	0,10	74	--	18	0,06	--
		м2		11,62	0,04	20	--	90	--	--
42	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	1,7	40,72	0,04	69	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	14	--	90	--	--
43	Ц3924-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	18	469,20	62,40	8446	1123	5937	2,00	36
		стык		362,00	4,50	6516	81	90	0,03	--
44	Е0125-120-4	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 200 мм	1,616	321406,72	269466,59	519393	435458	123527	145,00	234
		км		27450,00	36249,83	44359	58580	120	142,15	230
45	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
				-----ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОДОРОГОЙ						
46	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. D 325х8 мм - футляр	0,02	4958525,18	102058,18	99171	2041	4003	615,00	12
		км		115425,00	38553,75	2309	771	130	188,29	4
47	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	20	391,72	0,60	7834	12	4148	0,91	18
		м		159,30	0,23	3186	5	130	--	--
48	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,02	1170969,02	111422,27	23419	2228	1480	82,70	2
		км		14827,50	42090,75	297	842	130	205,57	4
50	Ц0112-698-1	Штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,80	18,80	437	19	120	0,58	1
		шт		133,00	--	133	--	90	--	--
51	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 200 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	15	1189,72	76,33	17846	1145	1892	0,54	8
		м2		81,00	24,12	1215	362	120	0,11	2
52	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,02	92630,43	67711,68	1853	1354	495	43,50	1
		км		9000,00	11625,86	180	233	120	43,04	1
		Восстановление проезжей части автодороги								
53	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	1,8	408,11	169,61	735	305	581	1,55	3
		м3		238,50	4,07	429	7	133	0,01	--
54	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	6	66,75	51,25	401	308	200	0,12	1
		м3		15,50	9,62	93	58	133	0,04	--
55	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
56	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	10	6,97	6,97	70	70	20	--	--
		м3		--	2,10	--	21	97	0,01	--
57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	23,62	12,00	236	120	42	0,01	--
		м3		1,62	2,75	16	27	97	0,01	--
58	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3	3591,33	73,75	10774	221	132	0,14	--
		м3		21,38	11,67	64	35	133	0,04	--
59	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	20	838,87	27,83	16777	557	385	0,03	1
		м2		5,00	9,47	100	189	133	0,03	1
60	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,014	40097,59	339,59	561	5	3	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
61	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	20	692,03	15,35	13841	307	293	0,03	1
		м2		5,94	5,06	119	101	133	0,02	--
62	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20	334,52	--	6690	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
63	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,006	40097,59	339,59	241	2	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
64	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20	524,95	15,35	10499	307	293	0,03	1
		м2		5,94	5,06	119	101	133	0,02	--
65	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20	753,31	--	15066	--	3	--	--
		м2		0,12	--	2	--	133	--	--
66	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	2	380,50	20,37	761	41	27	0,03	--
		м2		4,79	5,40	10	11	133	0,02	--
				----КОВЕР						
67	Е0109-53-3	Устройство ковера	0,040318	16367,84	681,42	660	27	537	95,00	4
		т		14670,00	132,75	591	5	90	0,65	--
68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В15	0,015	15998,17	66,01	240	1	3	1,35	--
		м3		195,75	24,93	3	--	105	0,12	--
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,153	519,00	--	79	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	0,138	245,44	3,82	34	1	6	0,21	--
		м2		37,35	1,44	5	--	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,97595	43,60	0,10	43	--	10	0,06	--
		м2		11,62	0,04	11	--	90	--	--
72	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	0,97595	40,72	0,04	40	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
				----Опознавательные знаки						
73	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	4	423,45	1,57	1694	6	1188	1,68	7
		шт		247,50	--	990	--	120	--	--
74	У3-52-1	Установка опознавательных табличек	92	125,65	--	11560	--	9997	0,50	46
		шт		90,55	--	8331	--	120	--	--
75	Е0106-1-1	Устройство бетонной заливки В12,5	0,03297	15590,17	66,01	514	2	8	1,35	--
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
76	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,604	43,60	0,10	26	--	6	0,06	--
		м2		11,62	0,04	7	--	90	--	--
77	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	0,604	40,72	0,04	25	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	5	--	90	--	--
				___ВХОД и ВЫХОД ГП из земли						
78	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,01	14876,17	66,01	149	1	2	1,35	--
		м3		195,75	24,93	2	--	105	0,12	--
79	Ц0112-698-1	Патрубок на условное давление до 10 МПа	2	436,80	18,80	874	38	239	0,58	1
		шт		133,00	--	266	--	90	--	--
80	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. D 325х8 мм - футляр	0,002	4958525,18	102058,18	9917	204	400	615,00	1
		км		115425,00	38553,75	231	77	130	188,29	--
81	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр труб диам. 250 мм	2	391,72	0,60	783	1	415	0,91	2
		м		159,30	0,23	319	--	130	--	--
82	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,002	1170969,02	111422,27	2342	223	148	82,70	--
		км		14827,50	42090,75	30	84	130	205,57	--
83	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0109-53-2	Монтаж пластины из тонколистовой стали	0,01714	9850,48	1162,95	169	20	115	46,60	1
		т		7357,50	108,00	126	2	90	0,53	--
85	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0022	96338,90	47796,27	212	105	174	286,00	1
		км		48375,00	12572,33	106	28	130	49,07	--
86	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
87	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3,4	43,60	0,10	148	--	36	0,06	--
		м2		11,62	0,04	40	--	90	--	--
88	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	3,4	40,72	0,04	138	--	25	0,04	--
		м2		8,32	--	28	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1355117	654012			2389
			Тенге			392492	119510			478
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			106641				
	Материалы -		Тенге			18465				
	Всего заработная плата -		Тенге				78674			
		Накладные расходы -	Тенге			76473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10987				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			194100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							487
		Сметная заработная плата -	Тенге				90145			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1247479				
	Материалы -		Тенге			207186				
	Всего заработная плата -		Тенге				432476			
	Местные материалы -		Тенге			82876				
		Накладные расходы -	Тенге			527379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1881349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2676
		Сметная заработная плата -	Тенге				511583			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			998				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				853			
		Накладные расходы -	Тенге			767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2077321				
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
				------ВРЕЗКА						
89	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
90	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89х4 мм с пневматическим испытанием	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	194	61	130	99,76	--
91	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58791,69	25695,31	176	77	156	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	99	20	130	26,38	--
92	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0029	121294,13	49389,75	352	143	307	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	182	54	130	91,12	--
93	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,44	43,60	0,10	63	--	15	0,06	--
		м2		11,62	0,04	17	--	90	--	--
94	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	1,44	40,72	0,04	59	--	11	0,04	--
		м2		8,32	--	12	--	90	--	--
95	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
96	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	3	78,92	--	237	--	268	0,33	1
		м		69,75	--	209	--	128	--	--
97	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
				--------ГРПШ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	0,6	5136,21	2723,08	3082	1634	1796	10,00	6
		т		1777,50	717,22	1067	430	120	3,14	2
99	Е0116-22-2	Установка счетчика диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	5414,92	288,09	5415	288	2946	13,10	13
		1узел		2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
100	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
101	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
102	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
103	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	258	82	130	99,76	--
104	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	194	61	130	99,76	--
105	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0105	121367,16	49858,78	1274	524	1096	336,00	4
		км		61425,00	18834,75	645	198	130	91,99	1
106	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0055	121294,13	49389,75	667	272	582	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	345	103	130	91,12	1
				___ВХОД и ВЫХОД ГП из земли						
107	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,01	14876,17	66,01	149	1	2	1,35	--
		м3		195,75	24,93	2	--	105	0,12	--
108	Ц0112-698-1	Патрубок на условное давление до 10 МПа	2	436,80	18,80	874	38	239	0,58	1
		шт		133,00	--	266	--	90	--	--
109	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. D 219х8 мм - футляр	0,002	3034049,68	66009,80	6068	132	247	376,00	1
		км		70200,00	24936,75	140	50	130	121,79	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
		м		146,93	0,11	294	--	130	--	--
111	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,002	809653,39	96674,51	1619	193	125	64,00	--
		км		11722,50	36519,75	23	73	130	178,36	--
112	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
113	Е0109-53-2	Монтаж пластины из тонколистовой стали	0,01714	9850,48	1162,95	169	20	115	46,60	1
		т		7357,50	108,00	126	2	90	0,53	--
114	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0022	58791,69	25695,31	129	57	114	194,00	--
		км		33075,00	6813,45	73	15	130	26,38	--
115	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
116	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,2	43,60	0,10	96	--	23	0,06	--
		м2		11,62	0,04	26	--	90	--	--
117	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	2,2	40,72	0,04	90	--	16	0,04	--
		м2		8,32	--	18	--	90	--	--
118	У3-56-3	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	4020,79	554,35	4021	554	1794	7,60	8
		соединен		1306,44	188,50	1306	188	120	0,90	1
119	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3,7	43,60	0,10	161	--	39	0,06	--
		м2		11,62	0,04	43	--	90	--	--
120	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	3,7	40,72	0,04	151	--	28	0,04	--
		м2		8,32	--	31	--	90	--	--
121	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
122	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	1	177,80	23,80	178	24	124	0,70	1
		стык		135,00	2,25	135	2	90	0,01	--
				----ГАЗОПРОВОД						
123	Е0101-11-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	241,3152	14,60	14,10	3523	3403	1056	--	1
		м3		0,50	4,01	121	968	97	0,01	3
124	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	103,4208	17,84	17,23	1845	1781	553	--	--
		м3		0,61	4,90	63	507	97	0,02	2
125	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,8128	200,88	--	5386	--	6086	1,42	38
		м3		200,88	--	5386	--	113	--	--
126	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,4912	218,93	--	2516	--	2843	1,54	18
		м3		218,93	--	2516	--	113	--	--
127	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	329,28	2,80	2,80	924	924	311	--	--
		м3		--	0,97	--	320	97	--	1
128	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	329,28	1,38	1,38	456	456	153	--	--
		м3		--	0,48	--	158	97	--	1
129	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	31,36	122,18	--	3832	--	4330	0,89	28
		м3		122,18	--	3832	--	113	--	--
130	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2240	1,22	1,22	2737	2737	554	--	--
		м2		--	0,25	--	571	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	31,36	306,20	152,52	9602	4783	8595	1,02	32
		м3		153,68	57,15	4819	1792	130	0,28	9
132	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,224	58791,69	25695,31	13169	5756	11616	194,00	43
		км		33075,00	6813,45	7409	1526	130	26,38	6
133	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352,00	2
		км		64575,00	20425,50	387	123	130	99,76	1
134	Ц0108-141-1	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	215	26,40	3,10	5676	667	4003	0,11	24
		м		19,10	0,50	4107	107	95	--	1
135	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	215	26,40	3,10	5676	667	4003	0,11	24
		м		19,10	0,50	4107	107	95	--	1
136	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
137	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,68	43,60	0,10	73	--	18	0,06	--
		м2		11,62	0,04	20	--	90	--	--
138	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	1,68	40,72	0,04	68	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	14	--	90	--	--
139	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
140	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	24	177,80	23,80	4267	571	2965	0,70	17
		стык		135,00	2,25	3240	54	90	0,01	--
141	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	230	78,92	--	18152	--	20534	0,33	77
		м		69,75	--	16043	--	128	--	--
----Опознавательные знаки										
142	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		247,50	--	248	--	120	--	--
143	Е0106-1-1	Устройство бетонной заливки В12,5	0,0082425	15590,17	66,01	129	1	2	1,35	--
		м3		195,75	24,93	2	--	105	0,12	--
144	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,151	43,60	0,10	7	--	2	0,06	--
		м2		11,62	0,04	2	--	90	--	--
145	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	0,151	40,72	0,04	6	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
				Опоры ОП-1						
146	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	2,2	218,93	--	482	--	544	1,54	3
		м3		218,93	--	482	--	113	--	--
147	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	2,2	134,10	--	295	--	333	0,97	2
		м3		134,10	--	295	--	113	--	--
148	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом 50мм	1,44	790,75	24,55	1139	35	87	0,26	--
		м2		39,83	9,20	57	13	123	0,04	--
149	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В12,5	0,4	17745,90	95,97	7098	38	339	4,90	2
		м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	--
150	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,2	245,44	3,82	785	12	146	0,21	1
		м2		37,35	1,44	120	5	118	0,01	--
151	Е0109-53-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т.Н 1035мм	0,041007	16356,68	681,42	671	28	546	95,00	4
		т		14670,00	132,75	602	5	90	0,65	--
152	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т.Н 2700мм	0,027599	17312,37	2191,29	478	60	314	73,60	2
		т		12555,00	101,25	347	3	90	0,49	--
153	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1,71515	21,80	0,05	37	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
154	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,71515	40,72	0,04	70	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	14	--	90	--	--
				ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 50мм	3,6	790,75	24,55	2847	88	217	0,26	1
		м2		39,83	9,20	143	33	123	0,04	--
156	Е0107-24-12	Установка оград металлических по стойкам из труб СТ-1 без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м с замоноличиванием стоек бетоном на с/с цементе W4, с земляными работами	23	520,89	243,27	11981	5595	10546	1,49	34
		м		261,00	66,53	6003	1530	140	0,24	6
157	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,2	14200,00	--	17040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2	183,00	--	220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2	519,00	--	623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	8,8	245,44	3,82	2160	34	403	0,21	2
		м2		37,35	1,44	329	13	118	0,01	--
161	Е0107-25-8	Устройство калитки	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
162	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,4	21,80	0,05	837	2	201	0,03	1
		м2		5,81	0,02	223	1	90	--	--
163	Е0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	38,4	40,72	0,04	1564	2	288	0,04	2
		м2		8,32	--	319	--	90	--	--
				_____Молниезащита						
164	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	21,525	218,93	--	4712	--	5325	1,54	33
		м3		218,93	--	4712	--	113	--	--
165	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	21,525	134,10	--	2887	--	3262	0,97	21
		м3		134,10	--	2887	--	113	--	--
166	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом-200мм	0,6862666	3163,02	98,20	2171	67	166	1,05	1
		м2		159,32	36,80	109	25	123	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,2927949	17276,87	257,71	22335	333	986	4,05	5
		м3		634,50	91,69	820	119	105	0,40	1
168	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	5,89064	783,66	11,21	4616	66	248	0,20	1
		м2		31,50	4,21	186	25	118	0,02	--
169	Е0133-29-22	Установка сборных железобетонных отдельностоящих молниеотводов при высоте стоек до 20 м	0,57	4843,04	2673,25	2761	1524	1582	10,70	6
		1м3		1912,50	730,30	1090	416	105	2,72	2
170	Е0109-53-3	Монтаж опорныхконструкций, массой до 0,1 т -стойка	0,0764	16356,68	681,42	1250	52	1018	95,00	7
		т		14670,00	132,75	1121	10	90	0,65	--
171	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,91	21,80	0,05	42	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--
172	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,91	40,72	0,04	78	--	14	0,04	--
		м2		8,32	--	16	--	90	--	--
173	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный втраншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	41	26,30	3,30	1078	135	911	0,14	6
		м		23,00	0,40	943	16	95	--	--
174	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	140,10	24,10	560	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			220641	43005			527
			Тенге			89286	12459			54
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22399				
	Материалы -		Тенге			5017				
	Всего заработная плата -		Тенге				15117			
		Накладные расходы -	Тенге			14546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2217				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			39162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17299			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168790				
	Материалы -		Тенге			30019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				64363			
	Местные материалы -		Тенге			47651				
		Накладные расходы -	Тенге			78960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				76207			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5649				
	Материалы -		Тенге			593				
	Всего заработная плата -		Тенге				3712			
		Накладные расходы -	Тенге			3790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			566				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4281			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23803				
	Материалы -		Тенге			5070				
	Всего заработная плата -		Тенге				18554			
		Накладные расходы -	Тенге			23748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				22116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			362188				
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА								
175	Е0124-114-2	**Устройство контрольного пунктаСКИП**	6	1650,05	167,92	9900	1008	3475	2,33	14
		шт		382,50	63,00	2295	378	130	0,31	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			9900	1008			14
			Тенге			2295	378			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9900				
	Материалы -		Тенге			4159				
	Всего заработная плата -		Тенге				2673			
	Местные материалы -		Тенге			2439				
		Накладные расходы -	Тенге			3475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14178				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1585658	698025			2931
			Тенге			484073	132347			534
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			129040				
	Материалы -		Тенге			23482				
	Всего заработная плата -		Тенге				93790			
		Накладные расходы -	Тенге			91019				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			233263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				107443			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1426169				
	Материалы -		Тенге			241363				
	Всего заработная плата -		Тенге				499512			
	Местные материалы -		Тенге			132966				
		Накладные расходы -	Тенге			609814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91472			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2158142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3117
		Сметная заработная плата -	Тенге				590984			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6646				
	Материалы -		Тенге			680				
	Всего заработная плата -		Тенге				4565			
		Накладные расходы -	Тенге			4557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				684			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5248			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23803				
	Материалы -		Тенге			5070				
	Всего заработная плата -		Тенге				18554			
		Накладные расходы -	Тенге			23748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				22116			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2453686				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 3А И 3Б. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. ЛС 2-4-6										
РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	Е0120-42-9 примен.	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
		шт		9497,25	548,10	9497	548	128	2,68	3
2	75-2-76	Приточные камеры каркасно-панельные, тип ПКЦКП-5, номинальная производительность по воздуху 5000 м3/ч, 700х800 мм	1	165900,00	--	165900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-481-20	Подготовка камер приточных, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
4	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	5	39,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
6	С131306-4 примен.	Заслонки воздушные разм.300х200	1	3970,00	--	3970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных периметром до 1600 мм	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
		шт		207,90	2,36	416	5	128	0,01	--
8	С131306-5 примен.	Заслонки воздушные разм.400х200	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С131306-6 примен.	Заслонки воздушные разм.50х200	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	18	241,85	16,96	4353	305	4463	1,12	20
		шт		186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
11	Спрайс п.257 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР 150х300	2	1059,39	--	2119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спрайс п.267 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР 200х300	14	1194,53	--	16723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс п.271 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР 500х200	1	1472,17	--	1472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс п.268 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР 400х200	1	1260,10	--	1260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
		м2		259,88	5,18	3119	62	128	0,03	--
16	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	50,4	1144,51	11,11	57683	560	15662	1,48	75
		м2		238,61	4,16	12026	210	128	0,02	1
17	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
18	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,4	1174,73	9,61	45110	369	10337	1,28	49
		м2		206,72	3,59	7938	138	128	0,02	1
19	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30	1174,73	9,61	35242	288	8076	1,28	38
		м2		206,72	3,59	6202	108	128	0,02	1
20	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.800х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,6	1115,92	8,82	19640	155	3571	0,96	17
		м2		155,22	3,31	2732	58	128	0,02	--
21	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,08	61500,00	--	4920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	66	268,01	97,46	17688	6432	9403	0,62	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		105,84	36,62	6985	2417	100	0,18	12
23	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	3,3	4330,00	--	14289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	76	200,68	27,50	15252	2090	12892	0,95	72
		м2		159,23	10,40	12102	790	100	0,05	4
25	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,076	185900,00	--	14128	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0120-42-9 примен.	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
		шт		9497,25	548,10	9497	548	128	2,68	3
27	75-2-77	Приточные камеры каркасно-панельные правого исполнения, тип ПКЦКП-6.3-УЗ, номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, 1000х800 мм	1	213800,00	--	213800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-481-22	Подготовка камер приточных, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,5 т	1	722,54	26,99	723	27	372	2,10	2
		шт		389,55	2,41	390	2	95	0,01	--
29	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	7	39,00	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
		шт		184,28	2,36	369	5	128	0,01	--
31	С131306-2 примен.	Заслонки воздушные разм.150х100	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С131306-2 примен.	Заслонки воздушные разм.200х200	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных периметром до 1600 мм	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
		шт		207,90	2,36	416	5	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С131306-4 примен.	Заслонки воздушные разм.350х200	1	3970,00	--	3970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С131306-4 примен.	Заслонки воздушные разм.400х200	1	3970,00	--	3970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	37	241,85	16,96	8948	627	9175	1,12	42
		шт		186,64	7,09	6906	262	128	0,03	1
37	Спрайс п.257 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР 150х300	20	1059,39	--	21188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс п.263 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР 200х300	16	1194,53	--	19113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Спрайс п.275 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР 600х250	1	2001,70	--	2002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	38,5	1169,91	13,82	45042	532	13062	1,62	62
		м2		259,88	5,18	10005	199	128	0,03	1
41	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	64,8	1144,51	11,11	74164	720	20136	1,48	96
		м2		238,61	4,16	15462	269	128	0,02	1
42	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1144,51	11,11	9614	93	2610	1,48	12
		м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	--
43	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1144,51	11,11	9156	89	2486	1,48	12
		м2		238,61	4,16	1909	33	128	0,02	--
44	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.350х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,9	1174,73	9,61	11630	95	2665	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2047	36	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30	1174,73	9,61	35242	288	8076	1,28	38
		м2		206,72	3,59	6202	108	128	0,02	1
46	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,5	1174,73	9,61	8810	72	2019	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1550	27	128	0,02	--
47	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1115,92	8,82	12052	95	2192	0,96	10
		м2		155,22	3,31	1676	36	128	0,02	--
48	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.800х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,8	1115,92	8,82	22095	175	4018	0,96	19
		м2		155,22	3,31	3073	65	128	0,02	--
49	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.1000х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	54,6	1084,55	9,22	59217	503	8992	0,78	43
		м2		125,21	3,45	6837	189	128	0,02	1
50	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,08	61500,00	--	4920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0120-42-9 примен.	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
		шт		9497,25	548,10	9497	548	128	2,68	3
52	75-2-75	Приточные камеры каркасно-панельные, тип ПКЦКП-3.15-У3, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, 700х450 мм, левого исполнения	1	142700,00	--	142700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-481-22	Подготовка камер приточных, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,5 т	1	722,54	26,99	723	27	372	2,10	2
		шт		389,55	2,41	390	2	95	0,01	--
54	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
56	Спрайс п.273 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР 500х300	5	2001,70	--	10009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,4	1174,73	9,61	45110	369	10337	1,28	49
		м2		206,72	3,59	7938	138	128	0,02	1
58	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,018	61500,00	--	1107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2142,57	193,27	2143	193	2141	9,83	10
		шт		1599,41	73,24	1599	73	128	0,36	--
60	С131301-106 примен.	Вентиляторы радиальные крышные дымоудаления ВКРН-АП/АД-6,3ДУ-6 с электродвигателем АИР90L6, N-1,5кВт, 920об/мин, 380В/50Гц-3ф	1	57300,00	--	57300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-481-21	Подготовка вентилятора радиального крышного дымоудаления, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.25 т	1	574,74	26,99	575	27	336	2,10	2
		шт		351,75	2,41	352	2	95	0,01	--
62	Е0120-13-16	Установка клапанов дымоудаления периметром до 3200 мм	1	1279,68	55,80	1280	56	1234	5,73	6
		шт		942,64	21,26	943	21	128	0,11	--
63	С131306-24 примен.	Клапаны дымоудаления КПЖ-1, вертикальная установка 1000х400, с электромеханическим приводом "belimo"	1	38500,00	--	38500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.1000х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	52	1084,55	9,22	56397	479	8564	0,78	41
		м2		125,21	3,45	6511	180	128	0,02	1
65	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-26-6	Покрытие воздуховодов огнезадерживающим покрытием	50	20,19	0,02	1010	1	197	0,02	1
		м2		4,37	--	218	--	90	--	--
67	С11011-293 примен.	Покрытие огнезадерживающее "Берлик 2м"	85	155,00	--	13175	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
69	Спрайс п.297 ТОО "АВЗ"	Вентилятор канальный прямоугольный KE/KT/50-25/22.4E	1	24285,35	--	24285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
71	Е0120-26-1	Установка глушителей трубчатых прямоугольных KSG 50-25	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
72	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,25	1309,04	7,30	327	2	311	6,04	2
		м2		970,99	2,36	243	1	128	0,01	--
73	С131312-11	Вставки гибкие для прямоугольных каналов VG 50-25 /2 шт./	0,25	2070,00	--	518	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
75	Спрайс п.271 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха PAP 500x200	2	1472,17	--	2944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150x200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	1144,51	11,11	2403	23	653	1,48	3
		м2		238,61	4,16	501	9	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1210,51	11,11	13074	120	3356	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2577	45	128	0,02	--
78	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
79	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,016	61500,00	--	984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	11	268,01	97,46	2948	1072	1567	0,62	7
		м2		105,84	36,62	1164	403	100	0,18	2
81	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	12	200,68	27,50	2408	330	2036	0,95	11
		м2		159,23	10,40	1911	125	100	0,05	1
83	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	185900,00	--	2231	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
86	Спрайс п.298 ТОО "АВЗ"	Вентилятор канальный прямоугольный КЕ/КТ/50-30/25.4Е	1	27014,95	--	27015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0120-26-1	Установка глушителей шума трубчатых прямоугольных KSG 50-30	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
89	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,3	1309,04	7,30	393	2	374	6,04	2
		м2		970,99	2,36	291	1	128	0,01	--
90	С131312-11	Вставки гибкие для прямоугольных каналов VG 50-30 /2 шт./	0,3	2070,00	--	621	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
92	Спрайс п.275 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха PAP 600x250	2	2001,70	--	4003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200x200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1144,51	11,11	2747	27	746	1,48	4
		м2		238,61	4,16	573	10	128	0,02	--
94	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300x300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6	1174,73	9,61	11277	92	2584	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1985	34	128	0,02	--
95	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500x300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1174,73	9,61	13157	108	3015	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2315	40	128	0,02	--
96	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,014	61500,00	--	861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	12	268,01	97,46	3216	1170	1710	0,62	7
		м2		105,84	36,62	1270	439	100	0,18	2
98	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	13	200,68	27,50	2609	357	2205	0,95	12
		м2		159,23	10,40	2070	135	100	0,05	1
100	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	185900,00	--	2417	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
103	Спрайс п.302 ТОО "АВЗ"	Вентилятор канальный прямоугольный KE/KT/50-30/25.4D	1	27014,95	--	27015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
105	Е0120-26-1	Установка глушителей шума трубчатых прямоугольных KSG 50-30	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
106	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,3	1309,04	7,30	393	2	374	6,04	2
		м2		970,99	2,36	291	1	128	0,01	--
107	С131312-11	Вставки гибкие для прямоугольных каналов VG 50-30 /2 шт./	0,3	2070,00	--	621	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
109	Спрайс п.275 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха PAP 600x250	2	2001,70	--	4003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300x200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1174,73	9,61	3524	29	808	1,28	4
		м2		206,72	3,59	620	11	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.350х350 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7	1174,73	9,61	8223	67	1884	1,28	9
		м2		206,72	3,59	1447	25	128	0,02	--
112	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1174,73	9,61	13157	108	3015	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2315	40	128	0,02	--
113	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	12	268,01	97,46	3216	1170	1710	0,62	7
		м2		105,84	36,62	1270	439	100	0,18	2
115	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	13	200,68	27,50	2609	357	2205	0,95	12
		м2		159,23	10,40	2070	135	100	0,05	1
117	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	185900,00	--	2417	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
118	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
120	Спрайс п.306 ТОО "АВЗ"	Вентилятор канальный круглый N-0,163кВт, 2600об/мин, 220В/50Гц-1ф К200/1	1	7225,39	--	7225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0120-25-8	Установка глушителей шума трубчатых круглого сечения типа KSK 200/9	2	3239,93	9,66	6480	19	490	1,14	2
		шт		186,64	4,72	373	9	128	0,02	--
123	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
125	С131306-2 примен.	Заслонки воздушные разм.150х100	3	3600,00	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	12	241,85	16,96	2902	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
127	Спрайс п.255 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР 150х100	12	452,93	--	5435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21	1169,91	13,82	24568	290	7125	1,62	34
		м2		259,88	5,18	5457	109	128	0,03	1
129	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,09	1151,91	13,82	5863	70	1727	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1323	26	128	0,03	--
130	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,03	61500,00	--	1845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	5	268,01	97,46	1340	487	712	0,62	3
		м2		105,84	36,62	529	183	100	0,18	1
132	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,25	4330,00	--	1083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	7	200,68	27,50	1405	192	1187	0,95	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		159,23	10,40	1115	73	100	0,05	--
134	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	185900,00	--	1301	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
136	Спрайс п.306 ТОО "АВЗ"	Вентилятор канальный круглый N-0,163кВт, 2600об/мин, 220В/50Гц-1ф К200/1	1	7225,39	--	7225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
138	Е0120-25-8	Установка глушителей шума трубчатых круглого сечения типа KSK 200/9	2	3239,93	9,66	6480	19	490	1,14	2
		шт		186,64	4,72	373	9	128	0,02	--
139	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
141	С131306-2 примен.	Заслонки воздушные разм.150х100	3	3600,00	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	15	241,85	16,96	3628	254	3720	1,12	17
		шт		186,64	7,09	2800	106	128	0,03	--
143	Спрайс п.255 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР 150х100	15	452,93	--	6794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19	1169,91	13,82	22228	263	6446	1,62	31
		м2		259,88	5,18	4938	98	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,09	1151,91	13,82	5863	70	1727	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1323	26	128	0,03	--
146	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,025	61500,00	--	1538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	5	268,01	97,46	1340	487	712	0,62	3
		м2		105,84	36,62	529	183	100	0,18	1
148	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,25	4330,00	--	1083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	7	200,68	27,50	1405	192	1187	0,95	7
		м2		159,23	10,40	1115	73	100	0,05	--
150	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	185900,00	--	1301	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
152	Спрайс п.299 ТОО "АВЗ"	Вентилятор канальный прямоугольный KE/KT/60-30/28.4E	1	37652,33	--	37652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
154	Е0120-26-1	Установка глушителей шума трубчатых прямоугольных KSG 60-30	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
155	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,36	1309,04	7,30	471	3	449	6,04	2
		м2		970,99	2,36	350	1	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С131312-11	Вставки гибкие для прямоугольных каналов VG 60-30 /2 шт./	0,36	2070,00	--	745	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
158	Спрайс п.269 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха PAP 450x300	4	1804,34	--	7217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500x300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,8	1174,73	9,61	33832	277	7753	1,28	37
		м2		206,72	3,59	5954	103	128	0,02	1
160	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600x300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1115,92	8,82	14061	111	2557	0,96	12
		м2		155,22	3,31	1956	42	128	0,02	--
161	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,02	61500,00	--	1230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	14	268,01	97,46	3752	1364	1994	0,62	9
		м2		105,84	36,62	1482	513	100	0,18	2
163	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,7	4330,00	--	3031	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	14	200,68	27,50	2810	385	2375	0,95	13
		м2		159,23	10,40	2229	146	100	0,05	1
165	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	185900,00	--	2603	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0121-27-1	Установка вытяжки бытовой	1	226,07	108,51	226	109	161	0,61	1
		шт		106,31	43,01	106	43	108	0,21	--
167	5302-89 примен.	Вытяжка бытовая для кухонь	1	14975,00	--	14975	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
169	Спрайс п.302 ТОО "АВЗ"	Вентилятор канальный прямоугольный KE/KT/50-30/25.4D	1	27014,95	--	27015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
171	Е0120-26-1	Установка глушителей шума трубчатых прямоугольных KSG 50-30	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
172	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,3	1309,04	7,30	393	2	374	6,04	2
		м2		970,99	2,36	291	1	128	0,01	--
173	С131312-11	Вставки гибкие для прямоугольных каналов VG 50-30 /2 шт./	0,3	2070,00	--	621	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
174	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,9	1144,51	11,11	11331	110	3076	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2362	41	128	0,02	--
176	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1174,73	9,61	13157	108	3015	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2315	40	128	0,02	--
177	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,014	61500,00	--	861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	12	268,01	97,46	3216	1170	1710	0,62	7
		м2		105,84	36,62	1270	439	100	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	13	200,68	27,50	2609	357	2205	0,95	12
		м2		159,23	10,40	2070	135	100	0,05	1
181	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	185900,00	--	2417	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием из оцинкованной стали толщ.0,7 мм 500х500х500/Н/	1,5	2700,27	33,19	4050	50	313	0,87	1
		м2		151,20	11,81	227	18	128	0,06	--
183	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
184	Спрайс п.301 ТОО "АВЗ"	Вентилятор канальный прямоугольный KE/KT/50-25/22.4D	1	23964,22	--	23964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
186	Е0120-26-1	Установка глушителей трубчатых прямоугольных KSG 50-25	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
187	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,25	1309,04	7,30	327	2	311	6,04	2
		м2		970,99	2,36	243	1	128	0,01	--
188	С131312-11	Вставки гибкие для прямоугольных каналов VG 50-25 /2 шт./	0,25	2070,00	--	518	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
189	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,4	1174,73	9,61	2819	23	646	1,28	3
		м2		206,72	3,59	496	9	128	0,02	--
191	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,5	1174,73	9,61	12335	101	2827	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2171	38	128	0,02	--
192	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	11	268,01	97,46	2948	1072	1567	0,62	7
		м2		105,84	36,62	1164	403	100	0,18	2
194	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	12	200,68	27,50	2408	330	2036	0,95	11
		м2		159,23	10,40	1911	125	100	0,05	1
196	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	185900,00	--	2231	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
198	Спрайс п.301 ТОО "АВЗ"	Вентилятор канальный прямоугольный KE/KT/50-25/22.4D	1	23964,22	--	23964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
200	Е0120-26-1	Установка глушителей трубчатых прямоугольных KSG 50-25	1	7119,93	9,66	7120	10	245	1,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
201	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,25	1309,04	7,30	327	2	311	6,04	2
		м2		970,99	2,36	243	1	128	0,01	--
202	С131312-11	Вставки гибкие для прямоугольных каналов VG 50-25 /2 шт./	0,25	2070,00	--	518	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
203	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2	1174,73	9,61	2349	19	538	1,28	3
		м2		206,72	3,59	413	7	128	0,02	--
205	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,5	1174,73	9,61	12335	101	2827	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2171	38	128	0,02	--
206	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	11	268,01	97,46	2948	1072	1567	0,62	7
		м2		105,84	36,62	1164	403	100	0,18	2
208	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	12	200,68	27,50	2408	330	2036	0,95	11
		м2		159,23	10,40	1911	125	100	0,05	1
210	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	185900,00	--	2231	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Спрайс п.279 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х150	1	368,96	--	369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
214	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
216	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	2,1	200,68	27,50	421	58	356	0,95	2
		м2		159,23	10,40	334	22	100	0,05	--
218	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	185900,00	--	390	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
220	Спрайс п.279 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х150	1	368,96	--	369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,8	1169,91	13,82	12635	149	3664	1,62	17
		м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	--
222	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
224	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	2,1	200,68	27,50	421	58	356	0,95	2
		м2		159,23	10,40	334	22	100	0,05	--
226	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	185900,00	--	390	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
228	Спрайс п.279 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х150	1	368,96	--	369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
230	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
232	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	2,5	200,68	27,50	502	69	424	0,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		159,23	10,40	398	26	100	0,05	--
234	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	185900,00	--	465	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
236	Спрайс п.293 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 400х200	2	737,93	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,4	1174,73	9,61	16916	138	3877	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2977	52	128	0,02	--
238	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	4	268,01	97,46	1072	390	570	0,62	2
		м2		105,84	36,62	423	146	100	0,18	1
240	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	4,5	200,68	27,50	903	124	763	0,95	4
		м2		159,23	10,40	717	47	100	0,05	--
242	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0045	185900,00	--	837	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
244	Спрайс п.284 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х200	2	518,82	--	1038	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1144,51	11,11	9614	93	2610	1,48	12
		м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	--
246	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
248	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
250	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
252	Спрайс п.280 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х200	2	460,28	--	921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
254	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
256	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	2,5	200,68	27,50	502	69	424	0,95	2
		м2		159,23	10,40	398	26	100	0,05	--
258	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	185900,00	--	465	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
260	Спрайс п.281 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х300	2	591,75	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
262	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
264	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	2,5	200,68	27,50	502	69	424	0,95	2
		м2		159,23	10,40	398	26	100	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	185900,00	--	465	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
268	Спрайс п.290 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 300х250	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
270	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1
272	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
274	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
276	Спрайс п.286 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
278	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1
280	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
282	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
284	Спрайс п.280 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х200	2	460,28	--	921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
286	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	2,5	200,68	27,50	502	69	424	0,95	2
		м2		159,23	10,40	398	26	100	0,05	--
290	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	185900,00	--	465	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
292	Спрайс п.281 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х300	2	591,75	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1144,51	11,11	9614	93	2610	1,48	12
		м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	--
294	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
296	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
298	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
300	Спрайс п.294 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 600х200	1	957,03	--	957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14	1174,73	9,61	16446	135	3769	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2894	50	128	0,02	--
302	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,011	61500,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1
304	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
306	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
308	Спрайс п.286 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
310	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1
312	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
314	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
316	Спрайс п.290 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 300х250	1	664,67	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
318	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
322	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
324	Спрайс п.286 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
326	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--
328	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
329	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
330	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
331	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
332	Спрайс п.286 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
334	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--
336	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
338	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
340	Спрайс п.281 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х300	2	591,75	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
342	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--
344	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
345	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
346	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
348	Спрайс п.290 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 300х250	1	664,67	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
350	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
354	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
356	Спрайс п.290 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 300х250	1	664,67	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
358	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1
360	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
362	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
364	Спрайс п.281 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х300	2	591,75	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1169,91	13,82	5616	66	1628	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1247	25	128	0,03	--
366	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
368	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	2,5	200,68	27,50	502	69	424	0,95	2
		м2		159,23	10,40	398	26	100	0,05	--
370	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	185900,00	--	465	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
371	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
372	Спрайс п.281 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х300	2	591,75	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
374	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
375	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--
376	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
378	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
380	Спрайс п.286 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	1	664,67	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
382	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
386	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
388	Спрайс п.285 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х250	2	650,29	--	1301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
390	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--
392	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
393	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
394	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
396	Спрайс п.285 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х250	2	650,29	--	1301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
397	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
398	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--
400	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
402	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
403	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
404	Спрайс п.280 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х200	2	460,28	--	921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1144,51	11,11	6409	62	1740	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1336	23	128	0,02	--
406	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
408	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
409	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
410	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
412	Спрайс п.290 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 300х250	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
414	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,5	200,68	27,50	702	96	594	0,95	3
		м2		159,23	10,40	557	36	100	0,05	--
418	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	185900,00	--	651	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
420	Спрайс п.286 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
421	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
422	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--
424	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
425	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
426	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
428	Спрайс п.286 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
430	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--
432	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
434	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
436	Спрайс п.284 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х200	2	518,82	--	1038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
438	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
439	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--
440	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
442	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
443	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
444	Спрайс п.290 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 300х250	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
445	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
446	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,5	200,68	27,50	702	96	594	0,95	3
		м2		159,23	10,40	557	36	100	0,05	--
450	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	185900,00	--	651	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
451	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
452	Спрайс п.286 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
454	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
455	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1
456	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
457	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
458	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
459	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
460	Спрайс п.281 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х300	2	591,75	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
461	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5
		м2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	--
462	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
464	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
465	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	2,5	200,68	27,50	502	69	424	0,95	2
		м2		159,23	10,40	398	26	100	0,05	--
466	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	185900,00	--	465	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
467	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
468	Спрайс п.290 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 300х250	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
470	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
471	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1
472	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
473	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
474	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
475	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
476	Спрайс п.284 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х200	2	518,82	--	1038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
477	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
478	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
480	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
482	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
484	Спрайс п.286 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
485	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
486	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
487	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1
488	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
489	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
490	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
491	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
492	Спрайс п.281 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х300	2	591,75	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
493	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
494	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
495	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
496	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
497	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
498	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
499	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
500	Спрайс п.286 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
502	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
503	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1
504	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
505	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
506	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
507	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
508	Спрайс п.284 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х200	2	518,82	--	1038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
509	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
510	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
511	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,4	268,01	97,46	643	234	342	0,62	1
		м2		105,84	36,62	254	88	100	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
513	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
514	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
515	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
516	Спрайс п.283 "Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х150	2	445,57	--	891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
517	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
518	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
519	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
520	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
521	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
522	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
523	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
524	Спрайс п.283 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х150	2	445,57	--	891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
525	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
526	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
527	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
528	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
529	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3	200,68	27,50	602	82	509	0,95	3
		м2		159,23	10,40	478	31	100	0,05	--
530	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	185900,00	--	558	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
531	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
532	Спрайс п.286 " Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 200х300	2	664,67	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
534	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
535	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3	268,01	97,46	804	292	427	0,62	2
		м2		105,84	36,62	318	110	100	0,18	1
536	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
537	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,6	200,68	27,50	722	99	611	0,95	3
		м2		159,23	10,40	573	37	100	0,05	--
538	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
539	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
540	Спрайс п.288" Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 250х450	1	1006,20	--	1006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
541	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,5	1144,51	11,11	15451	150	4195	1,48	20
		м2		238,61	4,16	3221	56	128	0,02	--
542	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
543	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2,8	268,01	97,46	750	273	399	0,62	2
		м2		105,84	36,62	296	103	100	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
544	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,14	4330,00	--	606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
545	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	3,5	200,68	27,50	702	96	594	0,95	3
		м2		159,23	10,40	557	36	100	0,05	--
546	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В/ТУ 6-11-145-80/	0,0035	185900,00	--	651	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
547	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
548	Спрайс п.281" Air Technologies"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 150х300	1	591,75	--	592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
549	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной0,5 мм	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
550	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
551	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	2	268,01	97,46	536	195	285	0,62	1
		м2		105,84	36,62	212	73	100	0,18	--
552	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
553	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей стеклопластиком	2,5	200,68	27,50	502	69	424	0,95	2
		м2		159,23	10,40	398	26	100	0,05	--
554	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В/ТУ 6-11-145-80/	0,0025	185900,00	--	465	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2703586**	**54114**			**2304**
			Тенге			**378936**	**20375**			**99**
	Стоимость оборудования -		Тенге			537375				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			537375				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6939				
	Материалы -		Тенге			2749				
	Всего заработная плата -		Тенге				3821			
	Сдача и испытание -		Тенге			200				
		Накладные расходы -	Тенге			3649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			635				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4368			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264838				
	Материалы -		Тенге			22452				
	Всего заработная плата -		Тенге				91463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129303				
	Сдача и испытание -		Тенге			5385				
		Накладные расходы -	Тенге			91441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата -	Тенге				105179			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1894434				
	Материалы -		Тенге			1032923				
	Всего заработная плата -		Тенге				304026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			545733				
	Сдача и испытание -		Тенге			15037				
		Накладные расходы -	Тенге			389154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2420603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2051
		Сметная заработная плата -	Тенге				362399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3346858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2645
		Сметная заработная плата -	Тенге				471947			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2703586**	**54114**			**2304**
			Тенге			**378936**	**20375**			**99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			537375				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			537375				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6939				
	Материалы -		Тенге			2749				
	Всего заработная плата -		Тенге				3821			
	Сдача и испытание -		Тенге			200				
		Накладные расходы -	Тенге			3649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			635				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4368			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264838				
	Материалы -		Тенге			22452				
	Всего заработная плата -		Тенге				91463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129303				
	Сдача и испытание -		Тенге			5385				
		Накладные расходы -	Тенге			91441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата -	Тенге				105179			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1894434				
	Материалы -		Тенге			1032923				
	Всего заработная плата -		Тенге				304026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			545733				
	Сдача и испытание -		Тенге			15037				
		Накладные расходы -	Тенге			389154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2420603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2051
		Сметная заработная плата -	Тенге				362399			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3346858				
ПОКРЫТИЕ ЛС 7-1-2										
РАЗДЕЛ 1. Покрытие проездов, площадок, тротуаров										
----ТИП-1										
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-гравийных смесей толщиной 18 см	7728,2	804,87	17,83	6220158	137756	117972	0,04	321
		м2		6,41	5,07	49538	39163	133	0,02	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-----ТИП-2						
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-гравийных смесей толщиной 15 см	3901	674,94	17,83	2632922	69536	59549	0,04	162
		м2		6,41	5,07	25005	19768	133	0,02	71
				-----ТИП-3						
3	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением при бетонном покрытии сечением 100х200 мм	1977	736,25	6,63	1455564	13109	290384	0,70	1380
		м		108,68	1,76	214860	3473	133	0,01	12
				-----ТИП-4						
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-гравийных смесей толщиной 15 см	1646	674,94	17,83	1110943	29340	25126	0,04	68
		м2		6,41	5,07	10551	8341	133	0,02	30
5	Е0127-3-1	Устройство слоя из спецсмеси 4см	1646	82,36	77,94	135571	128296	30605	0,02	27
		м2		2,57	11,41	4230	18781	133	0,04	65
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением при других видах покрытий сечением 100х200 мм	389	1042,25	6,63	405435	2579	57137	0,70	272
		м		108,68	1,76	42277	683	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11960593	380615			2231
			Тенге			346461	90210			322
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11960593				
	Материалы -		Тенге			44244				
	Всего заработная плата -		Тенге				436671			
	Местные материалы -		Тенге			11189272				
		Накладные расходы -	Тенге			580772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			752482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13293847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2843
		Сметная заработная плата -	Тенге				523786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13293847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2843
		Сметная заработная плата -	Тенге				523786			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11960593	380615			2231
			Тенге			346461	90210			322
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11960593				
	Материалы -		Тенге			44244				
	Всего заработная плата -		Тенге				436671			
	Местные материалы -		Тенге			11189272				
		Накладные расходы -	Тенге			580772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			752482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13293847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2843
		Сметная заработная плата -	Тенге				523786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13293847				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". ЛС 2-3-2										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		ПОТОЛОК								
1	Е0115-151-1	**Окраска водными составами внутри помещений потолка клеевая простая**	5	14,44	0,18	72	1	49	0,06	--
		м2		9,23	0,07	46	--	105	--	--
2	Е0115-152-2	**Окраска водными составами внутри помещений потолка известковая по кирпичу и бетону**	340,6	9,90	0,12	3371	41	2432	0,04	15
		м2		6,75	0,05	2299	17	105	--	--
		КОЛОННЫ, ДИАФРАГМЫ, СТЕНЫ БЕТОННЫЕ								
3	Е0115-152-2	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по бетону**	166,8	9,90	0,12	1651	20	1191	0,04	7
		м2		6,75	0,05	1126	8	105	--	--
4	Е0115-151-1	**Окраска водными составами внутри помещений стен клеевая простая**	10,5	14,44	0,18	152	2	103	0,06	1
		м2		9,23	0,07	97	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-152-2	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по бетону**	37	9,90	0,12	366	4	264	0,04	2
		м2		6,75	0,05	250	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5612	68			25
			Тенге			3818	28			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5612				
	Материалы -		Тенге			1726				
	Всего заработная плата -		Тенге				3846			
		Накладные расходы -	Тенге			4038				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10230				
		РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2								
6	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	2,5	89,04	5,89	223	15	259	0,42	1
		м		71,78	2,23	179	6	140	0,01	--
7	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,321975	40,72	0,04	13	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	3	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			236	15			1
			Тенге			182	6			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236				
	Материалы -		Тенге			39				
	Всего заработная плата -		Тенге				188			
		Накладные расходы -	Тенге			261				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			527				
		РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1 /10 шт./								
8	Е0109-53-2	**Монтаж решеток из полосовой, листовой и угловой стали**	0,02186	9850,48	1162,95	215	25	147	46,60	1
		т		7357,50	108,00	161	2	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,59022	40,72	0,04	24	--	4	0,04	--
		м2		8,32	--	5	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			239	25			1
			Тенге			166	2			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24				
	Материалы -		Тенге			19				
	Всего заработная плата -		Тенге				5			
		Накладные расходы -	Тенге			4				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30				
		Сметная заработная плата -	Тенге				6			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			215				
	Материалы -		Тенге			29				
	Всего заработная плата -		Тенге				163			
		Накладные расходы -	Тенге			147				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			414				
		РАЗДЕЛ 4.ЛЮК ЭВАКУАЦИОННЫЙ Л-3 /1 шт./								
10	Е0109-36-3	**Монтаж люков металлических**	0,48	87,45	4,28	42	2	36	0,48	--
		м2		81,00	1,62	39	1	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			42	2			--
			Тенге			39	1			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				40			
		Накладные расходы -	Тенге			36				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82				
		Сметная заработная плата -	Тенге				45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			82				
		РАЗДЕЛ 5.ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150 мм**	7,35	3591,33	73,75	26396	542	323	0,14	1
		м3		21,38	11,67	157	86	133	0,04	--
12	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	49	551,13	--	27006	--	1613	0,14	7
		м2		24,75	--	1213	--	133	--	--
13	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см**	49	175,18	--	8584	--	519	0,05	2
		м2		7,96	--	390	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			61986	542			10
			Тенге			1760	86			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61986				
	Материалы -		Тенге			1135				
	Всего заработная плата -		Тенге				1846			
	Местные материалы -		Тенге			58549				
		Накладные расходы -	Тенге			2455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				368			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			68307				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			68115	652			38
			Тенге			5964	123			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67858				
	Материалы -		Тенге			2919				
	Всего заработная плата -		Тенге				5884			
	Местные материалы -		Тенге			58549				
		Накладные расходы -	Тенге			6759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1014			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6898			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			257				
	Материалы -		Тенге			30				
	Всего заработная плата -		Тенге				203			
		Накладные расходы -	Тенге			183				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				230			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			79560				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ								
14	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	431,2	7,42	0,22	3200	95	3741	0,04	19
		м2		7,20	0,09	3105	39	119	--	--
15	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя	529,3	42,86	18,33	22686	9702	19772	0,14	73
		м2		24,53	6,86	12984	3631	119	0,03	18
		ПАРАПЕТ								
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук, компенсатор/ из листовой оцинкованной стали	82,612	161,83	1,24	13369	102	15110	0,97	80
		м2		153,23	0,47	12659	39	119	--	--
17	Е0107-20-3	Установка костылей К1, К2, К3	0,09474	9926,10	1826,10	940	173	1166	42,70	4
		т		8100,00	690,75	767	65	140	3,37	--
18	Е0113-26-6 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей костылей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,55798	40,72	0,04	104	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
		ЗОНТЫ ВЕНТШАХТЫ								
19	Е0109-53-3	Монтаж стоек	0,10105	16367,84	681,42	1654	69	1346	95,00	10
		т		14670,00	132,75	1482	13	90	0,65	--
20	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов массой до 20 кг	0,05082	13010,10	1826,10	661	93	625	42,70	2
		т		8100,00	690,75	412	35	140	3,37	--
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей м/к стоек и стальных крепежных элементов эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,10049	40,72	0,04	167	--	31	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	34	--	90	--	--
22	Е0112-10-1	**Устройство зонтов из стального листа с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием**	18	161,83	1,24	2913	22	3292	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2758	8	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			45694	10257			206
			Тенге			34222	3831			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44040				
	Материалы -		Тенге			1113				
	Всего заработная плата -		Тенге				36557			
		Накладные расходы -	Тенге			43756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				43121			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1654				
	Материалы -		Тенге			103				
	Всего заработная плата -		Тенге				1496			
		Накладные расходы -	Тенге			1346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			96244				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
23	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках, площадь проема до 3 м2, с установкой наличников**	20,16	636,69	31,85	12836	642	4907	1,15	23
		м2		190,80	12,04	3847	243	120	0,06	1
24	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
		ФРАМУГИ Ф-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			2,16	498,09	19,17	1076	41	615	1,38	3
		м2		230,97	6,18	499	13	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14606	751			29
			Тенге			4917	282			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14606				
	Материалы -		Тенге			8938				
	Всего заработная плата -		Тенге				5199			
		Накладные расходы -	Тенге			6238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			22095				
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЦА/								
26	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных								
			23,4	1468,50	30,36	34363	710	4038	0,80	19
		м2		132,85	7,46	3109	175	123	0,04	1
27	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			17,1	151,32	0,32	2588	5	878	0,24	4
		м		41,63	0,11	712	2	123	--	--
		ТИП 2 НА ОТМ.0,000								
28	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			269,6	1734,41	15,20	467597	4098	59912	1,07	288
		м2		173,30	7,37	46722	1987	123	0,04	10
29	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			93,4	151,32	0,32	14133	30	4795	0,24	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		41,63	0,11	3888	10	123	--	--
		ТИП 3 НА ОТМ.0,000								
30	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	100,7	597,64	4,90	60182	493	7475	0,38	38
		м2		58,50	1,85	5891	186	123	0,01	1
31	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	86,2	109,84	0,46	9468	40	1296	0,08	7
		м		12,04	0,18	1038	16	123	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								
32	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	179,5	1468,50	30,36	263596	5449	30978	0,80	144
		м2		132,85	7,46	23847	1339	123	0,04	7
33	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	80,7	151,32	0,32	12212	26	4143	0,24	19
		м		41,63	0,11	3360	9	123	--	--
		ТИП 5 НА ОТМ.3,300								
34	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	161,3	597,64	4,90	96399	790	11973	0,38	62
		м2		58,50	1,85	9436	298	123	0,01	1
35	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	141,9	109,84	0,46	15586	65	2133	0,08	11
		м		12,04	0,18	1708	26	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			976124	11708			614
			Тенге			99710	4047			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			976124				
	Материалы -		Тенге			730615				
	Всего заработная плата -		Тенге				103757			
	Местные материалы -		Тенге			134091				
		Накладные расходы -	Тенге			127621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1169970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							698
		Сметная заработная плата -	Тенге				122900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1169970				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
36	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	722,3	291,31	2,33	210413	1683	62273	0,49	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,23	0,88	58672	636	105	--	3
37	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений потолков известковая по кирпичу и бетону	626,3	9,90	0,12	6199	75	4472	0,04	28
		м2		6,75	0,05	4228	31	105	--	--
38	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен, откосов, колонн и ригелей водоэмульсионными составами	749	274,88	2,10	205885	1573	51764	0,39	292
		м2		65,03	0,79	48707	592	105	--	3
39	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений колонн и стен известковая по бетону	45	9,90	0,12	445	5	321	0,04	2
		м2		6,75	0,05	304	2	105	--	--
40	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений стен и колонн известковая по штукатурке	136	17,43	0,12	2370	16	1968	0,09	13
		м2		13,73	0,05	1867	7	105	--	--
41	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен /панели/ акриловой глянцевой краской по штукатурке	705	141,48	1,88	99743	1325	58495	0,47	330
		м2		78,30	0,72	55202	508	105	--	2
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
42	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	780,4	25,35	0,05	19786	39	7169	0,05	38
		м2		7,70	0,02	6009	16	119	--	--
43	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	623,6	21,10	0,01	13159	6	4387	0,04	26
		м2		6,70	--	4178	--	105	--	--
44	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен, цоколя и откосов на морозостойком клее	125,1	1955,74	2,56	244663	320	55395	2,55	319
		м2		420,75	0,97	52636	121	105	--	1
45	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	460,5	266,17	2,65	122571	1220	125460	1,43	659
		м2		258,75	0,72	119154	332	105	0,03	13
46	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	498,5	11,89	1,65	5927	823	5690	0,06	31
		м2		10,24	0,63	5105	314	105	--	1
47	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	292,307692	57,98	0,60	16948	175	17682	0,32	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		57,38	0,23	16773	67	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			948111	7261			2184
			Тенге			372835	2625			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			948111				
	Материалы -		Тенге			545215				
	Всего заработная плата -		Тенге				375460			
	Местные материалы -		Тенге			22799				
		Накладные расходы -	Тенге			395076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1423778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2405
		Сметная заработная плата -	Тенге				434721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1423778				
		РАЗДЕЛ 10.ВХОД В-2								
48	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	96,5	7,42	0,22	716	21	837	0,04	4
		м2		7,20	0,09	695	9	119	--	--
49	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя	96,5	42,86	18,33	4136	1769	3605	0,14	13
		м2		24,53	6,86	2367	662	119	0,03	3
50	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой стали с полиэфирным покрытием	17,4	161,83	1,24	2816	22	3183	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2666	8	119	--	--
51	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой стали	7,6	161,83	1,24	1230	9	1390	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1165	4	119	--	--
52	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными клинкерными керамическими плитками стен на морозостойком клее	23,9	2125,74	2,56	50805	61	10583	2,55	61
		м2		420,75	0,97	10056	23	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка козырька стекломагнезитовым листом по направляющим "Кнауф" /узел 3/	15,7	660,34	2,86	10367	45	4665	1,63	26
		м2		282,04	0,94	4428	15	105	--	--
54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммрастором М100	95,3	311,65	9,95	29701	948	6557	0,36	34
		м2		52,20	3,74	4975	356	123	0,02	2
55	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит на прослойке из клея	106,1	658,81	16,52	69900	1753	60709	2,91	309
		м2		459,00	6,19	48700	657	123	0,03	3
56	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка подступенков и торцов на клее гранитом	29	443,30	4,62	12856	134	7785	1,52	44
		м2		254,97	3,14	7394	91	104	0,02	--
57	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из полированного гранита	10	63,45	0,32	635	3	513	0,24	2
		м		41,63	0,11	416	1	123	--	--
58	Е0108-4-5	Устройство мембраны /гидроизоляция/	17	289,68	8,23	4925	140	1700	0,47	8
		м2		81,68	3,08	1389	52	118	0,02	--
59	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка колонн стекломагнезитовым листом по направляющим "Кнауф"	43,2	604,19	4,85	26101	209	10173	1,29	56
		м2		222,86	1,41	9628	61	105	0,01	--
60	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	43,2	266,17	2,65	11498	114	11770	1,43	62
		м2		258,75	0,72	11178	31	105	0,03	1
61	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений без поручня Ног-1, Ног-2	43,3	89,04	5,89	3855	255	4486	0,42	18
		м		71,78	2,23	3108	97	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			229540	5484			661
			Тенге			108164	2067			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229540				
	Материалы -		Тенге			63010				
	Всего заработная плата -		Тенге				110230			
	Местные материалы -		Тенге			52882				
		Накладные расходы -	Тенге			127956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19193			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				129424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			378945				
		РАЗДЕЛ 11.ВХОД В-5								
62	Е0111-25-2	Устройство покрытий крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	2,5	400,67	29,99	1002	75	621	1,18	3
		м2		190,58	11,23	476	28	123	0,05	--
63	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка поребрика	4,7	1003,14	6,63	4715	31	690	0,70	3
		м		108,68	1,76	511	8	133	0,01	--
64	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствором М150	2,8	266,77	15,94	747	45	135	0,24	1
		м2		34,65	5,96	97	17	119	0,03	--
65	Е0112-17-2 К=9	Исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.0-12 мм	2,8	-94,05	-1,26	-263	-4	-5	-0,01	--
		м2		-0,99	-0,45	-3	-1	119	--	--
66	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	2,8	7,42	0,22	21	1	24	0,04	--
		м2		7,20	0,09	20	--	119	--	--
67	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой	2,8	42,86	18,33	120	51	105	0,14	--
		м2		24,53	6,86	69	19	119	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	2,5	386,40	3,73	966	9	121	0,23	1
		м		39,15	1,40	98	3	119	0,01	--
69	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой стали	3,7	161,83	1,24	599	5	677	0,97	4
		м2		153,23	0,47	567	2	119	--	--
70	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	2,5	24,32	0,42	61	1	50	0,13	--
		м		21,92	0,16	55	--	90	--	--
71	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными клинкерными керамическими плитками стен на морозостойком клее	1	2125,74	2,56	2126	3	443	2,55	3
		м2		420,75	0,97	421	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			10092	217			14
			Тенге			2311	78			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10031				
	Материалы -		Тенге			2387				
	Всего заработная плата -		Тенге				2333			
	Местные материалы -		Тенге			5173				
		Накладные расходы -	Тенге			2810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2755			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				55			
		Накладные расходы -	Тенге			50				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117				
		Сметная заработная плата -	Тенге				63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			13729				
		РАЗДЕЛ 12.ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1 шт./, ОГ-2 /1 шт./								
72	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений без поручня	17,6	89,04	5,89	1567	104	1824	0,42	7
		м		71,78	2,23	1263	39	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1567	104			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1263	39			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1567				
	Материалы -		Тенге			200				
	Всего заработная плата -		Тенге				1303			
		Накладные расходы -	Тенге			1824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3594				
		РАЗДЕЛ 13.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-3 /20 шт./								
73	Е0109-53-2	**Монтаж решеток из полосовой, листовой и угловой стали**	0,1336	9850,48	1162,95	1316	155	898	46,60	6
		т		7357,50	108,00	983	14	90	0,53	--
74	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /костыли/**	0,0088	175710,10	1826,10	1546	16	108	42,70	--
		т		8100,00	690,75	71	6	140	3,37	--
75	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	3,6072	40,72	0,04	147	--	27	0,04	--
		м2		8,32	--	30	--	90	--	--
76	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	6	161,83	1,24	971	7	1097	0,97	6
		м2		153,23	0,47	919	3	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3980	179			13
			Тенге			2004	23			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2664				
	Материалы -		Тенге			1620				
	Всего заработная плата -		Тенге				1030			
		Накладные расходы -	Тенге			1233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1214			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1316				
	Материалы -		Тенге			178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				997			
		Накладные расходы -	Тенге			898				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			6477				
		РАЗДЕЛ 14.ЗАШИВКА КОРОБОВ /ОВ/ И СТОЯКОВ /ВК/								
77	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка коробов и стояков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	100	670,87	2,86	67087	286	29713	1,63	163
		м2		282,04	0,94	28204	94	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			67087	286			163
			Тенге			28204	94			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67087				
	Материалы -		Тенге			37544				
	Всего заработная плата -		Тенге				28298			
	Местные материалы -		Тенге			1053				
		Накладные расходы -	Тенге			29713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				32755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			102608				
		РАЗДЕЛ 15.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ /УЗЛЫ 6,7/								
78	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	0,85	6465,97	378,22	5496	321	3152	20,04	17
		м3		3566,25	141,75	3031	120	100	0,69	1
79	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов 1 из листовой оцинкованной стали	15	161,83	1,24	2427	19	2744	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2298	7	119	--	--
80	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0096158	172357,31	536,06	1657	5	481	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	457	2	105	0,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты для деформационных швов и для стыков	10,8	107,08	8,23	1156	89	1080	0,47	5
		м2		81,68	3,08	882	33	118	0,02	--
82	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	25	16,67	--	417	--	371	0,09	2
		м шва		14,13	--	353	--	105	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИ /УЗЕЛ 8/								
83	Е0126-31-1	Теплоизоляция перекрытий изделиями из минеральной ваты	1,2	2139,46	330,46	2567	397	2319	10,58	13
		м3		1809,00	123,75	2171	149	100	0,60	1
84	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов 2 из листовой оцинкованной стали	26,136	161,83	1,24	4230	32	4780	0,97	25
		м2		153,23	0,47	4005	12	119	--	--
85	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0098624	172357,31	536,06	1700	5	494	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	468	2	105	0,99	--
86	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты для деформационных швов и для стыков	7,128	107,08	8,23	763	59	713	0,47	3
		м2		81,68	3,08	582	22	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			20414	927			86
			Тенге			14248	347			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20414				
	Материалы -		Тенге			5239				
	Всего заработная плата -		Тенге				14595			
		Накладные расходы -	Тенге			16134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2420			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			38741				
		РАЗДЕЛ 16.ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА ГС-1 /2 шт./								
87	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев с антисептированием	0,1048	6197,72	316,57	650	33	454	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	365	12	120	0,58	--
88	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,1048	573,75	28,11	60	3	17	0,78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	10,58	13	1	120	0,05	--
89	Е0110-7-3	Обшивка каркаса плитами древесно-стружечными	9	129,31	4,32	1164	39	1330	0,75	7
		м2		121,50	1,64	1094	15	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1873	75			9
			Тенге			1472	28			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1873				
	Материалы -		Тенге			326				
	Всего заработная плата -		Тенге				1500			
		Накладные расходы -	Тенге			1800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			3894				
		РАЗДЕЛ 17.ЛЮКИ								
		ЛЮК Л-1 /1 шт./								
90	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,50	30,89	240	20	156	1,23	1
		м2		191,93	11,68	123	7	120	0,06	--
		ЛЮК Л-2 /1 шт./								
91	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,02652	573,75	28,11	15	1	4	0,78	--
		м3		123,75	10,58	3	--	120	0,05	--
92	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство люка с утеплителем и устройством слива из стали оцинкованной	0,64	246,75	4,60	158	3	183	1,56	1
		м2		236,25	1,73	151	1	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			413	23			2
			Тенге			277	9			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			413				
	Материалы -		Тенге			113				
	Всего заработная плата -		Тенге				286			
		Накладные расходы -	Тенге			343				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			802				
		РАЗДЕЛ 18.ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /1 шт./								
93	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	**Монтаж лестниц-стремянок**	0,028	14215,47	5475,87	398	153	179	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	155	43	90	5,46	--
94	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,756	40,72	0,04	31	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			429	153			1
			Тенге			162	43			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				6			
		Накладные расходы -	Тенге			6				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			398				
	Материалы -		Тенге			89				
	Всего заработная плата -		Тенге				199			
		Накладные расходы -	Тенге			179				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			650				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2319931	37425			3989
			Тенге			669788	13514			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2316503				
	Материалы -		Тенге			1396346				
	Всего заработная плата -		Тенге				680554			
	Местные материалы -		Тенге			215998				
		Накладные расходы -	Тенге			754510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3255273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4428
		Сметная заработная плата -	Тенге				793731			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3429				
	Материалы -		Тенге			375				
	Всего заработная плата -		Тенге				2747			
		Накладные расходы -	Тенге			2472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3118			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3261529				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2388046	38077			4027
			Тенге			675752	13637			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2384360				
	Материалы -		Тенге			1399265				
	Всего заработная плата -		Тенге				686439			
	Местные материалы -		Тенге			274547				
		Накладные расходы -	Тенге			761269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114190			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3334367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4468
		Сметная заработная плата -	Тенге				800629			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3686				
	Материалы -		Тенге			405				
	Всего заработная плата -		Тенге				2950			
		Накладные расходы -	Тенге			2655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3348			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3341089				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	Ц0108-572-3	**Распределительный щит, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	**Корпус щита распределительного навесного 380/220В, IP54, на 24 модуля ЩРн-24з-074У2**	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, 40А	1	227,47	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Iр-32А	5	217,43	--	1087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 3Р, Iр-25А	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, Iр-16А	2	71,92	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, встраиваемый, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
10	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка освещения встраиваемого 380/220В, IP31, на 18 модулей ЩРв-18з-13бУХЛ3	1	1304,59	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, 25А /характеристика В/	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс п.20 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Дифференциальный автоматический выключатель на отходящих линиях АД12, 220В, 2р, 20А, 30мА	4	572,01	--	2288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, встраиваемый, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
16	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка освещения встраиваемого 380/220В, IP31, на 18 модулей ЩРв-18з-136УХЛ3	1	1304,59	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, 25А /характеристика В/	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, 220В, 16А	6	71,92	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дифференциальный автоматический выключатель на отходящих линиях АД12, 220В, 2р, 16А, 30мА	2	786,10	--	1572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, встраиваемый, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
23	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка освещения встраиваемого 380/220В, IP31, на 18 модулей ЩРв-18з-136УХЛ3, дверца с пределом огнестойкости 0,6ч и с уплотнением для газодымонепроницаемости	1	1304,59	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, 25А /характеристика В/	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, 220В, 16А	6	71,92	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дифференциальный автоматический выключатель на отходящих линиях АД12, 220В, 2р, 16А, 30мА	1	786,10	--	786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, встраиваемый, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
30	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щитка освещения встраиваемого 380/220В, IP31, на 12 модулей ЩРв-12з-136УХЛ3	1	1187,51	--	1188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	123,77	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на вводе ВА47-29, 3Р, 20А /характеристика В/	1	260,92	--	261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель на отходящих линиях ВА47-29, 1Р, 220В, 16А	8	71,92	--	575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-80-4	Контактор модульный	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		шт		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
36	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Бокс для установки модульного контактора КМ20-20 IP30 КМПн 2/2	1	100,35	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Модульный контактор 20А, 2р, 230В/АС-1 КМ20-20	1	669,02	--	669	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-81-1	Кнопка управления, до 2 подключаемых концов	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95	--	--
39	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус для кнопки на одно местно, 70х70х65, белый КП 101	1	83,63	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Кнопка управления 1з, красн. LAY5-BL21	1	321,13	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с количеством ламп в светильнике: до 4	65	467,80	183,00	30407	11895	17648	1,46	95
		шт		234,00	51,80	15210	3367	95	0,30	20
42	Ц0110-99-6	Блок аварийного питания для светильника	11	1526,20	--	16788	--	14256	9,00	99
		шт		1440,00	--	15840	--	90	--	--
43	Спрайс п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP20 AOT.PRS 418	42	2233,85	--	93822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP20 AOT.PRS 418ES1 с блоком аварийного питания	11	2554,18	--	28096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151702-116 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP40 AOT.OPL 418	12	2429,00	--	29148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 2 лампами в светильнике	22	342,80	134,00	7542	2948	4092	0,99	22
		шт		158,00	37,80	3476	832	95	0,22	5
47	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х36ВТ, IP20 AOT.PRS 236	15	1686,00	--	25290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Спрайс п.34 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х36ВТ, IP40 AOT.OPL 236	4	2664,97	--	10660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х18ВТ, IP40 AOT.OPL 218	3	1487,00	--	4461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 1 лампой в светильнике	25	269,90	98,00	6748	2450	3586	0,76	19
		шт		122,00	29,00	3050	725	95	0,17	4
51	Спрайс п.31 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 1х36ВТ, IP54 ALS.OPL 1х36	2	4295,50	--	8591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Спрайс п.46 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой мощностью 23Вт, цоколь Е27, IP44 TS100	17	501,76	--	8530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Спрайс п.45 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой мощностью 23Вт, цоколь Е27, IP65 NBT18F123	6	5151,44	--	30909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	3	241,70	91,00	725	273	447	0,82	2
		шт		131,00	25,70	393	77	95	0,15	--
55	Спрайс п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник настенный с рассеивателем, в комплекте с лампой 6Вт, IP22 EFS 73	3	3714,72	--	11144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010	2	83,63	--	167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Вниз направо" ПЭУ 004	1	83,63	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные белого света, 220В, 18Вт, цоколь G13 L18W	266	82,00	--	21812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные белого света, 220В, 36Вт, цоколь G13 L36W	40	101,00	--	4040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, 220В, 23Вт, цоколь E27 DULUX EL LL 23W	23	82,00	--	1886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
62	С151801-15 примен.	Выключатель однополюсный, 6А, 250В, открытой установки IP44	2	242,00	--	484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	24	47,00	0,20	1128	5	1040	0,29	7
		шт		45,50	0,10	1092	2	95	--	--
64	С151801-12 примен.	Выключатель однополюсный 6А, 250В, скрытой установки, IP20	15	156,00	--	2340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151801-14 примен.	Выключатель однополюсный 6А, 250В, скрытой установкти IP20, на две цепи	9	182,00	--	1638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	1	48,50	0,20	49	--	45	0,29	--
		шт		47,00	0,10	47	--	95	--	--
67	С151801-47 примен.	Переключатели на два направления без нулевых положений 6А, 250В, скрытой установки	1	377,00	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	3	59,70	1,00	179	3	149	0,33	1
		шт		52,20	0,20	157	1	95	--	--
69	С151801-47 примен.	Переключатели на два направления без нулевых положений 6А, 250В, открытой установки IP43	3	377,00	--	1131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	25	62,70	0,20	1568	5	1375	0,34	9
		шт		57,80	0,10	1445	3	95	--	--
71	С151801-156 примен.	Розетка штепсельная 10А, 250В, 2-х полюсная скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками	7	226,00	--	1582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151801-154 примен.	Розетка штепсельная 10А, 250В, 2-х полюсная сдвоенная скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками	16	226,00	--	3616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151801-154 примен.	Розетка штепсельная 10А, 250В, 2-х полюсная сдвоенная скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками	2	226,00	--	452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Рамка одноместная РГ-1-ГБ	32	33,45	--	1070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Рамка двухместная РВ-2-ГБ	18	50,18	--	903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151801-132 примен.	Коробка для скрытой установки выключателей и штепсельных розеток	0,032	16300,00	--	522	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151801-132 примен.	Коробка пластмассовая на 2 поста для скрытой установки штепсельных розеток	0,018	16300,00	--	293	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151803-48 примен.	Коробки ответвительные для скрытой проводки	0,115	26100,00	--	3002	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151801-131	Коробка ответвительная пластмассовая открытой установки IP54, тип У409У1	20	509,00	--	10180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	33	19,60	0,50	647	17	517	0,10	3
		м		16,40	0,10	541	3	95	--	--
81	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	230	14,60	0,20	3358	46	2600	0,07	16
		м		11,80	0,10	2714	23	95	--	--
82	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	932	10,60	0,10	9879	93	7880	0,06	56
		м		8,80	0,10	8202	93	95	--	1
83	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	145	175,20	75,70	25404	10977	12852	0,44	64
		м		72,70	20,60	10542	2987	95	0,12	17
84	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0663	141785,00	--	9400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	53341,00	--	10882	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	61599,00	--	1885	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
87	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	51548,00	--	1314	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
88	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9894	33644,00	--	33287	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
89	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	22812,00	--	1163	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0146-30-1	Пробивка отверстий от диам.30 до диам.100	15	43,33	20,47	650	307	459	0,13	2
		отверст.		22,86	7,74	343	116	100	0,04	1
91	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	147,30	73,00	4419	2190	1932	0,29	9
		м		49,50	18,30	1485	549	95	0,11	3
92	Спрайс п.57 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм	30	14,69	--	441	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1160	108,60	48,90	125976	56724	57084	0,22	255
		м		39,60	12,20	45936	14152	95	0,07	82
94	Спрайс п.56 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм	1160	5,90	--	6845	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-407-2	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм	3	159,90	81,10	480	243	213	0,35	1
		м		54,50	20,30	164	61	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 32	3	191,00	--	573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-407-1	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125,60	64,10	251	128	109	0,26	1
		м		41,40	15,80	83	32	95	0,09	--
98	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 20	2	104,00	--	208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	17	31,00	3,10	527	53	455	0,16	3
		м		27,90	0,30	474	5	95	--	--
100	С11041-82 примен.	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01343	48400,00	--	650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0108-472-11	Перемычка заземляющая гибкая ПГС 25-560У2,5	2	66,70	4,10	133	8	92	0,30	1
		шт		48,40	0,20	97	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			632898	88534			676
			Тенге			113601	23053			134
	Стоимость оборудования -		Тенге			9517				
	Запасные части -		Тенге			95				
	Тара и упаковка -		Тенге			48				
	Транспортные расходы -		Тенге			290				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			119				
	Комплектация -		Тенге			58				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10127				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			622731				
	Материалы -		Тенге			40267				
	Всего заработная плата -		Тенге				136195			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			380980				
		Накладные расходы -	Тенге			128594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19289			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45080				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			796405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							872
		Сметная заработная плата -	Тенге				155485			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			650				
	Всего заработная плата -		Тенге				459			
		Накладные расходы -	Тенге			459				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			807707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							875
		Сметная заработная плата -	Тенге				156012			
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ								
102	Ц0108-572-3	Щит обогрева водосточной системы, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
103	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Корпус щита обогрева водосточной системы навесного, IP54, ЩРн-24з-074У2	1	1425,01	--	1425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	107,04	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	50,18	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Автоматический выключатель трехполюсный I-32A	1	217,43	--	217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Спрайс п.22 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель АВДТ32 однополюсный I-16A с УЗО 30 мА	5	740,60	--	3703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-80-4	Контактор модульный	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		шт		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Спрайс п.50 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Модульный контактор 25А, 4р, Uc-230В, на DIN-рейку КМ25-40	1	1206,64	--	1207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0110-309-2	Установка терморегулятора, датчика температуры	2	45,00	--	90	--	91	--	--
		шт		45,00	--	90	--	101	--	--
111	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Терморегулятор Devireg 330 /крепление на DIN-рейку/, в комплекте с датчиком температуры +10 град.С-10 град.С для стаивания снего и льда	1	6723,63	--	6724	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0110-309-1	Установка переключателя	1	180,40	--	180	--	180	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	101	--	--
113	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Переключатель ANK-22-3 на 3 фиксированных положения	1	287,68	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0110-309-3	Установка кнопки управления	1	150,20	--	150	--	150	1,00	1
		шт		149,00	--	149	--	101	--	--
115	Спрайс п.64 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кнопка управления КМУ-11	1	501,76	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM	1	33,45	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
118	Спрайс п.18 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29, Iн-10А /характеристика С/	1	74,66	--	75	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Бокс для автоматического выключателя QF-O, IP30 КМПн 2/2	1	100,35	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С151803-45	Коробка распределительная IP54, тип У614	1	1660,00	--	1660	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	28	108,60	48,90	3041	1369	1378	0,22	6
		м		39,60	12,20	1109	342	95	0,07	2
122	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Трубы ПВХ, диаметром 20 мм	6,272	650,00	--	4077	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	147,30	73,00	2210	1095	966	0,29	4
		м		49,50	18,30	743	274	95	0,11	2
124	Спрайс п.57 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм	15	14,69	--	220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	108,60	48,90	869	391	394	0,22	2
		м		39,60	12,20	317	98	95	0,07	1
126	Спрайс п.56 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм	8	5,90	--	47	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0108-407-2	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм	1	159,90	81,10	160	81	71	0,35	--
		м		54,50	20,30	55	20	95	0,12	--
128	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 32	1	191,00	--	191	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0108-407-1	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125,60	64,10	251	128	109	0,26	1
		м		41,40	15,80	83	32	95	0,09	--
130	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 20	2	104,00	--	208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	29	19,60	0,50	568	15	455	0,10	3
		м		16,40	0,10	476	3	95	--	--
132	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	25	14,60	0,20	365	5	283	0,07	2
		м		11,80	0,10	295	3	95	--	--
133	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	160	175,20	75,70	28032	12112	14182	0,44	70
		м		72,70	20,60	11632	3296	95	0,12	19
134	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	141785,00	--	5785	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
135	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0714	53341,00	--	3809	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
136	С151603-11 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	0,0051	38943,00	--	199	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
137	Спрайс п.7 ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 30Вт/п.м., длиной 27м DeviflexDTCE-30	1	9954,99	--	9955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Спрайс п.12 ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 15м DeviflexDTIP-18	1	6021,16	--	6021	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Спрайс п.13 ТОО "Ritox"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 7м Deviflex DTIP-18	1	4576,08	--	4576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Спрайс п.14 ТОО "Ritox"	Кабельдвухжильный, экранированный, саморегулирующийся нагревательный, мощность 18Вт/п.м., длиной 50м Devi-iceguard-18 Readymade	1	38696,00	--	38696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Спрайс п.17 ТОО "Ritox"	Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля Devirep	4	3211,29	--	12845	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Спрайс п.16 ТОО "Ritox"	Лента монтажная Devifast	15	128,45	--	1927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	Спрайс п.15 ТОО "Ritox"	Лента алюминиевая липкая, ширина 38мм Alufape /1уп.-50м/	1	4014,11	--	4014	--	--	--	--
		упаковка		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			146619	15285			94
			Тенге			15831	4085			24
	Стоимость оборудования -		Тенге			12715				
	Запасные части -		Тенге			127				
	Тара и упаковка -		Тенге			64				
	Транспортные расходы -		Тенге			387				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			160				
	Комплектация -		Тенге			77				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13530				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			133904				
	Материалы -		Тенге			6792				
	Всего заработная плата -		Тенге				19916			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95996				
		Накладные расходы -	Тенге			18945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9171				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			162020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				22758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			175550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				22758			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			779517	103818			771
			Тенге			129432	27139			157
	Стоимость оборудования -		Тенге			22232				
	Запасные части -		Тенге			222				
	Тара и упаковка -		Тенге			112				
	Транспортные расходы -		Тенге			677				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			279				
	Комплектация -		Тенге			135				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			23657				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			756635				
	Материалы -		Тенге			47059				
	Всего заработная плата -		Тенге				156112			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			476976				
		Накладные расходы -	Тенге			147539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54250				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			958425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							999
		Сметная заработная плата -	Тенге				178242			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			650				
	Всего заработная плата -		Тенге				459			
		Накладные расходы -	Тенге			459				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				528			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			983257				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 3А и 3Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". ЛС 2-4-3										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
		ТИП 15								
1	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей /на клее/ из плит керамогранитных**	46,4	1468,50	30,36	68138	1409	8008	0,80	37
		м2		132,85	7,46	6164	346	123	0,04	2
		ТИП 17. ТЕПЛОВОЙ ПУКТ								
2	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей /на клее/ из плит керамогранитных**	21,7	1468,50	30,36	31866	659	3745	0,80	17
		м2		132,85	7,46	2883	162	123	0,04	1
		ТИП 19								
3	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее**	208,6	597,64	4,90	124668	1022	15484	0,38	80
		м2		58,50	1,85	12203	386	123	0,01	2
4	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных, окрашенных**	69	109,84	0,46	7579	32	1037	0,08	5
		м		12,04	0,18	831	12	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			232251	3121			140
			Тенге			22081	906			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232251				
	Материалы -		Тенге			183213				
	Всего заработная плата -		Тенге				22987			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			23836				
		Накладные расходы -	Тенге			28274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				27228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			276157				
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
5	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений потолка известковая по кирпичу и бетону	330,4	9,90	0,12	3270	40	2359	0,04	15
		м2		6,75	0,05	2230	17	105	--	--
6	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	47,2	864,07	2,86	40784	135	14024	1,63	77
		м2		282,04	0,94	13312	44	105	--	--
7	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений потолка клеевая простая	366	14,44	0,18	5284	66	3574	0,06	21
		м2		9,23	0,07	3378	26	105	--	--
8	Е0115-180-2	Простая окраска потолков водоэмульсионными составами, по сборным конструкциям, подготовленными под окраску	217,3	200,36	1,65	43538	359	5741	0,15	33
		м2		24,53	0,63	5330	137	105	--	1
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
9	Е0115-180-1	Простая окраска стен или перегородок водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	125	197,34	1,19	24668	149	2983	0,14	17
		м2		22,28	0,45	2785	56	105	--	--
10	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений стен или перегородок известковая по штукатурке	81,2	17,43	0,12	1415	10	1175	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1115	4	105	--	--
11	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений стен или перегородок клеевая простая	109,5	14,44	0,18	1581	20	1069	0,06	6
		м2		9,23	0,07	1011	8	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /панели/	53,8	88,67	1,42	4770	76	1747	0,19	10
		м2		30,38	0,54	1634	29	105	--	--
		КОЛОННЫ, ДИАФРАГМЫ, СТЕНЫ БЕТОННЫЕ								
13	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по бетону	248,6	9,90	0,12	2461	30	1775	0,04	11
		м2		6,75	0,05	1678	12	105	--	--
14	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений стен или колонн клеевая простая	49,8	14,44	0,18	719	9	486	0,06	3
		м2		9,23	0,07	460	3	105	--	--
15	Е0115-180-1	Простая окраска стен или колонн водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	364,4	197,34	1,19	71911	434	8697	0,14	50
		м2		22,28	0,45	8119	164	105	--	1
		РИГЕЛЯ								
16	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по бетону	28	9,90	0,12	277	3	200	0,04	1
		м2		6,75	0,05	189	1	105	--	--
17	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	12	14,44	0,18	173	2	117	0,06	1
		м2		9,23	0,07	111	1	105	--	--
18	Е0115-180-1	Простая окраска водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	41,5	197,34	1,19	8190	49	990	0,14	6
		м2		22,28	0,45	925	19	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			209041	1381			259
			Тенге			42277	521			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209041				
	Материалы -		Тенге			164886				
	Всего заработная плата -		Тенге				42798			
	Местные материалы -		Тенге			497				
		Накладные расходы -	Тенге			44938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			269218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				49539			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			269218				
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
19	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	5	89,04	5,89	445	29	518	0,42	2
		м		71,78	2,23	359	11	140	0,01	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2								
20	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	9	89,04	5,89	801	53	933	0,42	4
		м		71,78	2,23	646	20	140	0,01	--
21	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	1,12023	40,72	0,04	46	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1292	83			6
			Тенге			1014	31			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1292				
	Материалы -		Тенге			195				
	Всего заработная плата -		Тенге				1045			
		Накладные расходы -	Тенге			1459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2916				
		РАЗДЕЛ 4.СЕЙСМОШВЫ /УЗЛЫ 8,9/								
22	Е0112-10-1	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали**	9,6	161,83	1,24	1554	12	1756	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1471	5	119	--	--
23	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,0024	172357,31	536,06	414	1	120	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	114	--	105	0,99	--
24	Е0108-4-5	**Устройство гидроизоляционной ленты**	1,44	107,08	8,23	154	12	144	0,47	1
		м2		81,68	3,08	118	4	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2121	25			11
			Тенге			1703	9			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2121				
	Материалы -		Тенге			394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1712			
		Накладные расходы -	Тенге			2020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				303			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4390				
		РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1 /7 шт./								
25	Е0109-53-2	**Монтаж решеток из полосовой, листовой и угловой стали**	0,015302	9850,48	1162,95	151	18	103	46,60	1
		т		7357,50	108,00	113	2	90	0,53	--
26	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,413154	40,72	0,04	17	--	3	0,04	--
		м2		8,32	--	3	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			168	18			1
			Тенге			116	2			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				3			
		Накладные расходы -	Тенге			3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			151				
	Материалы -		Тенге			20				
	Всего заработная плата -		Тенге				114			
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			290				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			444874	4628			416
			Тенге			67191	1470			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			444723				
	Материалы -		Тенге			348702				
	Всего заработная плата -		Тенге				68546			
	Местные материалы -		Тенге			24333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			76694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			552703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата -	Тенге				80050			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			151				
	Материалы -		Тенге			20				
	Всего заработная плата -		Тенге				114			
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				130			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			552972				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ								
27	Е0112-16-1	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	1032,3	7,42	0,22	7660	227	8955	0,04	46
		м2		7,20	0,09	7433	93	119	--	--
28	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя**	1245	42,86	18,33	53361	22821	46506	0,14	172
		м2		24,53	6,86	30540	8541	119	0,03	42
		ПАРАПЕТ								
29	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /фартук, компенсатор/ из листовой оцинкованной стали**	144,149	161,83	1,24	23328	179	26365	0,97	140
		м2		153,23	0,47	22088	68	119	--	--
30	Е0107-20-3	**Установка костылей К1, К2**	0,16929	9926,10	1826,10	1680	309	2083	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1371	117	140	3,37	1
31	Е0113-26-6 К=2	**Окраска огрунтованных поверхностей костылей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	4,57083	40,72	0,04	186	--	34	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	38	--	90	--	--
		ЗОНТЫ ВЕНТШАХТЫ								
32	Е0109-53-3	Монтаж стоек	0,3004625	16367,84	681,42	4918	205	4003	95,00	29
		т		14670,00	132,75	4408	40	90	0,65	--
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов массой до 20 кг	0,187066	13010,10	1826,10	2434	342	2302	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1515	129	140	3,37	1
34	Е0113-26-6 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей м/к стоек и стальных крепежных элементов эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,1632695	40,72	0,04	536	1	99	0,04	1
		м2		8,32	--	110	--	90	--	--
35	Е0112-10-1	Устройство зонтов из стального листа с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	66,5	161,83	1,24	10762	82	12163	0,97	65
		м2		153,23	0,47	10190	31	119	--	--
		ЛЮК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ Л-2 /10 шт./								
36	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство люка с утеплителем и устройством слива из стали оцинкованной	6,4	246,75	4,60	1579	29	1828	1,56	10
		м2		236,25	1,73	1512	11	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			106443	24195			477
			Тенге			79204	9030			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101525				
	Материалы -		Тенге			2739				
	Всего заработная плата -		Тенге				83786			
		Накладные расходы -	Тенге			100336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				98836			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4918				
	Материалы -		Тенге			305				
	Всего заработная плата -		Тенге				4448			
		Накладные расходы -	Тенге			4003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			535				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			223429				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
37	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках, площадь проема до 3 м2, с установкой наличников**	160,23	636,69	31,85	102017	5103	39001	1,15	184
		м2		190,80	12,04	30572	1929	120	0,06	9
38	Е0110-23-3 т.ч. п-3.1 К =1,03	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов, с установкой наличников**	17,64	642,41	31,85	11332	562	4415	1,18	21
		м2		196,52	12,04	3467	212	120	0,06	1
39	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	7,08	330,85	32,08	2342	227	2416	1,49	11
		м2		272,25	12,13	1928	86	120	0,06	--
40	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 примен.	**Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	14,7	367,11	19,34	5396	284	2575	0,83	12
		м2		139,39	6,57	2049	97	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			121088	6177			228
			Тенге			38015	2324			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121088				
	Материалы -		Тенге			76896				
	Всего заработная плата -		Тенге				40339			
		Накладные расходы -	Тенге			48407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				47600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			179665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
41	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	90,1	1468,50	30,36	132312	2735	15549	0,80	72
		м2		132,85	7,46	11970	672	123	0,04	3
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
42	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	21,4	1734,41	15,20	37116	325	4756	1,07	23
		м2		173,30	7,37	3709	158	123	0,04	1
43	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	117,8	151,32	0,32	17825	38	6048	0,24	28
		м		41,63	0,11	4904	13	123	--	--
		ТИП 4 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
44	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	30,4	1468,50	30,36	44642	923	5246	0,80	24
		м2		132,85	7,46	4039	227	123	0,04	1
45	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	75	151,32	0,32	11349	24	3851	0,24	18
		м		41,63	0,11	3122	8	123	--	--
		ТИП 2 НА ОТМ.0,000								
46	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	318,7	1734,41	15,20	552756	4844	70823	1,07	341
		м2		173,30	7,37	55231	2349	123	0,04	12
47	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	195,8	151,32	0,32	29628	63	10052	0,24	46
		м		41,63	0,11	8151	22	123	--	--
		ТИП 3 НА ОТМ.0,000								
48	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	490,2	597,64	4,90	292963	2402	36388	0,38	187
		м2		58,50	1,85	28677	907	123	0,01	4
49	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	291,4	109,84	0,46	32007	134	4380	0,08	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		12,04	0,18	3508	52	123	--	--
		ТИП 7 НА ОТМ.0,000								
50	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	86,5	645,49	23,26	55835	2012	28696	1,57	136
		м2		261,00	8,71	22577	753	123	0,04	4
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								
51	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	313,7	1468,50	30,36	460668	9524	54138	0,80	251
		м2		132,85	7,46	41675	2339	123	0,04	12
52	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	191,3	151,32	0,32	28948	61	9821	0,24	45
		м		41,63	0,11	7964	21	123	--	--
		ТИП 5 НА ОТМ.3,300								
53	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	523,5	597,64	4,90	312865	2565	38860	0,38	200
		м2		58,50	1,85	30625	968	123	0,01	5
54	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	294,9	109,84	0,46	32392	136	4433	0,08	23
		м		12,04	0,18	3551	53	123	--	--
55	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	9,9	597,64	4,90	5917	49	735	0,38	4
		м2		58,50	1,85	579	18	123	0,01	--
56	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	39	109,84	0,46	4284	18	586	0,08	3
		м		12,04	0,18	470	7	123	--	--
		ТИП 9 НА ОТМ.3,300								
57	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	43,6	597,64	4,90	26057	214	3236	0,38	17
		м2		58,50	1,85	2551	81	123	0,01	--
58	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	25,8	109,84	0,46	2834	12	388	0,08	2
		м		12,04	0,18	311	5	123	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ.6,600								
59	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	347,6	1468,50	30,36	510450	10553	59988	0,80	278
		м2		132,85	7,46	46179	2592	123	0,04	13
60	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	230	151,32	0,32	34804	74	11808	0,24	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		41,63	0,11	9575	25	123	--	--
		ТИП 5 НА ОТМ.6,600								
61	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	297,7	597,64	4,90	177917	1459	22098	0,38	114
		м2		58,50	1,85	17415	551	123	0,01	3
62	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	124,1	109,84	0,46	13631	57	1865	0,08	9
		м		12,04	0,18	1494	22	123	--	--
		ТИП 8 НА ОТМ.6,600 /ПОДИУМ/								
63	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	19,8	597,64	4,90	11833	97	1470	0,38	8
		м2		58,50	1,85	1158	37	123	0,01	--
64	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	62,4	109,84	0,46	6854	29	938	0,08	5
		м		12,04	0,18	751	11	123	--	--
		ТИП 9 НА ОТМ.6,600								
65	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	43,3	597,64	4,90	25878	212	3214	0,38	17
		м2		58,50	1,85	2533	80	123	0,01	--
66	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	25,7	109,84	0,46	2823	12	386	0,08	2
		м		12,04	0,18	309	5	123	--	--
		ТИП 10 НА ОТМ.6,600								
67	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	186,8	1468,50	30,36	274316	5671	32238	0,80	150
		м2		132,85	7,46	24816	1393	123	0,04	7
68	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	131,4	151,32	0,32	19883	42	6746	0,24	31
		м		41,63	0,11	5470	14	123	--	--
		ТИП 11 НА ОТМ.6,600 /ПОДИУМ/								
69	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	19,8	1468,50	30,36	29076	601	3417	0,80	16
		м2		132,85	7,46	2630	148	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3187865	44884			2125
			Тенге			345943	13532			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3187865				
	Материалы -		Тенге			2325482				
	Всего заработная плата -		Тенге				359475			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			471555				
		Накладные расходы -	Тенге			442154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3847820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2414
		Сметная заработная плата -	Тенге				425798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3847820				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
70	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	2791,8	291,31	2,33	813279	6505	240696	0,49	1368
		м2		81,23	0,88	226778	2457	105	--	12
71	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен, колонн и ригелей водоэмульсионными составами	2019	274,88	2,10	554983	4240	139535	0,39	787
		м2		65,03	0,79	131296	1595	105	--	8
72	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1629,2	9,90	0,12	16126	196	11632	0,04	72
		м2		6,75	0,05	10997	81	105	--	--
73	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	212	17,43	0,12	3695	25	3067	0,09	20
		м2		13,73	0,05	2911	11	105	--	--
74	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен /панели/ акриловой глянцевой краской по штукатурке	3038	141,48	1,88	429816	5711	252066	0,47	1422
		м2		78,30	0,72	237875	2187	105	--	11
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
75	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	2216,51	25,35	0,05	56197	111	20363	0,05	109
		м2		7,70	0,02	17067	44	119	--	--
76	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	1929,5	21,10	0,01	40716	19	13574	0,04	80
		м2		6,70	--	12928	--	105	--	--
77	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен, цоколя и откосов на морозостойком клее	1214,6	1955,74	2,56	2375442	3109	537832	2,55	3097
		м2		420,75	0,97	511043	1178	105	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	692,4	266,17	2,65	184295	1834	188640	1,43	990
		м2		258,75	0,72	179159	499	105	0,03	19
79	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	714,9	11,89	1,65	8500	1180	8160	0,06	44
		м2		10,24	0,63	7321	450	105	--	2
80	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	173,076923	57,98	0,60	10035	104	10470	0,32	55
		м		57,38	0,23	9931	40	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4493084	23034			8044
			Тенге			1347305	8542			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4493084				
	Материалы -		Тенге			2901384				
	Всего заработная плата -		Тенге				1355847			
	Местные материалы -		Тенге			221361				
		Накладные расходы -	Тенге			1426035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							713
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				213905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6274266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8815
		Сметная заработная плата -	Тенге				1569752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6274266				
		РАЗДЕЛ 10.ВХОД В-6 /1 шт./, В-7 /1 шт./								
81	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствором М150	9,8	266,77	15,94	2614	156	474	0,24	2
		м2		34,65	5,96	340	58	119	0,03	--
82	Е0112-17-2 К=9	Исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.0-12 мм	9,8	-94,05	-1,26	-922	-12	-17	-0,01	--
		м2		-0,99	-0,45	-10	-4	119	--	--
83	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	9,8	7,42	0,22	73	2	85	0,04	--
		м2		7,20	0,09	71	1	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой								
			9,8	42,86	18,33	420	180	366	0,14	1
		м2		24,53	6,86	240	67	119	0,03	--
85	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков								
			7,6	386,40	3,73	2937	28	367	0,23	2
		м		39,15	1,40	298	11	119	0,01	--
86	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой стали								
			9,6	161,83	1,24	1554	12	1756	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1471	5	119	--	--
87	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек								
			7,6	24,32	0,42	185	3	151	0,13	1
		м		21,92	0,16	167	1	90	--	--
88	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными клинкерными керамическими плитками стен на морозостойком клее								
			2,4	2125,74	2,56	5102	6	1063	2,55	6
		м2		420,75	0,97	1010	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			11962	375			22
			Тенге			3586	141			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11777				
	Материалы -		Тенге			6001				
	Всего заработная плата -		Тенге				3559			
	Местные материалы -		Тенге			1986				
		Накладные расходы -	Тенге			4093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4173			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			185				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				168			
		Накладные расходы -	Тенге			151				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			17179				
		РАЗДЕЛ 11.ВХОД В-8 /1 шт./								
89	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	7,6	7,42	0,22	56	2	66	0,04	--
		м2		7,20	0,09	55	1	119	--	--
90	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой	7,6	42,86	18,33	326	139	284	0,14	1
		м2		24,53	6,86	186	52	119	0,03	--
91	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	5,3	386,40	3,73	2048	20	256	0,23	1
		м		39,15	1,40	207	7	119	0,01	--
92	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой стали	6,3	161,83	1,24	1020	8	1152	0,97	6
		м2		153,23	0,47	965	3	119	--	--
93	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	6,3	24,32	0,42	153	3	125	0,13	1
		м		21,92	0,16	138	1	90	--	--
94	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными клинкерными керамическими плитками стен на морозостойком клее	7,4	2125,74	2,56	15730	19	3277	2,55	19
		м2		420,75	0,97	3114	7	105	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ Ног-3								
95	Е0107-60-4	Установка металлических хромированных ограждений без поручня	6,2	89,04	5,89	552	37	642	0,42	3
		м		71,78	2,23	445	14	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			19885	227			31
			Тенге			5111	85			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19732				
	Материалы -		Тенге			12937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5057			
	Местные материалы -		Тенге			1598				
		Накладные расходы -	Тенге			5677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5908			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			153				
	Материалы -		Тенге			12				
	Всего заработная плата -		Тенге				139			
		Накладные расходы -	Тенге			125				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			27229				
		РАЗДЕЛ 12.ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1 шт./, ОГ-2 /1 шт./								
96	Е0107-60-4	**Установка металлических хромированных ограждений без поручня**	36	89,04	5,89	3205	212	3730	0,42	15
		м		71,78	2,23	2584	80	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			3205	212			15
			Тенге			2584	80			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3205				
	Материалы -		Тенге			409				
	Всего заработная плата -		Тенге				2664			
		Накладные расходы -	Тенге			3730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				560			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			7352				
		РАЗДЕЛ 13.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5 /32 шт./								
97	Е0109-53-2	**Монтаж решеток из полосовой, листовой и угловой стали**	0,228096	9850,48	1162,95	2247	265	1533	46,60	11
		т		7357,50	108,00	1678	25	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,158592	40,72	0,04	251	--	46	0,04	--
		м2		8,32	--	51	--	90	--	--
99	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /костыли/	0,02112	175710,10	1826,10	3711	39	260	42,70	1
		т		8100,00	690,75	171	15	140	3,37	--
100	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	9,6	161,83	1,24	1554	12	1756	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1471	5	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			7762	316			21
			Тенге			3372	44			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5515				
	Материалы -		Тенге			3771				
	Всего заработная плата -		Тенге				1712			
		Накладные расходы -	Тенге			2062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2022			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2247				
	Материалы -		Тенге			303				
	Всего заработная плата -		Тенге				1703			
		Накладные расходы -	Тенге			1533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			12038				
		РАЗДЕЛ 14.ЗАШИВКА КОРОБОВ /ОВ/ И СТОЯКОВ /ВК/								
101	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка коробов и стояков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1075	670,87	2,86	721185	3075	319414	1,63	1752
		м2		282,04	0,94	303193	1010	105	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			721185	3075			1752
			Тенге			303193	1010			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			721185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			403598				
	Всего заработная плата -		Тенге				304203			
	Местные материалы -		Тенге			11320				
		Накладные расходы -	Тенге			319414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1103035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1917
		Сметная заработная плата -	Тенге				352116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1103035				
		РАЗДЕЛ 15.ПЕРЕГОРОДКИ В САН.УЗЛАХ								
		ПЕРЕГОРОДКИ Пг-1 /3 шт./								
102	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях из ДСП по металлическим стойкам	1,92	664,99	11,20	1277	22	668	1,71	3
		м2		285,75	4,23	549	8	120	0,02	--
103	Е0110-90-1	Установка дверей из ДСП	6,72	158,98	29,97	1068	201	966	0,67	5
		м2		108,45	11,32	729	76	120	0,06	--
		ПЕРЕГОРОДКИ Пг-2 /3 шт./								
104	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях из ДСП по металлическим стойкам	2,88	664,99	11,20	1915	32	1002	1,71	5
		м2		285,75	4,23	823	12	120	0,02	--
105	Е0110-90-1	Установка дверей из ДСП	10,08	158,98	29,97	1603	302	1449	0,67	7
		м2		108,45	11,32	1093	114	120	0,06	1
		ПЕРЕГОРОДКИ Пг-3 /12 шт./, ПГ-4 /3 шт./								
106	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях из ДСП по металлическим стойкам	28,8	664,99	11,20	19152	323	10022	1,71	49
		м2		285,75	4,23	8230	122	120	0,02	1
		ПЕРЕГОРОДКИ Пг-5 /3 шт./								
107	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях из ДСП по металлическим стойкам	4,32	664,99	11,20	2873	48	1503	1,71	7
		м2		285,75	4,23	1234	18	120	0,02	--
108	Е0110-90-1	Установка дверей из ДСП	3,36	158,98	29,97	534	101	483	0,67	2
		м2		108,45	11,32	364	38	120	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			28421	1029			78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			13022	389			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28421				
	Материалы -		Тенге			14370				
	Всего заработная плата -		Тенге				13411			
		Накладные расходы -	Тенге			16093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			47185				
		РАЗДЕЛ 16.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ /УЗЛЫ 6,7/								
109	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	0,97	6465,97	378,22	6272	367	3597	20,04	19
		м3		3566,25	141,75	3459	137	100	0,69	1
110	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов 1 из листовой оцинкованной стали	23,16	161,83	1,24	3748	29	4236	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3549	11	119	--	--
111	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с	0,0143005	172357,31	536,06	2465	8	716	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	679	3	105	0,99	--
112	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты для деформационных швов и для стыков	6,84	107,08	8,23	732	56	684	0,47	3
		м2		81,68	3,08	559	21	118	0,02	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИ /УЗЕЛ 8/								
113	Е0126-31-1	Теплоизоляция перекрытий изделиями из минеральной ваты	1,3	2139,46	330,46	2781	430	2513	10,58	14
		м3		1809,00	123,75	2352	161	100	0,60	1
114	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов2 из листовой оцинкованной стали	27,72	161,83	1,24	4486	34	5070	0,97	27
		м2		153,23	0,47	4248	13	119	--	--
115	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0104788	172357,31	536,06	1806	6	525	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	497	2	105	0,99	--
116	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты для деформационных швов и для стыков	7,56	107,08	8,23	810	62	756	0,47	4
		м2		81,68	3,08	618	23	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			23100	991			97
			Тенге			15960	372			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23100				
	Материалы -		Тенге			6149				
	Всего заработная плата -		Тенге				16332			
		Накладные расходы -	Тенге			18096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			43668				
		РАЗДЕЛ 17.ЛЮКИ								
117	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до	1,28	375,50	30,89	481	40	313	1,23	2
		м2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	--
		ЛЮК Л-2 /2 шт./								
118	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев с антисептированием	0,05304	6197,72	316,57	329	17	230	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	185	6	120	0,58	--
119	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,05304	573,75	28,11	30	1	9	0,78	--
		м3		123,75	10,58	7	1	120	0,05	--
120	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство люка с утеплителем и устройством слива из стали оцинкованной	1,28	246,75	4,60	316	6	366	1,56	2
		м2		236,25	1,73	302	2	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1156	64			5
			Тенге			740	24			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1156				
	Материалы -		Тенге			352				
	Всего заработная плата -		Тенге				764			
		Накладные расходы -	Тенге			916				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 18.ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /2 шт./								
121	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц-стремянок	0,056	14215,47	5475,87	796	307	358	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	310	87	90	5,46	--
122	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115 за 2 раза	1,512	40,72	0,04	62	--	11	0,04	--
		м2		8,32	--	13	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			858	307			2
			Тенге			323	87			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62				
	Материалы -		Тенге			49				
	Всего заработная плата -		Тенге				13			
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77				
		Сметная заработная плата -	Тенге				14			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			796				
	Материалы -		Тенге			179				
	Всего заработная плата -		Тенге				397			
		Накладные расходы -	Тенге			358				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1300				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			8726015	104885			12897
			Тенге			2158357	35660			192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8717716				
	Материалы -		Тенге			5754139				
	Всего заработная плата -		Тенге				2187161			
	Местные материалы -		Тенге			707820				
		Накладные расходы -	Тенге			2387025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			666284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11771025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14239
		Сметная заработная плата -	Тенге				2545215			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			815				
	Всего заработная плата -		Тенге				6855			
		Накладные расходы -	Тенге			6169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				925			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			868				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				7780			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			11786361				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			9170889	109512			13313
			Тенге			2225547	37129			199
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9162439				
	Материалы -		Тенге			6102841				
	Всего заработная плата -		Тенге				2255708			
	Местные материалы -		Тенге			732153				
		Накладные расходы -	Тенге			2463719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				369558			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			697570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12323728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14700
		Сметная заработная плата -	Тенге				2625266			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8450				
	Материалы -		Тенге			836				
	Всего заработная плата -		Тенге				6969			
		Накладные расходы -	Тенге			6272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				7910			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12339333				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". ЛС 2-5-2										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		ПОТОЛОК								
1	Е0115-152-2	**Окраска водными составами внутри помещений потолка известковая по кирпичу и бетону**	143	9,90	0,12	1415	17	1021	0,04	6
		м2		6,75	0,05	965	7	105	--	--
2	Е0115-151-1	**Окраска водными составами внутри помещений потолка клеевая простая**	6,5	14,44	0,18	94	1	63	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,23	0,07	60	--	105	--	--
		КОЛОННЫ, ДИАФРАГМЫ, СТЕНЫ БЕТОННЫЕ								
3	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по бетону	116	9,90	0,12	1148	14	828	0,04	5
		м2		6,75	0,05	783	6	105	--	--
4	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений стен или колонн клеевая простая	16	14,44	0,18	231	3	156	0,06	1
		м2		9,23	0,07	148	1	105	--	--
		РИГЕЛЯ								
5	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по бетону	13,2	9,90	0,12	131	2	94	0,04	1
		м2		6,75	0,05	89	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3019	37			13
			Тенге			2045	15			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3019				
	Материалы -		Тенге			937				
	Всего заработная плата -		Тенге				2060			
		Накладные расходы -	Тенге			2163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5493				
		РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
6	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,6	89,04	5,89	321	21	373	0,42	1
		м		71,78	2,23	258	8	140	0,01	--
7	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,585656	40,72	0,04	65	--	12	0,04	--
		м2		8,32	--	13	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2								
8	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,2	89,04	5,89	641	42	746	0,42	3
		м		71,78	2,23	517	16	140	0,01	--
9	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,919512	40,72	0,04	37	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,9	89,04	5,89	881	58	1026	0,42	4
		м		71,78	2,23	711	22	140	0,01	--
11	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,259469	40,72	0,04	51	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1996	122			9
			Тенге			1517	46			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1996				
	Материалы -		Тенге			357				
	Всего заработная плата -		Тенге				1563			
		Накладные расходы -	Тенге			2173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4420				
		РАЗДЕЛ 3.ОТМОСТКА								
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150 мм	12	3591,33	73,75	43096	885	527	0,14	2
		м3		21,38	11,67	257	140	133	0,04	--
13	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	80	551,13	--	44091	--	2633	0,14	12
		м2		24,75	--	1980	--	133	--	--
14	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	80	175,18	--	14015	--	847	0,05	4
		м2		7,96	--	637	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			101201	885			17
			Тенге			2873	140			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101201				
	Материалы -		Тенге			1853				
	Всего заработная плата -		Тенге				3013			
	Местные материалы -		Тенге			95590				
		Накладные расходы -	Тенге			4008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			111522				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			106217	1044			39
			Тенге			6436	201			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106217				
	Материалы -		Тенге			3147				
	Всего заработная плата -		Тенге				6637			
	Местные материалы -		Тенге			95590				
		Накладные расходы -	Тенге			8344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1252			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7889			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			121434				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
15	Е0112-16-1	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	502,2	7,42	0,22	3726	110	4357	0,04	22
		м2		7,20	0,09	3616	45	119	--	--
16	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя**	635,6	42,86	18,33	27242	11651	23742	0,14	88
		м2		24,53	6,86	15591	4360	119	0,03	21
		ПАРАПЕТ								
17	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /фартук, компенсатор/ из листовой оцинкованной стали**	106,972	161,83	1,24	17311	133	19565	0,97	104
		м2		153,23	0,47	16391	50	119	--	--
18	Е0107-20-3	**Установка костылей К1, К2, К3**	0,1254	9926,10	1826,10	1245	229	1543	42,70	5
		т		8100,00	690,75	1016	87	140	3,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей костылей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,3858	40,72	0,04	138	--	25	0,04	--
		м2		8,32	--	28	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49662	12123			220
			Тенге			36642	4542			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49662				
	Материалы -		Тенге			897				
	Всего заработная плата -		Тенге				41185			
		Накладные расходы -	Тенге			49233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				48570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			104829				
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
20	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках, площадь проема до 3 м2, с установкой наличников	4,2	636,69	31,85	2674	134	1022	1,15	5
		м2		190,80	12,04	801	51	120	0,06	--
21	Е0110-23-3 т.ч. п-3.1 К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов, с установкой наличников	8,82	642,41	31,85	5666	281	2207	1,18	10
		м2		196,52	12,04	1733	106	120	0,06	1
22	Е0110-23-4 т.ч. п-3.1 К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках, площадь проема более 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов, с установкой наличников	4,4	501,51	31,37	2207	138	972	1,02	4
		м2		172,20	11,86	758	52	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 примен.	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	11,76	367,11	19,34	4317	227	2060	0,83	10
		м2		139,39	6,57	1639	77	120	0,03	--
24	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	15,12	363,03	22,07	5489	334	2927	0,92	14
		м2		153,73	7,58	2324	115	120	0,04	1
25	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			21048	1181			47
			Тенге			7828	426			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21048				
	Материалы -		Тенге			12039				
	Всего заработная плата -		Тенге				8254			
		Накладные расходы -	Тенге			9905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			32810				

РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ

ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	21,3	1468,50	30,36	31279	647	3676	0,80	17
		м2		132,85	7,46	2830	159	123	0,04	1
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
27	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	2,7	1734,41	15,20	4683	41	600	1,07	3
		м2		173,30	7,37	468	20	123	0,04	--
		ТИП 4 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
28	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	7,2	1468,50	30,36	10573	219	1243	0,80	6
		м2		132,85	7,46	957	54	123	0,04	--
29	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,5	151,32	0,32	4313	9	1463	0,24	7
		м		41,63	0,11	1186	3	123	--	--
		ТИП 12 НА ОТМ.-0,600 /СПОРТЗАЛ/								
30	Е0111-37-2	Устройство спортивного покрытия на клее	295,3	71,23	5,12	21034	1512	24641	0,42	125
		м2		65,93	1,91	19469	564	123	0,01	3
31	Спрайс п.311 ТОО "New Live in Kazakhstan"	Спортивное покрытие Taraf;ex R SPORT B толщ.6,5 мм	301,206	2207,76	--	664990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс п.312 ТОО "New Live in Kazakhstan"	Шнур для сварки швов	200,804	35,12	--	7053	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс п.313 ТОО "New Live in Kazakhstan"	Клей "Форбо"	132,885	451,59	--	60009	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	73	109,84	0,46	8018	34	1097	0,08	6
		м		12,04	0,18	879	13	123	--	--
35	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой V-600кг/м2 толщ.250 мм /по периметру наружных стен спортзала под конструкию пола на ширину 2000 мм/	33,25	5895,06	261,86	196011	8707	24477	3,44	114
		м3		499,50	99,00	16608	3292	123	0,48	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 2 НА ОТМ.-0,600								
36	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	52,8	1734,41	15,20	91577	803	11733	1,07	56
		м2		173,30	7,37	9150	389	123	0,04	2
37	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	78,1	151,32	0,32	11818	25	4010	0,24	18
		м		41,63	0,11	3251	9	123	--	--
38	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	93,4	597,64	4,90	55820	458	6933	0,38	36
		м2		58,50	1,85	5464	173	123	0,01	1
39	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	82,7	109,84	0,46	9084	38	1243	0,08	6
		м		12,04	0,18	996	15	123	--	--
		ТИП 13 НА ОТМ.-0,600								
40	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	9	1468,50	30,36	13216	273	1553	0,80	7
		м2		132,85	7,46	1196	67	123	0,04	--
41	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,2	151,32	0,32	2905	6	986	0,24	5
		м		41,63	0,11	799	2	123	--	--
		ТИП 1 /ТРИБУНА, БАЛКОН/								
42	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	168,9	1468,50	30,36	248030	5128	29148	0,80	135
		м2		132,85	7,46	22438	1260	123	0,04	6
43	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	40,1	151,32	0,32	6068	13	2059	0,24	9
		м		41,63	0,11	1669	4	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1446481	17911			551
			Тенге			87361	6023			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1446481				
	Материалы -		Тенге			350513				
	Всего заработная плата -		Тенге				93384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			732052				
	Местные материалы -		Тенге			258644				
		Накладные расходы -	Тенге			114862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17229			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1655024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				110613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1655024				
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
44	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	645	291,31	2,33	187895	1503	55609	0,49	316
		м2		81,23	0,88	52393	568	105	--	3
45	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен, откосов водоэмульсионными составами	686	274,88	2,10	188568	1441	47410	0,39	268
		м2		65,03	0,79	44611	542	105	--	3
46	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	492	9,90	0,12	4870	59	3513	0,04	22
		м2		6,75	0,05	3321	25	105	--	--
47	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	126,6	17,43	0,12	2206	15	1832	0,09	12
		м2		13,73	0,05	1738	6	105	--	--
48	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен /панели/ акриловой глянцевой краской	448	176,84	1,88	79226	842	37171	0,47	210
		м2		78,30	0,72	35078	323	105	--	2
49	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1035,1	25,35	0,05	26244	52	9509	0,05	51
		м2		7,70	0,02	7970	21	119	--	--
50	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	964,5	21,10	0,01	20353	10	6785	0,04	40
		м2		6,70	--	6462	--	105	--	--
51	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клее	714,9	1955,74	2,56	1398159	1830	316562	2,55	1823
		м2		420,75	0,97	300794	693	105	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	233,6	266,17	2,65	62177	619	63643	1,43	334
		м2		258,75	0,72	60444	168	105	0,03	6
53	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	249,6	11,89	1,65	2968	412	2849	0,06	15
		м2		10,24	0,63	2556	157	105	--	1
54	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	123,076923	57,98	0,60	7136	74	7445	0,32	39
		м		57,38	0,23	7062	28	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1979800	6856			3129
			Тенге			522430	2531			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1979800				
	Материалы -		Тенге			1320224				
	Всего заработная плата -		Тенге				524961			
	Местные материалы -		Тенге			130291				
		Накладные расходы -	Тенге			552328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2684056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3423
		Сметная заработная плата -	Тенге				607810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2684056				
		РАЗДЕЛ 8.ВХОД В-9 /1 шт./								
55	Е0111-25-2	Устройство покрытий крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	6,5	400,67	29,99	2604	195	1613	1,18	8
		м2		190,58	11,23	1239	73	123	0,05	--
56	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка поребрика	7,9	1003,14	6,63	7925	52	1160	0,70	6
		м		108,68	1,76	859	14	133	0,01	--
57	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствором М150	10,5	266,77	15,94	2801	167	507	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		34,65	5,96	364	63	119	0,03	--
58	Е0112-17-2 К=9	Исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.0-12 мм	10,5	-94,05	-1,26	-988	-13	-18	-0,01	--
		м2		-0,99	-0,45	-10	-5	119	--	--
59	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	10,5	7,42	0,22	78	2	91	0,04	--
		м2		7,20	0,09	76	1	119	--	--
60	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой	10,5	42,86	18,33	450	192	392	0,14	1
		м2		24,53	6,86	258	72	119	0,03	--
61	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	5,6	386,40	3,73	2164	21	270	0,23	1
		м		39,15	1,40	219	8	119	0,01	--
62	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой стали	2,7	161,83	1,24	437	3	494	0,97	3
		м2		153,23	0,47	414	1	119	--	--
63	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	5,6	24,32	0,42	136	2	111	0,13	1
		м		21,92	0,16	123	1	90	--	--
64	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными клинкерными керамическими плитками стен на морозостойком клее	4,5	2125,74	2,56	9566	12	1993	2,55	11
		м2		420,75	0,97	1893	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			25174	634			34
			Тенге			5433	232			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25037				
	Материалы -		Тенге			8706				
	Всего заработная плата -		Тенге				5541			
	Местные материалы -		Тенге			10389				
		Накладные расходы -	Тенге			6503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6517			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136				
	Материалы -		Тенге			11				
	Всего заработная плата -		Тенге				124			
		Накладные расходы -	Тенге			111				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			33695				
		РАЗДЕЛ 9.ВХОД В-10 /1 шт./								
65	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	3,9	7,42	0,22	29	1	34	0,04	--
		м2		7,20	0,09	28	--	119	--	--
66	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой	3,9	42,86	18,33	167	71	146	0,14	1
		м2		24,53	6,86	96	27	119	0,03	--
67	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	2,2	386,40	3,73	850	8	106	0,23	1
		м		39,15	1,40	86	3	119	0,01	--
68	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой стали	4,3	161,83	1,24	696	5	786	0,97	4
		м2		153,23	0,47	659	2	119	--	--
69	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	2,2	24,32	0,42	54	1	44	0,13	--
		м		21,92	0,16	48	--	90	--	--
70	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными клинкерными керамическими плитками стен на морозостойком клее	2,4	2125,74	2,56	5102	6	1063	2,55	6
		м2		420,75	0,97	1010	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6897	93			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1927	35			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6844				
	Материалы -		Тенге			4332				
	Всего заработная плата -		Тенге				1913			
	Местные материалы -		Тенге			541				
		Накладные расходы -	Тенге			2135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2233			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				49			
		Накладные расходы -	Тенге			44				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103				
		Сметная заработная плата -	Тенге				55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9620				
		РАЗДЕЛ 10.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-4 /20 шт./								
71	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	3,00456	40,72	0,04	122	--	22	0,04	--
		м2		8,32	--	25	--	90	--	--
72	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /костыли/**	0,0132	175710,10	1826,10	2319	24	162	42,70	1
		т		8100,00	690,75	107	9	140	3,37	--
73	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	6	161,83	1,24	971	7	1097	0,97	6
		м2		153,23	0,47	919	3	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3413	32			7
			Тенге			1051	12			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3413				
	Материалы -		Тенге			2330				
	Всего заработная плата -		Тенге				1063			
		Накладные расходы -	Тенге			1282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4977				
		РАЗДЕЛ 11.ЗАШИВКА КОРОБОВ /ОВ/ И СТОЯКОВ /ВК/								
74	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка коробов и стояков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	35	670,87	2,86	23480	100	10400	1,63	57
		м2		282,04	0,94	9871	33	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			23480	100			57
			Тенге			9871	33			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23480				
	Материалы -		Тенге			13140				
	Всего заработная плата -		Тенге				9904			
	Местные материалы -		Тенге			369				
		Накладные расходы -	Тенге			10400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1560			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			35913				
		РАЗДЕЛ 12.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
75	Е0126-31-1	**Теплоизоляция перекрытий изделиями из минеральной ваты**	0,22	2139,46	330,46	471	73	425	10,58	2
		м3		1809,00	123,75	398	27	100	0,60	--
76	Е0112-10-1	**Устройство компенсаторов 2 из листовой оцинкованной стали**	4,752	161,83	1,24	769	6	869	0,97	5
		м2		153,23	0,47	728	2	119	--	--
77	Е0108-4-5	**Устройство гидроизоляционной ленты для деформационных швов и для стыков**	1,296	107,08	8,23	139	11	130	0,47	1
		м2		81,68	3,08	106	4	118	0,02	--
78	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,0018492	172357,31	536,06	319	1	93	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	88	--	105	0,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1697**	**90**			**8**
			Тенге			**1320**	**34**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1697**				
	Материалы -		Тенге			**287**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1354**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1517**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**227**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**193**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1581**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**3407**				
		РАЗДЕЛ 13.ОГРАЖДЕНИЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ								
79	**Е0110-5-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев с антисептированием**	**0,69**	**6197,72**	**316,57**	**4276**	**218**	**2986**	**22,50**	**16**
		м3		**3487,50**	**119,25**	**2406**	**82**	**120**	**0,58**	**--**
80	**Е0110-51-1**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**0,69**	**573,75**	**28,11**	**396**	**19**	**111**	**0,78**	**1**
		м3		**123,75**	**10,58**	**85**	**7**	**120**	**0,05**	**--**
81	**Е0110-7-3**	**Обшивка каркаса плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**111,264**	**129,31**	**4,32**	**14387**	**481**	**16441**	**0,75**	**84**
		м2		**121,50**	**1,64**	**13519**	**182**	**120**	**0,01**	**1**
82	**Е0115-176-1**	**Окраска эмалевыми составами деревянного каркаса**	**55,2**	**141,96**	**0,16**	**7836**	**9**	**5612**	**0,58**	**32**
		м2		**96,75**	**0,07**	**5341**	**4**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**26896**	**727**			**132**
			Тенге			**21351**	**276**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26896**				
	Материалы -		Тенге			**4817**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21627**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25151**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3773**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3123**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**55169**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25399**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**55169**				
		РАЗДЕЛ 14.ОГРАЖДЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/к ограждения	0,02648	14744,77	4022,39	390	107	264	62,15	2
		т		9999,00	1071,86	265	28	90	3,81	--
84	Е0109-48-3	Электродуговая сварка при монтаже м/к ограждения	0,02648	9739,20	3333,30	258	88	141	29,80	1
		т		5917,50	--	157	--	90	--	--
85	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,71496	40,72	0,04	29	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
86	Е0106-11-1	Установка металлических крюков /анкеров/ в готовые гнезда с заделкой	0,00064	172357,31	536,06	110	--	32	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	30	--	105	0,99	--
87	Е0109-36-3	Монтаж капроновой сетки	92	87,45	4,28	8045	394	6841	0,48	44
		м2		81,00	1,62	7452	149	90	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			8833	589			47
			Тенге			7910	178			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139				
	Материалы -		Тенге			103				
	Всего заработная плата -		Тенге				36			
		Накладные расходы -	Тенге			37				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187				
		Сметная заработная плата -	Тенге				42			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8694				
	Материалы -		Тенге			232				
	Всего заработная плата -		Тенге				8051			
		Накладные расходы -	Тенге			7246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1087			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			956				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			17083				
		РАЗДЕЛ 15.ЛЮКИ								
88	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,50	30,89	240	20	156	1,23	1
		м2		191,93	11,68	123	7	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев с антисептированием	0,02652	6197,72	316,57	164	8	115	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	92	3	120	0,58	--
90	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,02652	573,75	28,11	15	1	4	0,78	--
		м3		123,75	10,58	3	--	120	0,05	--
91	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство люка с утеплителем и устройством слива из стали оцинкованной	0,64	246,75	4,60	158	3	183	1,56	1
		м2		236,25	1,73	151	1	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			578	32			2
			Тенге			370	12			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			578				
	Материалы -		Тенге			176				
	Всего заработная плата -		Тенге				382			
		Накладные расходы -	Тенге			458				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1098				
		РАЗДЕЛ 16.ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /1 шт./								
92	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц-стремянок	0,028	14215,47	5475,87	398	153	179	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	155	43	90	5,46	--
93	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,756	40,72	0,04	31	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			429	153			1
			Тенге			162	43			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				6			
		Накладные расходы -	Тенге			6				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			398				
	Материалы -		Тенге			89				
	Всего заработная плата -		Тенге				199			
		Накладные расходы -	Тенге			179				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			650				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			3594388	40521			4245
			Тенге			703655	14377			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3585107				
	Материалы -		Тенге			1717588				
	Всего заработная плата -		Тенге				709611			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			732052				
	Местные материалы -		Тенге			400234				
		Накладные расходы -	Тенге			773816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4620458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4659
		Сметная заработная плата -	Тенге				825683			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9281				
	Материалы -		Тенге			337				
	Всего заработная плата -		Тенге				8422			
		Накладные расходы -	Тенге			7580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1012				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9559			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			4638331				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3700605	41565			4284
			Тенге			710091	14579			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3691323				
	Материалы -		Тенге			1720736				
	Всего заработная плата -		Тенге				716248			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			732052				
	Местные материалы -		Тенге			495824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			782161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4741893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4703
		Сметная заработная плата -	Тенге				833572			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9281				
	Материалы -		Тенге			337				
	Всего заработная плата -		Тенге				8422			
		Накладные расходы -	Тенге			7580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1012				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9559			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4759766				

Строительно-монтажные работы	72 082 249
Стоимость оборудования:	21 077 544
Итого по акту	**93 159 793**
Временные здания и сооружения 1,8%	1 297 480
Итого:	73 379 729
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5.1,05%	385 244
Затраты на выслугу лет, 1%	733 797
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	293 519
Итого:	74 792 289
Итого с оборудованием:	95 869 833
в том числе в текущих ценах на 2015 год - 37,7 %, К=2,5574194 (1982:775)	92 432 621
%, К=2,7367742 (2121:775)	163 459 055
Итого:	255 891 677