Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска**
Подрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г.Петропавловске Северо-Казхстанской области. Наружные сети газоснабжения

Справка №
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		188	17.07.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		11 154 579,52	9 959 446,00							1195133,52	11 154 579,52

Заказчик: Руководитель _____ Сабралин С.А. КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г.Петропавловска
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор _____ Руднев В.Н. ; ТОО "Газтехмонтаж" ; БИН 130440015414; Лицензия 19003045
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: _____ Муковский К.В. ТОО "Стадия". БИН 000440004135. KZ66VJE00031601 от 20.10.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: _____ Каирбеков А.Т. ТОО "АПБ Ген Проект". БИН 100440006350, KZ44VJE00046450 от 13.05.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма 2В

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска
Подрядчик : ТОО "Газтехмонтаж"
Наименование стройки - Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г.Петропавловске Северо-Казхстанской области
Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения
Договор №188 от 17.07.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за ОКТЯБРЬ 2020года

Составлен(а) в текущих ценах 13.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ										
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	29,168		228,05	217,66	6652	6349	3	1491	8794
		НР - 72%; СП - 8%				10,27	60,73	300	1771		651	
2	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	57,75		213,00	--	12301	--		--	13284
		СП - 8%				--	--	--	--		984	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	58,634		170,92	161,65	10021	9478	--	2126	13119
		НР - 72%; СП - 8%				9,27	41,08	544	2409		972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,72	2327,09	--	6330	--	--	4557	11758
		НР - 72%; СП - 8%			2327,09	--	6330	--		871	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,05	3117,01	159,81	28209	1446	17163	9929	41189
		НР - 99%; СП - 8%			1060,80	47,39	9600	429		3051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 9,955	1724,00				17162		
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,116	15,58	15,58	313	313	--	89	435
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,15	--	124		32	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,1276	1724,00	--	38148	--	38148	--	41200
		СП - 8%			--	--	--	--		3052	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,353	35,46	35,46	2176	2176	--	576	2973
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,05	--	801		220	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	61,353	162,72	76,97	9983	4722	--	5358	16568
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	5261	2181		1227	
		РАЗДЕЛ 2.Резервуар подземный 5м3 /2шт/									
		Земляные работы									
57	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	43	170,92	161,65	7349	6951	--	1559	9621
		НР - 72%; СП - 8%			9,27	41,08	399	1766		713	
58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	1,814	2529,45	--	4588	--	--	3304	8523
		НР - 72%; СП - 8%			2529,45	--	4588	--		631	
59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	800,93	--	2403	--	--	1730	4463
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	2403	--		331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	42	15,58	15,58	654	654	--	186	908
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,15	--	258		67	
61	1101-0105-0305 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м 3. Группа грунтов 1	м3 грунта	15	175,70	172,58	2636	2589	--	604	3499
		НР - 72%; СП - 8%			3,12	52,83	47	792		259	
62	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	60	1724,00	--	103440	--	103440	--	111715
		СП - 8%			--	--	--	--		8275	
63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60	162,72	76,97	9763	4618	--	5240	16203
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	5145	2133		1200	
64	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	84	113,40	--	9526	--	--	6858	17695
		НР - 72%; СП - 8%			113,40	--	9526	--		1311	
66	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	21	258,12	32,07	5421	673	3182	1707	7698
		НР - 94%; СП - 8%			74,57	11,92	1566	250		570	
67	1109-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Газгольдеры мокрые стальные низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м3. Монтаж	т конструкций	2,144	113303,87	45080,26	242924	96652	31377	95985	366021
		НР - 69%; СП - 8%			53588,90	11294,00	114895	24214		27113	
		Фундаментная плита									
70	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	3	4271,85	1033,80	12816	3101	7281	3418	17533
		НР - 93%; СП - 8%			811,20	413,86	2434	1242		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 3,3	2202,00				7267		
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,156	27261,08	1096,18	58775	2363	53650	2995	66712
		НР - 91%; СП - 8%			1281,15	245,48	2762	529		4942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 2,19912	22697,00				49913		
72	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6	29599,53	1684,48	177597	10107	155311	13242	206106
		НР - 91%; СП - 8%			2029,86	395,38	12179	2372		15267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 6,09	25213,00				153547		
73	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2453	275350,00	--	67543	--	67543	--	72947
		СП - 8%			--	--	--	--		5403	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05994	249040,00	--	14927	--	14927	--	16122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
75	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1064	728300,31	1334,31	77491	142	69666	7047	91302
		НР - 91%; СП - 8%			72210,00	574,59	7683	61		6763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,1064	654756,00				69666		
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	28,76	877,82	19,99	25246	575	16537	7637	35514
		НР - 93%; СП - 8%			282,81	2,71	8134	78		2631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 69,024	223,00				15392		
		Ограждение									
81	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	875,00	28,26	875	28	42	955	1977
		НР - 118%; СП - 8%			805,14	4,60	805	5		146	
		ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления									
1	1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,08283	1055056,90	228,30	87390	19	66266	20899	116953
		НР - 99%; СП - 8%			254794,00	67,70	21105	6		8663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	2110-0402-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	300 24,849	280,00				6958		
86.2	2113-0809-1001	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	880 72,8904	774,00				56417		
2	2301-0301-0140 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	83,16132	2171,00	--	180543	--	180543	--	194987
		СП - 8%			--	--	--	--		14443	
3	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,08283	745622,60	234334,25	61760	19410	898	49375	120026
		НР - 99%; СП - 8%			500445,00	101678,77	41452	8422		8891	
4	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (гильза)**	км трубопровода	0,01	2410796,14	241528,69	24108	2415	18048	4026	30385
		НР - 99%; СП - 8%			364458,00	42256,36	3645	423		2251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	2110-0501-9903	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	6630 66,3	263,00				17437		
5	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (гильза).**	км трубопровода	0,01	1159629,45	527855,96	11596	5279	733	7228	20331
		НР - 99%; СП - 8%			558360,00	171781,71	5584	1718		1506	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10		5720,00	--	57200	--	57200	--	61776
		СП - 8%				--	--	--	--		4576	
7	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (75мм)	м	10		1304,67	7,55	13047	75	1544	11336	26334
		НР - 99%; СП - 8%				1142,78	2,30	11428	23		1951	
8	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02825		823800,55	136,98	23272	4	16748	6456	32106
		НР - 99%; СП - 8%				230782,00	40,62	6520	1		2378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2110-0402-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	220	6,215	280,00				1740		
93.2	2113-0809-1001	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	650	18,3625	774,00				14213		
9	2301-0301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	28,363		1622,00	--	46005	--	46005	--	49685
		СП - 8%				--	--	--	--		3680	
10	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	5		31031,68	1882,87	155158	9414	93604	53683	225549
		НР - 99%; СП - 8%				10428,01	417,03	52140	2085		16707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2301-0301-0124	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	2,03	10,15	1874,00				19021		
95.2	2304-0909-0413	**Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	5	13125,00				65625		
11	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(гильза)	м	7,5		2409,00	--	18068	--	18068	--	19513
		СП - 8%				--	--	--	--		1445	
12	ТСЧЕТ№82 от 10.09.20 ТОО"Gas systems Kazakstan"	Втулка изолирующая	шт.	40		290,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СП - 8%				--	--	--	--		928	
13	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1		2395,55	164,69	2396	165	181	1569	4281
		НР - 76%; СП - 8%				2049,58	14,62	2050	15		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2113-0814-0203	**Детали покрытия из оцинкованной стали**	м2	1,22	1,22	--				--		
14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2		568,54	29,34	1137	59	42	1026	2336
		НР - 99%; СП - 8%				518,08	--	1036	--		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0001	0,0002	211193,00				42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1672,00	--	3344	--	3344	--	3612
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
16	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6736,14	1867,25	13472	3735	286	6584	21661
		НР - 61%; СП - 8%			4725,46	671,44	9451	1343		1605	
17	2304-0902-3606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8924,00	--	17848	--	17848	--	19276
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
18	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	5	9016,09	1186,60	45080	5933	2143	36634	88252
		НР - 99%; СП - 8%			7400,82	--	37004	--		6537	
19	ТС123-021104-0101	Штуцеры длиной 100 мм	шт.	5	573,00	--	2865	--	2865	--	3094
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
20	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	108,52	560,80	--	60858	--	1232	58434	128835
		НР - 98%; СП - 8%			549,45	--	59626	--		9543	
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная . Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км ленты	0,10058	28578,80	19550,90	2874	1966	--	826	3997
		НР - 61%; СП - 8%			9027,90	4438,97	908	446		296	
22	чет №283 от 12.16.2020гТОО "A.P.A Technology".	Лента сигнальная ЛСГ-200 Опасно Газ	м	100,58	3013,40	--	303088	--	303088	--	327335
		СП - 8%			--	--	--	--		24247	
23	чет №209 от 09.10.2020гИП Панцерев А.В.	Изготовление табличек 160х140мм	шт	5	1600,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
				РАЗДЕЛ 2.ЭХЗ							
24	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4	170,92	161,65	684	647	--	145	895
		НР - 72%; СП - 8%			9,27	41,08	37	164		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,968	35,46	35,46	141	141	--	37	192
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,05	--	52		14	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	3,968	162,72	76,97	646	305	--	347	1072
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	340	141		79	
27	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	4	28540,92	11998,01	114164	47992	14542	61283	189483
		НР - 91%; СП - 8%			12907,60	3928,48	51630	15714		14036	
28	чет №50 от 25.08.2020гОсОО "ЭХЗ Центр Экспорт"	Протектор магниевый ПМ-20У (L=3м)	шт	4	31753,00	--	127012	--	127012	--	137173
		СП - 8%			--	--	--	--		10161	
29	чет №50 от 25.08.2020гОсОО "ЭХЗ Центр Экспорт"	Блок пластин индикаторов БПИ-2 (L=2,5м)	шт	2	8475,00	--	16950	--	16950	--	18306
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
30	чет №50 от 25.08.2020гОсОО "ЭХЗ Центр Экспорт"	Электрод сравнения неполяризующийся медно-сульфатный ЭМС-1 (L=2,5м)	шт	2	8475,00	--	16950	--	16950	--	18306
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
31	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	1	30805,30	3691,84	30805	3692	3082	23522	58673
		НР - 91%; СП - 8%			24031,20	1817,07	24031	1817		4346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	2401-0107-1001	Колонка контрольно-измерительная ГОСТ 15150-69	шт.	1 1	--				--		
32	чет №50 от 25.08.2020гОсОО "ЭХЗ Центр Экспорт"	Стойка контрольно-измерительного пункта городского типа СКИП-Г (3-0-УХЛ1)	шт	1	20057,50	--	20058	--	20058	--	21662
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
33	1125-0129-0702 РСНБ РК 2015	Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу	присоединение	10	21955,34	189,14	219553	1891	79554	126381	373609
		НР - 91%; СП - 8%			13810,80	77,18	138108	772		27675	
		РАЗДЕЛ 3.Зазаемление резервной установки									
34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	676,25	23,06	27050	922	18786	5494	35148
		НР - 72%; СП - 8%			183,54	7,24	7342	289		2604	
35	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4766,46	183,60	4766	184	3402	895	6114
		НР - 72%; СП - 8%			1179,90	62,49	1180	62		453	
36	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный. Устройство	шт.	1	6101,30	621,40	6101	621	2579	3140	9981
		НР - 99%; СП - 8%			2900,85	270,80	2901	271		739	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2104-0302-9902	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,04	--				--		
122.2	2105-0106-9901	Сталь полосовая ГОСТ 535-2005	т	0,0035	0,0035	--				--		
122.3	2305-1204-0101	Ковер	шт.	1	1	404,00				404		
122.4	2305-1206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	1	567,00				567		
		РАЗДЕЛ 4.Резервуар подземный 5м3 /2шт/										
		Земляные работы										
37	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	23		170,92	161,65	3931	3718	--	834	5146
		НР - 72%; СП - 8%				9,27	41,08	213	945		381	
38	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,51		800,93	--	408	--	--	294	759
		НР - 72%; СП - 8%				800,93	--	408	--		56	
39	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,6		15,58	15,58	196	196	--	56	272
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,15	--	78		20	
40	1101-0105-0305 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м 3. Группа грунтов 1	м3 грунта	25		175,70	172,58	4393	4315	--	1007	5832
		НР - 72%; СП - 8%				3,12	52,83	78	1321		432	
41	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,6		1724,00	--	68270	--	68270	--	73732
		СП - 8%				--	--	--	--		5462	
42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,6		162,72	76,97	6444	3048	--	3458	10694
		НР - 72%; СП - 8%				85,75	35,54	3396	1407		792	
43	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17		258,12	32,07	4388	545	2575	1382	6232
		НР - 94%; СП - 8%				74,57	11,92	1268	203		462	
44	1109-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Газгольдеры мокрые стальные низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м3. Монтаж	т конструкций	0,156		113303,87	45080,26	17675	7033	2282	6984	26632
		НР - 69%; СП - 8%				53588,90	11294,00	8360	1762		1973	
45	чет №212 от 24.07.2020г ООО ПФ "Стальтех"	Резервуар V-5м3и (СУГ-5-1,6-1600-П1)заказ 802№1-2	шт	2		1392000,00	--	2784000	--		--	2784000
						--	--	--	--	2784000	--	
46	Договор ПК01513 от 15.09.2020г ТОО "SM Logistic trans"	Международные перевозки груза по маршруту: РФ,Пенза-РК,Петропавловск	услуга	1		400000,00	--	400000	--	--	--	432000
		СП - 8%				--	--	--	--		32000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	чет №3227 от 07.08.2020г.0нОО "ПГС-К"	Набор комплекта крепежа прямого ККП60.60.20.RAL(12)(RAL-5005(синий)	шт	2	4394,70	--	8789	--	8789	--	9493
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
60	чет №3227 от 07.08.2020г.0нОО "ПГС-К"	Набор комплекта крепежа концевого ККК60.60.20.RAL(8)(RAL-5005(синий)	шт	4	2929,97	--	11720	--	11720	--	12657
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
61	чет №3227 от 07.08.2020г.0нОО "ПГС-К"	Панель ограждения П-L3D.2500.1730.200.55.4.4.RAL(RAL-5005(синий)	шт	10	9800,58	--	98006	--	98006	--	105846
		СП - 8%			--	--	--	--		7840	
62	чет №3227 от 07.08.2020г.0нОО "ПГС-К"	Калитка распашная КР.180.100.F3D.Комплект(RAL-5005(синий)	шт	1	152634,60	--	152635	--	152635	--	164845
		СП - 8%			--	--	--	--		12211	
63	Договор ПП-18-Э29134 от 01.01.2019г ТОО "Jet Logistic"	Международные перевозки груза по маршруту: РФ,Новосибирск-РК,Петропавловск	услуга	1	68597,00	--	68597	--	--	--	74085
		СП - 8%			--	--	--	--		5488	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								9745184
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1269905				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					411957			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					109841			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2227941		
		- Перевозка грузов	тенге				12301				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						3891143		
		- Накладные расходы	тенге							1029703	
		- Сметная прибыль	тенге							433632	
		ИТОГО ПО АКТУ с коэф согласно договора	Тенге	1,02198645							9959446,00
		НДС 12%	Тенге								1195133,52
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								11154579,52

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Газтехмонтаж"	КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата
Директор Руднев В.Н.	Руководитель Сабралин С.А.
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "АПБ Ген Проект" Каирбеков А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора : ТОО "Стадия" Муковский К.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)