Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"12" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, здание, 47, кв. 29***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора - ЖУМАТАЕВ БАКДАУЛЕТ СЫРЛЫБЕКОВИЧ***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Байтуган Нуринского района. Привязка», 100000 Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, Байтуганский с.о., с.Байтуган***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», Руководитель МАГЗИН МУРАТ САКЕНОВИЧ***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

2.1) ТОО «Construction Group «SAMRUK» БИН 140240015677 Туркестанская обл., Жетысайский р-он, п.Асыката, ул.Жана Курылыс 2, стр.18, ГСЛ №20012903 от 04.09.2020г., Директор - БАЙЫСБАЕВ ЕЛДОС КАБЫРХАНОВИЧ

2.2) ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099 г.Шымкент, ул.Абдуразакова, д.3, кв.36, ГСЛ №001599 от 16.06.2023г. , Директор - ШАКУОВ БЕРИК АЛТАЕВИЧ

2.3) ТОО «KDC Construction» БИН 081240006429 г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 310, кв.91, ГСЛ №04284 от 21.04.2023г. , Директор - ДОСМУРАТОВ КАЙРАТ ТУРСУНБАЕВИЧ

2.5) ТОО «РДМ Строй» БИН 980240003549 г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №01748 от 26.06.2020г. , директор - ЕСИМКУЛОВ АУЕЗХАН АХМЕТАЛИЕВИЧ

2.6) ТОО «Самрук PRO 2050» БИН 230840016244 Жамбылская обл., г.Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Азия Строй Консалт", 010-1-АС, КЖ, ВК, КМ, ОВ, ТХ, ЭМ; 010-2-АС, КЖ, КМ, ОВ, ЭМ***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ***ТОО «Азия Строй Консалт» , 12015190, 18.10.2012 г., Рабочий проект, ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», № 17/нқ от 10.02.2022 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

ФАП и гараж имеют следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность, вместимость, пропускная способность	Чел в смену	25		25	
Общая площадь: - здания ФАП	М2	169,34		169,34	
-гаража для служебной машины	М2	39,90		39,90	
Площадь застройки: - здания ФАП	М2	219,90		219,90	
-гаража для служебной машины	М2	43,15		43,15	
Строительный объём: - здания ФАП	М3	827,24		827,24	
-гаража для служебной машины	М3	155,10		155,10	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными***: Здание (ФАП) - одноэтажное, бесподвальное, прямоугольной формы с размерами в осях 14,2 х12,6м. Высота здания - 4,2- 4,8 м. Высота этажа в чистоте 3,0-3,2м. Здание из пространственно-жесткого каркаса. Каркас из металлических конструкций (колонны, балки, распорки, прогоны. Фундамент - плитный с ребрами вниз. Стены толщиной 150 мм - стеновая сэндвич панель на основе минеральноватного утеплителя. Перегородки толщиной 100 мм - гипсокартонные по на металлическом каркасе. Оконные блоки и витражи - двухкамерные из ПВХ профиля. Дверные блоки: внутренние - деревянные, наружные – металлические. Кровля - полимерная мембрана "LOGIVROOF-V-PR". Водосток неорганизованный. Отмоска шириной 1000 мм - бетонная с утепленным слоем из пенополистирольных плит толщиной 100 мм.***

Здание гаража (ФАП) - одноэтажное, бесподвальное, прямоугольной формы с размерами в осях 9,87 х 3,87. Высота здания - 4,2 м. Высота этажа в чистоте 3,6-4,0 м. Здание из пространственно-жесткого каркаса. Каркас из металлических конструкций (колонны, балки, распорки, прогоны). Фундамент - плитный. Стены толщиной 100 мм - стеновая сэндвич панель на основе минеральноватного утеплителя. Перегородки толщиной 100 мм - гипсокартонные по на металлическом каркасе согласно серии "Кнауф". Оконные блоки и витражи - двухкамерные из ПВХ профиля. Дверные блоки: внутреннние - деревянные, наружные – металлические. Крыша - кровельные сэндвич панели. Водосток неорганизованный. Отмоска шириной 1000 мм - бетонная с утепленным слоем из пенополистирольных плит толщиной 100мм.

- временная стоянка для автотранспорта посетителей;

- асфальтобетонный проезд;

- пешеходные дорожки из тротуарной плитки;

-мусоросборник устанавливается на специально оборудованной для него площадке

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия,предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***" 14 " сентября 2022 года;***
окончание работ: ***" 31 " октября 2023 года;***
при продолжительности строительства: ***13 (тринадцать) месяцев;***
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: ***3 (три) месяца;***
фактически, месяцев: ***13 (тринадцать) месяцев.***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***68,65%*** и фактически применено ***68,65%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП Рабочий Д. Кенешов ТОО "КРЖ"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :

«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Байтуган Нуринского района. Привязка»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис", Директор - ЖУМАТАЕВ БАКДАУЛЕТ СЫРЛЫБЕКОВИЧ

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)