Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Life Stroy Invest"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **"Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода (участка №1 - по северному техническому коридору)"**

Договор подряда (контракт) **№12/2-06 от 12.06.2023 г.**

Справка №1 от 02.11.2023

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12/2-06	12.06.2023г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода (участка №1 - по северному техническому коридору)"	4 000 000,00	3 571 428,57							428 571,43	4 000 000,00
Итого к оплате:										**4 000 000,00**

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Life Stroy Invest"

БИН 171040017278

Директор _____ **Аткенов Б.Б.**

Субподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

«NamysStroi-Group»

БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-2 В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Story Invest" Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а

БИН 171040017278

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" 140000,Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского,4/7

БИН 030640012565

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода (участка №1- по северному техническому коридору)"

(наименование, адрес)

Объект : Наружный водопровод

(наименование)

Договор № 12/2-06 от 12.06.2023 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 02.11.2023 года
на Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 01.11.21г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС)	м3	631,72	55,65	55,65	35155	35155	0	8187	46809	Казахстан
						0	18	0	11371	0	3467		
2	2	1101-0102-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-свмосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (отвозка в бурт ПРС)	м3	631,72	148,36	144,36	93722	91195	0	12295	114498	Казахстан
						4	23,03	2527	14549	0	8481		
3	3	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (ПРС)	т.км	758,064	152,00	0,00	115 226	0	0	0	124 444	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	9 218		

4	7	1101-0101-0355	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	4001,72	253,45 0,00	253,45 33,95	1 014 236 0	1 014 236 135 858	0 -	97 818 88 964	1 201 018	Казахстан
5	8	1101-0102-0373	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,0 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	56,868	183,22 0,00	183,22 24,54	10 419 0	10 419 1 396	0 -	1 005 914	12 338	Казахстан
6	9	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (лишний грунт)	т.км	98,95032	152,00 0,00	0,00 0,00	15 040 0	0 0	0 -	0 1 203	16 243	Казахстан
7	10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	26,892	1 365,26 1 365,26	0,00 0,00	36 715 36 715	0 0	0 -	26 435 5 052	68 202	Казахстан
8	11	1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. (доработка) т.ч.п.3.179 К=1,2	м3 грунта	123,745	1 638,31 1 638,31	0,00 0,00	202 733 202 733	0 0	0 -	145 968 27 896	376 597	Казахстан
9	14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (защитный слой)	м3 грунта	189,91	846,95 846,95	0,00 0,00	160 844 160 844	0 0	0 -	115 808 22 132	298 784	Казахстан
10	15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	391,2	846,95 846,95	0,00 0,00	331 327 331 327	0 0	0 -	238 555 45 591	615 473	Казахстан
11	16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3521,11	35,83 0,00	35,83 13,79	126 161 0	126 161 48 556	0 -	34 960 12 890	174 011	Казахстан
		Раздел 3 Трубопроводы											
12	90	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,484	662 202,60 409 734,00	252 468,60 78 208,78	320 507 198 311	122 195 37 853	1 -	233 802 44 345	598 654	Казахстан

Итого **3 647 071**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 932 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 399 361
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 249 583
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- перевозки, тенге 130 266
- накладные расходы, тенге 914 833
- сметная прибыль (8 %), тенге 270 153

Временные здания и сооружения 1,3%	47 412
Всего	**3 694 483**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	73 890
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	3 768 373
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022 год К=1,050051423	3 956 985
Со скидкой К=0,90256308	3 571 428,57
НДС (12 %)	428 571,43
Итого по акту №1	4 000 000,00

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Life Story Invest"
БИН 171400017278

Руководитель _____ Аткенов Б.Б.

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ Жаншуков Е.М.